


058	COMITÉ DE OBRA	19 de Diciembre 2022
		
DE:	ALEXANDER HERRERA LOPEZ/ DIRECTOR DE OBRA ETAPA 2 TORRE 3 HACIENDA EL CORTIJO IMPERIAL	
ASUNTO:	REVISION DE PROCESOS Y SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO	

Por medio de la siguiente se indica puntos tratados en el tercer comité de obra en donde se expuso lo siguiente:

**AVANZA:**

- La electrobarra estaría terminada para esta semana.
- La parte central después de colocar la parte de comunicación quedaría pendiente alargar la tubería y la parte eléctrica se avance para que no impida las labores de otros contratistas.
- Se requiere los materiales para los parqueaderos.
- Definir día para el traslado de la cometida.

**CONSTRUVEST SAS:**

- Para esta semana y la otra debe quedar listo el frente.
- Ya pueden enchapar los patios y piso 15 listo.
- Terminar de emboquillar.
- Continuar con el trabajo de las escaleras realizar bien esta labor.

**JHON JAIRO.**

- Estructurar y unir puerta por debajo.
- Avanzar en las actividades.

**WILLIAM.**

- No deben dejar de pintar sin malacate.
- La fachada debe quedar lista para finales de diciembre.
- Deben hacer entrega de los trabajos realizados.
- No se ha mezclillado lo que se solicitó.
- Se requiere que se suba una persona en silla para realizar los acabados de los borde de torre 2.
- Se requiere que se termine de mezclillar los penthouse.
- Se requiere avanzar en el proceso de la pintura.

## REGISTRO DE REUNIONES

PROYECTO: Hacienda el Cortijo Etapa 3

FECHA: 19/12/2022

TEMA: Comité OSB

DIRECTOR: Alexander Herrera Lopez

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Omar Castillo	maestro	Buendia y Lopez	Omar
Alba Vega Vasquez Blandin	insp Obra	Buendia y Lopez	Alba V.
Alexander Giraldo Grunewald	Contratista	Dry van M.	Alexander
Adriana Joliana Vasquez	asst. coord. Altu.	WV Acabados	Adriana
William Valencia	Contratista	WV Acabados	William
Johany Cardenas Gomez	Pinter	W.V. Acabados	Johany Cardenas
Carolina Rodriguez	Ing Proyectos	BT Ingenieria	Carolina
Jaime Bernabez	Contratista	Estim. Alt. Aviz.	Jaime
Dra Mileni Zelaya Bander	Prof SST	Thon Jara Giraldo	Angela
Paola Andrea Osorio	SST	Avanza	Paola Osorio
Cesar A. Becerra M.	CONTRATISTA	AVANZA INC.	Cesar

OBSERVACIONES:

FIRMA DIRECTOR DE OBRA REUNION: