

JHON JAIRO.

- Se debe ingresar a otra persona.
- Continuar con las actividades.

WILLIAM.

- Para el sábado debe quedar terminado el graniplast y pintura.
- Continuar con la pintura interna del piso 8 en adelante.
- Continuar con el ritmo de trabajo.

ANDERSON.

- Os marcos deben quedar aplomados.
- Las ventana de deben quedar bien contra la culata.
- Donde hay graniplast ya pueden colocar ventana.
- Las puertas ventanas se van a medir una por una 1,25.
- Deben dejar todo organizado y colocar el sicaflex.

JAIME BERMUDEZ.

- Para hoy terminan la cubierta de los patios.
- Se requiere de un SISO permanente.
- Continuar con la estructura de los parqueaderos.
- Colocar estructura de las bodegas.
- El RAG se debe estar culminando para el miércoles 07/12/22.

CONSTRUCCIONES BUENDIA Y LOPEZ

- Reporte comité de obra 28/11/22 de SST.

Sin más a que hacer referencias

VERSION:01		EMPRESA: Construcciones Buen López
	REGISTRO DE REUNIONES	PROYECTO: Hacienda el Cortijo Etapa 3

FECHA: 28/11/2022

TEMA: Comité 055

DIRECTOR: Alexander Herrera Lopez

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Omar castillo	maestro	Buendia y Lopez	
Cristian Mado Diego P	SST	Elementa I	
Josue Barrios P.	Contratista	Estu. Met. Ania.	
Alexander Lopez	Contratista Ventanas	Aluminio Construcciones	
Astrod phara Vasquez	SST	WU ACABADOS	
William Valencia	contratista	WU acabados	
Victor Manuel Paredes M	Contratista	Construyest	
Cris Hen Alvarado Tejado B.	Eng. Carretera	Flametal Invenio	
Archiberto Cepeda	Pintor	Antonio Motta	
Alex Jairo Giraldo G.	Contratista	Drycell	
Alex Mena Zuluaga	Prof SST	Jhon Jairo Giraldo	

OBSERVACIONES: