


053		COMITÉ DE OBRA	16 de Noviembre 2022
			
DE:	ALEXANDER HERRERA LOPEZ/ DIRECTOR DE OBRA ETAPA 2 TORRE 3 HACIENDA EL CORTIJO IMPERIAL		
ASUNTO:	REVISION DE PROCESOS Y SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO		

Por medio de la siguiente se indica puntos tratados en el tercer comité de obra en donde se expuso lo siguiente:

#### ELEMENTAL

- NO ASISTIO.

#### CONSTRUCCIONES ESTRUCTURALES.

- Se requiere que se realicen los trabajos de resanes en donde estaban ubicados el chut.
- Se requiere que se avance en el borde que se encuentra pendiente.

#### ANTONIO MOTTA:

- El detallado está muy atrasado no está rindiendo en la segunda mano.
- La fachada está muy atrasada no está rindiendo.
- Deben traer otra máquina para avanzar en la pintura de 2da mano.
- El detallado debe rendir más.
- El tajo de la fachada se requiere que se termine.

#### AVANZA:

- NO ASISTIO.

#### CONSTRUVEST SAS:

- El proceso de la fragua se debe nivelar.
- Avanzar en el cerramiento de la torre 3.

- Se requiere hacer un filtro en la quebrada.
- Avanza en el revocado para poder amorterar.

#### JHON JAIRO.

- Se encuentra pendiente avanzar en los divisorios hasta el piso 15.
- Se debe realizar los trabajos de mezclilla.
- En espera que se termine trabajos de plomería para poder tapar piso 15.
- Pendiente iniciar nichos.
- Continuar con el proceso del tapado.

#### WILLIAM.

- Cada vez que hagan un bano bien acabado.
- Comenzar a trabajar para la culata del norte.
- La aplicación de la pintura debe ser pareja.
- 

#### JAIME BERMUDEZ.

- La cubierta debe quedar techada para este sábado 16/11/22.
- Se ingresa a dos personas.
- Queda pendiente la escuadra de los parqueaderos.
- Medir para colocar techo a las bodegas para que se hagan en dos días.

#### CONSTRUCCIONES BUENDIA Y LOPEZ

- Reporte comité de obra 16/11/22 de SST.

VERSION:01	EMPRESA: Construcciones López
REGISTRO DE REUNIONES	
PROYECTO: Hacienda el Cortijo Etapa 3	

FECHA: 16/11/2022

TEMA: Comite OS3

DIRECTOR: Alexander Herrera Lopez

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Jhon dario Cardozo G	Contratista	Dynwall	Jhon dario Cardozo
Gleison Andres Pano Franco	S.S.T	Antonio Matta	Gleison Andres Pano
Christian Mario Dique Perez	S.S.T	Elemental I.	Christian Mario Dique
Jaime Berni P	Contratista	Est. Int. de T. Amara	Jaime Berni
Paola Andrea Osorio	SST	Avanza	Paola Osorio
Martha Pao Pinzon Grajales	SST	CONSTRONEST	Martha Pao Pinzon
Karen Iorena Garcia Cardona	Inspector SST	CONSTRUCIONES ESTRUCTURALES	Karen Iorena Garcia
Ana Milena Zubizarri Bermudez	SST	CONSTRUCIONES ESTRUCTURALES	Ana Milena Zubizarri
Nikola Capadze	Pintor	John Jaime Giraldo	Nikola Capadze
William Valencia	Contratista	Antonio Matta	William Valencia
José Rendon	Contratista	W.V. acabados	José Rendon
	Contratista	CONSTRUCIONES	

OBSERVACIONES: