


054		COMITÉ DE OBRA	21 de Noviembre 2022
			
DE:	ALEXANDER HERRERA LOPEZ/ DIRECTOR DE OBRA ETAPA 2 TORRE 3 HACIENDA EL CORTIJO IMPERIAL		
ASUNTO:	REVISION DE PROCESOS Y SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO		

Por medio de la siguiente se indica puntos tratados en el tercer comité de obra en donde se expuso lo siguiente:

ELEMENTAL

- Los trabajos en ducha de los mezcladores se requiere que se terminen esta semana.
- Se realizan trabajos del bajante con sillas.
- Se requiere que se avance en las actividades.
- Se requiere que se realice conexión entre los pisos 15 al 16.
- Se requiere que se realice la red principal para que queden los apartamentos con agua.

CONSTRUCCIONES ESTRUCTURALES.

- Se requiere que continúen con el aseo.
- Revocar el piso 16.

ANTONIO MOTTA:

- Se requiere que se empiece a pintar la fachada que ya tiene graniplast.
- Se requiere que se organice el graniplast que quedo mal hecho.
- Del piso 8 para arriba ya no queda bajo su responsabilidad solo trabajaran desde el piso 2 al 7.
- Deben realizar los acabados dela culata que se encuentra pendiente.

AVANZA:

- Para mañana se termina el cableado de las fosas de los ascensores.
- Está pendiente energizar los tableros.
- Se requiere que se realice la conexión para los ascensores.
- Definir como quieren que se realice la conexión.
- Se requiere que se proteja él toma con un pedazo de cartulina.

- Se debe realizar bien la colocación de las cajas.
- Se debe avanzar en las actividades de los pasillos.
- Colocar la tubería de los ascensores de los parqueaderos (pendiente por llegar materiales).
- Se debe revisar el Pent House 1601 de torre 3 para la instalación del jacuzzi (revisar ficha técnica).
- Revisar igualmente el Pent House 1604.

CONSTRUVEST SAS:

- Se requiere que se corrija la medida de la boquilla en los baños.
- El cerramiento debe avanzar.
- Deben ingresar más personal.
- Deben avanzar en los trabajos de la quebrada.
- Se requiere que para la semana que viene este acabado lo del cerramiento.

JHON JAIR O.

- Resolver el problema de la masilla en los techos.
- Seguir avanzando en las actividades subir hasta el piso 9 que hasta donde está listo para realizar actividades de Drywall.

WILLIAM.

- Se entrega el 3er vacío que se encuentra pendiente.
- La fachada que se está trabajando con graniplast la estarán terminando en 2 días.
- Ingreso el personal réstate para los trabajos que se estarán realizando del el piso 8 en adelante.

CONSTRUCCIONES BUENDIA Y LOPEZ

- Reporte comité de obra 21/11/22 de SST.

López

REGISTRO DE REUNIONES

PROYECTO: Hacienda el Cortijo Etapa 3

FECHA: 21/11/22

TEMA: Comité OSY.

DIRECTOR: Alexander Herrera Lopez

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Omar castillo	maestro	Buendia y Lopez	Omar
Yelson Andres Pena Franco	S.S.T	Antonio Horta Constructores	
Jhonairo Granda	Contratista	Drywall	Jhonairo
Christian Mado Dague P.	SST	Elempal I.	
Carolina Herrera Granda	Ing. Residente	Elempal Ingenieros	
Paralela Andrea Granda	SST	Avance	
Andres Guevara Escobar	Pintor	Antonio Horta	Nike
Karen Cardona	SST	Constructores Estrella	
Ana Milena Zuluaga Bermudez	SST	Constructores Estrella	
John Cardona	Pintor	Jhonairo Granda	
Astind Johana Vasquez	SST	Antonio Horta	
		WV Acabados	

OBSERVACIONES: