
	ACTA COMITÉ	
---	--------------------	---

ACTA No.:	
FECHA:	<u>12-01-2021</u>
MUNICIPIO - CONVENIO	CONTRATOS VALLE DEL CAUCA CALI Contrato de Obra No. 1380-1061-2019
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GMP
OBJETO:	"Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

TEMAS PRESENTE ACTA

Se realizó comité de seguimiento en obra, en compañía del Contratista, FFIE e Interventoría. Inicialmente se trataron temas de la red eléctrica, Contratista manifestó que se encontró que las cantidades reportadas en el presupuesto, no corresponde a lo necesario en campo o instalado, al realizar la revisión se determinaron las cantidades reales, por tanto, se requiere contrastar esas cantidades con el presupuesto actual y definir el balance con cantidades reales.

Contratista debe presentar presupuesto del apuntallamiento, anexando la justificación (para dinero y obra).

A la fecha no hay personal en fachadas, ni en cubierta, el personal de mampostería es insuficiente (2 personas), se ha incumplido este compromiso sistemáticamente, asimismo, se reitera la solicitud del Cronograma, flujo de caja y Plan de acción que garantice el cumplimiento del objeto contractual.

Interventoría solicita al contratista compromiso en el cumplimiento de los compromisos, ya que a la fecha no se ha cumplido con ninguno.

Interventoría ~~continúa~~ revisará los planos estructurales de los pedestales de la escalera descubierta, dado que, se realizó excavación para verificar la estructura y se encontró que la cimentación, las dimensiones



ACTA COMITÉ






y los ejes no corresponden a lo presentado en los dibujos del Consultor anterior.

Una vez revisados los planos se dará visto bueno para iniciar con la demolición. GRP suspende labores en este frente hasta no tener respuesta de la Interventoría.

Interventoría solicita presupuesto de las dos alternativas para la red ~~paralela~~ hidráulica, tanto para reparación de red actual, como de red paralela propuesta.

Se reitera la atención del detallado de la cocina y los muebles hidro sanitarios.



	ACTA COMITÉ	
---	--------------------	---

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Marta Sobel Unesco	Firma
En Representación de	FFIE	Marta Sobel
Correo electrónico	MartaSobel@FFIE.com.co	
Teléfono	3113478413	
NOMBRE	Jorge Luis Perez	Firma
En Representación de	UT-GMD	Jorge Perez
Correo electrónico	jorge.perez@ut.edu.co	
Teléfono	316-8290492	
NOMBRE	Aylinson Gonzalez	Firma
En Representación de	Consultor Externo	Aylinson Gonzalez
Correo electrónico	gerencia@acimutconstrucciones.co	
Teléfono	3016464700	
NOMBRE	Richard Sierra	Firma
En Representación de	residentefries@gmail.com	Richard Sierra
Correo electrónico	Consortio educativo Ciro Ojeda	
Teléfono	3107063797	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		