



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CONTRATO DE OBRA 1380-1061 DE 2019  
FORMATO FE-1-015  
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03 DEL CONTRATO DE OBRA FASE 2

En Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021) se reunieron las siguientes personas: JUANITA CASTILLO, actuando como Representante del CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA. con NIT. 901.361.416-7 en calidad de INTERVENTOR y GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RAMIREZ, actuando como Representante de la UNIÓN TEMPORAL GMP con NIT. 901.352.703-8 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Suspensión No. 03 del Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 de 27 de Diciembre del año 2019, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

De acuerdo con los hallazgos encontrados en la Institución Educativa de la referencia y, además, teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por parte de la Entidad, el Contratista solicitó la suspensión No. 3 a la Fase 2 por el término de 30 días calendario, la cual fue avalada por la Interventoría mediante la comunicación No. 2020-COP-1061-042. Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes justificaciones:

1. Que mediante el oficio 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO776, se hizo entrega al presupuesto solicitado.
2. Que en el mismo, teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en el proyecto, se justificó la necesidad de realizar obras adicionales.
3. Que dentro de las obras adicionales, además del apantallamiento requerido, se recomendó realizar ajustes a las puertas metálicas instaladas en los accesos a los salones, siendo estos necesarios para dar cumplimiento a la normatividad colombiana conforme lo establecido en la NTC – 4595, donde se manifiesta que: "La medida mínima útil para accesos es de 0.80 m", no obstante, ". Se puede evidenciar que el acceso a las aulas existente tiene una medida de ingreso a cada salón entre 0.70 m y 0.76 m".
4. Que teniendo en cuenta lo anterior, los hallazgos y recomendaciones socializadas con la Entidad, afectan y restringen la ejecución del alcance contractual del presente contratista, en el sentido la implementación de apantallamiento limita las actividades eléctricas y RETIE; así mismo, las adecuaciones necesarias para espacios, vanos, suministro e instalación de puertas nuevas, afectan y restringen la terminación de acabado en pisos, pintura y resanes en el muro de acceso a las aulas, toda vez que se requiere el desmonte, suministro e instalación de nuevas puertas, actividades que se encuentran establecidas dentro del alcance del contratista de obra.

Así las cosas, se considera pertinente la aprobación de la suspensión solicitada, para la revisión del presupuesto por parte de la UG-FFIE y se analice la posible modificación al alcance del contrato con las actividades propuestas.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 por el término de 30 días calendario, contados a partir del 04 de febrero de 2021 hasta el 05 de marzo de 2021, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de obra.

**OBJETO**

*Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa Antonio José Camacho República del Perú ubicada en el Distrito especial de Cali, Valle del Cauca requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE*

**CONTRATISTA**

UNIÓN TEMPORAL GMP

**LOCALIZACIÓN**

IE ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERÚ

**PLAZO INICIAL**

1 MES

**FECHA DE INICIO**

30 de Junio de 2020

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**

31 de Julio de 2020

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1**

27 de Julio de 2020

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1**

30 DÍAS CALENDARIO

**FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1**

26 de Agosto de 2020

**TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1**

60 DÍAS CALENDARIO

**FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1**

25 de Octubre de 2021

**TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1**

30 DÍAS CALENDARIO

**FECHA DE REINICIO No. 1**

24 de Noviembre de 2020

**FECHA DE MODIFICATORIO No. 001**

26 de Noviembre de 2020

**TIEMPO DE MODIFICATORIO No. 001**

3 MESES

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2**

26 de Noviembre de 2020

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2**

30 DÍAS CALENDARIO

**FECHA DE REINICIO No. 2**

26 de Diciembre de 2020


**"Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA"**





FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CONTRATO DE OBRA 1380-1061 DE 2019  
FORMATO FE-1-015  
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03 OEL CONTRATO DE OBRA FASE 2


FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3 04 de Febrero de 2021  
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 3 30 DÍAS CALENDARIO  
FECHA DE REINICIO No. 3 06 de Marzo de 2021  
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 14 de Marzo de 2021  
INTERVENTOR CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta , a los cuatro (04) días del mes de Febrero del año dos mil veintiuno (2021), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA   
Ni/ C:C UNIÓN TEMPORAL GMP  
REP. LEGAL 901.352.703-8  
C.C. GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ RAMÍREZ  
80.088.261

PA-FFIE   
Ni/ C:C FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL  
93.389.382 de Ibagué Tolima  
Allianza Fiduciaria S.A quien actua en calidad de  
Representante Legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA  
BBVA quien a su vez actúa única y exclusivamente  
como vocero y administrador del PA FFIE.

INTERVENTOR   
Ni/ C:C CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA  
REP. LEGAL 901.361.416-7  
C.C. JUANITA CASTILLO  
1.020.836.285

COORDINADOR   
REGIONAL MARIA CAROLINA CAMARGO DÍAZ  
Ni/ C:C 52.516.156 de Bogotá  
UG del PA FFIE

FE-1-015

"Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA"

NOTA: El Consorcio FFIE Alianza BBVA suscribe el documento única y exclusivamente en calidad de vocero del PA FFIE, y en atención a las instrucciones impartidas, pero no toma las decisiones sobre las suspensiones de las obras, ni su pertinencia.