



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONTRATO DE OBRA 1380-1061-2019 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2019
FORMATO FE-1-016
ACTA DE REINICIO DE LA SUSPENSIÓN No.2 DEL CONTRATO DE OBRA - FASE 2

En Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020) se reunieron las siguientes personas: Manuel Andres Román, actuando como Representante del Consorcio Educativo Cinco Opciona con NIT 901.361.416-7 en calidad de INTERVENTOR y Gustavo Adolfo Martínez Ramírez, actuando como Representante de la Unión Temporal GMP con NIT 901.352.703-8 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio No. 2 de la Suspensión No.2 del Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 de 27 de diciembre del año 2019, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

1. Que el día 27 de diciembre de 2019 y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se suscribió el Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 cuyo objeto contractual es "elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

2. Que el día 25 de noviembre de 2020, mediante comité de seguimiento desarrollado entre el FFIE - La interventoría y el contratista de obra se definió dar suspensión al contrato de obra e interventoría bajo el argumento de que "el contratista anterior (Mota-Engil) se encuentra adelantando actividades dentro de los espacios donde se espera que, a Unión Temporal GMP desarrolle y ejecute el alcance contractual", para la I.E Antonio José Camacho sede República del Perú.

3. Que el Contratista de Obra UT GMP, mediante comunicación de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-729, solicitó a la interventoría la suspensión de la fase 2 por el término de treinta (30) días calendario, tiempo en el cual se estimaba que el anterior contratista (Mota Engil) desarrolle y ejecute las actividades de postventas de la I.E. de la referencia I.E ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ.

4. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 26 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-027, avaló la suspensión No 2 a la fase 2 del Contrato de Obra.

5. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 26 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-026, solicitó ante el FFIE dar suspensión No. 2 a la fase 2 del Contrato de interventoría No. 1380-1061-2020.

6. Que a la fecha el anterior contratista (Mota Engil), se retiró de la I.E Antonio José Camacho sede República del Perú, dejando los espacios libres para iniciar las actividades por parte de Unión Temporal GMP desarrolle y ejecute el alcance contractual.

7. Que los motivos que dieron a la suspensión de Obra No.2 fueron superados y en consecuencia se procede al reinicio del contrato de obra de manera anticipada a los 09 días del mes de diciembre de 2020.

OBJETO	"Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL GMP
LOCALIZACIÓN	Cali - Valle del Cauca
FECHA DE INICIO	30 de junio de 2020
PLAZO INICIAL	1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de julio de 2020
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 117.942.348,00
ETAPA	FASE 2
FECHA DE MODIFICATORIO No.001	26 de noviembre de 2020
TIEMPO DE MODIFICATORIO No.001	2 meses
VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO No.001	\$ 606.495.447,00
PLAZO ACTUALIZADO	3 MESES
VALOR ACTUALIZADO	\$ 724.437.795,00
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 2	29 de enero de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	26 de noviembre de 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2	30 Días calendario
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No. 2	26 de diciembre de 2020

"Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BSVA"

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONTRATO DE OBRA 1380-1061-2019 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2019
FORMATO FE-1-016
ACTA DE REINICIO DE LA SUSPENSIÓN No.2 DEL CONTRATO DE OBRA - FASE 2

FECHA DE TERMINACIÓN EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN 2 FASE 2 29 de febrero de 2021

FECHA DE REINICIO ANTICIPADO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No. 2 9 de diciembre de 2020

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 12 de febrero de 2021

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), por los que en ella intervinieron.

CDNTRATISTA UNION TEMPORAL GMP
 NIV C.C. 901.352.703-8
 REP. LEGAL GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ RAMÍREZ
 C.C. 80.888.261

PA-FFIE FRANCISCO JOSÉ SHWITZER SABOGAL
 NIV C.C. 93.389.382 DE IBAGÜE

REP. LEGAL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, que actúa única y exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE.

INTERVENTOR CDNSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
 NIV C.C. 901.361.416-7
 REP. LEGAL MANUEL ANDRÉS ROMÁN REYES
 C.C. 73.208.079

SUPERVISOR MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ
 NIV C.C. 52.516.156
 Coordinador Regional UG PA-FFIE

**"Vo. Bo. CONSORCIO
 FFIE ALIANZA BBVA"**

FE-1-D16
 V-01

NOTA: El Consorcio FFIE Alianza BBVA suscribe el documento única y exclusivamente en calidad de vocero del PA FFIE, y en atención a las instrucciones impartidas, pero no toma las decisiones sobre las suspensiones de las obras, ni su pertinencia.