



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

CONTRATO DE OBRA 1380-1061-2019 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO FE-1-016

ACTA DE REINICIO DE LA SUSPENSIÓN No.1 DEL CONTRATO DE OBRA - FASE 2

En Bogotá D.C., a los veintiseis (26) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020) se reunieron las siguientes personas: Manuel Andres Román, actuando como Representante del Consorcio Educativo Cinco Opciona con NIT 901.361.416-7 en calidad de INTERVENTOR y Gustavo Adolfo Martínez Ramírez, actuando como Representante de la Unión Temporal GMP con NIT 901.352.703-8 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio de la suspensión No.1 del Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 de 27 de diciembre del año 2019, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

1. Que el día 27 de diciembre de 2019 y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se suscribió el Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 cuyo objeto contractual es "elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

2. Que el día 27 de julio de 2020, mediante comité de seguimiento desarrollado entre el FFIE - La interventoría y el contratista de obra se definió dar suspensión al contrato de obra e interventoría bajo el argumento de "realizar diferentes visitas y revisiones pertinentes del alcance de la fase 2 en la Institución Educativa Antonio José Camacho Sede Republica del Perú."

3. Que el Contratista de Obra UT GMP, mediante comunicación de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-089, solicitó a la interventoría la suspensión de la fase 2 por el término de treinta (30) días calendario, tiempo en el cual se estimaba que pudieran darse las respectivas aclaraciones y revisiones sobre el alcance contractual a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ.

4. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, avaló la suspensión No 1 a la fase 2 del Contrato de Obra.

5. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, solicitó ante el FFIE dar suspensión No. 1 a la fase 2 del Contrato de interventoría No. 1380-1061-2019

6. Que el 26 de noviembre de 2020 se suscribió el oficio No.1 para el contratista de obra, en el cual se realizó una adición de 60 días calendario por un valor de \$606.495.447 m/cte. (seiscientos seis millones cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos m/cte).

8. Que los motivos que dieron origen a la suspensión de Obra No.1 fueron superados y en consecuencia se procede al reinicio anticipado del contrato de obra de manera anticipada a los 26 días del mes de noviembre, el cual debió concluir el día 14 de diciembre de 2020.

OBJETO	"Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL GMP
LOCALIZACIÓN	Cali - Valle del Cauca
FECHA DE INICIO	30 de junio de 2020
PLAZO	1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de julio de 2020
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 117.942.348,00
ETAPA	FASE 2
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	27 de julio de 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	30 Días calendario
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No. 1	26 de agosto de 2020
FECHA DE PRÓRROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	26 de agosto de 2020
TIEMPO DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	60 Días calendario
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	25 de octubre de 2020
FECHA DE PRÓRROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	25 de octubre de 2020

"Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA"



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

CONTRATO DE OBRA 1380-1061-2019 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO FE-1-016

ACTA DE REINICIO DE LA SUSPENSIÓN No.1 DEL CONTRATO DE OBRA - FASE 2

TIEMPO DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	30	Días calendario
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	24	de noviembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 2	27	de noviembre de 2020
FECHA DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	24	de noviembre de 2020
TIEMPO DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	20	Días calendario
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA No.3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	14	de diciembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 2	17	de diciembre de 2020
FECHA DE MODIFICATORIO No.001	26	de noviembre de 2020
TIEMPO DE MODIFICATORIO No.001	2	meses
VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO No.001	\$ 606.495.447,00	
PLAZO ACTUALIZADO	3	MESES
VALOR ACTUALIZADO	\$ 724.437.795,00	
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 2	29	de enero de 2021
FECHA DE REINICIO ANTICIPADO EN VIRTUD DE LA PRORROGA No.3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	26	de noviembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29	de enero de 2021

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los veintiseis (26) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
NIV C/C
REP. LEGAL
C.C.

UNION TEMPORAL GMP
901.352.703-8
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ
RAMIREZ
80.088.261

INTERVENTOR
NIV C/C
REP. LEGAL
C.C.

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIDNA
901.361.416-7
MANUEL ANDRÉS ROMÁN REYES
73.208.079

PA-FFIE
NIV C/C

FRANCISCO JOSE SHWITZER
SABOGAL
93.389.382 DE IBAGUÉ

SUPERVISOR
NIV C/C

MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ
52.546.456

REP. LEGAL

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, que
actúa única y exclusivamente como
vocero y administrador del
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE.

Coordinador Regional UG PA-FFIE

"Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA"

NOTA: El Consorcio FFIE Alianza BBVA suscribe el documento
única y exclusivamente en calidad de vocero del PA FFIE, y en
atención a las instrucciones impartidas, pero no toma las decisiones
sobre las suspensiones de las obras, ni su pertinencia.

FE-1-016
V-01