

Cali, 16 marzo del 2021

2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-1039

Señora:

JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN

Representante Legal

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

Carrera 11a # 94-46 /Edificio Chico 3000 Of. 601

coordinadorinterffie@gmail.com

Bogotá D.C.

Ingeniera

MARIA CAROLINA CAMARGO

Coordinador Regional

Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (PA-FFIE).

Bogotá D.C.

REFERENCIA: INVITACIÓN ABIERTA No. 008-2019. PROYECTOS VALLE DEL CAUCA.

ASUNTO: REITERACIÓN SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO EN TIEMPO POR IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (PAPSO), LLUVIA Y REPROCESOS POR LLUVIAS CONTRATOS MARCO DE OBRA: 1380-1061-2019, 1380-1015-2019, 1380-1054-2019, 1380-1067-2019, 1380-1085-2020 Y 1380-1059-2019.

Cordial saludo.
Respetados señores,

Mediante la presente, de la manera más formal, con el fin de lograr una ejecución contractual y técnica en las mejores condiciones para el desarrollo de los Contratos de Obra: 1380-1061-2019 I.E Antonio José Camacho - Sede República Del Perú, 1380-1015-2019, I.E Jovita Santacoloma, 1380-1054-2019 I.E Politécnico Municipal De Cali - Sede Principal, 1380-1067-2019, I.E. Agustín Nieto Caballero, 1380-1085-2020, I.E. Siete De Agosto - Sede Principal, 1380-1059-2019 y I.E Jorge Eliecer Gaitán - Sede Nuestra Señora De La Consolación. Nos permitimos reiterar la necesidad de pronunciamiento y reconocimiento por parte de la entidad frente a los **tiempos perdidos** asociados a la implementación del Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra (PAPSO), tiempos de lluvia y reprocesos en actividades en obra por lluvia.

Por lo anterior, nos permitimos darles alcance a las siguientes solicitudes frente al reconocimiento por tiempos perdidos en obra por aplicación de **PAPSO**:

1. Oficio **GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-054** del 30 de junio de 2020, por medio del cual la UT GMP en su calidad de contratista, requirió a la entidad mesa de trabajo para la revisión y

el reconocimiento en tiempo debido a las afectaciones generadas por la pandemia y los costos no contemplados desde el inicio contractual.

2. Oficio **2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-137** del 13 de agosto del 2020, por medio del cual se solicitó aprobación de PAPSOS y reconocimiento en tiempo por concepto de implementación de protocolos.
3. Oficio **2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-166** del 21 de agosto del 2020, por medio del cual, en aras de evitar un posible incumplimiento por parte del contratista, se solicitó a la entidad de forma reiterativa la importancia de pronunciarse de manera formal y oportuna sobre reconocimiento en tiempo por concepto de protocolos de bioseguridad PAPSOS.
4. Oficio **2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-216** del 9 de septiembre del 2020, por medio del cual se reiteró el reconocimiento en las afectaciones generadas por la pandemia y los tiempos no contemplados desde el inicio contractual.
5. Que el 16 de septiembre de 2020, mediante el comunicado 2020-COP-1059-018, la interventoría se pronunció frente al oficio **216** diciendo que:

“Es claro para el Consorcio Educativo Cinco Opciona (...) era indispensable para el desarrollo de obra en tiempo de pandemia de COVID 19 la implementación de un PAPSOS, que garantice la seguridad y salud de todos los actores de la obra.

Para emitir un otrosí de contrato, este debe ser solicitado a la entidad contratante. (2020COP-1059-018).

Así mismo, frente al reconocimiento en **tiempos por lluvias y reprocesos en obras por lluvias**, el contratista UT GMP, considera pertinente reajustar el tiempo considerado contractualmente de manera inicial para la ejecución de los proyectos de la referencia. Lo anterior teniendo en cuenta que, a la fecha, conforme se puede evidenciar en los informes diarios enviados a la interventoría, los tiempos de lluvia, los reprocesos y retrabajos con ocasión a las lluvias se han venido presentando de manera constante y por periodos de tiempo extensos y consecutivos, lo que como resultado no nos ha permitido desarrollar la Fase 2 de los proyectos dentro de los plazos y actividades establecidas y socializadas con la interventoría, contribuyendo además de otras situaciones, en el aumento del porcentaje de atraso en las actividades en obra.

En este sentido, nos permitimos solicitar la adición en tiempo y remisión de otrosí a los contratos de obra: **1380-1061-2019, 1380-1015-2019, 1380-1054-2019, 1380-1067-2019, 1380-1085-2020 Y 1380-1059-2019**, conforme el consolidado de tiempos perdidos que presentamos a continuación:

Concepto	IE Jorge Eliecer Gaitán /Acumulado Días	IE Siete de Agosto / Dias	IE Jovita Santacoloma / Dias	IE Agustin Nieto / Dias	IE Republica del Perú	IE Politecnico Municipal
Pérdida de Horas						
COVID (Reporte diario Timesheet)	9,63	10,89	0,83	1,19	2,57	3,99
Lluvia	9,10	3,15	0	0,13	0	0,25
Reprocesos por Lluvias	3,97	1,31	0	0	0	0
PAPSO (Desinfección Herramientas, Lavado dos Horas, Almuerzo por Turnos, desinfección comedor, Entrega Tapabocas)	27,95	26,30	2,14	3,29	7,07	11,01
TOTAL POR COLEGIO	50,64	41,65	2,96	4,60	9,64	15,26
TOTAL PROYECTO						124,75

No siendo otro particular, agradecemos de antemano su amable atención, y quedamos a la espera de su pronunciamiento oportuno y del cual depende una adecuada ejecución del proyecto.

Saludos,



GUSTAVO MARTINEZ RAMIREZ
Director General
UNIÓN TEMPORAL GMP
CC. FFIE. María Isabel Velasco.
FFIE. Sindy Gamboa.
FFIE. Alexandra Bolaños.