
	<b>ACTA COMITÉ</b>	
---	--------------------	---

<b>ACTA No.:</b>	
<b>FECHA:</b>	<u>12-01-2021</u>
<b>MUNICIPIO - CONVENIO</b>	CONTRATOS VALLE DEL CAUCA CALI Contrato de Obra No. 1380-1061-2019
<b>CONTRATISTA:</b>	UNIÓN TEMPORAL GMP
<b>OBJETO:</b>	"Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

#### TEMAS PRESENTE ACTA

Se realizó comité de seguimiento en obra, en compañía del Contratista, FFIE e Interventoría. Inicialmente se tratan temas de la red eléctrica, Contratista manifiesta que se encontró que las cantidades reportadas en el presupuesto, no corresponde a lo necesario en campo o instalado, al realizar la revisión se determinan las cantidades reales, por tanto, se requiere contrastar esas cantidades con el presupuesto actual y definir el balance con cantidades reales.

Contratista debe presentar presupuesto del apuntallamiento, anexando la justificación (para dinero y obra).

A la fecha no hay personal en fachadas, ni en cubierta, el personal de mampostería es insuficiente (2 personas), se ha incumplido este compromiso sistemáticamente, asimismo, se reitera la solicitud del Cronograma, flujo de caja y Plan de acción que garantice el cumplimiento del objeto contractual.

Interventoría solicita al contratista compromiso en el cumplimiento de los compromisos, ya que a la fecha no se ha cumplido con ninguno.

Interventoría ~~continúa~~ revisará los planos estructurales de los pedestales de la escalera descubierta, dado que, se realizó excavación para verificar la estructura y se encontró que la cimentación, las dimensiones



## ACTA COMITÉ






y los ejes no corresponden a lo presentado en los dibujos del Consolador anterior.

Una vez revisados los planos se dará visto bueno para iniciar con la demolición. GRP suspende labores en este frente hasta no tener respuesta de la Interventoría.

Interventoría solicita presupuesto de las dos alternativas para la red ~~paralela~~ hidráulica, tanto para reparación de red actual, como de red paralela propuesta.

Se reitera la atención del detallado de la cocina y las canchales hidro-sanitarios.



	<b>ACTA COMITÉ</b>	
---	--------------------	---

### COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO

### PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Marta Isabel Muñoz	Firma
En Representación de	FFIE	Marta I.
Correo electrónico	Muñoz@FFIE.com.co	
Teléfono	3113478413	
NOMBRE	Jorge Luis Pérez	Firma
En Representación de	UT-GMD	Jorge Pérez
Correo electrónico	jorge.perez@ut-gmd.edu.co	
Teléfono	316-8290492	
NOMBRE	Aylinson González	Firma
En Representación de	Consultor Externo	Aylinson G.
Correo electrónico	gerencia@acimutconstrucciones.co	
Teléfono	3016467700	
NOMBRE	Richard Sierra	Firma
En Representación de	residentefries@gmail.com	Richard S.
Correo electrónico	Consortio educativo Ciro Ojeda	
Teléfono	3107063797	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		