

Cali, 19 de Enero del 2021

**2021-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-737**

Señor:

**MANUEL ANDRES ROMAN REYES**

Representante Legal

**CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA**

Carrera 11a # 94-46 /Edificio Chico 3000 Of. 601

[coordinadorinterffie@gmail.com](mailto:coordinadorinterffie@gmail.com)

Bogotá D.C.

**REFERENCIA: INVITACIÓN ABIERTA No. 008-2019. PROYECTOS VALLE DEL CAUCA.**

**ASUNTO: REQUERIMIENTOS Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN PENDIENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, MUNICIPIO DE CALI.**

Cordial saludo.

Respetados señores,

Mediante la presente, de la manera más formal, acorde a los compromisos adquiridos y respectivos requerimientos, en función a la presente ejecución de actividades y compromisos en la Institución Educativa en referencia, solicitamos amablemente aprobación y aclaración en los siguientes pendientes:

- Por medio del presente oficio se realiza envío de ficha técnica de Teja TECHMET de 30 mm en las cubiertas de Pasillos. (Ver ficha técnica No 1), para ser aprobada, debido a que técnicamente y normativamente brinda un funcionamiento acorde en pasillos.
- Solicitamos amablemente aclaración debido a que en los planos Estructurales y Arquitectónicos recibidos inicialmente difieren con los últimos planos recibidos, tal como se muestra a continuación:




Imagen 1. Primera versión de Planos (Cubierta Continua)





Imagen 2. Primera versión de Planos (Cubierta Continua)

**Calle 3 No. 4-19 Barrio San Antonio, Cali, Valle del cauca**

**Épico Workspace oficina 105**

**E-mail: [gdocumentalg3ffie@gmpeu.com](mailto:gdocumentalg3ffie@gmpeu.com)**

Según el estado actual de la estructura de cubierta de la presente Institución Educativa Antonio Camacho sede Perú, se requiere realizar la terminación de los perfiles de la estructura metálica, debido a que, tal como lo muestra la imagen, los perfiles están en voladizo, según esto se necesitaría complementar los perfiles para continuar los tramos según los planos establecidos:



*Imagen 3. Estado Actual Cubierta.*

Según lo anterior solicitamos amablemente brindar los planos estructurales de esta actualización en los planos Arquitectónicos, y de esta manera brindar la conexión a la estructura existente.

Por otro lado, según el estado inspeccionado que se muestra en las imágenes adjuntas a continuación resultado del procedimiento constructivo de subir a ejecutar las actividades contratadas lo cual no se había realizado hasta no empezar dicha ejecución, se detalla falencias en las solapas superiores, inferiores y laterales, lo cual genera problemáticas de Humedades en la mampostería:



*Imagen 3. Estado Actual Cubierta, Solapas y flanches, faltantes.*



*Imagen 4. Estado Actual Cubierta, Solapas y flanches, faltantes.*



*Imagen 5. Estado Actual Cubierta, Solapas y flanches, faltantes.*



*Imagen 6. Estado Actual Cubierta, Solapas y flanches, faltantes.*

De esta manera solicitamos amablemente, aclaración y proceder en estas necesidades, para ser cuantificadas en el presente balance del contrato.

Por otro lado, reiteramos la solicitud emitida mediante oficio 2021-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-679 enviado el día 04 de Enero del 2021, mediante el cual y según los requerimientos técnicos y normativos para el diseño de la cimentación del elevapersona, el presente contratista solicita amablemente la aprobación por interventoría y entidad del tiempo requerido para realizar los cálculos solicitados para el diseño y memorias de cálculo de dicho elemento, debido que a la fecha no pertenece al alcance aprobado en la presente Institución Educativa.

Sin otro particular, agradecemos su amable atención y quedamos atentos a su respectiva revisión, de lo cual se realiza aclaración que estos requerimientos se solicitan para formalizar los diferentes hallazgos encontrados según la ejecución del proyecto, los cuales según la profundidad de los mismos, no habían sido posible de detectarlos en el previo diagnóstico realizado entre interventoría y contratista, y por motivo solicitamos revisión para ser cuantificados y balanceados en el presente contrato sin colocar en riesgo la ejecución de los mismos, recordando que el principal fin según la ejecución del contrato consistirá en la terminación de las obras y beneficio de la Institución Educativa en referencia.

Quedaremos atento a comentarios y respectiva revisión.

Atentamente,



**GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ RAMÍREZ**

**Director General**

**G.M.P. INGENIEROS S.A.S**

CC. María Isabel FFIE.

Anexos: Archivos en Medio Magnético