

Santiago de Cali., 29 de abril de 2021

2020-COP-1061-067

Señores

FONDO DE DINANCIAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MARIA CAROLINA CAMARGO**

Coordinadora Regional

GMP INGENIEROS S.A.S

**GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ**

Representante Legal.

**Referencia:** Contrato No. 1380-1061-2020, objeto "Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

**Asunto:** ACLARACIÓN PORCENTAJE PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA SIN RESTRICCIONES PARA EJECUCIÓN

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en la mesa del trabajo del lunes 26 de abril de 2021, una vez realizada de manera conjunta mesa de trabajo con el contratista de obra para evaluar los ítems y cantidades del presupuesto inicial y las restricciones de ejecución que estos presentaron esta interventoría se permite manifestar que las actividades de libre ejecución correspondían al 14% del valor modificadorio 2 es decir **\$ 100.183.212,31 de \$ 724.437.795,94.**

Adicionalmente nos permitimos comunicar que, de acuerdo al seguimiento de la ejecución del contrato a la fecha, existe una ejecución incluyendo ítems no previstos del capítulo eléctrico del 15.18%, correspondiente a **\$127.004.377.25.**

Anexo archivo Excel con cruce presupuestal.

Cordialmente,



**JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**CONSORCIO EDUCATIVO CINCO-OPCIONA**