
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	CONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernización de la red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación de equipos de presión de agua				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
Elaborado por: Wilson Roncancio Rodríguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta					


Tema: Reunión Semanal del Contrato de obra No. 3644036 de 2022

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Interventoría	Seguimiento Semanal a la Ejecución de los Hitos establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores

Objetivo	Fecha: 26/03/2024		
	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría () Capacitación ()	
		Orientación () Acompañamiento ()	
		Otro (X) Seguimiento Semanal Ejecución de Primer Hito establecido en la prorroga No. 2 al contrato de obra No 3644036 de 2022.	
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual (X) Mixta ()
	Lugar: Bogotá (Virtualmente)		
	Hora Inicio: 11:00 pm. Hora Fin: 1:00 pm		
	Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodríguez (Residente Interventoría)		
	Próxima Reunión: 03 de abril de 2024		
	Quien cita: Interventoría PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

<p>El día de hoy 26 de marzo de 2024 se reúnen de manera virtual representantes de la Interventoría PCG Ingenieros Asociados S.A.S, el Contratista Consorcio Ingenieros Patermen y Representantes de la Secretaría Distrital de Salud, para llevar a cabo la reunión semanal de seguimiento a los compromisos establecidos por parte del contratista para dar reinicio a la ejecución del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Se hace presentación formal de los asistentes a la reunión.</p>
<p>Se da inicio con la presentación de las personas que intervienen en el comité de seguimiento.</p>
<p>Interviene el Ingeniero Mario indicando al Ingeniero Somerzo que estamos prestos en el comité solicitado por él, a fin de establecer los temas que le atañen.</p>
<p>Interviene el Ingeniero Somerzo Mendivil argumentando que el tema del comité obedece a razones del reinicio de las ejecuciones físicas del contrato de obra y del ingreso del personal de obra, para lo cual el día lunes 25 de marzo de 2024 enviaron por correo electrónico el plan de contingencia y que está basado exclusivamente en las actividades que pueden realizar en estos ocho (8) días que le restan al contrato y que dichas actividades van encaminadas a que se pueda realizar una ejecución real, toda vez que se tiene en cuenta todo lo solicitado por la Secretaria Distrital de Salud y la Interventoría. Por otra parte, se propone el inicio la intervención de la zona de los baños que hacen parte del área administrativa y está descrito en el plan de contingencia y a su vez</p>



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">CONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernización de la red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación de equipos de presión de agua</p>				
	<p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p>				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
<p>Elaborado por: Wilson Roncancio Rodríguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta</p>					

que se necesitan unos aparatos sanitarios que ya se encuentran comprados y el Ingeniero residente recogerá y trasladará al sitio de la obra contando con la factura de ese pedido el cual se encuentra dentro del plan de contingencia. Posterior al comité realizado se enviará el informe técnico detallado del proceso de impermeabilización con membrana y geotextil, aclarando que solo podrá intervenir un tanque toda vez que se tiene una cantidad de 703 m² de impermeabilización contratada. Teniendo en cuenta que se debe solicitar el vaciado del tanque y este se realizó por oficio a la entidad, considerando que solo se pueden realizar ciertas actividades en este tiempo que resta teniendo en cuenta que se tiene los días de semana santa y que poco puede hacer en el desarrollo de la ejecución al corte del 02 de abril de 2024.

Posteriormente le cede la palabra a el abogado de Consorcio Ingenieros Patermen a fin de exponer una solicitud de prórroga del contrato a fin de que la entidad las estudie conociendo que el objetivo es ejecutar al 100% el contrato y es imposible hacerlo en ocho (8) días.

Interviene el Doctor Iván Terán abogado del Consorcio Ingenieros Patermen argumentando que la única intención que tiene el contratista es cumplir con las obligaciones contractuales, para lo cual es importante resaltar que se debe partir de la colaboración de parte de la entidad contratante, conociendo que se presenta un punto crítico que ha afectado la ejecución del contrato alrededor de dos meses y es la suscripción de la póliza, como es de su conocimiento el Consorcio ha batallado con la aseguradora solidaria para la expedición de la garantía única de cumplimiento que debe amparar este contrato y que eso hizo que la obra tuviese que parar o suspender sus actividades y en este punto la carga no debe ser trasladada al contratista. Dicha situación se e va a dejar plasmada en el oficio remisorio de solicitud de prórroga, pues la demora en el inicio de actividades se debe únicamente a que la aseguradora solidaria realizó requerimientos adicionales a las no contempladas en el decreto 1082 de 2015 no ha permitido o no ha expedido la garantía única de cumplimiento, pese a las solicitudes elevadas por parte del contratista.

Indica que eso se traduce jurídicamente a un hecho de un tercero (aseguradora solidaria) al no permitir la expedición de las garantías solicitadas inicialmente por parte del contratista demorando la solicitud por más de dos meses bajo una respuesta que no es óptima y que no debió haberse emitido en el marco de la garantía única de cumplimiento bajo un estudio de riesgo. Entonces jurídicamente la ley permite este tipo de solicitudes, en este caso la solicitud de prórroga que se encuentra avalada desde la ley 80 de 1993 a efectos de dirimir algunas situaciones que se puedan presentar dentro del marco de la ejecución de estos contratos, igualmente en el manual de contratación que se ha expedido para la Secretaria Distrital de Salud se encuentra permitido del uso de este tipo de solicitudes, hablando de solicitudes de suspensión como de prorroga siempre y cuando estén debidamente sustentadas. Esto quedará inmerso en el oficio que radicarán para la solicitud y que en efecto se pueda utilizar este mecanismo en la ley mencionada anteriormente como en la 1150 de 2007 y en el decreto 1082 de 2015 para contemplar este tiempo que se perdió por una mala gestión de la compañía aseguradora a causa de un hecho de un tercero y por el cual el Consorcio Ingenieros Patermen solicita un tiempo de dos (2) meses para lograr la ejecución del contrato, a su vez en la solicitud de prórroga el Consorcio



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">CONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernización de la red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación de equipos de presión de agua</p>				
	<p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p>				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
<p>Elaborado por: Wilson Roncancio Rodríguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta</p>					

Ingenieros Patermen ha solicitado asumir los costos de la Interventoría considerando que si este es un inconveniente en la solicitud de la prórroga para que la Secretaria Distrital de Salud no tenga que incurrir en gastos adicionales, únicamente solicita que estudien la solicitud y los argumentos totalmente válidos y antecedentes de hecho y se permita ejecutar la obra bajo el deber de colaboración que le asiste al Consorcio Ingenieros Patermen.

Interviene el Ingeniero Mario Flórez respondiendo al Doctor Iván dando a conocer que se queda a la espera del documento específico con respecto a lo mencionado y tal como se ha venido manifestando desde un inicio la ejecución del contrato se ha venido dilatando hasta este punto. Sin embargo, dentro de las obligaciones contractuales de la Interventoría está el seguimiento, cumplimiento y trámites correspondientes, la aprobación de solicitud de prórroga se sale del alcance, sin embargo, se le dará el trámite correspondiente al respecto para la respectiva revisión de la entidad contratante.

Por otra parte, se recibió un plan de contingencia el día 25 de marzo de 2024 por correo el cual se revisó y verificó en el corto tiempo disponible y se evidencia que es claro que en el tiempo restante no hay posibilidad de ejecutar el contrato en su totalidad. Sin embargo, surgen algunas dudas respecto la información contenida en el plan de contingencia, como lo es la imposibilidad de ingresar a algunas zonas toda vez que las zonas visitadas fueron para reconocimiento del personal que asistió al recorrido y no para el inicio de actividades como estaba previsto. Dichas zonas que no se visitaron como el edificio de homocentro y que no se han intervenido, para lo cual cabe aclarar que los pisos 1-2-3-y 4 se han intervenido de manera parcial ot, no obstante si el contratista requiere visitar estas zonas se debe coordinar con la Ingeniera Catalina para realizar la visita el día de mañana 27 de marzo de 2024.

Responde el Ingeniero Somerzo indicando que está de acuerdo con el Ingeniero Mario, y que ellos van a solicitar el ingreso de otro frente de trabajo toda vez que hicieron un análisis detallado de lo que pueden ejecutar y que en ocho (8) días el contrato no se puede ejecutar y que no es posible ejecutar algunas actividades como por ejemplo el suministro de las bombas teniendo en cuenta que este trámite se demora un tiempo prudencial alrededor de siete (7) semanas. Dentro de su plan de intervención proponen algunas actividades que podrían lograr un 10 o 12 % máximo de avance, lo cual no sería representativo, pero es lo que se podría intervenir, toda vez que existen un área como hemocentro y laboratorio que necesitan de unos permisos especiales donde se manejan ciertas cosas que ameritan el proceso. Cabe resaltar que el contratista podría ingresar varias cuadrillas adicionales, sin embargo no cuenta con los insumos toda vez que para la fecha de semana santa ningún proveedor quiere suministrar ningún tipo de producto, de esta manera se puede intervenir dos baños y se cuenta con el material que se encuentra en stock y el otro material será recogido por el Ingeniero Residente en las oficinas de TCC el mismo día de hoy para no esperar a que estos lleguen por esta razón solicitaron en el oficio el ingreso del personal a fin de realizar unas actividades antecesoras. Pero decir que se intervendrán otras zonas sería decir algo ilógico. Por otra parte solicita a la entidad que se vacíe por lo menos un tanque para ser la impermeabilización.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">CONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernización de la red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación de equipos de presión de agua</p>				
	<p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p>				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
<p>Elaborado por: Wilson Roncancio Rodríguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta</p>					

Interviene el Ingeniero Mario aportando al argumento del Ingeniero Somerzo exponiendo que está claro que la intención por parte de la Interventoría y velando por los intereses de la entidad, se pretende que inicie la ejecución realice demoliciones en los baños y no finalice la ejecución.

Aclara que esta situación se vuelve compleja por todo el tiempo que ha pasado, pero es claro que desde el día 21 de diciembre de 2023 se ha venido informando al contratista que reinicien con la ejecución del contrato en varias ocasiones y se dejó pasar el tiempo.

Respecto al plan de contingencia se evidencian unas incongruencias en una de las cantidades descritas teniendo en cuenta que se habla de 25m² de demolición en sótano, 145 en muro lo que hace que se genere una confusión para lo cual es importante se explique de donde se tomaron esas cantidades y se anexe las memorias de cálculo respecto a lo expuesto y a su vez se discrimine de que piso hace parte, ya que también se habla de retiro de tubería existente donde indica que se va a retirar 1279 ml de tubería y entre otros ítems que menciona, por lo que se le consulta al Ingeniero Somerzo eso a qué corresponde o explique de qué manera está planteado.



Responde el Ingeniero Somerzo manifestando que resolverá las dudas presentadas por el Ingeniero Mario a lo cual argumenta que si bien es cierto que se presentan cantidades desfasadas, estas tienen que ver con algo y es lo siguiente, están inmersas de acuerdo a los sitios que fueron visitados en compañía de la interventoría, y las cantidades desfasadas quizás fueron tomadas por el Ingeniero residente de los totales, sin embargo, ya se tiene las cantidades aterrizadas y se presentará un cuadro que se anexará discriminando tanto la zona como las cantidades que se utilizarán. Es entendible y precisa las observaciones que hace la Interventoría y se realizarán las medidas correctivas ciñéndose a la parte técnica.

Pregunta el Ingeniero Mario al Ingeniero Somerzo que entendió que el personal de obra no trabajara los días santos, a lo que él responde que no dijo eso, que se envió un listado del personal es porque van a ingresar y por eso ha presentado facturas y demás. Ingeniero Mario expone que en el documento allegado se observa nuevamente un horario de día comprendido de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm en los ocho (8) días restantes considerando que no queda claro cuál será el horario de intervención.

Responde el Ingeniero Somerzo que se puede verificar en el acta anterior donde el residente de obra informa que no se puede trabajar en las horas del día y que se deberá realizar la actividad en las horas de la noche, entonces se corrige en el documento.



Interviene el Ingeniero Camilo Peñuela preguntando al Ingeniero Somerzo lo siguiente:

Se dice que la ejecución como tal y fraguado del material para impermeabilizar es de dos (2) a cinco (5) días hábiles, pero en el plan el contratista informa que es un (1) día de duración, entonces no hay coherencia con lo físicamente realizado dependiendo de la especificación del material, razón por la cual le solicito se envíen los rendimientos de las cuadrillas respecto a las actividades, toda vez que la Interventoría debe tener la certeza y garantía que las actividades que se realicen se ejecuten al 100% antes de la culminación del contrato, por esta razón es importante contar con esta información y la complementen en el plan de contingencia.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">CONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernización de la red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación de equipos de presión de agua</p>				
	<p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p>				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	

Elaborado por: Wilson Roncancio Rodríguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta

<p>Responde el Ingeniero Somerzo argumentando que esa actividad del tanque tiene una sub-actividad que en este caso no aparece ahí, sino que debe abrirlo en las sub-actividades y aparece en las no previstas, es por eso que tiene como ejecución de un (1) día de acuerdo a los expertos de la impermeabilización.</p>
<p>Interviene el Ingeniero Mario preguntando el Ingeniero Somerzo si para el día de mañana 27 de marzo de 2024 el enviará la solicitud de ingreso, recordándole que para esa zona de laboratorio son solamente tres (3) personas que pueden entrar,, esto para tramitar el permiso de ingreso.</p>
<p>Responde el Ingeniero Somerzo que el día de hoy 26 de marzo de 2024 enviará la solicitud, a su vez se encuentra bastante enfermo y se encuentra incapacitado razón por la cual no puede asistir y que el día de mañana 27 de marzo es posible que envíe la hoja de vida de otro director y que asista por lo menos la dedicación del 25%, es decir de los ocho (8) días darían dos (2) días, entonces él podría estar en la obra entre lunes y martes, pues la verdad es bastante difícil asistir por que se encuentra muy enfermo.</p>
<p>Interviene el Ingeniero Camilo Peñuela adicionando sobre las zonas que no se pudieron visitar y que espera se pueda hacer el día de mañana o cuando lo autorice la entidad de acuerdo a su solicitud, se tiene que el hemocentro se intervinieron dos o tres pisos y estos fueron cobrados en el corte No.3-4-y 7, seria bueno que el personal que tenía antes aprobado pudieran tener un empalme un poco más específico y ellos le puedan dar una directriz sobre los espacios que no puedan ver en físico pero que el consorcio si tiene presente como tal y haya ejecutado</p>
<p>Interviene el Ingeniero Somerzo argumentado que es valedero la sugerencia por parte del Ingeniero Camilo, pero expone que ha sido bastante difícil y engorroso toda vez que se quedó en malos términos con el personal previo y que cuando los requiere casi que es imposible la comunicación con ellos, razón por la cual el consorcio se encuentra realizando la recopilación de la información por ellos mismos. Por otra parte, se solicitó el ingreso del personal el día de hoy 26 de marzo a intervenir.</p> <p>¿Pregunta el Ingeniero Mario de cuáles serán las zonas a intervenir?</p> <p>Responde el Ingeniero Somerzo que las zonas son las que se visitaron, en este caso el administrativo y el sótano, en el administrativo se ingresará al piso No. 2 que quedará claro en el ajuste del plan para que no haya errores en cuanto a eso.</p>
<p>Responde el Ingeniero Mario que en este momento no es claro ni para la Interventoría ni para la entidad cuales zonas son las que el contratista va a iniciar, toda vez que en el plan de contingencia no están, una vez sea entregada esta información se remitirá a la entidad y ellos dirán cuáles son las zonas liberadas, ya que hay un proceso que surtir y se debe tener claro.</p>
<p>Responde el Ingeniero Somerzo que enviará el ajuste solicitado y que se pretende ingresar el día de hoy 26 de marzo de 2024.</p>
<p>Interviene el Ingeniero Mario que se está a la espera de la información solicitada al contratista.</p>
<p>Se da por terminado el comité extraordinario.</p>





 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">CONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernización de la red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación de equipos de presión de agua</p>				
	<p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p>				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	



Elaborado por: Wilson Roncancio Rodríguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Plan de contingencia corregido	Somerzo Mendivil	<u>Inmediato</u>
Solicitud de ingreso de personal	Somerzo Mendivil	<u>Inmediato</u>


REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Luis Carlos Galvis Velasco	pcgsdsalud@gmail.com	3017754828	Director Interventoría	
2	Wilson Roncancio	pcgsdsalud@gmail.com	3115369882	Residente Interventoría	
3	Mario Flórez	pcgsdsalud@gmail.com	3166918488	Representante Interventoría	
4	Camilo Peñuela	pcgsdsalud@gmail.com	3057041753	Representante Legal	
5	Diana Carolina Franco			Directora Bienes y Servicios Secretaria Distrital de Salud	
6	Somerzo Mendivil	Pm&a construcciones s.a.s	3042461557	Director Obra Consorcio Patermen	
7	Iván Terán	Consorcio Ingenieros Patermen		Abogado Consorcio Patermen	
8	Cristian Fabián Ibáñez Ochoa	pcgsdsalud@gmail.com	3105601982	Ingeniero SST-MA	
9	Catalina Duarte	MCduarte@saludcapital.gov.co	3212892418	Apoyo a la Subdirección Secretaria Distrital de Salud	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	CONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernización de la red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación de equipos de presión de agua				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	

Elaborado por: Wilson Roncancio Rodríguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta

ASISTENTES



Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión	
¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si () No (X)	

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.



INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Este formato será utilizado para registrar la información relevante de las reuniones en general y de las asistencias técnicas según modalidad.

TEMA: En este espacio escriba la temática general o asunto que convoca la reunión.

DEPENDENCIA (DIRECCIÓN/OFICINA). En este espacio escriba el nombre de la dirección/oficina que organiza la reunión.

PROCESO: Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunión, de acuerdo con el mapa de procesos de la entidad.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">CONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernización de la red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación de equipos de presión de agua</p>				
	<p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p>				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
<p>Elaborado por: Wilson Roncancio Rodríguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta</p>					

OBJETIVO: En este espacio escriba el propósito principal de la reunión (inicia con verbo infinitivo).

FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunión.

TIPOLOGIA DE LA REUNIÓN: Marque con una X en Otro, cuando es una reunión que no corresponde a asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socialización comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda según la definición del lineamiento de Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019.

MODALIDAD: Marque con una X según corresponda. Se podrá utilizar el documento SDS-PYC-FT-004. Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica

LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.

HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACIÓN: escriba la hora de inicio de la reunión y la hora de finalización de esta

NOTAS POR: Nombre completo de la persona que realiza el acta.

PROXIMA REUNIÓN: Escriba la fecha de la próxima reunión. En caso contrario no aplica.

QUIEN CITA: En este espacio escriba el nombre la persona, dirección/oficina o proceso que cita la próxima reunión. En caso contrario no aplica.

TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunión y comentarios relevantes, Incluyendo revisión de compromisos cuando aplique.

COMPROMISOS: Escriba los compromisos generados en la reunión. Recuerde que cuando hay continuidad, debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y comentarios.

ACCIÓN: Actividad a realizar.

RESPONSABLE: Nombre y apellido de la persona que ejecuta la acción.

FECHA: Termino máximo de realización de la acción.

REVISIÓN Y APROBACIÓN: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendrán la facultad de revisar y aprobar el acta de reunión.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN: Esta última sección permite evaluar si se cumplieron los objetivos de la reunión y dejar una observación en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.

NOTA: Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una línea). No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una línea que permita ver el texto a corregir, escribir, se corrige y registrar.

Puede incorporar filas según requiera, ampliar los espacios y quitar las líneas que dividen mas no los recuadros principales.