

CONSORCIO SOACUN

Bogotá D.C.,

5 de enero del 2023

No. 021

Señor

INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE

Ref.: Documentos

Planimetría contrato 322-2023 objeto: “Realizar el Mantenimiento y Adecuación de las Instituciones del IPSE ubicadas en las sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca” con relación al asunto de la referencia me permito enviar los cronogramas de los 4 puntos a ejecutar, apu con sus respectivas cotizaciones, balance mayores y menores y hoja de vida del personal.

con respecto a los materiales para la calle 84 se hacen los sábados ya que en semana no se puede llevar materiales el 6 de enero se estará ingresando materiales como ladrillo, cielo raso, arena, cemento y todo lo necesario para continuar con las actividades.


En la calle 99 estamos a la espera que nos autoricen los apu nuevos para hacer la compra de los muebles y así poder ingresar a las instalaciones para hacer las respectivas actividades ya que estaremos interviniendo por sectores y se necesitan comprar los muebles porque cada sector que se va a intervenir se necesita y es para hacer todas las actividades de cada punto, la entrega de los muebles se demora 15 días para entregarlos.

Soacha se inicio las intervenciones y ya se esta organizando para el ingreso de los materiales se estará avisando en el transcurso de la semana cuando ingresará materiales, por el momento no se necesita porque se está haciendo demoliciones.

CONSORCIO SOACUN

Cordial saludo

Cordialmente,



ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO
Representante legal CONSORCIO SOACUN