

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022
FORMATO FE-1-015
ACTA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE, actuando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE – 2020 con Nit. 901.539.589-9 en calidad de INTERVENTOR y HÉCTOR ADALBER ORDÓÑEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.356-4 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el **Acta de Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1** del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 del 29 de marzo del año 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

1. Mediante oficio CMCF-FFIE-IEASC-006-2022 del 4 de julio de 2022, el contratista solicitó la suspensión del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de dieciséis (16) días calendario, "En virtud de subsanar las observaciones para los cuales surgieron ajustes al presupuesto según lineamientos tratados en mesa de trabajo del día 23 de junio de 2022 entre interventoría, contratista y FFIE, y teniendo en cuenta que no se ha podido concertar el alcance económico de obra para la fase 2 presentado por este consorcio a la Interventoría y contar con la aprobación requerida por el FFIE, solicitamos prorrogar la suspensión del citado contrato por un tiempo de 16 días calendario. No obstante, lo anterior, durante el tiempo de suspensión se podrá continuar con las gestiones administrativas tales como mesas de trabajo y reuniones necesarias entre los delegados de la Interventoría, el contratista y el FFIE para realizar las aclaraciones, complementaciones y acuerdos a que haya lugar.." (ver anexo oficio).

Por lo anterior, la Interventoría, analizando los aspectos que se presentan para este contrato de obra, aprueba mediante comunicación FFIE-INT-IEASC-014-Obra-2022 del 4 de julio de 2022 y solicita prorrogar suspensión 1 del contrato de obra No. 1380-1518-2022, por un término de dieciséis (16) días calendario, a partir del día 5 de julio de 2022, con el fin de emitir concepto y con ello determinar si i) se cuenta con las condiciones para llegar a un acuerdo entre las partes, respecto al presupuesto y cronograma para la ejecución de la terminación de la fase 2 o ii) por el contrario se requiera proceder con lo establecido en el Parágrafo Primero – Visita de Reconocimiento de Obra del Contrato N°. 1380-1518-2022, el cual especifica que: "(...) en el evento de i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o supervisor, y la UG FFIE en el presupuesto y/o cronograma (...) el contrato se resolverá de pleno derecho, sin que exista posibilidad de reclamación por parte del contratista (...)" No obstante, si se soluciona antes las novedades anteriormente descritas se reiniciará las actividades de la fase 2 de los contratos de obra e interventoría.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prorrogar la suspensión del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de **dieciséis (16) días, contados a partir del 05 de julio de 2022 hasta el 20 de julio de 2022**, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Prórroga a la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de obra.

OBJETO

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la **Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO**, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
LOCALIZACIÓN	Ibagué, Tolima
PLAZO INICIAL	7 MESES
FECHA DE INICIO	13 de mayo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	14 de junio de 2022
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1	21 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1	5 de julio de 2022
TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1	16 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSIÓN No.1	21 de julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	18 de enero de 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER FFIE – 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, a los cinco (05) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), por los que en ella intervinieron.

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

CONTRATISTA	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Nit/ C.C:	901.333.356-4
REP. LEGAL	HÉCTOR ADALBER ORDÓÑEZ ORTIZ
C.C.	4.935.255



Fondo de Financiación de la
**Infraestructura
Educativa**

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

COORDINADOR REGIONAL	IVAN JOSE GUTIERREZ DURAN
Nit/ C.C:	74.083.191
UG-FFIE	

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

INTERVENTOR	CONSORCIO INTER FFIE – 2020
Nit/ C.C:	901.539.589-9
REP. LEGAL	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
C.C.	79.240.307

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.