



Katherine Tovar Hernandez &lt;inter.aru2022@gmail.com&gt;

**CMCF-IEARU-189-2023 ACTA PARCIAL #6****Katherine Tovar Hernandez** <inter.aru2022@gmail.com>

15 de junio de 2023, 17:27

Para: Proyecto Antonio Reyes Umaña &lt;proyectoantonioumana@gmail.com&gt;

Cc: interFFIE 2020 &lt;interffie2020@gmail.com&gt;, Admoncanaanibague &lt;admoncanaanibague@gmail.com&gt;, Marly Vanegas &lt;marlyvanegas@canaanconstructores.com&gt;

BUENAS TARDES CONSORCIO CANAAN, ME PERMITO INFORMAR QUE DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA Y EL TIEMPO QUE SE TIENE PARA LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE USTEDES SE DEBÍA REALIZAR LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO A LA FECHA, ACTUALMENTE EL ACTA NO PUEDE SER APROBADA YA QUE EN ESTA NO SE ESTÁ CUMPLIENDO ESTA CONDICIÓN ESTABLECIDA EN LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES CONTRACTUALES.

El mié, 14 jun 2023 a las 22:14, Proyecto Antonio Reyes Umaña (&lt;proyectoantonioumana@gmail.com&gt;) escribió:

Buen día

Adjunto acta parcial #6 teniendo en cuenta las actividades que Interventoría no acepta como parciales.

Agradezco su pronta aprobación, debido a que mañana es la fecha de radicación.

Cordialmente,

Luis Fernando Arias Guzmán

**Ing. Director de obra****Consortio M&E Canaán FFIE**

El sáb, 10 jun 2023 a las 20:17, Proyecto Antonio Reyes Umaña (&lt;proyectoantonioumana@gmail.com&gt;) escribió:

Buen día

Adjunto Acta #6 subsanada según observaciones realizadas por interventoría, para su aprobación final.

Quedo atento cualquier inquietud

Cordialmente,

Luis Fernando Arias Guzmán

**Ing. Director de obra****Consortio M&E Canaán FFIE**

El sáb, 10 jun 2023 a las 11:37, Katherine Tovar Hernandez (&lt;inter.aru2022@gmail.com&gt;) escribió:

Buenos días, una vez recibida el acta se procede a realizar verificación de la información encontrando observaciones en cuanto a cantidades que están ejecutadas y no se han relacionado en la presente acta, así como cantidades que tienen variación con las registradas por esta interventoría y las cuales son presentadas de

manera inmediata al inspector de obra. Se informa que se viene trabajando de manera conjunta para que la revisión y subsanación de dichas observaciones se tenga un producto sin prolongar el tiempo entre observaciones y corrección.

El jue, 8 jun 2023 a las 23:59, Proyecto Antonio Reyes Umaña (<[proyectoantonioumana@gmail.com](mailto:proyectoantonioumana@gmail.com)>) escribió:

Buen día

Adjunto oficio #189

Se anexa acta parcial #6 para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

Luis Fernando Arias Guzmán

**Ing. Director de obra**

**Consorcio M&E Canaán FFIE**



--

KATHERINE TOVAR  
RESIDENTE DE INTERVENTORIA  
CONSORCIO INTER FFIE 2020

--

KATHERINE TOVAR  
RESIDENTE DE INTERVENTORIA  
CONSORCIO INTER FFIE 2020