

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2024.
CS.KM042-468-017-2024

Señores
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
Representante Legal
Calle 100 No. 60-04 oficina 417 Bogotá

Referencia: Contrato de interventoría No. 1380-1592-2022 suscrito entre el patrimonio autónomo del fondo de financiamiento de la infraestructura educativa - ffie y consorcio km 042 diagnóstico y obras necesarias para el mejoramiento a la infraestructura educativa – ffie en el territorio nacional.

Asunto: Atraso en la semana de ejecución No. 2 del contrato de obra **1380-1842-2023**

Respetados Señores.

La presente interventoría y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales de seguimiento y control del contrato en referencia, se permite notificarle las siguientes consideraciones:

Luego de transcurridas dos semanas, desde la suscripción de autorización de inicio de cuatro de los frentes de obra, informamos que, el atraso que presenta la obra en la semana de ejecución No. 02 es del 4.19%, teniendo en cuenta que el avance programado es de 4.19% y el ejecutado es de 0%. Lo anterior producto de la falta oportuna del suministro de materiales y la nula disponibilidad de los frentes de trabajo en las cuatro obras que ya deberían estar en ejecución según el cronograma presentado por el contratista.

Dicha situación es preocupante para esta interventoría, ya que si continua con bajos rendimientos en la ejecución, será imposible cumplir con la totalidad de las intervenciones dentro del plazo del contrato de la obra, por lo que le solicita al contratista tomar las medidas y acciones necesarias, para nivelar los atrasos y situaciones que se presentan de manera inmediata.

Cualquier inquietud con gusto será atendida

CONSORCIO KM 042

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
Representante Legal

ELABORO: JAA
REVISÓ: VAC
APROBÓ: GRA