	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

<b>CONTRATO No.</b>	<b>1380-1842-2023</b>
---------------------	-----------------------

<b>ACTA No:</b>	004
<b>FECHA:</b>	<b>06/02/2024</b>
<b>DEPARTAMENTO:</b>	NORTE DE SANTANDER – COLOMBIA
<b>OBJETO:</b>	<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023.</b> <b>Objeto:</b> realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la ejecución del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL.


#### LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO <sup>1</sup>
Envío de la documentación para la revisión y ajustes lo más pronto posible.	<b>CONTRATISTA</b>		<b>Entregado</b>

#### TEMAS PRESENTE ACTA

1. ASPECTOS TECNICOS – INICIO
<p>Se da Inicio al segundo comité del proyecto <b>No 1380-1842-2023</b> de manera virtual; liderado por la Arq. Verónica Chaparro directora de interventoría; este espacio se programa de aquí en adelante hasta finalizar el mes de febrero, esta se convoca semanalmente con el fin de dar seguimiento semanal para conocer el estado del contrato de obra.</p> <p>Se le da la bienvenida al Ing. Rodrigo Salazar supervisor del FFIE, en donde se le informan las actividades adelantadas por parte de interventoría y del contratista, así mismo, se remitieron las pólizas para la actualización respectiva por parte del contratista.</p> <p>La idea de esta reunión es establecer pendientes por parte de la interventoría o por parte del contratista sobre los temas como hojas de vida, informes semanales, visitas de diagnósticos etc.</p> <p>Seguidamente, interviene el Arq. Johan Alejandro, manifiesta que el contratista allego los documentos del</p>

<sup>1</sup> En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

presupuesto, actas de diagnóstico, y esquemas, de las cuatro (4) sedes inicialmente visitadas de acuerdo a las observaciones que se presentaron inicialmente por parte de la interventoría. También se encuentra en revisión los planes de calidad, social y de calidad. e está a la espera de la información de los documentos de los otras cuatro (4) pendientes.

El Ing Mauricio, manifiesta que estaría entregando la información pendiente, entre hoy y mañana, debido a que está pendiente una información pendiente por parte de cada de institución, para complementar la información de la ficha del diagnóstico inicial. Se comprometen que mañana al finalizar la tarde, enviaran la información. También manifiesta que realizaron las observaciones que presento la interventoría al plan social y nuevamente fue enviado. Por otro informa que enviaron la solicitud de cambio del residente de obra, el Arq Julian Jaimes.

El Arq Johan ariza, manifiesta que ya se envió la aprobación del Nuevo residente de obra, y solicita realizar la observación del asesor ambiental.

El Ing Mauricio, manifiesta que enviara la próxima semana la solicitud de anticipo, teniendo presente que enviara la información pendiente, para realizar los flujos de inversión. Por lo cual solicita la colaboración a la interventoría revisión y el aval de la documentación faltante. También pregunta que si puede dar inicio de actividades preliminares de los centros educativos de **Institución Educativa Mons. Sarmiento Peralta - Sede Colegio Mons. Sarmiento Peralta, Centro Educativo Rural La Divina Esperanza - Institución Educativa Horacio olave, Institución Educativa Horacio olave, sede Versalles.**

El Arq Johan ariza, responde que de acuerdo a los lineamientos del FFIET , primero se debe realizar la socialización, para posteriormente dar inicio al frente de obra.

El Ing. Rodrigo Salazar, informa que el acompañamiento se da con el FFIET, el cual solicita se le allegue el cronograma de las visitas. Por otro lado, informa que ya se encuentra en la contratación de un gestor territorial.


La Arq. verónica, informa que la fase de diagnóstico finaliza el día 05 de febrero, el cual ya se tiene la documentación completa de las cuatro (4) primeras sedes visitadas.

El Ing. Mauricio Martínez manifiesta que ira adelantando todo el tema referente a lo social para ir adelantando lo de la convocatoria.

Compromisos:

-La entrega de la documentación por parte del contratista, de las instituciones de Campos Dos, Petrolea, Bari y santo ángel.

Se finaliza la reunión.


	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

### COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Entrega de documentacion Presupuestos, programación y esquemas. De las instituciones de Campos Dos, Petrolea, Bari y santo ángel.	<b>CONTRATISTA</b>	

### PARTICIPANTES

<b>NOMBRE</b>	<b>RODRIGO SALAZAR RAMIREZ</b>	Firma
En Representación de	Profesional senior 2 UG-FFIE	
Correo electrónico	<a href="mailto:rsalazar@ffie.com.co">rsalazar@ffie.com.co</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>VERONICA CHAPARRO</b>	Firma
En Representación de	Directora– Interventoría	
Correo electrónico	<a href="mailto:Interventoria7@medinayrivera.com.co">Interventoria7@medinayrivera.com.co</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>DIEGO MAURICIO MARTINEZ</b>	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	<a href="mailto:licitacionesconstruamos@gmail.com">licitacionesconstruamos@gmail.com</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>MARCELA GONZÁLEZ</b>	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	<a href="mailto:licitacionesconstruamos2@gmail.com">licitacionesconstruamos2@gmail.com</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>ALEIDA ACEROS</b>	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	<a href="mailto:diobra.construamos@gmail.com">diobra.construamos@gmail.com</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>EDWAR ZAPATA</b>	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	<a href="mailto:diobra.construamos@gmail.com">diobra.construamos@gmail.com</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>LUIS FERNANDO ARGUELLEZ</b>	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico		
Teléfono		

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma   
Nombre: **DIEGO MAURICIO MARTINEZ**  
**CONTRATISTA<sup>2</sup>**

Firma   
Nombre: **VERONICA CHAPARRO**  
**DIRECTORA DE INTERVENTORIA<sup>3</sup>**

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre: **RODRIGO SALAZAR RAMIREZ**  
**SUPERVISOR FFIE**

**Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE:** Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

<b>FIRMA SUPERVISOR FFIE</b>

Original: FFIE  
Copia: Interventoría  
Copia: Contratista

<sup>2</sup> En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado

<sup>3</sup> Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por "Supervisor"