	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

<b>CONTRATO No.</b>	<b>1380-1842-2023</b>
---------------------	-----------------------

<b>ACTA No:</b>	011
<b>FECHA:</b>	<b>26/03/2024</b>
<b>DEPARTAMENTO:</b>	NORTE DE SANTANDER – COLOMBIA
<b>OBJETO:</b>	<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023.</b> <b>Objeto:</b> Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la ejecución del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL.


#### LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO <sup>1</sup>

#### TEMAS PRESENTE ACTA

1. ASPECTOS TECNICOS – INICIO
<p>Se da inicio al undécimo comité del proyecto <b>No 1380-1842-2023</b> de manera virtual; liderado por la Ing.. Oscar Arias director de la obra de interventoría; con la presentación de los asistentes en la cual participa el equipo del contratista de obra Construjem 2023 en cabeza del representante legal el Ing. Mauricio Martínez, Marcela González de la parte administrativa, Edwar Zapata apoyo de la parte técnica, Aleida Maritza Aceros directora del proyecto y el Arq. Julián Jaimes residente de obra. Así mismo, participan el Arq. Johan Ariza residente de obra y Arq. Oscar arias director de obra.</p> <p>Esta interventoría informa que el programado para la semana de ejecución No. 3 corte al día 24 de marzo de 2024, tiene un programado de 5.96 %, frente a un ejecutado del 2.12%, presentado un atraso -3.84 %. Esto producto de la falta de más frentes en obra y el suministro de materiales en obra. La interventoría también informa que para la presente semana de ejecución no hay presencia de personal en los frentes de obra de Monseñor sarmiento, la divina esperanza, campos dos y petrolea.</p> <p>Seguidamente el Ing. Luis arguelles, en representación del contratista, informa que para esta semana no se realizaran actividades en obra, debido a que en la semana santa las instituciones no tendrán actividades por lo que por parte de los rectors, no se tendrá acompañamiento. Mas sin embargo se seguirá avanzado en el</p>

<sup>1</sup> En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

proceso de compra y suministro de materiales.

Seguido esto el ing. Oscar Arias, informa que esta situación debió ser comunicada previamente de manera formal, para haber buscado otras alternativas de trabajo, con el fin de no afectar el avance en obra, por lo que solicita al contratista, hablar con cada institución y que los rectores remitan por escrito las razones exactas del por qué no autorizaron las intervenciones para esta semana.

En obra se vienen realizando actividades preliminares como por ejemplo demolición de muros entre otras, algunas de estas no estas dentro del Anexo 3 del FFIET, por lo que es necesario que el contratista solicite la inclusión de estas actividades no previstas, bajo los lineamientos establecidos por el FFIET. El Arq Edward informa que ya están trabajando en ellos y los remitirán el día de hoy, para la revisión / o aprobación.

Se finaliza la reunión.

### COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Cartas de la no autorización de trabajos en semana santa.	<b>CONTRATISTA</b>	<b>27-03-2024</b>

### PARTICIPANTES

<b>NOMBRE</b>	<b>ANDREA MARCELA MARTINEZ</b>	Firma
En Representación de	Gestor Territorial Norte de Santander	
Correo electrónico	<a href="mailto:aquintero@ffie.com.co">aquintero@ffie.com.co</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>OSCAR ESPINOSA</b>	Firma
En Representación de	Director– Interventoría	
Correo electrónico	<a href="mailto:Interventoria7@medinayrivera.com.co">Interventoria7@medinayrivera.com.co</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>JOHAN ARIZA</b>	Firma
En Representación de	Residente de interventoría	
Correo electrónico	<a href="mailto:arqjohanariza@gmail.com">arqjohanariza@gmail.com</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>DIEGO MAURICIO MARTINEZ</b>	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	<a href="mailto:licitacionesconstrualamos@gmail.com">licitacionesconstrualamos@gmail.com</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>MARCELA GONZÁLEZ</b>	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	<a href="mailto:licitacionesconstrualamos2@gmail.com">licitacionesconstrualamos2@gmail.com</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>ALEIDA ACEROS</b>	Firma

<sup>3</sup> Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por "Supervisor"