


<b>OBJETO</b>	CONTRATO No. <b>1380-1592-2022</b> "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"		
<b>INTERVENTORIA</b>	CONSORCIO KM 042		
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CONSTRUEM 2023		
<b>CONTRATANTE</b>	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE		

<b>SEMANA N°</b>	<b>4</b>	<b>DEL</b>	25-mar-24	<b>AL</b>	31-mar-24
------------------	----------	------------	-----------	-----------	-----------

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CONTRATO DE OBRA No. 1380-1592-2022	Contrato No .	CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023
Fecha de Iniciación	5-dic-23	Fecha de Iniciación	martes, 5 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación	4-jul-24	Fecha de Terminación	jueves, 4 de julio de 2024
Plazo Inicial	6 meses	Plazo Inicial	6 meses
Valor inicial	\$ 188.517.770,00	Valor inicial	\$ 927.690.242,42
Tiempo total contrato	6 meses	Tiempo total contrato	6 meses
Fecha de terminación final	4-jul-24	Fecha de terminación final	4-jul-24

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN							ACTIVIDADES	
EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES (ITEMS CONTRACTUALES)	DESCRIPCIÓN
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	LINEA POSTULACION (M, C o R)		
1	I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS	2,44%	1,22%	19,55%	9,73%	M	1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	"No se realizaron actividades en obra"
2	I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA	2,67%	0,07%	21,33%	0,57%	M	1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	"No se realizaron actividades en obra"
3	I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.	2,47%	0,80%	19,79%	6,41%	M	1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	"No se realizaron actividades en obra"
4	C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA	1,44%	0,03%	11,52%	0,21%	M	1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	"No se realizaron actividades en obra"
5	I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.	0,00%	0,00%			M	—	—
6	I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.	0,00%	0,00%			M	—	—
7	I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA	0,00%	0,00%			M	—	—

		<b>INFORME SEMANAL N° 4</b> <b>MEJORAMIENTOS RURALES</b>						PI - IN - F 18 VERSIÓN 01 Pág. 1 De 9							
<b>OBJETO</b>		CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"													
<b>INTERVENTORIA</b>		CONSORCIO KM 042													
<b>CONTRATISTA</b>		CONSORCIO CONSTRUEM 2023													
<b>CONTRATANTE</b>		FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE													
<b>SEMANA N°</b>		4		<b>DEL</b>		25-mar-24				<b>AL</b>		31-mar-24			
8		INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.		0,00%		0,00%				M		–			
<b>TOTALES</b>				<b>9,02%</b>		<b>2,12%</b>									
<b>3. RESUMEN FINANCIERO</b>															
<b>BALANCE DE OBRA EJECUTADA</b>		<b>VR.TOTAL DEL CONTRATO</b>		<b>VR. TOTAL EJECUTADO</b>				<b>VR. POR EJECUTAR</b>		<b>AVANCE DE INVERSION</b>		<b>SEMANA</b>		<b>ACUMULADO</b>	
		\$ 927.690.242,42		\$ 19.622.390				\$ 908.067.853				0,00%		2,12%	
<b>4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS</b>															
<b>PERSONAL</b>		<b>CANTIDAD</b>				<b>PERSONAL</b>				<b>CANTIDAD</b>					
DIRECTOR DE OBRA*		1				HIDRÁULICOS				0					
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*		1				RESIDENTE (S) DE OBRA*				1					
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*		1				ASESOR ESTRUCTURAL*				1					
ASESOR AMBIENTAL*		1				ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*				0					
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*		1				ASESOR EN GEOTECNIA*				0					
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*		1				ASESOR JURÍDICO*				0					
TOPÓGRAFO*		1				PINTORES				0					
MAESTRO		0				OFICIALES				2					
ELECTRICISTA		0				AYUDANTES				1					
AYU. DE ELECTRICIDAD		0				ALMACENISTA				0					
INSTALADORES DE PISO		0				OP. CILINDRO				0					
SISOMA*		1				OP. RETRO EXCAVADORA				0					
<b>4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA</b>															
<b>PERSONAL</b>		<b>CANTIDAD</b>				<b>PERSONAL</b>				<b>CANTIDAD</b>					
DIRECTOR DE OBRA*		1				HIDRÁULICOS				0					
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*		1				RESIDENTE (S) DE OBRA*				1					
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*		1				ASESOR ESTRUCTURAL*				1					
ASESOR AMBIENTAL*		1				ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*				0					
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*		1				ASESOR EN GEOTECNIA*				0					
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*		1				ASESOR JURÍDICO*				0					
TOPÓGRAFO*		1				PINTORES				0					
MAESTRO		0				OFICIALES				1					
ELECTRICISTA		0				AYUDANTES				1					
AYU. DE ELECTRICIDAD		0				ALMACENISTA				0					
INSTALADORES DE PISO		0				OP. CILINDRO				0					
SISOMA*		0				OP. RETRO EXCAVADORA				0					
<b>4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.</b>															
<b>PERSONAL</b>		<b>CANTIDAD</b>				<b>PERSONAL</b>				<b>CANTIDAD</b>					
DIRECTOR DE OBRA*		1				HIDRÁULICOS				0					
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*		1				RESIDENTE (S) DE OBRA*				0					
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*		1				ASESOR ESTRUCTURAL*				0					
ASESOR AMBIENTAL*		1				ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*				0					
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*		1				ASESOR EN GEOTECNIA*				0					
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*		1				ASESOR JURÍDICO*				0					
TOPÓGRAFO*		1				PINTORES				0					
MAESTRO		1				OFICIALES				0					

<b>OBJETO</b>	CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"		
<b>INTERVENTORIA</b>	CONSORCIO KM 042		
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CONSTRUEM 2023		
<b>CONTRATANTE</b>	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE		
<b>SEMANA N°</b>	<b>4</b>	<b>DEL</b>	<b>25-mar-24</b>
		<b>AL</b>	<b>31-mar-24</b>
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	0
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA*	1	OP. RETRO EXCAVADORA	0
<b>4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.</b>			
<b>PERSONAL</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>CANTIDAD</b>
DIRECTOR DE OBRA*	1	HIDRÁULICOS	0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*	1	RESIDENTE (S) DE OBRA*	0
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*	1	ASESOR ESTRUCTURAL*	0
ASESOR AMBIENTAL*	1	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*	0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*	1	ASESOR EN GEOTECNIA*	0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*	1	ASESOR JURÍDICO*	0
TOPÓGRAFO*	1	PINTORES	0
MAESTRO	1	OFICIALES	0
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	0
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA*	0	OP. RETRO EXCAVADORA	0
<b>4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.</b>			
<b>PERSONAL</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>CANTIDAD</b>
DIRECTOR DE OBRA*	1	HIDRÁULICOS	0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*	1	RESIDENTE (S) DE OBRA*	1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*	1	ASESOR ESTRUCTURAL*	1
ASESOR AMBIENTAL*	1	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*	0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*	1	ASESOR EN GEOTECNIA*	0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*	1	ASESOR JURÍDICO*	0
TOPÓGRAFO*	1	PINTORES	0
MAESTRO	1	OFICIALES	1
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	2
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA*	1	OP. RETRO EXCAVADORA	0
<b>4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA</b>			
<b>PERSONAL</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>CANTIDAD</b>
DIRECTOR DE OBRA*	1	HIDRÁULICOS	0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*	1	RESIDENTE (S) DE OBRA*	0
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*	1	ASESOR ESTRUCTURAL*	0
ASESOR AMBIENTAL*	1	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*	0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*	1	ASESOR EN GEOTECNIA*	0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*	1	ASESOR JURÍDICO*	0
TOPÓGRAFO*	1	PINTORES	0
MAESTRO	1	OFICIALES	0
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	0
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA*	1	OP. RETRO EXCAVADORA	0

<b>OBJETO</b>	CONTRATO No. <b>1380-1592-2022</b> "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"		
<b>INTERVENTORIA</b>	CONSORCIO KM 042		
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CONSTRUEM 2023		
<b>CONTRATANTE</b>	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE		
<b>SEMANA N°</b>	<b>4</b>	<b>DEL</b>	<b>AL</b>
		25-mar-24	31-mar-24
<b>4. PERSONAL INVOLUCRADO C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA</b>			
<b>PERSONAL</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>CANTIDAD</b>
DIRECTOR DE OBRA*	1	HIDRÁULICOS	0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*	1	RESIDENTE (S) DE OBRA*	1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*	1	ASESOR ESTRUCTURAL*	1
ASESOR AMBIENTAL*	1	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*	0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*	1	ASESOR EN GEOTECNIA*	0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*	1	ASESOR JURÍDICO*	0
TOPÓGRAFO*	1	PINTORES	0
MAESTRO	1	OFICIALES	0
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	1
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA*	0	OP. RETRO EXCAVADORA	0
<b>4. PERSONAL INVOLUCRADO INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.</b>			
<b>PERSONAL</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>CANTIDAD</b>
DIRECTOR DE OBRA*	1	HIDRÁULICOS	0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*	1	RESIDENTE (S) DE OBRA*	0
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*	1	ASESOR ESTRUCTURAL*	0
ASESOR AMBIENTAL*	1	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*	0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*	1	ASESOR EN GEOTECNIA*	0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*	1	ASESOR JURÍDICO*	0
TOPÓGRAFO*	1	PINTORES	0
MAESTRO	0	OFICIALES	0
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	0
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA*	0	OP. RETRO EXCAVADORA	0

**OBJETO**

CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"

**INTERVENTORIA**

CONSORCIO KM 042

**CONTRATISTA**

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

**CONTRATANTE**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

**SEMANA N°**

4


**DEL**

25-mar-24


**AL**

31-mar-24


**5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) GENERAL**



**5.1 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS**



**5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA**



**5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.**

**OBJETO**

CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"

**INTERVENTORIA**

CONSORCIO KM 042

**CONTRATISTA**

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

**CONTRATANTE**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

**SEMANA N°**


4

**DEL**


25-mar-24

**AL**


31-mar-24



**5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA**



**5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.**



**5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.**



**OBJETO**

CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"

**INTERVENTORIA**

CONSORCIO KM 042

**CONTRATISTA**

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

**CONTRATANTE**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

**SEMANA N°**


**4**

**DEL**


**25-mar-24**

**AL**


**31-mar-24**



**5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA**



**5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE**



**6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES**

<b>OBJETO</b>	CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"
<b>INTERVENTORIA</b>	CONSORCIO KM 042
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
<b>CONTRATANTE</b>	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

<b>SEMANA N°</b>	<b>4</b>	<b>DEL</b>	<b>25-mar-24</b>	<b>AL</b>	<b>31-mar-24</b>
------------------	----------	------------	------------------	-----------	------------------

\*En el periodo reportado se tiene un programado de 9,02 %, frente a un ejecutado de 2,12 %. El atraso es producto de la falta oportuna de materiales y la disponibilidad defrentes de trabajo en obra, ademas que en el periodo reportado no se realizacion actividades en ningun frente de obra.

\*El contratista remitió el día 26 de marzo de 2024 el oficio FFIE 1842-044-2023, donde solicita la inclusion de las actividades no previstas de obra.

\*El contratista no ha allegado los documentos , donde los rectores de las instituciones que se encuentran en ejecucion, manifiestan la no disponibilidad para que el contratista realice actividades en obra, debido al inicio de la semana santa.

\* De acuerdo a la programacion entregada por el contratista, para la proxima semana se debe dar inicio en los frentes de obra de la Instituciones **I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE, Y SEDE VERSALLES.**

\* Dicha situacion es preocupante para esta interventoria , debido a que si continua con bajos rendimientos en la ejecucion, sera imposible cumplir con la totalidad de las intervenciones dentro del plazo del contrato de la obra, cuya fecha contractual de finalizacion corresponde al 04 de Julio de 2024.

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS  
MUNICIPIO TIBÚ  
Fecha de inicio (01/04/2024)  
Actividades a ejecutar : 1 al 7 de abril de 2024

1. PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS 100%
2. RESANES DE MUROS Y PANETES
3. INICIO MUROS EN MAMPOSTERIA
4. EJECUCIÓN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO.
5. INICIO CONEXION DE TANQUES
6. AFINADO DE CUBIERTAS PLANAS
7. IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS
8. SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTAS 43%
9. SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 100%

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA  
MUNICIPIO TIBÚ  
Fecha de inicio (01/04/2024)  
Actividades a ejecutar : 1 al 7 de abril de 2024

1. DEMOLICIONES 100%
2. DESMONTES 100%
3. EXCAVACIONES Y RELLENOS 100%
4. PLACA DE CONTRAPISO 100%
5. CONEXION DE TANQUES 100%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 100%
7. MEDIA CAÑA CUBIERTAS 100%
8. IMPERMEABILIZACION CUBIERTA 100%

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.  
MUNICIPIO SARDINATA  
Fecha de inicio (01/04/2024)  
Actividades a ejecutar :1 al 7 de abril de 2024

1. Limpieza y descapote de terreno 100%
2. Desmotes y demoliciones 100%
3. Excavacion Manual 100%
4. Rellenos compactados 100%
5. Concreto de limpieza 100%
6. Concreto vigas de cimentacion 100%
7. Placa de contrapiso 100%
8. Instalaciones hidrosanitarias 100%
9. Construcccion cajas de inspeccion 100%
10. Inicio muros en mamposteria 19%
- 11 Suministro e instalacion de tanque plastico 100%

INSTITUCION EDUCATIVA C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA  
MUNICIPIO SARDINATA  
Fecha de inicio (01/04/2024)  
Actividades a ejecutar :1 al 7 de abril de 2024

1. Demoliciones 100%
2. Desmontes 100%
3. Construcccion vigas de confinamiento 100%
4. Inicio instalacion de perfilieria metalica para cubierta. 5%

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.  
MUNICIPIO TIBÚ

<b>OBJETO</b>	CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"		
<b>INTERVENTORIA</b>	CONSORCIO KM 042		
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CONSTRUJEM 2023		
<b>CONTRATANTE</b>	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE		
<b>SEMANA N°</b>	4	<b>DEL</b>	25-mar-24
		<b>AL</b>	31-mar-24
INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES. MUNICIPIO TIBÚ			
INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA MUNICIPIO EL CARMEN			
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL. MUNICIPIO TIBÚ			
<b>GESTIÓN DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)</b>			
El profesional encargado se encuentra haciendo la planeación para la implementación del plan de calidad.			
<b>GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>° Gestión para la compra de dotación y elementos de protección personal.</li> <li>° Gestión para la compra de elementos para la atención de emergencia y primeros auxilios</li> <li>° Gestión y coordinación para envío de exámenes de ingreso.</li> <li>° Gestión de documentos de afiliaciones y planillas de seguridad social.</li> <li>° Gestión de trámite de inducción y evolución al personal de las sedes activas.</li> <li>° Preoperacionales e inspección de EPP, equipos y herramientas.</li> <li>° Recopilación de información e inicio de informe mensual.</li> </ul>			
<b>GESTIÓN AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>° Inspección a las griferías de las unidades sanitarias</li> <li>° Orden y limpieza en las obras</li> <li>° Entrega de residuos sólidos Convencionales a la comunidad</li> </ul>			
<b>GESTIÓN SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>° Diligenciamiento de los volantes de inicio, socialización inicial, actas de vecindad y presentación para la socialización de inicio de las sedes Ednoeducativa Bari la Motilona, Santo Ángel sede Julián Pinzón Peñaranda.</li> <li>° Diligenciamiento de la cartelera de atención a la comunidad para instalar en las sedes Ednoeducativa Bari la Motilona, Santo Ángel sede Julián Pinzón Peñaranda.</li> <li>° Armado del buzón físico de atención a la comunidad para instalar en las sedes Ednoeducativa Bari la Motilona, Santo Ángel sede Julián Pinzón Peñaranda.</li> <li>° Revisión de encuestas diligenciadas por los integrantes de los grupos de gestión social de las sedes.</li> <li>° Apertura de correo electrónico de atención a la comunidad sin PQRS.</li> </ul>			
<b>OTROS / COMPORTAMIENTO DEL CLIMA</b>			
N/a			
 <p><b>RTESIDENTE DE INTERVENTORIA</b> CONSORCIO KM 042</p>		 <p><b>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</b> CONSORCIO KM 042</p>	