

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA 1380-1842 del 2023
FORMATO FE-1-015
ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 1

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO con C.C. 80.029.202, quien se desempeña como Representante Legal del Consorcio KM042 con NIT 830.013.230-5 en su calidad de interventor y DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE con C.C. 94.298.730, quien se desempeña como Representante Legal del CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 con NIT 830.002.469-0, en su condición de Contratista, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el **Acta de suspensión No. 1** del Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 del 26 de septiembre de 2023 cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que :

El contratista de obra mediante comunicación FFIE-1842-007-2023 del 14 de diciembre del 2023, solicita la suspensión del contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Dado lo anteriormente mencionado no se puede contemplar la posibilidad de realizar las visitas faltantes con el acompañamiento de los entes interesados en el periodo en curso, por lo que es claro que una vez los encargados de las instituciones educativas se encuentren en su periodo no laboral este proceso no surtirá un efecto con resultados positivos, por lo que solicitamos a la interventoría la suspensión del contrato 1380-1842-2023 por el mismo periodo que los docentes y el personal administrativo de las instituciones retomen actividades en sitio, esta suspensión se requiere por el espacio de un mes contado a partir de la fecha.

La interventoría mediante comunicación CSKM042-468-002-2023 del 15 de diciembre del 2023, da aval a la solicitud de suspensión, indicando lo siguiente:

Por las razones expuestas anteriormente y toda vez que dicha situación puede generar un atraso al cronograma de obra, respetuosamente solicitamos la Suspensión del Contrato No. 1380-1842-2023 por 30 días calendario a partir del 15 de diciembre de 2023 y hasta el 14 de enero de 2024, con reinicio el 15 de enero de 2024 fecha en la cual se espera se hayan superado estos inconvenientes.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Obra No. 1380-1842 de 2023 por el término de treinta (30), contados a partir del **15 de diciembre de 2023 hasta el 13 de enero de 2024**, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de obra.

OBJETO

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL". Cada uno de estos proyectos se adelantará de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones, y en los Anexos del presente Contrato.

CONTRATISTA

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE

LOCALIZACIÓN

Instituciones Educativas: I.E Integrado Campo Dos, I.E Integrado Petrolea, I.E Horacio Olave (Sede Horacio Olave), I.E Horacio Olave (Sede Versalles), I.E Monseñor Sarmiento Peralta, I.E Colegio Santo Angel, C.E Rural La Divina Esperanza, Institución Etnoeducativa Bari - Departamento de Norte de Santander.

PLAZO INICIAL

6 MESES

FECHA DE INICIO

5 de diciembre de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

4 de junio de 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

15 de diciembre de 2023

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1

30 días calendario

FECHA DE REINICIO No. 1

14 de enero de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

4 de julio de 2024

INTERVENTOR

CONSORCIO KM042

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, el quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

Nit/ C:C

830.002.469-0

REP. LEGAL

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE

C.C.

94.298.730

INTERVENTOR

CONSORCIO KM042

Nit/ C:C

830.013.230-5

REP. LEGAL

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO

C.C.

80.029.202

**FIRMADO
DIGITALMENTE**



FIRMADO
DIGITALMENTE

PROFESIONAL

SENIOR 2

Nit/ C:C

UG del FFIE

RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

80.195.208

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.