



Bogotá D.C., 16 de febrero de 2024

Señores

Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa - FFIE
Bogotá D.C.

FFIE-1842-031-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 "Ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas en el territorio nacional, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE" Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21.

Asunto: Entrega Documentación Anticipo.

Por medio de la presente hacemos entrega de la documentación descrita en la lista de chequeo correspondiente a la solicitud del anticipo, relacionada de la siguiente manera:

1. Oficio con asunto: Autorización de giro del anticipo con firma y sin firma
2. Oficio con asunto: Autorización de giro del anticipo sin firma
3. Cuenta de cobro.
4. Certificación de constitución del patrimonio autónomo.
5. Pólizas de garantía con su respectiva aprobación.
6. Certificación de acreditación por parte del contratista de obra dirigida interventor.
7. Flujo de Inversión de los recursos del contrato.
8. Plan de inversión del anticipo.
9. Cronograma de amortización del anticipo.
10. Certificación de parafiscales.
11. Certificación bancaria.
12. RUT del Contratista.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSORCIO CONSTTRUJEM-2023

	FORMATO	Código:	FO-SP-00-05
	CUENTA DE COBRO	Versión:	1

No. 1

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS - NIT 830.053.812-2

NOMBRE CONTRATISTA:

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

IDENTIFICACIÓN:

CC NIT ☒ X NUMERO DV DE

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

VALOR EN LETRAS

VALOR EN NUMEROS

\$ 244.910.224

TIPO DE PAGO

B ANTICIPO OBRA 20%

CONCEPTO DE PAGO

16320005001 - ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES

CONTRATO No.

1380-1842-2023

LLAVE	NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA	MUNICIPIO	No. DDP	Valor a Cobrar por IE
6691-2021	INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS	TIBU	5601	\$ 30.613.778
6613-2021	INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA	TIBU	5600	\$ 30.613.778
5676-2021	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE	TIBU	5599	\$ 30.613.778
5770-2021	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE - VERSALLES	TIBU	5598	\$ 30.613.778
768-2021	INST. EDUCATIVA MONSENORSARMIENTO PERALTA	SARDINATA	5597	\$ 30.613.778
3629-2021	INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL	EL CARMEN	5596	\$ 30.613.778
7380-2021	CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA	SARDINATA	5595	\$ 30.613.778
6582-2021	INTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI	TIBU	5673	\$ 30.613.778

OBJETO:

"EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO EL DIAGNOSTICO Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA UBICADAS EN LA ZONA ESTRATÉGICA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL (ZEII) - ZONA FUTURO CATATUMBO, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y EN EL MARCO DEL ACUERDO DE FINANCIACIÓN SUSCRITO CON FONDO PAZ. CADA UNO DE ESTOS PROYECTOS SE ADELANTARÁ DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, EN LOS CPC Y SUS ADENDAS, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO."

CIUDAD

BOGOTÁ

FECHA:

04 de marzo de 2024

TELÉFONO

3214263994

Autorizo consignar en la cuenta de:

AHORROS ☒ X CORRIENTE ☐

No.

04000008214

BANCO:

Bancolombia

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE

Firmado digitalmente por DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
Fecha: 2024.03.04 12:19:32 -05'00'

FIRMA

NOMBRE

Diego Mauricio Martínez Olave



Bogotá, marzo 12 de 2024

Señores:

Fondo de Financiamiento de Infraestructura (FFIE).

Ciudad

FFIE-1842-039-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 "Ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas en el territorio nacional, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE" Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21.

Asunto: Alcance Mano de Obra en la Inversión de Anticipo.

Cordial saludo,

Con el presente me permito aclarar lo descrito en el asunto en los siguientes términos:

1. El anexo define en el numeral 2.1.5 Anticipo.

... "Para el desembolso del anticipo, se requiere previamente el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de pago y adicionalmente los siguientes:

La acreditación por parte del CONTRATISTA al interventor de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.", entre otros.

2. El numeral 2.1.5.1 Reglas para el Manejo e Inversión del Anticipo, refiere el cumplimiento de las siguiente condición o reglas para su implementación:

- a) **.....Se deberá invertir, en forma directa y de manera inequívoca, el anticipo en el objeto contractual, con sujeción al plan de manejo e inversión de este aprobado por la interventoría y verificado por el supervisor de la interventoría de la UG-FFIE,** condición que se considera cumplida toda vez que se cuenta con la aprobación del mismo tanto por la interventoría como por la supervisión de *la interventoría de la UG-FFIE.*

- b)***debe entenderse como la aprobación y autorización por parte de la interventoría, de las facturas de compra de equipos, materiales, insumos, y demás rubros en los cuales se puede usar el anticipo para garantizar el cumplimiento del contrato de obra, de acuerdo con el plan de manejo e inversión del anticipo.***

Sobre el particular subrayado fuera del texto, se puede afirmar que la mano de obra vinculada a que refiere el numeral 2.1.5, como acreditación por parte del contratista al interventor, **es una actividad o rubro necesario para ejecución de las obras**, por tanto, debe contemplarse dentro del plan de inversión los recursos necesarios para su vinculación, instalación y cumplimiento de su equipamiento y dotación tal como lo exigen el plan de SG-SST propuesto para el desarrollo del contrato.

De otra parte, por definición el anticipo es de uso exclusivo para la adquisición de elementos e insumos básicos y costos de personal requerido para el cumplimiento del objeto contractual, y sin esta no habría garantías de ejecución de las obras contratadas.

El anticipo mencionado en el anexo técnico no es distinto a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el momento en que sean amortizados mediante la facturación de las obras ejecutadas y las exclusiones que habla respecto a su inversión tácitamente tienen que ver con que **El PA-FFIE. no aceptará como gasto amortizable de anticipo los relacionados con la legalización del contrato (pólizas, publicaciones, etc.).**

En tal sentido y entendiéndose la mano de obra como un recurso de alto valor para la realización y debido cumplimiento del contrato, este si puede hacer parte del plan de inversión del anticipo.

Solicitamos al grupo de facturación revisar procedimientos similares ya realizados, en nuestro caso dentro del contrato de obra No. 1380-1840-2023.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO
MARTINEZ OLAVE

Firmado digitalmente por
DIEGO MAURICIO
MARTINEZ OLAVE
Fecha: 2024.03.12 08:14:33
-05'00'

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSORCIO CONSTTRUJEM-2023



Bogotá D.C., 12 de febrero de 2024

Señores

Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa - FFIE
Bogotá D.C.

Asunto: Certificación de constitución del patrimonio autónomo

Por medio de la presente me permito informar que nuestra fiducia está constituida en Alianza Fiduciaria y que el número de referencia adscrito es el Cód. SIFI. 999942. Esto para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
Firmado digitalmente por
DIEGO MAURICIO MARTINEZ
OLAVE
Fecha: 2024.02.12 12:54:04
-05'00'

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSORCIO CONSTTRUJEM-2023

FIDEICOMISO CONSORCIO CONSTRUJEM 1380-1842
ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830.053.812-2

CERTIFICA

Que el día 21 de noviembre de 2023 se suscribió el contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable para la Administración de los Recursos Recibidos a Título de Anticipo denominado Fideicomiso **CONSORCIO CONSTRUJEM 1380-1842** Que dentro del mencionado fideicomiso se encuentran vinculados en calidad de Fideicomitente CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A. identificada con Nit: 830.002.469-0 & J.E.M. OBRAS E INGENIERIA SAS identificada con Nit: 901.629.875-7 las cuales fueron seleccionadas para administrar el Contrato de Obra No. No. 1380-1842-2023.

Para la administración de los recursos establecidos en el Contrato de Obra referido y en el marco del contrato fiduciario suscrito, se apertura una cartera colectiva FONDO CASH CONSERVADOR 1525 y los recursos deben ser consignados conforme a los datos que se detallan a continuación.

NOMBRE DE LA CUENTA	FIDEICOMISO CONSORCIO CONSTRUJEM 1380-1842	
IDENTIFICACION NIT	830.053.812-2	
BANCO	NO. DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	04000008214	AHORROS
FONDO:	58030005904-1	
N° DE NEGOCIO - SIFI	999942	

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el 12 de diciembre de 2023.



Firmado digitalmente
por Nidia Isbbeth Caro
Albarracín
Fecha: 2023.12.12
13:27:41 -05'00'

NIDIA ISBBETH CARO ALBARRACIN
Directora Comercial Negocios Fiduciarios
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Bogotá D.C. 18 de Agosto de 2023

Señores Fideicomitentes:

FIDEICOMISO CONSORCIO CONSTRUEM 1380-1842

Referencia: OFICIO DE INICIO Cód. SIFI. 999942

Respetados (as) Señores (as):

En nombre de ALIANZA FIDUCIARIA S.A les damos la bienvenida y nos ponemos a su disposición para atender todo lo pertinente al Fideicomiso de la referencia, recientemente constituido.

Con el fin de brindarle una oportuna atención, nos permitimos indicarle información relevante y los funcionarios que se encargarán de atenderlo, durante la vigencia del negocio fiduciario:

Nombre del Funcionario	Cargo	Correo Electrónico	Teléfono
Andrea Milena Sánchez Romero	Asistente Junior de Negocios Fiduciarios	anmsanchez@alianza.com.co	Oficina: (601) 644 77 00 Ext. 1378
Johan Agudelo Ardilla	Director Gestión Negocios Fiduciarios	jagudelo@alianza.com.co	Oficina: (602) 524 06 59 Ext. 2058 Celular: 315-2709699

De igual manera en los adjuntos del presente correo, remitimos para su archivo un ejemplar digital del contrato de fiducia suscrito por nuestro representante legal.

Precisamos que con el Código SIFI mencionado en el asunto, podrá evidenciar la información que les sea remitida en desarrollo del contrato, entre estos todo lo relacionado con informes y rendiciones de cuentas.

Para dar ejecución al negocio fiduciario y poder instruir giros del Fideicomiso, solicitamos de la manera más atenta, remitir a los correos electrónicos relacionados anteriormente en la tabla de las personas encargadas para la administración de su negocio la siguiente información:

- ❖ **Soporte bancario** del giro de los recursos a título de anticipo en las cuentas del Fideicomiso.

Se adjunta certificación bancaria de la cuenta en la cual podrán realizar la consignación. (Sólo debe ser utilizada para el ingreso de los recursos por parte de la Entidad Estatal).

- ❖ **Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo** aprobado por el Supervisor y/o Interventor designado por la Entidad Estatal, cuyo valor debe estar acorde con el ingreso de los recursos al fideicomiso.
Dicho plan debe ser remitido a la fiduciaria, con antelación a los trámites de desembolso que se ordenen a través del fideicomiso.
- ❖ **Contrato de Interventoría**, junto con el documento que acredite la persona que aprueba las órdenes de giro, nombramiento del Supervisor y/o Interventor del contrato. La información debe coincidir con el registro realizado en el anexo 2.
- ❖ **Acta de conformación** de la Unión Temporal o Consorcio. (Si aplica)
- ❖ **Acta de inicio del contrato** (Obra, Consultoría o interventoría) debidamente suscrita.
- ❖ **Anexo No.2** debidamente diligenciado.
- ❖ **Soporte de consignación del 100% del GMF** (Gravamen al Movimiento Financiero) o (4x1000). recuerde que esto no aplica si este valor está incluido dentro del Plan de Inversión.

Nota: Si realiza el pago de la totalidad del GMF, será exento de adjuntar el soporte en cada orden de giro, si el pago lo realiza parcial, deberá adjuntar el soporte en cada orden de giro.

Tener en cuenta las anteriores instrucciones del GMF, para que la programación de los pagos no se vea afectada.

- ❖ **Certificación bancaria de la Entidad Estatal**, para el giro de los rendimientos generados durante el desarrollo del negocio.
- ❖ **Constancia de todas las liquidaciones** que se efectuó con respecto a los giros por concepto Retenciones en la Fuente, IVA, ICA, etc., correspondientes.

**** Si en el proceso de estructuración del negocio con la parte comercial, remitieron algún documento de los citados anteriormente, por favor hacer caso omiso al envío.***

Por otra parte, le indicamos que, para la realización de los pagos o desembolsos a través del Fideicomiso, se deberá contar con la totalidad de los documentos citados anteriormente y se tendrá en cuenta lo establecido contractualmente (Cláusula 14 – Procedimiento Operativo) con el fin de realizarlos a través del aplicativo **Alianza en Línea**, adjuntamos manual de uso del portal para su conocimiento y estaremos atento a la notificación de su parte al ingreso de los recursos para dar acompañamiento en el cargue del primer giro a realizar.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora
del fideicomiso mencionado.

Elaboró: Johan Agudelo Ardila



Marcela González M. <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>

Fwd: APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023 GRUPO 22 NORTE DE SANTANDER 21-21

1 mensaje

LICITACIONES CONSTRUALAMOS <licitacionesconstrualamos@gmail.com>
Para: TATIANA GONZALEZ TRUJILLO <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>

7 de noviembre de 2023, 15:50

----- Mensaje reenviado -----

De: **Melissa Jane Murcia Ruiz** <mmurcia@alianza.com.co>

Fecha: El mar, 7 de nov. de 2023 a la(s) 1:44 p.m.

Asunto: APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023 GRUPO 22 NORTE DE SANTANDER 21-21

Para: licitacionesconstrualamos@gmail.com <licitacionesconstrualamos@gmail.com>, maomtnez75@gmail.com <maomtnez75@gmail.com>

Cc: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>, Luisa Fernanda Machado Reyes <lmachado@ffie.com.co>, Dario Fernando Vanegas Morales <dvanegas@ffie.com.co>, Darwin Gerardo Balaguera Urbano <dbalaguera@ffie.com.co>, July Paola Cuellar Carrasquilla <jcuellar@ffie.com.co>, Dora Ligia Forero Gonzalez <dforero@ffie.com.co>, Luis Rene Tapia Alandete <ltapia@ffie.com.co>, Adriana María Perez <amperez@ffie.com.co>, Laura Alejandra Monroy Mongui <lmonroy@ffie.com.co>, Juan Sebastian Currea Botero <jcurrea@ffie.com.co>, Nathalia Montoya Medina <nmontoya@ffie.com.co>, SERGIO ALEXIS LANDAZABAL GALVIS <slandazabal@ffie.com.co>, Leidy Johanna Hernandez Londoño <lhernandez@ffie.com.co>, Sandra Patricia Rocha Rodriguez <srocha@ffie.com.co>, Jonnathan Stiven Aleman Gualteros <jaleman@ffie.com.co>, Mary Luz Lara Rodriguez <mlara@ffie.com.co>, Juan Manuel Romero Cortes <jromero@ffie.com.co>, Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>, Jaime Javier Talero Beltran <jtalero@ffie.com.co>, Seguimiento DT <seguimiento@ffie.com.co>, aortiz@ffie.com.co <aortiz@ffie.com.co>, Juan Sebastián Chaparro Peña <jchaparro@ffie.com.co>, Ivhon Nathalia Aranda González <iaranda@ffie.com.co>, Mario Andrés Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>, Laura Valentina Córdoba Guerrero <lcordoba@alianza.com.co>, Jonathan Smit SantaMaría Suárez <josantamaria@alianza.com.co>, Andrea Liliana Ordoñez Vargas <mordonez@alianza.com.co>, Diana Lizeth Lozano Ortiz <dialozano@alianza.com.co>, Ana Milena Burbano Castro <anburbano@alianza.com.co>, Katherin Yiselt Hincapié Díaz <khincapie@alianza.com.co>, Michael Alejandro Peña Gonzalez <mpena@alianza.com.co>, Valeria Nieto Romero <vnieto@alianza.com.co>, María Alejandra Ramírez Arias <marramirez@alianza.com.co>, Ingrid Astrid Duarte <iduarte@alianza.com.co>, Jefferson Arley Gómez Tovar <jefgomez@alianza.com.co>, Ángela María Culma Ortiz <aculma@alianza.com.co>, Andrea Del Pilar Pinzon Chavarro <anpinzon@alianza.com.co>, Anyi Lizeth Silva Cumaco <ansilva@alianza.com.co>, Jhon Jairo Escobar García <jhesobar@alianza.com.co>, Maria Camila Rojas Moreno <macrojas@alianza.com.co>, Jhon Jairo Fajardo Rodriguez <jofajardo@alianza.com.co>, Jeison Jair Franco Portilla <jeffranco@alianza.com.co>, Grupo de Mejoramiento Rural <mejoramientosrurales@ffie.com.co>, Fernanda Milena Lopez Figueroa <mlopez@ffie.com.co>, David Marín <dmarin@ffie.com.co>, Rodrigo Salazar Ramírez <rsalazar@ffie.com.co>, Leidy Johanna Calderon Castillo <lcalderon@ffie.com.co>, Johanna Sáenz Umaña <jsaenz@ffie.com.co>, msierra@ffie.com.co <msierra@ffie.com.co>, Juan Guillermo Velez Peralta <jvelez@ffie.com.co>, Ninna Juliana Cortés Lara <ncortes@ffie.com.co>, Fernando Alberto Flórez Parra <fflorez@ffie.com.co>

Señores

CONSORCIO CONSTRUEM 2023

Hemos recibido su comunicación radicada en Alianza Fiduciaria con el consecutivo No. X181477 en la cual enviaron los documentos que complementan a sus comunicaciones radicadas con los X179478 y X179693 en las que enviaron las pólizas constituidas para el contrato de obra del asunto. De la revisión de los documentos, nos permitimos informar que la póliza de cumplimiento No. 4008774 Anexo 0 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 4001835 Anexo 0 son aprobadas toda vez que cumplen con los requisitos legales y contractuales.

Es importante mencionar que, una vez se suscriba el acta de inicio deberán ser remitidas nuevamente las pólizas actualizadas para su revisión y aprobación por parte del Contratante.

Así mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoría y supervisión del FFIE, no debe olvidarse que el Contratista tiene la obligación de “mantener las garantías del contrato acordes con el valor y el plazo del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obtener la actualización de las garantías si aplica”. Y el Interventor y/o supervisor “(...) verificar y exigir que el contratista otorgue las garantías establecidas, velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. Verificar que el contratista informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga la actualización de las garantías si aplica. El Interventor debe informar al Patrimonio Autónomo y al Supervisor las novedades para documentación y archivo”.

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ

Abogada - Consorcio FFIE Alianza BBVA

Alianza

Tel: 601 6447700

mmurcia@alianza.com.co

Carrera 15 No. 82-99 Piso 2 Torre Alianza

Bogotá D.C. - Colombia



Alianza

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Pagina Web: <https://legalcrc.com/alianza-fiduciaria/>

3 archivos adjuntos

 **X179478 Poliza CUM Inicial.pdf**
1415K

 **X179693 Poliza RCE Inicial.pdf**
1401K



X181477 Clausulados.pdf

1533K



ConstruAlamos S.A

d i s e ñ o c o n s t r u c c i ó n

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2023

Señor:

Nicolás Ortegón Obando

Abogado Consorcio FFIE Alianza BBVA

Bogotá D.C.



Alianza



Fecha
Destinatario
Remitente

11/10/2023 11:33:12 a.m. (E)
INGRID ASTRID DUARTE
CONSTRUALAMOS SA

X179478

FFIE-1840-002-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1840-2023 "Ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas en el territorio nacional, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE" Grupo No. 22 FP-CAT2B Norte de Santander.

Asunto: Entrega Pólizas del Contrato.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de las pólizas de Responsabilidad Civil No. 4001836 y de Cumplimiento No. 4008775, según contrato No. 1380-1840-2023. Adicional a esto hago entrega del recibo de pago correspondiente, para su respectivo trámite.

Atentamente,


DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSTRUALAMOS S.A

**CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA**

POLIZA APROBADA

VoBo. Melissa Murcia

Calle 100 No. 60-04 oficina 417
licitacionesconstrualamos@gmail.com
Teléfono: (1) 2260972 - 321 4263994
Bogotá - Colombia



¡Hola **CONSORCIO CONSTRUJEM-2023** , gracias por utilizar el portal web de HDI Seguros!

Valor Total de Transacción: \$ 38,232,775


Estado de Transacción: APPROVED

Referencia de Pago: 6701524

Número de Transacción: 30351916

Fecha de Transacción: 11/10/2023

PÓLIZA	ENDOSO	RAMO	CUOTA	VALOR
4008774	0	CUMPLIMIENTO	1	\$ 18,489,804
4008775	0	CUMPLIMIENTO	1	\$ 17,861,983
4001835	0	RESP CIVIL EXT.	1	\$ 1,027,967
4001836	0	RESP CIVIL EXT.	1	\$ 853,021
				TOTAL PAGADO: \$ 38,232,775



SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4008774.

Anexo: 0.

Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas [d-m-a]	Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo N°	Desde [d-m-a]	Hasta [d-m-a]	Certificado de EXPEDICION
010091058218-45	10/10/2023	26/09/2023	26/03/2027	0	26/09/2023	26/03/2027	
Intermediario	Cleve	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación			
JUBACAI SEGUROS LTDA	4002996	100.00					

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023	901.761.767-3	CL 159 NO. 54 - 81 T2 601	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	3214263994
Asegurado	NIT			
ALIANZA FIDUCIARIA SA	830.053.812-2			
Beneficiario	NIT			
ALIANZA FIDUCIARIA SA	830.053.812-2			

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CR 15 NO. 82 - 99	Ciudad: BOGOTÁ	Total Suma Asegurada	\$ 1.224.551.120,00
------------------------------	----------------	----------------------	---------------------

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada	Conducto de Pago	Fecha Máxima Pago Prima
QUALIDAD DEL SERVICIO	26/09/2023	26/09/2025	\$ 244.910.224,00	CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	24/11/2023
CUMPLIMIENTO	26/09/2023	26/11/2024	\$ 244.910.224,00	PRIMA	\$ 15.528.650,17
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONA...	26/09/2023	26/09/2025	\$ 244.910.224,00	Otros conceptos	\$ 0,00
MANEJO DEL ANTICIPO	26/09/2023	26/11/2024	\$ 244.910.224,00	Gastos de expedición	\$ 9.000,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/09/2023	26/03/2027	\$ 244.910.224,00	NA	\$ 2.952.153,53
				Prima total:	\$ 18.489.803,70



SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFFECTY / SERVIDENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	ÉXITO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

✂ DÉBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVÍE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				\$ 18.489.803,70



HIT 860.004.875-5
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Tel: fonos (601) 3458288

RECUERDE PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.



(415)7702963000020(8020)01009105821845(3900)000018489804(96)20231124

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO



SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4008774 Anexo: 0 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas (d-m-a)	Hasta las 24 horas (d-m-a)	Anexo NP	VIGENCIA ANEXO Desde (d-m-a)	Hasta (d-m-a)	Certificado de EXPEDICION
010091058218-45	10/10/2023	26/09/2023	26/03/2027	0	26/09/2023	26/03/2027	

Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación
JUBACAI SEGUROS LTDA	4002996	100,00		

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023	901.761.767-3	CL 159 NO. 54 - 81 T2 601	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	3214263994
Asegurado	Beneficiario			
ALIANZA FIDUCIARIA SA	VARIOS SEGÚN RELACIÓN			

INFORMACIÓN DEL RIESGO

Riesgo: 1	Ciudad:	Departamento: VARIOS	
Dirección:			
	Beneficiario:	Tipo Doc.	Nro. Doc.
ALIANZA FIDUCIARIA SA		NIT	830.053.812-2

Objeto > Ramo > Amparo	Valor asegurable	Valor asegurado	Sublímite	Índice Variable
CONTRATO		\$ 1.224.551.120,00		% Valor
CUMPLIMIENTO		\$ 1.224.551.120,00		
MANEJO DEL ANTICIPO		\$ 244.910.224,00		
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES		\$ 244.910.224,00		
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO		\$ 244.910.224,00		
CUMPLIMIENTO		\$ 244.910.224,00		
CALIDAD DEL SERVICIO		\$ 244.910.224,00		

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

21 de junio

FIRMA AUTORIZADA

Líneas de Atención:

Bogotá: 601 307 83 20
Nacional: 018000 129 728

Desde un móvil: #204
WhatsApp: 316 834 93 39

www.hdi.com.co



SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4008774

Anexo: 0

Sucursal: TUNJA C.N.H.29

Certificado de: EXPEDICION

TEXTO DE LA PÓLIZA

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 CUYO OBJETO ES: EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL"

LAS OBRAS SE ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

LLAVE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE LINEA MUNICIPIO ETC
6691-2021	INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS	COL INTEGRADO CAMPO DOS
6613-2021	INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA	SEDE INTEGRADO PETROLEA
5676-2021	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE	SEDE HORACIO OLAVE
5770-2021	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE	SEDE VERSALES Rural
768-2021	INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA	COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA
3629-2021	INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL	SEDE JULIAN PINZON PENARANDA
7380-2021	CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA	CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
6582-2021	INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL	

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actúa única y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

LA PRESENTE POLIZA NO CUBRE CLAUSULA PENAL PECUNIARIA NI MULTAS.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 NIT: 901.761.767-3

INTEGRADO POR:
CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ÁLAMOS S.A. NIT. 830.002.469-0 PARTICIPACION DEL 50%
JEM OBRAS E INGENIERÍA SA.S NIT 901.629.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL: DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE C.C. 94.298.730,

Diego Mauricio Martínez O.
FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

AMPAROS Y EXCLUSIONES

HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA "COMPAÑIA", EN CONSIDERACION A LA SOLICITUD Y LA DECLARACION DE ASEGURABILIDAD QUE LE HAN SIDO PRESENTADAS POR EL TOMADOR, SE OBLIGA A INDEMNIZAR CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE ESTA POLIZA Y SUS ANEXOS, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO EN RAZON DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE CORRESPONDAN AL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS.

EL PRESENTE SEGURO TIENE COMO PROPOSITO EL RESARCIMIENTO DE LA VICTIMA, LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACION, SIN PERJUICIO DE LAS PRESTACIONES QUE SE RECONOZCAN AL ASEGURADO.

1. AMPAROS BASICOS

1.1 LA COMPAÑIA INDEMNIZARA HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO:

1.1.1 LOS PERJUICIOS MATERIALES CORRESPONDIENTES AL DAÑO EMERGENTE RESULTANTE DE LA LESION CORPORAL, ENFERMEDAD O MUERTE DE PERSONAS O ANIMALES ASI COMO EL RESULTANTE DE LA AVERIA O DESTRUCCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERIVADO DE:

- POSESION, MANTENIMIENTO Y USO DE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO U OCUPADOS POR EL Y DE LAS ACTIVIDADES ALLI DESARROLLADAS.

- INCENDIO O EXPLOSION.

- USO O MANEJO DE ASCENSORES, ELEVADORES, MONTACARGAS Y ESCALERAS AUTOMATICAS.

- PRESTACION POR PARTE DEL ASEGURADO DE SERVICIOS DE RESTAURANTES INSTALADOS EN SUS PREDIOS.

- LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS QUE SE DESARROLLAN EN SUS PREDIOS.

- AVISOS DE PROPAGANDA DEL ASEGURADO COLOCADOS EN DISTINTOS LUGARES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

- ANIMALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO DENTRO SUS PREDIOS.

- ERRORES DE PUNTERIA EN LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS OCASIONADOS POR PERSONAL DEL ASEGURADO.

- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

1.1.2 LOS HONORARIOS DE ABOGADO QUE TENGA QUE SUFRAGAR EL ASEGURADO PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES, COMO CONSECUENCIA DE LA FORMULACION POR PARTE DE LA VICTIMA DE CUALQUIER DEMANDA CIVIL ENTABLADA EN SU CONTRA POR HECHOS AMPARADOS POR LA POLIZA.

1.1.3 LOS COSTOS DE LAS FIANZAS QUE SEA NECESARIO PRESENTAR EN RAZON DE EMBARGOS DECRETADOS JUDICIALMENTE CONTRA EL ASEGURADO EN LOS JUICIOS DE QUE TRATA EL PARRAFO ANTERIOR. SIN EMBARGO, LA COMPAÑIA NO SE OBLIGA A OTORGAR DIRECTAMENTE DICHAS FIANZAS.

1.2 LA COMPAÑIA REEMBOLSARA ADEMAS, EN EXCESO DEL LIMITE ASEGURADO, SIEMPRE Y CUANDO EL PROCESO CORRESPONDA A UN HECHO AMPARADO POR LA POLIZA, LOS GASTOS DEL PROCESO QUE EL TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN CONTRA DE LA COMPAÑIA O EN CONTRA DEL ASEGURADO, CON LA SALVEDAD DE QUE SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA VICTIMA EXCEDE EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA, ESTA SOLO RESPONDERA POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN PROPORCION A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACION.

1.3 ASI MISMO, LA COMPAÑIA REEMBOLSARA LOS GASTOS RAZONABLES POR CONCEPTO DE PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS INMEDIATOS, TALES COMO LOS NECESARIOS SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DE AMBULANCIA, DE HOSPITALIZACION, DE ENFERMERIA Y DROGAS, COMO CONSECUENCIA DE LAS LESIONES CORPORALES CAUSADAS A TERCEROS CON OCASION DE UN ACCIDENTE DEL CUAL FUERE RESPONSABLE EL ASEGURADO, HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO EN EL CUADRO. LA INDEMNIZACION POR ESTOS GASTOS NO ESTA SUJETA A DEDUCIBLE.

2. EXCLUSIONES

SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL RESULTANTE DE:

2.1 CUALQUIER ACTIVIDAD U OPERACION DE GUERRA DECLARADA O NO, SEDICION, REBELION, ASONADA, CONMOCION CIVIL O POPULAR, ACTOS DE AUTORIDAD, HUELGAS, DISTURBIOS POLITICOS, SABOTAJES, ACTIVIDADES GUERRILLERAS Y TERRORISMO.

2.2 DOLO O CULPA GRAVE DEL ASEGURADO O DE LOS FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE ESTE, QUE DESEMPEÑEN CARGOS DE DIRECCION, CONFIANZA O DE MANEJO.

2.3 OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS POR EL ASEGURADO EN VIRTUD DE CONTRATOS Y, EN GENERAL LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

2.4 TERREMOTOS, TEMBLORES, LLUVIAS, INUNDACIONES, ERUPCIONES VOLCANICAS O CUALQUIER OTRA PERTURBACION ATMOSFERICA O DE LA NATURALEZA.

2.5 RIESGOS DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS CON VEHICULOS A MOTOR.

2.6 DAÑOS A, O DESAPARICION DE BIENES BAJO TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA DEL ASEGURADO EN POLIZAS DE ALMACENADORES, TRANSPORTADORES, ASTILLEROS O EMPRESAS DE VIGILANCIA.

2.7 DAÑOS A, O DESAPARICION DE AUTOMOVILES O SUS PARTES, BAJO TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA DEL ASEGURADO (RESPONSABILIDAD CIVIL PARQUEADEROS).

2.8 DAÑOS CAUSADOS POR ASBESTO.

2.9 DAÑOS A BUQUES, EMBARCACIONES, NAVES AEREAS Y EQUIPO FERROVIARIO.

2.10 DAÑOS OCASIONADOS POR REACCION NUCLEAR, RADIACION NUCLEAR O CONTAMINACION RADIOACTIVA.

2.11 DAÑOS ORIGINADOS POR UNA CONTAMINACION PAULATINA DEL MEDIO AMBIENTE U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA, AIRE, SUELO, SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS.

SALVO QUE LA COMPAÑIA HAYA CONVENIDO EXPRESAMENTE EN EXTENDER EL AMPARO OTORGADO POR ESTA POLIZA, EL PRESENTE SEGURO NO CUBRE NINGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:

2.12 RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.

2.13 RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EMPRESAS DEDICADAS A LA EXTRACCION, FABRICACION, ALMACENAMIENTO, REFINAMIENTO, TRANSPORTE Y/O A LA DISTRIBUCION DE MATERIAS PELIGROSAS (ALTAMENTE INFLAMABLES, TOXICAS O CORROSIVAS), INCLUYENDO COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y/O GASEOSOS, SALVO ESTACIONES DE GASOLINA Y DISTRIBUIDORES CONCESIONADOS DE GAS PARA USO DOMESTICO (EMBOTELLADO).

2.14 DAÑOS A BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS, DE PROPIEDAD DE TERCEROS, CAUSADOS POR ASENTAMIENTOS, VIBRACION, FALLAS GEOLOGICAS, DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, INCONSISTENCIAS DEL SUELO O SUBSUELO, CAMBIOS EN LAS TABLAS DE TEMPERATURA O AGUAS, REMOCION O DEBILITAMIENTO DE LOS CIMIENTOS O APOYOS DE TALES BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS.

2.15 LESION CORPORAL O DAÑO A PROPIEDADES CAUSADOS POR:

2.15.1 LA TENENCIA O EL USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO O BAJO SU CUSTODIA O CONTROL O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS.

2.15.2 BIENES VENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO O QUE HAYAN SIDO REPARADOS O RENOVADOS POR EL.

2.16 RECLAMACIONES RELACIONADAS CON SINIESTROS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

2.17 RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES TALES COMO: EDIFICIOS, PUENTES, CARRETERAS, TUNELES, REPRESAS.

CONDICIONES GENERALES

3. VALOR ASEGURADO

La Responsabilidad de La Compañía por todas las relaciones pagaderas a uno solo o a cualquier número de reclamantes con respecto a un solo accidente o proveniente de él, no excederá en ningún caso del límite de indemnización expresado en el cuadro. Para los efectos de esta Póliza, la palabra "accidente" incluirá en su significado, una serie de hechos conexos con un solo acontecimiento u originados por él.

Queda entendido que, si en un juicio o procedimiento cualquiera, con motivo de una o varias reclamaciones provenientes de un solo accidente, el Asegurado es condenado a pagar una suma que, sin incluir las costas, excede el límite de indemnización mencionado en el cuadro, el Asegurado pagará tal exceso y, además, la parte proporcional en las costas.

4. PAGO DE LA PRIMA

El Tomador o el Asegurado están obligados a pagar el importe de la prima dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de iniciación de vigencia de la presente Póliza, salvo acuerdo expreso en contrario.

En caso de expedición de anexos a la Póliza, que impliquen el pago de una prima adicional, este deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de iniciación de la vigencia del correspondiente anexo.

La mora en el pago de la prima de la Póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato, y dará derecho a La Compañía para exigir el pago de la prima devengada y los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

5. AJUSTE DE LA PRIMA

En caso de que las primas de esta Póliza se basen total o parcialmente en los salarios, sueldos u otras remuneraciones, pagadas a las personas al servicio del Asegurado o en el valor de las Ventas del Negocio, el Asegurado deberá, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de la terminación de cada período de seguro, suministrar a La Compañía una cuenta que muestre las sumas realmente pagadas o las ventas reales durante tal período y, entonces, la prima definitiva para dicho período se liquidará de conformidad con esa declaración.

Si hubiere alguna diferencia entre la prima así liquidada al final del período y la estimada sobre cálculos al comienzo del mismo, dicha diferencia deberá ser pagada por el Asegurado o reembolsada por La Compañía según el caso, pero reteniendo ésta la prima mínima establecida en el cuadro de la Póliza.

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE

6.1 El Asegurado deberá dar aviso a La Compañía de cualquier accidente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que haya conocido su ocurrencia;

6.2 Dentro del mismo término, el Asegurado deberá suministrar a La Compañía, todo dato escrito o verbal, toda información y toda noticia de reclamaciones, demandas o actuaciones relacionadas con el accidente; además, deberá informar sobre la vigencia de seguros coexistentes.

6.3 El Asegurado hará cuanto esté a su alcance para conservar todo elemento que pueda ser necesario o útil como medio probatorio relacionado con cualquier reclamación.

6.4 El Asegurado dará todas las informaciones necesarias a La Compañía, le prestará toda su cooperación y le entregará todos los documentos que la capaciten para investigar cualquier reclamación o para oponerse a ella o entablar cualquier acción, según el criterio de La Compañía.

6.5 Al presentar la reclamación, es indispensable que el Asegurado obtenga y entregue o ponga de manifiesto a La Compañía, todos los detalles, libros, recibos, facturas, documentos justificativos, actas y cualesquiera informes que La Compañía esté en derecho de exigirle con referencia a la reclamación y su cuantía, con observancia del artículo 1077 del Código de Comercio.

Cuando el Asegurado no cumpla con estas obligaciones y la ley consagre sanción para alguna de ellas, en tal caso, La Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO

Para que surja la obligación a cargo de la Compañía de indemnizar al Asegurado o Beneficiario, según los términos y con el alcance y limitaciones de esta Póliza, éste deberá presentar reclamación formal en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio. Tratándose de persona jurídica, la reclamación deberá presentarse bajo la firma de quien tenga la representación legal de la misma.

Además de los elementos probatorios, aún extrajudiciales, que el Asegurado debe aportar a la Compañía para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la pérdida, deberá informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas por el Asegurado para evitar la extensión y propagación del daño y para proveer al salvamento y, tratándose del daño o pérdida de bienes, el valor real de ellos al momento del siniestro.

AJUSTE DE PERDIDAS

Desde el momento en que la Compañía reciba el aviso del siniestro de que trata la Condición relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro medio hubiere conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiese llegar a ser indemnizada bajo esta Póliza, la Compañía podrá designar a funcionarios propios o a terceros contratados libremente por ella (quienes se denominarán genéricamente AJUSTADORES) para que procedan a efectuar, a costo exclusivo de la Compañía y para su exclusivo conocimiento, labores tendientes a la comprobación de la pérdida y de la valoración de ella.

El Asegurado o Beneficiario queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de los informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a poner a disposición de ellos, los registros contables y los documentos de comercio que se relacionen con la pérdida.

Los ajustadores en ningún caso tendrán facultad para comprometer la responsabilidad de la Compañía, su informe es reservado para la Compañía y la labor que realizan, en ningún momento releva al Asegurado del cumplimiento de la obligación de presentar reclamación formal y acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

PAGO DEL SINIESTRO

La Compañía efectuará el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en el Asegurado o Beneficiario acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. La Compañía podrá pagar la indemnización en dinero o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de los bienes de terceros que resulten afectados o parte de ellos, a su elección.

8. DEDUCIBLE

Es de cargo del Asegurado, en toda pérdida de las amparadas por este seguro, una suma igual a la que bajo la denominación de "deducible" aparece anotada en la carátula de esta póliza, así como las pérdidas cuyo valor sea igual o inferior a dicho deducible.

9. PROHIBICIONES AL ASEGURADO

El Asegurado no podrá sin consentimiento previo y escrito de La Compañía, incurrir en gasto alguno judicial o extrajudicial, ni efectuar ningún pago, ni celebrar ningún arreglo o liquidación, ni admitir responsabilidades, desistir, transigir, ni hacer cesión de derechos derivados de este seguro so pena de perder todo derecho bajo ésta póliza.

Tampoco podrá incurrir en gastos, a menos que obre por cuenta propia, con excepción de los razonables y necesarios para prestar auxilios médicos, quirúrgicos, de enfermería, de ambulancia y hospitalización, inmediatos a la ocurrencia de un siniestro y de aquellos encaminados a impedir la agravación de un daño.

10. RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA ANTE TERCEROS

Los damnificados tienen acción directa contra La Compañía. Para acreditar su derecho, la víctima en ejercicio en acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del Asegurado y demandar la indemnización a La Compañía.

11. SEGUROS SUSCRITOS EN OTRAS COMPAÑÍAS

Si al tiempo de ocurrir un accidente cubierto por ésta Póliza existieren otro u otros seguros que amparen el mismo riesgo, contratados por el Asegurado o por otra persona, La Compañía únicamente estará obligada a contribuir con la cuota que le corresponde a prorrata.

12. REVOCACION DEL SEGURO

El presente contrato podrá ser revocado unilateralmente por la Compañía, mediante noticia escrita enviada al Asegurado a su última dirección conocida, con no menos de diez (10) días de antelación, contados a partir de la fecha del envío o, en el término previsto en la carátula de la Póliza si fuere superior, caso en el cual la Compañía devolverá al Asegurado la parte de la prima no devengada calculada a prorrata. También podrá ser revocado por el Asegurado en cualquier momento, mediante aviso escrito a la Compañía, en cuyo caso el Asegurado pagará, por concepto de corto plazo, un recargo del diez por ciento (10%), sobre la diferencia entre la prima devengada y el importe de la prima anual.

No obstante lo anterior, si la Compañía determinare revocar el seguro al tiempo en que la República de Colombia entrare en una guerra, declarada o no, durante el tiempo de desarrollo de tal guerra el plazo de revocación será indefectiblemente de diez (10) días calendario.

13. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnización, La Compañía se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado contra las personas responsables del siniestro. El Asegurado no podrá renunciar en ningún momento a sus derechos contra Terceros responsables del siniestro. Tal renuncia le acarrearé la pérdida del derecho a la indemnización.

El Asegurado, a petición de La Compañía, deberá hacer todo lo que esté a su alcance para permitirle el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación y será responsable de los

perjuicios que le acarree a la Compañía su falta de diligencia en el cumplimiento de esta obligación. En todo caso, si su conducta proviene de mala fe, perderá el derecho a la indemnización.

14. NOTIFICACIONES

Cualquier notificación que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato deberá consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulación de este contrato y lo previsto en el artículo 1075 del Código de Comercio, en relación con el aviso del siniestro. Será prueba suficiente de la notificación, la constancia del envío del aviso escrito por correo recomendado o certificado dirigido a la última dirección conocida de las partes, o mediante cualquier otro medio probatorio idóneo aceptado por la ley.

15. CONDICIONES DE LEY

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente contrato, éste se atenderá a las normas contenidas en el Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio.

16. ARBITRAMENTO

La Compañía y el Asegurado convienen expresamente que cualquier controversia que surja en el desarrollo del presente contrato, será dirimida por un Tribunal de Arbitramento designado por las partes de común acuerdo. El Tribunal así constituido se regirá por lo dispuesto en el Decreto 2279/89, Ley 23/91, el Decreto 2651/91 y las normas que los adicionen o modifiquen. El laudo podrá ser en Derecho o Técnico, según el caso y funcionará en la ciudad en donde se hubiere expedido la póliza.

17. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el ordinal 5 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, para los efectos relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad donde ha sido expedida la presente póliza y que está consignada en la carátula de la misma.

AMPAROS ADICIONALES - OPCIONALES

Los términos y condiciones bajo los cuales se otorgan los amparos adicionales que a continuación se definen, están sujetos a las condiciones generales arriba estipuladas, salvo por lo expuesto en las condiciones siguientes para cada uno de los amparos adicionales.

Los amparos adicionales se entenderán asegurados siempre y cuando así se hubiere acordado entre las partes y específicamente se haga constar en el Cuadro de Amparos de la póliza o mediante anexo

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

1. AMPAROS

LA COMPAÑIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS QUE COMO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL TENGA OBLIGACION DE PAGAR EN RAZON DE LAS CONSECUENCIAS DIRECTAS E INMEDIATAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DE SUS EMPLEADOS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA POR TODAS LAS RECLAMACIONES DE INDEMNIZACION PAGADERAS A UNO SOLO O CUALQUIER NUMERO DE RECLAMANTES CON RESPECTO A UN SOLO ACCIDENTE O PROVENIENTE DE EL, NO EXCEDERA EN NINGUN CASO EL LIMITE DE INDEMNIZACION EXPRESADO EN EL CUADRO.

SI EN UN JUICIO O PROCEDIMIENTO CUALQUIERA, FUERE CONDENADO EL ASEGURADO, CON MOTIVO DE UNA O DE VARIAS RECLAMACIONES PROVENIENTES DE UN SOLO ACCIDENTE, A PAGAR UNA SUMA QUE SIN INCLUIR LAS COSTAS EXCEDA EL LIMITE DE INDEMNIZACION ESTIPULADO EN EL CUADRO, EL ASEGURADO PAGARA EL EXCESO, Y ADEMAS, LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS COSTAS DE ACUERDO CON DICHO EXCESO.

EL AMPARO OTORGADO BAJO ESTE ANEXO OPERA EN EXCESO DE LAS INDEMNIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES, EN VIRTUD DE LA OBLIGACION DEL ASEGURADO DE AFILIAR A SUS TRABAJADORES AL SISTEMA DE GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES, EXISTA O NO TAL AFILIACION.

2. EXCLUSIONES

LAS RECLAMACIONES QUE NO TENGAN RELACION CON LAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, NI AQUELLAS QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS DESCRITOS, POR CARECER EL

TRABAJADOR DE AFILIACION A UNA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES.

3.- DEFINICIONES

3.1 ACCIDENTE DE TRABAJO

Todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, y que no haya sido provocada deliberadamente o por culpa grave de la víctima durante el desarrollo de las funciones laborales asignadas legal y contractualmente al empleado.

Así mismo, se entenderá como "ACCIDENTE", una serie de accidentes o enfermedades de trabajo conexos con un solo acontecimiento o por él originados.

3.2 EMPLEADO

Toda persona que mediante relación laboral preste al Asegurado un servicio personal, remunerado y bajo su permanente dependencia o subordinación.

PRODUCTOS

1. AMPAROS

LA COMPAÑIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS POR LAS CUALES LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE PAGAR EN VIRTUD DE HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA CON RESPECTO A DAÑOS CORPORALES A TERCEROS Y DAÑOS MATERIALES A BIENES DE TERCEROS PROVENIENTES EN FORMA DIRECTA DEL CONSUMO O UTILIZACION DE PRODUCTOS FABRICADOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL Y ORDINARIO DE SU ACTIVIDAD, EXCLUYENDO TODO DAÑO CAUSADO POR TALES PRODUCTOS EN LAS JURISDICCIONES TERRITORIALES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA.

TODO JUICIO O DEMANDA DEBE SER INICIADO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES COLOMBIANAS, QUIENES SERAN LAS UNICAS QUE PODRAN FALLAR SOBRE RECLAMACIONES PROVENIENTES DE ESTE AMPARO.

2. EXCLUSIONES

2.1 PERDIDAS, DAÑOS O DEFECTOS DEL PRODUCTO QUE CAUSE TAL LESION O DAÑO.

2.2 PRODUCTOS BAJO CONTROL Y CUSTODIA DEL ASEGURADO.

- 2.3 GASTOS O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA RETIRADA DEL PRODUCTO DEL MERCADO, REPARACION, SUSTITUCION O PERDIDA DEL USO DEL PRODUCTO, DEL TRABAJO O SERVICIO.
- 2.4 GASTOS O PERJUICIOS POR RETRASOS EN LA ENTREGA, PARALIZACION, PERDIDA DE BENEFICIOS, FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO.
- 2.5 DAÑOS O PERJUICIOS FRENTE A TERCEROS A CONSECUENCIA DE UNA UNION O MEZCLA DE LOS PRODUCTOS ASEGURADOS CON OTROS PRODUCTOS, REALIZADA POR UN TERCERO.
- 2.6 DAÑOS O PERJUICIOS COMO CONSECUENCIA DE QUE EL PRODUCTO NO PUEDA DESEMPEÑAR LA FUNCION PARA LA QUE ESTA DESTINADO O NO RESPONDA A LAS CUALIDADES ANUNCIADAS PARA ELLO.
- 2.7 DAÑOS O PERJUICIOS POR DEFECTOS O DEFICIENCIAS DEL PRODUCTO QUE SEAN DE CONOCIMIENTO DEL ASEGURADO.
- 2.8 DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS EN FASE EXPERIMENTAL O NO SUFICIENTEMENTE EXPERIMENTADOS, SEGUN LAS REGLAS RECONOCIDAS DE LA TECNICA QUE FUESEN DE APLICACION EN TALES SUPUESTOS O POR REALIZARSE LA PRODUCCION SIN OBSERVACION DE TALES REGLAS Y CON CONOCIMIENTO DE ELLO.
- 2.9 DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS QUE CAREZCAN DE LOS PERMISOS O LICENCIAS RESPECTIVAS DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
- 2.10 DAÑOS O PERJUICIOS QUE PROVENGAN DE PRODUCTOS DESTINADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA INDUSTRIA DE LA AVIACION.

3. DEFINICIONES

3.1 PRODUCTOS:

Se entiende por PRODUCTOS, en relación con este seguro, los bienes, trabajos o servicios, fabricados o suministrados por el Asegurado, que hayan sido entregados o vendidos a terceros y sobre los cuales definitivamente haya perdido su cuidado, control y custodia.

3.2 SINIESTRO:

Se considerará como un solo siniestro y ocurrido en el momento del primer acontecimiento dañoso, todos los daños que provengan de la misma causa o que deriven de productos, trabajos o servicios afectados por el mismo defecto o vicio, independientemente del momento de la ocurrencia real de los demás acontecimientos y salvo que entre las varias causas iguales no haya relación alguna de dependencia. Sin embargo, en caso de terminación del seguro, cesará automáticamente la cobertura para los acontecimientos ocurridos con posterioridad.

Bogotá D.C., 17 de octubre de 2023

Señor:

Nicolás Ortegón Obando

Abogado Consorcio FFIE Alianza BBVA
Bogotá D.C.



Alianza



Fecha	17/10/2023 10:24:44 a.m. (E)	X179693
Destinatario	INGRID ASTRID DUARTE	
Remitente	CONSTRUALAMOS SA	

FFIE-1842-003-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 "Ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas en el territorio nacional, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE" Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21.

Asunto: Entrega Pólizas del Contrato.

Por medio de la presente y de acuerdo con observaciones, me permito hacer entrega de la póliza de Responsabilidad Civil No. 4001835 y del clausulado de condiciones generales, según contrato No. 1380-1842-2023. Para su respectivo trámite.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSTRUALAMOS S.A

**CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA**

POLIZA APROBADA

VoBo. Melissa Murcia

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

HDI
SEGUROS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Número Póliza: 4001835

Anexo: 0

Sucursal: TUNJA C.N.H. 29

Poliza	Fecha de Expedición	Desde hasta (fechas póliza)	Vigencia Seguro	Desde hasta (fechas póliza)	Anexo	Vigencia Anexo	Desde hasta (fechas póliza)	Operación
010091058220-80	10/10/2023	26/09/2023	26/03/2024	0	26/09/2023	26/03/2024		EXPEDICION

Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación
JUBACAI SEGUROS LTDA	4002996	100.00		

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023	901.761.767-3	CL 159 No. 54 - 0112001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	3214203594
Asegurado	NIT			
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023	901.761.767-3			
Beneficiario	NIT			
TERCEROS AFECTADOS	999.999.999-0			

Código CRIU	TOTAL SUMA ASEGURADA	CONDUCTO DE PAGO
7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN.	\$ 244.910.224.00	CONTADO - CONTADO 45 DIAS
VALORES ASEGURADOS POR RAMO TÉCNICO	FECHA MÁXIMA PAGO PRIMA	
	24/11/2023	
RESP. CIVIL EXT.	PRIMA NETA	PRIMA
\$ 244.910.224.00	\$ 0.00	\$ 854.837.33
	OTROS CONCEPTOS	OTROS CONCEPTOS
	\$ 0.00	\$ 0.00
	GASTOS DE EXPEDICIÓN	GASTOS DE EXPEDICIÓN
	\$ 0.00	\$ 8.000.00
	IVA	IVA
	\$ 0.00	\$ 164.129.09
	PRIMA TOTAL	PRIMA TOTAL
	\$ 0.00	\$ 1.027.966.42

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidas en la presente póliza o anexos que se agregan a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFFECTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLONIA DAVIVIENDA	EXTO SUPERMAX CASILLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

DÉBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA. ENVÍE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				\$ 1.027.966.42

HDI
SEGUROSNIT 850.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (501) 3468883

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR DE LA PRIMA DE ESTE CONTRATO.



(4 13) 7102903000020; 6020; 0; 00910562202013500; 000001027900100120231124

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRA CON. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4001835 Anexo: 0 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas [d-m-a]	Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo NP	Desde [d-m-a]	Hasta [d-m-a]	Certificado de
010091058520-80	10/10/2023	26/09/2023	26/09/2024	0	26/09/2023	26/09/2024	EXPEDICION
Intermediario	Clave			% Participación	Coaseguro Cedido		% Participación
JUBACAI SEGUROS LTDA	4002996			100,00			

DATOS DEL TOMADOR/ASEGURADO/BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023	901.761.767-3	CL 159 NO. 54 - 81 T2 601	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	3214263994
Asegurado	Beneficiario			
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023	VARIOS SEGÚN RELACIÓN			

INFORMACIÓN DEL RIESGO

Riesgo 1	Ciudad: TUNJA	Departamento: Nariño DE SAN JUAN
Dirección: INS. EDUC. SARDINATA EL C. ARMENTIBU		
Beneficiarios	Tipo Doc.	Nro. Doc.
TERCEROS AFECTADOS	NIT	999.999.999-0

Objeto > Ramo > Amparo	Valor asegurable	Valor asegurado	Sublímite	Índice Variable
OBJETO GENERAL		\$ 244.910.224,00		% Valor
RESP CIVIL EXT.		\$ 244.910.224,00		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		\$ 244.910.224,00		
DEDUCIBLES: 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00SMMLV - No Inferior A: 0.00% EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO				

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

Lineas de Atención:

Bogotá: 601 307 83 20
Nacional: 01 8000 129 728

Desde un móvil: #204
WhatsApp: 316 834 93 39

www.hdi.com.co



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

RESP CIVIL EXTRA CON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: CONSORCIO CONSTRUEM-2023

Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4001835 Anexo: 0 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Certificado de: EXPEDICION

TEXTO DE LA PÓLIZA

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR No. 4008774

AMPARAR LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIÓN, MUERTE O DAÑOS A BIENES, OCASIONADOS POR CAUSA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 CUYO OBJETO ES: EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL"

LAS OBRAS SE ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

LLAVE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE LINEA MUNICIPIO ETC
6691-2021	INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS	COL INTEGRADO CAMPO DOS
6613-2021	INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA	SEDE INTEGRADO PETROLEA
5676-2021	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE	SEDE HORACIO OLAVE
5770-2021	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE	SEDE VERALES Rural
768-2021	INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA	COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA
3629-2021	INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL	SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA
7380-2021	CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA	CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
6582-2021	INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI	LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actúa única y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUEM-2023 NIT: 901.761.767-3

ASEGURADOS: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actúa única y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2 Y CONSORCIO CONSTRUEM-2023 NIT: 901.761.767-3

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

INTEGRADO POR:
CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ÁLAMOS S.A. NIT. 830.002.469-0 PARTICIPACION DEL 50%
JEM OBRAS E INGENIERÍA SA.S NIT 901.629.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL: DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE C.C. 94.298.730,

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPAROS Y EXCLUSIONES

HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA "COMPAÑIA", EN CONSIDERACION A LA SOLICITUD Y LA DECLARACION DE ASEGURABILIDAD QUE LE HAN SIDO PRESENTADAS POR EL TOMADOR, SE OBLIGA A INDEMNIZAR CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE ESTA POLIZA Y SUS ANEXOS, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO EN RAZON DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE CORRESPONDAN AL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS.

EL PRESENTE SEGURO TIENE COMO PROPOSITO EL RESARCIMIENTO DE LA VICTIMA, LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACION, SIN PERJUICIO DE LAS PRESTACIONES QUE SE RECONOZCAN AL ASEGURADO.

1. AMPAROS BASICOS

1.1 LA COMPAÑIA INDEMNIZARA HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO:

1.1.1 LOS PERJUICIOS MATERIALES CORRESPONDIENTES AL DAÑO EMERGENTE RESULTANTE DE LA LESION CORPORAL, ENFERMEDAD O MUERTE DE PERSONAS O ANIMALES ASI COMO EL RESULTANTE DE LA AVERIA O DESTRUCCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERIVADO DE:

- POSESION, MANTENIMIENTO Y USO DE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO U OCUPADOS POR EL Y DE LAS ACTIVIDADES ALLI DESARROLLADAS.

- INCENDIO O EXPLOSION.

- USO O MANEJO DE ASCENSORES, ELEVADORES, MONTACARGAS Y ESCALERAS AUTOMATICAS.

- PRESTACION POR PARTE DEL ASEGURADO DE SERVICIOS DE RESTAURANTES INSTALADOS EN SUS PREDIOS.

- LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS QUE SE DESARROLLAN EN SUS PREDIOS.

- AVISOS DE PROPAGANDA DEL ASEGURADO COLOCADOS EN DISTINTOS LUGARES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

- ANIMALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO DENTRO SUS PREDIOS.

- ERRORES DE PUNTERIA EN LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS OCASIONADOS POR PERSONAL DEL ASEGURADO.

- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

1.1.2 LOS HONORARIOS DE ABOGADO QUE TENGA QUE SUFRAGAR EL ASEGURADO PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES, COMO CONSECUENCIA DE LA FORMULACION POR PARTE DE LA VICTIMA DE CUALQUIER DEMANDA CIVIL ENTABLADA EN SU CONTRA POR HECHOS AMPARADOS POR LA POLIZA.

1.1.3 LOS COSTOS DE LAS FIANZAS QUE SEA NECESARIO PRESENTAR EN RAZON DE EMBARGOS DECRETADOS JUDICIALMENTE CONTRA EL ASEGURADO EN LOS JUICIOS DE QUE TRATA EL PARRAFO ANTERIOR. SIN EMBARGO, LA COMPAÑIA NO SE OBLIGA A OTORGAR DIRECTAMENTE DICHAS FIANZAS.

1.2 LA COMPAÑIA REEMBOLSARA ADEMAS, EN EXCESO DEL LIMITE ASEGURADO, SIEMPRE Y CUANDO EL PROCESO CORRESPONDA A UN HECHO AMPARADO POR LA POLIZA, LOS GASTOS DEL PROCESO QUE EL TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN CONTRA DE LA COMPAÑIA O EN CONTRA DEL ASEGURADO, CON LA SALVEDAD DE QUE SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA VICTIMA EXCEDE EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA, ESTA SOLO RESPONDERA POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN PROPORCION A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACION.

1.3 ASI MISMO, LA COMPAÑIA REEMBOLSARA LOS GASTOS RAZONABLES POR CONCEPTO DE PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS INMEDIATOS, TALES COMO LOS NECESARIOS SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DE AMBULANCIA, DE HOSPITALIZACION, DE ENFERMERIA Y DROGAS, COMO CONSECUENCIA DE LAS LESIONES CORPORALES CAUSADAS A TERCEROS CON OCASION DE UN ACCIDENTE DEL CUAL FUERE RESPONSABLE EL ASEGURADO, HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO EN EL CUADRO. LA INDEMNIZACION POR ESTOS GASTOS NO ESTA SUJETA A DEDUCIBLE.

2. EXCLUSIONES

SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL RESULTANTE DE:

2.1 CUALQUIER ACTIVIDAD U OPERACION DE GUERRA DECLARADA O NO, SEDICION, REBELION, ASONADA, CONMOCION CIVIL O POPULAR, ACTOS DE AUTORIDAD, HUELGAS, DISTURBIOS POLITICOS, SABOTAJES, ACTIVIDADES GUERRILLERAS Y TERRORISMO.

2.2 DOLO O CULPA GRAVE DEL ASEGURADO O DE LOS FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE ESTE, QUE DESEMPEÑEN CARGOS DE DIRECCION, CONFIANZA O DE MANEJO.

2.3 OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS POR EL ASEGURADO EN VIRTUD DE CONTRATOS Y, EN GENERAL LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

2.4 TERREMOTOS, TEMBLORES, LLUVIAS, INUNDACIONES, ERUPCIONES VOLCANICAS O CUALQUIER OTRA PERTURBACION ATMOSFERICA O DE LA NATURALEZA.

2.5 RIESGOS DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS CON VEHICULOS A MOTOR.

2.6 DAÑOS A, O DESAPARICION DE BIENES BAJO TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA DEL ASEGURADO EN POLIZAS DE ALMACENADORES, TRANSPORTADORES, ASTILLEROS O EMPRESAS DE VIGILANCIA.

2.7 DAÑOS A, O DESAPARICION DE AUTOMOVILES O SUS PARTES, BAJO TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA DEL ASEGURADO (RESPONSABILIDAD CIVIL PARQUEADEROS).

2.8 DAÑOS CAUSADOS POR ASBESTO.

2.9 DAÑOS A BUQUES, EMBARCACIONES, NAVES AEREAS Y EQUIPO FERROVIARIO.

2.10 DAÑOS OCASIONADOS POR REACCION NUCLEAR, RADIACION NUCLEAR O CONTAMINACION RADIOACTIVA.

2.11 DAÑOS ORIGINADOS POR UNA CONTAMINACION PAULATINA DEL MEDIO AMBIENTE U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA, AIRE, SUELO, SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS.

SALVO QUE LA COMPAÑIA HAYA CONVENIDO EXPRESAMENTE EN EXTENDER EL AMPARO OTORGADO POR ESTA POLIZA, EL PRESENTE SEGURO NO CUBRE NINGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:

2.12 RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.

2.13 RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EMPRESAS DEDICADAS A LA EXTRACCION, FABRICACION, ALMACENAMIENTO, REFINAMIENTO, TRANSPORTE Y/O A LA DISTRIBUCION DE MATERIAS PELIGROSAS (ALTAMENTE INFLAMABLES, TOXICAS O CORROSIVAS), INCLUYENDO COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y/O GASEOSOS, SALVO ESTACIONES DE GASOLINA Y DISTRIBUIDORES CONCESIONADOS DE GAS PARA USO DOMESTICO (EMBOTELLADO).

2.14 DAÑOS A BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS, DE PROPIEDAD DE TERCEROS, CAUSADOS POR ASENTAMIENTOS, VIBRACION, FALLAS GEOLOGICAS, DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, INCONSISTENCIAS DEL SUELO O SUBSUELO, CAMBIOS EN LAS TABLAS DE TEMPERATURA O AGUAS, REMOCION O DEBILITAMIENTO DE LOS CIMIENTOS O APOYOS DE TALES BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS.

2.15 LESION CORPORAL O DAÑO A PROPIEDADES CAUSADOS POR:

2.15.1 LA TENENCIA O EL USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO O BAJO SU CUSTODIA O CONTROL O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS.

2.15.2 BIENES VENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO O QUE HAYAN SIDO REPARADOS O RENOVADOS POR EL.

2.16 RECLAMACIONES RELACIONADAS CON SINIESTROS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

2.17 RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES TALES COMO: EDIFICIOS, PUENTES, CARRETERAS, TUNELES, REPRESAS.

CONDICIONES GENERALES

3. VALOR ASEGURADO

La Responsabilidad de La Compañía por todas las relaciones pagaderas a uno solo o a cualquier número de reclamantes con respecto a un solo accidente o proveniente de él, no excederá en ningún caso del límite de indemnización expresado en el cuadro. Para los efectos de esta Póliza, la palabra "accidente" incluirá en su significado, una serie de hechos conexos con un solo acontecimiento u originados por él.

Queda entendido que, si en un juicio o procedimiento cualquiera, con motivo de una o varias reclamaciones provenientes de un solo accidente, el Asegurado es condenado a pagar una suma que, sin incluir las costas, excede el límite de indemnización mencionado en el cuadro, el Asegurado pagará tal exceso y, además, la parte proporcional en las costas.

4. PAGO DE LA PRIMA

El Tomador o el Asegurado están obligados a pagar el importe de la prima dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de iniciación de vigencia de la presente Póliza, salvo acuerdo expreso en contrario.

En caso de expedición de anexos a la Póliza, que impliquen el pago de una prima adicional, este deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de iniciación de la vigencia del correspondiente anexo.

La mora en el pago de la prima de la Póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato, y dará derecho a La Compañía para exigir el pago de la prima devengada y los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

5. AJUSTE DE LA PRIMA

En caso de que las primas de esta Póliza se basen total o parcialmente en los salarios, sueldos u otras remuneraciones, pagadas a las personas al servicio del Asegurado o en el valor de las Ventas del Negocio, el Asegurado deberá, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de la terminación de cada período de seguro, suministrar a La Compañía una cuenta que muestre las sumas realmente pagadas o las ventas reales durante tal período y, entonces, la prima definitiva para dicho período se liquidará de conformidad con esa declaración.

Si hubiere alguna diferencia entre la prima así liquidada al final del período y la estimada sobre cálculos al comienzo del mismo, dicha diferencia deberá ser pagada por el Asegurado o reembolsada por La Compañía según el caso, pero reteniendo ésta la prima mínima establecida en el cuadro de la Póliza.

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE

6.1 El Asegurado deberá dar aviso a La Compañía de cualquier accidente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que haya conocido su ocurrencia;

6.2 Dentro del mismo término, el Asegurado deberá suministrar a La Compañía, todo dato escrito o verbal, toda información y toda noticia de reclamaciones, demandas o actuaciones relacionadas con el accidente; además, deberá informar sobre la vigencia de seguros coexistentes.

6.3 El Asegurado hará cuanto esté a su alcance para conservar todo elemento que pueda ser necesario o útil como medio probatorio relacionado con cualquier reclamación.

6.4 El Asegurado dará todas las informaciones necesarias a La Compañía, le prestará toda su cooperación y le entregará todos los documentos que la capaciten para investigar cualquier reclamación o para oponerse a ella o entablar cualquier acción, según el criterio de La Compañía.

6.5 Al presentar la reclamación, es indispensable que el Asegurado obtenga y entregue o ponga de manifiesto a La Compañía, todos los detalles, libros, recibos, facturas, documentos justificativos, actas y cualesquiera informes que La Compañía esté en derecho de exigirle con referencia a la reclamación y su cuantía, con observancia del artículo 1077 del Código de Comercio.

Cuando el Asegurado no cumpla con estas obligaciones y la ley consagre sanción para alguna de ellas, en tal caso, La Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO

Para que surja la obligación a cargo de la Compañía de indemnizar al Asegurado o Beneficiario, según los términos y con el alcance y limitaciones de esta Póliza, éste deberá presentar reclamación formal en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio. Tratándose de persona jurídica, la reclamación deberá presentarse bajo la firma de quien tenga la representación legal de la misma.

Además de los elementos probatorios, aún extrajudiciales, que el Asegurado debe aportar a la Compañía para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la pérdida, deberá informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas por el Asegurado para evitar la extensión y propagación del daño y para proveer al salvamento y, tratándose del daño o pérdida de bienes, el valor real de ellos al momento del siniestro.

AJUSTE DE PERDIDAS

Desde el momento en que la Compañía reciba el aviso del siniestro de que trata la Condición relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro medio hubiere conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiere llegar a ser indemnizada bajo esta Póliza, la Compañía podrá designar a funcionarios propios o a terceros contratados libremente por ella (quienes se denominarán genéricamente AJUSTADORES) para que procedan a efectuar, a costo exclusivo de la Compañía y para su exclusivo conocimiento, labores tendientes a la comprobación de la pérdida y de la valoración de ella.

El Asegurado o Beneficiario queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de los informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a poner a disposición de ellos, los registros contables y los documentos de comercio que se relacionen con la pérdida.

Los ajustadores en ningún caso tendrán facultad para comprometer la responsabilidad de la Compañía, su informe es reservado para la Compañía y la labor que realizan, en ningún momento releva al Asegurado del cumplimiento de la obligación de presentar reclamación formal y acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

PAGO DEL SINIESTRO

La Compañía efectuará el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en el Asegurado o Beneficiario acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. La Compañía podrá pagar la indemnización en dinero o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de los bienes de terceros que resulten afectados o parte de ellos, a su elección.

8. DEDUCIBLE

Es de cargo del Asegurado, en toda pérdida de las amparadas por este seguro, una suma igual a la que bajo la denominación de "deducible" aparece anotada en la carátula de esta póliza, así como las pérdidas cuyo valor sea igual o inferior a dicho deducible.

9. PROHIBICIONES AL ASEGURADO

El Asegurado no podrá sin consentimiento previo y escrito de La Compañía, incurrir en gasto alguno judicial o extrajudicial, ni efectuar ningún pago, ni celebrar ningún arreglo o liquidación, ni admitir responsabilidades, desistir, transigir, ni hacer cesión de derechos derivados de este seguro so pena de perder todo derecho bajo ésta póliza.

Tampoco podrá incurrir en gastos, a menos que obre por cuenta propia, con excepción de los razonables y necesarios para prestar auxilios médicos, quirúrgicos, de enfermería, de ambulancia y hospitalización, inmediatos a la ocurrencia de un siniestro y de aquellos encaminados a impedir la agravación de un daño.

10. RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA ANTE TERCEROS

Los damnificados tienen acción directa contra La Compañía. Para acreditar su derecho, la víctima en ejercicio en acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del Asegurado y demandar la indemnización a La Compañía.

11. SEGUROS SUSCRITOS EN OTRAS COMPAÑIAS

Si al tiempo de ocurrir un accidente cubierto por ésta Póliza existieren otro u otros seguros que amparen el mismo riesgo, contratados por el Asegurado o por otra persona, La Compañía únicamente estará obligada a contribuir con la cuota que le corresponde a prorrata.

12. REVOCACION DEL SEGURO

El presente contrato podrá ser revocado unilateralmente por la Compañía, mediante noticia escrita enviada al Asegurado a su última dirección conocida, con no menos de diez (10) días de antelación, contados a partir de la fecha del envío o, en el término previsto en la carátula de la Póliza si fuere superior, caso en el cual la Compañía devolverá al Asegurado la parte de la prima no devengada calculada a prorrata. También podrá ser revocado por el Asegurado en cualquier momento, mediante aviso escrito a la Compañía, en cuyo caso el Asegurado pagará, por concepto de corto plazo, un recargo del diez por ciento (10%), sobre la diferencia entre la prima devengada y el importe de la prima anual.

No obstante lo anterior, si la Compañía determinare revocar el seguro al tiempo en que la República de Colombia entrare en una guerra, declarada o no, durante el tiempo de desarrollo de tal guerra el plazo de revocación será indefectiblemente de diez (10) días calendario.

13. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnización, La Compañía se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado contra las personas responsables del siniestro. El Asegurado no podrá renunciar en ningún momento a sus derechos contra Terceros responsables del siniestro. Tal renuncia le acarrearé la pérdida del derecho a la indemnización.

El Asegurado, a petición de La Compañía, deberá hacer todo lo que esté a su alcance para permitirle el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación y será responsable de los

perjuicios que le acarree a la Compañía su falta de diligencia en el cumplimiento de esta obligación. En todo caso, si su conducta proviene de mala fe, perderá el derecho a la indemnización.

14. NOTIFICACIONES

Cualquier notificación que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato deberá consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulación de este contrato y lo previsto en el artículo 1075 del Código de Comercio, en relación con el aviso del siniestro. Será prueba suficiente de la notificación, la constancia del envío del aviso escrito por correo recomendado o certificado dirigido a la última dirección conocida de las partes, o mediante cualquier otro medio probatorio idóneo aceptado por la ley.

15. CONDICIONES DE LEY

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente contrato, éste se atenderá a las normas contenidas en el Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio.

16. ARBITRAMIENTO

La Compañía y el Asegurado convienen expresamente que cualquier controversia que surja en el desarrollo del presente contrato, será dirimida por un Tribunal de Arbitramento designado por las partes de común acuerdo. El Tribunal así constituido se regirá por lo dispuesto en el Decreto 2279/89, Ley 23/91, el Decreto 2651/91 y las normas que los adicionen o modifiquen. El laudo podrá ser en Derecho o Técnico, según el caso y funcionará en la ciudad en donde se hubiere expedido la póliza.

17. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el ordinal 5 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, para los efectos relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad donde ha sido expedida la presente póliza y que está consignada en la carátula de la misma.

AMPAROS ADICIONALES - OPCIONALES

Los términos y condiciones bajo los cuales se otorgan los amparos adicionales que a continuación se definen, están sujetos a las condiciones generales arriba estipuladas, salvo por lo expuesto en las condiciones siguientes para cada uno de los amparos adicionales.

Los amparos adicionales se entenderán asegurados siempre y cuando así se hubiere acordado entre las partes y específicamente se haga constar en el Cuadro de Amparos de la póliza o mediante anexo

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

1. AMPAROS

LA COMPAÑIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS QUE COMO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL TENGA OBLIGACION DE PAGAR EN RAZON DE LAS CONSECUENCIAS DIRECTAS E INMEDIATAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DE SUS EMPLEADOS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA POR TODAS LAS RECLAMACIONES DE INDEMNIZACION PAGADERAS A UNO SOLO O CUALQUIER NUMERO DE RECLAMANTES CON RESPECTO A UN SOLO ACCIDENTE O PROVENIENTE DE EL, NO EXCEDERA EN NINGUN CASO EL LIMITE DE INDEMNIZACION EXPRESADO EN EL CUADRO.

SI EN UN JUICIO O PROCEDIMIENTO CUALQUIERA, FUERE CONDENADO EL ASEGURADO, CON MOTIVO DE UNA O DE VARIAS RECLAMACIONES PROVENIENTES DE UN SOLO ACCIDENTE, A PAGAR UNA SUMA QUE SIN INCLUIR LAS COSTAS EXCEDA EL LIMITE DE INDEMNIZACION ESTIPULADO EN EL CUADRO, EL ASEGURADO PAGARA EL EXCESO, Y ADEMAS, LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS COSTAS DE ACUERDO CON DICHO EXCESO.

EL AMPARO OTORGADO BAJO ESTE ANEXO OPERA EN EXCESO DE LAS INDEMNIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES, EN VIRTUD DE LA OBLIGACION DEL ASEGURADO DE AFILIAR A SUS TRABAJADORES AL SISTEMA DE GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES, EXISTA O NO TAL AFILIACION.

2. EXCLUSIONES

LAS RECLAMACIONES QUE NO TENGAN RELACION CON LAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, NI AQUELLAS QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS DESCRITOS, POR CARECER EL

TRABAJADOR DE AFILIACION A UNA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES.

3.- DEFINICIONES

3.1 ACCIDENTE DE TRABAJO

Todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, y que no haya sido provocada deliberadamente o por culpa grave de la víctima durante el desarrollo de las funciones laborales asignadas legal y contractualmente al empleado.

Así mismo, se entenderá como "ACCIDENTE", una serie de accidentes o enfermedades de trabajo conexos con un solo acontecimiento o por él originados.

3.2 EMPLEADO

Toda persona que mediante relación laboral preste al Asegurado un servicio personal, remunerado y bajo su permanente dependencia o subordinación.

PRODUCTOS

1. AMPAROS

LA COMPAÑIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS POR LAS CUALES LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE PAGAR EN VIRTUD DE HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA CON RESPECTO A DAÑOS CORPORALES A TERCEROS Y DAÑOS MATERIALES A BIENES DE TERCEROS PROVENIENTES EN FORMA DIRECTA DEL CONSUMO O UTILIZACION DE PRODUCTOS FABRICADOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL Y ORDINARIO DE SU ACTIVIDAD, EXCLUYENDO TODO DAÑO CAUSADO POR TALES PRODUCTOS EN LAS JURISDICCIONES TERRITORIALES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA.

TODO JUICIO O DEMANDA DEBE SER INICIADO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES COLOMBIANAS, QUIENES SERAN LAS UNICAS QUE PODRAN FALLAR SOBRE RECLAMACIONES PROVENIENTES DE ESTE AMPARO.

2. EXCLUSIONES

2.1 PERDIDAS, DAÑOS O DEFECTOS DEL PRODUCTO QUE CAUSE TAL LESION O DAÑO.

2.2 PRODUCTOS BAJO CONTROL Y CUSTODIA DEL ASEGURADO.

- 2.3 GASTOS O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA RETIRADA DEL PRODUCTO DEL MERCADO, REPARACION, SUSTITUCION O PERDIDA DEL USO DEL PRODUCTO, DEL TRABAJO O SERVICIO.
- 2.4 GASTOS O PERJUICIOS POR RETRASOS EN LA ENTREGA, PARALIZACION, PERDIDA DE BENEFICIOS, FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO.
- 2.5 DAÑOS O PERJUICIOS FRENTE A TERCEROS A CONSECUENCIA DE UNA UNION O MEZCLA DE LOS PRODUCTOS ASEGURADOS CON OTROS PRODUCTOS, REALIZADA POR UN TERCERO.
- 2.6 DAÑOS O PERJUICIOS COMO CONSECUENCIA DE QUE EL PRODUCTO NO PUEDA DESEMPEÑAR LA FUNCION PARA LA QUE ESTA DESTINADO O NO RESPONDA A LAS CUALIDADES ANUNCIADAS PARA ELLO.
- 2.7 DAÑOS O PERJUICIOS POR DEFECTOS O DEFICIENCIAS DEL PRODUCTO QUE SEAN DE CONOCIMIENTO DEL ASEGURADO.
- 2.8 DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS EN FASE EXPERIMENTAL O NO SUFICIENTEMENTE EXPERIMENTADOS, SEGUN LAS REGLAS RECONOCIDAS DE LA TECNICA QUE FUESEN DE APLICACION EN TALES SUPUESTOS O POR REALIZARSE LA PRODUCCION SIN OBSERVACION DE TALES REGLAS Y CON CONOCIMIENTO DE ELLO.
- 2.9 DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS QUE CAREZCAN DE LOS PERMISOS O LICENCIAS RESPECTIVAS DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
- 2.10 DAÑOS O PERJUICIOS QUE PROVENGAN DE PRODUCTOS DESTINADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA INDUSTRIA DE LA AVIACION.

3. DEFINICIONES

3.1 PRODUCTOS:

Se entiende por PRODUCTOS, en relación con este seguro, los bienes, trabajos o servicios, fabricados o suministrados por el Asegurado, que hayan sido entregados o vendidos a terceros y sobre los cuales definitivamente haya perdido su cuidado, control y custodia.

3.2 SINIESTRO:

Se considerará como un solo siniestro y ocurrido en el momento del primer acontecimiento dañoso, todos los daños que provengan de la misma causa o que deriven de productos, trabajos o servicios afectados por el mismo defecto o vicio, independientemente del momento de la ocurrencia real de los demás acontecimientos y salvo que entre las varias causas iguales no haya relación alguna de dependencia. Sin embargo, en caso de terminación del seguro, cesará automáticamente la cobertura para los acontecimientos ocurridos con posterioridad.

Bogotá D.C., 03 de noviembre de 2023

Señor:
Nicolás Ortegon Obando
Abogado Consorcio FFIE Alianza BBVA
Bogotá D.C.



Alianza



Fecha	03/11/2023 10:47:58 a.m. (E)	X181477
Destinatario	INGRID ASTRID DUARTE	
Remitente	CONSTRUALAMOS SA	

FFIE-1842-003-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 "Ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas en el territorio nacional, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE" Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21.

Asunto: Entrega Clausulados Pólizas del Contrato.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los clausulados de Seguro de Responsabilidad Civil Contractual, número de folios 11 y Seguro de Cumplimiento, número de folios 6, correspondientes a las pólizas de Responsabilidad Civil No. 4001835 y de Cumplimiento No. 4008774, según contrato No. 1380-1842-2023, para su respectivo trámite.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSTRUALAMOS S.A

**CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA**

POLIZA APROBADA

VoBo. Melissa Murcia

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE PARTICULARES**

AMPARO BASICO Y EXCLUSIONES

1. AMPARO BASICO - RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA COMPAÑIA, CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA O SUS ANEXOS, CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA (ACREEDOR DE LA OBLIGACION QUIEN ES EL ASEGURADO) SEGUN LO INDICADO EN LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA U OFERENTE (DEUDOR DE LA OBLIGACION), OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO, DE:

1.1 LA OFERTA DE CELEBRAR UN CONTRATO, CONFORME SE INDICA EN EL CUADRO DE AMPAROS DE LA POLIZA.

1.2 AQUELLAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO QUE EXPRESAMENTE SEAN INDICADAS EN EL CUADRO DE AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA, BAJO LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

1.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION PRINCIPAL EMANADA DEL CONTRATO A CARGO DEL CONTRATISTA.

1.2.2 GARANTIA DE CORRECTA UTILIZACION E INVERSION DE DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN SIDO ENTREGADOS POR ANTICIPADO AL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.2.3 GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A QUE ESTA OBLIGADO EL CONTRATISTA, EN RELACION CON EL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.2.4 GARANTIA DE QUE LA OBRA EJECUTADA POR EL CONTRATISTA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO, NO SUFRA DETERIOROS QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL FUE CONCEBIDA.

1.2.5 GARANTIA DE QUE EL SERVICIO O LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS PREVISTAS EN EL CONTRATO.

1.2.6 GARANTIA DE QUE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE O INSTALE EL CONTRATISTA FUNCIONEN EN FORMA CORRECTA.

PARAGRAFO: EN EL TEXTO DE ESTA POLIZA LO DICHO RESPECTO DEL CONTRATO SE ENTENDERA IGUALMENTE APLICABLE A LA OFERTA CUANDO ELLO RESULTE PERTINENTE.

2. EXCLUSIONES

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO O CUALQUIER OTRA CAUSAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DEUDOR.

2.2 LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE CARGO EXCLUSIVO DE ESTE.

2.3 LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.

2.4 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.5 LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑIA, MEDIANTE LA EMISION DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACION.

PARAGRAFO: EN LA HIPOTESIS PREVISTA EN EL NUMERAL 2.1 ANTERIOR, EL CONTRATANTE ASEGURADO TIENE LA OBLIGACION DE PRORROGAR EL PLAZO ESTIPULADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, O DE HACER UNA MODIFICACION DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, TENIENDO EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ORIGINARON LA CAUSAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

CONDICIONES GENERALES

3. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada, determinada para cada amparo en el Cuadro de amparos de esta póliza, delimita la responsabilidad máxima de La Compañía en caso de siniestro.

4. IRREVOCABILIDAD DE LA POLIZA

La Compañía no puede revocar el amparo otorgado mediante la presente póliza.

5. PROHIBICION DE CESION DE LA POLIZA

Esta póliza no podrá ser cedida total o parcialmente sin el consentimiento previo y escrito de La Compañía y mediante anexo expedido para tal fin. En caso contrario, la cesión no producirá ningún efecto, el amparo se extinguirá y La Compañía sólo será responsable por los actos de incumplimiento ocurridos con anterioridad a la fecha de cesión.

6. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

En caso de siniestro el Asegurado tiene la obligación de informar a La Compañía sobre su ocurrencia, dentro de los tres (3) días siguientes contados a partir de la fecha en que lo haya conocido.

Igualmente se obliga, en desarrollo de la obligación de evitar la extensión y propagación del siniestro, a suspender los pagos al contratista derivados del contrato garantizado hasta tanto se defina la responsabilidad del mismo.

Cuando el asegurado no cumpla con estas obligaciones, La Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que tal conducta le haya causado.

7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO

Para que surja la obligación a cargo de la Compañía de indemnizar al Asegurado, según los términos y con el alcance y limitaciones de esta Póliza, éste deberá presentar reclamación formal en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio. Tratándose de persona jurídica, la reclamación deberá presentarse bajo la firma de quien tenga la representación legal de la misma.

Además de los elementos probatorios, aún extrajudiciales, que el Asegurado debe aportar a la Compañía para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la pérdida, deberá informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas por el Asegurado para evitar la extensión y propagación del daño y para proveer al salvamento.

AJUSTE DE PERDIDAS

Desde el momento en que la Compañía reciba el aviso del siniestro de que trata la Condición relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro medio hubiere conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiese llegar a ser indemnizada bajo esta Póliza, la Compañía podrá designar a funcionarios propios o a terceros contratados libremente por ella (quienes se denominarán genéricamente AJUSTADORES) para que procedan a efectuar, a costo exclusivo de la Compañía y para su exclusivo conocimiento, labores tendientes a la comprobación de la pérdida y de la valoración de ella.

El Asegurado queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de los informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a poner a disposición de ellos, los registros contables y los documentos de comercio que se relacionen con la pérdida.

Los ajustadores en ningún caso tendrán facultad para comprometer la responsabilidad de la Compañía, su informe es reservado para la Compañía y la labor que realizan, en ningún momento releva al Asegurado del cumplimiento de la obligación de presentar reclamación formal y acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

PAGO DEL SINIESTRO

La Compañía efectuará el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

Dentro del mismo término, La Compañía podrá tomar a su cargo el cumplimiento del contrato, caso en el cual, sustituirá al contratista en todos sus derechos y obligaciones derivados del contrato garantizado.

8. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION

Si el Asegurado, al momento de verificarse el incumplimiento o en cualquier momento posterior a éste, fuere deudor del contratista por cualquier concepto, la indemnización a cargo de La Compañía se disminuirá en el monto de dicha deuda, siempre y cuando la compensación no se oponga a las leyes vigentes.

9. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnización, La Compañía se subroga, hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado contra el contratista. El Asegurado no puede renunciar a sus derechos contra el contratista y si lo hiciere, perderá el derecho a la indemnización.

10. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA

La Compañía tiene la facultad para vigilar la ejecución del contrato garantizado e intervenir directamente para lograr su cumplimiento. El Asegurado, en la medida de sus facultades, colaborará en la vigilancia y en el control de la ejecución del contrato.

La Compañía podrá inspeccionar los documentos del Asegurado o del contratista que tengan relación con el contrato garantizado.

11. NOTIFICACIONES

Cualquier notificación que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato deberá consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulación de este contrato y lo previsto en el artículo 1075 del Código de Comercio, en relación con el aviso del siniestro. Será prueba suficiente de la notificación, la constancia del envío del aviso escrito por correo recomendado o certificado dirigido a la última dirección conocida de las partes, o mediante cualquier otro medio probatorio idóneo aceptado por la ley.

12. CONDICIONES DE LEY

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente contrato, éste se regirá por las normas contenidas en el Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio.

13. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el ordinal 5 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, para los efectos relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad donde ha sido expedida la presente póliza y que está consignada en la carátula de la misma.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPAROS Y EXCLUSIONES

HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA "COMPAÑIA", EN CONSIDERACION A LA SOLICITUD Y LA DECLARACION DE ASEGURABILIDAD QUE LE HAN SIDO PRESENTADAS POR EL TOMADOR, SE OBLIGA A INDEMNIZAR CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE ESTA POLIZA Y SUS ANEXOS, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO EN RAZON DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE CORRESPONDAN AL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS.

EL PRESENTE SEGURO TIENE COMO PROPOSITO EL RESARCIMIENTO DE LA VICTIMA, LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACION, SIN PERJUICIO DE LAS PRESTACIONES QUE SE RECONOZCAN AL ASEGURADO.

1. AMPAROS BASICOS

1.1 LA COMPAÑIA INDEMNIZARA HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO:

1.1.1 LOS PERJUICIOS MATERIALES CORRESPONDIENTES AL DAÑO EMERGENTE RESULTANTE DE LA LESION CORPORAL, ENFERMEDAD O MUERTE DE PERSONAS O ANIMALES ASI COMO EL RESULTANTE DE LA AVERIA O DESTRUCCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERIVADO DE:

- POSESION, MANTENIMIENTO Y USO DE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO U OCUPADOS POR EL Y DE LAS ACTIVIDADES ALLI DESARROLLADAS.

- INCENDIO O EXPLOSION.

- USO O MANEJO DE ASCENSORES, ELEVADORES, MONTACARGAS Y ESCALERAS AUTOMATICAS.

- PRESTACION POR PARTE DEL ASEGURADO DE SERVICIOS DE RESTAURANTES INSTALADOS EN SUS PREDIOS.

- LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS QUE SE DESARROLLAN EN SUS PREDIOS.

- AVISOS DE PROPAGANDA DEL ASEGURADO COLOCADOS EN DISTINTOS LUGARES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

- ANIMALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO DENTRO SUS PREDIOS.

- ERRORES DE PUNTERIA EN LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS OCASIONADOS POR PERSONAL DEL ASEGURADO.

- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

1.1.2 LOS HONORARIOS DE ABOGADO QUE TENGA QUE SUFRAGAR EL ASEGURADO PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES, COMO CONSECUENCIA DE LA FORMULACION POR PARTE DE LA VICTIMA DE CUALQUIER DEMANDA CIVIL ENTABLADA EN SU CONTRA POR HECHOS AMPARADOS POR LA POLIZA.

1.1.3 LOS COSTOS DE LAS FIANZAS QUE SEA NECESARIO PRESENTAR EN RAZON DE EMBARGOS DECRETADOS JUDICIALMENTE CONTRA EL ASEGURADO EN LOS JUICIOS DE QUE TRATA EL PARRAFO ANTERIOR. SIN EMBARGO, LA COMPAÑIA NO SE OBLIGA A OTORGAR DIRECTAMENTE DICHAS FIANZAS.

1.2 LA COMPAÑIA REEMBOLSARA ADEMAS, EN EXCESO DEL LIMITE ASEGURADO, SIEMPRE Y CUANDO EL PROCESO CORRESPONDA A UN HECHO AMPARADO POR LA POLIZA, LOS GASTOS DEL PROCESO QUE EL TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN CONTRA DE LA COMPAÑIA O EN CONTRA DEL ASEGURADO, CON LA SALVEDAD DE QUE SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA VICTIMA EXCEDE EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA, ESTA SOLO RESPONDERA POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN PROPORCION A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACION.

1.3 ASI MISMO, LA COMPAÑIA REEMBOLSARA LOS GASTOS RAZONABLES POR CONCEPTO DE PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS INMEDIATOS, TALES COMO LOS NECESARIOS SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DE AMBULANCIA, DE HOSPITALIZACION, DE ENFERMERIA Y DROGAS, COMO CONSECUENCIA DE LAS LESIONES CORPORALES CAUSADAS A TERCEROS CON OCASION DE UN ACCIDENTE DEL CUAL FUERE RESPONSABLE EL ASEGURADO, HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO EN EL CUADRO. LA INDEMNIZACION POR ESTOS GASTOS NO ESTA SUJETA A DEDUCIBLE.

2. EXCLUSIONES

SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL RESULTANTE DE:

2.1 CUALQUIER ACTIVIDAD U OPERACION DE GUERRA DECLARADA O NO, SEDICION, REBELION, ASONADA, CONMOCION CIVIL O POPULAR, ACTOS DE AUTORIDAD, HUELGAS, DISTURBIOS POLITICOS, SABOTAJES, ACTIVIDADES GUERRILLERAS Y TERRORISMO.

2.2 DOLO O CULPA GRAVE DEL ASEGURADO O DE LOS FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE ESTE, QUE DESEMPEÑEN CARGOS DE DIRECCION, CONFIANZA O DE MANEJO.

2.3 OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS POR EL ASEGURADO EN VIRTUD DE CONTRATOS Y, EN GENERAL LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

2.4 TERREMOTOS, TEMBLORES, LLUVIAS, INUNDACIONES, ERUPCIONES VOLCANICAS O CUALQUIER OTRA PERTURBACION ATMOSFERICA O DE LA NATURALEZA.

2.5 RIESGOS DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS CON VEHICULOS A MOTOR.

2.6 DAÑOS A, O DESAPARICION DE BIENES BAJO TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA DEL ASEGURADO EN POLIZAS DE ALMACENADORES, TRANSPORTADORES, ASTILLEROS O EMPRESAS DE VIGILANCIA.

2.7 DAÑOS A, O DESAPARICION DE AUTOMOVILES O SUS PARTES, BAJO TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA DEL ASEGURADO (RESPONSABILIDAD CIVIL PARQUEADEROS).

2.8 DAÑOS CAUSADOS POR ASBESTO.

2.9 DAÑOS A BUQUES, EMBARCACIONES, NAVES AEREAS Y EQUIPO FERROVIARIO.

2.10 DAÑOS OCASIONADOS POR REACCION NUCLEAR, RADIACION NUCLEAR O CONTAMINACION RADIOACTIVA.

2.11 DAÑOS ORIGINADOS POR UNA CONTAMINACION PAULATINA DEL MEDIO AMBIENTE U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA, AIRE, SUELO, SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS.

SALVO QUE LA COMPAÑIA HAYA CONVENIDO EXPRESAMENTE EN EXTENDER EL AMPARO OTORGADO POR ESTA POLIZA, EL PRESENTE SEGURO NO CUBRE NINGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:

2.12 RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.

2.13 RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EMPRESAS DEDICADAS A LA EXTRACCION, FABRICACION, ALMACENAMIENTO, REFINAMIENTO, TRANSPORTE Y/O A LA DISTRIBUCION DE MATERIAS PELIGROSAS (ALTAMENTE INFLAMABLES, TOXICAS O CORROSIVAS), INCLUYENDO COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y/O GASEOSOS, SALVO ESTACIONES DE GASOLINA Y DISTRIBUIDORES CONCESIONADOS DE GAS PARA USO DOMESTICO (EMBOTELLADO).

2.14 DAÑOS A BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS, DE PROPIEDAD DE TERCEROS, CAUSADOS POR ASENTAMIENTOS, VIBRACION, FALLAS GEOLOGICAS, DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, INCONSISTENCIAS DEL SUELO O SUBSUELO, CAMBIOS EN LAS TABLAS DE TEMPERATURA O AGUAS, REMOCION O DEBILITAMIENTO DE LOS CIMIENTOS O APOYOS DE TALES BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS.

2.15 LESION CORPORAL O DAÑO A PROPIEDADES CAUSADOS POR:

2.15.1 LA TENENCIA O EL USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO O BAJO SU CUSTODIA O CONTROL O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS.

2.15.2 BIENES VENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO O QUE HAYAN SIDO REPARADOS O RENOVADOS POR EL.

2.16 RECLAMACIONES RELACIONADAS CON SINIESTROS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

2.17 RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES TALES COMO: EDIFICIOS, PUENTES, CARRETERAS, TUNELES, REPRESAS.

CONDICIONES GENERALES

3. VALOR ASEGURADO

La Responsabilidad de La Compañía por todas las relaciones pagaderas a uno solo o a cualquier número de reclamantes con respecto a un solo accidente o proveniente de él, no excederá en ningún caso del límite de indemnización expresado en el cuadro. Para los efectos de esta Póliza, la palabra "accidente" incluirá en su significado, una serie de hechos conexos con un solo acontecimiento u originados por él.

Queda entendido que, si en un juicio o procedimiento cualquiera, con motivo de una o varias reclamaciones provenientes de un solo accidente, el Asegurado es condenado a pagar una suma que, sin incluir las costas, excede el límite de indemnización mencionado en el cuadro, el Asegurado pagará tal exceso y, además, la parte proporcional en las costas.

4. PAGO DE LA PRIMA

El Tomador o el Asegurado están obligados a pagar el importe de la prima dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de iniciación de vigencia de la presente Póliza, salvo acuerdo expreso en contrario.

En caso de expedición de anexos a la Póliza, que impliquen el pago de una prima adicional, este deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de iniciación de la vigencia del correspondiente anexo.

La mora en el pago de la prima de la Póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato, y dará derecho a La Compañía para exigir el pago de la prima devengada y los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

5. AJUSTE DE LA PRIMA

En caso de que las primas de esta Póliza se basen total o parcialmente en los salarios, sueldos u otras remuneraciones, pagadas a las personas al servicio del Asegurado o en el valor de las Ventas del Negocio, el Asegurado deberá, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de la terminación de cada período de seguro, suministrar a La Compañía una cuenta que muestre las sumas realmente pagadas o las ventas reales durante tal período y, entonces, la prima definitiva para dicho período se liquidará de conformidad con esa declaración.

Si hubiere alguna diferencia entre la prima así liquidada al final del período y la estimada sobre cálculos al comienzo del mismo, dicha diferencia deberá ser pagada por el Asegurado o reembolsada por La Compañía según el caso, pero reteniendo ésta la prima mínima establecida en el cuadro de la Póliza.

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE

6.1 El Asegurado deberá dar aviso a La Compañía de cualquier accidente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que haya conocido su ocurrencia;

6.2 Dentro del mismo término, el Asegurado deberá suministrar a La Compañía, todo dato escrito o verbal, toda información y toda noticia de reclamaciones, demandas o actuaciones relacionadas con el accidente; además, deberá informar sobre la vigencia de seguros coexistentes.

6.3 El Asegurado hará cuanto esté a su alcance para conservar todo elemento que pueda ser necesario o útil como medio probatorio relacionado con cualquier reclamación.

6.4 El Asegurado dará todas las informaciones necesarias a La Compañía, le prestará toda su cooperación y le entregará todos los documentos que la capaciten para investigar cualquier reclamación o para oponerse a ella o entablar cualquier acción, según el criterio de La Compañía.

6.5 Al presentar la reclamación, es indispensable que el Asegurado obtenga y entregue o ponga de manifiesto a La Compañía, todos los detalles, libros, recibos, facturas, documentos justificativos, actas y cualesquiera informes que La Compañía esté en derecho de exigirle con referencia a la reclamación y su cuantía, con observancia del artículo 1077 del Código de Comercio.

Cuando el Asegurado no cumpla con estas obligaciones y la ley consagre sanción para alguna de ellas, en tal caso, La Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO

Para que surja la obligación a cargo de la Compañía de indemnizar al Asegurado o Beneficiario, según los términos y con el alcance y limitaciones de esta Póliza, éste deberá presentar reclamación formal en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio. Tratándose de persona jurídica, la reclamación deberá presentarse bajo la firma de quien tenga la representación legal de la misma.

Además de los elementos probatorios, aún extrajudiciales, que el Asegurado debe aportar a la Compañía para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la pérdida, deberá informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas por el Asegurado para evitar la extensión y propagación del daño y para proveer al salvamento y, tratándose del daño o pérdida de bienes, el valor real de ellos al momento del siniestro.

AJUSTE DE PERDIDAS

Desde el momento en que la Compañía reciba el aviso del siniestro de que trata la Condición relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro medio hubiere conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiese llegar a ser indemnizada bajo esta Póliza, la Compañía podrá designar a funcionarios propios o a terceros contratados libremente por ella (quienes se denominarán genéricamente AJUSTADORES) para que procedan a efectuar, a costo exclusivo de la Compañía y para su exclusivo conocimiento, labores tendientes a la comprobación de la pérdida y de la valoración de ella.

El Asegurado o Beneficiario queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de los informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a poner a disposición de ellos, los registros contables y los documentos de comercio que se relacionen con la pérdida.

Los ajustadores en ningún caso tendrán facultad para comprometer la responsabilidad de la Compañía, su informe es reservado para la Compañía y la labor que realizan, en ningún momento releva al Asegurado del cumplimiento de la obligación de presentar reclamación formal y acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

PAGO DEL SINIESTRO

La Compañía efectuará el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en el Asegurado o Beneficiario acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. La Compañía podrá pagar la indemnización en dinero o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de los bienes de terceros que resulten afectados o parte de ellos, a su elección.

8. DEDUCIBLE

Es de cargo del Asegurado, en toda pérdida de las amparadas por este seguro, una suma igual a la que bajo la denominación de "deducible" aparece anotada en la carátula de esta póliza, así como las pérdidas cuyo valor sea igual o inferior a dicho deducible.

9. PROHIBICIONES AL ASEGURADO

El Asegurado no podrá sin consentimiento previo y escrito de La Compañía, incurrir en gasto alguno judicial o extrajudicial, ni efectuar ningún pago, ni celebrar ningún arreglo o liquidación, ni admitir responsabilidades, desistir, transigir, ni hacer cesión de derechos derivados de este seguro so pena de perder todo derecho bajo ésta póliza.

Tampoco podrá incurrir en gastos, a menos que obre por cuenta propia, con excepción de los razonables y necesarios para prestar auxilios médicos, quirúrgicos, de enfermería, de ambulancia y hospitalización, inmediatos a la ocurrencia de un siniestro y de aquellos encaminados a impedir la agravación de un daño.

10. RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA ANTE TERCEROS

Los damnificados tienen acción directa contra La Compañía. Para acreditar su derecho, la víctima en ejercicio en acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del Asegurado y demandar la indemnización a La Compañía.

11. SEGUROS SUSCRITOS EN OTRAS COMPAÑÍAS

Si al tiempo de ocurrir un accidente cubierto por ésta Póliza existieren otro u otros seguros que amparen el mismo riesgo, contratados por el Asegurado o por otra persona, La Compañía únicamente estará obligada a contribuir con la cuota que le corresponde a prorrata.

12. REVOCACION DEL SEGURO

El presente contrato podrá ser revocado unilateralmente por la Compañía, mediante noticia escrita enviada al Asegurado a su última dirección conocida, con no menos de diez (10) días de antelación, contados a partir de la fecha del envío o, en el término previsto en la carátula de la Póliza si fuere superior, caso en el cual la Compañía devolverá al Asegurado la parte de la prima no devengada calculada a prorrata. También podrá ser revocado por el Asegurado en cualquier momento, mediante aviso escrito a la Compañía, en cuyo caso el Asegurado pagará, por concepto de corto plazo, un recargo del diez por ciento (10%), sobre la diferencia entre la prima devengada y el importe de la prima anual.

No obstante lo anterior, si la Compañía determinare revocar el seguro al tiempo en que la República de Colombia entrare en una guerra, declarada o no, durante el tiempo de desarrollo de tal guerra el plazo de revocación será indefectiblemente de diez (10) días calendario.

13. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnización, La Compañía se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado contra las personas responsables del siniestro. El Asegurado no podrá renunciar en ningún momento a sus derechos contra Terceros responsables del siniestro. Tal renuncia le acarreará la pérdida del derecho a la indemnización.

El Asegurado, a petición de La Compañía, deberá hacer todo lo que esté a su alcance para permitirle el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación y será responsable de los

perjuicios que le acarree a la Compañía su falta de diligencia en el cumplimiento de esta obligación. En todo caso, si su conducta proviene de mala fe, perderá el derecho a la indemnización.

14. NOTIFICACIONES

Cualquier notificación que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato deberá consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulación de este contrato y lo previsto en el artículo 1075 del Código de Comercio, en relación con el aviso del siniestro. Será prueba suficiente de la notificación, la constancia del envío del aviso escrito por correo recomendado o certificado dirigido a la última dirección conocida de las partes, o mediante cualquier otro medio probatorio idóneo aceptado por la ley.

15. CONDICIONES DE LEY

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente contrato, éste se atendrá a las normas contenidas en el Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio.

16. ARBITRAMENTO

La Compañía y el Asegurado convienen expresamente que cualquier controversia que surja en el desarrollo del presente contrato, será dirimida por un Tribunal de Arbitramento designado por las partes de común acuerdo. El Tribunal así constituido se regirá por lo dispuesto en el Decreto 2279/89, Ley 23/91, el Decreto 2651/91 y las normas que los adicionen o modifiquen. El laudo podrá ser en Derecho o Técnico, según el caso y funcionará en la ciudad en donde se hubiere expedido la póliza.

17. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el ordinal 5 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, para los efectos relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad donde ha sido expedida la presente póliza y que está consignada en la carátula de la misma.

AMPAROS ADICIONALES - OPCIONALES

Los términos y condiciones bajo los cuales se otorgan los amparos adicionales que a continuación se definen, están sujetos a las condiciones generales arriba estipuladas, salvo por lo expuesto en las condiciones siguientes para cada uno de los amparos adicionales.

Los amparos adicionales se entenderán asegurados siempre y cuando así se hubiere acordado entre las partes y específicamente se haga constar en el Cuadro de Amparos de la póliza o mediante anexo

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

1. AMPAROS

LA COMPAÑIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS QUE COMO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL TENGA OBLIGACION DE PAGAR EN RAZON DE LAS CONSECUENCIAS DIRECTAS E INMEDIATAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DE SUS EMPLEADOS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA POR TODAS LAS RECLAMACIONES DE INDEMNIZACION PAGADERAS A UNO SOLO O CUALQUIER NUMERO DE RECLAMANTES CON RESPECTO A UN SOLO ACCIDENTE O PROVENIENTE DE EL, NO EXCEDERA EN NINGUN CASO EL LIMITE DE INDEMNIZACION EXPRESADO EN EL CUADRO.

SI EN UN JUICIO O PROCEDIMIENTO CUALQUIERA, FUERE CONDENADO EL ASEGURADO, CON MOTIVO DE UNA O DE VARIAS RECLAMACIONES PROVENIENTES DE UN SOLO ACCIDENTE, A PAGAR UNA SUMA QUE SIN INCLUIR LAS COSTAS EXCEDA EL LIMITE DE INDEMNIZACION ESTIPULADO EN EL CUADRO, EL ASEGURADO PAGARA EL EXCESO, Y ADEMAS, LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS COSTAS DE ACUERDO CON DICHO EXCESO.

EL AMPARO OTORGADO BAJO ESTE ANEXO OPERA EN EXCESO DE LAS INDEMNIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES, EN VIRTUD DE LA OBLIGACION DEL ASEGURADO DE AFILIAR A SUS TRABAJADORES AL SISTEMA DE GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES, EXISTA O NO TAL AFILIACION.

2. EXCLUSIONES

LAS RECLAMACIONES QUE NO TENGAN RELACION CON LAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, NI AQUELLAS QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS DESCRITOS, POR CARECER EL

TRABAJADOR DE AFILIACION A UNA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES.

3.- DEFINICIONES

3.1 ACCIDENTE DE TRABAJO

Todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, y que no haya sido provocada deliberadamente o por culpa grave de la víctima durante el desarrollo de las funciones laborales asignadas legal y contractualmente al empleado.

Así mismo, se entenderá como "ACCIDENTE", una serie de accidentes o enfermedades de trabajo conexos con un solo acontecimiento o por él originados.

3.2 EMPLEADO

Toda persona que mediante relación laboral preste al Asegurado un servicio personal, remunerado y bajo su permanente dependencia o subordinación.

PRODUCTOS

1. AMPAROS

LA COMPAÑIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS POR LAS CUALES LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE PAGAR EN VIRTUD DE HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA CON RESPECTO A DAÑOS CORPORALES A TERCEROS Y DAÑOS MATERIALES A BIENES DE TERCEROS PROVENIENTES EN FORMA DIRECTA DEL CONSUMO O UTILIZACION DE PRODUCTOS FABRICADOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL Y ORDINARIO DE SU ACTIVIDAD, EXCLUYENDO TODO DAÑO CAUSADO POR TALES PRODUCTOS EN LAS JURISDICCIONES TERRITORIALES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA.

TODO JUICIO O DEMANDA DEBE SER INICIADO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES COLOMBIANAS, QUIENES SERAN LAS UNICAS QUE PODRAN FALLAR SOBRE RECLAMACIONES PROVENIENTES DE ESTE AMPARO.

2. EXCLUSIONES

2.1 PERDIDAS, DAÑOS O DEFECTOS DEL PRODUCTO QUE CAUSE TAL LESION O DAÑO.

2.2 PRODUCTOS BAJO CONTROL Y CUSTODIA DEL ASEGURADO.

- 2.3 GASTOS O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA RETIRADA DEL PRODUCTO DEL MERCADO, REPARACION, SUSTITUCION O PERDIDA DEL USO DEL PRODUCTO, DEL TRABAJO O SERVICIO.**
- 2.4 GASTOS O PERJUICIOS POR RETRASOS EN LA ENTREGA, PARALIZACION, PERDIDA DE BENEFICIOS, FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO.**
- 2.5 DAÑOS O PERJUICIOS FRENTE A TERCEROS A CONSECUENCIA DE UNA UNION O MEZCLA DE LOS PRODUCTOS ASEGURADOS CON OTROS PRODUCTOS, REALIZADA POR UN TERCERO.**
- 2.6 DAÑOS O PERJUICIOS COMO CONSECUENCIA DE QUE EL PRODUCTO NO PUEDA DESEMPEÑAR LA FUNCION PARA LA QUE ESTA DESTINADO O NO RESPONDA A LAS CUALIDADES ANUNCIADAS PARA ELLO.**
- 2.7 DAÑOS O PERJUICIOS POR DEFECTOS O DEFICIENCIAS DEL PRODUCTO QUE SEAN DE CONOCIMIENTO DEL ASEGURADO.**
- 2.8 DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS EN FASE EXPERIMENTAL O NO SUFICIENTEMENTE EXPERIMENTADOS, SEGUN LAS REGLAS RECONOCIDAS DE LA TECNICA QUE FUESEN DE APLICACION EN TALES SUPUESTOS O POR REALIZARSE LA PRODUCCION SIN OBSERVACION DE TALES REGLAS Y CON CONOCIMIENTO DE ELLO.**
- 2.9 DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS QUE CAREZCAN DE LOS PERMISOS O LICENCIAS RESPECTIVAS DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**
- 2.10 DAÑOS O PERJUICIOS QUE PROVENGAN DE PRODUCTOS DESTINADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA INDUSTRIA DE LA AVIACION.**

3. DEFINICIONES

3.1 PRODUCTOS:

Se entiende por PRODUCTOS, en relación con este seguro, los bienes, trabajos o servicios, fabricados o suministrados por el Asegurado, que hayan sido entregados o vendidos a terceros y sobre los cuales definitivamente haya perdido su cuidado, control y custodia.

3.2 SINIESTRO:

Se considerará como un solo siniestro y ocurrido en el momento del primer acontecimiento dañoso, todos los daños que provengan de la misma causa o que deriven de productos, trabajos o servicios afectados por el mismo defecto o vicio, independientemente del momento de la ocurrencia real de los demás acontecimientos y salvo que entre las varias causas iguales no haya relación alguna de dependencia. Sin embargo, en caso de terminación del seguro, cesará automáticamente la cobertura para los acontecimientos ocurridos con posterioridad.



Marcela González M. <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>

Fwd: APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023 GRUPO 22 NORTE DE SANTANDER 21-21

1 mensaje

LICITACIONES CONSTRUALAMOS <licitacionesconstrualamos@gmail.com>

20 de diciembre de 2023,
9:48 a.m.

Para: TATIANA GONZALEZ TRUJILLO <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **Melissa Jane Murcia Ruiz** <mmurcia@alianza.com.co>

Date: mié, 20 dic 2023 a las 9:40

Subject: APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023 GRUPO 22 NORTE DE SANTANDER 21-21

To: licitacionesconstrualamos@gmail.com <licitacionesconstrualamos@gmail.com>, maomtnez75@gmail.com <maomtnez75@gmail.com>

Cc: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>, Luisa Fernanda Machado Reyes <lmachado@ffie.com.co>, Dario Fernando Vanegas Morales <dvanegas@ffie.com.co>, Darwin Gerardo Balaguera Urbano <dbalaguera@ffie.com.co>, July Paola Cuellar Carrasquilla <jcuellar@ffie.com.co>, Dora Ligia Forero Gonzalez <dforero@ffie.com.co>, Luis Rene Tapia Alandete <ltapia@ffie.com.co>, Adriana María Perez <amperez@ffie.com.co>, Laura Alejandra Monroy Mongui <lmonroy@ffie.com.co>, María Angelica Cáceres Aguirre <mcaceres@ffie.com.co>, Mery Carolina Avila Acevedo <cavila@ffie.com.co>, Juan Sebastian Currea Botero <jcurrea@ffie.com.co>, Nathalia Montoya Medina <nmontoya@ffie.com.co>, SERGIO ALEXIS LANDAZABAL GALVIS <slandazabal@ffie.com.co>, Leidy Johanna Hernandez Londoño <lhernandez@ffie.com.co>, Sandra Patricia Rocha Rodriguez <srocha@ffie.com.co>, Jonnathan Stiven Aleman Gualteros <jaleman@ffie.com.co>, Mary Luz Lara Rodriguez <mlara@ffie.com.co>, Juan Manuel Romero Cortes <jromero@ffie.com.co>, Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>, Jaime Javier Talero Beltran <jtalero@ffie.com.co>, Seguimiento DT <seguimiento@ffie.com.co>, aortiz@ffie.com.co <aortiz@ffie.com.co>, Juan Sebastián Chaparro Peña <jchaparro@ffie.com.co>, Ivhon Nathalia Aranda González <iaranda@ffie.com.co>, Mario Andrés Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>, Laura Valentina Córdoba Guerrero <lcordoba@alianza.com.co>, Jonathan Smit SantaMaría Suárez <josantamaria@alianza.com.co>, Diana Lizeth Lozano Ortiz <dialozano@alianza.com.co>, Katherin Yiselt Hincapié Díaz <khincapie@alianza.com.co>, Michael Alejandro Peña Gonzalez <mpena@alianza.com.co>, María Alejandra Ramírez Arias <marramirez@alianza.com.co>, Ingrid Astrid Duarte <iduarte@alianza.com.co>, Jefferson Arley Gómez Tovar <jefgomez@alianza.com.co>, Ángela María Culma Ortiz <aculma@alianza.com.co>, Andrea Del Pilar Pinzon Chavarro <anpinzon@alianza.com.co>, Anyi Lizeth Silva Cumaco <ansilva@alianza.com.co>, Jhon Jairo Escobar García <jhescobar@alianza.com.co>, Francy Yiced Prieto Beltran <fprieto@alianza.com.co>, Jhon Jairo Fajardo Rodriguez <jofajardo@alianza.com.co>, Jeison Jair Franco Portilla <jefranco@alianza.com.co>, Gabriela Gomez Bedoya <gagomez@alianza.com.co>, Grupo de Mejoramiento Rural <mejoramientosrurales@ffie.com.co>, Fernanda Milena Lopez Figueroa <mlopez@ffie.com.co>, David Marín <dmarin@ffie.com.co>, Rodrigo Salazar Ramírez <rsalazar@ffie.com.co>, Leidy Johanna Calderon Castillo <lcalderon@ffie.com.co>, Johanna Sáenz Umaña <jsaenz@ffie.com.co>, msierra@ffie.com.co <msierra@ffie.com.co>, Juan Guillermo Velez Peralta <jvelez@ffie.com.co>, Ninna Juliana Cortés Lara <ncortes@ffie.com.co>, Fernando Alberto Flórez Parra <fflorez@ffie.com.co>

Señores

CONSORCIO CONSTRUEM 2023

Hemos recibido su comunicación radicada en Alianza Fiduciaria con el consecutivo No. X186021 en la cual enviaron las pólizas actualizadas conforme al acta de inicio del contrato de obra del asunto. De la revisión de los documentos, nos permitimos informar que la póliza de cumplimiento No. 4008774 Anexo 1 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 4001835 Anexo 1 son aprobadas toda vez que cumplen con lo dispuesto en la precitada acta.

Así mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoría y supervisión del FFIE, no debe olvidarse que el Contratista tiene la obligación de *"mantener las garantías del contrato acordes con el valor*

y el plazo del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obtener la actualización de las garantías si aplica". Y el Interventor y/o supervisor "(...) verificar y exigir que el contratista otorgue las garantías establecidas, velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. Verificar que el contratista informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga la actualización de las garantías si aplica. El Interventor debe informar al Patrimonio Autónomo y al Supervisor las novedades para documentación y archivo".

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ

Abogada

Alianza Fiduciaria S.A.

Tel: (601) 6447700

mmurcia@alianza.com.co

Carrera 15 No. 82-99 Torre Alianza

Bogotá D.C. - Colombia



UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria:

defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono:

+60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: [carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá](#) - Pagina Web:

<https://legalcrc.com/alianza-fiduciaria/> o <https://legalcrc.com/alianza-valores/>



X186021 Polizas Al.pdf

653K

ConstruAlamos S.A

d i s e ñ o c o n s t r u c c i o n

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2023

Señor:

Nicolás Ortegón Obando

Abogado Consorcio FFIE Alianza BBVA

Bogotá D.C.



Alianza



Fecha
Destinatario
Remitente

15/12/2023 12:07:53 p.m. (E)
INGRID ASTRID DUARTE
CONSTRUALAMOS SA

X188021

FFIE-1842-008-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 "Ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas en el territorio nacional, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE" Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21.

Asunto: Entrega Pólizas del Contrato.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de las pólizas de Responsabilidad Civil No. 4001835 (No. Folios 2) y de Cumplimiento No. 4008774 (No. Folios 3), actualizadas según Acta de Inicio, para su respectivo trámite.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSTRUALAMOS S.A

**CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA**

POLIZA APROBADA

VoBo. Melissa Murcia

Bienvenid@!

Ahora eres parte fundamental de una compañía que trabaja por tu bienestar, el de tu familia y tu patrimonio.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4008774

Anexo: 1

Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas (d-m-a)	Hasta las 24 horas (d-m-a)	Anexo N°	Desde (d-m-a)	Hasta (d-m-a)	Certificado de PRORROGA
010091060081-64	14/12/2023	26/09/2023	05/06/2027	1	26/03/2027	05/06/2027	
Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación			
JUBACAJ SEGUROS LTDA	4002996	100,00					

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023	901.761.767-3	CL 159 NO. 64 - B1 T2 601	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	3214263994
Asegurado	NIT			
ALIANZA FIDUCIARIA SA	830.053.812-2			
Beneficiario	NIT			
ALIANZA FIDUCIARIA SA	830.053.812-2			

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CR 15 NO. 82 - 99 Ciudad: BOGOTÁ Total Suma Asegurada \$ 1.224.551.120,00

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada	Condición de Pago	Fecha Máxima Pago Prima
				CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	28/01/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	26/09/2023	26/09/2025	\$ 244.910.224,00	PRIMA	\$ 0,00
CUMPLIMIENTO	05/12/2023	05/02/2025	\$ 244.910.224,00	Otros conceptos	\$ 0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONA...	26/09/2023	26/09/2025	\$ 244.910.224,00	Gastos de expedición	\$ 0,00
MANEJO DEL ANTICIPO	05/12/2023	05/02/2025	\$ 244.910.224,00	N/A	\$ 0,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	05/12/2023	05/06/2027	\$ 244.910.224,00	Prima total	\$ 0,00



SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFFECTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	ÉXITO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

✂ DÉBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVÍE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				\$ 0,00

HDI SEGUROS

NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfonos (601) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO, GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4008774 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 CUYO OBJETO ES: EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL"

LAS OBRAS SE ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

LLAVE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE LINEA MUNICIPIO ETC
6691-2021	INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS	COL INTEGRADO CAMPO DOS
6613-2021	INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA	SEDE INTEGRADO PETROLEA
5676-2021	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE	SEDE HORACIO OLAVE
5770-2021	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE	SEDE VERSALES Rural
768-2021	INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA	COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA
3629-2021	INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL	SEDE JULIAN PINZON PENARANDA
7380-2021	CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA	CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
6582-2021	INTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL	

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actúa única y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

LA PRESENTE POLIZA NO CUBRE CLAUSULA PENAL PECUNIARIA NI MULTAS.


LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 NIT: 901.761.767-3

INTEGRADO POR:
CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ÁLAMOS S.A. NIT. 830.002.469-0 PARTICIPACION DEL 50%
JEM OBRAS E INGENIERIA SA.S NIT 901.629.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL: DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE C.C. 94.298.730,



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4008774 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

Bienvenido!

Ahora eres parte
fundamental de una
compañía que trabaja por
tu bienestar, el de tu
familia y tu patrimonio.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

HDI
SEGUROS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4001835

Anexo: 1

Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas (d-m-a)	Hasta las 24 horas (d-m-a)	Anexo NP	Desde (d-m-a)	Hasta (d-m-a)	Certificado de
010091060082-85	14/12/2023	26/09/2023	05/09/2024	1	26/03/2024	05/09/2024	PRORROGA
Intermediario	Clave		% Participación		Coaseguro Cedido		% Participación
JUBACAI SEGUROS LTDA	4002996		100,00				

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023	901.761.767-3	CL 159 NO. 54 - 81 T2 601	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	3214263994
Asegurado	NIT			
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023	901.761.767-3			
Beneficiario	NIT			
TERCEROS AFECTADOS	999.999.999-0			

PRODUCTO Y PRIMA



SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Código CIIU 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN...	TOTAL SUMA ASEGURADA \$ 244.910.224,00	CONDUCTO DE PAGO CONTADO - CONTADO 45 DIAS
VALORES ASEGURADOS POR RAMO TÉCNICO	FECHA MÁXIMA PAGO PRIMA 28/01/2024	
RESP CIVIL EXT.	\$ 244.910.224,00	PRIMA NETA \$ 0,00
		PRIMA \$ 0,00
		OTROS CONCEPTOS \$ 0,00
		OTROS CONCEPTOS \$ 0,00
		GASTOS DE EXPEDICIÓN \$ 0,00
		GASTOS DE EXPEDICIÓN \$ 0,00
		IVA \$ 0,00
		IVA \$ 0,00
		PRIMA TOTAL \$ 0,00
		PRIMA TOTAL \$ 0,00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFFECTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	ÉXITO SURTIDMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

✂ DÉBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVÍE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				\$ 0,00

HDI
SEGUROS

NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4001835 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO CONTRATADO SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR No. 4008774

AMPARAR LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIÓN, MUERTE O DAÑOS A BIENES, OCASIONADOS POR CAUSA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 CUYO OBJETO ES: EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL"

LAS OBRAS SE ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

LLAVE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE LINEA MUNICIPIO ETC
6691-2021	INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS	COL INTEGRADO CAMPO DOS
6613-2021	INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA	SEDE INTEGRADO PETROLEA
5676-2021	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE	SEDE HORACIO OLAVE
5770-2021	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE	SEDE VERSALES Rural
768-2021	INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA	COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA
3629-2021	INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL	SEDE JULIAN PINZON PENARANDA
7380-2021	CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA	CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
6582-2021	LA INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI MOTILONA - SEDE PRINCIPAL	

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actúa única y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 NIT: 901.761.767-3

ASEGURADOS: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actúa única y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2 Y CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 NIT: 901.761.767-3

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

INTEGRADO POR:
CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ÁLAMOS S.A. NIT. 830.002.469-0 PARTICIPACION DEL 50%
JEM OBRAS E INGENIERÍA SA.S NIT 901.629.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL: DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE C.C. 94.298.730,

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>



Marcela González M. <licitacionesconstruamos2@gmail.com>

APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE SUSPENSIÓN 1 CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023 GRUPO 22 NORTE DE SANTANDER 21-21

2 mensajes

Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co>

31 de enero de 2024, 11:31 a.m.

Para: "CONSTRUALAMOS S.A." <licitacionesconstruamos2@gmail.com>, "maomtnetz75@gmail.com" <maomtnetz75@gmail.com>

CC: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>, Luisa Fernanda Machado Reyes <lmachado@ffie.com.co>, Dario Fernando Vanegas Morales <dvanegas@ffie.com.co>, Darwin Gerardo Balaguera Urbano <dbalaguera@ffie.com.co>, July Paola Cuellar Carrasquilla <jcuellar@ffie.com.co>, Dora Ligia Forero Gonzalez <dforero@ffie.com.co>, Luis Rene Tapia Alandete <ltapia@ffie.com.co>, Adriana María Perez <amperez@ffie.com.co>, Laura Alejandra Monroy Mongui <lmonroy@ffie.com.co>, María Angelica Cáceres Aguirre <mcaceres@ffie.com.co>, Mery Carolina Avila Acevedo <cavila@ffie.com.co>, Juan Sebastian Currea Botero <jcurrea@ffie.com.co>, Nathalia Montoya Medina <nmontoya@ffie.com.co>, SERGIO ALEXIS LANDAZABAL GALVIS <slandazabal@ffie.com.co>, Leidy Johanna Hernandez Londoño <lhernandez@ffie.com.co>, Sandra Patricia Rocha Rodriguez <srocha@ffie.com.co>, Jonnathan Stiven Aleman Gualteros <jaleman@ffie.com.co>, Mary Luz Lara Rodriguez <mlara@ffie.com.co>, Juan Manuel Romero Cortes <jromero@ffie.com.co>, Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>, Jaime Javier Talero Beltran <jtalero@ffie.com.co>, Seguimiento DT <seguimiento@ffie.com.co>, "aortiz@ffie.com.co" <aortiz@ffie.com.co>, Juan Sebastián Chaparro Peña <jchaparro@ffie.com.co>, Ivhon Nathalia Aranda González <iaranda@ffie.com.co>, Mario Andrés Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>, Laura Valentina Córdoba Guerrero <lcordoba@alianza.com.co>, Jonathan Smit SantaMaría Suárez <josantamaria@alianza.com.co>, Diana Lizeth Lozano Ortiz <dialozano@alianza.com.co>, Katherin Yiselt Hincapié Díaz <khincapie@alianza.com.co>, Michael Alejandro Peña Gonzalez <mpena@alianza.com.co>, María Alejandra Ramírez Arias <marramirez@alianza.com.co>, Juan Camilo Santoyo Jiménez <jsantoyo@alianza.com.co>, Laura Camila Gomez Gonzalez <laugomez@alianza.com.co>, Laura Juliana Alarcon Chaves <lalarcon@alianza.com.co>, Ingrid Astrid Duarte <iduarte@alianza.com.co>, Jefferson Arley Gómez Tovar <jefgomez@alianza.com.co>, Ángela María Culma Ortiz <aculma@alianza.com.co>, Andrea Del Pilar Pinzon Chavarro <anpinzon@alianza.com.co>, Anyi Lizeth Silva Cumaco <ansilva@alianza.com.co>, Jhon Jairo Escobar García <jhescobar@alianza.com.co>, Francy Yiced Prieto Beltran <fprieto@alianza.com.co>, Jhon Jairo Fajardo Rodriguez <jofajardo@alianza.com.co>, Jeison Jair Franco Portilla <jeffranco@alianza.com.co>, Gabriela Gomez Bedoya <gagomez@alianza.com.co>, Angélica Cárdenas Mendoza <angelicacard@alianza.com.co>, Grupo de Mejoramiento Rural <mejoramientosrurales@ffie.com.co>, Fernanda Milena Lopez Figueroa <mlopez@ffie.com.co>, David Marín <dmarin@ffie.com.co>, Rodrigo Salazar Ramírez <rsalazar@ffie.com.co>, Leidy Johanna Calderon Castillo <lcalderon@ffie.com.co>, Johanna Sáenz Umaña <jsaenz@ffie.com.co>, "msierra@ffie.com.co" <msierra@ffie.com.co>, Juan Guillermo Velez Peralta <jvelez@ffie.com.co>, Ninna Juliana Cortés Lara <ncortes@ffie.com.co>, Fernando Alberto Flórez Parra <fflorez@ffie.com.co>, "py-men-fiducia@agsamericas.com" <py-men-fiducia@agsamericas.com>

Señores

CONSORCIO CONSTRUEM 2023

Hemos recibido su comunicación radicada en Alianza Fiduciaria con el consecutivo No. X189938 en la cual enviaron las pólizas actualizadas conforme al acta de suspensión 1 del contrato de obra del asunto. De la revisión de los documentos, nos permitimos informar que la póliza de cumplimiento No. 4008774 Anexo 2 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 4001835 Anexo 2 son aprobadas toda vez que cumplen con lo dispuesto en la precitada acta.

Teniendo en cuenta que el contratista radicó previa revisión de la interventoría y/o supervisión del contrato con base en lo establecido en el Manual de supervisión del FFIE, se otorga la presente aprobación. Así mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoría y supervisión del FFIE, no debe olvidarse que el Contratista tiene la obligación de *"mantener las garantías del contrato acordes con el valor y el plazo del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obtener la actualización de las garantías si aplica"*. Y el Interventor y/o supervisor *"(...) verificar y exigir que el contratista otorgue las garantías establecidas, velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. Verificar que el contratista informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga la*

actualización de las garantías si aplica. El Interventor debe informar al Patrimonio Autónomo y al Supervisor las novedades para documentación y archivo”.

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ

Abogada

Alianza Fiduciaria S.A.

Tel: (601) 6447700

mmurcia@alianza.com.co

Carrera 15 No. 82-99 Torre Alianza

Bogotá D.C. - Colombia



UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria:

defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono:

+60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: [carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá](#) - Pagina Web:

<https://legalcrc.com/alianza-fiduciaria/> o <https://legalcrc.com/alianza-valores/>



X189938 Polizas S1.pdf

756K

MAURICIO MARTINEZ <maomtnez75@gmail.com>

Para: licitacionesconstruamos2@gmail.com

31 de enero de 2024, 12:14 p.m.

[Texto citado oculto]



X189938 Polizas S1.pdf

756K

ConstruAlamos S.A
d i s e ñ o c o n s t r u c c i o n

Bogotá D.C., 19 de enero de 2024

Señor:

Nicolás Ortégón Obando

Abogado Consorcio FFIE Alianza BBVA
Bogotá D.C.



Alianza



X189938

Fecha
Destinatario
Remitente

29/01/2024 10:16:26 a.m. (E)
INGRID ASTRID DUARTE
CONSTRUALAMOS SA

FFIE-1842-014-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 "Ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas en el territorio nacional, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE" Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21.

Asunto: Entrega Pólizas del Contrato Suspensión No. 01.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de las pólizas de Responsabilidad Civil No. 4001835 (No. Folios 3) y de Cumplimiento No. 4008774 (No. Folios 3), actualizadas según Suspensión No. 01, para su respectivo trámite.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSTRUALAMOS S.A

**CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA**

POLIZA APROBADA

VoBo. Melissa Murcia

¡Bienvenid@!

Ahora eres parte
fundamental de una
compañía que trabaja por
tu bienestar, el de tu
familia y tu patrimonio.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI
SEGUROS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4008774

Anexo: 2

Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	Vigencia SEGURO Desde las 24 horas [d-m-a] Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo N°	Vigencia ANEXO Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a]	Certificado de PRORROGA
010091061015-88	19/01/2024	26/09/2023 05/07/2027	2	28/11/2024 05/07/2027	

Intermediario	Código	% Participación	Enseguero Cedido	% Participación
JUBACAI SEGUROS LTDA	4002996	100,00		

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023	901.761.767-3	CL 159 NO. 54 - 81 T2 601	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	3214263994
Asegurado				
ALIANZA FIDUCIARIA SA				NIT 830.053.812-2
Beneficiario				
ALIANZA FIDUCIARIA SA				NIT 830.053.812-2

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CR 15 NO. 82 - 99 Ciudad: BOGOTÁ Total Suma Asegurada \$ 1.224.551.120,00

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada	Conducto de Pago	Fecha Máxima Pago Prima
				CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	04/03/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	26/09/2023	26/09/2025	\$ 244.910.224,00	PRIMA	\$ 0,00
CUMPLIMIENTO	05/12/2023	05/03/2025	\$ 244.910.224,00	Otros conceptos	\$ 0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONA...	26/09/2023	26/09/2025	\$ 244.910.224,00	Gastos de expedición	\$ 0,00
MANEJO DEL ANTICIPO	05/12/2023	05/03/2025	\$ 244.910.224,00	IVA	\$ 0,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	05/12/2023	05/07/2027	\$ 244.910.224,00	Prima total:	\$ 0,00



SEGURO DE
CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFFECTY / SERVIENTREGA	INTERNET
RANCHO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	PRATO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

DÉBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVÍE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				\$ 0,00

HDI
SEGUROS

NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 6
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO, GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO CONSTRUEM-2023

Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4008774 Anexo: 2 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 1 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 1 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2024

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN
ACTA DE INICIO DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL
GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 CUYO
OBJETO ES: EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

LAS OBRAS SE ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

LLAVE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE LINEA MUNICIPIO ETC
6691-2021	INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS	COL INTEGRADO CAMPO DOS
6613-2021	INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA	SEDE INTEGRADO PETROLEA
5676-2021	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE	SEDE HORACIO OLAVE
5770-2021	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE	SEDE VERSALES Rural
768-2021	INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA	COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA
3629-2021	INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL	SEDE JULIAN PINZON PENARANDA
7380-2021	CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA	CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
6582-2021	INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI	LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA quien actúa única y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

LA PRESENTE POLIZA NO CUBRE CLAUSULA PENAL PECUNIARIA NI MULTAS.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUEM-2023 NIT: 901.761.767-3

INTEGRADO POR:
CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ÁLAMOS S.A. NIT. 830.002.469-0 PARTICIPACION DEL 50%
JEM OBRAS E INGENIERÍA S.A.S NIT 901.629.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL: DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE C.C. 94.298.730,

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES


Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4008774 Anexo: 2 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

Bienvenido!
Ahora eres parte
fundamental de una
compañía que trabaja por
tu bienestar, el de tu
familia y tu patrimonio.



RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRA CON. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Número Póliza: 4001835 Anexo: 2 Sucursal: TUNJA C.N.H '29

Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas (d-m-a)	Hasta las 24 horas (d-m-a)	Anexo N°	Desde (d-m-a)	Hasta (d-m-a)	Certificado de
010091061016-19	19/01/2024	26/09/2023	05/07/2024	2	05/06/2024	05/07/2024	PRORROGA
Información	Clase		% Participación		Cobertura Cobrado		% Participación
JUBACAI SEGUROS LTDA	4002896		100,00				

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO CONSTRUEM-2023	901.761.767-3	CL 159 NO. 54 - 81 T2 601	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	3214263994
Asegurado	NIT			
CONSORCIO CONSTRUEM-2023	901.761.767-3			
Beneficiario	NIT			
TERCEROS AFECTADOS	999.999.999-0			

PRODUCTO Y PRIMA



SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Código CIU 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN...	TOTAL SUMA ASEGURADA \$ 244.910.224,00	CONDUCTO DE PAGO CONTADO - CONTADO 45 DIAS
VALORES ASEGURADOS POR RAMO TECNICO	FECHA MÁXIMA PAGO PRIMA 04/03/2024	
RESP CIVIL EXT.	\$ 244.910.224,00	PRIMA NETA \$ 0,00
		PRIMA \$ 0,00
		OTROS CONCEPTOS \$ 0,00
		OTROS CONCEPTOS \$ 0,00
		GASTOS DE EXPEDICIÓN \$ 0,00
		GASTOS DE EXPEDICIÓN \$ 0,00
		NA \$ 0,00
		NA \$ 0,00
		PRIMA TOTAL \$ 0,00
		PRIMA TOTAL \$ 0,00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFFECTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	ÉXITO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

DEBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVÍE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	Nº. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				\$ 0,00



NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO, GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

RESP CIVIL EXTRA CON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: CONSORCIO-CONSTRUEM-2023

Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4001835 Anexo: 2 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 1 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 1 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2024

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO CONTRATADO SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR No. 4008774

AMPARAR LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIÓN, MUERTE O DAÑOS A BIENES, OCASIONADOS POR CAUSA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 CUYO OBJETO ES: EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL"

LAS OBRAS SE ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

LLAVE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE LINEA MUNICIPIO ETC
6691-2021	INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS	COL INTEGRADO CAMPO DOS
6613-2021	INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA	SEDE INTEGRADO PETROLEA
5676-2021	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE	SEDE HORACIO OLAVE
5770-2021	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE	SEDE VERSALES Rural
768-2021	INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA	COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA
3629-2021	INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL	SEDE JULIAN PINZON PENARANDA
7380-2021	CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA	CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
BARI 6582-2021	INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA	- SEDE PRINCIPAL

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actúa única y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUEM-2023 NIT: 901.761.767-3

ASEGURADOS: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actúa única y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2 Y CONSORCIO CONSTRUEM-2023 NIT: 901.761.767-3

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

INTEGRADO POR:
CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ÁLAMOS S.A. NIT. 830.002.469-0 PARTICIPACION DEL 50%
JEM OBRAS E INGENIERÍA S.A.S NIT 901.629.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL: DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE C.C. 94.298.730,

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO


Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4001835 Anexo: 2 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 9329 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 934 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>



Bogotá D.C., 12 de febrero de 2024

Señor:

Cesar Augusto Camargo Camargo

Consorcio KM 042

Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 "Ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas en el territorio nacional, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE" Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21.

Asunto: Certificación de Acreditación.

Por medio de la presente le informo que, todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato de obra en referencia se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.



















































Atentamente,

**DIEGO MAURICIO
MARTINEZ
OLAVE**


































Firmado digitalmente por
DIEGO MAURICIO MARTINEZ
OLAVE
Fecha: 2024.02.12 12:54:29
-05'00'

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSORCIO CONSTTRUJEM-2023











































FLUJO FINANCIERO CONTRATO 1842-2023




























Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo		Fin	Detalles	1er trimestre		2º trimestre		3er trimestre	
								feb	mar	abr	may	jun	jul
1		CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023 INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA	182 días	mar 5/12/23	jue 4/07/24	Costo		\$ 18.169.383,61	\$ 138.458.844,36	\$ 324.712.719,97	\$ 275.823.211,14	\$ 162.287.925,12	\$ 8.238.158,32
2			135 días	mar 5/12/23	sáb 18/05/24	Costo		\$ 8.974.320,49	\$ 31.175.602,87	\$ 57.396.750,97	\$ 18.414.605,99		
3		INICIO DEL PROYECTO FASE I - DIAGNOSTICO	0 días	mar 5/12/23	mar 5/12/23	Costo							
4			30 días	mar 5/12/23	sáb 3/02/24	Costo							
5		FASE II - OBRA PRELIMINARES	90 días	lun 19/02/24	sáb 18/05/24	Costo		\$ 8.974.320,49	\$ 31.175.602,87	\$ 57.396.750,97	\$ 18.414.605,99		
6			8 días	lun 19/02/24	lun 26/02/24	Costo		\$ 4.782.116,37					
7		OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 MTS	2 días	lun 19/02/24	mar 20/02/24	Costo		\$ 107.070,66					
8			2 días	lun 19/02/24	mar 20/02/24	Costo		\$ 107.070,66					
9		DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS	8 días	lun 19/02/24	lun 26/02/24	Costo		\$ 4.675.045,71					
10		DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	8 días	lun 19/02/24	lun 26/02/24	Costo		\$ 4.675.045,71					
11		CIMENTACION EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)	20 días	mié 21/02/24	lun 11/03/24	Costo		\$ 553.664,42	\$ 1.274.835,52				
12			4 días	mié 21/02/24	sáb 24/02/24	Costo		\$ 93.099,92					
13		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL)	2 días	mié 21/02/24	jue 22/02/24	Costo		\$ 59.448,25					
14		RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	2 días	vie 23/02/24	sáb 24/02/24	Costo		\$ 33.651,67					
15		CONCRETOS PARA CIMENTACION	16 días	dom 25/02/24	lun 11/03/24	Costo		\$ 34.350,72	\$ 1.132.764,26				
16		CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI	2 días	dom 25/02/24	lun 26/02/24	Costo		\$ 34.350,72					
17		CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI(INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	4 días	sáb 2/03/24	mar 5/03/24	Costo					\$ 247.615,61		
18		PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	4 días	vie 8/03/24	lun 11/03/24	Costo			\$ 885.148,65				
19		ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS	4 días	mar 27/02/24	vie 1/03/24	Costo		\$ 426.213,78	\$ 142.071,26				
20		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	4 días	mar 27/02/24	vie 1/03/24	Costo		\$ 426.213,78	\$ 142.071,26				
21		DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)	16 días	mar 27/02/24	mié 13/03/24	Costo		\$ 739.812,72	\$ 3.108.971,55				
22			12 días	mar 27/02/24	sáb 9/03/24	Costo		\$ 739.812,72	\$ 2.171.787,68				
23		TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	5 días	mar 27/02/24	sáb 2/03/24	Costo		\$ 739.812,72	\$ 493.208,48				
24		TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	7 días	dom 3/03/24	sáb 9/03/24	Costo			\$ 1.678.579,20				
25		CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA	2 días	mar 12/03/24	mié 13/03/24	Costo			\$ 937.183,87				
26		CAJA INSPECCION 100 X 100 X 100 CM (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	2 días	mar 12/03/24	mié 13/03/24	Costo			\$ 937.183,87				
27		MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE RECONOCE MU)	10 días	jue 14/03/24	sáb 23/03/24	Costo			\$ 1.621.334,59				
28		MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO	8 días	jue 14/03/24	jue 21/03/24	Costo			\$ 1.441.546,09				
29		MURO EN BLOQUE NO. 5 E=15 CM	8 días	jue 14/03/24	jue 21/03/24	Costo			\$ 1.441.546,09				
30		ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES	2 días	vie 22/03/24	sáb 23/03/24	Costo			\$ 179.788,50				
31		ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO SIKA ANCHORFIX O SIMILAR)	2 días	vie 22/03/24	sáb 23/03/24	Costo			\$ 179.788,50				
32		PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO	4 días	vie 22/03/24	lun 25/03/24	Costo			\$ 767.002,09				
33			4 días	vie 22/03/24	lun 25/03/24	Costo			\$ 767.002,09				
34		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 60 CM	4 días	vie 22/03/24	lun 25/03/24	Costo			\$ 767.002,09				
35		INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	22 días	dom 3/03/24	dom 24/03/24	Costo			\$ 6.312.728,43				
36		RED GENERAL DE AGUA FRIA	12 días	dom 3/03/24	jue 14/03/24	Costo			\$ 996.338,92				
37		RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	3 días	dom 3/03/24	mar 5/03/24	Costo			\$ 373.461,60				
38		RED SUMINISTRO PVC P DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).	3 días	mié 6/03/24	vie 8/03/24	Costo			\$ 44.169,54				
39		RED SUMINISTRO PVC P DE 1" (INC. ACCESORIOS)	3 días	sáb 9/03/24	lun 11/03/24	Costo			\$ 87.356,08				
40		REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" Ó EQUIVALENTE	3 días	sáb 9/03/24	lun 11/03/24	Costo			\$ 179.213,94				
41		REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1" Ó EQUIVALENTE	3 días	mar 12/03/24	jue 14/03/24	Costo			\$ 131.760,54				
42		CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1" Ó EQUIVALENTE	3 días	mar 12/03/24	jue 14/03/24	Costo			\$ 180.377,22				
43		PUNTOS HIDRAULICOS	4 días	jue 21/03/24	dom 24/03/24	Costo			\$ 2.722.357,08				
44		PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)	4 días	jue 21/03/24	dom 24/03/24	Costo			\$ 2.722.357,08				
45		SALIDAS SANITARIAS	8 días	dom 10/03/24	dom 17/03/24	Costo			\$ 2.594.032,43				
46		PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	4 días	dom 10/03/24	mié 13/03/24	Costo			\$ 1.460.893,28				
47		PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	4 días	jue 14/03/24	dom 17/03/24	Costo			\$ 1.133.139,15				
48		INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	10 días	jue 11/04/24	sáb 20/04/24	Costo			\$ 2.175.039,88				
49			6 días	lun 15/04/24	sáb 20/04/24	Costo			\$ 1.709.484,02				
50		SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS 2H, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M	2 días	mar 16/04/24	mié 17/04/24	Costo			\$ 144.877,55				

FLUJO FINANCIERO CONTRATO 1842-2023

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Detalles	2º trimestre							3er trimestre	
							feb	mar	abr	may	jun	jul	ago		
51		SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCI	1 día	lun 15/04/24	lun 15/04/24	Costo			\$ 162.900,64						
52		SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M	5 días	mar 16/04/24	sáb 20/04/24	Costo			\$ 1.017.773,05						
53		SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTA	2 días	mar 16/04/24	mié 17/04/24	Costo			\$ 383.932,78						
54		ACOMETIDAS Y CONDUCTORES	5 días	jue 11/04/24	lun 15/04/24	Costo			\$ 465.555,86						
55		TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	3 días	jue 11/04/24	sáb 13/04/24	Costo			\$ 270.326,14						
56		CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA	2 días	dom 14/04/24	lun 15/04/24	Costo			\$ 57.610,28						
57		CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA	2 días	dom 14/04/24	lun 15/04/24	Costo			\$ 137.619,44						
58		PAÑETES	15 días	mié 27/03/24	mié 10/04/24	Costo		\$ 999.120,38	\$ 2.699.446,89						
59		PAÑETES SOBRE MUROS	15 días	mié 27/03/24	mié 10/04/24	Costo		\$ 999.120,38	\$ 2.699.446,89						
60		PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	5 días	sáb 6/04/24	mié 10/04/24	Costo			\$ 1.700.326,51						
61		PAÑETE LISO CULATAS 1:3	10 días	mié 27/03/24	vie 5/04/24	Costo		\$ 999.120,38	\$ 999.120,38						
62		PISOS	8 días	dom 21/04/24	dom 28/04/24	Costo			\$ 5.365.407,03						
63		BASES PISOS Y AFINADOS	4 días	dom 21/04/24	mié 24/04/24	Costo			\$ 1.793.114,84						
64		AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	4 días	dom 21/04/24	mié 24/04/24	Costo			\$ 1.793.114,84						
65		ACABADOS PISOS	4 días	jue 25/04/24	dom 28/04/24	Costo			\$ 3.572.292,19						
66		SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 33X33	4 días	jue 25/04/24	dom 28/04/24	Costo			\$ 3.572.292,19						
67		CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	16 días	jue 28/03/24	vie 12/04/24	Costo		\$ 1.499.907,89	\$ 6.911.542,96						
68		CUBIERTAS	16 días	jue 28/03/24	vie 12/04/24	Costo		\$ 1.499.907,89	\$ 6.911.542,96						
69		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSOSES, ANCLAIES Y ACCESORIOS. LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO E	10 días	jue 28/03/24	sáb 6/04/24	Costo		\$ 1.499.907,89	\$ 2.249.861,84						
70		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR	6 días	dom 7/04/24	vie 12/04/24	Costo			\$ 4.661.681,12						
71		CARPINTERIA DE METÁLICA	5 días	lun 29/04/24	vie 3/05/24	Costo			\$ 1.509.444,26	\$ 2.264.166,38					
72		CARPINTERIA EN LAMINA	5 días	lun 29/04/24	vie 3/05/24	Costo			\$ 1.509.444,26	\$ 2.264.166,38					
73		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBRADO C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,90 -1.00M + MONTANTE C.R C18 TIPO PERSIANA, INCLUYE VISILLO EN VIDRIO LAMINADO 3+3 (0.10X0.75M), CERROJO LLAVE - MARIPOSA PARA AULAS REF. KENT DE Y	5 días	lun 29/04/24	vie 3/05/24	Costo			\$ 1.509.444,26	\$ 2.264.166,38					
74		ENCHAPES	14 días	dom 7/04/24	sáb 20/04/24	Costo			\$ 7.217.801,78						
75		ENCHAPE SOBRE MUROS	8 días	dom 7/04/24	dom 14/04/24	Costo			\$ 6.415.626,71						
76		ENCHAPE PARED 25 X 35 - (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	8 días	dom 7/04/24	dom 14/04/24	Costo			\$ 6.415.626,71						
77		ENCHAPE SOBRE MESONES	6 días	lun 15/04/24	sáb 20/04/24	Costo			\$ 802.175,07						
78		ENCHAPE PARED EGOE 20.5 X 20.5 MESONES B = 60 CM. (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	lun 15/04/24	sáb 20/04/24	Costo			\$ 802.175,07						
79		ILUMINACION	8 días	dom 21/04/24	dom 28/04/24	Costo			\$ 1.691.395,93						
80		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	8 días	dom 21/04/24	dom 28/04/24	Costo			\$ 1.691.395,93						
81		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E	8 días	dom 21/04/24	dom 28/04/24	Costo			\$ 1.691.395,93						
82		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	60 días	mar 12/03/24	vie 10/05/24	Costo		\$ 2.249.917,59	\$ 8.461.909,72						
83		APARATOS SANITARIOS	8 días	vie 3/05/24	vie 10/05/24	Costo			\$ 8.256.750,33						

FLUJO FINANCIERO CONTRATO 1842-2023




















































Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Detalles							
							feb	mar	2º trimestre		may	jun	3er trimestre
									abr				jul
84		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA COLOR BLANCO DE TANQUE Y ACOPL	2 días	vie 3/05/24	sáb 4/05/24	Costo					\$ 685.221,36		
85		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE ACUACER Y ACOPL	6 días	dom 5/05/24	vie 10/05/24	Costo					\$ 3.620.472,64		
86		SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TIPO PUSH	6 días	dom 5/05/24	vie 10/05/24	Costo					\$ 3.709.029,40		
87		SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPL	3 días	dom 5/05/24	mar 7/05/24	Costo					\$ 242.026,93		
88		ACCESORIOS	2 días	dom 5/05/24	lun 6/05/24	Costo					\$ 205.159,39		
89		SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE DOS (2) BARRAS DE SEGURIDAD RECTAS FIJAS EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO DE PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA	2 días	dom 5/05/24	lun 6/05/24	Costo					\$ 205.159,39		
90		OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	6 días		mar dom 17/03/24	Costo		\$ 2.249.917,59					
91		SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS	6 días	mar 12/03/24	dom 17/03/24	Costo		\$ 2.249.917,59					
92		CIELOS RASOS Y DIVISIONES	15 días	lun 15/04/24	lun 29/04/24	Costo				\$ 20.164.248,98			
93		DIVISIONES	15 días	lun 15/04/24	lun 29/04/24	Costo				\$ 20.164.248,98			
94		SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 18 (INC PINTURA HORNO)	15 días	lun 15/04/24	lun 29/04/24	Costo				\$ 20.164.248,98			
95		PINTURA	8 días	jue 9/05/24	jue 16/05/24	Costo					\$ 2.678.816,60		
96		VARIOS - PINTURA	8 días	jue 9/05/24	jue 16/05/24	Costo					\$ 2.678.816,60		
97		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA	4 días	lun 13/05/24	jue 16/05/24	Costo					\$ 997.721,07		
98		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	4 días	jue 9/05/24	dom 12/05/24	Costo					\$ 1.681.095,53		
99		OBRAS EXTERIORES	5 días	mié 20/03/24	dom 24/03/24	Costo		\$ 3.357.280,80					
100		CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO	5 días	mié 20/03/24	dom 24/03/24	Costo		\$ 3.357.280,80					
101		SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	5 días	mié 20/03/24	dom 24/03/24	Costo		\$ 3.357.280,80					
102		ASEO Y VARIOS	2 días	vie 17/05/24	sáb 18/05/24	Costo					\$ 178.501,66		
103		ASEO Y LIMPIEZA	2 días	vie 17/05/24	sáb 18/05/24	Costo					\$ 178.501,66		
104		ASEO GENERAL	2 días	vie 17/05/24	sáb 18/05/24	Costo					\$ 178.501,66		
105		TRANSPORTES	85 días	mié 21/02/24	mié 15/05/24	Costo	\$ 2.898.726,98	\$ 9.984.504,03	\$ 9.662.423,26		\$ 4.831.211,63		
106		TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA	85 días	mié 21/02/24	mié 15/05/24	Costo	\$ 2.898.726,98	\$ 9.984.504,03	\$ 9.662.423,26		\$ 4.831.211,63		
107		ENTREGA DE OBRA	0 días	sáb 18/05/24	sáb 18/05/24	Costo							
108		CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA	135 días	mar 5/12/23	sáb 18/05/24	Costo	\$ 9.195.063,12	\$ 31.760.272,24	\$ 60.535.092,84		\$ 14.470.852,10		
109		INICIO DEL PROYECTO	0 días	mar 5/12/23	mar 5/12/23	Costo							
110		FASE I - DIAGNOSTICO	30 días	mar 5/12/23	sáb 3/02/24	Costo							
111		FASE II - OBRA	90 días	lun 19/02/24	sáb 18/05/24	Costo	\$ 9.195.063,12	\$ 31.760.272,24	\$ 60.535.092,84		\$ 14.470.852,10		
112		PRELIMINARES	10 días	lun 19/02/24	mié 28/02/24	Costo	\$ 9.055.718,62						
113		DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS	10 días	lun 19/02/24	mié 28/02/24	Costo	\$ 9.055.718,62						
114		DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	10 días	lun 19/02/24	mié 28/02/24	Costo	\$ 9.055.718,62						
115		CIMENTACION	4 días	jue 29/02/24	dom 3/03/24	Costo	\$ 139.344,50	\$ 418.033,51					
116		ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS	4 días	jue 29/02/24	dom 3/03/24	Costo	\$ 139.344,50	\$ 418.033,51					
117		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	4 días	jue 29/02/24	dom 3/03/24	Costo	\$ 139.344,50	\$ 418.033,51					
118		ESTRUCTURA	10 días	sáb 2/03/24	lun 11/03/24	Costo		\$ 1.174.635,53					
119		ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO VISTO (ELEMENTOS INTEGRALES CON SECCION UNIFORME, PLOMADOS, ALINEADOS, SIN BROSAS Y LIMPIOS; CON BOCEL SI APLICA)	10 días	sáb 2/03/24	lun 11/03/24	Costo		\$ 1.174.635,53					
120		VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	10 días	sáb 2/03/24	lun 11/03/24	Costo		\$ 1.174.635,53					
121		INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	16 días	mar 9/04/24	mié 24/04/24	Costo				\$ 9.973.486,09			
122		TUBERIA HG DE 2" (INC. ACCESORIOS)	8 días	mié 17/04/24	mié 24/04/24	Costo				\$ 6.298.479,44			
123		SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCI	4 días	mié 17/04/24	sáb 20/04/24	Costo				\$ 651.602,56			
124		SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M	4 días	mié 17/04/24	sáb 20/04/24	Costo				\$ 3.489.507,60			
125		SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M	4 días	dom 21/04/24	mié 24/04/24	Costo				\$ 1.773.436,50			

FLUJO FINANCIERO CONTRATO 1842-2023													
id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Detalles	feb	mar	2º trimestre		3er trimestre		
									abr	may	jun	jul	
126		SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS 2H, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTA	4 días		dom 21/04/24	mié 24/04/24	Costo		\$ 383.932,78				
127		ACOMETIDAS Y CONDUCTORES	8 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24	Costo			\$ 2.327.779,30				
128		TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	5 días	mar 9/04/24	sáb 13/04/24	Costo			\$ 1.351.630,70				
129		CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA	3 días		dom 14/04/24	mar 16/04/24	Costo		\$ 288.051,40				
130		CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA	3 días		dom 14/04/24	mar 16/04/24	Costo		\$ 688.097,20				
131		TABLEROS E INTERRUPTORES	8 días	mié 17/04/24	mié 24/04/24	Costo			\$ 1.347.227,35				
132		TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	4 días	mié 17/04/24	sáb 20/04/24	Costo			\$ 525.036,50				
133		INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2 días		dom 21/04/24	lun 22/04/24	Costo		\$ 323.085,72				
134		BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2 días	mar 23/04/24	mié 24/04/24	Costo			\$ 499.105,13				
135		PAÑETES	15 días	vie 5/04/24	vie 19/04/24	Costo			\$ 5.488.874,92				
136		PAÑETES SOBRE MUROS	15 días	vie 5/04/24	vie 19/04/24	Costo			\$ 5.488.874,92				
137		RESANES GENERALES	15 días	vie 5/04/24	vie 19/04/24	Costo			\$ 5.488.874,92				
138		CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	34 días		dom 10/03/24	vie 12/04/24	Costo	\$ 17.682.690,86	\$ 15.519.945,33				
139		CUBIERTAS	32 días		dom 10/03/24	mié 10/04/24	Costo	\$ 17.682.690,86	\$ 11.643.321,87				
140		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO E	20 días		dom 10/03/24	vie 29/03/24	Costo	\$ 15.110.271,46					
141		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR	10 días	sáb 30/03/24	lun 8/04/24	Costo		\$ 2.572.419,40	\$ 10.289.677,60				
142		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE UPVC	2 días	mar 9/04/24	mié 10/04/24	Costo			\$ 1.353.644,27				
143		ACCESORIOS Y OTROS	4 días	mar 9/04/24	vie 12/04/24	Costo			\$ 3.876.623,46				
144		SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 80 CM - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	2 días	mar 9/04/24	mié 10/04/24	Costo			\$ 3.012.142,17				
145		SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE DE CUPULA Ø 4"	1 día	jue 11/04/24	jue 11/04/24	Costo			\$ 133.841,94				
146		SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.L.L. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	1 día	vie 12/04/24	vie 12/04/24	Costo			\$ 730.639,35				
147		CARPINTERIA DE METÁLICA	6 días	lun 29/04/24	sáb 4/05/24	Costo			\$ 628.935,11	\$ 1.257.870,21			
148		CARPINTERIA EN LAMINA	6 días	lun 29/04/24	sáb 4/05/24	Costo			\$ 628.935,11	\$ 1.257.870,21			
149		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBRADO C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00- 2.15X 0,90 -1.00M + MONTANTE C.R. C18 TIPO PERSIANA, INCLUYE VISILO EN VIDRIO LAMINADO 3+3 (0.10X0.75M), CERROJO LLAVE - MARIPOSA PARA AULAS REF. KENT DE Y	6 días	lun 29/04/24	sáb 4/05/24	Costo			\$ 628.935,11	\$ 1.257.870,21			
150		ILUMINACION	10 días		dom 21/04/24	mar 30/04/24	Costo		\$ 5.799.071,76				
151		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	10 días		dom 21/04/24	mar 30/04/24	Costo		\$ 5.799.071,76				
152		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45.000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E	10 días		dom 21/04/24	mar 30/04/24	Costo		\$ 5.799.071,76				
153		PINTURA	31 días		mar 16/04/24	jue 16/05/24	Costo		\$ 9.748.087,83	\$ 7.252.021,77			
154		PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA	9 días		mar 16/04/24	mié 24/04/24	Costo		\$ 3.463.013,01				
155		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	9 días	mar 16/04/24	mié 24/04/24	Costo			\$ 3.463.013,01				
156		VARIOS - PINTURA	14 días		mar 23/04/24	lun 6/05/24	Costo		\$ 6.285.074,82	\$ 2.463.047,83			
157		SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA	2 días	mar 23/04/24	mié 24/04/24	Costo			\$ 171.170,64				
158		SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	8 días	mar 23/04/24	mar 30/04/24	Costo			\$ 3.807.516,80				
159		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ LAMINA LLENA	4 días	lun 29/04/24	jue 2/05/24	Costo			\$ 186.297,97	\$ 186.297,97			
160		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	8 días	lun 29/04/24	lun 6/05/24	Costo			\$ 758.916,62	\$ 2.276.749,86			
161		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ MARCOS LAMINA	2 días	lun 29/04/24	mar 30/04/24	Costo			\$ 1.361.172,79				
162		VARIOS - PINTURA	10 días	mar 7/05/24	jue 16/05/24	Costo			\$ 4.788.973,94				
163		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA	6 días	mar 7/05/24	dom 12/05/24	Costo			\$ 1.412.702,40				
164		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	10 días	mar 7/05/24	jue 16/05/24	Costo			\$ 3.376.271,54				
165		ASEO Y VARIOS	2 días	vie 17/05/24	sáb 18/05/24	Costo			\$ 610.283,40				
166		ASEO Y LIMPIEZA	2 días	vie 17/05/24	sáb 18/05/24	Costo			\$ 610.283,40				




































FLUJO FINANCIERO CONTRATO 1842-2023

	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Detalles	2º trimestre		3er trimestre			
							feb	mar	abr	may	jun	jul
167		ASEO GENERAL	2 días	vie 17/05/24	sáb 18/05/24	Costo				\$ 610.283,40		
168		TRANSPORTES	70 días	lun 4/03/24	dom 12/05/24	Costo		\$ 12.484.912,34	\$ 13.376.691,80	\$ 5.350.676,72		
169		TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA	70 días	lun 4/03/24	dom 12/05/24	Costo		\$ 12.484.912,34	\$ 13.376.691,80	\$ 5.350.676,72		
170		ENTREGA DE OBRA	0 días	sáb 18/05/24	sáb 18/05/24	Costo						
171		INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE	156 días	mar 5/12/23	sáb 8/06/24	Costo		\$ 10.831.848,91	\$ 28.048.343,82	\$ 71.243.223,74	\$ 5.837.863,83	
172		INICIO DEL PROYECTO	0 días	mar 5/12/23	mar 5/12/23	Costo						
173		FASE I - DIAGNOSTICO	30 días	mar 5/12/23	sáb 3/02/24	Costo						
174		FASE II - OBRA	90 días	lun 11/03/24	sáb 8/06/24	Costo		\$ 10.831.848,91	\$ 28.048.343,82	\$ 71.243.223,74	\$ 5.837.863,83	
175		PRELIMINARES	5 días	lun 11/03/24	vie 15/03/24	Costo		\$ 3.254.552,30				
176		DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS	5 días	lun 11/03/24	vie 15/03/24	Costo		\$ 3.254.552,30				
177		DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	5 días	lun 11/03/24	vie 15/03/24	Costo		\$ 3.254.552,30				
178		DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)	20 días	sáb 16/03/24	jue 4/04/24	Costo		\$ 2.820.838,30	\$ 1.519.091,33			
179		DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS	18 días	sáb 16/03/24	mar 2/04/24	Costo		\$ 2.820.838,30	\$ 581.907,46			
180		TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	8 días	sáb 16/03/24	sáb 23/03/24	Costo		\$ 493.208,48				
181		TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	10 días	dom 24/03/24	mar 2/04/24	Costo		\$ 2.327.629,82	\$ 581.907,46			
182		CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA	2 días	mié 3/04/24	jue 4/04/24	Costo			\$ 937.183,87			
183		CAJA INSPECCION 100 X 100 X 100 CM (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	2 días	mié 3/04/24	jue 4/04/24	Costo			\$ 937.183,87			
184		MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE RECONOCE ML)	5 días	sáb 16/03/24	mié 20/03/24	Costo		\$ 1.200.642,03				
185		MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO	5 días	sáb 16/03/24	mié 20/03/24	Costo		\$ 761.626,58				
186		MURO EN BLOQUE NO. 5 E=15 CM	5 días	sáb 16/03/24	mié 20/03/24	Costo		\$ 761.626,58				
187		ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES	5 días	sáb 16/03/24	mié 20/03/24	Costo		\$ 439.015,45				
188		VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 .(INCLUYE ACERO)	5 días	sáb 16/03/24	mié 20/03/24	Costo		\$ 439.015,45				
189		PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	6 días	mié 27/03/24	lun 1/04/24	Costo		\$ 484.943,12	\$ 96.988,62			
190		ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO	6 días	mié 27/03/24	lun 1/04/24	Costo		\$ 484.943,12	\$ 96.988,62			
191		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 40 CM	6 días	mié 27/03/24	lun 1/04/24	Costo		\$ 484.943,12	\$ 96.988,62			
192		INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	21 días	mié 3/04/24	mar 23/04/24	Costo			\$ 8.699.176,07			
193		CONEXION A TANQUES	2 días	mié 10/04/24	jue 11/04/24	Costo			\$ 471.505,79			
194		CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø1/2" A 3/4" PVC	2 días	mié 10/04/24	jue 11/04/24	Costo			\$ 471.505,79			
195		RED GENERAL DE AGUA FRIA	17 días	vie 5/04/24	dom 21/04/24	Costo		\$ 2.439.458,92				
196		RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	3 días	vie 5/04/24	dom 7/04/24	Costo		\$ 429.480,84				
197		RED SUMINISTRO PVC P DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).	3 días	lun 8/04/24	mié 10/04/24	Costo		\$ 294.463,60				
198		RED SUMINISTRO PVC P DE 1" (INC. ACCESORIOS)	2 días	jue 11/04/24	vie 12/04/24	Costo		\$ 374.383,20				
199		REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" Ó EQUIVALENTE	3 días	sáb 13/04/24	lun 15/04/24	Costo		\$ 716.855,76				
200		REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1" Ó EQUIVALENTE	3 días	mar 16/04/24	jue 18/04/24	Costo		\$ 263.521,08				
201		CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1" Ó EQUIVALENTE	3 días	vie 19/04/24	dom 21/04/24	Costo		\$ 360.754,44				
202		PUNTOS HIDRAULICOS	2 días	lun 22/04/24	mar 23/04/24	Costo		\$ 2.268.630,90				
203		PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)	2 días	lun 22/04/24	mar 23/04/24	Costo		\$ 2.268.630,90				
204		SALIDAS SANITARIAS	2 días	mié 3/04/24	jue 4/04/24	Costo		\$ 3.519.580,46				
205		PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	2 días	mié 3/04/24	jue 4/04/24	Costo		\$ 2.008.728,26				
206		PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	2 días	mié 3/04/24	jue 4/04/24	Costo		\$ 1.510.852,20				
207		INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	16 días	mar 2/04/24	mié 17/04/24	Costo		\$ 5.482.412,98				
208		TUBERIA HG DE 2" (INC. ACCESORIOS)	8 días	mié 10/04/24	mié 17/04/24	Costo		\$ 3.819.713,48				
209		SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCI	2 días	mié 10/04/24	jue 11/04/24	Costo		\$ 651.602,56				
210		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDULETAS EN TEE SALIDA 3/4"	2 días	vie 12/04/24	sáb 13/04/24	Costo		\$ 73.906,96				
211		SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M	2 días	dom 14/04/24	lun 15/04/24	Costo		\$ 2.326.338,40				
212		SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTemperie TERMOPLASTICA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTA	2 días	mar 16/04/24	mié 17/04/24	Costo		\$ 767.865,56				
213		ACOMETIDAS Y CONDUCTORES	8 días	mar 2/04/24	mar 9/04/24	Costo		\$ 1.662.699,50				
214		TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	5 días	mar 2/04/24	sáb 6/04/24	Costo		\$ 965.450,50				
215		CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA	3 días	dom 7/04/24	mar 9/04/24	Costo		\$ 205.751,00				












































FLUJO FINANCIERO CONTRATO 1842-2023

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Detalles	feb	mar	2º trimestre			jun	3er trimestre	
									abr	may			jul	
216		CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA	3 días	dom 7/04/24	mar 9/04/24	Costo			\$ 491.498,00					
217		PAÑETES	14 días	lun 22/04/24	dom 5/05/24	Costo			\$ 2.652.160,10	\$ 635.239,46				
218		PAÑETES SOBRE MUROS	14 días	lun 22/04/24	dom 5/05/24	Costo			\$ 2.652.160,10	\$ 635.239,46				
219		FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE	4 días	jue 2/05/24	dom 5/05/24	Costo				\$ 340.555,00				
220		PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	10 días	lun 22/04/24	mié 1/05/24	Costo			\$ 2.652.160,10	\$ 294.684,46				
221		PISOS	14 días	mié 24/04/24	mar 7/05/24	Costo			\$ 1.761.885,19	\$ 4.874.717,78				
222		BASES PISOS Y AFINADOS	8 días	mié 24/04/24	mié 1/05/24	Costo			\$ 1.761.885,19	\$ 251.697,88				
223		AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	8 días	mié 24/04/24	mié 1/05/24	Costo			\$ 1.761.885,19	\$ 251.697,88				
224		ACABADOS PISOS	6 días	jue 2/05/24	mar 7/05/24	Costo				\$ 4.623.019,90				
225		TABleta GRES LISO DE 33 X 33 COLOR SAHARA- MORTERO 1:4 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	jue 2/05/24	mar 7/05/24	Costo				\$ 4.623.019,90				
226		CARPINTERIA DE METÁLICA	12 días	lun 6/05/24	vie 17/05/24	Costo				\$ 15.185.506,52				
227		CARPINTERIA EN ALUMINIO	6 días	lun 6/05/24	sáb 11/05/24	Costo				\$ 7.638.285,24				
228		SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES, ACCESORIOS Y ALFARJA DE ALUMINIO (SI APLICA)	6 días	lun 6/05/24	sáb 11/05/24	Costo				\$ 7.638.285,24				
229		CARPINTERIA EN LAMINA	6 días	dom 12/05/24	vie 17/05/24	Costo				\$ 7.547.221,28				
230		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBRADO C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,90 -1.00M + MONTANTE C.R C18 TIPO PERSIANA, INCLUYE VISILO EN VIDRIO LAMINADO 3+3 (0.10X0.75M), CERROJO LLAVE - MARIPOSA PARA AULAS REF. KENT DE Y	6 días	dom 12/05/24	vie 17/05/24	Costo				\$ 7.547.221,28				
231		ENCHAPES	5 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	Costo				\$ 8.632.652,93				
232		ENCHAPE SOBRE MUROS	5 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	Costo				\$ 8.632.652,93				
233		ENCHAPE PARED 25 X 35 - (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	5 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	Costo				\$ 8.632.652,93				
234		ILUMINACION	5 días	sáb 18/05/24	mié 22/05/24	Costo				\$ 3.866.047,84				
235		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	5 días	sáb 18/05/24	mié 22/05/24	Costo				\$ 3.866.047,84				
236		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45.000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E	5 días	sáb 18/05/24	mié 22/05/24	Costo				\$ 3.866.047,84				
237		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	52 días	mar 16/04/24	jue 6/06/24	Costo			\$ 2.078.742,36	\$ 7.606.483,42	\$ 4.714.559,48			
238		APARATOS SANITARIOS	14 días	vie 24/05/24	jue 6/06/24	Costo				\$ 7.606.483,42	\$ 4.714.559,48			
239		ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, MARCA CORONA O EQUIVALENTE, CON GRIFERIA DE PUSH CONEXIÓN SUPERIOR	4 días	vie 24/05/24	lun 27/05/24	Costo				\$ 3.986.010,78				
240		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE ACUACER Y ACOPL	6 días	mar 28/05/24	dom 2/06/24	Costo				\$ 3.620.472,64	\$ 1.810.236,32			
241		SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPL	4 días	lun 3/06/24	jue 6/06/24	Costo					\$ 2.904.323,16			
242		OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	5 días	mar 16/04/24	sáb 20/04/24	Costo			\$ 2.078.742,36					
243		SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 2000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS	5 días	mar 16/04/24	sáb 20/04/24	Costo			\$ 2.078.742,36					
244		CIELOS RASOS Y DIVISIONES	8 días	sáb 18/05/24	sáb 25/05/24	Costo				\$ 24.036.927,08				
245		CIELOS RASOS	8 días	sáb 18/05/24	sáb 25/05/24	Costo				\$ 4.113.634,53				
246		CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. 8 días INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES	8 días	sáb 18/05/24	sáb 25/05/24	Costo				\$ 4.113.634,53				
247		DIVISIONES	6 días	sáb 18/05/24	jue 23/05/24	Costo				\$ 19.923.292,55				
248		SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 18 (INC PINTURA HORNO)	6 días	sáb 18/05/24	jue 23/05/24	Costo				\$ 19.923.292,55				
249		PINTURA	10 días	mié 8/05/24	vie 17/05/24	Costo				\$ 455.831,97				
250		VARIOS - PINTURA	10 días	mié 8/05/24	vie 17/05/24	Costo				\$ 455.831,97				
251		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA	10 días	mié 8/05/24	vie 17/05/24	Costo				\$ 455.831,97				
252		ASEO Y VARIOS	2 días	vie 7/06/24	sáb 8/06/24	Costo					\$ 163.656,49			
253		ASEO Y LIMPIEZA	2 días	vie 7/06/24	sáb 8/06/24	Costo					\$ 163.656,49			
254		ASEO GENERAL	2 días	vie 7/06/24	sáb 8/06/24	Costo					\$ 163.656,49			
255		TRANSPORTES	82 días	sáb 16/03/24	mié 5/06/24	Costo		\$ 3.070.873,16	\$ 5.757.887,17	\$ 5.949.816,74	\$ 959.647,86			
256		TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA	82 días	sáb 16/03/24	mié 5/06/24	Costo		\$ 3.070.873,16	\$ 5.757.887,17	\$ 5.949.816,74	\$ 959.647,86			
257		ENTREGA DE OBRA	0 días	sáb 8/06/24	sáb 8/06/24	Costo		\$ 10.484.336,60	\$ 34.767.734,59	\$ 61.567.573,72	\$ 9.141.635,42			
258		INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES	156 días	mar 5/12/23	sáb 8/06/24	Costo								
259		INICIO DEL PROYECTO	0 días	mar 5/12/23	mar 5/12/23	Costo								
260		FASE I - DIAGNOSTICO	30 días	mar 5/12/23	sáb 3/02/24	Costo								
261		FASE II - OBRA	90 días	lun 11/03/24	sáb 8/06/24	Costo		\$ 10.484.336,60	\$ 34.767.734,59	\$ 61.567.573,72	\$ 9.141.635,42			
262		PRELIMINARES	6 días	vie 5/04/24	mié 10/04/24	Costo			\$ 2.600.520,59					
263		DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS	6 días	vie 5/04/24	mié 10/04/24	Costo			\$ 2.600.520,59					
264		DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	6 días	vie 5/04/24	mié 10/04/24	Costo			\$ 2.600.520,59					
265		INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	65 días	lun 11/03/24	mar 14/05/24	Costo		\$ 10.484.336,60	\$ 4.632.499,40	\$ 943.011,58				
266		CONEXION A TANQUES	4 días	sáb 11/05/24	mar 14/05/24	Costo				\$ 943.011,58				

FLUJO FINANCIERO CONTRATO 1842-2023

	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Detalles	2º trimestre					3er trimestre
							feb	mar	abr	may	jun	jul
267		CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø1/2" A 3/4" PVC	4 días	sáb 11/05/24	mar 14/05/24	Costo				\$ 943.011,58		
268		RED GENERAL DE AGUA FRIA	25 días	lun 11/03/24	jue 4/04/24	Costo		\$ 10.484.336,60	\$ 2.363.868,50			
269		RED SUMINISTRO PVC/P DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	2 días	lun 11/03/24	mar 12/03/24	Costo		\$ 280.096,20				
270		RED SUMINISTRO PVC/P DE 1" (INC. ACCESORIOS)	3 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	Costo		\$ 748.766,40				
271		RED SUMINISTRO PVC/P DE 2" (INC. ACCESORIOS)	20 días	sáb 16/03/24	jue 4/04/24	Costo		\$ 9.455.474,00	\$ 2.363.868,50			
272		PUNTOS HIDRAULICOS	10 días	vie 5/04/24	dom 14/04/24	Costo			\$ 2.268.630,90			
273		PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)	10 días	vie 5/04/24	dom 14/04/24	Costo			\$ 2.268.630,90			
274		INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	13 días	sáb 13/04/24	jue 25/04/24	Costo			\$ 8.732.185,40			
275		TUBERIA HG DE 2" (INC. ACCESORIOS)	7 días	vie 19/04/24	jue 25/04/24	Costo			\$ 5.545.217,21			
276		SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCI	3 días	vie 19/04/24	dom 21/04/24	Costo			\$ 488.701,92			
277		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDULETAS EN TEE SALIDA 3/4"	2 días	vie 19/04/24	sáb 20/04/24	Costo			\$ 55.430,22			
278		SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M	3 días	dom 21/04/24	mar 23/04/24	Costo			\$ 3.780.299,90			
279		SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M	5 días	dom 21/04/24	jue 25/04/24	Costo			\$ 644.886,00			
280		SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTA	4 días	dom 21/04/24	mié 24/04/24	Costo			\$ 575.899,17			
281		ACOMETIDAS Y CONDUCTORES	6 días	sáb 13/04/24	jue 18/04/24	Costo			\$ 1.496.429,55			
282		TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	4 días	sáb 13/04/24	mar 16/04/24	Costo			\$ 868.905,45			
283		CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA	2 días	mié 17/04/24	jue 18/04/24	Costo			\$ 185.175,90			
284		CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA	2 días	mié 17/04/24	jue 18/04/24	Costo			\$ 442.348,20			
285		TABLEROS E INTERRUPTORES	3 días	vie 19/04/24	dom 21/04/24	Costo			\$ 1.347.227,35			
286		TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2 días	vie 19/04/24	sáb 20/04/24	Costo			\$ 525.036,50			
287		INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 día	dom 21/04/24	dom 21/04/24	Costo			\$ 323.085,72			
288		BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 día	dom 21/04/24	dom 21/04/24	Costo			\$ 499.105,13			
289		PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	5 días	dom 21/04/24	jue 25/04/24	Costo			\$ 343.311,29			
290		SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 0.80 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 " T	1 día	dom 21/04/24	dom 21/04/24	Costo			\$ 237.421,63			
291		SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 30 X 30. INCLUYE MARCO Y TAPA	4 días	lun 22/04/24	jue 25/04/24	Costo			\$ 105.889,66			
292		PAÑETES	17 días	vie 26/04/24	dom 12/05/24	Costo			\$ 2.056.775,76	\$ 5.585.031,96		
293		PAÑETES SOBRE MUROS	17 días	vie 26/04/24	dom 12/05/24	Costo			\$ 2.056.775,76	\$ 5.585.031,96		
294		FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE	3 días	vie 10/05/24	dom 12/05/24	Costo				\$ 116.469,81		
295		PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	5 días	mar 7/05/24	sáb 11/05/24	Costo				\$ 1.355.010,63		
296		RESANES GENERALES	15 días	vie 26/04/24	vie 10/05/24	Costo			\$ 2.056.775,76	\$ 4.113.551,52		
297		CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	19 días	jue 11/04/24	lun 29/04/24	Costo			\$ 2.967.803,10			
298		IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS	19 días	jue 11/04/24	lun 29/04/24	Costo			\$ 2.967.803,10			
299		IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DE CONCRETO, SISTEMA 3 CAPAS, MANTOS ASFALTICOS MODIFICADOS CON REFUERZOS EN FIBRA DE VIDRIO E=3MM. ACABADO FINAL FOIL DE ALUMINIO, NO TRANSITABLE. INCLUYE REMATES 15 CM POR ENCIMA DEL NIVEL DE LA CUBIERTA Y CAJILLAS PARA INSTA	15 días	jue 11/04/24	jue 25/04/24	Costo			\$ 2.576.267,62			
300		MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 PARA CUBIERTAS	4 días	vie 26/04/24	lun 29/04/24	Costo			\$ 391.535,48			
301		ILUMINACION	12 días	jue 2/05/24	lun 13/05/24	Costo				\$ 5.659.000,26		

















































FLUJO FINANCIERO CONTRATO 1842-2023

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Detalles	feb	mar	2º trimestre	abr	may	jun	3er trimestre	jul
302		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	12 días	jue 2/05/24	lun 13/05/24	Costo					\$ 5.659.000,26			
303		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZ	4 días	vie 10/05/24	lun 13/05/24	Costo					\$ 343.184,48			
304		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E	8 días	jue 2/05/24	jue 9/05/24	Costo					\$ 5.315.815,78			
305		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	26 días	lun 15/04/24	vie 10/05/24	Costo				\$ 1.631.198,95	\$ 1.499.945,06			
306		APARATOS SANITARIOS	4 días	lun 15/04/24	jue 18/04/24	Costo				\$ 1.631.198,95				
307		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE ACUACER Y ACOPL	2 días	lun 15/04/24	mar 16/04/24	Costo				\$ 905.118,16				
308		SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPL	2 días	mié 17/04/24	jue 18/04/24	Costo				\$ 726.080,79				
309		OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	5 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	Costo					\$ 1.499.945,06			
310		SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS	5 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	Costo					\$ 1.499.945,06			
311		CIELOS RASOS Y DIVISIONES	8 días	vie 26/04/24	vie 3/05/24	Costo				\$ 4.191.715,50	\$ 2.515.029,30			
312		CIELOS RASOS	8 días	vie 26/04/24	vie 3/05/24	Costo				\$ 4.191.715,50	\$ 2.515.029,30			
313		CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES	8 días	vie 26/04/24	vie 3/05/24	Costo				\$ 4.191.715,50	\$ 2.515.029,30			
314		PINTURA	26 días	lun 13/05/24	vie 7/06/24	Costo					\$ 20.184.103,72	\$ 2.945.158,22		
315		PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA	10 días	lun 13/05/24	mié 22/05/24	Costo					\$ 5.254.804,92			
316		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	10 días	lun 13/05/24	mié 22/05/24	Costo					\$ 5.254.804,92			
317		PINTURA SOBRE METAL	19 días	lun 13/05/24	vie 31/05/24	Costo					\$ 12.164.363,67			
318		SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA	5 días	lun 13/05/24	vie 17/05/24	Costo					\$ 240.520,80			
319		SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	10 días	lun 13/05/24	mié 22/05/24	Costo					\$ 5.316.811,20			
320		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ LAMINA LLENA	3 días	jue 23/05/24	sáb 25/05/24	Costo					\$ 523.554,00			
321		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	9 días	jue 23/05/24	vie 31/05/24	Costo					\$ 4.373.626,63			
322		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ MARCOS LAMINA	2 días	jue 23/05/24	vie 24/05/24	Costo					\$ 1.709.851,04			
323		VARIOS - PINTURA	16 días	jue 23/05/24	vie 7/06/24	Costo					\$ 2.764.935,13	\$ 2.945.158,22		
324		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA	4 días	jue 23/05/24	dom 26/05/24	Costo					\$ 661.250,68			
325		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	12 días	lun 27/05/24	vie 7/06/24	Costo					\$ 2.103.684,45	\$ 2.945.158,22		
326		ASEO Y VARIOS	8 días	sáb 1/06/24	sáb 8/06/24	Costo						\$ 4.605.470,02		
327		ASEO Y LIMPIEZA	8 días	sáb 1/06/24	sáb 8/06/24	Costo						\$ 4.605.470,02		
328		ASEO GENERAL	1 día	sáb 8/06/24	sáb 8/06/24	Costo						\$ 856.055,89		
329		LAVADO E HIDROFUGADO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SIKARINSE Y SUPEFACHADA	2 días	sáb 1/06/24	dom 2/06/24	Costo						\$ 3.749.414,13		
330		GENÉRICOS Y OTROS	4 días	lun 27/05/24	jue 30/05/24	Costo					\$ 12.851.146,21			
331		COCINAS	4 días	lun 27/05/24	jue 30/05/24	Costo					\$ 12.851.146,21			
332		MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 CMS DE ALTURA, CALIBRE 16 TIPO 304-2B, SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE ALTURA, TAPA CON REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR EN FORMA LONGITUDINAL O TRANSVERSAL EN PERFILES DE ACERO COMÚN	2 días	lun 27/05/24	mar 28/05/24	Costo					\$ 11.231.598,75			
333		POCETA EN ACERO INOXIDABLE FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL MESÓN EN ACERO INOXIDABLE EL CUAL TIENE DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 CMS DE ALTURA Y CON SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE ALTURA, CON FONDO BORDEADO INCLINADO EN FORMA DE "	2 días	mié 29/05/24	jue 30/05/24	Costo					\$ 1.619.547,46			
334		TRANSPORTES	55 días	jue 11/04/24	mar 4/06/24	Costo				\$ 7.955.035,89	\$ 12.330.305,63	\$ 1.591.007,18		
335		TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA	55 días	jue 11/04/24	mar 4/06/24	Costo				\$ 7.955.035,89	\$ 12.330.305,63	\$ 1.591.007,18		
336		ENTREGA DE OBRA	0 días	sáb 8/06/24	sáb 8/06/24	Costo								
337		INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS	171 días	mar 5/12/23	dom 23/06/24	Costo		\$ 18.963.557,05	\$ 28.015.223,52	\$ 23.453.069,33	\$ 45.529.430,40			
338		INICIO DEL PROYECTO	0 días	mar 5/12/23	mar 5/12/23	Costo								
339		FASE I - DIAGNOSTICO	30 días	mar 5/12/23	sáb 3/02/24	Costo								
340		FASE II - OBRA	105 días	lun 11/03/24	dom 23/06/24	Costo		\$ 18.963.557,05	\$ 28.015.223,52	\$ 23.453.069,33	\$ 45.529.430,40			
341		PRELIMINARES	9 días	lun 11/03/24	mar 19/03/24	Costo		\$ 8.660.815,60						
342		DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS	9 días	lun 11/03/24	mar 19/03/24	Costo		\$ 8.660.815,60						
343		DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	9 días	lun 11/03/24	mar 19/03/24	Costo		\$ 8.660.815,60						
344		MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE RECONOCE ML)	3 días	mié 20/03/24	vie 22/03/24	Costo		\$ 481.270,80						
345		MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO	3 días	mié 20/03/24	vie 22/03/24	Costo		\$ 481.270,80						
346		MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO E=15 CM	3 días	mié 20/03/24	vie 22/03/24	Costo		\$ 481.270,80						

FLUJO FINANCIERO CONTRATO 1842-2023

















































Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo Fin		Detalles												
							feb	mar	2º trimestre		may	jun	3er trimestre					
									abr				jul					
347		PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	4 días	jue 11/04/24	dom 14/04/24	Costo			\$ 735.637,62									
348		ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO	4 días	jue 11/04/24	dom 14/04/24	Costo			\$ 735.637,62									
349		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 40 CM	4 días	jue 11/04/24	dom 14/04/24	Costo			\$ 735.637,62									
350		INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	32 días	mié 20/03/24	sáb 20/04/24	Costo		\$ 8.174.477,42	\$ 4.933.954,78									
351		CONEXION A TANQUES	10 días	jue 11/04/24	sáb 20/04/24	Costo			\$ 3.300.540,53									
352		CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø1/2" A 3/4" PVC	10 días	jue 11/04/24	sáb 20/04/24	Costo			\$ 3.300.540,53									
353		RED GENERAL DE AGUA FRIA	18 días	mié 20/03/24	sáb 6/04/24	Costo		\$ 4.129.170,77	\$ 1.633.414,25									
354		RED SUMINISTRO PVC/P DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	2 días	mié 20/03/24	jue 21/03/24	Costo		\$ 513.509,70										
355		RED SUMINISTRO PVC/P DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).	2 días	mié 20/03/24	jue 21/03/24	Costo		\$ 515.311,30										
356		RED SUMINISTRO PVC/P DE 1" (INC. ACCESORIOS)	2 días	mié 20/03/24	jue 21/03/24	Costo		\$ 748.766,40										
357		CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1" Ó EQUIVALENTE	6 días	vie 22/03/24	mié 27/03/24	Costo		\$ 1.262.640,54										
358		PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)	10 días	jue 28/03/24	sáb 6/04/24	Costo		\$ 1.088.942,83	\$ 1.633.414,25									
359		SALIDAS SANITARIAS	10 días	mié 20/03/24	vie 29/03/24	Costo		\$ 4.045.306,65										
360		PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	6 días	mié 20/03/24	lun 25/03/24	Costo		\$ 2.282.645,75										
361		PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	4 días	mar 26/03/24	vie 29/03/24	Costo		\$ 1.762.660,90										
362		INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	8 días	lun 20/05/24	lun 27/05/24	Costo					\$ 3.178.819,75							
363		TUBERIA HG DE 2" (INC. ACCESORIOS)	2 días	dom 26/05/24	lun 27/05/24	Costo					\$ 2.181.200,05							
364		SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCI	2 días	dom 26/05/24	lun 27/05/24	Costo					\$ 488.701,92							
365		SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M	2 días	dom 26/05/24	lun 27/05/24	Costo					\$ 1.308.565,35							
366		SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTA	2 días	dom 26/05/24	lun 27/05/24	Costo					\$ 383.932,78							
367		ACOMETIDAS Y CONDUCTORES	6 días	lun 20/05/24	sáb 25/05/24	Costo					\$ 997.619,70							
368		TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	4 días	lun 20/05/24	jue 23/05/24	Costo					\$ 579.270,30							
369		CABLEADO 1ø12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA	2 días	vie 24/05/24	sáb 25/05/24	Costo					\$ 123.450,60							
370		CABLEADO 2ø12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA	2 días	vie 24/05/24	sáb 25/05/24	Costo					\$ 294.898,80							
371		PAÑETES	10 días	jue 25/04/24	sáb 4/05/24	Costo			\$ 1.959.726,14	\$ 1.306.484,09								
372		PAÑETES SOBRE MUROS	10 días	jue 25/04/24	sáb 4/05/24	Costo			\$ 1.959.726,14	\$ 1.306.484,09								
373		PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	10 días	jue 25/04/24	sáb 4/05/24	Costo			\$ 1.959.726,14	\$ 1.306.484,09								
374		PISOS	24 días	dom 21/04/24	mar 14/05/24	Costo			\$ 2.401.655,45	\$ 4.784.643,35								
375		BASES PISOS Y AFINADOS	6 días	dom 21/04/24	vie 26/04/24	Costo			\$ 2.401.655,45									
376		AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	6 días	dom 21/04/24	vie 26/04/24	Costo			\$ 2.401.655,45									
377		ACABADOS PISOS	10 días	dom 5/05/24	mar 14/05/24	Costo					\$ 4.784.643,35							
378		SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 33X33	10 días	dom 5/05/24	mar 14/05/24	Costo					\$ 4.784.643,35							
379		CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	22 días	dom 24/03/24	dom 14/04/24	Costo		\$ 1.646.993,23	\$ 9.669.280,09									
380		IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS	8 días	dom 24/03/24	dom 31/03/24	Costo		\$ 1.646.993,23										
381		AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES	8 días	dom 24/03/24	dom 31/03/24	Costo		\$ 1.646.993,23										
382		CUBIERTAS	14 días	lun 1/04/24	dom 14/04/24	Costo			\$ 9.669.280,09									
383		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO E	8 días	lun 1/04/24	lun 8/04/24	Costo			\$ 7.044.907,60									
384		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR	6 días	mar 9/04/24	dom 14/04/24	Costo			\$ 2.624.372,49									
385		ENCHAPES	15 días	dom 5/05/24	dom 19/05/24	Costo					\$ 12.733.354,20							
386		ENCHAPE SOBRE MUROS	15 días	dom 5/05/24	dom 19/05/24	Costo					\$ 10.733.738,52							
387		ENCHAPE PARED 25 X 35 - (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	15 días	dom 5/05/24	dom 19/05/24	Costo					\$ 10.733.738,52							

FLUJO FINANCIERO CONTRATO 1842-2023





























		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Detalles	2º trimestre							3er trimestre	
								feb	mar	abr	may	jun	jul			
388			ENCHAPE SOBRE MESONES	10 días	dom 5/05/24	mar 14/05/24	Costo				\$ 1.999.615,68					
389			GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS - B = 40 CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	10 días	dom 5/05/24	mar 14/05/24	Costo				\$ 1.999.615,68					
390			ILUMINACION	6 días	mar 28/05/24	dom 2/06/24	Costo				\$ 1.449.767,94	\$ 724.883,97				
391			SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	6 días	mar 28/05/24	dom 2/06/24	Costo				\$ 1.449.767,94	\$ 724.883,97				
392			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E	6 días	mar 28/05/24	dom 2/06/24	Costo				\$ 1.449.767,94	\$ 724.883,97				
393			APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	76 días	dom 7/04/24	vie 21/06/24	Costo			\$ 8.314.969,44		\$ 14.280.072,44				
394			APARATOS SANITARIOS	4 días	mar 18/06/24	vie 21/06/24	Costo					\$ 13.869.753,66				
395			ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, MARCA CORONA O EQUIVALENTE, CON GRIFERIA DE PUSH CONEXIÓN SUPERIOR	3 días	mar 18/06/24	jue 20/06/24	Costo					\$ 2.657.340,52				
396			SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA COLOR BLANCO DE TANQUE Y ACOPLE	2 días	mar 18/06/24	mié 19/06/24	Costo					\$ 1.370.442,72				
397			SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE ACUACER Y ACOPLE	4 días	mar 18/06/24	vie 21/06/24	Costo					\$ 5.430.708,96				
398			SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TIPO PUSH	3 días	mar 18/06/24	jue 20/06/24	Costo					\$ 3.927.207,60				
399			SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE	1 día	mar 18/06/24	mar 18/06/24	Costo					\$ 484.053,86				
400			ACCESORIOS	73 días	dom 7/04/24	mar 18/06/24	Costo			\$ 8.314.969,44		\$ 410.318,78				
401			SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE DOS (2) BARRAS DE SEGURIDAD RECTAS FIJAS EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO DE PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA	1 día	mar 18/06/24	mar 18/06/24	Costo					\$ 410.318,78				
402			SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 2000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS	4 días	dom 7/04/24	mié 10/04/24	Costo			\$ 8.314.969,44						
403			CIELOS RASOS Y DIVISIONES	8 días	lun 10/06/24	lun 17/06/24	Costo					\$ 27.701.112,61				
404			DIVISIONES	8 días	lun 10/06/24	lun 17/06/24	Costo					\$ 27.701.112,61				
405			SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 18 (INC PINTURA HORNO)	8 días	lun 10/06/24	lun 17/06/24	Costo					\$ 27.701.112,61				
406			PINTURA	9 días	lun 3/06/24	mar 11/06/24	Costo					\$ 2.613.370,97				
407			VARIOS - PINTURA	9 días	lun 3/06/24	mar 11/06/24	Costo					\$ 2.613.370,97				
408			SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA	4 días	lun 3/06/24	jue 6/06/24	Costo					\$ 921.505,78				
409			SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	5 días	vie 7/06/24	mar 11/06/24	Costo					\$ 1.691.865,19				
410			ASEO Y VARIOS	2 días	sáb 22/06/24	dom 23/06/24	Costo					\$ 209.990,41				
411			ASEO Y LIMPIEZA	2 días	sáb 22/06/24	dom 23/06/24	Costo					\$ 209.990,41				
412			ASEO GENERAL	2 días	sáb 22/06/24	dom 23/06/24	Costo					\$ 209.990,41				
413			ENTREGA DE OBRA	0 días	dom 23/06/24	dom 23/06/24	Costo									
414			INST. EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA	182 días	mar 5/12/23	jue 4/07/24	Costo		\$ 11.223.340,22	\$ 43.461.495,52	\$ 27.777.486,74	\$ 31.336.589,44	\$ 2.162.368,41			
415			INICIO DEL PROYECTO	0 días	mar 5/12/23	mar 5/12/23	Costo									
416			FASE I - DIAGNOSTICO	30 días	mar 5/12/23	sáb 3/02/24	Costo									
417			FASE II - OBRA	116 días	lun 11/03/24	jue 4/07/24	Costo		\$ 11.223.340,22	\$ 43.461.495,52	\$ 27.777.486,74	\$ 31.336.589,44	\$ 2.162.368,41			
418			PRELIMINARES	9 días	lun 11/03/24	mar 19/03/24	Costo		\$ 6.207.383,87							
419			DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS	9 días	lun 11/03/24	mar 19/03/24	Costo		\$ 6.207.383,87							
420			DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	9 días	lun 11/03/24	mar 19/03/24	Costo		\$ 6.207.383,87							
421			CIMENTACION	17 días	lun 18/03/24	mié 3/04/24	Costo		\$ 5.015.956,35	\$ 1.637.388,06						
422			EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)	8 días	lun 18/03/24	lun 25/03/24	Costo		\$ 1.741.180,23							
423			EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	4 días	lun 18/03/24	jue 21/03/24	Costo		\$ 860.435,14							
424			RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	4 días	vie 22/03/24	lun 25/03/24	Costo		\$ 880.745,09							
425			CONCRETOS PARA CIMENTACION	9 días	mar 26/03/24	mié 3/04/24	Costo		\$ 3.274.776,12	\$ 1.637.388,06						
426			PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3500 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	9 días	mar 26/03/24	mié 3/04/24	Costo		\$ 3.274.776,12	\$ 1.637.388,06						
427			PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	4 días	mié 15/05/24	sáb 18/05/24	Costo				\$ 605.968,05					
428			ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO	4 días	mié 15/05/24	sáb 18/05/24	Costo				\$ 605.968,05					
429			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 40 CM	4 días	mié 15/05/24	sáb 18/05/24	Costo				\$ 605.968,05					
430			INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	16 días	jue 4/04/24	vie 19/04/24	Costo			\$ 10.563.994,06						
431			CONEXION A TANQUES	2 días	lun 8/04/24	mar 9/04/24	Costo			\$ 1.886.023,16						
432			CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø1/2" A 3/4" PVC	2 días	lun 8/04/24	mar 9/04/24	Costo			\$ 1.886.023,16						
433			RED GENERAL DE AGUA FRIA	4 días	jue 4/04/24	dom 7/04/24	Costo			\$ 4.936.382,94						
434			RED SUMINISTRO PVC DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).	2 días	jue 4/04/24	vie 5/04/24	Costo			\$ 1.177.854,40						

FLUJO CONTRATO 1842

FLUJO FINANCIERO CONTRATO 1842-2023

		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Detalles	2º trimestre					3er trimestre	
								feb	mar	abr	may	jun	jul	
476			SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	7 días	lun 20/05/24	dom 26/05/24	Costo				\$ 4.832.559,80			
477			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E	7 días	lun 20/05/24	dom 26/05/24	Costo				\$ 4.832.559,80			
478			APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	77 días	lun 15/04/24	dom 30/06/24	Costo			\$ 2.078.742,36		\$ 2.699.112,98		
479			APARATOS SANITARIOS	6 días		mar dom 30/06/24 25/06/24	Costo					\$ 2.699.112,98		
480			ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, MARCA CORONA O EQUIVALENTE, CON GRIFERIA DE PUSH CONEXIÓN SUPERIOR	3 días	mar 25/06/24	jue 27/06/24	Costo					\$ 1.328.670,26		
481			SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA COLOR BLANCO DE TANQUE Y ACOPL	3 días	vie 28/06/24	dom 30/06/24	Costo					\$ 1.370.442,72		
482			OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	3 días	lun 15/04/24	mié 17/04/24	Costo			\$ 2.078.742,36				
483			SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 2000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS	3 días	lun 15/04/24	mié 17/04/24	Costo			\$ 2.078.742,36				
484			CIELOS RASOS Y DIVISIONES	29 días	lun 27/05/24	lun 24/06/24	Costo				\$ 2.966.781,17	\$ 8.610.234,50		
485			CIELOS RASOS	10 días	lun 27/05/24	mié 5/06/24	Costo				\$ 2.966.781,17	\$ 2.966.781,17		
486			CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES	10 días	lun 27/05/24	mié 5/06/24	Costo				\$ 2.966.781,17	\$ 2.966.781,17		
487			DIVISIONES	8 días	lun 17/06/24	lun 24/06/24	Costo					\$ 5.643.453,33		
488			SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 18 (INC PINTURA HORNO)	8 días	lun 17/06/24	lun 24/06/24	Costo					\$ 5.643.453,33		
489			PINTURA	29 días	lun 27/05/24	lun 24/06/24	Costo			\$ 6.749.474,20	\$ 8.197.644,16			
490			PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA	5 días	jue 6/06/24	lun 10/06/24	Costo					\$ 1.697.821,86		
491			SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	5 días	jue 6/06/24	lun 10/06/24	Costo					\$ 1.697.821,86		
492			PINTURA SOBRE METAL	7 días	lun 27/05/24	dom 2/06/24	Costo			\$ 6.749.474,20	\$ 685.151,59			
493			SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA	5 días	lun 27/05/24	vie 31/05/24	Costo			\$ 2.091.328,36				
494			SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	1 día	lun 27/05/24	lun 27/05/24	Costo			\$ 948.592,00				
495			SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ LAMINA LLENA	3 días	mar 28/05/24	jue 30/05/24	Costo			\$ 1.343.788,60				
496			SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	1 día	mar 28/05/24	mar 28/05/24	Costo			\$ 995.462,06				
497			SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ MARCOS LAMINA	6 días	mar 28/05/24	dom 2/06/24	Costo			\$ 1.370.303,18	\$ 685.151,59			
498			VARIOS - PINTURA	16 días	dom 9/06/24	lun 24/06/24	Costo					\$ 5.814.670,71		
499			SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA	8 días	dom 9/06/24	dom 16/06/24	Costo					\$ 2.596.709,47		
500			SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	10 días	sáb 15/06/24	lun 24/06/24	Costo					\$ 3.217.961,24		
501			CERRADURAS Y VIDRIOS	2 días	lun 1/07/24	mar 2/07/24	Costo						\$ 624.696,83	
502			VIDRIOS Y ESPEJOS	2 días	lun 1/07/24	mar 2/07/24	Costo						\$ 624.696,83	
503			SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO CRISTAL 4 MM - BISELADO 2 CM	2 días	lun 1/07/24	mar 2/07/24	Costo						\$ 624.696,83	
504			OBRAS EXTERIORES	8 días		dom dom 21/04/24 14/04/24	Costo			\$ 9.792.069,00				
505			CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO	8 días		dom dom 21/04/24 14/04/24	Costo			\$ 9.792.069,00				
506			SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	8 días		dom dom 21/04/24 14/04/24	Costo			\$ 9.792.069,00				
507			ASEO Y VARIOS	2 días	mié 3/07/24	jue 4/07/24	Costo						\$ 612.215,89	
508			ASEO Y LIMPIEZA	2 días	mié 3/07/24	jue 4/07/24	Costo						\$ 612.215,89	
509			ASEO GENERAL	2 días	mié 3/07/24	jue 4/07/24	Costo						\$ 612.215,89	
510			GENÉRICOS Y OTROS	16 días	lun 17/06/24	mar 2/07/24	Costo				\$ 11.829.597,80	\$ 925.455,69		
511			COCINAS	16 días	lun 17/06/24	mar 2/07/24	Costo				\$ 11.829.597,80	\$ 925.455,69		
512			MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 CMS DE ALTURA, CALIBRE 16 TIPO 304-2B, SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE ALTURA, TAPA CON REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR EN FORMA LONGITUDINAL O TRANSVERSAL EN PERFILES DE ACERO COMÚN	9 días	lun 17/06/24	mar 25/06/24	Costo					\$ 9.515.958,57		
513			POCETA EN ACERO INOXIDABLE FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL MESÓN EN ACERO INOXIDABLE EL CUAL TIENE DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 CMS DE ALTURA Y CON SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE ALTURA, CON FONDO BORDEADO INCLINADO EN FORMA DE "	7 días	mié 26/06/24	mar 2/07/24	Costo				\$ 2.313.639,23	\$ 925.455,69		
514			ENTREGA DE OBRA	0 días	jue 4/07/24	jue 4/07/24	Costo							
515			INST. EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA	182 días	mar 5/12/23	jue 4/07/24	Costo			\$ 29.642.082,46	\$ 35.950.130,04	\$ 46.678.165,96	\$ 3.690.901,86	
516			INICIO DEL PROYECTO	0 días	mar 5/12/23	mar 5/12/23	Costo							
517			FASE I - DIAGNOSTICO	30 días	mar 5/12/23	sáb 3/02/24	Costo							
518			FASE II - OBRA	95 días	lun 1/04/24	jue 4/07/24	Costo			\$ 29.642.082,46	\$ 35.950.130,04	\$ 46.678.165,96	\$ 3.690.901,86	
519			PRELIMINARES	10 días	lun 1/04/24	mié 10/04/24	Costo			\$ 12.854.408,66				
520			DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS	10 días	lun 1/04/24	mié 10/04/24	Costo			\$ 12.854.408,66				
521			DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	10 días	lun 1/04/24	mié 10/04/24	Costo			\$ 12.854.408,66				
522			INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	26 días	mié 29/05/24	dom 23/06/24	Costo				\$ 376.525,70	\$ 14.489.180,99		

















































































FLUJO FINANCIERO CONTRATO 1842-2023

	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Detalles	2º trimestre				3er trimestre		
							feb	mar	abr	may	jun	jul	
523		SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (INCLUYEN TUBERIA Y CABLEADO HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00 METROS)	10 días	vie 14/06/24	dom 23/06/24	Costo					\$ 9.323.120,05		
524		SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M	3 días	vie 14/06/24	dom 16/06/24	Costo					\$ 144.877,55		
525		SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCI	4 días	vie 14/06/24	lun 17/06/24	Costo					\$ 814.503,20		
526		SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M	10 días	vie 14/06/24	dom 23/06/24	Costo					\$ 6.106.638,30		
527		SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M	8 días	vie 14/06/24	vie 21/06/24	Costo					\$ 2.257.101,00		
528		ACOMETIDAS Y CONDUCTORES	16 días	mié 29/05/24	jue 13/06/24	Costo				\$ 376.525,70	\$ 1.784.983,66		
529		TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	10 días	mié 29/05/24	vie 7/06/24	Costo				\$ 376.525,70	\$ 878.559,96		
530		CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA	6 días	sáb 8/06/24	jue 13/06/24	Costo					\$ 267.476,30		
531		CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA	6 días	sáb 8/06/24	jue 13/06/24	Costo					\$ 638.947,40		
532		TABLEROS E INTERRUPTORES	6 días	sáb 8/06/24	jue 13/06/24	Costo					\$ 2.694.454,70		
533		TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	4 días	sáb 8/06/24	mar 11/06/24	Costo					\$ 1.050.073,00		
534		INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2 días	mié 12/06/24	jue 13/06/24	Costo					\$ 646.171,44		
535		BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2 días	mié 12/06/24	jue 13/06/24	Costo					\$ 998.210,26		
536		PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	6 días	vie 14/06/24	mié 19/06/24	Costo					\$ 686.622,58		
537		SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 0.80 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 " T	2 días	mar 18/06/24	mié 19/06/24	Costo					\$ 474.843,26		
538		SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 30 X 30. INCLUYE MARCO Y TAPA	4 días	vie 14/06/24	lun 17/06/24	Costo					\$ 211.779,32		
539		CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	69 días	jue 11/04/24	mar 18/06/24	Costo			\$ 14.525.766,05	\$ 28.785.819,80	\$ 6.652.901,38		
540		CUBIERTAS	58 días	jue 11/04/24	vie 7/06/24	Costo			\$ 14.525.766,05	\$ 27.929.884,99	\$ 1.708.953,66		
541		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO E	32 días	jue 11/04/24	dom 12/05/24	Costo			\$ 14.525.766,05	\$ 8.715.459,63			
542		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR	20 días	jue 9/05/24	mar 28/05/24	Costo				\$ 18.482.016,65			
543		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE UPVC	10 días	mié 29/05/24	vie 7/06/24	Costo				\$ 732.408,71	\$ 1.708.953,66		
544		ACCESORIOS Y OTROS	21 días	mié 29/05/24	mar 18/06/24	Costo				\$ 855.934,81	\$ 4.943.947,72		
545		SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 80 CM - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	15 días	mié 29/05/24	mié 12/06/24	Costo				\$ 855.934,81	\$ 3.423.739,24		
546		SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE DE CUPULA Ø 4"	6 días	jue 13/06/24	mar 18/06/24	Costo					\$ 267.683,88		
547		SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	6 días	jue 13/06/24	mar 18/06/24	Costo					\$ 1.252.524,60		
548		ILUMINACION	10 días	lun 24/06/24	mié 3/07/24	Costo					\$ 7.103.862,91	\$ 3.044.512,67	
549		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	10 días	lun 24/06/24	mié 3/07/24	Costo					\$ 7.103.862,91	\$ 3.044.512,67	
550		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E	10 días	lun 24/06/24	mié 3/07/24	Costo					\$ 7.103.862,91	\$ 3.044.512,67	

FLUJO FINANCIERO CONTRATO 1842-2023

		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Detalles	2º trimestre			3er trimestre		
								feb	mar	abr	may	jun	jul
551			CIELOS RASOS Y DIVISIONES	20 días	mié 29/05/24	lun 17/06/24	Costo				\$ 2.587.743,24	\$ 14.663.878,33	
552			CIELOS RASOS	20 días	mié 29/05/24	lun 17/06/24	Costo				\$ 2.587.743,24	\$ 14.663.878,33	
553			CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES	20 días	mié 29/05/24	lun 17/06/24	Costo				\$ 2.587.743,24	\$ 14.663.878,33	
554			PINTURA	10 días	mié 29/05/24	vie 7/06/24	Costo				\$ 694.084,28	\$ 1.619.529,98	
555			PINTURA SOBRE METAL	10 días	mié 29/05/24	vie 7/06/24	Costo				\$ 694.084,28	\$ 1.619.529,98	
556			SUMINISTRO E INSTALACION DE WASH-PRIMER S/ALUMINIO	10 días	mié 29/05/24	vie 7/06/24	Costo				\$ 694.084,28	\$ 1.619.529,98	
557			ASEO Y VARIOS	1 día	jue 4/07/24	jue 4/07/24	Costo						\$ 646.389,19
558			ASEO Y LIMPIEZA	1 día	jue 4/07/24	jue 4/07/24	Costo						\$ 646.389,19
559			ASEO GENERAL	1 día	jue 4/07/24	jue 4/07/24	Costo						\$ 646.389,19
560			TRANSPORTES	70 días	jue 11/04/24	mié 19/06/24	Costo			\$ 2.261.907,75	\$ 3.505.957,02	\$ 2.148.812,37	
561			TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA	70 días	jue 11/04/24	mié 19/06/24	Costo			\$ 2.261.907,75	\$ 3.505.957,02	\$ 2.148.812,37	
562			ENTREGA DE OBRA	0 días	jue 4/07/24	jue 4/07/24	Costo						
563			INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL	182 días	mar 5/12/23	jue 4/07/24	Costo		\$ 24.019.886,47	\$ 42.845.996,25	\$ 22.946.269,48	\$ 23.764.240,07	\$ 2.384.888,05
564			INICIO DEL PROYECTO	0 días	mar 5/12/23	mar 5/12/23	Costo						
565			FASE I - DIAGNOSTICO	30 días	mar 5/12/23	sáb 3/02/24	Costo						
566			FASE II - OBRA	126 días	vie 1/03/24	jue 4/07/24	Costo		\$ 24.019.886,47	\$ 42.845.996,25	\$ 22.946.269,48	\$ 23.764.240,07	\$ 2.384.888,05
567			PRELIMINARES	30 días	vie 1/03/24	sáb 30/03/24	Costo		\$ 6.226.891,68				
568			DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS	30 días	vie 1/03/24	sáb 30/03/24	Costo		\$ 6.226.891,68				
569			DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	30 días	vie 1/03/24	sáb 30/03/24	Costo		\$ 6.226.891,68				
570			DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)	7 días	dom 31/03/24	sáb 6/04/24	Costo		\$ 363.950,05	\$ 2.029.034,02			
571			DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS	4 días	dom 31/03/24	mié 3/04/24	Costo		\$ 363.950,05	\$ 1.091.850,15			
572			TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	4 días	dom 31/03/24	mié 3/04/24	Costo		\$ 154.127,65	\$ 462.382,95			
573			TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	4 días	dom 31/03/24	mié 3/04/24	Costo		\$ 209.822,40	\$ 629.467,20			
574			CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA	3 días	jue 4/04/24	sáb 6/04/24	Costo			\$ 937.183,87			
575			CAJA INSPECCION 100 X 100 X 100 CM (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	3 días	jue 4/04/24	sáb 6/04/24	Costo			\$ 937.183,87			
576			PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	4 días	mié 24/04/24	sáb 27/04/24	Costo			\$ 368.895,45			
577			ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO	4 días	mié 24/04/24	sáb 27/04/24	Costo			\$ 368.895,45			
578			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 60 CM	4 días	mié 24/04/24	sáb 27/04/24	Costo			\$ 368.895,45			
579			INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	21 días	dom 31/03/24	sáb 20/04/24	Costo		\$ 85.527,04	\$ 2.344.453,90			
580			RED GENERAL DE AGUA FRIA	13 días	dom 31/03/24	vie 12/04/24	Costo		\$ 85.527,04	\$ 681.609,29			
581			RED SUMINISTRO PVC DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	3 días	dom 31/03/24	mar 2/04/24	Costo		\$ 31.121,80	\$ 62.243,60			
582			RED SUMINISTRO PVC DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).	5 días	dom 31/03/24	jue 4/04/24	Costo		\$ 29.446,36	\$ 117.785,44			
583			RED SUMINISTRO PVC DE 1" (INC. ACCESORIOS)	5 días	dom 31/03/24	jue 4/04/24	Costo		\$ 24.958,88	\$ 99.835,52			
584			REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" Ó EQUIVALENTE	8 días	vie 5/04/24	vie 12/04/24	Costo			\$ 89.606,97			
585			REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1" Ó EQUIVALENTE	2 días	vie 5/04/24	sáb 6/04/24	Costo			\$ 131.760,54			
586			CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1" Ó EQUIVALENTE	2 días	vie 5/04/24	sáb 6/04/24	Costo			\$ 180.377,22			
587			PUNTOS HIDRAULICOS	8 días	sáb 13/04/24	sáb 20/04/24	Costo			\$ 680.589,27			
588			PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)	8 días	sáb 13/04/24	sáb 20/04/24	Costo			\$ 680.589,27			
589			SALIDAS SANITARIAS	3 días	jue 4/04/24	sáb 6/04/24	Costo			\$ 982.255,34			
590			PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	3 días	jue 4/04/24	sáb 6/04/24	Costo			\$ 730.446,64			
591			PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	3 días	jue 4/04/24	sáb 6/04/24	Costo			\$ 251.808,70			
592			INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	16 días	lun 20/05/24	mar 4/06/24	Costo			\$ 4.856.108,62	\$ 1.163.169,20		
593			TUBERIA HG DE 2" (INC. ACCESORIOS)	8 días	mar 28/05/24	mar 4/06/24	Costo			\$ 3.359.679,07	\$ 1.163.169,20		
594			SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCI	3 días	mar 28/05/24	jue 30/05/24	Costo			\$ 814.503,20			
595			SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M	8 días	mar 28/05/24	mar 4/06/24	Costo			\$ 1.163.169,20	\$ 1.163.169,20		
596			SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M	3 días	mar 28/05/24	jue 30/05/24	Costo			\$ 806.107,50			
597			SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTA	2 días	mar 28/05/24	mié 29/05/24	Costo			\$ 575.899,17			
598			ACOMETIDAS Y CONDUCTORES	8 días	lun 20/05/24	lun 27/05/24	Costo			\$ 1.496.429,55			

FLUJO FINANCIERO CONTRATO 1842-2023

		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Detalles	2º trimestre		3er trimestre			
								feb	mar	abr	may	jun	jul
599			TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	5 días	lun 20/05/24	vie 24/05/24	Costo				\$ 868.905,45		
600			CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANAleta O BANDEJA	3 días	sáb 25/05/24	lun 27/05/24	Costo				\$ 185.175,90		
601			CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANAleta O BANDEJA	3 días	sáb 25/05/24	lun 27/05/24	Costo				\$ 442.348,20		
602			PAÑETES	15 días	mié 24/04/24	mié 8/05/24	Costo			\$ 1.833.067,51	\$ 2.094.934,29		
603			PAÑETES SOBRE MUROS	15 días	mié 24/04/24	mié 8/05/24	Costo			\$ 1.833.067,51	\$ 2.094.934,29		
604			RESANES GENERALES	15 días	mié 24/04/24	mié 8/05/24	Costo			\$ 1.833.067,51	\$ 2.094.934,29		
605			CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	28 días		dom 31/03/24	sáb 27/04/24	Costo	\$ 1.032.237,38	\$ 30.081.321,73			
606			CUBIERTAS	28 días		dom 31/03/24	sáb 27/04/24	Costo	\$ 1.032.237,38	\$ 27.837.770,67			
607			SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFLERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSOSES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO E	15 días		dom 31/03/24	dom 14/04/24	Costo	\$ 1.032.237,38	\$ 14.451.323,31			
608			SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR	9 días	lun 15/04/24	mar 23/04/24	Costo			\$ 12.395.672,25			
609			SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE UPVC	4 días	mié 24/04/24	sáb 27/04/24	Costo			\$ 990.775,11			
610			ACCESORIOS Y OTROS	8 días	lun 15/04/24	lun 22/04/24	Costo			\$ 2.243.551,06			
611			SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 80 CM - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	5 días	lun 15/04/24	vie 19/04/24	Costo			\$ 1.736.814,90			
612			SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE DE CUPULA Ø 4"	3 días	sáb 20/04/24	lun 22/04/24	Costo			\$ 89.227,96			
613			SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	3 días	sáb 20/04/24	lun 22/04/24	Costo			\$ 417.508,20			
614			ENCHAPES	24 días		dom 28/04/24	mar 21/05/24	Costo		\$ 255.791,04	\$ 6.493.510,95		
615			ENCHAPE SOBRE MUROS	11 días	sáb 11/05/24	mar 21/05/24	Costo			\$ 6.237.719,91			
616			ENCHAPE PARED 25 X 35 - (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	11 días	sáb 11/05/24	mar 21/05/24	Costo			\$ 6.237.719,91			
617			ENCHAPE SOBRE MESONES	6 días		dom 28/04/24	vie 3/05/24	Costo		\$ 255.791,04	\$ 255.791,04		
618			GRANITO PULIDO MESONES B = 60 CM INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN	6 días		dom 28/04/24	vie 3/05/24	Costo		\$ 255.791,04	\$ 255.791,04		
619			ILUMINACION	12 días	mié 5/06/24	dom 16/06/24	Costo					\$ 4.567.660,14	
620			SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	12 días	mié 5/06/24	dom 16/06/24	Costo					\$ 4.567.660,14	
621			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZ	2 días	mié 5/06/24	jue 6/06/24	Costo					\$ 171.592,24	
622			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 200 W, 6500 K, 100-240 V, IP 67, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 2000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 10,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E	5 días	mié 5/06/24	dom 9/06/24	Costo					\$ 1.496.532,02	
623			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E	12 días	mié 5/06/24	dom 16/06/24	Costo					\$ 2.899.535,88	
624			APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	2 días		mar 18/06/24	mié 19/06/24	Costo				\$ 905.118,16	
625			APARATOS SANITARIOS	2 días		mar 18/06/24	mié 19/06/24	Costo				\$ 905.118,16	
626			SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE ACUACER Y ACOUPLE	2 días	mar 18/06/24	mié 19/06/24	Costo					\$ 905.118,16	
627			PINTURA	27 días	mié 22/05/24	lun 17/06/24	Costo			\$ 3.370.501,94	\$ 4.141.967,03		
628			PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA	13 días	mié 22/05/24	lun 3/06/24	Costo			\$ 1.705.206,02	\$ 511.561,80		
629			SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	13 días	mié 22/05/24	lun 3/06/24	Costo			\$ 1.705.206,02	\$ 511.561,80		
630			PINTURA SOBRE METAL	9 días	mié 22/05/24	jue 30/05/24	Costo			\$ 1.665.295,92			
631			SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA	3 días	mié 22/05/24	vie 24/05/24	Costo			\$ 215.105,77			
632			SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	4 días	mié 22/05/24	sáb 25/05/24	Costo			\$ 201.589,89			
633			SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ LAMINA LLENA	5 días		dom 26/05/24	jue 30/05/24	Costo			\$ 468.231,79		
634			SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ MARCOS LAMINA	4 días		dom 26/05/24	mié 29/05/24	Costo			\$ 780.368,47		
635			VARIOS - PINTURA	16 días	dom 2/06/24	lun 17/06/24	Costo				\$ 3.630.405,23		
636			SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	16 días	dom 2/06/24	lun 17/06/24	Costo				\$ 3.630.405,23		
637			ASEO Y VARIOS	1 día	jue 4/07/24	jue 4/07/24	Costo						\$ 441.431,10
638			ASEO Y LIMPIEZA	1 día	jue 4/07/24	jue 4/07/24	Costo						\$ 441.431,10
639			ASEO GENERAL	1 día	jue 4/07/24	jue 4/07/24	Costo						\$ 441.431,10
640			GENÉRICOS Y OTROS	16 días		mar 18/06/24	mié 3/07/24	Costo			\$ 11.404.076,85	\$ 1.943.456,95	
641			COCINAS	16 días		mar 18/06/24	mié 3/07/24	Costo			\$ 11.404.076,85	\$ 1.943.456,95	

id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Detalles	2º trimestre							3er trimestre	
							feb	mar	abr	may	jun	jul			
642		MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 CMS DE ALTURA, CALIBRE 16 TIPO 304-2B, SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE ALTURA, TAPA CON REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR EN FORMA LONGITUDINAL O TRANSVERSAL EN PERFILES DE ACERO COMÚN	11 días	mar 18/06/24	vie 28/06/24	Costo					\$ 10.108.438,88				
643		POCETA EN ACERO INOXIDABLE FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL MESÓN EN ACERO INOXIDABLE EL CUAL TIENE DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 CMS DE ALTURA Y CON SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE ALTURA, CON FONDO BORDEADO INCLINADO EN FORMA DE "	5 días	sáb 29/06/24	mié 3/07/24	Costo					\$ 1.295.637,97	\$ 1.943.456,95			
644		TRANSPORTES	100 días	vie 1/03/24	sáb 8/06/24	Costo		\$ 16.311.280,32	\$ 5.933.432,60	\$ 6.131.213,68	\$ 1.582.248,69				
645		TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA	100 días	vie 1/03/24	sáb 8/06/24	Costo		\$ 6.131.213,68	\$ 5.933.432,60	\$ 6.131.213,68	\$ 1.582.248,69				
646		TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	30 días	vie 1/03/24	sáb 30/03/24	Costo		\$ 10.180.066,64							
647		ENTREGA DE OBRA	0 días	jue 4/07/24	jue 4/07/24	Costo									

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE

Firmado digitalmente por DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
Fecha: 2024.02.16 15:46:49 -05'00'

DIEGO MAURICIO MARTINEZ
REP. LEGAL COSNSORCIO CONSTRUJEM 2023

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO

Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
Fecha: 2024.02.16 16:24:54 -05'00'

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
CONSORCIO KM 042

<div><div>CONSORCIO CONSTRUJEM-2023</div></div>		PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	
NIT.: 9 0 1 7 6 1 7 6 7 3		Versión: 1	
Fecha de emisión: 2022-05-18		Pág. 1 de 1	
FECHA	2/09/2024		
I. IDENTIFICACIÓN			
OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL"		
INTERVENTOR	CONSORCIO KM 042	CONTRATO N°	1380-1592-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUJEM 2023	CONTRATO N°	1380-1842-2023
INSTITUCIONES	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA – MUNICIPIO SARDINATA CENTRO EDUCATIVO RURAL LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENTRO EDUCATIVO RURAL LA DIVINA ESPERANZA - MUNICIPIO SARDINATA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE - MUNICIPIO TIBÚ INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES - MUNICIPIO TIBÚ INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS SEDE INTEGRADO CAMPO DOS - MUNICIPIO TIBÚ INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA - MUNICIPIO TIBÚ INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SANTO ÁNGEL SEDE JULIAN PINZÓN PEÑARANDA – MUNICIPIO EL CARMEN INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO TIBÚ		
PROGRAMACIÓN INICIAL		<input checked="" type="checkbox"/> REPROGRAMACIÓN <input type="checkbox"/>	
I. INVERSION DEL ANTICIPO			
Item	DESCRIPCIÓN	% MES 1	VALOR MES 1
1.1	Compra de materiales para obra.	42%	\$ 103.170.175,00
1.2	Transporte	23%	\$ 56.021.470,00
1.3	Mano de Obra	35%	\$ 85.718.579,00
SUB TOTAL DEL MES		100,00%	\$ 244.910.224,00
ACUMULADO		100,00%	\$ 244.910.224,00
II. DATOS ESPECÍFICOS			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Compra de Materiales para Obra, Equipos, Transportes y Mano de Obra.	\$ 244.910.224,00	100%
TOTAL		\$ 244.910.224,00	100%
NOTAS:			
a. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.			
b. Cualquier modificación a la inversión del anticipo debe ser verificada, revisada y avalada por la interventoría e informada a la sección de Auditoría.			
<div><div><div><div><div><div></div><div>Diego Mauricio Martinez Olave</div></div><div><div>MAURICIO MARTINEZ OLAVE</div><div>REP. LEGAL</div><div>CONSORCIO CONSTRUJEM 2023</div></div></div><div><div>Firmado digitalmente por DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE Fecha: 2024.02.16 15:20:45 -05'00'</div></div></div></div></div>		<div><div><div><div><div><div></div><div>Cesar Augusto Camargo Camargo</div></div><div><div>CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO</div><div>CONSORCIO KM 042</div><div>INTERVENTORIA</div></div></div><div><div>Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO Fecha: 2024.02.16 16:25:41 -05'00'</div></div></div></div></div>	

CRONOGRAMA DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO									
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUJEM 2023				N° CONTRATO	1380-1842-2023			
INTERVENTOR	CONSORCIO KM 042				N° CONTRATO	1380-1592-2022			
INSTITUCION	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA – MUNICIPIO SARDINATA								
	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENTRO EDUCATIVO RURAL LA DIVINA ESPERANZA - MUNICIPIO SARDINATA								
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE - MUNICIPIO TIBÚ								
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES - MUNICIPIO TIBÚ								
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS SEDE INTEGRADO CAMPO DOS - MUNICIPIO TIBÚ								
	INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA - MUNICIPIO TIBÚ								
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SANTO ÁNGEL SEDE JULIAN PINZÓN PEÑARANDA – MUNICIPIO EL CARMEN								
NIT.: 9 0 1 7 6 1 7 6 7 3									
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL"									
MES	CONCEPTO	N°	% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	TIEMPO DE AMORTIZACION				
1	ANTICIPO	1	20,0%	\$ 244.910.224,00	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	
				VALOR ACTA					
1	ACTA DE CORTE	1	25,00%	\$ 187.764.017,92	\$ 46.941.004,48				
2	ACTA DE CORTE	2	25,00%	\$ 289.505.014,19		\$ 72.376.253,55			
3	ACTA DE CORTE	3	25,00%	\$ 338.711.847,96			\$ 84.677.961,99		
4	ACTA DE CORTE	4	10,01%	\$ 408.570.240,29				\$ 40.915.003,98	
TOTAL				\$ 1.224.551.120,36					
AMORTIZACION PARCIAL					\$ 46.941.004,48	\$ 72.376.253,55	\$ 84.677.961,99	\$ 40.915.003,98	
SALDO DEL ANTICIPO					\$ 197.969.219,52	\$ 125.592.965,97	\$ 40.915.003,98	\$ 0,00	
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:			6 MESES	PLAZO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO			4 MESES		
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE		Firmado digitalmente por DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE Fecha: 2024.03.11 15:22:15 -05'00'					Firmado digitalmente por CESAR CAMARGO CAMARGO Fecha: 2024.03.12 10:51:47 -05'00'		
MAURICIO MARTINEZ OLAVE REP. LEGAL CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 Contratista					CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO CONSORCIO KM 042 INTERVENTORIA				



PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE identificado con cedula de ciudadanía No. 94.298.730 de Candelaria Valle, en mi condición de Representante legal del **Consorcio CONSTRUJEM-2023**, identificado con NIT 901.761.767-3, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el período del 11 de febrero de 2024 al 6 de marzo de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de marzo de 2024.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

VIVIANA MARCELA GONZÁLEZ MONTENEGRO identificada con cedula de ciudadanía No. 1.016.020.607 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de JEM OBRAS E INGENIERÍA S.A.S., identificada con NIT 901.629.875-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el periodo del 11 de febrero de 2024 al 6 de marzo de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de marzo de 2024.




VIVIANA MARCELA GONZÁLEZ M.
C.C. No. 1.016.020.607 de Bogotá
Representante Legal

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

YAMINA MONTERROZA REYES identificado con cedula de ciudadanía No. 26.116.097 de San Antero, y con tarjeta profesional No. 73203-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A.**, identificada con NIT 830.002.469-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el periodo del 11 de febrero de 2024 al 6 de marzo de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de marzo de 2024.



YAMINA MONTERROZA REYES
C.C. No. 26.116.097 de San Antero
T.P. No. 73203-T
Revisor Fiscal

Certificación Bancaria

Fecha: **14 de marzo de 2024**

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS**, identificado con **NIT No 830053812** denominada **FIDEICOMISO CONSORCIO CONSTRUJEM 1380-18**, a la fecha **03/14/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	04000008214	11/08/2023 (M/D/A)	ACTIVA	CENTRO 93	40

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,




Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14953867610



(415)7707212489984(8020) 000001495386761 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 6 1 7 6 7 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 3 0 9 1 9

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 3 0 9 1 9

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14953867610



(415)7707212489984(8020) 000001495386761 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 1 7 6 7	3	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8		2 0 2 3 0 9 1 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido MARTINEZ	105. Segundo apellido OLAVE	106. Primer nombre DIEGO		107. Otros nombres MAURICIO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9		2 0 2 3 0 9 1 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido GONZALEZ	105. Segundo apellido MONTENEGRO	106. Primer nombre VIVIANA		107. Otros nombres MARCELA	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14953867610



(415)7707212489984(8020) 000001495386761 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 6 1 7 6 7 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	-------------------	--	-------------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 3 0 0 0 2 4 6 9	113. DV 0	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A.					
	120. Valor capital del socio	0	121. % Participación	5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 0 9 1 9	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 6 2 9 8 7 5	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social J.E.M. OBRAS E INGENIERIA SAS					
	120. Valor capital del socio	0	121. % Participación	5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 0 9 1 9	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

2. Concepto Inscripción

4. Número de formulario

14859876987



(415)7707212489984(8020) 000001485987698 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 2 9 8 7 5

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

J.E.M. OBRAS E INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 159 NO. 54 81 TO 2-601

42. Correo electrónico

JEMINGENIERIASAS@GMAIL.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 1 4 2 6 3 9 9 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 1 4 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

DOCUMENTO SIN EFECTOS

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 09 - 05 / 13 : 16: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre VIVIANA GONZÁLEZ MONTENEGRO

985. Cargo REPRESENTANTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14859876987



(415)7707212489984(8020) 000001485987698 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 2 9 8 7 5 7

Impuestos de Bogotá

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

0

73. Fecha

2 0 2 2 0 8 2 9

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 2 2 0 9 0 5

77. No. Matrícula mercantil

0 3 5 7 8 3 8 9

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

%

83. Nacional público

%

84. Nacional privado

%

85. Extranjero

%

86. Extranjero público

%

87. Extranjero privado

%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14859876987



(415)7707212489984(8020) 000001485987698 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 2 9 8 7 5 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8		2 0 2 2 0 9 0 5	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3	102. DV 1	103. Número de tarjeta profesional 1 0 1 6 0 2 0 6 0 7		
	104. Primer apellido GONZÁLEZ	105. Segundo apellido MONTENEGRO	106. Primer nombre VIVIANA	107. Otros nombres MARCELA		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14845444503



(415)7707212489984(8020) 000001484544450 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 0 2 4 6 9 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A.

36. Nombre comercial

CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A.

37. Sigla

CONSTRUALAMOS S A

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 100 60 04 OF 222

42. Correo electrónico

licitacionesconstrualamos@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 2 6 0 9 7 2

45. Teléfono 2

3 2 1 4 2 6 3 9 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 1 1 1

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 5, 0 3, 2 4

Actividad secundaria

48. Código

4 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 5, 0 3, 2 4

Otras actividades

50. Código

4 9 2 3

1 2

4 2 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 08 / 16 : 06: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14845444503



(415)7707212489984(8020) 000001484544450 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 0 2 4 6 9 0

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	0 4 3 5	3 7 5 2	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 5 0 3 1 7	1 9 9 6 1 2 0 3	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	5 2	4 1	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 5 0 3 2 4	1 9 9 6 1 2 1 1	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 6 3 8 4 9 8	0 0 6 3 8 4 9 8	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 5 0 3 1 7		
81. Hasta	2 0 4 6 1 2 0 3		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14845444503



(415)7707212489984(8020) 000001484544450 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 0 2 4 6 9 0 6. DV 0 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 4 1 0 2 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 9 4 2 9 8 7 3 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MARTINEZ	105. Segundo apellido OLAVE	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres MAURICIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 8 0 5 1 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 4 1 6 4 8 9 7 6	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MUJICA	105. Segundo apellido DUARTE	106. Primer nombre MARTHA
107. Otros nombres CECILIA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14845444503



(415)7707212489984(8020) 000001484544450 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 0 2 4 6 9 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 3 0 7 0 2 7 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MARTINEZ	116. Segundo apellido QUINTANA	117. Primer nombre OSCAR	118. Otros nombres ALBEIRO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 7 0 3 1 9	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 9 4 2 9 8 7 3 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MARTINEZ	116. Segundo apellido OLAVE	117. Primer nombre DIEGO	118. Otros nombres MAURICIO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 8 0 6 0 3	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 1 6 4 8 9 7 6	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MUJICA	116. Segundo apellido DUARTE	117. Primer nombre MARTHA	118. Otros nombres CECILIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 8 0 6 0 3	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 6 2 1 8 6 9 2	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MARTINEZ	116. Segundo apellido QUINTANA	117. Primer nombre HUGO	118. Otros nombres EDISON	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 1 0 2 4	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 8 6 4 0 8 2 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido BRAVO	116. Segundo apellido MARTINEZ	117. Primer nombre ANGELICA	118. Otros nombres MARIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 1 0 2 4	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14845444503



(415)7707212489984(8020) 000001484544450 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 2 4 6 9 0	0	Impuestos de Bogotá	3 2


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	3 3 1 1 4 4 3 8		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	ARRIETA	ORTIZ	JUDITH	MARGARITA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 0 6 1 0 2 4		
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14845444503



(415)7707212489984(8020) 000001484544450 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 0 2 4 6 9	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 2 6 1 1 6 0 9 7	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 7 3 2 0 3
	128. Primer apellido MONTERROZA	129. Segundo apellido REYES	130. Primer nombre YAMINA	131. Otros nombres MARIA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 2 1 8			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 9 3 7 0 2 5 5	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 3 6 7 9
	140. Primer apellido GOMEZ	141. Segundo apellido BAQUERO	142. Primer nombre ALBERTO	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 2 1 8			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 4 5 4 6 8 4 6 6	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 1 9 7 9 8
	152. Primer apellido ANAYA	153. Segundo apellido HERNANDEZ	154. Primer nombre LUZ	155. Otros nombres MARY
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 2 1 8			