

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
**CONTRATO DE OBRA 1380-1431-2021**  
**FORMATO FE-1-015**  
**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA FASE 2**

En Bogotá D.C., el día diecisiete (17) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: ARMANDO ACOSTA SANCHEZ, actuando como Representante Legal de CONSTRUCTORA A&C S.A. con NIT. 860.031.335-5 en calidad de INTERVENTOR y HECTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ, actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.564-4 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el **Acta de Suspensión No.1** del Contrato de Obra No. 1380-1431-2021 del 22 de octubre del año 2021, cuyas condiciones se transcriben a continuación, y teniendo en cuenta que:

*Ya transcurrió el plazo que se estableció, en el que se esperaba tener resuelto los trámites correspondientes a la modificación contractual para llevar a cabo los ajustes a los diseños existentes del contrato de obra, se hace necesario suspender el contrato de obra, en aras de que el tiempo del plazo contractual (12 meses) no se siga consumiendo, impactando el tiempo necesario para la fase de construcción, mientras se surten las evaluaciones y modificaciones que están en trámite, el Contratista de obra y la Interventoría en lo que atañe en realizar una mesa de negociación económica para los ajustes a los diseños de detalle existentes, por lo que se suspende el contrato, por el término de treinta (30) días calendario inicialmente.*

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Obra No. 1380-1431-2021 por el término de **treinta (30) días calendario, contados a partir del 17 de marzo 2022 hasta el 15 de abril de 2022**, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente ampliación de suspensión.

Las partes aceptan que la suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de Obra.

**OBJETO**

*"Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la **Institución Educativa COLEGIO TOMAS CADAVID** sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Bello, Departamento de Antioquia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)."*

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>CONTRATISTA</b>                                     | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE |
| <b>LOCALIZACIÓN</b>                                    | Bello – Antioquia         |
| <b>PLAZO INICIAL</b>                                   | 12 MESES                  |
| <b>FECHA DE INICIO</b>                                 | 18 de enero de 2022       |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>                    | 18 de enero de 2023       |
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN No.1</b>                        | 17 de marzo de 2022       |
| <b>TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1</b>                       | 30 DÍAS CALENDARIO        |
| <b>FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSIÓN No. 1</b> | 16 de abril de 2022       |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>                      | 17 de febrero de 2023     |
| <b>INTERVENTOR</b>                                     | CONSTRUCTORA A&C S.A      |

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, el día diecisiete (17) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), por los que en ella intervinieron.

**FIRMADO  
DIGITALMENTE**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| <b>CONTRATISTA</b> | <b>CONSORCIO M&amp;E CANAAN FFIE</b> |
| Nit/ C:C           | 901.333.564-4                        |
| REP. LEGAL         | <b>HECTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ</b>  |
| C.C.               | 4.935.255                            |

**FIRMADO  
DIGITALMENTE**

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>INTERVENTOR</b> | <b>CONSTRUCTORA A&amp;C S.A</b> |
| Nit/ C:C           | 860.031.335-5                   |
| REP. LEGAL         | <b>ARMANDO ACOSTA SANCHEZ</b>   |
| C.C.               | 2.872.374                       |



**FIRMADO  
DIGITALMENTE**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>COORDINADOR REGIONAL</b> | <b>RODRIGO MATEUS CARO</b> |
| Nit/ C:C                    | 80.090.902                 |
| UG-FFIE                     |                            |

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.