

En Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil veintidos (2022) se reunieron las siguientes personas: GINNA LIZETH MONCADA MORENO, identificado con cedula de ciudadanía 1.030.572.947 de Bogotá, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condición de Contratista de Interventoría, y JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO, identificado con C.C. 7.228.649 de Duitama, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal del CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 con NIT 901.613.074-4 en su condición de Contratista de obra, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Suspensión No.1 del Contrato de Obra No. 1380-1538-2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

Actualmente, el estado del contrato es que, de 4 sedes educativas, no se ha podido iniciar con la fase de construcción debido al mal estado de la vía debido a la ola invernal en el sector donde se llevara a cabo la ejecución, así:

CENTRO EDUCATIVO RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE SANTA RITA  
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN GIL SEDE I.E. EL COMIENZO  
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL RECREO SEDE I.E. LA GARITA  
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL RECREO SEDE I.E. LA PITA

El contratista de obra en su oficio GC-FOR-13 No. 006 de diciembre 13 de 2022 señala:

"(...) A causa de la fuerte ola invernal que se ha presentado en el territorio Nacional y en especial en el sector del proyecto se ha visto gravemente afectado el estado de la vía a causa de los deslizamientos, los cuales han provocado el cierre total de la vía de acceso para vehículos de carga pesada, siendo estos vehículos en los que se tiene presupuestado realizar el transporte del material."

Aunado a lo anterior el intenso tráfico de volquetas del transporte del carbón han empeorado el estado de la vía al punto de obligar al cierre total para su mantenimiento."

"(...) En los diferentes comités de obra con la asistencia de la Ingeniera SONIA RODRIGUEZ Supervisora FFIE, Ingeniera MILENA RAMIREZ Directora de interventoría, Ingeniero JOSE ERNESTO ARIAS Gestor territorial - FFIE he manifestado las diferentes dificultades anteriormente que han impedido la realización de las actividades contractuales, que motivan la presente solicitud de suspensión temporal al contrato de la referencia, por un plazo de 30 días a partir de hoy 13 de diciembre de 2022, siempre y cuando se haya habilitado el tránsito de la vía."

En cuya respuesta, la interventoría manifiesta:

"De acuerdo a lo anterior, y estudiada dicha solicitud, evidenciamos la situación real a considerar de acuerdo a las circunstancias manifestadas para esta suspensión la cual es un hecho notorio que afecta tanto al personal de obra, como igualmente está afectando al personal de interventoría, debiéndose salvaguardar la integridad física de los mismos"

"(...) Por lo anteriormente expuesto, se acoge y solicita proceder con la suspensión número 1 al plazo de ejecución del contrato de obra 1380-1538-2022, por un término de treinta (30) días calendario, contados a partir del 13 de diciembre 2022 y hasta el 11 de enero de 2023, o antes, si en fecha anterior se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión. ."

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Obra No. 1380-1538-2022 por el término de treinta días calendario (30), contados a partir del 13 de diciembre de 2022 hasta el 11 de enero de 2023, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de obra.

#### OBJETO

El diagnóstico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de los diseños y estudios técnicos, y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación y mejoramientos de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de Intervención Integral (ZEI) – Zona pacífico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura educativa – FFIE y en marco del Acuerdo de Financiación suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantará de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los anexos del presente contrato.

CONTRATISTA  
LOCALIZACIÓN  
PLAZO INICIAL  
FECHA DE INICIO  
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL  
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1  
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1  
FECHA DE REINICIO No. 1  
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL  
INTERVENTORÍA

CONSORCIO COLEGIOS 041-2021  
Sardinata - Norte de Santander  
5 meses  
5 de octubre de 2022  
4 de marzo de 2023  
13 de diciembre de 2022  
30 días calendario  
12 de enero de 2023  
3 de abril de 2023  
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil veintidos (2022), por los que en ella intervinieron.

### FIRMADO DIGITALMENTE

CONTRATISTA

CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

Nit/ C.C  
REP. LEGAL

7.228.649  
JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO

INTERVENTOR

Nit/ C.C  
R/L Suplente:

### FIRMADO DIGITALMENTE

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21

1.030.572.947  
GINNA LIZETH MONCADA MORENO



FIRMADO  
DIGITALMENTE

COORDINADOR  
REGIONAL  
Nit/ C.C  
UG del PA FFIE

JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA  
9.104.984

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.