

En Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil veintidos (2022) se reunieron las siguientes personas: Juan Guillermo Velez Peralta identificado con CC. 9.104.984 de Cartagena (Bolívar), quien se desempeña como Coordinador Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisor, y GINNA LIZETH MONCADA MORENO, identificado con cedula de ciudadanía 1.030.572.947 de Bogotá, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría No. 1380-1538-2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

*El contratista de obra en su oficio GC-FOR-13 No. 006 de diciembre 13 de 2022 señala:*

*"(...) A causa de la fuerte ola invernal que se ha presentado en el territorio Nacional y en especial en el sector del proyecto se ha visto gravemente afectado el estado de la vía a causa de los deslizamientos, los cuales han provocado el cierre total de la vía de acceso para vehículos de carga pesada, siendo estos vehículos en los que se tiene presupuestado realizar el transporte del material.*

*Aunado a lo anterior el intenso tráfico de volquetas del transporte del carbón han empeorado el estado de la vía al punto de obligar al cierre total para su mantenimiento."*

*"(...) En los diferentes comités de obra con la asistencia de la Ingeniera SONIA RODRIGUEZ Supervisora FFIE, Ingeniera MILENA RAMIREZ Directora de interventoría, Ingeniero JOSE ERNESTO ARIAS supervisor FFIE he manifestado las diferentes dificultades anteriormente que han impedido la realización de las actividades contractuales, que motivan la presente solicitud de suspensión temporal al contrato de la referencia, por un plazo de 30 días a partir de hoy 13 de diciembre de 2022, siempre y cuando se haya habilitado el tránsito de la vía."*

*En cuya respuesta, la interventoría manifiesta:*

*"De acuerdo a lo anterior, y estudiada dicha solicitud, evidenciamos la situación real a considerar de acuerdo a las circunstancias manifestadas para esta suspensión la cual es un hecho notorio que afecta tanto al personal de obra, como igualmente está afectando al personal de interventoría, debiéndose salvaguardar la integridad física de los mismos"*

*"(...) Por lo anteriormente expuesto, se acoge y solicita proceder con la suspensión número 1 al plazo de ejecución del contrato de obra 1380-1538-2022, por un término de treinta (30) días calendario, contados a partir del 12 de diciembre 2022 y hasta el 10 de enero de 2023, o antes, si en fecha anterior se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión. ."*

El Supervisor del Contrato de Interventoría, una vez estudiadas las consideraciones manifestadas por el Contratista, avaló la Suspensión del Contrato de Interventoría No. 1380-1538-2022, de acuerdo con lo expuesto y teniendo en consideración que se suspendió el Contrato de Obra.

Por lo anteriormente, se procede a suspender el Contrato de Interventoría No. 1380-1538-2022 por el término de treinta días calendario (30), contados a partir del 13 de diciembre de 2022 hasta el 11 de enero de 2023, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de Interventoría.

## OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra 1380-1538-2022, que comprenden la elaboración de los diseños y estudios técnicos, y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación, y mejoramiento de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de Intervención Integral (ZEI) – Zona pacífico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura educativa – FFIE y en marco del Acuerdo de Financiación suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el

CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los anexos del presente contrato.

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

## CONTRATISTA

### LOCALIZACIÓN

Sardinata - Norte de Santander

### PLAZO INICIAL

5 meses

### FECHA DE INICIO

5 de octubre de 2022

### FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

4 de marzo de 2023

### FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

13 de diciembre de 2022

### TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1

30 días calendario

### FECHA DE REINICIO No. 1

12 de enero de 2023

### FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

3 de abril de 2023

### SUPERVISOR

JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil veintidos (2022), por los que en ella intervinieron.

**FIRMADO  
DIGITALMENTE**



**FIRMADO  
DIGITALMENTE**

## INTERVENTOR

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21

Nit/ C:C

1.030.572.947

R/L Suplente:

GINNA LIZETH MONCADA MORENO

## SUPERVISOR UG-FFIE

JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

Nit/ C:C

9.104.984

Coordinador Regional

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.