

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONTRATO DE OBRA No.1380-1538-2022
FORMATO FE-1-036
ACTA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veintitres (2023) se reunieron las siguientes personas: GINNA LIZETH MONCADA MORENO, identificado con cedula de ciudadanía 1.030.572.947 de Bogotá, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condición de Contratista de Interventoría, y JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO, identificado con C.C. 7.228.649 de Duitama, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal del CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 con NIT 901.613.074-4 en su condición de Contratista de obra, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el **Acta de Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 2** del Contrato de Obra No. 1380-1538-2022 del 28 de julio de 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

El contratista de obra mediante comunicación SAR-082 del 21 de abril del 2023, solicita "(...) *prorroga 1 a la suspensión No 2 del contrato de obra 1380-1538-2022 por un término de treinta (30) días calendario, dado que no se han superado las condiciones establecidas y las circunstancias por las que se realizó la suspensión No 2.*"

En razón de lo anterior, la Interventoría con comunicación FFIE-P3561-403-2023 del 21 de abril de 2023, avala la prórroga a la suspensión del contrato, indicando:

"Esta interventoría se permite avalar la solicitud del contratista teniendo en cuenta que, las situaciones aquí planteadas están generando retrocesos que muy probablemente en treinta (30) días calendario más se logren superar, por lo que agradecemos a la entidad contratante tener en cuenta la presente solicitud y se pueda hacer efectiva.

Por otra parte, y con el objetivo de lograr acompañamiento al proyecto dentro del periodo contractual, se solicita que el contrato de interventoría No 1380-1538-2022 de igual forma se suspenda por el mismo periodo de treinta (30) días calendario contados entre el 28 de abril y 27 de mayo de 2023 o antes si se superan los motivos que llevan a cabo la ampliación la suspensión."

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prorrogar la suspensión del Contrato de Obra No. 1380-1538-2022 por el término de **treinta (30) días calendario, contados a partir del 28 de abril de 2023 hasta el 27 de mayo de 2023**, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la prórroga a la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de obra.

OBJETO

"El diagnóstico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de los diseños y estudios técnicos, y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación y mejoramientos de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de Intervención Integral (ZEI) – Zona pacífico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura educativa – FFIE y en marco del Acuerdo de Financiación suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los anexos del presente contrato."

CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1

FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2

FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No. 2

FECHA DE TERMINACIÓN

INTERVENTORÍA

CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

Sardinata - Norte de Santander

5 Meses

5 de octubre de 2022

4 de marzo de 2023

13 de diciembre de 2022

30 Días calendario

12 de enero de 2023

27 de marzo de 2023

32 Días calendario

28 de abril de 2023

30 Días calendario

28 de mayo de 2023

4 de junio de 2023

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veintitres (2023), por los que en ella intervinieron.

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

CONTRATISTA

Nit
REP. LEGAL
C.C.

CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

901.613.074-4
JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
7.228.649

INTERVENTOR

Nit
R/L Suplente:

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21

900.512.933-9
GINNA LIZETH MONCADA MORENO
1.030.572.947



**FIRMADO
DIGITALMENTE**

**COORDINADOR DE
MEJORAMIENTOS**

Nit/ C:C
UG del PA FFIE

JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

9.104.984

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.