






ACTA DE REUNIÓN	Código:	11-GCI-F-01
	Versión:	1.0
	Fecha:	Feb-19

Acta No.	012	Lugar:	Virtual
Fecha:	14/06/2024	Hora:	2:00 pm
Tema Principal:	Revisión presupuesto.		
Convocante	Gavinco Ingenieros Consultores		

ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Carlos Pérez	Consorcio El Gibbor	
Dayana Soler	Fondo de Adaptación	
Arthur Rueda	Gavinco Ingenieros Consultores	
Alisson Solorzano	Gavinco Ingenieros Consultores	
Laura Garay	Gavinco Ingenieros Consultores	
Sulma Ahogado	Gavinco Ingenieros Consultores	

Temas tratados

Se reúnen representantes del Consorcio El Gibbor, Fondo de Adaptación y Gavinco Ingenieros consultores para revisión preliminar del presupuesto del proyecto CS de Majagual.

Se trataron los siguientes temas:

1. Desglose detallado de AIU: el contratista indica que para saber el valor del AIU requiere conocer el costo directo. El AIU contractual es del 28% dividido de la siguiente forma: A: 20%; I: 4%; U: 4%.
2. Gavinco indica que se puede montar la plantilla de la Administración con los ítems que lo conforman en cuanto impuestos, personal y demás gastos administrativos.
3. Se indica que el plazo contractual para la construcción es de 12 meses, que es lo que se tomará de base para el análisis de la Administración
4. El contratista indica que al final de la etapa de diseños se realizará el cronograma del proyecto y en ese momento se revisará si se mantiene el plazo
5. Revisión ítems representativos: Acero: se presenta una cotización y se indica que la cotización es de la semana del 6 de junio por lo que esta sin el aumento del dólar. Se solicita que se utilice

ACTA DE REUNIÓN	Código:	11-GCI-F-01
	Versión:	1.0
	Fecha:	Feb-19

este precio en principio para tener el APU y se revisará más adelante. El 18 de junio se entrega APU de Acero.

6. Materiales de Cantera: Se indica que la cantera certificada que se encuentra en la zona está a 150 km de distancia por lo que el valor por m3 se incrementa por el transporte. La arena cuesta \$226.000/m3, incluido transporte.
7. Se consiguen canteras a 15 Km que no están certificadas. La arena cuesta \$70.000 m3 con transporte incluido
8. Se indica que el diseño de mezcla para concreto que se entrega se realizó con materiales de la cantera ubicada a 150Km de Majagual.
9. Botadero certificado: en Majagual no hay botadero certificado
10. Se revisa el desglose del factor prestacional, que asciende a 1.70, esto es para el perfil de ayudante. Para el perfil de oficial se ajusta de acuerdo al salario y de esta manera ajustar las cuadrillas. La interventoría indica que se puede hacer el factor prestacional base con el salario mínimo, que se debe tomar para los demás perfiles
11. La interventoría indica que su análisis da 1.693
12. El contratista indica que el 18 de junio, hará entrega del valor de las cuadrillas con las correcciones
13. El consorcio solicita mesa de trabajo para revisión de APUS eléctricos el 28 de junio. La interventoría la programará
14. El contratista revisará el estatuto de rentas del municipio de Majagual para calcular los impuestos que debe incluir en la Administración
15. Se aclara que este contrato tiene IVA sobre utilidad
16. El profesional de presupuesto de interventoría solicita que le informen cuando se empiezan a entregar memorias de cantidades El contratista indica que se están trabajando los detalles de arquitectura y se puede iniciar con la entrega de las cantidades de arquitectura, dará fecha de entrega el miércoles 19 de junio.
17. Se aclara que el suministro de los equipos del proyecto (bombas, planta eléctrica, aires acondicionados) no tiene cargo administrativo, solamente se aplica el IVA
18. Se solicita hacer la descripción de los ítems mas detallada, que incluya las características de lo que se va a instalar y lo que se incluye en el precio
19. El Fondo manifiesta que de acuerdo con las Especificaciones de las normas 3100 de 2019 y 4445 de 1996 sobre limpieza y desinfección y se solicita que los materiales para circulaciones y salas de espera sean de superficie lisa y de fácil limpieza, para evitar que sean foco de infecciones, teniendo en cuenta que, para la habilitación, la Secretaría de Salud lo solicita.
20. El martes 18 de junio se remitirán los APUS del capítulo 2 y el ajuste de la mano de obra

ACTA DE REUNIÓN	Código:	11-GCI-F-01
	Versión:	1.0
	Fecha:	Feb-19

Sin más temas que tratar se procede a dar fin a la reunión recordando los compromisos.

Compromisos asumidos			
Compromiso		Área/Persona Responsable	Fecha de entrega
1	Apus de actividades del capítulo 2	Consortio El Gibbor	18/06/24
2	Cuadrillas ajustadas	Consortio El Gibbor	18/06/24
3	Plantilla costos Administración	Consortio El Gibbor	21/06/24
4	Programación mesa de trabajo revisión APUs eléctricos	Gavinco	28/06/24
5			

Próxima reunión: 21/06/24