




<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Código:</b>	11-GCI-F-01
	<b>Versión:</b>	1.0
	<b>Fecha:</b>	Feb-19

<b>Acta No.</b>		<b>Lugar:</b>	Virtual
<b>Fecha:</b>	31/07/2024	<b>Hora:</b>	10:00 am a 11:00 am
<b>Tema Principal:</b>	Reunión – Revisión de presupuesto		
<b>Convocante</b>	Fondo de Adaptación		

ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Dayana Soler	Fondo de Adaptación	
Eduin Moreno	Fondo de Adaptación	
Sulma Ahogado	Gavinco Ingenieros Consultores	
Arthur Rueda	Gavinco Ingenieros Consultores	
Laura Garay	Gavinco Ingenieros Consultores	

#### Temas tratados

Se reúnen representantes del Fondo de Adaptación y la Interventoría, para socializar las observaciones evidenciadas al presupuesto del proyecto enviado por el contratista:

- Se inicia la reunión dando un resumen del estado de las revisiones por parte de la interventoría.
  - HVAC y Gases Medicinales  
Presenta visto bueno por parte de la interventoría
  - Hidrosanitario y RCI  
Presenta visto bueno por parte de la interventoría
  - Eléctrico y Telecomunicaciones  
En revisión por parte de interventoría, se entregará respuesta el día viernes
  - Estructural  
En revisión por parte de interventoría

Se está revisando la funcionalidad del sistema de cimentación propuesto en el diseño conforme con las directrices presentadas en el estudio de suelos, ya que este último indica que el terreno tiene presencia de suelos potencialmente licuables.

## ACTA DE REUNIÓN

**Código:** 11-GCI-F-01

**Versión:** 1.0

**Fecha:** Feb-19

La entidad solicita a la interventoría revisar la posibilidad de incluir pilotes amarrados en lugar de las zapatas existentes en el diseño. La interventoría revisará la solicitud con los especialistas y de ser viable, realizará la solicitud al contratista.

2. Se continúa revisando y socializando el estado de la documentación necesaria para la viabilidad del proyecto así:

- Licencia de construcción

Se realizará modificación a la licencia de construcción vigente, se revisará documentos y requisitos para realizar dicho trámite

- Factibilidad eléctrica


A la espera de aprobación de memorias eléctricas para radicar paquete completo ante AFINIA

- Presupuesto

Se tiene que el presupuesto asciende a un valor de 27 mil millones, se está revisando el presupuesto y sus soportes.

Se encuentra pendiente la entrega de los soportes de las cotizaciones para validar la información presentada.

Se socializan las cotizaciones presentadas por el contratista y las cotizaciones presentadas por la interventoría



## ACTA DE REUNIÓN

<b>Código:</b>	11-GCI-F-01
<b>Versión:</b>	1.0
<b>Fecha:</b>	Feb-19

Se sugiere por parte de la entidad, revisar discriminación de IVA para algunos materiales y revisar las cotizaciones

Se revisará valores de peajes y de tipo de acceso vehicular para el transporte de material en Majagual

Se ha solicitado al contratista la discriminación de la maquinaria, los equipos y la mano de obra para los ítems de concreto

Se ha solicitado al contratista revisar los valores de mano de obra para los ítems de acero

Se requiere revisar costo de transporte

Se reitera que se solicite al contratista la entrega de los archivos de presupuesto, memorias y APU en archivo Excel formulado

Se programa mesa de trabajo con el profesional de presupuestos para el día lunes 5 de agosto de 2024, con el objetivo de continuar con la revisión.

Conforme con el envío de la información por parte del contratista, se realizarán las observaciones pertinentes y si se requiere se convocará una nueva reunión.