

ACTA DE REUNIÓN	Código:	11-GCI-F-01
	Versión:	1.0
	Fecha:	Feb-19

Acta No.		Lugar:	MSPS.
Fecha:	5/06/24.	Hora:	9:30 a.m.
Tema Principal:	Presentación Anteproyecto Arquitectónico CS Mapigual.		
Convocante			

ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Lista anexa		

Temas tratados

Se reúnen representantes la ESE de Mapigual, Secretaría, MSPS, el Salud de Sucre, Alcaldía de Mapigual, Fondo de Adaptación Contratista de Diseños e Interventoría para reunión del Anteproyecto Arquitectónico.

1. Se realiza explicación sobre el proceso de optimización del diseño para disminuir el área de $3.313m^2$.

El Fondo de Adaptación aclara que el área contractual de $2.922m^2$ se debe conservar teniendo en cuenta que documentalmente está justificada el área de $2.922m^2$ y que el proyecto está siendo revisado por la Contraloría.

3. El ingeniero Angulo indica que se debe tener en cuenta que se debe lograr el cierre financiero y técnico del proyecto teniendo como base el presupuesto contractual, ya que la adición presupuestal tiene un tope.

4. Se hace explicación de los cambios realizados por Servicios.

- En el Área Administrativa se ajustó el área conservando los puestos de trabajo indicados por la ESE.

- Servicio archivo e historias Clínicas:

 - Se ajustó circulación

- Servicio Consulta externa

 - se redujo Oratorio. Se redujo área consulta externa, se corrió el bloque. Se reusó vs la NR10 las circulaciones que no van a tener circulación de camillas pueden tener menos de 2.4m por lo que se ajustó un corredor.

- Servicio Rehabilitación:

 - se hace nueva distribución para reducción de área
 - se retro sala de espera y se pasa a hospitalización

- Farmacia: no se modificó.

- Urgencias:

 - se ajustó un corredor, se mantuvo salida de emergencias

- Depósito cadáveres:

 - se recortó circulación salida, se mantuvo el diseño del servicio

- Laboratorio Clínico.

 - se cambió cuarto de aseó por poseta de lavado
 - se cambió el lavapiso.

- Imágenes Diagnósticas:

 - se ajustó sala de rayos x

ACTA DE REUNIÓN

Código: 11-GCI-F-01

Versión: 1.0

Fecha: Feb-19

- Cirugía ambulatoria
 - Se ajustaron las salas de espera.
- Obstetricia .
 - Se ajusto configuracion para recortar un pasillo
 - Se redujo el area de la sala de espera de Obstetricia .
- Esterilizacion: se mantiene
- Hospitalizacion:
 - se redujo un baño de público conservando 3 baños PMU
- Alimentación
 - Se redujo área al alinear el paramento con el de cuartos técnicos.
- Depósito .
 - se ajusto el área de reciclables
- Mantenimiento.- se amplio Subestación
- Parqueo Ambulancias
 - se realizará cubierta como pérgola para las ambulancias y se incluye en el urbanismo.
- Se recalca que el área de circulaciones incrementó el área cubierta ya que se garantiza espacio requerido para circulación de 2 camillas.

ACTA DE REUNIÓN

Código:	11-GCI-F-01
Versión:	1.0
Fecha:	Feb-19

5 - La Secretaria de Salud de Sore indica que es importante el cierre financiero del proyecto para que sea viable

6 - El proyecto está maduro para que se pueda iniciar con el diseño de las especialidades de acuerdo al Fondo de Adaptación

- El Arquitecto Jaime Facundo, diseñador, solicita que se reusen los elementos de protección solar.

7 - El Ministerio indica que reusa la funcionalidad de todo el hospital en general. Por otro lado se verifica la funcionalidad entre servicios por lo que solicitan entrega de planos.

- se entrega juego de Planos a la Secretaria de Salud de Sore para socialización interna.

- Se recomienda incluir arborización para crear barreras naturales de protección solar

- El Ministerio indica que en terapia física la norma exige dos ~~baños~~ uno por sexo, se solicita incluir.

Se solicita poner puertas de correr en baños unidades hospitalización


1 - Se da aval para inicio de Ingenierías.

1 - El ministerio indica que reusa Ingenierías y a presupuesto haciendo énfasis en diseños eléctricos (Rehe y Pehlap)
correspondencia de Ingenierías con Arquitectura y Diseño estructural

ACTA DE REUNIÓN

Código:	11-GCI-F-01
Versión:	1.0
Fecha:	Feb-19

- Se reusan que los precios sean los de la región.
- Se debe reusar la resolución 400 de 2024 para cumplir con la documentación que solicita el Ministerio para la revisión de Viabilidad.
- Se recomienda realizar mesa de trabajo para revisión de ingenierías y presupuesto con el Ministerio de Salud. (mesas de asistencia técnica conjunta).
- El Ministerio indica que se realizó la revisión de la capacidad instalada y se verificó cumplimiento.
- El Ministerio solicita le informen cuando se tiene el diseño eléctrico, estructural, presupuestos para programar mesas de trabajo. Se enviará por correo avances de ingenierías.
se debe enviar topografía y estudio de suelos.



ACTA DE REUNIÓN

Código:	11-GCI-F-01
Versión:	1.0
Fecha:	Feb-19

Compromisos asumidos			
Compromiso		Área/Persona Responsable	Fecha de entrega
1	Entrega de Planos al Ministerio	C. El Gibbor	6/06/24.
2	Intormar fecha de entrega de documentos de ingeniería.	C. El Gibbor	6/06/24.
3	Envío Estudio de Cielos y Topografía del proyecto	C. El Gibbor	7/06/24.
4			
5			
6			
7			
8			

Próxima reunión: 5/07/24.

Se anexa lista de asistencia

PLANILLA DE ASISTENCIA - COMITÉ No.

FECHA	5/06/24	HORA INICIO	9:30 am	HORA FINALIZACIÓN	11:30 am
PROYECTO:	CS Magaqual	TEMA:	Presentación Anteproyecto Arquitectónico		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	Maria Monsale Sánchez	ESE Magaqual	Gerente	Maria Monsale S.
2	JAIME FACUNDO M.	CONSORCIO EL GIBBOR	Arg. DISEÑADOR	
3	DAYANA SOLEL.	FONDO ADAPTACION.	CONTRATISTA APOYO SUPERVISION	
4	Luis Germain Samayoa M.	ALCALDÍA	ALCALDE -	
5	Edith Sierra Manrique	SSD Gob Socre.	SSD	
6	Maria Alejandra Ros P.	Min Salud.	Arquitecta.	
7	Edwin Moreno Stett	F.A.	Ing. Apoyo Sup	
8	Carlos Pérez Iguarán	Consortio el Gibbor	Ing. coordinador	
9	Rodrigo Ángel Rincón	Univ. de la Salud - F.A.	Fondo Adyutatorio	
10	Nelson Porras M	Gauvico SAS	Arg Diseñador	
11				
12				
13				
14				
15				
16				