

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	
NIT: 800.024.789-8	INFORMES		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 1 de 23	

- El día treinta (30) de enero de 2024 el municipio de Maripí cita vía correo electrónico a mesa técnica y de reconocimiento al contratista de Obra **CONSORCIO CONSTRUCCIONES MONARCA** representada legalmente por **IVAN YECID GALVIS CHACON** identificado con CC 7.313.955 de Chiquinquirá, a la firma interventora **QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA** representada legalmente por **NANCY JASMIN QUIROGA CASTRO** identificada con CC 23.731.286 de Maripí, del contrato de Obra 085 de 7 de junio de 2022.

MESA TECNICA » 🖨 📧

S Secretaria de Planeación - Maripí Boyacá <planeacion@maripi-boyaca.gov.co> mar, 30 ene, 13:51 ★ ↶ ⋮

para NANCY, Arqig

MARIPI-30 DE EN

CORDIAL SALUD

POR MEDIO DE L

DE JUNIO DEL 20

LAS 8:00 A.M

AGRADEZCO SU

Atentamente,

de: Secretaria de Planeación - Maripí Boyacá <planeacion@maripi-boyaca.gov.co>

para: NANCY QUIROGA <quinacingenieria05@gmail.com>, Arqig@hotmail.com

fecha: 30 ene 2024, 13:51

asunto: MESA TECNICA

enviado por: maripi-boyaca.gov.co

EL CONTRATO DE OBRA 085 DEL 7 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL A

ING. JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Alcaldía de Maripí www.maripi-boyaca.gov.co
Carrera 5 No. 3 - 30 Palacio Municipal
Código Postal: 154820 Cel: (57) 312 531 0769
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

"El presente en virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de 1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las cuales establecen que la información tramitada por este medio tiene plena validez y objeto de plena prueba."

Aviso de Confidencialidad

Este mensaje de correo electrónico puede contener anexos e información confidencial o legalmente protegida, reservada no susceptible de ser difundida públicamente y está destinado únicamente para el uso del destinatario (s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución copia o toma de cualquier acción basada en la Información aquí contenida está prohibida. Si ha recibido esta comunicación por error, le rogamos nos informe inmediatamente respondiendo al remitente y eliminando el documento original sin mantener copia alguna. Los correos electrónicos no son seguros y no se garantiza que estén libres de errores, ya que pueden ser interceptados, modificados, o contener virus. Cualquier persona que se comunica con nosotros por e-mail se considera que ha aceptado estos riesgos. El Municipio de Maripí no se hace responsable de los errores u omisiones de este mensaje y niega cualquier responsabilidad por daños derivados de la utilización del correo electrónico. Cualquier opinión y otra declaración contenida en este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente las del Municipio.

- El día 11 de marzo el contratista de Obra mediante oficio OCHM N° 93 radico oficio con asunto **REMISION DE BALANCE DE OBRA DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”** donde se adjuntó:
 - Balance de obra
 - Memoria de Cantidades
 - Apu's

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	
NIT: 800.024.789-8	INFORMES		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 2 de 23	

- Cotizaciones
- Documentos de técnicos



Fecha: 23-10-2023
OCHM N° 93

Chiquinquirá, 11 de marzo de 2024

QUINAC SOLUCIONES E INGENIERIA
R.L NANCY YASMIN CASTRO QUIROGA
NIT.901565963-0
INTERVENTOR

ERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR
MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ

REF. CONTRATO DE OBRA LP-03-2022 - CONSTRUCCIÓN FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE POLICIA NACIONAL

ASUNTO: REMISION DE BALANCE DE OBRA DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta los compromisos establecidos, por la presente me permito remitir el balance de obra ajustado y con soportes; el cual se ha realizado de acuerdo a los requerimientos técnicos necesarios para la adecuada ejecución del proyecto de referencia, con el propósito de que estos sean revisados y aprobados por la interventoría, con el fin de cumplir con el alcance del proyecto.

A continuación, se presenta un resumen de los documentos adjuntos:

- Balance de obra
- Memoria de Cantidades
- APU´s
- Cotizaciones
- Documentos de técnicos

Agradecemos de antemano la atención prestada a esta documentación, y quedamos a disposición para cualquier aclaración o información adicional que

Página 1 | 2

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	
NIT: 800.024.789-8	INFORMES		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 3 de 23	



Fecha: 23-10-2023
OCHM N° 93

se requiera; esperamos contar con su pronta respuesta para dar continuidad a los trámites administrativos necesarios para el adecuado desarrollo de la obra.

Anexo No. 1: BALANCE_GENERAL_CARABINEROS_No.1

Anexo No. 2: DOCUMENTOS DE SOPORTE BALANCE.

Sin otro particular

gradezco su atención prestada



IVAN YESID GALVIS CHACON
R/L **CONSORCIO CARABINEROS 2022**

- El día 12 de marzo la Firma interventora emite observaciones con respecto a lo adjuntado por el contratista de Obra



NANCY QUIROGA <quinacingenieria05@gmail.com>
para IVAN, mi

12 mar 2024, 18:53 ☆ ↶ ⋮

no se evidencia estudio de mercado de las actividades no previstas, solo se anexan dos cotizaciones de cada uno de los items, por otro lado se hace indispensable el diseño eléctrico y de red contraincendios, de acuerdo a los ajustes para verificar las actividades eléctricas y de equipos red contraincendios, sin estos insumos es imposible la verificación del balance. lo mismo para identificar cumplimiento de normatividad. es el mismo caso de la PTAR. cada uno de los anteriores tal como lo solicito el ministerio y como se debe presentar a la gobernacion debe venir acompañado de memorias de calculo y un informe de justificacion firmado por cada uno de los profesionales del equipo de trabajo de obra. lo anterior no es la recopilacion de los oficios enviados.

--

QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S
R/L NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO

↶ Responder

↶ Responder a todos

↷ Reenviar

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	
NIT: 800.024.789-8	INFORMES		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 4 de 23	

- El día 19 de abril el contratista de Obra adjunto nuevamente el balance general del proyecto, con los diferentes componentes técnicos y subsanaciones de las observaciones emitidas por la interventoría y aclaraciones correspondientes.

BALANCE GENERAL AJUSTADO DEL PROYECTO FUERTE CARABINEROS Externo Recibidos x

IVAN GALVIS <arqig@hotmail.com> para NANCY, mi 19 abr 2024, 19:53

No se muestran las imágenes. Mostrar las imágenes a continuación -
Mostrar siempre imágenes de arqig@hotmail.com

[BALANCE_GENERAL_19_04_2024.rar](#)

Cordial Saludo,

Se remite oficio 107 para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Ivan Yezid Galvis
ARQUITECTO
3138726431 · arqig@t
Tif: 038 7266509

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	
NIT: 800.024.789-8	INFORMES		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 5 de 23	

CONSORCIO
CARABINEROS
2022

Fecha: 19-04-2024
OCHM N° 107

Chiquinquirá, 19 de abril de 2024

QUINAC SOLUCIONES E INGENIERIA
R.L NANCY YASMIN CASTRO QUIROGA
NIT.901565963-0
INTERVENTOR

ERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR
MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ

REF. CONTRATO DE OBRA LP-03-2022 - CONSTRUCCIÓN FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE POLICIA NACIONAL

ASUNTO: REMISION DE BALANCE DE OBRA, SOPORTE DE CANTIDADES ADICIONALES Y REPROGRAMACION DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el oficio 140 por parte de la interventoría con respecto a los hallazgos al balance general, me permito remitir nuevamente el balance de obra ajustado con sus respectivos soportes; el cual se ha realizado de acuerdo a los requerimientos técnicos necesarios para la adecuada ejecución del proyecto de referencia, con el propósito de que estos sean revisados y aprobados por la interventoría, con el fin de cumplir con el alcance del proyecto.

De acuerdo a las discrepancias manifestadas por interventoría, me permito manifestar lo siguiente:

- Me permito recordarle que el NP 4: SUMINISTRO E INST. VIGAS EN MADERA SAPAN Y/O SIMILAR TECHO 0,04x0,14 M INCLUYE CEPILLADA, CANTONEADA, LIJADA E INMUNIZACION fue aprobado mediante acta de fijación de precios de Obra N 2 del 6 de marzo de 2023 y que reposa en el expediente contractual de la Alcaldía Municipal de Maripí; por lo que no corresponde a la presente modificación.
- De acuerdo al NP 16: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, se verifico y se presento un error de digitación en el documento técnico, por ende, se remite nuevamente el ajuste del mismo generado por el profesional pertinente, los planos y las cotizaciones suministradas.

Página 1 | 4

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	Versión: 3.0
NIT: 800.024.789-8	INFORMES		Página 6 de 23	

- De acuerdo al NP 17 se realizó la verificación de los elementos del APU y se adjunta el análisis realizado.
- Para el NP 19, NP 50 y NP 87; se revisó y se encontró un error de digitación, ante lo cual se realizó la corrección pertinente.
- Para el NP 43 se revisó y se adjunta otra cotización para el insumo Cable de Aluminio ACSR #2.
- Con respecto al NP 79 y NP 85 se complementa y sustenta en el estudio de mercado.
- Para el NP 81 se menciona en el informe de viabilidad.

Con aras de brindar el mayor sustento a la inclusión de los ítems no previstos se adjunta ajustado el informe de mercado, en el que se relaciona una comparación de la demanda del mercado de los insumos necesarios y por otra parte se adjunta el informe de viabilidad en el que se justifica la necesidad y el concepto técnico sobre los ítems respectivos.

A continuación, se relaciona las carpetas con los documentos vinculados en la presente entrega:

- 1. Balance General:** En el que se incluye el balance General y ajustado con sus respectivas memorias de cantidades; evidencia de ello se adjunta la ruta en la carpeta comprimida:



Ilustración 1. Balance general.

- 2. Documentos De Soporte Balance:** En esta carpeta se adjuntan los documentos que le dan soporte al balance, organizado de dos formas:

Ítems Generales:

- Una carpeta inicial con los soportes a los ítems generales en lo que se compilan las cotizaciones de los APUS que no se encuentran definidos dentro de la Resolución 039 del 28 de marzo de 2023 de los precios de la Gobernación.
- Una segunda carpeta con los documentos de soporte.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	
NIT: 800.024.789-8	INFORMES		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 7 de 23	

CONSORCIO
CARABINEROS
2022
NET: 901601098-4

Fecha: 19-04-2024
OCHM N° 107

- Una tercera carpeta donde se adjuntan los planos de acuerdo a las modificaciones.
- Un documento con los APUs de los ítems no previstos.

2024 > DOCUMENTOS DE SOPORTE BALANCE > DOCUMENTACION ÍTEMS GENERALES > DOCUMENTOS DE SOPORTE >




Ilustración 2. Documentos de soporte ítems generales.

Ítems Componente Eléctrico:

- Una primera carpeta con los soportes a los ítems del componente eléctrico en lo que se compilan las cotizaciones de los APUS que no se encuentran definidos dentro de la Resolución 039 del 28 de marzo de 2023 de los precios de la Gobernación.
- Una segunda carpeta con los documentos de soporte de las modificaciones a los diseños eléctricos.
- Una tercera carpeta donde se adjuntan el plano del diseño de acuerdo a las modificaciones.
- Un documento con los APUs de los ítems no previstos del componente eléctrico.
- Un documento con las memorias al ajuste del componente eléctrico.

2024 > DOCUMENTOS DE SOPORTE BALANCE > DOCUMENTACION ÍTEMS ELECTRICO > DOCUMENTOS DE SOPORTE >





Ilustración 3. Documentos de soporte ítems componente eléctrico.

Con respecto a la **Reprogramación de Obra** es importante aclarar que antes de elaborar la misma, es necesario contar con la aprobación formal de los cambios propuestos y la designación de una fecha para el inicio de las actividades realizadas, con el fin de asegurar

Página 3 | 4

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	
NIT: 800.024.789-8	INFORMES		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 8 de 23	

CONSORCIO 
 CARABINEROS 
 2022 
 NIT. 001.602.10001-4

Fecha: 19-04-2024
 OCHM N° 107

una planificación efectiva y alineada a la actualización de las condiciones del proyecto. Es por ello que se remitió en el oficio 016 la reprogramación con las actividades actuales según los compromisos establecidos.

Finalmente, agradecemos de antemano la atención prestada a esta documentación, y quedamos a disposición para cualquier aclaración o información adicional que se requiera; esperamos contar con su pronta respuesta para dar continuidad a los trámites administrativos necesarios para el adecuado desarrollo de la obra.

Anexo No. 1: BALANCE_GENERAL_CARABINEROS_No.1.

Sin otro particular.

Agradezco su atención prestada


 IVAN YESID GALVIS CHACON
 R/L CONSORCIO CARABINEROS 2022

- El día 26 de ABRIL de 2024 se sostuvo comité en las instalaciones de la Gobernación de Boyacá, donde se realizaron observaciones con respecto a la última entrega de realizada por el contratista de Obra.

FECHA PRESENTE ACTA:	26 de abril 2024
CONTRATO / CONVENIO N°	1520A de 2020
OBJETO	Construcción de fuerte de carabineros de occidente de la Policía nacional en el municipio de Maripi del departamento de Boyacá
LECTURA ACTA ANTERIOR	
Aclaraciones al acta anterior: <p>Se realiza revisión de información entregada de manera informal por la interventoría; la dirección realizó observaciones en cuanto a los diseños eléctricos para revisión general; los precios que son gubernación se deben ser referencia 2023, todos los ítems NP deben contener un estudio de Mercado con 3 cotizaciones</p> <p>Se requiere ajuste diseños modificados firmado por profesionales y con memorias de responsabilidad</p> <p>Se requiere que los planos eléctricos deben ser aprobados por EBSA, y el proyecto en general, con los ajustes.</p> <p>Los memoria de cálculo deben ser claros y específicos con medidas y operaciones de cálculo para obtener resultado.</p>	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	
NIT: 800.024.789-8	INFORMES		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 11 de 23	

- El día 16 de mayo de 2024, nuevamente se radico los componentes técnicos para la revisión de interventoría y Municipio.

DOCUMENTOS AJUSTADOS PARA REVISIÓN CONFORME A OBSERVACIONES Externo Recibidos

IVAN GALVIS <arqig@hotmail.com> 16 may 2024, 17:37

para NANCY, mi

No se muestran imágenes. [Mostrar siempre](#)

Cordial Saludo

Se adjuntan a los ítems nuevos las observaciones técnicas y los APUS de revisión.

[LISTA DE C](#)

Quedamos a la espera de sus comentarios.

Cordialmente,

de: **IVAN GALVIS** <arqig@hotmail.com>
 para: NANCY QUIROGA <quinacingenieria05@gmail.com>, Planeacion maripi-boyaca <planeacion@maripi-boyaca.gov.co>
 fecha: 16 may 2024, 17:37
 asunto: DOCUMENTOS AJUSTADOS PARA REVISIÓN CONFORME A OBSERVACIONES
 enviado por: hotmail.com
 firmado por: hotmail.com
 seguridad:  Cifrado estándar (TLS) [Más información](#)



Ivan Yezid Galvis
ARQUITECTO
3138726431 · arqig@t

Tlf: 038 7266509

[Mensaje recortado] [Ver todo el mensaje](#)

← Responder

↶ Responder a todos

→ Reenviar


- El 27 de mayo de 2024 se sostuvo comité de seguimiento en instalaciones de la gobernación de Boyacá con el fin de verificar avances y/o generar observaciones con respecto al último entregable.

FECHA PRESENTE ACTA:	27/05/24.
CONTRATO / CONVENIO N°	Convenio 1520A-20.
OBJETO	Construcción del frasco de Combimeros de occidente de la Policía Nacional, en el Municipio de Maripe del Departamento Boyacá
LECTURA ACTA ANTERIOR	
Aclaraciones al acta anterior: Se reunió el día 27/05/2024 en la oficina de dirección de vivienda, contratistas, flenentor y supervisores para revisar los avances en la consolidación del modificatorio del contrato de objeto mencionado	

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS	
COMPROMISO	OBSERVACIÓN
	
DESARROLLO DEL COMITÉ	
<p> Se realizó la revisión de los anexos para la entrega y radicación del modificatorio de la CDM del objeto de referencia, de lo cual se dio inicio con la revisión del estudio de mercado y sus cotizaciones de soporte, dentro de las cuales se establecieron ajustes al formato del acta y los APUs presentados, esto para dar claridad durante la revisión. Dentro de la lista presentada para las cotizaciones se deben quitar, de tal manera que se facilite la revisión de cada ítem. Tal como lo intervenciones había mencionado al contratista se deben discriminar de forma muy detallada las cotizaciones globales presentadas. Por lo tanto el supervisor delegado de la gobernación y dirección de vivienda planean una nueva reunión para el día 30 de Mayo, para revisar y consolidar cada uno de los requerimientos y compromisos establecidos. </p>	

	FORMATO	VERSION: 0
	ACTA DE COMITÉ	
		FECHA: 24/Jul/2019

COMPROMISOS PACTADOS		
COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Asistencia Reunión Presencial día 30 mayo de 2024 a las 09:00 AM	30/05/24	Partes de los Contratos. y Convenio
Entrega Correcciones Planteadas. Comité 27/05/24.	30/05/24	Contratista de Obra
Entrega Observación adicionales a Componentes técnicos. (APIUS, balance).	28/05/24	Contratista interventoria Supervisión Gobernación

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	CELULAR	FIRMA
Jerson Jakir Quiroga	Secretario Planeación Obras Públicas - Maripí	3144057729	
Samuel Chacon	Residente Apoyo. Contratista Obra.	3112076684	
Alexis Aguirre	Residente Apoyo. Contratista interventoria	3228797425	
Juan Carlos Comacho	Apoyo supervisión Gobernación.	3108822758	
Diego Torres	Director de vivienda edificación y obra	3124346765	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	
NIT: 800.024.789-8	INFORMES		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 15 de 23	

- El día 30 de mayo de 2024, el municipio solicita a la Interventoría realizar apoyo de cotizaciones referencia para la construcción del estudio de mercado y ayuda para las actividades nuevas y elementos que no se encuentran en los precios base de la Gobernación de Boyacá.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F10	
NIT: 800.024.789-8	OFICIOS		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 1 de 1	

Mariquí, 30 de mayo de 2024

SPOP-202400093

Arquitecto
IVAN GALVIS CHACON
Representante Legal Contratista de Obra
CONSORCIO CARABINEROS 2022.

Ingeniera
NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO
Representante Legal Interventoría
QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 085 DEL 07 DE JUNIO DE 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIONES.

Por medio de la presente me permito solicitar a la firma interventora del contrato de obra pública N° 085 del 07 de junio de 2022, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", que debido al proceso de ajuste de componentes técnicos que se esta llevando a cabo para lograr la posible adición del contrato en referencia, solicito que se realicen las respectivas cotizaciones como apoyo a referencia que se utilizara en el estudio de mercado de las actividades nuevas del balance del proyecto.

Dicha solicitud se realiza en pro de dar agilidad y consistencia a los componentes técnicos que serán entregados a la supervisión de la Gobernación de Boyacá.

Por otra parte se les recuerda que según compromisos adquiridos en el comité llevado a cabo en instalaciones del Ministerio de Interior el día 24 de mayo de 2024, la fecha prevista para reinicio de Obra es el 04 de junio de 2024, por lo tanto se recuerda que se debe hacer llegar la reprogramación de Obra a la supervisión, revisada y avalada por la interventoría.

Cordial saludo,

Sin otro en particular

Cordialmente,


JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de Planeación y Obras Públicas

Relación documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
Jerson Quiroga		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	
Nombre del documento		OFICIOS		Versión 1	
Dependencia		TRD		Consecutivo	
Proceso:		Procedimiento:			
Dimensión:		Política:			

 Palacio Municipal Centro Carrera 5a No. 3-30
 Código Postal: 154820  312 529 6934
 www.maripi-boyaca.gov.co  @alcaldia@maripi-boyaca.gov.co

Administración 2024-2027

mipg | modelo integrado de planeación y gestión

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	
NIT: 800.024.789-8	INFORMES		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 16 de 23	

- El día 08 de junio el contratista radica avance de componentes técnicos para la posible adición del contrato de obra 085 del 07 de junio de 2022.

AVANCE DOCUMENTOS AJUSTADOS PARA REVISIÓN CONFORME A OBSERVACIONES

Externo Recibidos x



IVAN GALVIS <arqig@hotmail.com>
para Direccion.viviendayobra@boyaca.gov.co, NANCY, mí

sáb, 8 jun, 11:41

No se muestran las imágenes. [Mostrar las imágenes a continuación](#) -
[Mostrar siempre imágenes de arqig@hotmail.com](#)

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta el trámite administrativo que se esta adelantando en relación al proyecto cuyo objeto es "LA CONSTRUCCION DEL FUERTE CARABINEROS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI, BOYACA" me permito remitir un avance de la información pertinente a la lista de chequeo suministrada, los cuales se encuentran aun en revisión y consolidación, en conjunto con la interventoría (avance enviado el 29 de mayo), tomando en consideración las observaciones y directrices emitidas por parte del equipo de profesionales de la Gobernación de la mesa de trabajo del 27 de mayo del año en curso.

De igual manera, nos permitimos aclarar que aun no se cuenta con la totalidad de las cotizaciones que debieron cambiarse para brindar una mayor diversidad de los proveedores y que de ello dependen el ajuste a los demás documentos al verse directamente vinculados entre ellos; sin embargo se han venido realizando paralelamente ajustes en otros documentos y estamos en la mayor disposición de realizar los ajustes que consideren pertinentes en aras de la adecuada ejecución del proyecto.

[LISTA DE CHEQUEO_AJUSTE_PROYECTOS DVEOP_2024.\(08 junio 2024\).rar](#)

Cordialmente,



Ivan Yezid Galvis
ARQUITECTO
3138726431 · arqig@t

Tlf: 038 7266509

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	
NIT: 800.024.789-8	INFORMES		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 17 de 23	

- El día 14 de junio de 2024 la Gobernación de Boyacá radica observaciones correspondientes a la entrega anterior.



Secretaría de
**INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA**

Tunja 14 de junio de 2024

Ingeniero
IVAN YESID GALVIS CHACON
R/L CONSORCIO CARABINEROS 2022
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No 085 de 2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE CARABINEROS DEL OCCIDENTE DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

ASUNTO: Observaciones al informe técnico de Modificación, del contrato DEL CONTRATO No. No. 085 DE 2022. de la referencia.

Cordial saludo:

Mediante la presente me permito respetuosamente presentar observaciones en proceso revisión Técnica realizada por la Dirección de vivienda, Edificaciones y Obra Pública a la entrega del paquete del técnico de modificación No 1, enviado el 06 de Junio del presente año.

Observaciones: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Se reviso el documento denominado "ANEXO_No.2_ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS NUEVOS", el cual va anexo al presente oficio y contine nota de las observaciones realizadas las cuales deben ser tenidas en cuenta para el proceso de ajuste del proyecto.

Observaciones: ESTUDIO DE MERCADO Y MEMORIAS DE CANTIDADES

Se reitera que de acuerdo con la Mesa Técnica realizada con la dirección de Regalías, donde se hizo claridad que Cada cotización debe estar firmada por la entidad que la emite y esta debe contener, Razón social, NIT, datos de contacto (dirección - teléfono) y no superar 90 días desde su expedición, también se precisó que para el estudio de mercado no se aceptan pantallazos de páginas de internet.

2 IMPRA. Se presentan cotizaciones tomadas de pantallazo de internet, por tanto no son aceptadas como validas y debe presentarse una cotización en los términos descritos arriba, a continuación se presentan imágenes de las cotizaciones aportadas.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Calle 20 N° 9-90 Casa de la Torre, Tunja - Boyacá
PBX: (57 608) 7420150 - (57 608) 7420222
contactenos@boyaca.gov.co | www.boyaca.gov.co

SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Calle 20 N° 9- 90, Tunja – Boyacá
PBX: (57 608) 7420150 | Ext. 2254

mipg | Modelo integrado
de planeación
y gestión

Se compone de 16 folios.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	Versión: 3.0
NIT: 800.024.789-8	INFORMES		Página 18 de 23	

- El día 28 de agosto de 2024 se radico nuevamente los componentes técnicos necesarios según la lista de comprobación del SGR para radicación de proyectos de inversión.

Ajuste final documentos del informe tecnico de modificación del contrato No. No. 085 DE 2022 Externo Recibidos x



IVAN GALVIS
para NANCY, mi

28 ago 2024, 12:41 ☆ ↶ ⋮

 No se muestran las imágenes. [Mostrar las imágenes a continuación -](#)
[Mostrar siempre imágenes de arqig@hotmail.com](#)

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta el trámite administrativo que se esta adelantando en relación al proyecto cuyo objeto es "LA CONSTRUCCION DEL FUERTE CARABINEROS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI, BOYACA" me permito enviar información pertinente a la lista de chequeo suministrada, tomando en consideración las observaciones y directrices emitidas por parte del equipo de profesionales de la Gobernación mediante oficios como también las observaciones mediante oficios por parte de la interventoría.

Documentos anexados en archivo:

ANEXO_No.1_INFORME DE OBRA PARA AJUSTE
ANEXO_No.2_ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS NUEVOS
ANEXO_No.3_ESTUDIODEPRECIOSDEMERCADOPROYECTOSSGRV
ANEXO_No.4_ESPECIFICACIONES ITEMS NUEVOS
ANEXO_No.5y7 PRESUPUESTO COMPARATIVO (SABANAS)
ANEXO_No.8_MEMORIAS DE CANTIDADES
ANEXO_14_ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS
ANEXO_No.15_LICENCIA FUERTE CARABINEROS
ANEXO_No.17_DOCUMENTOS CANTERA
COTIZACIONES

[LISTA DE CHEQUEO_AJUSTE_PROYECTOS DVEOP_2024\(23 agosto 2024\).rar](#)

Cordialmente,

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	
NIT: 800.024.789-8	INFORMES		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 19 de 23	

- El día 06 de septiembre el Municipio después de revisión emite observaciones al entregable

Maripí, 06 de septiembre de 2024

SPOP-202400148

Señores
QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S
NIT: 901565963-0
 R/L Nancy Yasmin Quiroga Castro
 INTERVENTORIA

CONSORCIO CARABINEROS 2022
 NIT. 901601898-4
 R/L IVAN GALVIS CHACON
 C.C. 7313955 de Chiquinquirá Boyacá

REF: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 085 DEL 07 DE JUNIO DE 2022

ASUNTO: Observaciones componentes técnicos

Cordial saludo,

- En ANEXO 02- N-38 (SUMINISTRO E INSTALACION DE REFELCTOR TIPO UFO 100W) se evidencia que los precios del subtotal corresponden a referencias de los precios base se la Gobernación, sin embargo, se solicita se aclare como se determinó la Cantidades de Horas requeridas de mano de Obra de esta actividad, se considera verificar si esta cantidad de horas es la requerida para ejecutar esta actividad.
- En ANEXO 02- N-39 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRO PARA AGUA POTABLE INCLUYE TANQUE ACUMULADOR PEDROLO DE 450 LITROS, 2 BOMBAS SUMERGIBLES TIPO LAPICERO PEDROLO DE 3HP, ACCESORIOS Y EQUIPO PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO), se solicita revisar el material de Tanque hidroneumático vertical 450 litro, construcción en chapa de acero, provisto con diafragma que soportan agua con temperaturas de -10 °c +90°c, presión máxima:150 psi. Conexión de agua en 1 1/4" en acero inoxidable 304; se solicita se verifique la posibilidad de desglosar dicha actividad.
- En el Anexo 02-Analisis de Precios Unitarios Ítems Nuevos; el N.65 cuya actividad es SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRANSFERENCIA PARA PLANTA ELECTRICA DE 150 KVA Y TGA la descripción del Material esta referenciado de forma Global, se recomienda se discrimen de forma unitaria cada material.
- En el Anexo 02-N° 88 **CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES**, Se solicita en el apartado de Mano de Obra se desglose cada actividad

Palacio Municipal Centro Carrera 5a No. 3-30
 Código Postal: 154820 312 529 6934
 www.maripi-boyaca.gov.co @alcaldia@maripi-boyaca.gov.co

Administración 2024-2027

mipg modelo integrado de planeación y gestión

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-010	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F10	
NIT: 800.024.789-8	OFICIOS		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 2 de 2	

que realizara el personal técnico, además de especificar la refencia de este valor presentado **(\$44.566.128,81)**.

Teniendo en cuenta lo mencionado se solicita sean aclaradas dichas dudas, y nuevamente sea radicado ante la supervisión Municipal los componentes técnicos requeridos; rotulados y firmados según corresponda.

Cordialmente,


JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
 Secretario de Planeación y Obras Publicas
 Alcaldía de Maripí Boyacá

Elaborado por Yulieth Ortega
 Apoyo a la secretaria de planeación

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	
NIT: 800.024.789-8	INFORMES		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 20 de 23	

- El día 18 de septiembre de 2024 la interventoría radica ante el municipio el paquete de documentos técnicos necesarios para la adición presupuestal apoyada del informe de aprobación y revisión final de interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 081 DE 2022

CONTRATISTA: QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MM-LP-085 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO CARABINEROS 2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INFORME APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y ADICIÓN PRESUPUESTAL

Versión 1.0

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	
	INFORMES		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 21 de 23	

- El día 18 de septiembre el Municipio de Maripi radica ante el Ministerio de Interior y Gobernación de Boyacá la documentación requerida en busca del posible adicional del contrato de obra 085 del 07 de junio de 2022, a los siguientes correos: direccion.viviendayobra@boyaca.gov.co , rodrigo.uricoechea@boyaca.gov.co , manuel.linares@mininterior.gov.co , oscar.cuadros@mininterior.gov.co

Maripi, 18 de septiembre de 2024 SPOP-202400163

[Abrir con](#) ▼

Señores:

ARQ. MANUEL ANTONIO LINARES
Supervisor convenio 1520A-2020,
Ministerio del interior

ING. OSCAR CUADROS
Apoyo supervisión Ministerio de interior

ARQ. RODRIGO URICOECHEA
Supervisor Gobernación de Boyacá

ARQ. DIEGO FERNANDO TORRES
Director de Vivienda y Obra Pública

REF: CONVENIO 1520A-2020

ASUNTO: Entrega documentación técnica-posible adición presupuestal

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito adjuntar la documentación técnica necesaria para la posible adición presupuestal del convenio 1520A-2020 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Cabe recalcar que toda la documentación adjunta está debidamente firmada por los intervinientes, que mediante informe entregado por la interventoría "INFORME APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y ADICIÓN PRESUPUESTAL" dicha interventoría reviso y aprobó el contenido de los documentos adjuntos

De la misma manera dicha documentación fue revisada y aprobada por la Supervisión Municipal.

Lo adjuntado también fue producto de las mesas técnicas y de trabajo realizadas en repetidas ocasiones entre, la Firma contratista de obra (CONSORCIO CARABINEROS 2022) la firma interventora (QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERÍA SAS), la supervisión del Municipio de Maripi y la Gobernación de Boyacá.

📍 Palacio Municipal Centro Carrera 5a No. 3-30

📠 Código Postal: 154820 📞 312 529 6934

🌐 www.maripi-boyaca.gov.co @ alcaldia@maripi-boyaca.gov.co

Administración 2024-2027



modelo integrado de planeación y gestión

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-010	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F10	
	OFICIOS		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 2 de 2	

Se adjunta:

ANEXO_No.1_INFORME DE OBRA PARA AJUSTE
 ANEXO_No.2_ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ÍTEMS NUEVOS
 ANEXO_No.3_ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO PROYECTOS SGRV COTIZACIONES
 ANEXO_No.4_ESPECIFICACIONES ÍTEMS NUEVOS
 ANEXO_No.5y7 PRESUPUESTO COMPARATIVO (SABANAS)
 ANEXO_No.8_MEMORIAS DE CANTIDADES
 ANEXO_14_ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS
 ANEXO_No.15_LICENCIA FUERTE CARABINEROS
 ANEXO_No.17_DOCUMENTOS CANTERA
 INFORME APROBACION DE INTERVENTORIA MAYORES CANTIDADES E ÍTEMS NUEVOS

Cordialmente,

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	
NIT: 800.024.789-8	INFORMES		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 22 de 23	

- De la misma manera el Municipio de Maripi el día 18 de septiembre radico la documentación completa ante la DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL (DILOF), para su respectiva revisión y aprobación.

DOCUMENTACION REQUERIDA POSIBLE ADICION PRESUPUESTAL CONVENIO 1520A "CONSTRUCCION DEL FUERTE DE CARABINEROS DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA" Externo Recibidos x

S Secretaria de Planeación - Maripi Boya... 18 sept 2024, 23:43 (hace 8 días) ☆ ↶ ⋮
para Deboy.coman, Regi1.infra, Dilof.jefad

Cordial saludo,
Adjunto para su conocimiento y fines pe

 ENTREGA DOCUMENTACION Y DILOF.pdf

 ENTREGA_LISTA_DE_CHEQU AJUSTE_PROYECTOS DVEOP_202

de: **Secretaria de Planeación - Maripi B**
<planeacion@maripi-boyaca.gov.co>

para: Deboy.coman@policia.gov.co,
Regi1.infra@policia.gov.co,
Dilof.jefad@policia.gov.co

fecha: 18 sept 2024, 23:43

asunto: DOCUMENTACION REQUERIDA POSIB
ADICION PRESUPUESTAL CONVENIO
"CONSTRUCCION DEL FUERTE DE
CARABINEROS DE LA POLICIA NACIO
EN EL MUNICIPIO DE MARIPI
DEPARTAMENTO DE BOYACA"

enviado por: maripi-boyaca.gov.co

Atentamente,

ING. JERS
Secretario
Alcaldía de M
Carrera
Código Postal
ADM

"El presente en virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de 1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las cuales establecen que la información tramitada por este medio tiene plena validez y objeto de plena prueba."

[Aviso de Confidencialidad](#)

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	
NIT: 800.024.789-8	INFORMES		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 23 de 23	

- El día 23 de septiembre de 2024 el ministerio de interior realiza citación a mesa técnica para el día 01 de octubre en instalaciones del ministerio de interior.

26/9/24, 22:07

Correo de GELC Colombia En Línea - Citación mesa técnica, justificación de calor adicional del convenio 1520A-2020



Gmail

Secretaría de Planeación - Maripí Boyacá <planeacion@maripi-boyaca.gov.co>

Citación mesa técnica, justificación de calor adicional del convenio 1520A-2020

1 mensaje

Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininterior.govco.onmicrosoft.com>

23 de septiembre de 2024,
17:12

Para: "planeacion@maripi-boyaca.gov.co" <planeacion@maripi-boyaca.gov.co>, "rodrigo.uricoechea@boyaca.gov.co" <rodrigo.uricoechea@boyaca.gov.co>, "direccion.viviendayobra@boyaca.gov.co" <direccion.viviendayobra@boyaca.gov.co>

Cc: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>, Ingrith Lladith Nuñez Jaimés <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>, Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C

23-Sep-2024

Doctor

MILLER FAIR ROMERO MURCIA

Alcalde Municipio
Municipio de maripi
Departamento de Boyacá

Ingeniero.

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO

Secretario de Planeación Municipal
Supervisor designado
Municipio de Maripi
Departamento de Boyacá

Arquitecto.

RODRIGO URICOECHEA

Supervisor de la Gobernación de Boyacá
Departamento de Boyacá

Asunto: Citación mesa técnica, justificación de calor adicional del convenio 1520A-2020

Cordial saludo Señor. Romero;

En el marco del convenio interadministrativo No 1520A de 2020 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Maripí - Boyacá, me permito solicitar el cumplimiento las obligaciones contenidas en la minuta del convenio del asunto, así:

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, **EL MUNICIPIO** tiene las siguientes obligaciones:

"(...) 32) Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del Convenio Interadministrativo, convocados por el Ministerio del Interior, cuando así lo requiera; y garantizar, cuando el Ministerio del Interior lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.(...)"

- De acuerdo a la obligación citada, se solicita al Municipio de Maripí en cabeza del supervisor del convenio designado por la entidad territorial, la Gobernación de Boyacá en cabeza del supervisor del convenio por dicha entidad y contratistas derivados en cabecera por sus representantes legales, asistir a mesa técnica para llevar a cabo la justificación de los recursos adicionales que serán aportados por la Gobernación de Boyacá, de igual manera para ser avalados estos deberán ya contar con la aprobación por parte de la dirección logística y financiera (DILOF) de la Policía Nacional, en su parte técnica y con el cual policía recibirá el proyecto al finalizar su etapa de construcción. Por tal motivo, esta supervisión se permite invitar a las partes el día 01 de octubre de 2024, en las instalaciones del Ministerio del Interior Cra 8#12B-31 Edificio Bancol Bogotá, a las 10:00Am.



Palacio Municipal Centro Carrera 5a No. 3-30



Código Postal: 154820



312 529 6934



www.maripi-boyaca.gov.co @ alcaldia@maripi-boyaca.gov.co

Administración 2024-2027



modelo integrado
de planeación
y gestión