



FONDO ADAPTACIÓN
8/17/2021 5:03:51 PM Folios: 1

Origen: (4.3)/ETSS/EQUIPO DE TRABAJO
SECTOR SALUD
Destinatario: SANDRA MARCELA MURCIA MORA,



I-2021-004604

MEMORANDO

DE: **EDGAR RENE MUÑOZ DIAZ**
Asesor III Líder Sectorial Salud, encargado de las funciones del sector Agua y Saneamiento

PARA: **SANDRA MARCELA MURCIA MORA**
Secretaria General

ASUNTO: Entrega documento digital de acta de suspensión No. 1 proyecto Reconstrucción de redes de alcantarillado en la avenida La Paz del casco urbano del municipio de Cimitarra-Santander – Contrato FA-LP-I-S-003-2021

Respetada Doctora Sandra:

Adjunto documento digital para información, archivo en el expediente correspondiente y publicación de la siguiente actas de suspensión del contrato del asunto:

- Adjunto documento digital para información, archivo en el expediente correspondiente y publicación del acta de suspensión No. 1 – Contrato FA-LP-I-S-003-2021, suscrita el 13 de agosto de 2021.

Cordialmente,

EDGAR RENE MUÑOZ DIAZ

Asesor III Líder Sectorial Salud, encargado de las funciones del sector Agua y Saneamiento

Anexo: Acta suspensión No. 1– Contrato FA-LP-I-S-003-2021 (3 folios)

Elaboró: Mauricio Rey Duarte – Apoyo a la supervisión del Sector de Agua y Saneamiento

**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA**

| | |
|-----------------|------------|
| Código: | 8-MCT-F-02 |
| Versión: | 1.2 |
| Fecha: | junio-2020 |

| | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| No. Contrato | FA-LP-I-S-003-2021 | Es prestación de servicios | Sí _____ No <u>X</u> |
| Objeto | "RECONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA LA PAZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - SANTANDER". | | |
| Contratista | JASCOM INGENIERIA S.A.S | | |
| Plazo (Incluidas Las Prórrogas) | Etapa 1: Preconstrucción = 1 mes Etapa 2: Construcción = 7 meses Etapa 3: Post-construcción = 1 mes. Plazo total = 9 meses | | |
| Valor (incluido el valor de las adiciones) | TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$3.783.843.228,00) INCLUIDO AIU, IVA Y TODOS LOS IMPUESTOS. | | |
| Fecha de inicio de la suspensión No. 1 | 13/08/2021 | Fecha de acta de inicio del contrato | 15/07/2021 |
| Fecha pactada de reinicio | 13/10/2021 | Fecha terminación del contrato (incluido el término de suspensión) | 15/06/2022 |

El día 13 de agosto de 2021, los suscritos: (i) ELIANA MILENA PARRA BENAVIDES, en su calidad de representante legal del contratista en virtud del contrato No. FA-LP-I-S-003-2021 (ii) FABIAN OMAR VALLEJO, en su calidad de representante legal de la interventoría en virtud del contrato No. FA-CMA-I-S-003-2021 y (iii) FANNY JEANNETTE MORA MONROY, en calidad de ordenador del gasto y su condición de encargada de las funciones de la Secretaria General, acordaron suspender la ejecución del mismo, por el término de dos (02) meses calendario, contados a partir del 13 de agosto de 2021 y hasta el día 12 de octubre de 2021, inclusive, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

ANTECEDENTES

1. El Fondo Adaptación, el día 19 de febrero de 2021, dio inicio al proceso de selección mediante licitación pública, No. FA-LP-I-S-003-2021 y adelantó el proceso de contratación de las obras y como resultado de éste, suscribió el Contrato No. FA-LP-I-S-003-2021, suscrito el 14 de mayo de 2021, con el contratista JASCOM INGENIERIA SAS; cuyo objeto es la "RECONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA LA PAZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - SANTANDER."

2. El plazo del contrato es de nueve meses conforme las siguientes etapas:

Etapa de Pre-construcción Duración 1 Meses: Desde el 15 de julio del 2021 hasta el 14 de agosto del 2021.

Etapa de Construcción. Duración 7 Meses: Desde el 15 de agosto del 2021 hasta el 14 de marzo del 2022.

Etapa de Post-construcción. Duración 1 Mes. Desde el 15 de marzo del 2022 al 15 de abril del 2022.



ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA

| | |
|-----------------|------------|
| Código: | 8-MCT-F-02 |
| Versión: | 1.2 |
| Fecha: | junio-2020 |

JUSTIFICACIÓN

3. Una vez contratado y legalizado el contrato, se dio inicio a la etapa de Pre-construcción, con el fin de que el contratista realizara apropiación de los diseños entregados por el Fondo Adaptación. En esta etapa se evidenció que el tramo a intervenir en el contrato en mención comprende desde la calle 6 a la calle 12 con Avenida La Paz, sin embargo, un tramo de esta zona (calle 11 a la calle 12) ya se encuentra intervenido, es decir, en este tramo reconstruyeron el alcantarillado y el pozo de inspección, por ende, en desarrollo de los estudios y diseños, se evidenció la necesidad de realizar ajustes técnicos a los diseños, por tal motivo, no ha sido posible dar apropiación a los estudios y diseños.
4. Mediante oficio No. OF-010-CT-FA-003 del 11 de agosto de 2021, el contratista de obra remitió a la interventoría los ajustes a los diseños, por lo que actualmente se encuentran en revisión.
5. Posterior a la aprobación del ajuste a los diseños por parte de la interventoría, se deberá conciliar entre contratista de obra e interventoría los ítems no previstos que se generan por el cambio en el diámetro de la tubería y el cambio de pavimento rígido a flexible.
6. Adicionalmente entre contratista e interventoría deberán pactar el balance del proyecto incluyendo los ítems no previstos que se generen.
7. Una vez se cuente con la aprobación al ajuste de los diseños, la pactación de ítems no previstos y el ajuste del balance del proyecto, se deberá solicitar al Fondo Adaptación el ajuste contractual del contrato de obra.
8. Antes de iniciar la ejecución de la etapa II construcción se deberán obtener los permisos de intervención en el municipio para permitir la intervención.

Las partes acuerdan que el plazo de ejecución se reanudará el día 13 de octubre de 2021 o antes si superan las condiciones que ocasionan la presente suspensión.

El contratista se compromete a informar al respecto a la aseguradora, con copia al Fondo Adaptación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente acta. Igualmente se compromete a modificar la vigencia de los amparos de la Garantía Única constituida, contemplando la nueva fecha de terminación del contrato y a radicarla dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la reanudación del plazo de ejecución del contrato, en el Fondo Adaptación para su respectiva aprobación.

Se deja constancia que con la presente suspensión total no se afectan los intereses de la Entidad ni del contratista y que no se genera erogación adicional alguna para las partes, ni se afecta el equilibrio financiero del contrato.

El Líder de Sector, Macroproyecto o del área respectiva remitirá a la Secretaría General del Fondo Adaptación por correo electrónico, dentro de los dos (2) días hábiles siguiente a su suscripción, la presente acta para que se proceda a su publicación en el sitio web de la entidad y en el SECOP. Así mismo se remitirá el original de esta acta, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, para que sean incluidas en el expediente contractual, previo a lo cual deberá haberla registrado en el PSA, cuando aplique, y en todos los casos en el SIFA.

Para constancia, se firma la presente Acta, a los 13 días del mes de agosto de 2021.



ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA

| | |
|-----------------|------------|
| Código: | 8-MCT-F-02 |
| Versión: | 1.2 |
| Fecha: | junio-2020 |

ELIANA MILENA PARRA BENAVIDES
REPRESENTANTE LEGAL
JASCOM INGENIERIA S.A.S.

FANNY JEANNETTE MORA MONROY
ASESORA III – LÍDER DEL EQUIPO DE TRABAJO DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO
HUMANO, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA
SECRETARIA GENERAL
FONDO ADAPTACIÓN

Aval FABIAN OMAR VALLEJO – Representante Legal - Interventoría Compañía Consultora Colombiana Triple C SAS.

Aval HELGA HERNANDEZ REYES – Subgerente de Proyectos.

Aval RODRIGO ANGULO RINCÓN – Sectorial Agua y Saneamiento Básico -Supervisor del Contrato Interventoría FA-CMA-I-S-003-2021.

Revisó WILLIAM MAURICIO REY DUARTE – Apoyo técnico sectorial Agua y Saneamiento Básico

Original Expediente del Contrato/convenio