

Cimitarra (Santander), octubre 13 de 2022.

OF-179-CT-FA-003

Señores:

COMPAÑÍA COLOMBIANA CONSULTORA COLOMBIANA – CCC
FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO/RAMON LEONARDO LIZARAZO
Representantes Legales
Transversal 24 No. 59-07
Tel: 3505561443 – 3214517247
ing.julianatriplec@gmail.com
Bogotá D.C.

FONDO DE ADAPTACION - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
RODRIGO ANGULO RINCON
Asesor III- Sectorial de Agua y Saneamiento – Subgerencia de Estructuración
Supervisor Contrato No. FA-LP-I-S-003-2021
Calla 16 No. 6-66, Piso 12-14, Edificio Avianca
Tel. 4325400
rodrigoangulo@fondoadaptación.gov.co
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Contrato de Obra No. FA-LP-I-S-003-2021, Objeto: “*RECONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA LA PAZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA – SANTANDER.*”

ASUNTO: **RESPUESTA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE REUNION URGENTE, ANTE LA TERMINACION DEL PLAZO DE LA FASE II: CONSTRUCCION, DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, EL PROXIMO VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2022.**

COMUNICACIONES DE LA INTERVENTORIA CONSECUTIVO Nos: CMA-003-2021-08-10-22-313 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2022; CMA-003-2021-12-10-22-314 Y CMA-003-2021-12-10-22-315, AMBAS DEL 12 DE OCTUBRE 2022.

Distinguidos Ingenieros,

Se ha recibido la Comunicación de la interventoría demarcada con el consecutivo No **CMA-003-2021-12-10-22-315**, calendada 12 de octubre de 2022, con la que se informa al Contratista:

*“En cumplimiento a lo establecido en contrato de Interventoría FA-CMA-I-S-003-2021, se da respuesta al oficio No. **OF-178-CT-FA-003** recibido por el contratista de obra con asunto “**SOLICITUD REUNION URGENTE, FRENTE TERMINACION PLAZO FASE II CONSTRUCCION EL PROXIMO VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2022**”. Se informa al contratista que interventoría solicitó la reunión al Fondo Adaptación mediante oficio No. CMA-003-2021-07-10-22-309 del 7 de octubre del 202, y mediante reunión sostenida el día de hoy”*

12 de octubre del 2022, entre Fondo Adaptación e interventoría, nos informó la Entidad que esta reunión no sería posible de llevarse a cabo en este momento.

Atentamente:"

Subrayas, sombreados y resaltos, fuera de texto.

Al no darse información o indicación alguna diferente respecto a la reunión solicitada, al igual que no tener a la solicitud de prórroga del plazo de la Etapa II del contrato de la referencia presentada con nuestras comunicaciones consecutivo Nos: OF-170-CT-FA-003 del 20 de septiembre de 2022 y OF-175-CT-FA-003 del 4 de octubre de 2022, y ante los llamados de la interventoría contenidos en las otrora comunicaciones relacionadas en el asunto del presente documento, es de volver recordar que, el Contratista ha terminado el TRAMO 1, y aún se encuentran pendiente los 2, 3, 4 y 5, los cuales como se enteró desde finales del mes de julio de 2022¹ se debieron suspender por no encontrar incluido en el alcance del contrato, para pago, el ítem correspondiente para realizar la **“actividad de transporte y disposición de los RCD”**, mandada a realizar desde el sitio de las excavaciones hasta el lugar indicado para clasificación, manejo y disposición, como tal ya se había notificado y solicitado desde el mes de noviembre del año pasado 2021; lo anterior toda vez el contratista ya haber demostrado su interés al haber realizado el transporte de algo más de 350m3 corriendo el riesgo de declaratoria de **“hecho cumplido”** al haber efectuado la actividad sin aprobación del contratante, como contractualmente se establece y regla la normatividad al respecto, aun así, denotando a la fecha, no contar con la aprobación e inclusión del respectivo APU por parte del contratante, para lo cual el Contratista allegó toda la documentación requerida por la Interventoría, nuevamente y actualizada este año 2022, con las comunicaciones consecutivo Nos: OF-145-CT-FA-003, OF-148-CT-FA-003, OF-157-CT-FA-003, del 17, 20 y 27 de agosto de 2022, y OF-159-CT-FA-003 del 01 de septiembre de 2022 y OF-160-CT-FA-003, del 06 de septiembre 2022.

Así las cosas, como ya dijimos en comunicaciones pasadas, el Contratista dispone en los frentes de trabajo (Stand-by) el personal, equipos y materiales para realizar las actividades pertinentes en cuanto a las primeras de excavación y zanjado para los tramos restantes con el objetivo que siempre ha manifestado, como es el terminar con la ejecución total del contrato, en bien de las comunidades de cimitarra y del proyecto.

Manifestando quedar muy atentos de su respuesta,

Cordial saludo;



ELIANA MILENA PARRA BENAVIDES

Representante Legal JASCOM INGENIERIA S.A.S

Anexo(s): SIN

Copia(s):

- Dra. Helga Milena Hernández Reyes – Subgerente Estructuración de Proyectos.
heldahernandez@fondoadaptacion.gov.co – info@fondoadaptacion.gov.co.

¹ Ver comunicaciones consecutivo Nos: OF-127-CT-FA-003 del 29 de julio de 2022, OF-133-CT-FA-003 del 6 de agosto 2022, OF-137-CT-FA-003 del 10 de agosto 2022, OF-153-CT-FA-003 del 24 de agosto de 2022 y OF-170-CT-FA-003 del 20 de septiembre de 2022.

- Ing. Alejandro Olaya– Contratista Apoyo técnico a la Supervisión del Sector de Agua y Saneamiento Básico. alejandroolaya@fondoadaptacion.gov.co.
- Dr. Diego Enrique Pérez Cadena - Abogado Gerencia de Indemnizaciones de Seguros patrimoniales ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - diperez@solidaria.com.co; notificaciones@solidaria.com; cplec@gmail.com; igarcia@solidaria.com.co. Póliza de cumplimiento No 465-47-994000003594.
- Gonzalo Ramos – Residente de interventoría- gonrag@hotmail.com
- Dr. Cesar Buitrago. cesar.buitrago@contraloria.gov.co
- Dr. José Páez. jose,paez@contraloria.gov.co
- Carpeta documental contrato No DA-LP-I-S-003-2021.