



COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA



Bogotá D.C, 22 de agosto 2022

CMA-003-2021-22-08-22-253

Señores:

JASCOM INGENIERIA S.A.S

ELIANA MILENA PARRA BENAVIDES

DIRECCIÓN: CARRERA 35 30 10, BARRANCABERMEJA, SANTANDER

CELULAR: 3124351051

Jascom.fa0003@gmail.com

Referencia: EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA “RECONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA LA PAZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA- SANTANDER.”

ASUNTO: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA PLAN DE CONTINGENCIA.

Cordial saludo:

En cumplimiento a lo establecido en contrato de Interventoría FA-CMA-I-S-003-2021, esta interventoría, hace seguimiento al Cronograma del Plan de Contingencia recibido por parte del Contratista por medio del Oficio No. OF-144-CT-FA-003, el cual ya presenta atraso el cual se informa en el informe de seguimiento plan de contingencia. Se reitera al contratista continuar con las actividades en el tramo No. 1, de recalce de 10 cms sobre recubrimiento de tubería de 1242 mm de diámetro, extensión y compactación de base granular, capa de rodadura MR = 36 MPA, y demás actividades faltantes para poder finalizar con el tramo No. 1, igualmente iniciar inmediatamente con el corte y rotura del tramo No. 2.

ANEXO: Informe seguimiento Plan de Contingencia.

Atentamente,

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS.

Ing. Ramón Leonardo Lizarazo.
Representante Legal
Compañía Consultora Colombiana Triple C S.A.S

Elaboro: Ing. Gonzalo Ramos

Aprobó: Ing. Ramón Lizarazo

CC. Entidad Contratante

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

Bogotá D.C. Transversal 24 # 59-07 Sede Principal 7327074 - 350 556 14 43