

DEPENDENCIA: ADECUACIONES BAÑOS S.F.C.

REUNIÓN DE: ACTA DE REUNION

Acta

Nº

35

CIUDAD: BOGOTA.

LUGAR:

S.F.C

FECHA:

10/09/24

CARGOS

Superintendente General

Supervisor

Ing Residente Gerencia Adecuaciones

Ing. Residente SISOMA

ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Ing resident SISOMA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de obra para la ejecución del contrato SF-1-003-2023.

DESARROLLO:

Se da inicio al comité de obra, el día 10 de septiembre de 2024 en las instalaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia. En el comité se tratará temas correspondiente a la ejecución del contrato SF-1-003-2023.

Compromisos del acta No.

Orden del día:

Se inicia el comité realizando un recorrido por las instalaciones de la Superintendencia para verificar los compromisos y pendientes que hay en torre B.

	ACTA	
--	-------------	--

Compromisos Anteriores:

Entrega baños sótano 1. - no cumplido por contratista
 Entrega 4B - no cumplido por contratista
 Veandad - no cumplido por contratista
 Recorrido torre B. - no cumplido por interventoría y contratista.

Nuevos compromisos:

- Entrega baños sótano 1 - Contratista - Jueves 12 Sept.
- Entrega 4B. - Contratista - Sábado 14 Sept.
- Veandad. - Contratista - Lunes 16 Sept.
- Recorrido torre B./Veandad - Contratista/Interventor - Miércoles 11 Sept.
- Correo solicitud de Espacios - Contratista - Miércoles 11 Sept.
- Propuesta de Soportes de Dispensadores - Contratista - Miércoles 11 Sept.
- Fijar cerradura Divisiones. - Contratista - Miércoles 11 Sept.
- Revisar y habilitar los baños (15B, 2B12) privados. - Contratista - Lunes 16 Sept.
- Conectar Agua Baño pisos. - Contratista -
- Supervisión solicita incremento de personal por lo menos en un número de 8 personas para adelantar el atraso presentado en torre A.
- Se recomienda de parte de la entidad movilizar los escombros con más agilidad y mantener los espacios libres.
- La entidad está pendiente de la solicitud de adición y prórroga del contrato de interventoría, la interventoría contesta que se está tramitando la justificación y las cotizaciones.
- La obra hace la solicitud de los videos de Seguridad de sótano 2 del 22 de julio y de piso 2 torre en fechas de abril y mayo para establecer quien retiro los sanitarios de baños privados.