

 AMARILO INGENIERIA Y CONSTRUCCION	ACTA DE REUNION	Versión: 1	AGAFF50
---	------------------------	------------	---------

ACTA No. 2

OBRA:	Hacienda Otoño Etapa 2		
FECHA:	05-04-23	HORA:	11:00
ASISTENTES			

TEMAS:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Actividades
1. Ya se evidencia atraso en la ejecución de actividades de movimiento de tierras. 2. Se presentará una nueva Programación, la cual será revisada por interventoría. 3. El acondicionamiento del correteable de Puerta 3, quedará listo el 5-04-23 4. Se iniciará la instalación de tubería el 17-04-23, por lo que se requiere que se traiga el material triturado para caracterizar. 5. Se requiere muestra del ladrillo y especificaciones del mortero, previo a la construcción de Pozos.






ACTA DE REUNION

Versión: 1

AGAFF50

--

FIRMAS DE APROBACION

José Carrasco	
Sebastian Parado Celis	
Valentina Jimenez Furica	
Andrés Felipe Galante	
Francisco Arango	