

ACTA No. _____

OBRA:	Otoño ET-2		
FECHA:	S-10-23	HORA:	10:15
ASISTENTES			
Valentina Jimenez Farieta		Andrés Cabrera	
Francisco Arango		Pablo Emilio Sersa	
Sebastian Celis			
Silvio Gonzalez			

TEMAS:

1. Seguimiento Plan de contingencia
- 2.
- 3.
- 4.

Actividades
1. Se ha cumplido con el suministro de masón proyectado.
2. el S-10-23 se comenzará con la instalación de SBG-B.
3. Se incumplió con el compromiso de construir ^{el} pozos sanitarios 3. Hoy se debe de arrancar con el Pozo 1.
4. se tiene el compromiso el 6-10-23 de terminar el tramo Pluvial 72-72A
5. Amarillo solicita el ingreso de más personal para poder desarrollar todas las actividades contractuales en el tiempo requerido

6. El contratista se compromete a suministrar toda la tubería de Vía para la semana del 9 al 14 de octubre. Tramo 24" y 36".

FIRMAS DE APROBACION

Valentina Fajeta Residente.

 RL. MR.

 RL. MR

 Director obra.

Francisco Amago