



ACTA DE REUNION

Versión: 1

AGAFF50

ACTA No. _____

OBRA:	Hacienda Otoño ET-2		
FECHA:	19-07-23	HORA:	7:30
ASISTENTES			

TEMAS:



1. Avance de obra
2. Materiales - maquinaria
3. Compromisos
- 4.

Actividades

- Se muestra la preocupación en cuanto al avance de obra. Se evidencia que siempre se cumplen con inconvenientes ya sea de maquinaria, material o personal.
- No se evidencia que el anticipo esté invertido proporcionalmente en los contratos que se hayan desembolsado. A la fecha se ha factorado al rededor del 30% del valor del anticipo.
- El contratista manifiesta que ha tenido inconvenientes con la maquinaria, en cuanto a su estado.
- Se genera el compromiso de terminar todas las redes sanitaria y pluvial que estén paralelas a la VL-3 Para el 4-08-23.

	ACTA DE REUNION	Versión: 1	AGAFF50
---	------------------------	-------------------	----------------

• 26-07-23 se Funde la cámara S6 y el 2-08-23 se Funde la cámara S8. • 2 retros operativas Para el 26-07-23.

FIRMAS DE APROBACION	
 Interventor	
 Director MR.	
 Residente MR.	
 Rep legal MR	
 Residente	