

AMARILLO resistencia superior	ACTA DE REUNION	Versión: 1	AGAFF50
----------------------------------	-----------------	------------	---------

ACTA No. ____

OBRA:			
FECHA:	23-10-23	HORA:	18:00
ASISTENTES			
Silvio	Valentina		
Sebastián Celis	Francisco Arango		
Andrés Galarza			
Pablo Sierra			

TEMAS:

1. Atruso en obra
2. Compromisos
- 3.
- 4.

Actividades
1. Se reitera que el contratista sigue presentando atruso, según los compromisos adquiridos el 29 de septiembre. 2. Se entrega razón acomodada hasta la abscisa 140+200. → 28-10-23 3. se entrega sello de razón hasta la 140+200 → 28-10-23. 4. Se continua con la instalación de tubería de 24" para el 2-11-23.

 AMARILO creamos espacios	ACTA DE REUNION	Versión: 1	AGAFF50
--	-----------------	------------	---------

--

FIRMAS DE APROBACION	
	
	
	