

 AMARILLO	ACTA DE REUNION	Versión: 1	AGAFF50
--	-----------------	------------	---------

ACTA No. ____

OBRA:	Otoño Etapa 2		
FECHA:	31-10-23	HORA:	17:30
ASISTENTES			
Sebastián Parada			
Valentina Sumpiez			
Andrés Galarza			
Francisco Arango			

TEMAS:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Actividades
1. Hay ingreso de 2-3 personas para el 9/11/23.
2. Suministro e instalación de tubería de 24" para el 3/11/23.
3. No se cumplió con la instalación y sello de ración a la hotzoo el 28-10-23. Se pospone para el 3/11/23.
4. Al 9/11/23 queda instalada toda la tubería de 24" de la vía.
5. Al 10/11/23 queda con seleccionado hasta la hotzoo



ACTA DE REUNION

Versión: 1

AGAFF50

FIRMAS DE APROBACION	
	
Valentín Residente de obra.	
Ing. D.O.	
	