

**Anexo uno (1)**  
**CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE COMPROMISOS**  
del siguiente contrato:

Contrato de obra PN DIRAF Nro.06-6-10178-22 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".





En las instalaciones de la Dirección Logística y Financiera, el día 10/05/2024, se reúnen las personas firmantes en el presente documento, en el cual se establece el cronograma para la ejecución de compromisos establecidos para el Consorcio PONAL LYM y la firma contratista CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE para desarrollar las actividades establecidas en el ACTA - 01 – DIFRA-SUINF-2.25 del 10/05/2024, que trata del acuerdo de voluntad para desarrollar compromisos derivados del contrato de obra PN DIRAF Nro.06-6-10178-22 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".


Nro. compromiso	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación
1	Efectuar actividades del ítem 5.5, referente al suministro e instalación de afinado liso para pisos, escalera y cubierta, en el cual el contratista de obra se compromete a realizar el afinado del piso de la placa de contrapiso que se ubica en el área del proyecto contratado con una cantidad definida de (2.066) M2, en el tiempo establecido en el cronograma anexo al presente documento, anexo uno (1).	<u>21/05/2024</u>	<u>30/07/2024</u>
2	Efectuar actividades del ítem 6.2.13 construcción caja de inspección 60X60cm H máx:1.0m e ítem 6.2.14 referente a la Construcción caja de inspección 80X80cm H máx:1.5m, consistente en realizar actividades de limpieza de las cajas de inspección en las cuales se evidenciaron escombros, así mismo efectuar la reinstalación de las de tapas de las cajas de	<u>20/05/2024</u>	<u>20/06/2024</u>



	inspección, en su totalidad con una cantidad definida de (7) unidades.		
3	Con referencia al ítem 6,1,11 suministro e instalación registro pesado cortina tipo RED WHITE ROSCAR 2", 6,1,10 suministro e instalación punto hidráulico PVC-P sanitario fluxometro 1-1/4 y 6,1,12 suministro e instalación registro pesado cortina TIPO RED WHITE ROSCAR 1-1/2", se debe reubicar la tubería expuesta, con el fin que queden incrustadas en el muro. 6,1,11 Cantidad (4) unidades. 6,1,12 Cantidad (3) unidades. 6,1,10 Cantidad (11) unidades.	<u>20/05/2024</u>	<u>20/06/2024</u>
4	Con referencia a la calidad y estabilidad de la obra, el contratista se compromete a efectuar ajustes, correcciones e instalación de los ítems 5,6 "Suministro e instalación de manto Morter Plast al 80 para impermeabilización cubiertas" establecido por la cantidad de (2.016) M2, y ítem NP 9 concreto plástico premezclado, 1/2" altamente fluido y autocompactante para vigas aéreas, viguetas y losa de cubierta 5000 PSI, incluye estacionaria de concreto o autobomba, efectuando el cubrimiento de los aceros expuestos evidenciados en las placas de cubiertas fundidas mediante contrato PN DIRAF Nro.06-6-10178-22, e ítem 3,2,10 Acero para placa en concreto de Cubierta. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI.	<u>23/05/2024</u>	<u>30/07/2024</u>
5	Atendiendo las grietas que se evidencian en algunas zonas de las placas de contrapiso fundidas en el proyecto, se debe efectuar el curado de las mismas y a su vez efectuar las dilataciones de juntas frías por cantidad de (1.892) M2.	<u>23/05/2024</u>	<u>20/07/2024</u>
6	El contratista Consorcio PONAL LYM, se compromete a ampliar la póliza de cumplimiento y calidad, por un periodo de seis (6) meses, tiempo en el cual se tiene previsto efectuar el acta de liquidación del contrato.	<u>16/05/2024</u>	N/A
7	Se establece el compromiso de la firma interventora CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE y el consorcio PONAL LYM, para lograr sustentación, aportes y recopilación de información documental, para subsanar los posibles hallazgos que pueda	N/A	N/A



	<p>evidenciar la Contraloría General de la República para el desarrollo del proceso de obra efectuado mediante contrato de obra PN DIRAF Nro.06-6-10178-22 e interventoría PN DIRAF 06-3-10086-22, en los tiempos señalados por el ente de control.</p>		
8	<p>Teniendo en cuenta las responsabilidades técnicas y legales como interventor del proceso de obra, el recibo a satisfacción y la calidad de los bienes recibidos, la firma interventora CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE se compromete a efectuar control constante a las actividades que realizará el consorcio PONAL LYM, estableciendo puntos de control, informes semanales, y visitas periódicas, hasta lograr la terminación de las actividades descritas en la presente acta, y así establecer mediante oficio, el recibo a satisfacción de los compromisos, con la calidad técnica contratada.</p>	<p><u>20/05/2024</u></p>	<p><u>30/07/2024</u></p>
	<p>  <b>DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO</b>  Representante legal del CONSORCIO PONAL LYM.  Cédula de ciudadanía Nro. 80.058.776.  Contrato PN DIRAF 06-6-10178-22</p>	<p>  <b>CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE</b>  Representante Legal firma interventoría CARLOS VERGARA NEGRETE  Cédula de ciudadanía Nro. 79.508.558  Contrato PN DIRAF 06-3-10086-22</p>	
	<p>  <b>ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA</b>  Arquitecto  Cédula de ciudadanía Nro. 72.175.262  Director Interventoría de la obra</p>	<p>  <b>Mayor GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO</b>  Subdirector Dirección Infraestructura  Cédula de ciudadanía Nro. 79.889.434  Supervisor contrato de interventoría PN DIRAF 06-3-10086-22</p>	




Ingeniero **MAURICIO RENDÓN TORO**  
Cédula de ciudadanía Nro. 1.121.859.171  
Gerente de proyectos Estrategia y Defensa SAS



Teniente Coronel **EDGAR FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ**  
Director Infraestructura



Coronel **EDWIN ORLANDO CORREA CORREA**  
Subdirector Logístico y Financiero



Brigadier General **OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ**  
Directora Logística y Financiera