

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

ACTA DE REUNIÓN No. 2. CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1	FECHA:	04-10-2024
	HORA INICIAL:	08:00 am
OBJETIVO: SEGUIMIENTO DE OBRA	HORA FINAL:	09:00 am
	LUGAR: Secretaría de Infraestructura.	

ASISTENTES: Delegado del Contratista Lote 1, Representantes de la Entidad e Interventoría.

AUSENTES: Representante Legal del Contratista

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA: Actividades de obra, revisión de documentación, revisión hojas de vida, reunión de inicio y temas por definir.

DESARROLLO:

1. Corregimiento Golondrinas – Vereda Cabecera sector Cementerio: el contratista dio inicio a las actividades de topografía en este sector. Se informa que el día sábado 28-09-2024 en horas de la mañana, el contratista estuvo en el sector del cementerio para proceder con el levantamiento de las actas de vecindad, sin embargo, representantes de la comunidad no permitieron que se realizara esta actividad, manifestando no estar de acuerdo con los tramos de intervención del contrato. La Entidad informa, que los recursos de este contrato son del organismo, y que las obras que se priorizaron fueron cunetas. El próximo jueves 10 de octubre de 2024, en la reunión de socialización, se informará sobre este tema a la comunidad. Se recomienda respetuosamente a la Entidad Contratante, remitir un comunicado dirigido a la comunidad de este sector, para que quede la trazabilidad sobre la información que se suministra.

El día lunes 07-10-2024, el contratista realizará las actas de vecindad y de entorno, para proceder luego con las actividades de obra.

2. Corregimiento La Paz (conformación de la vía): el contratista realizó el levantamiento topográfico. El próximo lunes 07-10-2024, se realizará el levantamiento de las actas de vecindad y de entorno. El contratista está gestionando la consecución de los equipos para iniciar obras entre el miércoles o jueves próximo.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>ACTA DE REUNIÓN</p>	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

3. Corregimiento La Castila vía principal Las Palmas sector La Virgen: el contratista realizó trabajos de topografía y levantamiento de las actas de vecindad. El próximo lunes 07-10-2024, se iniciará con la demolición de las losas de pavimento existente, realizando las intervenciones en media calzada para no suspender el tráfico en el sector.

4. Corregimiento La Castilla, vereda Las Palmas sector Las Torres: la obra contratada en conformación y cunetas. En visita preliminar realizada el 18-09-2024, se encontraron cunetas existentes en sitios proyectados para construcción de cunetas y mejoramiento de la vía en unos tramos, con cilindros para ensayos concreto y capas de material asfáltico. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda revisar el estado de las cunetas existentes y reemplazar las que se encuentren en mal estado. Los tramos que se encuentran con cilindros de concreto en buen estado, se recomienda no intervenirlos.

El contratista realizará la evaluación presupuestal, para proponer la construcción de acuerdo con su alcance, de una placa huella o cintas de placa huella, que serían una alternativa de solución para mejoramiento de la vía, teniendo en cuenta la pendiente pronunciada en el sector de intervención. En la reunión de socialización con CALI Rural, se recomendó proponer los cambios en otra reunión con representante de la JAL y de la JAC. La Entidad se comunicará con los representantes de la comunidad, para programar la reunión y socializar los posibles cambios. El día lunes 07-10-2024, el contratista enviará el presupuesto con los cambios propuestos.

5. Las pólizas del contrato actualizadas con la orden de inicio, están pendientes de presentar por parte del contratista, quien manifiesta dificultades para el trámite respectivo con la aseguradora, debido a que solo se tiene un pantallazo del SECOP de la orden de inicio. Se solicita al contratista realizar las gestiones pertinentes para entregar las pólizas actualizadas a la mayor brevedad.

6. Revisión documentación. Se encuentra aprobada la profesional social y los dos cadeneros. El contratista se compromete presentar las hojas de vida del personal faltante en las siguientes fechas:

Inspector de obra: 04-10-2024

Residente de obra: 04-10-2024

Director de obra: se solicita agilizar la presentación de la hoja de vida

Especialista en Geotecnia: 04-10-2024

Especialista en Hidráulica: 05-10-2024

Residente SST: 09-10-2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

Topógrafo: 09-10-2024

Falta presentar los documentos de la motoniveladora, presentó los ensayos de caracterización, se encuentra en elaboración el diseño de mezcla de concretos, cronograma de obra y flujo de inversión los presentará el 04-10-2024 atendiendo las observaciones de la Interventoría, relacionadas con las fechas de inicio y fin del contrato.

Se solicita al contratista la revisión y cumplimiento de la cláusula social para el personal de obra, entregando los documentos debidamente acreditados.

7. Las vallas del contrato se encuentran en fabricación. Los sitios de ubicación de las vallas, se encuentran definidos.

8. Se informa que el día 01-10-2024, se realizó la reunión de socialización de inicio en el corregimiento La Castilla.

9. Avance de obra: valor programado \$ 8.633.704,57 (0,81%); valor ejecutado \$ 5.253.300 (0,50%).

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Próximo comité, para el día viernes 11 de octubre de 2024.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Entrega de hojas de vida con todos los soportes y documentos requeridos.	Contratista	Indicadas en la parte superior del documento.
Entrega de pólizas actualizadas con orden de inicio para revisión de la Entidad	Contratista	09-10-2024

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio (s).

Elaboró: Pedro Miguel Muñoz Z. – Residente de Interventoría