

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

ACTA DE REUNIÓN No. 5. <b>CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1</b>	FECHA:	25-10-2024
	HORA INICIAL:	09:45 am
OBJETIVO:  SEGUIMIENTO DE OBRA	HORA FINAL:	10:30 am
	LUGAR: Secretaría de Infraestructura.	

ASISTENTES: Delegado del Contratista Lote 1, Representantes de la Entidad e Interventoría.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A


ORDEN DEL DÍA: Programación de obra corregida, actividades de obra, solicitudes al contratista, hojas de vida, documento PAGA, entrega de documentos del contratista, frentes de obra por iniciar y avance de obra.

DESARROLLO:

1. El contratista presentó la reprogramación de obras, teniendo en cuenta los frentes que no se han podido iniciar por solicitud de la comunidad. Esta programación se encuentra en revisión de la interventoría.

2. Frente número 8 Golondrinas: se lleva una excavación aproximada para cunetas de 300 m. El contratista manifiesta que ha tenido reprocesos por los niveles de topografía y que por esta razón cambio a la comisión topográfica. Entre hoy y mañana inicia fundición de cunetas.

3. Frente número 21 La Paz desde Gonzalo Díaz hasta la curva del sector cabecera: el mejoramiento de la vía con subbase granular, se lleva aproximadamente 580m (88%) de ejecución. Se informa que la instalación de fresado por parte del grupo operativo de la alcaldía, alcanzó a entrar aproximadamente 30 m en el tramo de intervención del contrato. A partir de ahí, se realiza la instalación de la subbase granular. Inicialmente se plantea la posibilidad de añadir emulsión sobre la subbase, sin embargo, no se aprueba dicha opción, por la baja durabilidad que puede tener y que se reduciría la longitud de la metafísica. La Entidad informa que las obras se deben entregar a la comunidad en una reunión de socialización.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

El contratista informa que el próximo lunes 28-10-2024 puede entregar subbase por topografía, razón por la cual interventoría se programa con su equipo de topografía para el recibo de esta capa.

4. La interventoría solicita el contratista la dotación del personal y mejorar las condiciones de la señalización de las obras, para evitar cualquier tipo de accidente.

5. Se reitera la solicitud del contratista, de presentar el listado de personal con las afiliaciones correspondientes.

6. El contratista presentó la hoja de vida del segundo residente, la cual se encuentra en revisión de interventoría.

7. Frente número 24 La Castilla vereda Las Palmas sector las Torres: El contratista presentó la propuesta intervención, la cual consiste en la construcción de dos cintas de placa huella. Esta propuesta, fue socializada a los representantes de la comunidad, en visita realizada al sector de las torres el día 23-10-2024. Falta reunión con Cali Rural que realizará la Entidad. Dependemos de esta reunión para poder iniciar con las obras.

8. Frente número 22 la Castilla Villa principal Las Palmas Sector La Virgen: inició actividades el día 23 de octubre en el sitio del cabezal de salida; las medidas de este cabezal, se ajustarán al espacio con el que se cuenta, de acuerdo con las condiciones topográficas del sitio. Se debe limpiar la caja inicial para revisar su estado, se solicita la Entidad su apoyo en esta actividad. Se realizó la demolición de losa de concreto en el cabezal de salida, el próximo lunes se funde concreto ciclópeo. La tubería de 36" llega entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2024. Se socializó posible afectación de árbol de limón en el sector.

9. Se solicita el contratista complementar la información del director de obra, correspondiente a los soportes de la experiencia laboral. El contratista entregará esta información el día de mañana 26-10-2024.

10. Documento PAGA: La interventoría envió observaciones del área social del documento PAGA, para para revisión y corrección por parte del contratista. El contratista presentó a la Ing. Ambiental que lo apoya en la elaboración del PAGA.

11. El contratista se compromete a la entrega del listado de personal y afiliaciones el próximo martes 29-10-2024.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

12. El contratista manifiesta que ya entregó toda la documentación de la maquinaria, la interventoría realizará la revisión de todos los documentos que fueron presentados.

13. Los APU's contractuales del contratista se encuentran en revisión de la interventoría. La interventoría se compromete a entregar la revisión el día martes 29-10-2024.

14. El contratista informa que las vallas del sector de Castilla y Golondrinas ya se encuentran instaladas. Falta instalar la valla del sector de La Paz.

15. Sobre las pólizas actualizadas con el acta de inicio, la Entidad informa que hoy 25-10-2024 quedan subidas al SECOP.

16. El contratista informa que la próxima semana iniciará actividades en los frentes número 18 y 20, y posiblemente iniciará también actividades en los frentes número 23 y 25.

16. Avance de obra: valor programado \$ 87.486.987,6 (8,25%), valor ejecutado \$ 119.084.963,38 (11.23%). La obra presenta un adelanto de \$ 31.597.975,78 equivalente a 2.98%.

#### OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Próximo comité, para el día viernes 25 de octubre de 2024.

#### TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Entrega de soportes laborales del Director de Obra.	Contratista	26-10-2024
Entrega del listado de personal y afiliaciones	Contratista	29-10-2024
Revisión de APU's contractuales	Interventoría	29-10-2024

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Inicio de actividades en los frentes No. 18 y 20.	Contratista	28-10-2024

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un ( 1 ) folio (s).

Elaboró: Pedro Miguel Muñoz Z. – Residente de Interventoría