

San Juan de Pasto, 15 de abril de 2024

Doctora  
**GRACIELA ESMERALDA LUCERO HERNÁNDEZ**  
**ALCALDESA MUNICIPAL**  
**Municipio de Puerres**  
**E. S. D.**

Señores  
**SEGUROS DEL ESTADO**  
**POLIZA DE GARANTIA No. 41-44-101256757 y 41-40-101045131**

**Oficio: ERC-MONOPAMBA-02-2024**

**Referencia:** Contrato de Obra No. 20220145 de 2022, *"Mejoramiento mediante la construcción de placa huella de la vía Puerres – Monopamba del Municipio de Puerres, Departamento de Nariño."*

**Asunto:** Citación a audiencia de debido proceso por el presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas dentro del contrato de obra N.º 2022045 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA PUERRES – MONOPAMBA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO" suscrito el día 10 de abril de 2024.

Cordial saludo,

Por medio del presente y en aras de desvirtuar el presunto incumplimiento que su entidad busca endingarme en mi condición de contratista, me permito indicar lo siguiente:

1. Si bien es cierto que el día 31 de mayo de 2022 se suscribió el contrato de obra No. 20220145, como puede observarse al interior del expediente el acta de inicio solo fue posible su suscripción hasta el 16 de agosto de 2022, esto por causas imputables al DPS considerando la contratación tardía del proceso de interventoría.
2. Es importante considerar igualmente el hecho notorio de la calamidad pública ocurrida sobre el Puente Río Sucio ubicado después de la obra de la placa huella, situación imprevista que nos obligó a ejecutar las dos obras simultáneamente considerando que es la única vía de acceso, lo que generó ralentización en la ejecución y cambio en el método constructivo.
3. Además y como es de conocimiento de la interventoría como de quien ejercía la supervisión por parte del Municipio esto es el arquitecto VÍCTOR HUGO CALVACHE; y tal como pude evidenciarse en bitácora, actas de comité la comunidad se opuso y no permitió el cierre de la vía, considerando que es la



única vía de acceso, lo que como consecuencia generó técnicamente: optar la opción de construir la placa huella en dos carriles.

4. Dificultad en la zona por difícil dinámica climática y topográfica
5. En atención a lo establecido por el Departamento de prosperidad social- DPS y la interventoría de nuestro contrato, se fijó como plazo de ejecución el 31 de noviembre de 2022, esto al margen del vencimiento del convenio del Municipio de Puerres con el DPS y cuya documentación debía ser enviada a más tardar el 15 de diciembre del 2022.
6. Que por todos los acontecimientos técnicos e imprevistos sucedidos en etapa de ejecución del contrato, se aprobó y se creó nuevos ítems lo cual quedó probado en comité de obra, que las necesidades de la obra requirieron la construcción atípica en dos carriles que generaron sobrecostos que tras ser sustentados ante interventoría y municipio, se acordó su reconocimiento por parte de la administración Municipal.
7. Con respecto al numeral 2. **CONCEPTO DE INTERVENTORÍA:**

**2.1 Incumplimiento del contrato de obra:** Me permito indicar lo siguiente:

**“Numeral 3ro.** *Cumplir con el avance de obra conforme al plazo definido en la ficha de estructuración expedida por PROSPERIDAD SOCIAL”-* A este numeral me permito indicar que el día 31 de diciembre de 2022 se suscribió ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO entre el Municipio, interventoría y contratista, que la obra fue recibida a satisfacción por la entidad contratante y que la misma no contiene salvedades que confirmen tal afirmación realizada.

**“Numeral 15.** *Entregar un documento final, que deberá contener mínimo lo siguiente:*

- . Descripción de actividades ejecutadas
- . Cantidades de obra ejecutadas.
- . Registro fotográfico del antes, durante y después.
- . Resultado de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.
- . Certificación de calidad de materiales utilizados.
- . Paz y Salvos de pagos a proveedores.
- . Recomendaciones generales.

*El informe Final debe incluir las actividades ejecutadas, trámites ante las diferentes entidades que tengan que intervenir en la toma de decisión en la implantación del proyecto, especificaciones técnicas y constructivas, cantidades de obra y presupuesto, planos y detalles, conclusiones recomendaciones y memorias”.*

Respecto a esta petición me permito indicar que el acta DE TERMINACIÓN DE CONTRATO, DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: “ INFORMES SOCIAL Y PGIO FINALES DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE ESPECIALIDADES EL DESARROLLO DEL PROYECTO CIERRE DE PQR Y GESTIÓN SOCIAL PARA ULTIMA AUDITORIA VISIBLE”, con lo anterior me permito indicar que la información y documentación se entregó en su



oportunidad. Ahora bien, considerando que las actividades contractuales se terminaron a finales del mes de noviembre del 2022, la Interventoría solicitó actualizar la información hasta el 31 de diciembre del 2023, y otras observaciones y correcciones adicionales las cuales ya se han aprobado, quedando a la fecha únicamente tres documentos de las cuales nos referimos más adelante.

***“16. Atender de manera inmediata las quejas y reclamos que presenten terceros, autoridades y agentes del sector, con ocasión a la ejecución del contrato”*** Hasta la fecha no se nos ha notificado reclamo o queja alguna presentado por terceros, autoridades y agentes del sector que sean por ocasión a la ejecución del contrato, o calidad de obra o daños a terceros, por lo anterior se solicita la entrega de la documentación que soporte tal afirmación.

Ahora bien, se deja constancia que solo he sido notificado de un reclamo de deudas a proveedores por parte de Carlos Noguera y Jose Ignacio Noguera Narvaez, sin embargo este fue contestado por mí mediante oficio *ERC-MONOPAMBA-01-2024*, donde indiqué de forma CLARA Y PRECISA que NO HE TENIDO, NI TENGO RELACION ALGUNA con las personas que presentan dichas demandas, por lo anterior en caso de afirmar tal situación deberá esta ser dirimida por el órgano judicial donde interpusieron sus procesos, dado que ni el contratista, ni el municipio, ni el DPS tenemos vinculo ni responsabilidad alguna, ahora bien, dado su reclamo solicitó allegar los contratos, facturas o demás documentos suscritos conmigo en calidad de contratista de la obra de la referencia que permitan determinar dichos reclamos.

***“17. Elaborar, suscribir y presentar al municipio las respectivas actas parciales y final de obra. Actas de obra que deben estar aprobadas por el interventor del contrato”*** A este punto me permito indicar que dichas actas fueron radicadas, aprobadas y suscritas por las partes.

***“2.2 Incumplimiento del contratista y documentación pendiente por entregar.***

Se mencionan varios oficios los cuales se solicitó correcciones, nueva información y actualización de información al 31 de diciembre de 2022, los cuales se presentaron y fueron subsanados y avalados por interventoría, sin embargo se menciona que a la fecha aún persiste la falta de la remisión de los siguientes documentos para dar continuidad y tramite al cierre del contrato de obra:

***Planos récord:*** se requiere la presentación de los planos acorde a las condiciones finales de ejecución, mediante los cuales se evidencia la longitud de intervención en cada uno de los tramos intervenidos y las estructuras en concreto realizadas, en formato PDF formados y el correspondiente archivo DWG.

A esta petición me permito indicar que los planos récord fueron entregados en su oportunidad mediante oficio *ERC-MONOPAMBA-49-2023* de fecha 17 de octubre del 2023, que tras dicha radicación no se recibió requerimiento o solicitud alguna



sobre el mismo (en caso de existir solicito se aporté); Que el día 18 de diciembre de 2023 se hizo visita de obra realizada por Interventoría y en reunión de fecha 25 de enero 2024, la interventoría solicitó nuevos balances y ajustes a los planos.

Así las cosas, considerando que han pasado más de 12 meses desde la finalización de la ejecución de la obra no cuento con el personal que estaba al frente de la obra, y por tal motivo ha sido dispendioso realizar los ajustes, la entrega está programada para la siguiente semana, esto es hasta el 26 de abril de 2024.

***“Pólizas: Actualización de las garantías del contrato acorde a los lineamientos establecidos en el contrato de obra en CLAUSULA 18. GARANTÍAS y teniendo en cuenta los plazos contractuales vigentes y en especial la fecha de terminación del contrato suscrita del 31 de diciembre de 2022.”***

De acuerdo con lo establecido esta obligación cumplió y se solicitó a la aseguradora inmediatamente se contó con el acta final firmada por todas las partes y fue enviadas al municipio mediante oficio ERC-MONOPAMNA-45-2023, de fecha 19 de septiembre del 2023.

***“Actas de aprobación de garantías final: revisión y aprobación de las garantías por parte de la entidad territorial, en las condiciones que establece e indica CLÁUSULA 18. GARANTÍAS del contrato de obra.”*** A este numeral me permito indicar que la aprobación de garantías finales es de competencia del Municipio, no es acorde que se exija al contratista.

***“Paz y salvos: Se requiere la presentación de la paz y salvo de trabajadores, proveedores por parte del contratista de obra y por parte de la entidad Territorial. Paz y salvo por todo concepto, en cuanto a la no presentación de PQRS relacionadas con la ejecución del contrato”***

A esta petición me permito indicar que ya realicé la presentación de Paz y salvos de trabajadores y proveedores, sin embargo, el municipio es quien no los acepta con fundamento en reclamaciones sin soportes de terceros que indican haber tenido relación directa con el contratista, sin entregar soportes y contratos que permitan probar dicha situación, ahora bien, dado que se indican que hay procesos judiciales, estos deberán seguir su curso ante la autoridad judicial que este conociendo los asuntos. Se solicita que para hacer este tipo de reclamaciones u oposiciones a los paz y salvos aportados se cuente con el acervo probatorio que indique la relación contractual y se aporte el contrato que sin lugar a dudas indique la obligación y el cumplimiento de las dos partes.

Respecto al nuevo Paz y salvo de PQRs relacionadas con la ejecución de la obra, se reitera que hasta la fecha no he sido notificado de requerimiento alguno, por lo anterior se solicita al municipio de Puerres nos expida dicho paz y salvo. En caso



de existir reclamaciones relacionadas a aspectos de ejecución de obra, se solicita entregar la respectiva notificación y reclamación al contratista.


*Por último, con relación a los pendientes del (PGIO), me permito indicar que de acuerdo con el documento GI-IPDPS-6873-2024 el plan de gestión de calidad fue aprobado por la interventoría el día 5 de febrero de 2024.*

En conclusión, tras haber efectuado las correspondientes aclaraciones a los aspectos planteados por el municipio, se solicita encarecidamente que se realice una exhaustiva verificación de todos los elementos presentados y mencionados por ambas partes. Es imperativo destacar que no existe fundamento para declarar un presunto incumplimiento contractual, en consonancia con las disposiciones legales aplicables a este tipo de procesos. Se hace hincapié en que no se justifica ninguna sanción, dado que el contratista ha demostrado su plena disposición para cumplir con un amplio espectro de obligaciones contractuales, así como con los imprevistos surgidos durante la ejecución del contrato.

Que respecto a los únicos puntos que están pendientes y que se hicieron en el año en curso, esto es el tema de planos récord y el balance de la obra, se entregaran en el tiempo señalado. Respecto a las reclamaciones de terceros el contratista es ajeno a dichas reclamaciones y dichos procesos incoados deberán seguir su curso contra el sujeto que sea responsable.

Considerando los plazos de liquidación del contrato, se solicita la suscripción del acta de liquidación bilateral y el pago del saldo adeudado al contratista, en atención a la forma de pago establecida en el contrato, que de hacerlo de otra manera o no hacerlo seria incumplimiento de la entidad contratante y se tendrán que iniciar los procesos judiciales a que habría lugar.

Atentamente,



**EDGAR RIVERA CASTRO**  
Contratista



Soportes:

## Entrega Planos récord e información para liquidación

ERC-MONOPAMBA-49-2023 Entrega avance documentación final



edgar rivera &lt;placahuellamonopamba@gmail.com&gt;


Para vcuevas@gavinco.com; INFRAESTRUCTURA PUERRES; Alcaldía Municipal Puerres Narino

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [...](#)

martes 17/10/2023 6:24 p. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.



San Juan de Pasto, 17 de octubre de 2023

SEÑORES:

Interventoría  
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORESArquitecto  
VÍCTOR HUGO CALVACHE  
Supervisor - Municipio de Puerres

Oficio: ERC-MONOPAMBA-49-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 20220145 de 2022, "Mejoramiento mediante la construcción de placa huella de la vía Puerres - Monopamba del Municipio de Puerres, Departamento de Nariño."


Asunto: Entrega avance documentación final

Cordial saludo,

Se remite el comunicado del asunto para su atención y fines pertinentes.

DOCUMENTOS LIQUIDACIÓN.pdf

Atentamente:

Edgar Rivera  
Ingeniero civil  
Contratista de obra



## Entrega de pólizas de estabilidad

45. Oficio ERC-MONOPAMBA-45-2023 Remisión de pólizas con acta final para aprobación

edgar rivera <placahuellamonopamba@gmail.com>  
Para INFRAESTRUCTURA PUERRES[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#)

martes 19/09/2023 3:33 p.m.



San Juan de Pasto, 19 de septiembre de 2023

SEÑORES:

Ampliado  
VICTOR HUGO CALVACHE  
Supervisor - Municipio de Puerres

Oficio: ERC-MONOPAMBA-45-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 20220145 de 2022, "Mejoramiento mediante la construcción de placa huella de la vía Puerres - Monopamba del Municipio de Puerres, Departamento de Nariño"

Asunto: Remisión de pólizas con acta final para aprobación

Cordial saludo,

Se remite el comunicado del asunto para su atención y fines pertinentes.

Atentamente:

Edgar Rivera  
Ingeniero civil  
Contratista de obra



## Aprobación PGIO

NIT 900.916.608-4



Bogotá D.C., lunes, 5 de febrero de 2024

Señores:  
EDGAR EDUARDO RIVERA C.  
Attn.: ING. EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO  
Representante legal  
placahuellamonopamba@gmail.com  
Cel 314 632 2578  
Puerres, Nariffo

REF: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA  
VÍA PUERRES - MONOPAMBA DEL MUNICIPIO DE PUERRES, DEPARTAMENTO  
DE NARIÑO".

ASUNTO: Remisión de aval PGIO final 2022, Puerres- Nariffo

Cordial Saludo.

Por medio de la presente se remite el respectivo aval del informe PGIO final correspondiente al periodo del 16 de agosto de 2022 al 31 de diciembre de 2022, el cual cuenta con la revisión de los tres componentes correspondientes, (Calidad, SST y Ambiental). Este se enviará adjunto con el informe técnico de interventoría.

A continuación, se relaciona el Link de descarga del informe.

[https://gavincoing-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/reunion\\_gavincoing\\_onmicrosoft\\_com/EZORc74CRR1AqUyZB5H1x68BE7TZPm1p\\_Cvpe5Z8p8F5Zg?e=gV3IAV](https://gavincoing-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/reunion_gavincoing_onmicrosoft_com/EZORc74CRR1AqUyZB5H1x68BE7TZPm1p_Cvpe5Z8p8F5Zg?e=gV3IAV)

Agradezco su colaboración.

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR  
Representante Legal de Interventoría  
3043604893

Copiar: supervisión del contrato Ing. Juan De la Parra - Ingeniero Luis Eduardo Obando - Supervisor de Proyecto de Interventoría  
No. 410 FIP de 2021 (REGION 4) OPS - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, Cámara 7 P. 27 - 28 piso 11 Bogotá D.C.

Cra. 48 No. 101A - 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 226 7974 - 621 8383  
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

Página 1 de 1

