

 PROSPERIDAD SOCIAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental	VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 1 de 7

ACTA No. 1

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Vía antigua Cubarral -Guamal

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA: De 3:30 pm a 05:30 pm

LUGAR: Vía antigua Cubarral – Guamal en el municipio de Cubarral – Meta.

DEPENDENCIA A CARGO: Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

OBJETIVO:

Visita técnica de verificación del proyecto derivado del convenio 354 de 2021 Cubarral - Meta

ASISTENTES: Lista de Asistencia adjunta. 6 personas

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	DEPENDENCIA
1	Presentación, objetivo de la reunión y registro de asistentes.	Prosperidad Social
2	Intervención de la interventoría Consorcio AJS	Interventoría AJS
3		
4		
5		
6		

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay):

	COMPROMISO	ESTADO Y OBSERVACIONES
1	N/A	
2		
3		
4		
5		

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

 PROSPERIDAD SOCIAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental	VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 2 de 7

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

1. En representación de Prosperidad Social, el ingeniero Alex Mora, manifiesta que el objetivo de la reunión es efectuar un recorrido a la obra, con el fin de verificar el estado del proyecto derivado del convenio interadministrativo 354 de 2021 y el estado de las imputaciones presupuestales ya que los recursos se deben tramitar el 100% durante esta vigencia, con el propósito de evitar el fenecimiento de estos recursos.

2. El ingeniero Carlos Palacios de interventoría consorcio AJS manifiesta la importancia de verificar el estado de la obra de lo que se tiene funcional y la disposición del personal de obra para cerrar los pendientes que se tienen del proyecto.

El recorrido de obra inicia sobre las 3:30 pm desde el K1+480 que es el inicio a K2+167 que es el final, para un total que se debe contar de pavimento flexible de 687 ml, Se cuenta con el acompañamiento de Carlos Palacios (ingeniero de interventoría AJS), Stefany Saavedra (Ingeniera residente de interventoría AJS), Alex Mora (ingeniero DPS), según a lo informado por la interventoría la estructura del pavimento es 35 cm de relleno, 20 cm subbase granular, 15 cm de base granular, 8 cm MDC-19, en el recorrido de obra se evidencia lo siguiente:

K1+480 a K1+495 (15 ml) de carpeta asfáltica existente en mal estado, no han realizado ninguna intervención en ese tramo.



Figura 1. Valla informativa en buen estado



Figura 2. K1+480 a K1+495 no han levantado la carpeta asfáltica existente en mal estado

K1+495 a K1+898 (403 ml) según lo informado por la interventoría tiene instalado material de relleno, subbase granular, base granular. Se enfatiza en la importancia de que interventoría chequee los espesores según carteras topográficas.

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.



SC-CER007522



TR-LAT-0968



SGBC-CER875538

 PROSPERIDAD SOCIAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental	VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 3 de 7



Figura 3. K1+495 a K1+898 (403 ml) según lo informado por la interventoría tiene instalado material de relleno, subbase granular, base granular.



Figura 4. K1+495 a K1+898 (403 ml) según lo informado por la interventoría tiene instalado material de relleno, subbase granular, base granular, se evidencia material sobre la vía para cereo de ultima capa granular.

K1+898 a K2+012,80 (114,80 ml) instalada mezcla asfáltica densa en caliente MDC-19 tipo invias en ambos costados, una vez se verifica el ancho de la vía asfaltada tiene un promedio de 5,80 m, según diseño debe corresponder a 6m, evidenciando esta observación, asimismo un pavimento en regulares condiciones, en la inspección visual se identifica desgaste superficial, perdida del agregado, descascaramiento, ahuellamiento, ondulación.



Figura 5. Ancho promedio de 5,80 m según diseño debe corresponder a 6 m.



Figura 6. K1+898 a K2+012,80 (114,80 ml) instalada mezcla asfáltica densa en caliente MDC-19 tipo invias en ambos costados

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

 PROSPERIDAD SOCIAL	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 4 de 7



Figura 7. inspección visual se identifica desgaste superficial, pérdida del agregado



Figura 8. inspección visual se identifica ahuellamiento, ondulación

Se recomienda a la interventoría revisar estas patologías que se están presentando en el pavimento flexible recién instalado, si esto se debe al proceso de instalación o a la de temperatura de instalado del asfalto, se consulta a la ingeniera residente a lo cual corresponde que va a revisar la información.

K2+012,80 a K2+049,30 (36,80 ml) instalada mezcla asfáltica densa en caliente MDC-19 tipo invias costado derecho según abcisado.



Figura 9. Ancho promedio de 2,80 m según diseño debe corresponder a 3 m, el carril derecho.



Figura 10. K2+012,80 a K2+049,30 (36,80 ml) instalada mezcla asfáltica densa en caliente MDC-19 tipo invias costado derecho según abcisado.

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

 PROSPERIDAD SOCIAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental	VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 5 de 7

Pavimento en regulares condiciones, para el tramo K1+898 a K2+012,80 (114,80 ml) en ambos costados, como del K2+012,80 a K2+049,30 (36,80 ml) costado derecho, se recomienda revisar el proceso de instalación y los anchos de instalación de pavimento ya que no se están cumpliendo según los diseños.

K2+081 Alcantarilla riesgo de pérdida de bancada costado izquierdo según abscisado de la vía el ancho en este tramo es de solo 3 m



Figura 11. Alcantarilla ubicada en la abscisa K2+0,81.



Figura 12. Alcantarilla ubicada en la abscisa K2+0,81 se evidencia como los carros pasan cerca al borde de la alcantarilla.



Figura 13. Ancho en este sector de 3m con riesgo de accidentabilidad.



Figura 14. Obra pendiente solo se evidencia instalado el tubo.

Se evidencia poca señalización en esa zona, se le recomienda a la interventoría de oficiar al contratista y Entidad Territorial con el fin de evitar incidentes en la obra.

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

 PROSPERIDAD SOCIAL	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 6 de 7

K2+158 Alcantarilla que tiene un avance significativo



Figura 15. Instalado tubo, parrilla y acero de alcantarilla.



Figura 16. Se evidencia avance en la construcción del box culvert

Una vez finalizado el recorrido a la obra, no se evidencia equipo ni personal para la instalación del pavimento flexible, todo fue levantado de la obra, poca señalización en las alcantarillas que presentan un riesgo para los vehículos y personas que transitan en la vía, de la instalación del pavimento se evidencia su estado en regulares condiciones.

Según lo manifestado por la interventoría del K1+495 a K2+167 se tiene instalado material de relleno, subbase y base granular, para 672 ml el único tramo que no se ha instalado nada es el K1+480 a K1+495 que corresponde a 15 ml para un total contratado de 768 ml de pavimento flexible con sus correspondientes obras de drenaje pendientes.

COMPROMISOS (Si los hay):

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1				
2				
3				
4				
5				

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: _____ <Si aplica>

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI X NO ____ PARCIALMENTE ____

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

 PROSPERIDAD SOCIAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental	VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 7 de 7



RESPONSABLE DE LA REUNIÓN
Alex Fernando Mora Castro.

Anexos: 1_ hojas)

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.



PROSPERIDAD SOCIAL

LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: F-GD-14

Proceso Gestión Documental

VERSION: 5

PÁGINA: 1 de 2

FECHA:	26	11	2022	HORA:	3:30 PM	LUGAR:	Via Antigua Cobarral - Guamal
DEPENDENCIA A CARGO:	DISH						
RESPONSABLE DE REUNIÓN	Alex Fernando Mora Gustis						
OBJETIVO:	Visita técnica de verificación convenio 354 de 2021 Cobarral - Mehu						

Asistentes:

No.	Nombre	Entidad o Dependencia / Cargo	E-mail	Teléfono o Ext.	Firma
1	Carlos Placido	Intendente ADS	ccolzon6@gmail.com	313-317976	
2	Shelony Sorente	Intendente ADS/Residente	cs354abernal@gmail.com	320-803055	
3	Alex Fernando Mora C.	PS/APD de Técnico	alex.mora2.prosperidadsocial.gov.co	3103140415	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Nota 1. Autorizo al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social hacer uso de la información personal contenida en este documento, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en la página web de la Entidad: <http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/Paginas/politica.aspx>

Nota 2. Imprimir el presente formato a doble cara. **Nota 3.** Cuando requiera solamente la primera hoja, imprimir en papel reciclado.

