	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>1 DE 3</b>

<b>CONTRATO MARCO</b>		<b>ACTA DE SERVICIO</b>		<b>ACUERDO DE OBRA</b>	<b>1380-1652-2022-1</b>
-----------------------	--	-------------------------	--	------------------------	-------------------------

<b>N°</b>		<b>N°</b>	
<b>ACTA No:</b>			
<b>FECHA:</b>	6 de marzo 2023		
<b>OBJETO:</b>	ACTA DE COMITÉ CONTRATO 1380-1652-2021-1		

### LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO <sup>1</sup>

### TEMAS TRATADOS EN EL COMITÉ

Se realiza seguimiento al contrato de obra, concluyendo las siguientes intervenciones:


El contratista informa que el 50% del cerramiento malla contra impacto ya está fabricado, se solicita por el FFIE remitir registro fotográfico y reportes de llegada del material a sitio, tener en cuenta que bajo el compromiso en remitir los datos y dirección del fabricante no se ha cumplido, el contratista comparte dos fotografías de partes del material como parte de sus evidencias e indica que a fin de semana (9 a 12 de marzo-2023). Estarían llegando e instalándose los primeros módulos.

Avances de obra, programación: 35% % ejecutado: 14.2%, atraso -20.80%

El contratista informa que llegó el 30% del acero del cerramiento, se solicita por el FFIE remitir registro fotográfico en sitio y remisiones de entrega de material. El contratista informa que el resto del acero llegará el presente día. El FFIE informa que estos materiales debieron llegar hace mucho tiempo de acuerdo con el cronograma de obra en sitio, lo que representa un grave manejo de la planeación del contratista.

El FFIE informa que no ha llegado el plan de contingencia solicitado en múltiples comités y comunicados previos.

<sup>1</sup> En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>2 DE 3</b>

Nuevamente se indica que se requiere que el contratista instaure de inmediato todas las acciones en obra para superar el atraso y nivelar la obra dentro de la programación, nuevamente se solicita implementar dobles frentes de trabajo independientes para los dos grandes capítulos (cerramiento del predio y malla contra impacto), igualmente se solicita remitir los soportes de compras y remisión de materiales a obra.

El contratista manifiesta que, en consecuencia, el atraso se ha visto reflejado en los inconvenientes que ha presentado de suministro del acero, que inicialmente estaba previsto que llegara figurado pero un proveedor les quedó mal, pero están solucionando este aspecto, igualmente, están contratando el concreto premezclado para asegurarse que la fundida de la cimentación en una tanda. El FFIE nuevamente indica que se generen las acciones de choque, dado que el atraso viene subiendo lo que represente incumplimiento al contrato y se implementarán las acciones previstas en el mismo de apremio.

Se solicita por el FFIE remitir parafiscales del personal a corte del mes de febrero de 2023.


Se informa por el FFIE que se realizaron comentarios al planteamiento de la propuesta de ajustes a los pilotines, para el cual, el contratista informa que se recepcionaron y se procedió al ajuste y su proceso de implementación en obra.

#### COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Plan de contingencia	Contratista	<b>Inmediato</b>
Plan de suministro de materiales y superación de atraso	Contratista	<b>Inmediato</b>
Envío de informes semanales	Contratista	<b>Inmediato</b>
Parafiscales del personal	Contratista	<b>7/mar/2023</b>

#### PARTICIPANTES

NOMBRE	David Rengifo Saavedra	Firma 
En Representación de	Gestor territorial UE FFIE – supervisor integral	
Correo electrónico	drengifo@ffie.com.co	
Teléfono	3214630204	
NOMBRE	Gabriel Castillo Coordinación de obra	Firma 
En Representación de	Consorcio Infraestructura Arco	
Correo electrónico	<a href="mailto:ingeniarcol.ingenieria@gmail.com">ingeniarcol.ingenieria@gmail.com</a> , <a href="mailto:consorcioinfraestructuraarco@gmail.com">consorcioinfraestructuraarco@gmail.com</a>	
Teléfono	317 6388115	
NOMBRE	Gilber Veleño	Firma 
En Representación de	Consorcio Infraestructura Arco	
Correo electrónico	<a href="mailto:consorcioinfraestructuraarco@gmail.com">consorcioinfraestructuraarco@gmail.com</a> , <a href="mailto:ingeniarcol@gmail.com">ingeniarcol@gmail.com</a>	
Teléfono	316 5347138	
NOMBRE	Oscar Mauricio García	Firma 
En Representación de	Consorcio Infraestructura Arco	
Correo electrónico	<a href="mailto:consorcioinfraestructuraarco@gmail.com">consorcioinfraestructuraarco@gmail.com</a> , <a href="mailto:ingeniarcol@gmail.com">ingeniarcol@gmail.com</a>	
Teléfono	310 8601716	
NOMBRE		Firma
En Representación de		

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>3 DE 3</b>


Correo electrónico		Firma
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma \_\_\_\_\_

Nombre: Gilber Veleño

**DIRECTOR DE OBRA / RL CONTRATISTA<sup>2</sup>**

Firma  \_\_\_\_\_

Nombre: David Rengifo Saavedra

**GESTOR UG FFIE – SUPERVISOR INTEGRAL<sup>3</sup>**

**Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE:** Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

Original: FFIE  
Copia: Interventoría  
Copia: Contratista

<sup>2</sup> En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado

<sup>3</sup> Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por "Supervisor"