



Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2023

FFIE-G58-G15

Señores

**PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA – FFIE**

JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR SÁNCHEZ

Abogado Controversias Contractuales

**REF.:** CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

**ASUNTO:** Fecha de inicio y avance porcentual del contrato de obra No- 1380-1601-2022

Por medio del presente oficio se da conocer las fechas de inicio y de avance porcentual de las instituciones con respecto al cronograma presentado y aprobado por esta interventoría:

| DESCRIPCION  | F. DE INICIO            | % PROGR | % EJECT |
|--|-------------------------|---------|---------|
| I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE                              | 23-06-2023              | 100%    | 28.55%  |
| I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL              | 10-07-2023              | 100%    | 0%      |
| I.E. ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL  | 10-07-2023              | 100%    | 0%      |
| I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO       | Fase diagnostico        | 0%      | 0%      |
| I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON               | Fase diagnostico        | 0%      | 0%      |
| I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO      | Fase diagnostico        | 0%      | 0%      |
| I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO       | Fase diagnostico        | 0%      | 0%      |
| I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO | Fase diagnostico        | 0%      | 0%      |
| EJECUTADO TOTAL DEL PROYECTO   | 2.92%= \$ 44.968.077,77 |         |         |

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

**IVAN DARIO ROJAS SANABRIA**  
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021  
Contratista de Interventoría