



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.7

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1380-1601-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainía, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023

y

del 17 al 21 de febrero de 2024

Interventor:

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista:

CONSORCIO EDUCOL

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE

CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA



TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCION	1
2.	INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA.....	2
3.	INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	3
4.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	3
4.1.	NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS EN EL PERIODO.....	3
4.1.1.	NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORIA	3
4.2.	GARANTIAS CONTRACTUALES.....	5
4.2.1.	PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA.	5
4.2.1.1.	Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Obra.....	5
4.2.1.2.	Pólizas Actualizadas con base al Acta de Inicio del Contrato de Obra.	6
4.2.2.	PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	7
4.2.2.1.	Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Interventoría.....	7
4.2.2.2.	Pólizas Actualizadas con base al acta de inicio del Contrato de Interventoría.	8
4.2.2.3.	Pólizas Actualizadas con base al acta de Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría.	8
4.2.2.4.	Pólizas Actualizadas con base al acta de Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría.	8
4.2.2.5.	Pólizas Actualizadas con base al acta de Reinicio de la Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría.....	9
4.2.2.6.	Pólizas Actualizadas con base al acta de la Suspensión No. 2 del Contrato de Interventoría.	9
4.2.2.7.	Pólizas Actualizadas con base al acta de la Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 2 del Contrato de Interventoría.	10
4.2.2.8.	Pólizas Actualizadas con base al acta de Reinicio de la Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 2 y con respecto al Acta de Terminación del Contrato de Interventoría.	10
5.	INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS.	11
5.1.	INVERSIONES E INSTITUCIONES PARA INTERVENIR.	11
5.2.	LOCALIZACION DEL PROYECTO.....	11
5.3.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE JOSE CELESTINO MORENO.....	12
5.3.1.	LOCALIZACION.....	12
5.3.2.	ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL	12
5.3.3.	ACTIVIDADES A REALIZAR.....	14
5.4.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE PRINCIPAL.	14
5.4.1.	LOCALIZACIÓN.....	14
	14



5.4.2.	ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL	14
5.4.3.	ACTIVIDADES A REALIZAR.....	16
5.5.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR– SEDE PRINCIPAL.....	16
5.5.1.	LOCALIZACIÓN.....	16
5.5.2.	ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL	17
5.5.3.	ACTIVIDADES A REALIZAR.....	18
5.6.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA – SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE.....	18
5.6.1.	LOCALIZACIÓN.....	18
5.6.2.	ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL	19
5.6.3.	ACTIVIDADES A REALIZAR.....	20
5.7.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO.....	20
5.7.1.	LOCALIZACIÓN.....	20
5.7.2.	ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL	21
5.7.3.	ACTIVIDADES A REALIZAR.....	22
5.8.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RETIRO NUEVO – SEDE PRINCIPAL.....	22
5.8.1.	LOCALIZACION.....	22
5.8.2.	ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL	23
5.8.3.	ACTIVIDADES A REALIZAR.....	24
5.9.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.....	24
5.9.1.	LOCALIZACIÓN.....	24
5.9.2.	ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL	25
5.9.3.	ACTIVIDADES A REALIZAR.....	26
5.10.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO – SEDE PRINCIPAL.....	26
5.10.1.	LOCALIZACIÓN.....	26
5.10.2.	ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL	27
5.10.3.	ACTIVIDADES PARA REALIZAR.....	28
6.	ASPECTOS TECNICOS.....	28
6.1.	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO.....	28
6.2.	RELACIÓN DE CADA ÍTEM CONTRACTUAL, CANTIDAD Y VALOR EJECUTADO.....	29
6.2.1.	I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE.....	30
6.3.	RELACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS.....	32
6.4.	EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO	33
6.4.1.	AVANCE FÍSICO DE CADA UNA DE LAS SEDES.....	33
6.4.2.	BITACORA DE OBRA.....	34



6.4.3.	VALIDACIÓN JURÍDICA (ESTUDIO DE TÍTULOS DE LOS PREDIOS)	34
6.4.4.	SOCIALIZACIÓN DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS	34
6.4.5.	PROYECCIONES DEL AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE	35
7.	EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO	35
7.1.	DDP CONTRATOS	35
7.1.1.	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA	35
7.1.2.	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	36
7.2.	AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA	36
7.3.	CONTROL DE FACTURACIÓN	36
7.3.1.	CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	36
7.3.2.	CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	37
8.	SEGUIMIENTO AMBIENTAL	37
8.1.	DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE O SU EQUIVALENTE	37
9.	GESTION SOCIAL	37
9.1.	ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN SOCIAL	37
9.2.	RELACION DE LA GENERACIÓN DE EMPLEO	38
9.3.	SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES	38
9.4.	PROGRAMACIÓN DE COMITÉS DE GESTION TERRITORIAL	38
10.	ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO	38
10.1.	CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA	38
10.2.	COMITÉS DE SEGUIMIENTO	38
10.3.	INFORMES SEMANALES	38
10.4.	INFORMES MENSUALES	39
11.	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	39
11.1.	CONTROL DE MATERIALES (PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO)	39
11.2.	CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS	39
11.3.	REVISIÓN DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS (DAR CONCEPTO AL RESPECTO)	39
11.4.	MATERIALES	40
12.	GESTION HSEQ	40
12.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL	40
12.2.	VERIFICACIÓN DE PARAFISCALES	40
12.3.	EQUIPO DE TRABAJO	40
12.3.1.	PERSONAL TÉCNICO DE OBRA (FASE II)	40
12.3.2.	PERSONAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA (FASE II)	41
12.4.	RELACIÓN DE LAS JORNADAS DE TRABAJO	42



12.5.	COMPORTAMIENTO DEL CLIMA.....	42
13.	SEGUIMIENTO AL PAPSO	42
14.	ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO.....	42
14.1.	INCONVENIENTES	42
14.2.	SOLUCIONES.....	43
15.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	43
15.1.	CONCLUSIONES	43
15.2.	RECOMENDACIONES	44
16.	ANEXOS	44



1. INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe Mensual de interventoría No. 7, correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024, del contrato de interventoría **No. 1380-1601-2022**; el cual tiene por objeto *“Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a lo(s) contrato(s) de obra correspondientes al **GRUPO No. 15 REF 48-21 GUAINIA**, que comprenden el diagnóstico y/o, actualización y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo a las instituciones rurales, comedores y residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (en adelante FFIE), en el desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en los términos y Condiciones Contractuales (en adelante TCC) y sus adendas, y en los anexos del presente contrato”*.

El CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 fue contratado para ejercer la interventoría al contrato de obra No. 1380-1601-2022 cuyo objeto es *“diagnóstico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las instituciones rurales, comedores y residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE, en desarrollo del PNIE.”* Y la ejecución está a cargo del CONSORCIO EDUCOL.

ANTECEDENTES

- ❖ Mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, se creó el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una “...cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional sin personería jurídica, cuyo objeto es la viabilización y financiación de los proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, así como los contratos de interventoría asociados a tales proyectos.
- ❖ El 3 de junio de 2015 se expidió el documento CONPES 3831 mediante el cual se declaró la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) para la implementación de la jornada única escolar.
- ❖ El MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA – BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyó el PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (PA FFIE), cuyo objeto es “administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autónomo constituido con los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media, creado por el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015”.
- ❖ El contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes obligaciones para la Fiduciaria:



- ✓ Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalización y de liquidación de los contratos derivados con personas naturales o jurídicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos de diseños integrales y estudios técnicos e interventoría de diseños y contratos de construcción e interventoría de los proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedará establecido que la responsabilidad por dichas actividades de diseño, estudios, interventoría y construcción son del respectivo contratista bajo tales contratos.
- ✓ Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalización y de liquidación de los contratos derivados con personas naturales o jurídicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos de diseños integrales y estudios técnicos e interventoría de diseños y contratos de construcción e interventoría de los proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedará establecido que la responsabilidad por dichas actividades de diseño, estudios, interventoría y construcción son del respectivo contratista bajo tales contratos.

2. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Entidad Contratante:	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
Contratista de Obra:	CONSORCIO EDUCOL
Objeto del Contrato:	EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE
Contrato No:	1380-1601-2022
Representante Legal:	HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Valor del Contrato:	\$1,540,062,598 (MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE)
Plazo de ejecución:	SIETE (07) MESES
Fecha de Inicio:	23 DE MARZO 2023
Fecha de Terminación	22 OCTUBRE DE 2023
Dirección:	Castillo grande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena.
Correo:	panameraconstrucciones@gmail.com - proyecto1601guainia@gmail.com
Teléfono:	320 887 10 84



3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Entidad Contratante:	Consortio FFIE Alianza BBVA
Contratista de Interventoría:	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Objeto del Contrato:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21 GUAINIA, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).
Contrato No:	1380-1601-2022
Representante Legal:	IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
Valor del Contrato:	\$ 219.937.402 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS MCTE).
Plazo de ejecución:	SIETE (07) MESES
Fecha de Inicio:	23 DE MARZO 2023
Fecha de Terminación	22 OCTUBRE DE 2023
Dirección:	CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - BOGOTA D.C
Correo:	femaingsas@gmail.com y csedesfuturo21@gmail.com
Teléfono.	3118991690

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS EN EL PERIODO.

4.1.1. NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORIA.

El informe Mensual de interventoría No. 7, se cumplió en dos periodos, respectivamente el primer periodo comprende desde el día 23 de noviembre al día 18 de diciembre de 2023 y el segundo periodo comprende desde el 17 al 21 de febrero de 2024.

El día 21 de noviembre de 2023, la Supervisión de la UG-FFIE y la Interventoría suscriben "CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIPCION DE NOVEDADES POR PARTE DE CONTRATISTAS DEL FFIE" bajo la sustentación de:

" Que el Contratista de Obra CONSORCIO EDUCOL, con NIT 901.618.147-6, no suscribió la novedad correspondiente a: • Acta de Reinicio a la Suspensión No. 1 del 6 de noviembre de 2023. Se deja constancia del requerimiento realizado al Contratista:

1. El día 15 de noviembre de 2023 el equipo de Novedades Contractuales de la Dirección Técnica de la UG-FFIE, registro el acta de Reinicio a la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra en la plataforma del Hub Documental con el número de registro 38024, la cual se suscribió por la interventoría y la supervisión de la coordinación de mejoramientos de la UG-FFIE.



2. Así mismo, la Interventoría Consorcio Sedes del Futuro 2021, requirió mediante correos electrónicos del 17 de noviembre de 2023 con referencia FFIE-G51-G31 y 20 de noviembre de 2023 con referencia FFIE-G52-G31 al Contratista de obra, la suscripción del Acta de Reinicio en mención."

A pesar que el contrato conto con una suspensión por 30 días y prorroga a la suspensión por 32 días, para un total de 62 días de suspensión, desde el 5 de septiembre al 6 de noviembre de 2023 consecutivamente, con la finalidad de solucionar complicaciones de orden administrativos, financieros y logísticos, luego del reinicio del contrato, en el periodo de la semana No. 23, la interventoría continúa imposibilitada a realizar verificaciones, ya que el contratista de obra no desarrolla actividades contractuales.

El día 19 de diciembre de 2023, se suscribe el Acta de Suspensión No.2 al contrato de interventoría, por treinta (30) días calendario contados a partir del 19 de diciembre de 2023, con fecha de terminación de la suspensión No. 2 el día 17 de enero de 2024.

El día 18 de enero de 2024, se suscribe el Acta de Prorroga No. 1 a la Suspensión No.2, al contrato de interventoría, por treinta (30) días calendario contados a partir del 18 de enero de 2024, con fecha de terminación de la Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 2, el día 17 de febrero de 2024.

El día 17 de febrero de 2024, se suscribe el Acta de Reinicio No. 2 a la Suspensión No. 2 del contrato de Interventoría y se define como Fecha de Terminación Final del contrato de Interventoría el 21 de febrero de 2024.

El día 23 de diciembre de 2023, se suscribe el Acta de Terminación del contrato de Obra.

El día 21 de febrero de 2024, se suscribe el Acta de Terminación del contrato de Interventoría.

Durante el periodo comprendido para el presente informe, la interventoría continuó notificando al contratista de obra, del presunto incumplimiento a los compromisos contractuales, la no viabilidad de suspensión y prorroga, solicitud de entrega de bitácoras, actas de diagnóstico en original y debidamente diligenciadas, plan de contingencia, reinicio inmediato de actividades de obra y también reitera observaciones acerca de información faltante para trámite de inclusión de ítems NP.

El 5 de diciembre de 2023, se realizó el comité técnico de seguimiento No. 22, contando con la participación del Supervisor Senior 2 - FFIE, Gestor Territorial - FFIE, Interventoría y Contratista de Obra, con el objetivo de realizar el seguimiento, control y ejecución de actividades de reinicio de obra y verificación del cumplimiento de compromisos generados en el Comité de Seguimiento No. 21 del 23 de noviembre de 2023. Allí, se logra establecer en primer tema, que el contratista de obra no cumplió con los compromisos establecidos en el anterior Comité de Seguimiento, como lo son: la firma de Acta de Reinicio de la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra, la entrega de un plan de contingencia, la actualización de pólizas, la presentación actualizada de la programación general del proyecto y particular de cada sede junto con los respectivos flujos de inversión, la contratación de personal de obra, la provisión de materiales, los subsane de afectaciones en locación de la I.E. Simón Bolívar de Cuayare.

El segundo tema tocado en el Comité No. 22, es la reiteración por parte del director de la Interventoría y el Senior 2-FFIE al contratista de obra, de la no aceptación de la propuesta referente a la terminación del contrato, ya que los argumentos presentados, carecen de sustento técnico, jurídico y financiero, de la misma manera, no son viables los argumentos para una segunda suspensión al Contrato de Obra.

Finalmente, el tercer tema tratado, se basó en la reiteración en el cumplimiento de los compromisos persistentes del Comité No. 21, por parte del contratista de obra, y se solicita la iniciación inmediata de actividades de obra.



Así entonces, para el presente periodo, el contratista de obra presenta un atraso general de ejecución del total del contrato, de 100.00%, representado particularmente por sede, de la siguiente manera:

SEDE	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO ACUMULADO
I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE	100.00%	28.55%	71.45%
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL	100.00%	0.0%	100.00%
I.E. ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL	100.00%	0.0%	100.00%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO	100.00%	0.0%	100.00%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON	100.00%	0.0%	100.00%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO	100.00%	0.0%	100.00%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO	100.00%	0.0%	100.00%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO	100.00%	0.0%	100.00%

Durante el presente periodo esta interventoría ha realizado el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental, dando cumplimiento a las funciones de interventoría descritas en el contrato suscrito entre el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa FFIE y el Consorcio Sedes del Futuro 2021.

4.2. GARANTIAS CONTRACTUALES.

4.2.1. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA.

En concordancia con la CLÁUSULA DÉCIMA, el contratista de las obras civiles constituyó los amparos correspondientes para cubrir las garantías contractuales.

4.2.1.1. Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Obra.

El 9 de febrero de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con base a la firma del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a continuación:



POLIZA	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/09/2022	06/11/2023	\$250.296.446,40	Póliza No. 4001379 HDI SEGUROS S.A. NIT 860.004.875-6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/09/2022	06/03/2026	\$125.148.223,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	06/09/2022	06/03/2025	\$125.148.223,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	06/09/2022	06/09/2024	\$250.296.446,40	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.	06/09/2022	06/11/2023	\$200.000.000	Póliza No. 4001379 HDI SEGUROS S.A. NIT 860.004.875-6

4.2.1.2. Pólizas Actualizadas con base al Acta de Inicio del Contrato de Obra.

El 5 de julio de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con base a la firma del acta de inicio del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a continuación:

POLIZA	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/03/2023	22/06/2024	\$308.012.519,60	Póliza No. 4007469 HDI SEGUROS S.A. NIT 860.004.875-6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/03/2023	22/10/2026	\$154.006.259,80	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	22/10/2025	\$154.006.259,80	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	22/11/2022	22/11/2024	\$308.012.519,60	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.	22/11/2022	22/06/2024	\$308.012.520,00	Póliza No. 4001474 HDI SEGUROS S.A. NIT 860.004.875-6

El 9 de octubre de 2023, la interventoría por medio del oficio FFIE-G50-G32, solicita al contratista de obra la actualización de pólizas del contrato de obra, con base a las circunstancias de Suspensión No. 1 y Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 1 que presento el contrato. De la misma manera, el día 20 de noviembre de 2023, la interventoría por medio del oficio FFIE-G52-G31, solicita al contratista de obra la actualización de pólizas del contrato de obra, con base al Acta de Reinicio del Contrato por la Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 1 que presento el contrato. Estos requerimientos fueron incumplidos por el contratista de obra.



El 21 de noviembre de 2023, la Supervisión de la UG-FFIE y la Interventoría suscriben "CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIPCION DE NOVEDADES POR PARTE DE CONTRATISTAS DEL FFIE" bajo la sustentación de:

" Que el Contratista de Obra CONSORCIO EDUCOL, con NIT 901.618.147-6, no suscribió la novedad correspondiente a: • Acta de Reinicio a la Suspensión No. 1 del 6 de noviembre de 2023. Se deja constancia del requerimiento realizado al Contratista:

1. El día 15 de noviembre de 2023 el equipo de Novedades Contractuales de la Dirección Técnica de la UG-FFIE, registro el acta de Reinicio a la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra en la plataforma del Hub Documental con el número de registro 38024, la cual se suscribió por la interventoría y la supervisión de la coordinación de mejoramientos de la UG-FFIE.

El contratista de obra no dio gestión a la actualización de pólizas con base al Acta de Reinicio del Contrato de Obra.

El CONSORCIO EDUCOL, no dio tramite a la actualización de pólizas con base a al Acta de Terminación del Contrato de Obra con fecha 23 de diciembre de 2023.

4.2.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En concordancia con la CLÁUSULA DÉCIMA, el contratista de interventoría constituyó los amparos correspondientes para cubrir las garantías contractuales.

4.2.2.1. Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Interventoría.

El 5 de diciembre de 2022, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con base a la firma del contrato de interventoría, cuyos amparos se relacionan a continuación:

POLIZA	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/11/2022	22/02/2024	\$43.987.480,60	Póliza No. 18-45-101154084 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22/11/2022	22/06/2026	\$21.993.740,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	22/11/2022	22/06/2025	\$21.993.740,20	



4.2.2.2. Pólizas Actualizadas con base al acta de inicio del Contrato de Interventoría.

El 10 de mayo de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con base a la firma del acta de inicio del contrato de interventoría, cuyos amparos se relacionan a continuación:

POLIZA	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/03/2023	22/06/2024	\$43.987.480,60	Póliza No. 18-45-101154084 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	22/10/2026	\$21.993.740,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	22/10/2026	\$21.993.740,20	

4.2.2.3. Pólizas Actualizadas con base al acta de Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría.

El 18 de octubre de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con base a la firma del acta de Suspensión No. 1 del contrato de interventoría, cuyos amparos se relacionan a continuación:

POLIZA	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/03/2023	21/07/2024	\$43.987.480,40	Póliza No. 18-45-101154084 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	21/10/2026	\$21.993.740,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	21/11/2025	\$21.993.740,20	

4.2.2.4. Pólizas Actualizadas con base al acta de Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría.

El 18 de octubre de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con base a la firma del acta de Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría, cuyos amparos se relacionan a continuación:



POLIZA	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/03/2023	23/08/2024	\$43.987.480,40	Póliza No. 18-45-101154084 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	21/11/2026	\$21.993.740,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	23/12/2025	\$21.993.740,20	

4.2.2.5. Pólizas Actualizadas con base al acta de Reinicio de la Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría.

El 1 de diciembre de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con base a la firma del acta de Reinicio de la Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría, cuyos amparos se relacionan a continuación:

POLIZA	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/03/2023	23/08/2024	\$43.987.480,60	Póliza No. 18-45-101154084 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	23/12/2026	\$21.993.740,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	23/12/2026	\$21.993.740,20	

4.2.2.6. Pólizas Actualizadas con base al acta de la Suspensión No. 2 del Contrato de Interventoría.

El 16 de enero de 2024, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con base a la firma del acta de la Suspensión No. 2 del contrato de interventoría, cuyos amparos se relacionan a continuación:

POLIZA	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/03/2023	22/09/2024	\$43.987.480,40	Póliza No. 18-45-101154084 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	23/12/2026	\$21.993.740,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	22/01/2026	\$21.993.740,20	



4.2.2.7. Pólizas Actualizadas con base al acta de la Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 2 del Contrato de Interventoría.

El 26 de enero de 2024, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con base a la firma del acta de la Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 2 del contrato de interventoría, cuyos amparos se relacionan a continuación:

POLIZA	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/03/2023	21/10/2024	\$43.987.480,40	Póliza No. 18-45-101154084 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	21/02/2027	\$21.993.740,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	21/02/2026	\$21.993.740,20	

4.2.2.8. Pólizas Actualizadas con base al acta de Reinicio de la Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 2 y con respecto al Acta de Terminación del Contrato de Interventoría.

El 9 de abril de 2024, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con base a la firma del acta de Reinicio de la Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 2 y con respecto al Acta de Terminación del Contrato de Interventoría, cuyos amparos se relacionan a continuación:

POLIZA	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/03/2023	21/10/2024	\$43.987.480,40	Póliza No. 18-45-101154084 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	21/02/2027	\$21.993.740,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	21/02/2026	\$21.993.740,20	



5. INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS.

5.1. INVERSIONES E INSTITUCIONES PARA INTERVENIR.

Las obras objeto del contrato, serán ejecutadas con los siguientes montos asignados, en las Instituciones Educativas – IE, que se indican a continuación:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	MUNICIPIO	VALOR	LÍNEA
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	JOSE CELESTINO MORENO	INIRIDA	\$437.517.784	MEJORAMIENTO
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
I.E SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
I.E JUAN FRANCISCO LARA	ALVARO ULCUE CHOCUE	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	MARCO ANTONIO FRANCISCO	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	ENRIQUE OLAYA HERERA	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
I.E ANDRES BELLO	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
TOTAL			\$ 1,540,062,598,00	

5.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El Departamento del Guainía está localizado al oriente del país, en la región de la amazonia, con los siguientes límites geográficos:


- Al norte limita con el Río Guainía que lo separa del Departamento de Vichada.
- Al este limita con los Ríos Atabapo, Guainía y Negro que lo separan de la República de Venezuela.
- Al sur con la Republica del Brasil.
- Por último, al oeste con los departamentos del Vaupés, Guaviare y Vichada.



5.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE JOSE CELESTINO MORENO.

5.3.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Remanso del Municipio de Inírida, a una distancia de 37.3 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. Latitud: 3°28'21.00"N - Longitud: 67°57'43.38"O



5.3.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACION BÁSICA:	
CENTRO EDUCATIVO JOSE CELESTINO MORENO – COMUNIDAD DE REMANSO	
Dirección:	Vereda Remanso - Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-17379
Linderos:	Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Área del inmueble:	73.680 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública / Resolución.	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura
2. TRADICION:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de Inírida - Guainía



Identificación catastral	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ.
Predio:	Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de Remanso Chorro Bocón.
Escritura Pública:	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.
ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669 Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSTITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES PUINAVE Y CURRIPACO DE LOS PARAJES DE REMANSO CHORRO BOCON	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento educativo José Celestino Moreno – comunidad indígena de Remanso, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Remanso y el Gobernador del Departamento del Guainía.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	
Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Gravámenes y Limitaciones dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MORENO– Comunidad de REMANSO.
Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indígena REMANSO del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.
4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS	
No aportan el Certificado Código DANE	
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.	
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista	




5.3.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico como lo serían, mejoramientos y/o reemplazo de cubierta, puertas, pisos, pozo perforado, pinturas, instalaciones eléctricas entre otras de la cocina comedor.

5.4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE PRINCIPAL.

5.4.1. LOCALIZACIÓN.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Chorro bocón del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba por el río Inírida, a una distancia de 129 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía.



5.4.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACION BÁSICA:	
CENTRO EDUCATIVO PORFIRIO BARBA JACOB – COMUNIDAD DE CHORROBOCÓN	
Dirección:	Vereda Remanso Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-17379
Linderos:	Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Área del inmueble:	73.680 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/ Resolución.	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ



Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura
2. TRADICION:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de Inírida - Guainía
Identificación catastral	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ.
Predio:	Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de Remanso Chorro Bocón.
Escritura Pública:	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero/23 expedido por la Of de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.
ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669. Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA A: COMUNIDADES PUINAVE Y CURRIPACO DE LOS PARAJES DE REMANSO CHORRO BOCON	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento educativo Porfirio Barba Jacob – comunidad indígena de Chorro bocón, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Remanso – Chorro Bocón y el Gobernador del Departamento del Guainía.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	
Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Gravámenes y limitaciones al dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PORFIRIO BARBA JACOB– Comunidad de CHORRO BOCÓN.
Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indígena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "



Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.
4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS	
No aportan el Certificado Código DANE	
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.	
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista	

5.4.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico como lo serían el mejoramiento de la batería sanitaria (externos), batería sanitaria (continua a la cocina comedor) y mejoramiento reconstrucción del aula múltiple, y que estarán enfocadas en cubiertas, carpintería metálica, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, pintura, pisos, andenes, entre otras.

5.5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR– SEDE PRINCIPAL.

5.5.1. LOCALIZACIÓN

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Coayare del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas abajo por el río Inírida, a una distancia de 16.6 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía.

Latitud: 3°57'24.14"N - Longitud: 67°50'1.24"O





5.5.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISIÓN JURÍDICA AL ESTUDIO DE TÍTULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACIÓN BÁSICA:	
CENTRO EDUCATIVO SIMÓN BOLÍVAR – COMUNIDAD COAYARE	
Dirección:	Vereda Puerto Inírida, Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-17376
Linderos:	Linderos contenidos en la Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Área del inmueble:	11.840 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/Resolución.	Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura
2. TRADICIÓN:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades indígenas de Puinave, Piapoco y Curripaco de los parajes de Coayare el Coco (Municipio de Inírida – Guainía).
Identificación catastral	Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ.
Predio:	Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave, Piapoco y Curripaco de los parajes de Coayare el Coco
Escritura Pública:	Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía
ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861666 Doc. RESOLUCIÓN 25 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA DIRECTIVADELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA A: COMUNIDADES PUINAVE, PAIPOCO Y CURRIPACO DE LOS PARAJES DE COAYARE EL COCO	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento educativo Simón Bolívar – comunidad indígena de Coayare, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Coayare y el Gobernador del Departamento del Guainía
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía	
SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	
Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Gravámenes y Limitaciones al dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica	



general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o
Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Capitán de la comunidad de Coayare del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.
4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS	
No aportan el Certificado Código DANE	
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17376 de fecha 27 de febrero de 2023.	
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista	

5.5.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo serían el mejoramiento de un aula y bodega para conformar dos aulas, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos, andenes, muros, pañetes, pinturas, carpintería metálica, entre otros. También se proyecta la adecuación de la batería sanitaria docentes.

5.6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA – SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE.

5.6.1. LOCALIZACIÓN

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Carrizal del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas abajo por el río Inírida y aguas arriba río Guaviare, a una distancia de 52.1 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. Latitud: 3°56'18.77"N - Longitud: 68° 7'38.08"O





5.6.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISIÓN JURÍDICA AL ESTUDIO DE TÍTULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACIÓN BÁSICA:	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE – COMUNIDAD DE CARRIZAL	
Dirección:	Vereda Puerto Inírida, Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-18411
Linderos:	Linderos contenidos en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Área del inmueble:	9.870 hectáreas
Código catastral:	94001000000000000004000000000
Escritura Pública / Resolución.	Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura
2. TRADICIÓN:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades de Guahibo, Puinave de Carrizal de Inírida - Guainía
Identificación catastral	Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ.
Predio:	Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de Remanso Chorro Bocón.
Escritura Pública:	Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.
ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 21-11-1986 Radicación: 863061 Doc. RESOLUCIÓN 086 de 08-10-1986 INCORA DE BOGOTÁ ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSTITUCIÓN RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA. A: COMUNIDADES GUAHIBO PUINAVE DE CARRIZAL	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento educativo Álvaro Ulcue Chocue – comunidad indígena de Carrizal, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Carrizal y el Gobernador del Departamento del Guainía.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
3. SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	
Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Gravámenes y limitaciones al dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE- Comunidad de CARRIZAL.



Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indígena CARRIZAL del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.
4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS	
No aportan el Certificado Código DANE	
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-18411 de fecha 27 de febrero de 2023.	
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista	

5.6.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo serían el mejoramiento de la batería sanitaria existente y el mejoramiento aula en concreto, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros, pañetes, pinturas, carpintería metálica, entre otros.

5.7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO.

5.7.1. LOCALIZACIÓN

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Zamuro del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba por el río Inírida, a una distancia de 124 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. Latitud: 3°14'59.47"N - Longitud: 68°11'53.64"O





5.7.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISIÓN JURÍDICA AL ESTUDIO DE TÍTULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACIÓN BÁSICA:	
CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO – COMUNIDAD DE ZAMURO	
Dirección:	Vereda Remanso Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-17379
Linderos:	Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Área del inmueble:	73.680 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/ Resolución.	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura
2. TRADICIÓN:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocón de Inírida - Guainía
Identificación catastral	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ.
Predio:	Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de Remanso Chorro Bocón.
Escritura Pública:	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.
ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669 Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSTITUCIÓN RESGUARDO INDÍGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA A: COMUNIDADES PUINAVE Y CURRIPACO DE LOS PARAJES DE REMANSO CHORRO BOCON	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento educativo Marco Antonio Francisco – comunidad indígena de Zamuro, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Remanso – Chorro Bocón y el Gobernador del Departamento del Guainía.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
3. SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	
Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Gravámenes y Limitaciones al dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.



Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indígena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.
4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS	
No aportan el Certificado Código DANE	
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.	
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista	

5.7.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo sería la reconstrucción batería sanitaria, mejoramiento aulas, mejoramiento cocina comedor, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros, pinturas, puertas, ventanas, entre otros.

5.8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA RETIRO NUEVO – SEDE PRINCIPAL

5.8.1. LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Zancudo del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba por el río Inírida, a una distancia de 367 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía.

Latitud: 2°46'8.76"N - Longitud: 69°21'33.19"O





5.8.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISIÓN JURÍDICA AL ESTUDIO DE TÍTULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACIÓN BÁSICA:	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA	
Dirección:	Vereda Morichal- Municipio de Morichal - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-24937
Linderos:	Linderos contenidos en la Resolución No. 084 de 26 de septiembre de 1989, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Vereda Corregimiento de Garza Morichal.
Área del inmueble:	2.762.500 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/ Resolución.	Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura
2. TRADICIÓN:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu (Municipio de Inírida – Guainía)
Identificación catastral	Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ.
Predio:	Ubicado en las comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu
Escritura Pública:	Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía
ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 21-11-1989 Radicación: 3829 Doc. RESOLUCIÓN 084 de 26-09-1989 INCORA DE BOGOTÁ ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA A: COMUNIDADES PUINABE, CURRIPACO Y NUKAK-MACU	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Institución educativa Enrique Olaya Herrera – comunidad de Zancudo, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	
Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Gravámenes y limitaciones al dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.



Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador de cabildo del resguardo Indígena de Cuenca Media y Alta del Río Inírida -CMRI del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.
4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS	
No aportan el Certificado Código DANE	
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida de fecha 27 de febrero de 2023.	
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista	

5.8.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo sería el mejoramiento aulas, construcción batería sanitaria, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpintería metálica, puertas, ventanas, entre otros.

5.9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

5.9.1. LOCALIZACIÓN.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Venado del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba por el río Inírida, a una distancia de 71 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. Latitud: 2°46'8.76"N - Longitud: 69°21'33.19"O





5.9.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISIÓN JURÍDICA AL ESTUDIO DE TÍTULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACIÓN BÁSICA:	
CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – COMUNIDAD DEL VENADO	
Dirección:	Vereda el Venado, Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-17378
Linderos:	Linderos contenidos en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Área del inmueble:	34.160 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/Resolución	Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	294001000482
2. TRADICIÓN:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades Curripaco, Puinave, Cubeo, Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado.
Identificación catastral	Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ.
Predio:	Ubicado en las comunidades indígenas de Curripaco, Puinave, Cubeo, Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado.
Escritura Pública:	Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.
ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861668 Doc. RESOLUCIÓN 27 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSTITUCIÓN RESGUARDO INDÍGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO, PUINAVE, CUBEO, DESANOTUCANO Y PIRATABUYO DEL PARAJE EL VENADO.	
Estructura existente:	No específica
Destinación de uso público:	Establecimiento educativo Francisco de Paula Santander – comunidad indígena de Venado, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Venado y el Gobernador del Departamento del Guainía.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
3. SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	
Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Gravámenes y Limitaciones al dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas



Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio para ejecutar el Proyecto de ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER– Comunidad del VENADO.
Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el capitán de la comunidad indígena de Venado del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.
4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS	
No aportan el Certificado Código DANE	
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17378 de fecha 27 de febrero de 2023.	
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista	


5.9.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo sería el mejoramiento cocina comedor, restitución bloque de aulas en madera, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpintería metálica, puertas, ventanas, entre otros.

5.10. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO – SEDE PRINCIPAL.

5.10.1. LOCALIZACIÓN.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Yuri del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba por el río Inírida y caño bocón, a una distancia de 62.6 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. Latitud: 2°46'8.76"N - Longitud: 69°21'33.19"O





5.10.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACION BÁSICA:	
INSTITUCION EDUCATIVA ANDRÉS BELLO – SEDE PRINCIPAL	
Dirección:	Vereda Yuri Laguna Morocoto – Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-17381
Linderos:	Lindero contenidos en la Resolución No.30, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Vereda: Caranacoa – Yuri – Laguna Morocoto.
Área del inmueble:	45.840 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/ Resolución.	Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17381 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura
2. TRADICION:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades indígenas Puinave y Curripao de los parajes Caranacoa, Yury y Laguna Morocoto.
Identificación catastral	RESOLUCIÓN 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA.
Predio:	Ubicado en la comunidad de Yuri
Escritura Pública:	Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.
ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación 861671. Doc. RESOLUCION 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA. DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA. A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PUINAVE Y CURRIPAO DE LOS PARAJES CARANACOA, YURY, LAGUNA MOROCOTO	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento Educativo Andrés Bello, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Yuri y el Gobernador del Departamento del Guainía.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	
Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Gravámenes y Limitaciones al dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.



Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Capitán de la Comunidad Indígena de Yuri del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentra la Sede Educativa, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención"
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.
4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS	
No aportan el Certificado Código DANE	
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inirida de fecha 27 de febrero de 2023.	
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista	

5.10.3. ACTIVIDADES PARA REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo sería el mejoramiento en un bloque de 3 aulas, zona central, mejoramiento en un bloque de 1 aula antigua del extremo y que estarán enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpintería metálica, puertas, ventanas, entre otros.

6. ASPECTOS TECNICOS

6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

- **I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL:** El contratista de obra no reinicio actividades de obra, igualmente, no realizó contratación de personal de obra ni suministró materiales. Esta interventoría reiteró el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-G15, FFIE-G67-G15, FFIE-G68-G15, FFIE-G70-G15, (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia) y de la misma manera mediante el comité técnico del No. 22.
- **I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE:** El contratista de obra no reinicio actividades de obra, igualmente, no realizó contratación de personal de obra ni suministró materiales. Esta interventoría reiteró el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-G15, FFIE-G67-G15, FFIE-G68-G15, FFIE-G70-G15, (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia) y de la misma manera mediante el comité técnico del No. 22.
- **I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL:** El contratista de obra no reinicio actividades de obra, igualmente, no realizó contratación de personal de obra ni suministró materiales. Esta interventoría reiteró el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-G15, FFIE-G67-G15, FFIE-G68-G15, FFIE-G70-G15,



(Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia) y de la misma manera mediante el comité técnico del No. 22.

- **I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO:** El contratista de obra no reinicio actividades de obra, igualmente, no realizó contratación de personal de obra ni suministró materiales. Esta interventoría reiteró el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-G15, FFIE-G67-G15, FFIE-G68-G15, FFIE-G70-G15, (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia) y de la misma manera mediante el comité técnico del No. 22.
- **I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL:** El contratista de obra no reinicio actividades de obra, igualmente, no realizó contratación de personal de obra ni suministró materiales. Esta interventoría reiteró el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-G15, FFIE-G67-G15, FFIE-G68-G15, FFIE-G70-G15, (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia) y de la misma manera mediante el comité técnico del No. 22.
- **I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO FRANCISCO:** El contratista de obra no reinicio actividades de obra, igualmente, no realizó contratación de personal de obra ni suministró materiales. Esta interventoría reiteró el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-G15, FFIE-G67-G15, FFIE-G68-G15, FFIE-G70-G15, (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia) y de la misma manera mediante el comité técnico del No. 22.
- **I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede ENRIQUE OLAYA HERERA:** El contratista de obra no reinicio actividades de obra, igualmente, no realizó contratación de personal de obra ni suministró materiales. Esta interventoría reiteró el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-G15, FFIE-G67-G15, FFIE-G68-G15, FFIE-G70-G15, (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia) y de la misma manera mediante el comité técnico del No. 22.
- **I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA SANTANDER:** El contratista de obra no reinicio actividades de obra, igualmente, no realizó contratación de personal de obra ni suministró materiales. Esta interventoría reiteró el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-G15, FFIE-G67-G15, FFIE-G68-G15, FFIE-G70-G15, (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia) y de la misma manera mediante el comité técnico del No. 22.

6.2. RELACIÓN DE CADA ÍTEM CONTRACTUAL, CANTIDAD Y VALOR EJECUTADO.

Para el presente periodo y teniendo en cuenta que el contrato de obra tuvo su terminación el 23 de diciembre de 2023, de acuerdo a lo pactado en Acta de Prorroga No.1 a la Suspensión No. 1, se evidencio que durante todo el proyecto, únicamente se desarrollaron actividades de obra en la sede I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, igualmente, el contratista de obra no presento los informes mensuales ni actas parciales donde se demostrara avance de ejecución y así la interventoría lograra realizar verificación y trazabilidad de las cantidades ejecutas de los ítems contractuales, lo cual implico un atraso constante en la ejecución de la programación de obra y el incumplimiento a los compromisos acordados.



A continuación, se muestra el balance presentado en el Informe Mensual No. 6, con el fin de sustentar el estado final de las actividades de obra ejecutadas en la sede I.E. SIMON BOLIVAR. Es de aclarar que dicho balance se realizó por la interventoría, sin la asistencia del contratista de obra, previamente solicitada, donde solamente se tuvieron en cuenta las actividades que están ejecutadas y para el aspecto de transporte, solo se aceptó el valor agregado de los transportes correspondientes a los materiales que fueron instalados y no los que se habían llevado inicialmente.

6.2.1. I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT EJECT	Vr UNITARIO	Vr TOTAL EJECT	% EJECT
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	45.10	\$25.797.00	\$1.163.445.70	100%
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	11.00	\$42.485.00	\$467.335.00	39%
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	45.31	\$24.127.00	\$1.093.194.37	115%
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	5.40	\$65.465.00	\$353.511.00	100%
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3	24.50	\$14.143.00	\$346.503.50	100%
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3	0.50	\$625.155.00	\$312.577.50	100%
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3	0.40	\$979.764.00	\$391.905.60	100%
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3	0.10	\$950.146.00	\$95.014.60	100%
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	0.00	\$100.234.00	\$0.00	0%
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	553.30	\$7.868.00	\$4.353.364.40	100%
2.3.3	GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm	KG	3.60	\$9.755.00	\$35.118.00	100%
4.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0.18	\$1.067.761.00	\$192.196.98	100%
4.2.1	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0.40	\$1.078.424.00	\$431.369.60	100%
5.1.1	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	M2	23.02	\$114.519.00	\$2.636.227.38	90%
5.4.9	ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO	M2	98.70	\$14.585.00	\$1.439.539.50	79%
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	0.00	\$124.722.00	\$0.00	0%
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	M	0.00	\$13.431.00	\$0.00	0%
8.3.16	CABLEADO 2#12	M	0.00	\$8.904.00	\$0.00	0%
8.3.17	CABLEADO 2#10	M	0.00	\$9.075.00	\$0.00	0%
8.14.11	INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611	UN	0.00	\$20.177.00	\$0.00	0%
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	17.05	\$22.562.00	\$384.682.10	33%
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	57.83	\$41.401.00	\$2.394.219.83	46%
11.2.8	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2	193.80	\$13.931.00	\$2.699.827.80	100%



11.2.11	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	M	212.90	\$23.795.00	\$5.065.955.50	100%
11.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	0.00	\$13.911.00	\$0.00	0%
11.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	0.00	\$84.606.00	\$0.00	0%
12.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	UN	0.00	\$202.192.00	\$0.00	0%
12.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	0.00	\$514.888.00	\$0.00	0%
12.2.8	REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	0.00	\$137.980.00	\$0.00	0%
15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	0.00	\$289.602.00	\$0.00	0%
18.1.4	PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	0.00	\$14.788.00	\$0.00	0%
18.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA	M2	0.00	\$24.084.00	\$0.00	0%
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	0.00	\$19.463.00	\$0.00	0%
19.1.5	CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL	UN	0.00	\$349.229.00	\$0.00	0%
20.2.13	SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)	M	98.38	\$54.959.00	\$5.406.866.42	107%
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	0.00	\$3.402.00	\$0.00	0%
26.5	TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	Ton/Km	535.00	\$2.063.00	\$1.103.705.00	43%
27.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 26.	UN	0.00	\$293.969.00	\$0.00	0%
NP 1.1	MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION	KG	30.00	\$16.869.00	\$506.070.00	31%
NP 2.1	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE	Ton	40.00	\$80.000	\$3.200.000.00	50%
SUBTOTAL				\$ 34.072.629.00		
ADMINISTRACION			26%	\$ 8.858.884.00		
UTILIDAD (IVA INCLUIDO)			4.2%	\$ 1.431.050.00		
IMPREVISTOS			1%	\$ 340.726.00		
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	\$ 271.900.00		
TOTAL				\$ 44.975.189.00		28.55%



En vista de lo anterior se puede demostrar que el contratista de obra termino el contrato con un atraso significativo y aunque se surtieron suspensiones al contrato de obra, el contratista no cumplió con los compromisos contractuales de dar reinicio a actividades de obra, logística, administrativos y jurídicos en cada una de las sedes con base en los cronogramas acordados y el proyecto en general.

Lo anteriormente afirmado, es evidenciado en las reiteradas solicitudes por parte de la interventoría mediante los comunicados No. FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-G15, FFIE-G67-G15, FFIE-G68-G15, FFIE-G70-G15, (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia) y de la misma manera mediante el comité técnico del No. 22.

6.3. RELACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Para el presente periodo, el proceso de inclusión de Ítems No Previstos, no tuvo ningún avance, ya que las observaciones emitidas por parte de la entidad contratante, nunca tuvieron respuesta por parte del contratista de obra. A continuación, se presentan las observaciones presentadas:

- Dentro de las especificaciones técnicas de los NP, no se incluyen todos los NP.
- Es necesario verificar la claridad de la totalidad de las cotizaciones presentadas, en la página 47, 51,52 y otras, no se puede verificar la descripción y el valor del ítem.
- La cotización de la perforación del pozo, al igual que su APU, debe ser específico, que profundidad de perforación, que tipo de recubrimiento, que tipo de gravillas, que tipo de filtros etc.
- Completar las facturas que aparecen dirigidas a otro contratista.
- Falta las especificaciones técnicas de los NP.
- Todos estos documentos no los pueden aportar solos, tienen que corregir el documento completo y volverlo a pasar completo.
- Se le informa al contratista que deben de ajustar y discriminar los insumos con sus respectivos precios en los APUS que hacen parte de los ITEM 14 Y 15 DE LAS PERFORACIONES.
- No se evidenciaron las cotizaciones de los acarreos, por ejemplo: a) Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la institución educativa Porfirio barba Jacob-sede principal; b) Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la institución educativa IE Bas Porfirio barba Jacob-sede José celestino moreno; c) Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la institución educativa francisco de paula Santander de la comunidad de venado; d) Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta el centro educativo marco Antonio francisco de la comunidad de zamuro; e) Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la institución educativa de la comunidad de zancudo, incluye el transbordo en los diferentes chorros que existen entre la ciudad de Inírida y la comunidad de zancudo.
- El desperdicio de los materiales debe ser 5%.
- En cuanto al tema del transporte debe incluir en la actividad por cada ítem la distancia desde el muelle hasta la institución, ya que la cantidad del material puede cambiar el concepto de artesanal por insumos de materiales para obras civil o construcción.
- Ajustar el precio del insumo de la malla electrosoldada, de acuerdo a la cotización en zona tiene un valor de 240.000 entre 36 kilos = \$ 6666, la mano de obra es muy cara de acuerdo al APUS, esa mano de obra oscila entre \$500 a \$ 600 pesos.
- El precio o la cotización de la batería de BATERIA 250 AMP no se evidencia, para definir el voltaje. (Verificar que la mano de obra es muy elevada).



- Con el fin de darle alcance y ajuste al documento, se solicita que el Contratista lo subsane y lo entregue máximo el día 3 de octubre a las 5 pm. Quedamos atentos a reunirnos en cualquier momento que lo soliciten.

Las actividades no previstas presentadas son:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR APU
NP 1	MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION	KG	\$16.869
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS	UN	\$426.298
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	M2	\$86.252
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE	M2	\$2.175.298
NP 5	RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)	M2	\$95.801
NP 6	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL	TON	\$80.000
NP 7	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE	TON	\$80.00
NP 8	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI	TON	\$150.000
NP 9	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA COMUNIDAD DE REMANSO	NO PRESENTAN APU	
NP 10	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO	NO PRESENTAN APU	
NP 11	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE ZAMURO	NO PRESENTAN APU	
NP 12	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON	NO PRESENTAN APU	
NP 13	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE ZANCUDO	NO PRESENTAN APU	
NP 14	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD	NO PRESENTAN APU	
NP 15	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD	UN	\$27.585.000

6.4. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO

6.4.1. AVANCE FÍSICO DE CADA UNA DE LAS SEDES

A la fecha del presente informe, el contratista de obra no presento los informes mensuales, ni actas parciales de obra donde se puedan evidenciar las cantidades de obra ejecutas de los ítems



contractuales, imposibilitando a la interventoría realizar la verificación y control. La interventoría realiza seguimiento y reporte mediante informes semanales, presentando la siguiente información:

SEDE	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO ACUMULADO
I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE	100.00%	28.55%	71.45%
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL	100.00%	0.0%	100.00%
I.E. ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL	100.00%	0.0%	100.00%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO	100.00%	0.0%	100.00%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON	99.68%	0.0%	99.68%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO	100.00%	0.0%	100.00%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO	100.00%	0.0%	100.00%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO	100.00%	0.0%	100.00%

6.4.2. BITACORA DE OBRA

Finalizado este periodo, el Consorcio Educól, no hizo entrega de las bitácoras de obra. De esta manera la interventoría se vio imposibilitada para lograr realizar verificación y trazabilidad de las actividades de obra ejecutas y demás aspectos contractuales.

6.4.3. VALIDACIÓN JURÍDICA (ESTUDIO DE TÍTULOS DE LOS PREDIOS)

El día 30 de marzo del 2023, la Interventoría realiza aprobación a las viabilidades jurídicas entregadas por medio de comunicado FFIE-06-2023.

6.4.4. SOCIALIZACIÓN DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS

A la terminación del contrato de obra, solo se realizó socializaciones presenciales de alcance e inicio de obra en las sedes I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL y I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE.



Por medio del oficio FFIE-G63-G15, esta interventoría solicito las respectivas socializaciones para los inicios de obras en las sedes restantes I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA y I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA, sin obtener respuesta.

6.4.5. PROYECCIONES DEL AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE

Teniendo en cuenta que el contrato de obra tuvo su terminación el 23 de diciembre de 2023, de acuerdo a lo pactado en Acta de Prorroga No.1 a la Suspensión No. 1, y dados los hechos del no reinicio actividades de obra por parte del CONSORCIO EDUCOL, no se proyectan actividades para el mes siguiente, diferentes a los particulares del inicio de la Fase 3 – Liquidación, por parte de la Interventoría.

Esta interventoría reiteró el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-G15, FFIE-G67-G15, FFIE-G68-G15, FFIE-G70-G15, (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia) y de la misma manera mediante el comité técnico del No. 22.

7. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

7.1. DDP CONTRATOS

7.1.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

DDP	FECHA	LLAVE MEN	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	VALOR
4465	22/08/2022	14485-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	JOSE CELESTINO MORENO	\$ 437.517.784,00
4466	22/08/2022	10384-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE PRINCIPAL	\$ 157.506.402,00
4467	22/08/2022	10382-2021	I.E SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	\$ 157.506.402,00
4468	22/08/2022	10372-2021	I.E JUAN FRANCISCO LARA	ALVARO ULCUE CHOCUE	\$ 157.506.402,00
4469	22/08/2022	10367-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	MARCO ANTONIO FRANCISCO	\$ 157.506.402,00
4470	22/08/2022	10364-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	ENRIQUE OLAYA HERERA	\$ 157.506.402,00
4471	22/08/2022	10362-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	\$ 157.506.402,00
4472	22/08/2022	10353-2021	I.E ANDRES BELLO	SEDE PRINCIPAL	\$ 157.506.402,00



7.1.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

DDP	FECHA	LLAVE MEN	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	VALOR
4436	22/08/2022	14485-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	JOSE CELESTINO MORENO	\$ 62.498.216,00
4437	22/08/2022	10384-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE PRINCIPAL	\$ 22.493.598,00
4438	22/08/2022	10382-2021	I.E SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	\$ 22.493.598,00
4439	22/08/2022	10372-2021	I.E JUAN FRANCISCO LARA	ALVARO ULCUE CHOCUE	\$ 22.493.598,00
4440	22/08/2022	10367-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	MARCO ANTONIO FRANCISCO	\$ 22.493.598,00
4441	22/08/2022	10364-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	ENRIQUE OLAYA HERERA	\$ 22.493.598,00
4442	22/08/2022	10362-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	\$ 22.493.598,00
4443	22/08/2022	10353-2021	I.E ANDRES BELLO	SEDE PRINCIPAL	\$ 22.493.598,00

7.2. AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA.

RESUMEN FINANCIERO						
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR. TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	\$ 1,540,062,598,00	0	\$ 1,540,062,598,00		0	0

7.3. CONTROL DE FACTURACIÓN

7.3.1. CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe el contratista de obra no ha presentado acta parcial.

FECHA DE PRESENTACION	RADICADO DE ENTRADA AL FFIE	PRE FACTURA	PERIODO QUE CORRESPONDE AL PAGO	VALOR TOTAL EN LA PREFACTURA	PORCENTAJE FACTURADO
					%
					%
TOTAL, FACTURADO					%
SALDO POR FACTURAR					%

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION		
Sede 1 (Nombre)	Sede 2 (Nombre)	Sede 3 (Nombre)



7.3.2. CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

FECHA DE PRESENTACION	RADICADO DE ENTRADA AL FFIE	PRE'FACTURA	PERIODO QUE CORRESPONDE AL PAGO	VALOR TOTAL EN LA PREFACTURA	PORCENTAJE FACTURADO
18/10/2023	FIE2023ER022976	SF 1	23/03 AL 22/04 DE 2023	\$12.567.851.00	5.71%
9/12/2023	FIE2023ER027166	SF 2	23/04 AL 22/05 DE 2023	\$12.567.851.00	5.71%
9/02/2024	FIE2024ER002553	SF 3	23/05 AL 22/07 DE 2023	\$25.135.703.00	11.43%
TOTAL, FACTURADO				\$50.271.406.00	22.86%
SALDO POR FACTURAR				\$169.665.996.00	77.14%

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION								
No. ACTA	Sede 1 EI BAS PORFIRIO BARBA JACOB JOSE CLESTINO MORENO	Sede 2 EI BAS PORFIRIO BARBA JACOB JACOB SEDE PRINCIPAL	Sede 3 EI SIMON BOLIVAR	Sede 4 EI JUAN NFRANCISC O LARA ALVARO ULCUE CHOCUE	Sede 5 EI BAS PORFIRIO BARBA JACOB MARCO ANTONIO FRANCISCO	Sede 6 EI BAS PORFIRIO BARBA JACOB ENRRIQUE OLAYA HERRERA	Sede 7 EI BAS PORFIRIO BARBA JACOB FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	Sede 8 EI ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL
1	\$3.571.067	\$1.285.255	\$1.285.255	\$1.285.255	\$1.285.255	\$1.285.255	\$1.285.255	\$1.285.255
2	\$3.571.067	\$1.285.255	\$1.285.255	\$1.285.255	\$1.285.255	\$1.285.255	\$1.285.255	\$1.285.255
3	\$7.142.134	\$2.570.510	\$2.570.510	\$2.570.510	\$2.570.510	\$2.570.510	\$2.570.510	\$2.570.510

8. SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Teniendo en cuenta que el contrato de obra tuvo su terminación el 23 de diciembre de 2023, de acuerdo a lo pactado en Acta de Prorroga No.1 a la Suspensión No. 1, y dados los hechos del no reinicio actividades de obra por parte del CONSORCIO EDUCOL la interventoría se vio imposibilitada a la verificación de este componente, por el no desarrollo de actividades contractuales.

8.1. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE O SU EQUIVALENTE

A consecuencia de que, al finalizar el presente periodo, el contratista de obra no entrego los subsanes de los informes mensuales No. 1, 2, 3, 4, necesarios para soportar el avance de obra y todos sus componentes incluida la Gestión Ambiental, el presente numeral no se realiza por carecer de información.

9. GESTION SOCIAL

9.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN SOCIAL.

La interventoría presento imposibilidad de verificación de este componente, por el no desarrollo de actividades contractuales por parte del Consorcio Educól, a pesar de realizar la solicitud respectiva en los comités técnicos de obra y de manera general por medio de comunicados, de la entrega de



los subsanes de los informes mensuales No. 1, 2, 3, 4, los cuales contienen la información referente a la gestión social.

9.2. RELACION DE LA GENERACIÓN DE EMPLEO

Al término del presente periodo y de acuerdo a la fecha de terminación del contrato de obra el 23 de diciembre de 2023, el CONSORCIO EDUCOL, no generó empleos en las zonas de intervención, ya que no reinició actividades de obra en ninguna sede.

Durante el presente periodo, en el comité técnico de seguimiento realizado y por medio de comunicados, esta interventoría solicitó el reinicio de obras en las sedes faltantes, para de alguna manera contribuir en cuanto al aspecto social a la generación de empleo en las comunidades de intervención. El contratista de obra no cumplió con las solicitudes.

9.3. SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES

Al cierre del presente Informe no se han presentado quejas ni peticiones.

9.4. PROGRAMACIÓN DE COMITÉS DE GESTION TERRITORIAL

Durante el periodo No. 7 comprendido del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024, se realiza una reunión de seguimiento. Ver en el Anexo 6 del presente informe:

1. **Acta de reunión No.22:** El día 5 de diciembre de 2023.

10. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO.

10.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

En el Anexo 5 se adjunta la correspondencia enviada y recibida por parte de esta interventoría.

10.2. COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

Durante el periodo No. 7 comprendido del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024, se realiza una reunión de seguimiento. Ver en el Anexo 6 del presente informe:

2. **Acta de reunión No.22:** El día 5 de diciembre de 2023.

10.3. INFORMES SEMANALES

Durante el presente periodo se realizaron cuatro (4) informes semanales, del No. 25, 26, 27 y 28, los cuales han sido entregados a la supervisión por parte del FFIE para su respectiva verificación, encontrándose aprobados y suscritos. Se adjuntan en el Anexo 7 del presente informe.



10.4. INFORMES MENSUALES

A la fecha, se presenta el SEPTIMO Informe mensual de Interventoría, correspondiente al periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024.

11. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Teniendo en cuenta que el contrato de obra tuvo su terminación el 23 de diciembre de 2023, de acuerdo a lo pactado en Acta de Prorroga No.1 a la Suspensión No. 1, y dados los hechos del no reinicio actividades de obra por parte del CONSORCIO EDUCOL la interventoría se vio imposibilitada a la verificación de este componente, por el no desarrollo de actividades contractuales.

11.1. CONTROL DE MATERIALES (PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO).

Durante el presente periodo no se realizaron pruebas ni ensayos de laboratorio debido al no desarrollo de actividades de obra. De esta manera, la interventoría se vio imposibilitada a verificar este aspecto.

11.2. CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Esta interventoría indica imposibilidad de verificación en este aspecto, por el no desarrollo de actividades contractuales por parte del contratista de obra.

11.3. REVISIÓN DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS (DAR CONCEPTO AL RESPECTO)

De acuerdo al no Reinicio de obra por parte del contratista y el incumplimiento total de los compromisos contractuales dentro del plazo contractual, la interventoría establece que el contratista de obra consumió los siguientes riesgos:

R5. El contratista de obra no presento la documentación técnica completa ni subsanes a las observaciones realizadas por la interventoría y la entidad contratante, generando deficiencia en la culminación del trámite de inclusión de ítems no previstos.

R6. El contratista de obra no presento la documentación técnica completa ni subsanes a las observaciones realizadas por la interventoría, generando deficiencia en la culminación de la fase 1 y la ejecución del contrato.

R7. El contratista de obra presento demoras en la entrega de los alcances del mejoramiento a ejecutar en las sedes objeto del contrato.

R8. Mal manejo de la información física correspondiente a las actas de socializaciones de inicio y alcance de obra, al igual que la no entrega de planes complementarios y documentación de seguridad social.

R14. Teniendo en cuenta que el contratista de obra no reinicio las actividades de obra en todas las sedes escolares, se presentó afectación a la ejecución del contrato debido al abandono del mismo.



R16. El contratista de obra no presento en su totalidad, el equipo técnico operativo que garantizara la ejecución del contrato en las sedes.

R18. Se presento afectación a la ejecución del contrato en cuanto a que el contratista de obra no dispuso materiales requeridos para los inicios de obra en las sedes.

R22. El contratista manifestó la falta de recursos para el reinicio y ejecución del contrato.

R23. Se presento afectación a la ejecución del contrato, toda vez que se logró evidenciar que existe insolvencia económica ya que el contratista de obra no dispuso de personal ni materiales de obra para garantizar el reinicio de las actividades de obra, pese a las reiteradas solicitudes por parte de esta interventoría mediante los comités de seguimiento y diferentes oficios, sin obtener respuesta alguna a la fecha.

11.4. MATERIALES

Esta interventoría indica imposibilidad de verificación en este aspecto, por el no desarrollo de actividades contractuales por parte del contratista de obra.

12. GESTION HSEQ.

12.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL

Esta interventoría indica imposibilidad de verificación en este aspecto, por el no desarrollo de actividades contractuales por parte del contratista de obra, evidenciado en el no Reinicio de actividades de obra y la terminación del contrato de obra el 23 de diciembre de 2023.

12.2. VERIFICACIÓN DE PARAFISCALES

Dentro del proceso de control y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), esta interventoría solicito de diferentes maneras al contratista de obra, la entrega de los certificados de afiliaciones y pagos al Sistema de Seguridad Social del personal de obra, donde se lograra constatar que el contratista se encontraba al día en los pagos de aportes parafiscales.

Así entonces, esta interventoría indica la imposibilidad de verificación de este aspecto, por la no entrega de documentación contractual por parte del contratista de obra.

12.3. EQUIPO DE TRABAJO.

12.3.1. PERSONAL TÉCNICO DE OBRA (FASE II)

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESION
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	DEIVI ANTONIO BULA MARCIGLIA	INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE OBRA	JAIME ARISTIZABAL GIRALDO	INGENIERO CIVIL



ASESOR ESTRUCTURAL	CARLOS ANDRES ARROYO AGAMEZ	INGENIERO ELECTRICISTA
ASESOR EN REDES ELECTRICAS	REMBERTO JAVIER BULA MARSIGLA	INGENIERO ELECTRICO
ASESOR EN GEOTECNIA	ANGELA PARRA CHANCHI	INGENIERO CIVIL
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	LUIS ALEJANDRO GONZALES CAMARGO	INGENIERO CIVIL
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	LEISI PATRICIA VALENCIA HINESTROZA	TECNOLOGO EN GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ASESOR AMBIENTAL	ANDYS ANDRES GONZALES VILLADIEGO	INGENIERO AMBIENTAL
PROFESIONAL PARA ATENCION A LA COMUNIDAD	NESTOR OSWALDO REY HERNANDEZ	INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	RITSON ALFONSO ARBOLEDA DUARTE	INGENIERO CIVIL
TOPOGRAFO	JAVIER ENRIQUE TREJO VIDAL	TOPOGRAFO

12.3.2. PERSONAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA (FASE II)

El personal que aprobó el PA-FFIE para la ejecución de la Fase II del proyecto es el siguiente:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESION
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	IVAN DARIO ROJAS SANABRIA	INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DAVID LEONARDO SERNA BONILLA	INGENIERO CIVIL
ASESOR ELECTRICO	RICHARD JHAIR LOBOA SANCHEZ	INGENIERO ELECTRICISTA
ASESOR GEOTECNISTA	ROBINSON VILLAMIL ROJAS	INGENIERO CIVIL
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS	EDGAR ALEXANDER VALENZUELA	INGENIERO CIVIL
ASESOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	MARIA TERESA CASARUBIA	TECNOLOGO EN GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ASESOR AMBIENTAL	MAGDA ALEJANDRA PARRA ORTIZ	INGENIERA AMBIENTAL
PROFESIONAL SOCIAL	JENNIFER GAVIRIA BALCEIRO	TRABAJADORA SOCIAL
PROFESIONAL DE COSTO Y PRESUPUESTO	RENE FRANCISCO CORONADO CAMARGO	INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL JURIDICO	SULLY VANESSA GUTIERREZ	ABOGADA
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	JUAN FELIPE GONZALEZ JIMENEZ	INGENIERO CIVIL
TOPOGRAFO	JOSE RODRIGO BELTRAN	TOPOGRAFO
ASESOR ESTRUCTURAL	RAFAEL EDUARDO COMAS MEJIA	INGENIERO CIVIL



12.4. RELACIÓN DE LAS JORNADAS DE TRABAJO.

En el presente periodo, el Contratista de Obra no desarrollo actividades contractuales, por su parte, la Interventoría, tuvo una dedicación de acuerdo a lo indicado en los CPC, con jornadas laborales diarias de 07:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. al 5:00 p.m.

12.5. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

Esta interventoría indica imposibilidad de verificación en este aspecto, por el no desarrollo de actividades contractuales por parte del contratista de obra, como, por ejemplo, la no entrega de Bitácoras de Obra ni informes mensuales, los cuales puedan dar registro y trazabilidad del comportamiento del clima en in situ.

13. SEGUIMIENTO AL PAPSO

Durante la vigencia de la emergencia sanitaria por la expansión del Covid-19 en el Territorio Nacional, el Ministerio de Salud decreto lineamientos de sanidad para la mitigación del virus y protección de la vida, una vez que se culminó la emergencia, se da terminación con las medidas adoptadas para el COVID y las descritas en el PAPSO, en cumplimiento de la Resolución 666 de 2022, por lo cual se regularon las actividades para la ejecución de proyectos de infraestructura. El Consorcio Sedes del Futuro da cumplimiento estricto con los lineamientos del Plan SG-SST, ejerciendo control y vigilancia para la mitigación de incidentes.

14. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO.

14.1. INCONVENIENTES

Aun cuando el contrato de obra conto con una suspensión por 62 días, desde el 5 de septiembre al 5 de noviembre de 2023, con el propósito de que el CONSORCIO EDUCOL solucionara complicaciones de orden administrativo, financiero y logístico, el contratista no dio gestión ni operativa ni administrativa al Reinicio del Contrato el 6 de noviembre de 2023. De esta manera la interventoría se vio imposibilitada a realizar verificaciones y seguimientos, ya que el contratista de obra no desarrollo actividades contractuales.

La Interventoría, requirió mediante oficio FFIE-G51-G31 del 17 de noviembre de 2023 al Contratista de obra, para que realice la suscripción del Acta de Reinicio del contrato de obra, la respectiva actualización de pólizas y el reinicio inmediato de actividades en obra.

El día 21 de noviembre de 2023, la Supervisión de la UG-FFIE y la Interventoría suscriben "CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIPCION DE NOVEDADES POR PARTE DE CONTRATISTAS DEL FFIE" bajo la sustentación de:

" Que el Contratista de Obra CONSORCIO EDUCOL, con NIT 901.618.147-6, no suscribió la novedad correspondiente a:

• Acta de Reinicio a la Suspensión No. 1 del 6 de noviembre de 2023. Se deja constancia del requerimiento realizado al Contratista:



1. El día 15 de noviembre de 2023 el equipo de Novedades Contractuales de la Dirección Técnica de la UG-FFIE, registro el acta de Reinicio a la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra en la plataforma del Hub Documental con el número de registro 38024, la cual se suscribió por la interventoría y la supervisión de la coordinación de mejoramientos de la UG-FFIE.

2. Así mismo, la Interventoría Consorcio Sedes del Futuro 2021, requirió mediante correos electrónicos del 17 de noviembre de 2023 con referencia FFIE-G51-G31 y 20 de noviembre de 2023 con referencia FFIE-G52-G31 al Contratista de obra, la suscripción del Acta de Reinicio en mención."

El contratista de obra no dio gestión a la actualización de pólizas con base al Acta de Reinicio del Contrato de Obra.

El CONSORCIO EDUCOL, no dio trámite a la actualización de pólizas con base a al Acta de Terminación del Contrato de Obra con fecha 23 de diciembre de 2023.

14.2. SOLUCIONES.

Durante el presente periodo, la interventoría solicito al contratista de obra como solución al presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales:

- Dar inicio de inmediato a las actividades de obra en todas las sedes escolares.
- Entrega de informes semanales y mensuales, para verificación y seguimiento.
- Entrega de un Plan de Contingencia.
- Entrega de Bitácoras de obra y certificados de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, para verificación y seguimiento.
- Entrega de subsanación de observaciones y documentación completa solicitado para el trámite de inclusión de ítems NP.
- Suscripción del Acta de Reinicio a la prórroga No. 1 de la suspensión No. 1 y actualización de las pólizas contractuales.

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

15.1. CONCLUSIONES

En el presente periodo, la interventoría concluyo que el Consorcio Educól incumplió las obligaciones contractuales adquiridas, al no dar gestión administrativa y operativa al Reinicio del Contrato y falta de compromiso de ejecución al proyecto en general.

También se evidencia el incumplimiento contractual en términos administrativos, al no haber presentado a la fecha del presente informe, los documentos referentes a informes semanales, informes mensuales, Bitácoras de obra, reportes de pagos de seguridad social, la Suscripción del Acta de Reinicio a la prórroga No. 1 de la suspensión No. 1 y actualización de las pólizas contractuales, solicitados reiteradamente en los comités de obra y comunicaciones escritas.



15.2. RECOMENDACIONES

- Suscripción del Acta de Reinicio a la prórroga No. 1 de la suspensión No. 1 y actualización de las pólizas contractuales.
- Suscripción del Acta de Terminación del Contrato de Obra y actualización de las pólizas contractuales.

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

Rep. Legal: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

16. ANEXOS

ANEXO N. 1 POLIZAS DEL CONTRATO (INTERVENTORÍA Y OBRA)

ANEXO N. 2 REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO N. 3 BITACORA DE OBRA

ANEXO N. 4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA

ANEXO N. 5 RELACIÓN DE DOCUMENTOS (CORRESPONDENCIA ENV-REC)

ANEXO N. 6 ACTAS SUSCRITAS EN EL PERÍODO

ANEXO N. 7 INFORMES SEMANALES

ANEXO N. 8 INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ANEXO N. 9 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL - INTERVENTORIA

ANEXO N. 10 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL - OBRA

ANEXO N. 11 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS – INTERVENTORIA

ANEXO N. 12 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS – OBRA



ANEXO N. 1

POLIZAS DEL CONTRATO (INTERVENTORÍA Y OBRA)

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Interventoria

Bogotá, 8 de Mayo de 2023

080523-01

Señores
ALIANZA FIDUCIARIA
Cra 15 No. 82 -99, piso 2.



Alianza



Fecha
Destinatario
Remitente

08/05/2023 03:50:50 p.m. (E) X163825
INGRID ASTRID DUARTE
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 1202

**REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380 -1601 - 2022 GUAINIA -
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021**

ASUNTO: Entrega copia de las Polizas Actualizadas con el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria **1380 -1601 - 2022 GUAINIA**

Cordial Saludo;

Con la presente comunicación envío las polizas del contrato de la referencia firmado para los respectivos trámites.

Anexo Polizas Actualizadas Firmadas (2 Folios)

Cordialmente;

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R.L. **CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021**

**CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA**

POLIZA APROBADA

Visto bueno Melissa Murcia Ruiz



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHICO						COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-45-101154084		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
04 05 2023			23 03 2023			00:00	21 10 2026			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						

DATOS DEL TOMADOR/GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3118991690

DATOS DEL ASEGURADO/BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6447700
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASSEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA GRUPO 15 REFERENCIA 48-21 GUAINÍA, QUE COMPRENDEN OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

- LUGAR DE EJECUCIÓN: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATO SE UBICAN EN:

- I.R. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-JOSÉ CELESTINO MORENO-IMIRIDA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	23/03/2023	22/06/2024	\$43,987,480.40	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	21/10/2026	\$21,993,740.20	
CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	21/10/2025	\$21,993,740.20	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LA PRESENTE PÓLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022.

LOS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****572,138.00	\$ *****20,000.00	\$ *****112,506.00	\$ *****704,644.00	\$ *****87,974,960.80	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLASE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% DE PART.	VALOR ASEGURADO
ANA FELISA MURROQUIN PENA	173948	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zorante B., Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 85 NO 10-10 TELÉFONO: 601-2108977, 601-6019330

CEL 173948A



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN						SUCURSAL						COD.SUC		NO.POLIZA		ANEXO	
BOGOTÁ, D.C.						CHICO						18		18-45-101154084		2	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO								
04	05	2023	23	03	2023	00:00	21	10	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COL.SUC 18			NO. PÓLIZA 18-45-101154084			ANEXO 2					
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 05 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 03 2023			A LAS HORAS 00:00			VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 21 10 2026			A LAS HORAS 23:59			TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021										IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1																			
DIRECCIÓN: CR 65 NRD. 103 - 62 OF. 904										CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL										TELÉFONO: 3118991690									

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIIE ALIANZA BBVA COMO VUCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIIE										IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2																			
DIRECCIÓN: CR 15 NRD. 82 - 99										CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL										TELÉFONO: 6447700									

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
C.P.D. INGENIERIA LTDA.	900273417-3	30.00
MURCIA QUINTERO FABIO ANDRES	80093728	30.00
PORTICO CONSTRUCTORA S.A.S.	900360747-1	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

OLE172948A

3

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

CARTAGENA DE INDIAS, 23-06-2023



Alianza



Fecha	28/06/2023 01:34:05 p.m. (E)	X168784
Destinatario	INGRID ASTRID DUARTE	
Remitente	CONSORCIO EDUCOL	

Respetados Señores:

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Contratista

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

Cordial saludo,

SE REMITEN PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1601-2022 GUAINÍA, ACTUALIZACIÓN A FECHA DE INICIO.

Atentamente,

CONSORCIO EDUCOL

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

No. de documento de identificación: 1.047.413.737

CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA

POLIZA APROBADA

VoBo. Melissa Murcia

¡Bienvenido!

Ahora eres parte
fundamental de una
compañía que trabaja por
tu bienestar, el de tu
familia y tu patrimonio.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI
SEGUROS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4007469

Anexo: 1

Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas (d-m-a)	Hasta las 24 horas (d-m-a)	Anexo NP	Desde (d-m-a)	Hasta (d-m-a)	Certificado de PRORROGA
010091054331-02	22/08/2023	22/11/2022	22/10/2026	1	22/08/2026	22/10/2026	
Intermediario		Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación		
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA		4003112	100,00				

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO EDUCOL	901.518.147-6	CL 6 NO. 7 - 50 CASTILLOGRANDE	CARTAGENA, BOLIVAR	3168200869
Asegurado	NIT			
ALIANZA FIDUCIARIA SA	830.053.812-2			
Beneficiario	NIT			
ALIANZA FIDUCIARIA SA	830.053.812-2			

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CR 15 N° 83 - 99 Ciudad: BOGOTÁ Total Suma Asegurada \$ 924.037.558,80

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada	Condición de Pago	Fecha Máxima Pago Prima
				CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	06/08/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	22/10/2025	\$ 154.006.259,80	PRIMA	\$ 0,00
CUMPLIMIENTO	23/03/2023	22/06/2024	\$ 308.012.519,60	Otros conceptos	\$ 0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONA...	22/11/2022	22/11/2024	\$ 308.012.519,60	Gastos de expedición	\$ 0,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	22/10/2026	\$ 154.006.259,80	NA	\$ 0,00
			Prima total:		\$ 0,00



SEGURO DE
CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFFECTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	EXITO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

✂ DÉBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVÍE SUS DATOS BÁSICOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	Nº. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				\$ 0,00

HDI
SEGUROS

NIT 860.004.835-6
Carrera 7 N° 72-43 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (501) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECARGO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO, GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO

HDI
SEGUROS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4007469 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas (d-m-a)	Hasta las 24 horas (d-m-a)	Anexo (P)	VIGENCIA ANEXO Desde (d-m-a)	Hasta (d-m-a)	Certificado de
010091054331-02	22/06/2023	22/11/2022	22/10/2026	1	22/06/2026	22/10/2026	PRORROGA
Intermediario	Clave		% Participación		Coaseguro Cedido		% Participación
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA	4003112		100.00				

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO EDUCOL	901.618.147-6	CL 6 NO. 7 - 50 CASTILLOGRANDE	CARTAGENA BOLIVAR	3166200889
Asegurado	Beneficiario			
ALIANZA FIDUCIARIA SA	VARIOS SEGÚN RELACIÓN			

INFORMACIÓN DEL RIESGO

Riesgo: 1	Ciudad:	Departamento: VARIOS		
Dirección:				
Beneficiarios	Tipo Doc.	Nro. Doc.		
ALIANZA FIDUCIARIA SA	NIT	800.053.812-2		
Objeto > Ramo > Amparo	Valor asegurable	Valor asegurado	Sublímite	Índice Variable
CONTRATO		\$ 924.037.558,80	%	Valor
CUMPLIMIENTO		\$ 924.037.558,80		
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES		\$ 154.006.259,80		
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO		\$ 308.012.519,60		
CUMPLIMIENTO		\$ 308.012.519,60		
CALIDAD DEL SERVICIO		\$ 154.006.259,80		

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

21 June

FIRMA AUTORIZADA

Líneas de Atención:

Boyotá: 601 307 83 20
Nacional: 01 8000 129 728

Desde un móvil: #204
WhatsApp: 316 834 93 39

www.hdi.com.co



SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO EDUCOL

Número de identificación: 901.618.147-6

Número Póliza: 4007469... Anexo: I... Sucursal: TUNJA C.N.H.29

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 1380-1601-2022 CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE"

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE VA A EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL

144585-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	JOSE CELESTINO MORENO	INIRIDA
10384-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA
10382-2021	I.E SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA
10372-2021	I.E JUAN FRANCISCO LARA	ALVARO ULQUE CHOCUIE	INIRIDA
10367-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	MARCO ANTONIO FRANCISCO	INIRIDA
10364-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	ENRIQUE OLAYA HERERA	INIRIDA
10362-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	INIRIDA
10353-2021	I.E ANDRES BELLO	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT. 830.063.812-2.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO EDUCOL NIT. 901.618.147-6


INTEGRADO POR:

PANAMERA S.A.S. 901.493.547-1, PARTICIPACION DEL 50%
SS CONSTRUCTORES S.A.S, 900.623.268-5, PARTICIPACION DEL 50%

REPRESENTANTE LEGAL: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO C.C. 1.047.413.737

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 801 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>



RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4001474 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas (d-m-a)	Hasta las 24 horas (d-m-a)	Anexo 1º	Desde (d-m-a)	Hasta (d-m-a)	Certificado de
010031054332-13	22/06/2023	22/11/2022	22/06/2024	1	22/02/2024	22/06/2024	PRORROGA
Intermediario	Clave		% Participación		Coaseguro Cedido		% Participación
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA	4003112		100,00				

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO EDUCOL	901.618.147-6	CL 6 NO. 7 - 50 CASTILLOGRANDE	CARTAGENA, BOLIVAR	3166200889
Asegurado	NIT			
CONSORCIO EDUCOL	901.618.147-6			
Beneficiario	NIT			
TERCEROS AFECTADOS	999.999.999-0			

PRODUCTO Y PRIMA



SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Código CIIU 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN...	TOTAL SUMA ASEGURADA \$ 308.012.520,00	CONDUCTO DE PAGO CONTADO - CONTADO 45 DIAS
VALORES ASEGURADOS POR RAMO TÉCNICO	FECHA MÁXIMA PAGO PRIMA 06/08/2023	
RESP CIVIL EXT.	\$ 308.012.520,00	PRIMA NETA \$ 0,00
		PRIMA \$ 0,00
		OTROS CONCEPTOS \$ 0,00
		OTROS CONCEPTOS \$ 0,00
		GASTOS DE EXPEDICIÓN \$ 0,00
		GASTOS DE EXPEDICIÓN \$ 0,00
		NA \$ 0,00
		NA \$ 0,00
		PRIMA TOTAL: \$ 0,00
		PRIMA TOTAL: \$ 0,00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

[Firma]

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFFECTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	EXTO SURIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

✂ DEBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVÍE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL	\$ 0,00
--------------	----------------	--------------	----------------	-------	---------

HDI
SEGUROS

NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-43 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3468338

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A FAVOR DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRA CON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4001474 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas (d-m-a)	Hasta las 24 horas (d-m-a)	Anexo/P	Desde (d-m-a)	Hasta (d-m-a)	Certificado de
010091854332-13	22/06/2023	22/11/2022	22/06/2024	1	22/02/2024	22/06/2024	PRORROGA
Intermediario		Clave		% Participación		Coaseguro Cedido	
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA		4003112		100,00			

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO EDUOL	901.618.147-6	CL 6 NO. 7 - 50 CASTILLOGRANDE	CARTAGENA, BOLÍVAR	3166200889
Asegurado	Beneficiario			
CONSORCIO EDUOL	VARIOS SEGÚN RELACIÓN			

INFORMACION DEL RIESGO

Riesgo: 1	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL
Dirección: EN EL TERRITORIO NACIONAL		
Beneficiarios	Tipo Doc.	Nro. Doc.

TERCEROS AFECTADOS NIT 999.999.999-0

Objeto > Ramo > Amparo	Valor asegurable	Valor asegurado	SubLímite	Índice Variable
OBJETO GENERAL		\$ 308.012.520,00		% 12 Valor
RESP CIVIL EXT.		\$ 308.012.520,00		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		\$ 308.012.520,00		

DEDUCIBLES: 10,00% SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.000\$MMLV - No inferior A: 0,00% EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

21 de junio
FIRMA AUTORIZADA

Líneas de Atención:

Bogotá: 601 307 8320
Nacional: 018000 129 728

Desde un móvil: #204
WhatsApp: 316 834 93 39

www.hdi.com.co



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: CONSORCIO EDUCOL

Número de identificación: 901.618.147-6

Número Póliza: 4001474

Anexo: 1

Sucursal: TUNJA, C.N.H.29

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR No. 4007469

AMPARAR LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A O TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIÓN, MUERTE DAÑOS A BIENES, OCASIONADOS POR CAUSA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 1380-1601-2022 CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE"

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE VA A EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL

144585-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	JOSE CELESTINO MORENO	INIRIDA
10384-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA
10382-2021	I.E SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA
10372-2021	I.E JUAN FRANCISCO LARA	ALVARO ULQUE CHOCUE	INIRIDA
10367-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	MARCO ANTONIO FRANCISCO	INIRIDA
10364-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	ENRIQUE OLAYA HERERA	INIRIDA
10362-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	INIRIDA
10353-2021	I.E ANDRES BELLO	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO EDUCOL NIT. 901.618.147-6

INTEGRADO POR:

PANAMERA S.A.S. 901.493.547-1, PARTICIPACION DEL 50%
SS CONSTRUCTORES S.A.S, 900.623.268-5, PARTICIPACION DEL 50%

REPRESENTANTE LEGAL: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO C.C. 1.047.413.737

ASEGURADOS: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICAMENTE EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT.830.053.812-2 Y CONSORCIO EDUCOL NIT. 901.629.351-1

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>



Envio de Documentos S.A. NIT. 905.512.333-3 / Págora: Bogotá D.C., Colombia Av. Calle #40-34 A - 11, Bodega
Grande de Constanza, Residencial DUA 12226 Cotaquirá 28/2022, Aparta Grande de Constanza en
Bogotá DC (Resolución S&D D07472789 Nov 28/2021). Autorizaciones Resol DUA 0908 de Nov
28/2021, Resoluciones y Resoluciones de IVA.

Fecha: 27 / 06 / 2023 16:29

Fecha Prog. Entrega: 01 / 07 / 2023



GUIA No.: 9164735489

± CDS/SE: 1 + 388 + 6

CALLE 10 CRA 7 - 02 CASA BLANCA ESQUINA COTIAGROO

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REMITENTE
ORLANDO LOPEZ CORREA

Tel/cel: 3208871064

Cod. Postal: 234501201

Ciudad: TIERRALTA

Dpto: CORDOBA

País: COLOMBIA

D.I./NIT: 1073983608

Email: NOTIENE@HOTMAIL.COM

DESTINATARIO
BOG
10
H87

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad: BOGOTA

CUNDINAMARCA

F.P.: CONTADO

NORMAL

M.T.: TERRESTRE

CRA 15 # 82 - 99 PISO 2 EDIF TORRE ALIANZA

ALIANZA FIDUCIARIA INGRID ASTRID DUARTE

Tel/cel: 6053665378 D.I./NIT: 1582992

País: COLOMBIA Cod. Postal: 110221173

e-mail: NO@NO.COM

Dice Contener: DOCUMENTOS

Cbs. para entrega:

Vr. Declarado: \$ 5.000

Vr. Flete: \$ 0

Vr. Sobretela: \$ 500

Vr. Manifiesta expresa: \$ 12.500

Vr. Total: \$ 13.000

Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): 1 / 1 Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): Peso (Kg): 1,00

No. Remisión: SE0000061194105

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

No. Guía Retorno Sobreporte:

SECIEN A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

GUIA No. 9164735489



FECHA Y HORA DE ENTREGA

Reservaciones en la entrega:

NOTA:

El usuario del servicio garantiza que los contenidos del servicio son de acuerdo a lo publicado en la página web de Envio de Documentos S.A. y en las condiciones
de uso en los formularios de Envio de Documentos, que no se permite el uso de este servicio para la entrega de documentos de carácter confidencial, ni para la
entrega de documentos de carácter confidencial, ni para la entrega de documentos de carácter confidencial, ni para la entrega de documentos de carácter confidencial.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Quitar Entrega:

DD-6-CL-100-07-05 V.4

Unidad de Transporte: Licencia No. 100 de la Secretaría de Transportes y Comunicaciones No. 1778 de Sep. 2019.

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Interventoria

Bogotá, 17 de octubre de 2023

171023-01

Señores
ALIANZA FIDUCIARIA
Cra 15 No. 82 -99, piso 2.



Allanza



Fecha	18/10/2023 09:33:00 a.m. (E)	X179786
Destinatario	INGRID ASTRID DUARTE	
Remitente	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021	

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1380 -1601 - 2022 GUAVIARE - CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Entrega copia de las pólizas actualizadas de la suspensión No. 1 y de la Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1.

Cordial Saludo;

Con la presente comunicación envío copia de las pólizas actualizadas del contrato de interventoría para los respectivos trámites respectivos

Se adjuntan el Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5 y el Anexo 6.

Cordialmente;



IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R.L. **CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021**

CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA

POLIZA APROBADA

VoBo, Melissa Murcia

Dirección: Cra 65 No. 103 – 62 Oficina 904 Bogotá – Colombia
Email: femaingsas@gmail.com
Celular: 3118991690



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**



7709998021167005069242

Nit 860009578-8

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RÉCIBO DE PAGO N°: 10000050692428

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
17/10/2023 11:27a.m.				
RECIBIMOS DE:	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021			NIT. 901.834.912
LA SUMA DE:	Treinta y ocho mil ochenta pesos *****			
POR CONCEPTO DE:	PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000050692428			
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CHICO-45-101154084-4-1	\$18,000.00		\$3,040.00	\$19,040.00
CHICO-45-101154084-6-1	\$18,000.00		\$3,040.00	\$19,040.00
FORMA DE PAGO				
Tarjeta Credito - \$ 38,080.00			EFFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD: 38,080.00	
			OTROS: \$0.00	
TRANSACCION:	0005069242			TOTAL: \$38,080.00
CAJERO: PAGUESTADO				

10/17/2023 11:27:39AM

172.16.10.23



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

MIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICION BOGOTA, D.C.						SUCURSAL CHICO						COD.SUC 18		NO.POLIZA 18-45-101154084		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE			A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	TIPO MOVIMIENTO						
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS							
09	10	2023	23	03	2023	00:00	21	10	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1			
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 82 OF. 904	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL							TELÉFONO: 3118991690			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFE							IDENTIFICACIÓN NIT: 033.053.012-0			
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL							TELÉFONO 6447700			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1390-1601-2022, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A O (S) CONTRATO(S) DE USUFRUCTO DE INTERVENCIÓN 40-21 GARANTÍA, QUE CONTEMPLAN OTRAS MODIFICACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTACIONES ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

- LUGAR DE EJECUCIÓN: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATO SE UBICAN EN:

- T.R. DAS PORTERIO GARCIA JACOB-JOSE CRISTIANO MARRERO-INTERER

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	23/03/2023	21/07/2024	\$43,987,480.40	\$43,987,480.40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	21/10/2026	\$21,993,740.20	
CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	21/11/2025	\$21,993,740.20	\$21,993,740.20

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1390-1601-2022, SE ESTABLECE COMO FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023, TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1: 30 DIAS CALENDARIO, FECHA DE EXINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No. 1: EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2023 Y FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS PARA LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN DETALLE DE LA SECCION DE AMPAROS.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****87,974,960.80	CONTADO
INTERMEDARIO			DISTRIBUCION COASECRO		
NOMBRE	CALLE	T. DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	S. PART.	VALOR ASEGURADO
ANA FELISA MASROQUIN PEREA	173948	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarama B. - Suplente General



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELÉFONO: 601-2166577, 601-619330

DLF17348A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHICO				COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-45-101154084		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
09 10 2023			23 03 2023			00:00	21 10 2026			23:59	ANEXO DE PRORROGA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1			
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3118991690		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2			
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6447700		

ADICIONAL:

OBJETO DE LA PÓLIZA

- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. SIMÓN BOLÍVAR- SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. JUAN FRANCISCO LARA -ALVARO ULCOE CHOCUE-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-MARCO ANTONIO FRANCISCO-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB -ENRIQUE OLAYA HERRERA- INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB- FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -INIRIDA
- I.E. ANDRÉS BELLO -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA

-ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA QUIEN ACTÚA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CON NIT-830.053.812-2

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18 45 101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

01/17/2024

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO. PÓLIZA 18-45-101154084		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 09 10 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 03 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 21 10 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1	
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3118991650	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VIGERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2	
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 6947700	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
C.P.D. INGENIERIA LTDA.	900373417-3	30.00
MURCIA QUINTERO FABIO ANDRES	80093728	30.00
PORTICO CONSTRUCTORA S.A.S.	900360747-1	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 63 NO 10-65 - TELÉFONO: 0171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarambó - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF173488

3

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICION BOGOTA, D.C.						SUCURSAL CHICO						COD.SUC 18		NO.POLIZA 18-45-101154084		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICION DIA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DIA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
09 10 2023			23 03 2023			00:00	21 11 2026			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR/GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 DE 904	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TÉLEFONO: 3118991690

DATOS DEL ASEGURADO/BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE	IDENTIFICACIÓN NIT: 030.953.012-2
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TÉLEFONO: 6447700

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A MEDIO FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y BASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1360-1601-2022, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA GRUPO 15 ENTRENAMIENTO 10-21 GUATEMALA, QUE COMPRENDEN COTA MENORES PARA EL RECONOCIMIENTO DE RESERVOIRIOS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

- LUGAR DE EJECUCION: LA INSTITUCION EDUCATIVA SOBRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATO SE UBICAN EN:

- L.D. DAS FORPOTRIO BARRA JACOB-JOSE CRESTIANO MORENO-INTERIOR

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	23/03/2023	21/07/2024	\$43,987,480.40	\$43,987,480.40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	21/11/2026	\$21,993,740.20	\$21,993,740.20
CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	21/11/2023	\$21,993,740.20	\$21,993,740.20

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1360-1601-2022, SE ESTABLECE COMO FECHA DE SUSPENSION No. 1: EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023, TIEMPO DE SUSPENSION No. 1: 30 DIAS CALENDARIO, FECHA DE RESUMIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSION No. 1: EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2023 Y FECHA DE TERMINACION FINAL: EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LA PRESENTE POLIZA, SEGUN DETALLE DE LA SECCION DE AMPAROS.
LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****8,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****3,040.00	\$ *****19,040.00	\$ *****87,974,860.80	CONTADO

INTERSEGURO			DISTRIBUCION COASEGURADO		
NOBRE	CLAVE	COSEGURO	NOBRE COSEGURO	COSEGURO	VALOR ASEGURADO
ANA FELISA MARROQUIN PENA	173948	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 95 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.



18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zamudio B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 95 NO 10-85 TELEFONO: 601-2180977, 601-6019330

DLF173948A

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHICO				COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-45-101154084		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	TIPO MOVIMIENTO				
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO			HORAS	DÍA MES AÑO			HORAS					
09 10 2023			23 03 2023			00:00	21 11 2026			23:59	ANEXO DE PRORROGA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1				
DIRECCIÓN: CR 85 NRO. 103 - 52 OF. 904							CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3118991690		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE							IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2				
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99							CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 6447700		

ADICIONAL:

OBJETO DE LA PÓLIZA

- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. SIMON BOLIVAR-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. JOAN FRANCISCO LARA -ALVARO ULCE CHOCOE-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-MARCO ANTONIO FRANCISCO-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SUAIQUE OLAYA HERRERA-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-FRANCISCO DE PAULA SANTANDER-INIRIDA
- I.E. ANDRES BELLO -SEDE PRINCIPAL-INIRIDA

-ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIIE ALIANZA BBVA QUIEN ACTÚA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIIE, IDENTIFICADO CON NIT.830.053.812-2

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18 45 101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarambó B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF173948A

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SEGURIDAD CHICO			CODIGO 18		NO. PÓLIZA 18-45-101154084		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 09 10 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 03 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 21 11 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1	
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3118991690	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2	
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 6447700	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
C.S.D. INGENIERIA LTDA.	900272617-3	30.00
MURCIA QUINERO FABIO ANDRES	80093728	30.00
PORTICO CONSTRUCTORA S.A.S.	900360747-1	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 65 NO 10-05 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF12948A

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICION BOGOTA, D.C.						SUCURSAL CHICO						COD.SUC 18		NO.POLIZA 18-45-101154084		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE			ALAS HORAS		VIGENCIA HASTA			ALAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO				
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO			DIA	MES	AÑO							
13	10	2023	23	03	2023	00:00		21	11	2026	23:59		ANEXO DE PRORROGA				

DATOS DEL TOMADOR/GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								IDENTIFICACION NIT: 901.634.912-1			
DIRECCION: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3118991690		

DATOS DEL ASEGURADO/BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE								IDENTIFICACION NIT: 036.923.012-2			
DIRECCION: CR 15 NRO. 82 - 99						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 6447700		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRAS GRUPO 13 REFERENCIA 40-21 GUANIA, QUE CONTEMPLAN OTRA MODIFICACION PARA EL MEJORAMIENTO DE RESISTENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

- LUGAR DE EJECUCION: LA INSTITUCION EDUCATIVA SOBRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATO SE UBICAN EN:
- I.E. LAS PORTIFOLIO DADA JACOB-JOSE CRESTINO VILLANO-IVIRICA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	23/03/2023	23/08/2024	\$43,987,480.40	\$43,987,480.40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	21/11/2026	\$21,993,740.20	\$21,993,740.20
CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	23/12/2025	\$21,993,740.20	\$21,993,740.20

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022, SE ESTABLECE COMO FECHA DE TERMINACION FINAL: EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023.
POR MEDIO DEL PRESENTE AMEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS PARA LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO. SEGUN DETALLE DE LA SECCION DE AMPAROS.
LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****87,974,960.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION CASES, S.O		
NOMBRE	C.A.E	DEPART	NOMBRE COMPAÑIA	PART.	VALOR ASEGURADO
ANA FELISA MARROQUIN PENA	173948	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 16-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarama B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 85 NO 16-10 TELEFONO: 601-2105977, 601-6019330

DLF173948A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-45-101154084		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 13 10 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 03 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 21 11 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1	
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3118991690	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2	
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 6447700	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA PÓLIZA

- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. SIMON BOLIVAR-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. JUAN FRANCISCO LARA -ALVARO ULCOE CHOCUE-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-MARCO ANTONIO FRANCISCO-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB -ENRIQUE OLAYA HERRERA- INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB- FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -INIRIDA
- Z.E. ANDRÉS BELLO -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA

-ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA QUIEN ACTUA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CON NIT.830.053.812-2

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 19-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18 45 101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

D1E173948A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			CÓDIGO 18		NO. PÓLIZA 18-45-101154084		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 13 10 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 03 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 21 11 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE D'RAZON SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1	
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3118991690	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2	
DIRECCIÓN: CH 15 NRO. 82 - 99		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 6947700	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
C.P.D. INGENIERIA LIDA.	996273117-2	30.00
MURCIA QUINTERO FARIO ANDRES	80093728	30.00
PORTICO CONSTRUCTORA S.A.S.	900360747-1	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 65 NO 10-65 - TELÉFONO: 6111033 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarrate B. - Secretaría General

FIRMA TOMADO

DL 177-048A

3

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 960.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICION			SUCURSAL			COD.SUC	NQ.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.			CHICO			18	18-45-101154084	6
FECHA EXPEDICION	VIGENCIA DESDE		ALAS HORAS	VIGENCIA HASTA		ALAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
DIA MES AÑO	DIA	MES AÑO		DIA	MES AÑO			
13 10 2023	23	03 2023	00:00	23	12 2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR/GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.634.912-1
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3118991690

DATOS DEL ASEGURADO/BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO:	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE	IDENTIFICACIÓN	NIT: 600.653.912-2
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	8447700

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA SEPTO 15 CATEGORÍA 40-71 GUARINIA, QUE COMPRENDE OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES 1/3 SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

- LUGAR DE EJECUCIÓN: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATO SE UBICAN EN:

- I.M. DAS HORFERTO MARIA JACOB-JOSE EUGENIO MORENO-ANTIOQUIA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	23/03/2023	23/08/2024	\$43,987,490.40	\$43,987,490.40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	23/12/2026	\$21,993,740.20	\$21,993,740.20
CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	23/12/2025	\$21,993,740.20	\$21,993,740.20

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022, SE ESTABLECE COMO FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023. POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SEGUN DETALLE DE LA SECCIÓN DE AMPAROS. LOS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****8,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****3,040.00	\$ *****19,040.00	\$ *****87,974,960.80	CONTADO
INTERMEDIAIO			DISTRIBUCION OCASE/SESO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% DE PART.	UNICR ASEGURADO
ANA FELISA MARROQUIN PENA	173948	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REPIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Prieta B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF173948A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-45-101154084		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 13 10 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 03 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 23 12 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1	
DIRECCIÓN: CR 65 NRD. 103 - 82 OF. 904		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3118991690	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2	
DIRECCIÓN: CR 16 NRD. 82 - 99		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 8447700	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. JUAN FRANCISCO LARA -ALVARO ULCOE CHOCUE-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-MARCO ANTONIO FRANCISCO-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB -ENRIQUE OLAYA HERRERA- INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB- FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -INIRIDA
- I.E. ANDRES BELLO -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA

-ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CON NIT.830.053.812-2

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 8171035 - BOGOTÁ, D.C.

18 45 101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLP173904

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NT. 860.009.578-5

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO. PÓLIZA 18-45-101154084		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 13 10 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 03 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 23 12 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1	
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3118991690	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2	
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 6447700	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
C.S.D. INGENIERIA LTDA.	900373417-3	30.00
MURCIA QUINTERO FABIO ANDRES	80093726	30.00
PORTICO CONSTRUCTORA S.A.S.	900360747-1	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6111035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF123948A

3

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Interventoria

Bogotá, 01 de diciembre de 2023

011223-02

Señores
ALIANZA FIDUCIARIA
Cra 15 No. 82 -99, piso 2.



Alianza



Fecha 01/12/2023 03:21:47 p.m. (E) X184844
Destinatario INGRID ASTRID DUARTE
Remitente CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

**REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1380 -1601 - 2022 GUAINIA -
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021**

ASUNTO: Entrega copia de Pólizas de Reinicio.

Cordial Saludo;

Con la presente comunicación envío copia de las pólizas firmadas para los respectivos trámites respectivos.

Anexo Copia Pólizas de Reinicio.

CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA

Cordialmente;

POLIZA APROBADA

VoBo: Melissa Murcia


IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

R.L. CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-45-101154084		ANEXO 7			
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
16 11 2023			23 03 2023			00:00		23 12 2026		23:59		ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1			
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3118991690		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

		ASEGURADO / BENEFICIARIO:		ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FHE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FHE				IDENTIFICACIÓN		NIT: 830.053.812-2	
		DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99				CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 6447700	
		ADICIONAL:									

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN S-CU-002A MEDIO FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:											
SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FPIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA GRUPO 15 REFERENCIA 48-21 GUAINIA, QUE COMPRENDE OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FPIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIIE) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.											
- LUGAR DE EJECUCIÓN: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATO SE UBICAN EN:											
- I.E. DAS PORFIRIO BARBA JACOB-JOSE CELESTINO MORENO-IRIQUITA											

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA											
AMPAROS				VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		SUMA ASEG/ACTUAL		SUMA ASEG/ANTERIOR	
CUMPLIMIENTO				23/03/2023		23/08/2024		643,987,480.40		643,987,480.40	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				23/03/2023		23/12/2026		621,993,740.20		621,993,740.20	
CALIDAD DEL SERVICIO				23/03/2023		23/12/2025		621,993,740.20		621,993,740.20	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE SEGUROS DEL ESTADO S.A. TIENE CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DEL ACTA DE RETENCIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 1, DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022, MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE COMO FECHA DE RETENCIÓN No. 1 EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2023.											
LOS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.											

VALOR PRIMA NETA		GASTOS EXPEDICIÓN		IVA		TOTAL A PAGAR		VALOR ASEGURADO TOTAL		PLAN DE PAGO	
\$ *****0.00		\$ *****0.00		\$ *****0.00		\$ *****0.00		\$ *****87,974,960.80		CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
ANA FELISA MARROQUIN PENA		173948		100.00							

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084.

BBVA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate R. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-45-101154084		ANEXO 7	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 16 11 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 03 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 23 12 2026		A LAS HORAS 23:59	
										TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.834.912-1	
DIRECCIÓN: CR 85 NRD. 103 - 62 OF. 904		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3118991590	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FPIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FPIE		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2	
DIRECCIÓN: CR 15 NRD. 82 - 99		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 6447700	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. JUAN FRANCISCO LARA -ALVARO ULGUE CHOCUE-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-MARCO ANTONIO FRANCISCO-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB -ENRIQUE OLAYA HERRERA- INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB- FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -INIRIDA
- I.E. ANDRES BELLO -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA

-ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FPIE ALIANZA BBVA QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FPIE, IDENTIFICADO CON NIT.830.053.812-2

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zerante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF173948A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHICO						COD.SUC 18		NO.POLIZA 18-45-101154084		ANEXO 7	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO								
16	11	2023	23	03	2023	00:00	23	12	2026	23:59							

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1			
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3118991690		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VUCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2			
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6447700		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNIÓN TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
C.F.D. INGENIERIA LTDA.	900273417-3	30.00
MURCIA QUINTERO PABLO ANDRES	80093728	30.00
PORFICO CONSTRUCTORA S.A.S.	900360747-1	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-65 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF173918A

3

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Interventoria

Bogotá, 16 de enero de 2024

16012024-01

Señores
ALIANZA FIDUCIARIA
Cra 15 No. 82 -99, piso 2.



Alianza



Fecha
Destinatario
Remitente

16/01/2024 10:39:33 a.m. (E) X188714
INGRID ASTRID DUARTE
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

**REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1380 -1601 - 2022 GUAINIA-
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021**

ASUNTO: Entrega copia de las pólizas actualizadas de la suspensión No. 2. Y recibo de pago.

Cordial Saludo;

Con la presente comunicación envío copia de las pólizas actualizadas del contrato de interventoría para los respectivos trámites respectivos

Se adjuntan el Anexo 8, el Anexo 9 y recibo de pago.

Cordialmente;

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R.L. **CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021**

CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA

POLIZA APROBADA

VoBo Laura Córdoba


Dirección: Cra 65 No. 103 – 62 Oficina 904 Bogotá – Colombia

Email: femaingsas@gmail.com

Celular: 3118991690

**SEGUROS
DEL
ESTADO**

NIT. 860.009.578



N°. 18G-160046

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIU 6511

Fecha

28 12 2023

Hora

11:42:00

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución
Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dían No. 18764055722085. Fecha de vigencia desde 2023/09/08 hasta
2025/03/08 Con Prefijo 18G, Desde 142324 A 500000.
Autoriza DE 142324 AL 500000
Fecha validación Dían:2023/12/28 12:19:02

Razón Social: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

NIT: 901634912

Dirección: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904

Teléfono: 3118991690

E-mail: femaingsas@gmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	45	POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR - 18 - 101154084 - 9	unidad	1	16.000,00	16.000,00

Total
1

Observaciones:

Subtotal 16.000,00

Impoconsumo 0.00

Valor en letras: SON: DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOS

IVA 3.040,00

Total 19.040,00

Firma Autorizada

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Efectivo

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN N°: P00.032.157-4

Referencia pago
1100361148387-1

(418)7709998021187(8020)11003611483871(3900)000000018040(56)20260322



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 660.009.576-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 16-45-101154084		ANEXO 8		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
28 12 2023			23 03 2023			00:00	23 12 2026			23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1			
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3118991690		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.063.812-2			
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6447700		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN A-CT-002A REDIS FEBRERO 2019, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA GRUPO 15 REFERENCIA 48-21 GOLINIA, QUE COMPRENDEN OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

- LUGAR DE EJECUCIÓN: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATO SE UBICAN EN:
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-JOSE CELESTINO MORENO-IVIRIDA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	23/03/2023	22/09/2024	\$43,987,480.40	\$43,987,480.40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	23/12/2026	\$21,993,740.20	\$21,993,740.20
CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	22/01/2026	\$21,993,740.20	\$21,993,740.20

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1601-2022, SE ESTABLECE COMO FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: EL DÍA 22 DE ENERO DE 2024.
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS PARA LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO, SEGUN DETALLE DE LA SECCIÓN DE AMPAROS.
LOS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****87,974,960.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COSEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANA FELISA MARROQUIN PENA	173948	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

16-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarambó B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 16-10 TELÉFONO: 601-2189877, 601-6019330

DLF173948A



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO. POLIZA 18-45-101154084		ANEXO 8	
--------------------------------------	--	--	-------------------	--	--	---------------	--	-------------------------------	--	------------	--

FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	TIPO MOVIMIENTO
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS	
28	12	2023	23	03	2023	00:00	23	12	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1		
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 804						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3118891690	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2		
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6447700	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. SIMÓN BOLÍVAR- SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. JUAN FRANCISCO LARA -ALVARO ULCE CHOCUE-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-MARCO ANTONIO FRANCISCO-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB -ENRIQUE OLAYA HERRERA- INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB- FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -INIRIDA
- I.E. ANDRÉS BELLO -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA

-ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA QUIEN ACTUA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CON NIT.830.053.812-2

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 65 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF173048A

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHICO				COD.SUC 18		NO. POLIZA 18-45-101154084		ANEXO 8	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
28 12 2023			23 03 2023			00:00	23 12 2026			23:59	ANEXO DE PRORROGA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1			
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 82 OF. 904						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 3118991690	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2			
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 89						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 6447700	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE

C.F.D. INGENIERIA LTDA.

MURCIA QUINTERO FABIO ANORES

PORTICO CONSTRUCTORA S.A.S.

IDENTIFICACION

900273417-3

80093728

900360747-1

PARTICIPACION

30.00

30.00

40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 19-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarambo B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLP173948A

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

NIT. 860.009.578-6

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.				SUCURSAL CHICO				COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-45-101154084		ANEXO 9	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO				VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
28 12 2023				23 03 2023			08:00	22 01 2027			23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR/GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021	IDENTIFICACIÓN NIT: 801.634.912-1
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904	Ciudad: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
	Teléfono: 3118991690

DATOS DEL ASEGURADO/BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99	Ciudad: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
	Teléfono: 6447700

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A O 10(SI) CONTRATO(S) DE OBRA GRUPO 15 REFERENCIA 48-21 GUAINÍA, QUE COMPRENDEN OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE DOCUMENTO, REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

- LUGAR DE EJECUCIÓN: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATO SE UBICAN EN:
- I.E. BAS PORPIRIO BARRA JACOB-JOSE CELESTINO MORENO-IVIRIDA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	23/03/2023	22/09/2024	\$43,987,480.40	\$43,987,480.40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	22/01/2027	\$21,993,740.20	\$21,993,740.20
CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	22/01/2026	\$21,993,740.20	\$21,993,740.20

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.1380-1601-2022, SE ESTABLECE COMO FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: EL DÍA 22 DE ENERO DE 2024.
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SEGUN DETALLE DE LA SECCIÓN DE AMPAROS.
LOS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****8,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****3,040.00	\$ *****19,040.00	\$ *****87,974,960.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COMISIÓN		
NOMBRE	C.I.C.E	% DE PART.	NOMBRE COMISIÓN	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANA FELISA NARROQUIN PENA	173948	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarama B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 85 NO 10-10 TELÉFONO: 601-2188977, 601-4018330

DEF173948A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHICO				CÓD.SUC 18		NO.POLIZA 18-45-101154084		ANEXO 9	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
28 12 2023			23 03 2023			00:00	22 01 2027			23:59	ANEXO DE PRORROGA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.534.912-1		
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3118991690	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2		
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6447700	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. JUAN FRANCISCO LARA -ALVARO ULCUE CHOCUE-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-MARCO ANTONIO FRANCISCO-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB -ENRIQUE OLAYA HERRERA- INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB- FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -INIRIDA
- I.E. ANDRES BELLO -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA

-ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CON NIT.830.053.812-2

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 18-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF1739484

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.088.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHICO				COD.SUC 18		NO.POLIZA 18-45-101154084		ANEXO 9	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
28 12 2023			23 03 2023			00:00	22 01 2027			23:59	ANEXO DE PRORROGA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.834.912-1		
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904					CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3118991690		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFE								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2		
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99					CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6447700		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNIÓN TEMPORAL :

OMBRE

C.P.D. INGENIERIA LTDA.

MURCIA QUINTERO FABIO ANDRES

PORTICO CONSTRUCTORA S.A.S.

IDENTIFICACION PARTICIPACION

900273417-3

30.00

80093728

30.00

900360747-1

40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF12948A

3

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Interventoria

Bogotá, 26 de enero de 2024

26012024-01

Señores
ALIANZA FIDUCIARIA
Cra 15 No. 82 -99, piso 2.
La Ciudad



Alianza



Fecha
Destinatario
Remitente

26/01/2024 03:34:56 p.m. (E) X188899
INGRID ASTRID DUARTE
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

**REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1380 -1601 - 2022 GUAINIA -
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021**


ASUNTO: Entrega copia de las pólizas actualizadas de la prórroga No.1 a la suspensión No. 2

Cordial Saludo;

Con la presente comunicación envío copia de las pólizas actualizadas del contrato de interventoría para los respectivos trámites respectivos

Se adjuntan el Anexo 10, Anexo 11 y el recibo de pago.

Cordialmente;


IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R.L. CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA

POLIZA APROBADA

VoBo Laura Córdoba


Dirección: Cra 65 No. 103 – 62 Oficina 904 Bogotá – Colombia

Email: femaingsas@gmail.com

Celular: 3118991690



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**



7709998021167005324256

NIT: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000053242564

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
26/01/2024 12:35p.m.				
RECIBIMOS DE:		CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		NIT. 901.834.812
LA SUMA DE: Diecinueve mil cuarenta pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000053242564				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA		PRIMA	GASTO	IVA
CHICO-45-101154084-11-1		\$16,000.00		\$3,040.00
VALOR \$19,040.00				
FORMA DE PAGO				
Tarjeta Credito - \$ 19,040.00			EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 19,040.00 OTROS: \$0.00	
TRANSACCION: 0005324256			TOTAL: \$19,040.00	
CAJERO: PAGUESTADO				

1/26/2024 12:35:10PM

172.16.10.23



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.576-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.POLIZA 18-45-101154084		ANEXO 10	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 26 01 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 03 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 22 01 2027		A LAS HORAS 23:59	
								TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1			
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3118991690		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.912-2	
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99			CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 8447700
ADICIONAL:					

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN Z-CU-002A REVIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA GRUPO 15 REFERENCIA 48-21 GUAINÍA, QUE COMPRENDEN OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDO CON MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

- LUGAR DE EJECUCIÓN: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATO SE UBICAN EN:

- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-JOSÉ CELESTINO MORENO-IVERIDA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	23/03/2023	21/10/2024	\$43,987,480.40	\$43,987,480.40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	22/01/2027	\$21,993,740.20	\$21,993,740.20
CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	21/02/2026	\$21,993,740.20	\$21,993,740.20

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE ACTA DE PRORROGA No. 1, A LA SUSPENSIÓN No. 2, DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.1380-1601-2022, SE ESTABLECE COMO FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2024.
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS PARA LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO, SEGUN DETALLE DE LA SECCION DE AMPAROS.
LOS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****87,974,960.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COLABORADOR		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COLABORADOR	% DE PART.	VALOR ASEGURADO
ANA FELISA MARROQUIN PENA	173948	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 15-10 TELÉFONO: 601-218977, 601-4018330

DLF123846A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICION BOGOTA, D.C.						SUCURSAL CHICO						COD.SUC 18		NO.POLIZA 18-45-101154084		ANEXO 10	
FECHA EXPEDICION DIA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DIA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
26 01 2024			23 03 2023			00:00	22 01 2027			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1			
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3118991690		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2			
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6447700		

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. SINDI BOLIVAR- SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. JUAN FRANCISCO LARA -ALVARO ULQUE CHOCUE-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-MARCO ANTONIO FRANCISCO-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB -ENRIQUE OLAYA HERRERA- INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB- FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -INIRIDA
- I.E. ANDRES BELLO -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA

-ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CON NIT.830.053.812-2

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

DLF173418A

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 660.089.579-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHICO				COD.SUC 18		NO.POLIZA 18-45-101154084		ANEXO 10	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	TIPO MOVIMIENTO				
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS					
26	01	2024	23	03	2023	00:00	22	01	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.812-1
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3118991590

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 89	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6447700

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOBRE	IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACION
C.P.D. INGENIERIA LTDA.	900273417-3	30.00
MURCIA QUINTERO FABIO ANDRES	80093728	30.00
PORTICO CONSTRUCTORA S.A.S.	900360747-1	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

DLF173045A

3



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18	NO.PÓLIZA 18-45-101154084	ANEXO 11
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
26 01 2024	23 03 2023		00:00	21 02 2027		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3118991690

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6447700

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CT-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA GRUPO 15 REFERENCIA 48-21 GOLINIA, QUE COMPRENDEN OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

- LUGAR DE EJECUCIÓN: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATO SE USICAN EN:
- I.E. BAS PORFINIO BARBA JACOB-JOSE CELESTINO MORENO-INIRIDA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	23/03/2023	21/10/2024	\$43,987,480.40	\$43,987,480.40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	21/02/2027	\$21,993,740.20	\$21,993,740.20
CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	21/02/2026	\$21,993,740.20	\$21,993,740.20

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE ACTA DE PRORROGA No. 1, A LA SUSPENSIÓN No. 2, DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.1380-1601-2022, SE ESTABLECE COMO FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2024.
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SEGUN DETALLE DE LA SECCIÓN DE AMPAROS.
LOS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****8,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****3,040.00	\$ *****19,040.00	\$ *****87,974,960.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN CONTRASEGRO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

ANA FELISA MARROQUIN PENA	173948	100.00			
---------------------------	--------	--------	--	--	--

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 18-85 - TELÉFONO: 6171835 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 85 NO 18-10 TELÉFONO: 604-218977, 601-6019230

DLF173948A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICION BOGOTA, D.C.						SUCURSAL CHICO						COD.SUC 18		NO.POLIZA 18-45-101154084		ANEXO 11	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
26 01 2024			23 03 2023			00:00	21 02 2027			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								IDENTIFICACION NIT: 901.634.912-1			
DIRECCION: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3118891690		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE								IDENTIFICACION NIT: 830.053.812-2			
DIRECCION: CR 15 NRO. 82 - 99						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6447700		

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. JUAN FRANCISCO LARA -ALVARO ULCUE CHOCUE-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-MARCO ANTONIO FRANCISCO-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB -ENRIQUE OLAYA HERRERA- INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB- FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -INIRIDA
- I.E. ANDRES BELLO -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA

-ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CON NIT.830.053.812-2

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF173948A

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD. SUC 18		NO. POLIZA 18-45-101154084		ANEXO 11.			
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 28 01 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 03 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 21 02 2027		A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1	
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3118991680	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFE		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.912-2	
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 6447700	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
C.F.D. INGENIERIA LTDA.
MURCIA QUINTERO FABIO ANDRES
PORTICO CONSTRUCTORA S.A.S.

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
900273417-3	30.00
80093728	30.00
900360747-1	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

OLP17345A

3



CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogotá D.C., 09 de abril de 2024



Alianza



Señores
ALIANZA FIDUCIARIA
Cra 15 No. 82-99, piso 2
BOGOTÁ D.C

Fecha 11/04/2024 12:08:37 p.m. (E) X198428
Destinatario INGRID ASTRID DUARTE
Remitente R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Entrega de actualización de póliza con respecto al acta de terminación del contrato de interventoría No. 1380-1601-2022.

Cordial saludo,

Quien suscribe IVAN DARIO ROJAS SANABRIA, que, por medio de la presente, me comunico con ustedes, para hacer entrega de la actualización de la póliza con respecto al acta de terminación del contrato de interventoría No. 1380-1601-2022.

A continuación, se entrega los siguientes anexos:

Anexo 12, copia con tres folios

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría

CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA

POLIZA APROBADA

VoBo, Melissa Murcia



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.				SUCURSAL CHICO				COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-45-101154084		ANEXO 12	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO		
08 04 2024			23 03 2023			00:00	21 02 2027			23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1			
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 804						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3118991890		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE			IDENTIFICACIÓN		NIT: 830.053.812-2		
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99					CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 6447700	
ADICIONAL:									

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN X-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA GRUPO 05 REFERENCIA 48-21 GUINIA, QUE COMPRENDEN OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

- LUGAR DE EJECUCIÓN: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATO SE UBICAN EN:

- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-JOSE CELESTINO MORENO-INVIRIDA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	23/03/2023	21/10/2024	\$43,987,480.40	\$43,987,480.40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	21/02/2027	\$21,993,740.20	\$21,993,740.20
CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	21/02/2026	\$21,993,740.20	\$21,993,740.20

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE SEGUROS DEL ESTADO TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022, EN LA CUAL SE ESTABLECE COMO FECHA DE FINALIZACIÓN DEL MISMO EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2024.

LOS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****87,974,960.80	CONTADO
INTERMEDARIO			DISTRIBUCIÓN COMISIÓN		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMISIÓN	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANA FELISA MARROQUIN PENA	173948	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 85 NO 10-30 TELÉFONO: 601-2185977, 601-6010330

DLF173948A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

MIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHICO				COD.SUC 18		NO.POLIZA 18-45-101154084		ANEXO 12	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
08 04 2024			23 03 2023			00:00	21 02 2027			23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								IDENTIFICACIÓN NIT: 801.634.812-1		
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3118991690	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2		
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6427700	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. SIMÓN BOLÍVAR- SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. JUAN FRANCISCO LARA -ALVARO ULCUE CHOCUE-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-MARCO ANTONIO FRANCISCO-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB -ENRIQUE OLAYA HERRERA- INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB- FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -INIRIDA
- I.E. ANDRÉS BELLO -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA

-ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA QUIEN ACTUA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CON NIT.830.053.812-2

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLE173048A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD. SUC 18		NO. POLIZA 18-45-101154084		ANEXO 12	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 08 04 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 03 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 21 02 2027		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1	
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3118991690	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2	
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 8447700	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE

C.F.D. INGENIERIA LTDA.

MURCIA QUINTERO FABIO ANDRES

PORTICO CONSTRUCTORA S.A.S.

IDENTIFICACION

900273417-3

80093728

900360747-1

PARTICIPACION

30.00

30.00

40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 18-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF173548A

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



ANEXO N. 2

REGISTRO FOROGRAFICO



OBRA SIN INTERVENCION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE



OBRA SIN INTERVENCION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE



OBRA SIN INTERVENCION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE



OBRA SIN INTERVENCION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE



OBRA SIN INTERVENCION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE



OBRA SIN INTERVENCION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE



ANEXO N. 3

BITACORA DE OBRA



ANEXO N. 4

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA



ANEXO N. 5

RELACIÓN DE DOCUMENTOS (CORRESPONDENCIA ENV-REC)



Bogotá D.C., 01 de diciembre de 2023

FFIE-G63-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteración Solicitud socialización de inicio de obra sedes restantes del contrato de obra No 1380-1601-2022.

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de realizar la reiteración referente a las fechas de socialización de las sedes restantes del contrato de obra No 1380-1601-2022 debido a que el contrato se reinició el día 6 de noviembre y a la fecha no se reporta actividades en obra lo cual está incurriendo en incumplimiento del cronograma de ejecución, se espera respuesta de manera inmediata.

SEDES FALTANTES

No.	LLAVE	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDE	MUNICIPIO – DTO	
1	14485-2021	I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE JOSE CELESTINO MORENO	INIRIDA	GUAINIA
2	10384-2021	I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA	
3	10367-2021	I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO	INIRIDA	
4	10364-2021	I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA	INIRIDA	
5	10362-2021	I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	INIRIDA	

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 02 de diciembre de 2023

FFIE-G64-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BÁRCENAS CAMARGO

Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteración de Solicitud de los informes del contrato de obra No 1380-1601-2022.

Cordial saludo.

Quien suscribe Iván Darío Rojas Sanabria, que, por medio de la presente y de acuerdo a comunicación FFIE-G64-G15, enviada el 04 de diciembre del presente año, y de conformidad con los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia, esta interventoría se permite reiterar la solicitud, de manera urgente, de los siguientes informes mensuales:

Informe mensual de la obra No.1 Periodo correspondido del 23 de marzo de 2023 al 22 de abril de 2023.

Informe mensual de la obra No.2 Periodo correspondido del 23 de abril de 2023 al 22 de mayo de 2023.

Informe mensual de la obra No.3 Periodo correspondido del 23 de mayo de 2023 al 22 de junio de 2023.

Informe mensual de la obra No.4 Periodo correspondido del 23 de junio de 2023 al 22 de julio de 2023.

Informe mensual de la obra No.5 Periodo correspondido del 23 de julio de 2023 al 22 de agosto de 2023.

Informe mensual de la obra No.6 Periodo correspondido del 07 de noviembre de 2023 al 06 de diciembre de 2023.

Con un plazo no mayor a (2) dos días hábiles recibida la presente notificación, cabe aclarar que el contratista de obra está incurriendo en el incumplimiento de lo establecido en el anexo técnico de obra en el numeral 2.1.17 informes de obra, presentar informes en los siguientes tres (3) días hábiles al vencimiento del período que corresponda para su aprobación.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 04 de diciembre 2023

FFIE-G66-G15

Señora

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

Ciudad

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Asunto: REITERACION DE FIRMA DEL ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022.

Estimada señora Barcenas:

De acuerdo a comunicación FFIE-G51-G31, enviada el 17 de noviembre del presente año, y de conformidad con los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia, esta interventoría se permite reiterar firmar el acta de reinicio a la suspensión No. 1 del contrato de obra 1380-1601-2022, con un plazo máximo del día de hoy 4 de diciembre del 2023 hasta las 5:00pm y remitir las pólizas actualizadas.

Agradezco la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

IVÁN DARIO ROJAS SANABRIA

R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 21
C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA



Bogotá D.C., 04 de diciembre 2023

FFIE-G67-G15

Señora

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

Ciudad

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Asunto: SOLICITUD ASISTENCIA A COMITE DE SEGUIMIENTO No. 22 CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022.

Estimados señores:

De conformidad a los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia y con el objetivo de evaluar las condiciones actuales del contrato de obra, nos permitimos hacer la solicitud para la asistencia a la realización del comité virtual No. 22, del contrato de obra No. 1380-1601-2022 el cual se llevará a cabo el próximo martes 05 de diciembre del año en curso a partir de las 9:00am.

Agradezco la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

IVÁN DARIO ROJAS SANABRIA

R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 21

C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA



Bogotá D.C., 18 de diciembre 2023

FFIE-G68-G15

Señora

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

Ciudad

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Asunto: REITERACION DE FIRMA DEL ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022.

Estimada señora Barcenas:

De acuerdo a comunicación FFIE-G66-G15, enviada el 04 de diciembre del presente año, y de conformidad con los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia, esta interventoría se permite reiterar firmar el acta de reinicio a la suspensión No. 1 del contrato de obra 1380-1601-2022, con un plazo máximo del día de hoy 4 de diciembre del 2023 hasta las 5:00pm y remitir las pólizas actualizadas.

Agradezco la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

IVÁN DARIO ROJAS SANABRIA

R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 21
C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA



Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2023

FFIE-G70-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BÁRCENAS CAMARGO

Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteración solicitud Certificados de Afiliación de personal de obra.

Cordial saludo

De acuerdo a comunicación FFIE-G65-G15, enviada el 04 de diciembre del presente año, me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de reiterar la solicitud de entrega de los certificados de afiliación del personal presente en obra (Maestro de obra, oficial, ayudantes de obra) y también del personal mínimo requerido en la propuesta inicial y aprobados por esta interventoría, debido a que el contrato se reinició el día 6 de noviembre del 2023 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 se espera que la documentación sea allegada en un plazo no mayor a dos (02) días contados a partir de la fecha de envío del presente documento.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoría



ANEXO N. 6

ACTAS SUSCRITAS EN EL PERÍODO

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
	VERSIÓN No. 1	

Acta No:	22	Tema:	Seguimiento No. 22 Control y ejecución de actividades de reinicio de obra, entrega de compromisos del proyecto 1380-1601-2022 G4821.
Fecha:	05-Dic-2023	Ubicación:	Comité virtual.
Hora Inicio:	9:00 am	Hora Fin:	10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo <i>(Para qué- ganancias – producto)</i>	Realizar el Seguimiento No. 22 Control y ejecución de actividades de reinicio de obra, entrega de compromisos.		
Agenda <i>(Temas indispensables para lograr los objetivos)</i>	<div>1. Estado gestión Acta de Reinicio de obras</div> <div>2. Cumplimiento de compromisos.</div> <div>3. Comentarios y observaciones.</div> <div>4. Compromisos</div>		
Participantes			
Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
ING. YESID LEONARDO TRIANA DIAZ	GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE	310 2062762	<div><div>Nombre de reconocimiento (DN): cn=Yesid Leonardo Triana Diaz, o=Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FFIE, ou=Gestor Territorial FFIE, email=yt triana@ffie.com.co, c=CO</div></div>
ARQ. RODRIGO SALAZAR RAMIREZ	SUPERVISOR FFIE		
ING. IVAN DARIO ROJAS SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL INTERVETORIA	311 8991690	<div></div>
ING. MILTON ALFREDO AVILA ROCHA	PROFESIONAL DE APOYO INTERVENTORIA	3144789073	<div></div>
ING. ORLANDO LOPEZ CORREA	COORDINADOR DE OBRA	3208871084	

2. COMPROMISOS

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	FIRMA ACTA DE REINICIO DE SUSPENSION No.1 DE OBRA REMITIDA POR EL FFIE.	CONTRATISTA OBRA	06/DICIEMBRE
2	ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA.	CONTRATISTA OBRA	06/DICIEMBRE
3	ACTUALIZACION DE POLIZAS.	CONTRATISTA OBRA	06/DICIEMBRE
4	PRESENTACION DE PROGRAMACION GENERAL, CRONOGRAMAS PARTICULARES DE SEDES Y FLUJOS DE INVERSION.	CONTRATISTA OBRA	06/DICIEMBRE
5	CONTRATACION PERSONAL DE OBRA.	CONTRATISTA OBRA	06/DICIEMBRE

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION		
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		
	VERSIÓN No. 1		

6	PROVISION DE MATERIALES EN OBRA	CONTRATISTA OBRA	06/DICIEMBRE
7	SUBSANE DE AFECTACIONES A LOCACIONES EN I.E. SIMON BOLIVAR DE CUAYARE	CONTRATISTA OBRA	06/DICIEMBRE

Asistentes: (Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)	GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE INTERVENTORÍA CONTRATISTA DE OBRA
---	---

Preparó	Aprobó (FFIE)	Aprobó (ETC/INTERVENTORIA/OTROS)
ING. MILTON ALFREDO AVILA ROCHA	ING. YESID LEONARDO TRIANA DIAZ	ING. IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

<i>(Descripción de los puntos tratados en la reunión)</i>			
<p>La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal participante, tanto de obra como de interventoría y FFIE, posteriormente se verifica el cumplimiento de los compromisos establecidos en el comité No. 21 del 23 de noviembre de 2023 y seguidamente se da inicio a la agenda de la reunión.</p>			
No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	FIRMA ACTA DE REINICIO DE SUSPENSION No.1 DE OBRA REMITIDA POR EL FFIE.	CONTRATISTA OBRA	24/NOVIEMBRE
2	ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA.	CONTRATISTA OBRA	24/NOVIEMBRE
3	ACTUALIZACION DE POLIZAS.	CONTRATISTA OBRA	24/NOVIEMBRE
4	PRESENTACION DE PROGRAMACION GENERAL, CRONOGRAMAS PARTICULARES DE SEDES Y FLUJOS DE INVERSION.	CONTRATISTA OBRA	24/NOVIEMBRE
5	CONTRATACION PERSONAL DE OBRA.	CONTRATISTA OBRA	24/NOVIEMBRE
6	PROVISION DE MATERIALES EN OBRA	CONTRATISTA OBRA	24/NOVIEMBRE
7	SUBSANE DE AFECTACIONES A LOCACIONES EN I.E. SIMON BOLIVAR DE CUAYARE	CONTRATISTA OBRA	24/NOVIEMBRE
<p>El ingeniero Ivan Dario Rojas Sanabria, comunica que a la fecha el contratista de obra no realizo el cumplimiento de los compromisos definidos en el comité de obra No. 21.</p> <p>Seguidamente, trae a contexto lo desarrollado en el comité No. 21, respecto a la solicitud por parte del Consorcio Educól de la presentación de una propuesta para la culminación de obras, la cual fue radicada a la interventoria el día 27 de noviembre de 2023. Teniendo en cuenta la respuesta emitida</p>			

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

el 28 de noviembre de 2023 por medio de oficio FFIE-G50-G33 a la anterior solicitud, la interventoria ratifica en el presente comité, que los argumentos carecen de sustento técnico, jurídico y financiero y no tienen sustento para solicitar la suspensión.

De la misma manera recalca que el contratista de obra no ha realizado la suscripción al Acta de Reinicio a la Suspensión de No. 1 del Contrato de obra, tampoco se ha recibido información referente a contratación de personal de obra, afiliaciones de seguridad social, plan de contingencia, programación general del proyecto y cronogramas particulares por sedes, compra de materiales y su transporte, para el reinicio de las actividades de obra.

El Arq. Rodrigo Salazar Ramirez, SUPERVISOR-FFIE, toma la palabra para reiterar las acciones tomadas tanto por la Interventoria como por el FFIE, respecto a la ni viabilidad a la solicitud de la suspensión por parte del Consorcio Educól y solicita la firma de Acta de reinicio y reinicio de actividades de obra , de manera inmediata.

Seguidamente toma la palabra el Ing. Orlando Lopez Correa, Coordinador de Obra por parte del Consorcio Educól, expresando que de acuerdo a que inicialmente el Consorcio Educól habían pensado en dar por terminado el contrato, retiraron a todo el personal de obra, pero luego de analizar las posibles causas de esta decision, se reunieron y decidieron continuar hasta concluir las obras, y que en este momento, la principal dificultad, radica en la consecución de personal de obra en la zona para contratacion y no tienen inconvenientes de recursos financieros.

El Arq. Salazar, indaga al contratista de obra, para que aclare y exponga al comité técnico, la justificación técnica que soporte la solicitud de suspensión del contrato de obra.

El Ing. Lopez comunica al comité que no tienen una justificación de carácter técnico, e insiste que la justificación a la solicitud de una suspensión del contrato de obra radica en la carencia de personal de obra a contratar en la zona.

El SUPERVISOR FFIE, Arq. Salazar, manifiesta que se debieron de haber tomado acciones antes de la presente fecha, adicionalmente, la justificación presentada, no es soporte suficiente para autorizar la suspensión del contrato de obra.


Finalmente el Ing. Rojas, solicita al contratista de obra, que presenten en la mayor brevedad posible, el plan de contingencia, programación y cronogramas respectivos, relación y afiliación de personal de obra, polizas actualizadas, suscripción del acta de reinicio de obras, reinicio inmediato de actividades de obra y solución inmediata a la afectación generada en la sede Simon Bolivar de Cuayare.

Por ultimo, se da por terminado este comité, siendo las 9:26 am del 05 de diciembre de 2023 y se espera una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.



ANEXO N. 7

INFORMES SEMANALES

<div><div>Ministerio de Educación Infraestructura Educativa</div></div>			INFORME GRÁFICO SEMANAL				PI - IN - F 18								
							VERSIÓN 01								
							Pág. 1 De 3								
OBJETO	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainía, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"														
INTERVENTOR	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021														
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCOL														
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA														
SEMANA N°	25		DEL	lunes, 20 de noviembre de 2023				AL	sábado, 25 de noviembre de 2023						
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL															
CONTRATO DE INTERVENTORIA							CONTRATO DE OBRA								
Contrato No .			No.1380-1601-2022				Contrato No .			1380-1601-2022					
Fecha de Iniciación			23 DE MARZO DE 2023				Fecha de Iniciación			23 DE MARZO DE 2023					
Fecha de Terminación			23 DE OCTUBRE DE 2023				Fecha de Terminación			23 DE OCTUBRE DE 2023					
Plazo Inicial			7 MESES				Plazo Inicial			7 MESES					
Valor inicial			\$ 219.937.402,00				Valor inicial			\$ 1.540.062.598,00					
Fecha de Suspension No. 1			05 DE SEPTIEMBRE DE 2023				Fecha de Suspension No. 1			05 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
Tiempo de Suspension No. 1			30 DIAS CALENDARIO				Tiempo de Suspension No. 1			30 DIAS CALENDARIO					
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1			05 DE OCTUBRE DE 2023				Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1			05 DE OCTUBRE DE 2023					
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1			32 DIAS CALENDARIO				Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1			32 DIAS CALENDARIO					
Fecha de Reinicio No. 1			06 DE NOVIEMBRE DE 2023				Fecha de Reinicio No. 1			06 DE NOVIEMBRE DE 2023					
Fecha de Suspension No. 2			19 DE DICIEMBRE DE 2023				Fecha de Terminacion Final			23 DE DICIEMBRE DE 2023					
Tiempo de Suspension No. 2			30 DIAS CALENDARIO												
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2			18 DE ENERO DE 2024												
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2			30 DIAS CALENDARIO												
Fecha de Reinicio en Virtud de la Suspension No. 2			17 DE FEBRERO DE 2024												
Fecha de Terminacion Final			21 DE FEBRERO DE 2024												
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN															
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES								
No.	FRENTE		PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	LINEA POSTULACION (M, C o R)	ACTIVIDADES (ITEMS CONTRACTUALES)				DESCRIPCIÓN			
1	I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE		10,23%	2,92%	100,00%	28,55%	M	EL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUA SIN RETOMAR LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES				IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES			
2	I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL		10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES				IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES			
3	I.E. ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL		10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES				IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES			
4	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO		28,41%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES				IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES			
5	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON		3,60%	0,00%	48,04%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES				IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES			
6	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO		3,58%	0,00%	34,98%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES				IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES			
7	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO		4,78%	0,00%	49,40%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES				IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES			
8	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO		10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES				IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES			
TOTALES			81,28%	2,92%											
3. RESUMEN FINANCIERO															
BALANCE DE OBRA EJECUTADA			VR.TOTAL DEL CONTRATO		VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR		AVANCE DE INVERSION		SEMANA		ACUMULADO		
			\$ 1.540.062.598		\$ 44.969.828		\$ 1.495.092.770				0,00%		2,92%		
4. PERSONAL EN LA OBRA															
PERSONAL			CANTIDAD			PERSONAL			CANTIDAD						
DIRECTOR DE OBRA			0			ASESOR AMBIENTAL			0						
RESIDENTE DE OBRA			0			SISOMA			0						
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS			0			MAESTRO DE OBRA			0						
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD			0			AYUDANTE DE OBRA			0						

ING. Iván Darío Rojas
Vº Bº DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 25 - COLEGIO I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - INIRIDA - GUAINIA



OBRA SIN INTERVENCION



CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIPCIÓN DE NOVEDADES POR PARTE DE CONTRATISTAS DEL FFIE

Los suscritos RODRIGO SALAZAR RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.195.208 de Bogotá, actuando en calidad de Supervisor en la Coordinación de Mejoramientos de la UG-FFIE e IVAN DARIO ROJAS SANABRIA, actuando en calidad de Representante Legal de la firma CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 en su condición de Contratista de Interventoría del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022,

HACEMOS CONSTAR

Que el Contratista de Obra CONSORCIO EDUCOL, con NIT 901.618.147-6, no suscribió la novedad correspondiente a:

- Acta de Reinicio a la Suspensión No. 1 del 6 de noviembre de 2023.

Se deja constancia del requerimiento realizado al Contratista:

- El día 15 de noviembre de 2023 el equipo de Novedades Contractuales de la Dirección Técnica de la UG-FFIE, registro el acta de Reinicio a la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra en la plataforma del Hub Documental con el número de registro 38024, la cual se suscribió por la interventoría y la supervisión de la coordinación de mejoramientos de la UG-FFIE.
- Así mismo, la Interventoría Consorcio Sedes del Futuro 2021, requirió mediante correos electrónicos del 17 de noviembre de 2023 con referencia FFIE-G51-G31 y 20 de noviembre de 2023 con referencia FFIE-G52-G31 al Contratista de obra, la suscripción del Acta de Reinicio en mención.

Adicionalmente, se aclara que de acuerdo con la actualización del Manual de Supervisión e Interventoría aprobado en el CF 477 del 15 de octubre de 2021 y teniendo en cuenta el proceso y plazos pactados, a partir de la aprobación por parte de la supervisión, cuentan con un plazo perentorio máximo de 24h para la firma digital en la plataforma del HUB DOCUMENTAL.

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con la gestión adelantada por el equipo de novedades a cargo de la Coordinación de Seguimiento y Control de la Dirección

Fondo de Financiamento de la Infraestructura Educativa | FFIE
Dirección: Calle 97ª # 9ª -34, Edificio Santa Clara. Pisos 4, 5 y 6.
Bogotá D.C., Colombia



Técnica, a la fecha el contratista de obra no suscribió la novedad relacionada, se procede con la firma en la presente Constancia de Imposibilidad de Suscripción de novedades contractuales, conforme a los lineamientos de la UG FFIE establecidos en el comunicado FIE2020IE001064 del 12 de junio de 2020, emitido por parte de la Dirección Jurídica del FFIE.

La presente constancia se firma en Bogotá D.C. a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).



FIRMADO
DIGITALMENTE

RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
SUPERVISOR UG-FFIE
COORDINACIÓN DE
MEJORAMIENTOS RURALES - FFIE

FIRMADO
DIGITALMENTE


IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.

Fondo de Financiamento de la Infraestructura Educativa | FFIE
Dirección: Calle 97ª # 9ª -34, Edificio Santa Clara. Pisos 4, 5 y 6.
Bogotá D.C., Colombia



CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIPCIÓN DE NOVEDADES POR
PARTE DE CONTRATISTAS DEL FFIE

<div><div></div><div>Ministerio de Educación Infraestructura Educativa</div></div>			INFORME GRÁFICO SEMANAL					PI - IN - F 18					
								VERSIÓN 01					
								Pág. 1 De 3					
OBJETO		"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainía, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"											
INTERVENTOR		CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021											
CONTRATISTA		CONSORCIO EDUCOL											
CONTRATANTE		CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA											
SEMANA N°		26	DEL	lunes, 27 de noviembre de 2023			AL	sábado, 2 de diciembre de 2023					
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL													
CONTRATO DE INTERVENTORIA						CONTRATO DE OBRA							
Contrato No .		No.1380-1601-2022				Contrato No .		1380-1601-2022					
Fecha de Iniciación		23 DE MARZO DE 2023				Fecha de Iniciación		23 DE MARZO DE 2023					
Fecha de Terminación		23 DE OCTUBRE DE 2023				Fecha de Terminación		23 DE OCTUBRE DE 2023					
Plazo Inicial		7 MESES				Plazo Inicial		7 MESES					
Valor inicial		\$ 219.937.402,00				Valor Inicial		\$ 1.540.062.598,00					
Fecha de Suspension No. 1		05 DE SEPTIEMBRE DE 2023				Fecha de Suspension No. 1		05 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
Tiempo de Suspension No. 1		30 DIAS CALENDARIO				Tiempo de Suspension No. 1		30 DIAS CALENDARIO					
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1		05 DE OCTUBRE DE 2023				Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1		05 DE OCTUBRE DE 2023					
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1		32 DIAS CALENDARIO				Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1		32 DIAS CALENDARIO					
Fecha de Reinicio No. 1		06 DE NOVIEMBRE DE 2023				Fecha de Reinicio No. 1		06 DE NOVIEMBRE DE 2023					
Fecha de Suspension No. 2		19 DE DICIEMBRE DE 2023				Fecha de Terminacion Final		23 DE DICIEMBRE DE 2023					
Tiempo de Suspension No. 2		30 DIAS CALENDARIO											
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2		18 DE ENERO DE 2024											
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2		30 DIAS CALENDARIO											
Fecha de Reinicio en Virtud de la Suspension No. 2		17 DE FEBRERO DE 2024											
Fecha de Terminacion Final		21 DE FEBRERO DE 2024											
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN													
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES						
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	LINEA POSTULACION (M. C o R)	ACTIVIDADES (ITEMS CONTRACTUALES)	DESCRIPCIÓN					
1	I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE	10,23%	2,92%	100,00%	28,55%	M	EL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUA SIN RETOMAR LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES					
2	I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL	10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES					
3	I.E. ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL	10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES					
4	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO	28,41%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES					
5	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON	5,19%	0,00%	69,24%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES					
6	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO	4,46%	0,00%	43,60%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES					
7	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO	6,70%	0,00%	69,18%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES					
8	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO	10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES					
TOTALES		85,67%	2,92%										
3. RESUMEN FINANCIERO													
BALANCE DE OBRA EJECUTADA		VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR		AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO				
		\$ 1.540.062.598	\$ 44.969.828		\$ 1.495.092.770			0,00%	2,92%				
4. PERSONAL EN LA OBRA													
PERSONAL			CANTIDAD			PERSONAL			CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA			0			ASESOR AMBIENTAL			0				
RESIDNETE DE OBRA			0			SISOMA			0				
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS			0			MAESTRO DE OBRA			0				
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD			0			AYUDANTE DE OBRA			0				

CONTRATANTE	CONSORCIO FEIE ALIANZA BBVA
-------------	-----------------------------

SEMANA N°	26	DEL	lunes, 27 de noviembre de 2023	AL	sábado, 2 de diciembre de 2023
------------------	----	------------	--------------------------------	-----------	--------------------------------

The chart displays the percentage advance of the weekly program compared to the executed amount for two series, Series1 and Series2, across 26 weeks (S1 to S26). The Y-axis represents the percentage advance, ranging from 0.00% to 90.00%.

Series1 Data:

Semana	% Avance
S1	0,00%
S2	0,00%
S3	0,00%
S4	0,00%
S5	0,00%
S6	0,00%
S7	0,00%
S8	0,00%
S9	1,29%
S10	2,47%
S11	3,93%
S12	5,12%
S13	7,09%
S14	9,93%
S15	16,04%
S16	23,19%
S17	30,23%
S18	34,55%
S19	38,53%
S20	42,41%
S21	50,43%
S22	62,17%
S23	74,77%
S24	77,38%
S25	81,28%
S26	85,67%

Series2 Data:

Semana	% Avance
S1	0,00%
S2	0,00%
S3	0,00%
S4	0,00%
S5	0,00%
S6	0,00%
S7	0,00%
S8	0,00%
S9	0,00%
S10	0,00%
S11	0,00%
S12	0,00%
S13	0,00%
S14	0,00%
S15	0,83%
S16	1,35%
S17	2,16%
S18	2,92%
S19	2,92%
S20	2,92%
S21	2,92%
S22	2,92%
S23	2,92%
S24	2,92%
S25	2,92%
S26	2,92%

Nombre de reconocimiento (DN):
 cn=Yesid Leonardo Triana Díaz,
 o=Fondo de Financiamiento de
 la Infraestructura Educativa, FFIE,
 ou=Gestor Territorial FFIE,
 email=vt triana@ffie.com.co, c=CO

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 26 - COLEGIO I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - INIRIDA - GUAINIA



OBRA SIN INTERVENCION



OBRA SIN INTERVENCION



OBRA SIN INTERVENCION

<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>Ministerio de Educación</div><div>Infraestructura Educativa</div></div>			INFORME GRÁFICO SEMANAL				PI - IN - F 18			
							VERSIÓN 01			
							Pág. 1 De 3			
OBJETO	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainía, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"									
INTERVENTOR	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021									
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCOL									
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA									
SEMANA N°	27		DEL	lunes, 4 de diciembre de 2023			AL	sábado, 9 de diciembre de 2023		
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL										
CONTRATO DE INTERVENTORIA						CONTRATO DE OBRA				
Contrato No .			No.1380-1601-2022			Contrato No .			1380-1601-2022	
Fecha de Iniciación			23 DE MARZO DE 2023			Fecha de Iniciación			23 DE MARZO DE 2023	
Fecha de Terminación			23 DE OCTUBRE DE 2023			Fecha de Terminación			23 DE OCTUBRE DE 2023	
Plazo Inicial			7 MESES			Plazo Inicial			7 MESES	
Valor inicial			\$ 219.937.402,00			Valor Inicial			\$ 1.540.062.598,00	
Fecha de Suspension No. 1			05 DE SEPTIEMBRE DE 2023			Fecha de Suspension No. 1			05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
Tiempo de Suspension No. 1			30 DIAS CALENDARIO			Tiempo de Suspension No. 1			30 DIAS CALENDARIO	
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1			05 DE OCTUBRE DE 2023			Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1			05 DE OCTUBRE DE 2023	
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1			32 DIAS CALENDARIO			Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1			32 DIAS CALENDARIO	
Fecha de Reinicio No. 1			06 DE NOVIEMBRE DE 2023			Fecha de Reinicio No. 1			06 DE NOVIEMBRE DE 2023	
Fecha de Suspension No. 2			19 DE DICIEMBRE DE 2023			Fecha de Terminacion Final			23 DE DICIEMBRE DE 2023	
Tiempo de Suspension No. 2			30 DIAS CALENDARIO							
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2			18 DE ENERO DE 2024							
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2			30 DIAS CALENDARIO							
Fecha de Reinicio en Virtud de la Suspension No. 2			17 DE FEBRERO DE 2024							
Fecha de Terminacion Final			21 DE FEBRERO DE 2024							
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN										
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES			
No.	FRENTE		PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	LINEA POSTULACION (M, C o R)	ACTIVIDADES (ITEMS CONTRACTUALES)		DESCRIPCIÓN
1	I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE		10,23%	2,92%	100,00%	28,55%	M	EL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUA SIN RETOMAR LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES		IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
2	I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL		10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES		IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
3	I.E. ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL		10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES		IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
4	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO		28,41%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES		IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
5	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON		6,49%	0,00%	86,53%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES		IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
6	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO		7,89%	0,00%	77,20%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES		IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
7	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO		8,34%	0,00%	86,16%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES		IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
8	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO		10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES		IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
TOTALES			92,04%	2,92%						
3. RESUMEN FINANCIERO										
BALANCE DE OBRA EJECUTADA			VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR		AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
			\$ 1.540.062.598	\$ 44.969.828		\$ 1.495.092.770			0,00%	2,92%
4. PERSONAL EN LA OBRA										
PERSONAL			CANTIDAD			PERSONAL			CANTIDAD	
DIRECTOR DE OBRA			0			ASESOR AMBIENTAL			0	
RESIDENTE DE OBRA			0			SISOMA			0	
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS			0			MAESTRO DE OBRA			0	
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD			0			AYUDANTE DE OBRA			0	

Nombre de reconocimiento (DN):
 cn=Yesid Leonardo Triana Diaz,
 o=Fondo de Financiamiento de la
 Infraestructura Educativa, FFIE,
 ou=Gestor Territorial FFIE,
 email=y triana@ffie.com.co, c=CO

ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
 Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

INFORME GRÁFICO SEMANAL

PI - IN - F 18

VERSIÓN 01

Pág. 3 De 3

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 27 - COLEGIO I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - INIRIDA - GUAINIA




OBRA SIN INTERVENCION

ACTA DE REUNION			
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)			
VERSIÓN No. 1			
Acta No:	22	Tema:	Seguimiento No. 22 Control y ejecución de actividades de renicio de obra, entrega de compromisos del proyecto 1380-1601-2022 G4821.
Fecha:	05-Dic-2023	Ubicación:	Comité virtual.
Hora Inicio:	9:00 am	Hora Fin:	10:00 am
1. ANTES DE LA REUNION			
Objetivo (Para qué: ganancias - pérdidas) Realizar el Seguimiento No. 22 Control y ejecución de actividades de renicio de obra, entrega de compromisos.			
Agenda (Temas indispensables para lograr los objetivos) <ol style="list-style-type: none"> Estado gestión Acta de Renicio de obras Cumplimiento de compromisos. Comentarios y observaciones. Compromisos 			
Participantes			
Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
ING. YESID LEONARDO TRIANA DIAZ	GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE	310 2062762	
ARQ. RODRIGO SALAZAR RAMIREZ	SUPERVISOR FFIE		
ING. IVAN DARIO ROJAS SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	311 8991690	
ING. MILTON ALFREDO AVILA ROCHA	PROFESIONAL DE APOYO INTERVENTORIA	3144789073	
ING. ORLANDO LOPEZ CORREA	COORDINADOR DE OBRA	3208871084	
2. COMPROMISOS			
No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	FIRMA ACTA DE RENICIO DE SUSPENSION No.1 DE OBRA REMITIDA POR EL FFIE.	CONTRATISTA OBRA	06/DICIEMBRE
2	ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA.	CONTRATISTA OBRA	06/DICIEMBRE
3	ACTUALIZACION DE POLIZAS.	CONTRATISTA OBRA	06/DICIEMBRE
4	PRESENTACION DE PROGRAMACION GENERAL, CRONOGRAMAS PARTICULARES DE SEDES Y FLUJOS DE INVERSION.	CONTRATISTA OBRA	06/DICIEMBRE
5	CONTRATACION PERSONAL DE OBRA.	CONTRATISTA OBRA	06/DICIEMBRE

ACTA DE REUNION			
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)			
VERSIÓN No. 1			
6	PROVISION DE MATERIALES EN OBRA	CONTRATISTA OBRA	06/DICIEMBRE
7	SUBSANE DE AFECTACIONES A LOCACIONES EN I.E. SIMON BOLIVAR DE CUAYARE	CONTRATISTA OBRA	06/DICIEMBRE
Asistentes: (Relacionar el formato original de asistencia indicando hora y fecha) GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA			
Preparó		Aprobó	
ING. MILTON ALFREDO AVILA ROCHA		ING. YESID LEONARDO TRIANA DIAZ	
		ING. IVAN DARIO ROJAS SANABRIA	
3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Descripción de los puntos tratados en la reunión: La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal participante, tanto de obra como de interventoría y FFIE, posteriormente se verifica el cumplimiento de los compromisos establecidos en el comité No. 21 del 23 de noviembre de 2023 y seguidamente se da inicio a la agenda de la reunión.			
No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	FIRMA ACTA DE RENICIO DE SUSPENSION No.1 DE OBRA REMITIDA POR EL FFIE.	CONTRATISTA OBRA	24/NOVIEMBRE
2	ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA.	CONTRATISTA OBRA	24/NOVIEMBRE
3	ACTUALIZACION DE POLIZAS.	CONTRATISTA OBRA	24/NOVIEMBRE
4	PRESENTACION DE PROGRAMACION GENERAL, CRONOGRAMAS PARTICULARES DE SEDES Y FLUJOS DE INVERSION.	CONTRATISTA OBRA	24/NOVIEMBRE
5	CONTRATACION PERSONAL DE OBRA.	CONTRATISTA OBRA	24/NOVIEMBRE
6	PROVISION DE MATERIALES EN OBRA	CONTRATISTA OBRA	24/NOVIEMBRE
7	SUBSANE DE AFECTACIONES A LOCACIONES EN I.E. SIMON BOLIVAR DE CUAYARE	CONTRATISTA OBRA	24/NOVIEMBRE
El ingeniero Ivan Dario Rojas Sanabria, comunica que a la fecha el contratista de obra no realiza el cumplimiento de los compromisos definidos en el comité de obra No. 21. Seguidamente, trae a contexto lo desarrollado en el comité No. 21, respecto a la solicitud por parte del Consorcio Educol de la presentación de una propuesta para la culminación de obras, la cual fue radicada a la interventoría el día 27 de noviembre de 2023. Teniendo en cuenta la respuesta emitida.			

ACTA DE REUNION			
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)			
VERSIÓN No. 1			
el 28 de noviembre de 2023 por medio de oficio FFIE-G50-G33 a la anterior solicitud, la interventoría ratifica en el presente comité, que los argumentos carecen de sustento técnico, jurídico y financiero y no tienen sustento para solicitar la suspensión.			
De la misma manera recalca que el contratista de obra no ha realizado la suscripción al Acta de Renicio a la Suspensión de No. 1 del Contrato de obra, tampoco se ha recibido información referente a contratación de personal de obra, afiliaciones de seguridad social, plan de contingencia, programación general del proyecto y cronogramas particulares por sedes, compra de materiales y su transporte, para el renicio de las actividades de obra.			
El Arq. Rodrigo Salazar Ramirez, SUPERVISOR-FFIE, toma la palabra para reiterar las acciones tomadas tanto por la Interventoría como por el FFIE, respecto a la viabilidad a la solicitud de la suspensión por parte del Consorcio Educol y solicita la firma de Acta de renicio y renicio de actividades de obra, de manera inmediata.			
Seguidamente toma la palabra el Ing. Orlando Lopez Correa, Coordinador de Obra por parte del Consorcio Educol, expresando que de acuerdo a que inicialmente el Consorcio Educol habían pensado en dar por terminado el contrato, retiraron a todo el personal de obra, pero luego de analizar las posibles causas de esta decisión, se reunieron y decidieron continuar hasta concluir las obras, y que en este momento, la principal dificultad, radica en la consecución de personal de obra en la zona para contratación y no tienen inconvenientes de recursos financieros.			
El Arq. Salazar, indaga al contratista de obra, para que adane y exponga al comité técnico, la justificación técnica que soporte la solicitud de suspensión del contrato de obra.			
El Ing. Lopez comunica al comité que no tienen una justificación de carácter técnico, e insiste que la justificación a la solicitud de una suspensión del contrato de obra radica en la carencia de personal de obra a contratar en la zona.			
El SUPERVISOR FFIE, Arq. Salazar, manifiesta que se debieron de haber tomado acciones antes de la presente fecha, adicionalmente, la justificación presentada, no es soporte suficiente para autorizar la suspensión del contrato de obra.			
Finalmente el Ing. Rojas, solicita al contratista de obra, que presenten en la mayor brevedad posible, el plan de contingencia, programación y cronogramas respectivos, relación y afiliación de personal de obra, polizas actualizadas, suscripción del acta de renicio de obras, renicio inmediato de actividades de obra y solución inmediata a la afectación generada en la sede Simon Bolivar de Cuayare.			
Por último, se da por terminado este comité, siendo las 9:26 am del 05 de diciembre de 2023 y se espera una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.			

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 22

			INFORME GRÁFICO SEMANAL			PI - IN - F 18			
						VERSIÓN 01			
						Pág. 1 De 3			
OBJETO	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainía, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"								
INTERVENTOR	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCOL								
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA								
SEMANA N°	28	DEL	lunes, 11 de diciembre de 2023		AL	sábado, 16 de diciembre de 2023			
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL									
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA					
Contrato No .		No.1380-1601-2022		Contrato No .		1380-1601-2022			
Fecha de Iniciación		23 DE MARZO DE 2023		Fecha de Iniciación		23 DE MARZO DE 2023			
Fecha de Terminación		23 DE OCTUBRE DE 2023		Fecha de Terminación		23 DE OCTUBRE DE 2023			
Plazo Inicial		7 MESES		Plazo Inicial		7 MESES			
Valor inicial		\$ 219.937.402,00		Valor Inicial		\$ 1.540.062.598,00			
Fecha de Suspension No. 1		05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		Fecha de Suspension No. 1		05 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
Tiempo de Suspension No. 1		30 DIAS CALENDARIO		Tiempo de Suspension No. 1		30 DIAS CALENDARIO			
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1		05 DE OCTUBRE DE 2023		Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1		05 DE OCTUBRE DE 2023			
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1		32 DIAS CALENDARIO		Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1		32 DIAS CALENDARIO			
Fecha de Reinicio No. 1		06 DE NOVIEMBRE DE 2023		Fecha de Reinicio No. 1		06 DE NOVIEMBRE DE 2023			
Fecha de Suspension No. 2		19 DE DICIEMBRE DE 2023		Fecha de Terminacion Final		23 DE DICIEMBRE DE 2023			
Tiempo de Suspension No. 2		30 DIAS CALENDARIO							
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2		18 DE ENERO DE 2024							
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2		30 DIAS CALENDARIO							
Fecha de Reinicio en Virtud de la Suspension No. 2		17 DE FEBRERO DE 2024							
Fecha de Terminacion Final		21 DE FEBRERO DE 2024							
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN									
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES						ACTIVIDADES			
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	LINEA POSTULACION (M, C o R)	ACTIVIDADES (ITEMS CONTRACTUALES)	DESCRIPCIÓN	
1	I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE	10,23%	2,92%	100,00%	28,55%	M	EL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUA SIN RETOMAR LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	
2	I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL	10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	
3	I.E. ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL	10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	
4	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO	28,41%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	
5	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON	7,47%	0,00%	99,68%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	
6	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO	10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	
7	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO	10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	
8	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO	10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	
TOTALES		97,25%	2,92%						
3. RESUMEN FINANCIERO									
BALANCE DE OBRA EJECUTADA		VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR		AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
		\$ 1.540.062.598	\$ 44.969.828		\$ 1.495.092.770				
4. PERSONAL EN LA OBRA									
PERSONAL			CANTIDAD		PERSONAL			CANTIDAD	
DIRECTOR DE OBRA			0		ASESOR AMBIENTAL			0	
RESIDNETE DE OBRA			0		SISOMA			0	
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS			0		MAESTRO DE OBRA			0	
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD			0		AYUDANTE DE OBRA			0	

Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Yesid Leonardo Triana Díaz,
o=Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa, FFIE,
ou=Gestor Territorial FFIE,
email=v triana@ffie.com.co. c=CO

ING. Yesid Leonardo Triana Díaz
Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

**ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 28 - COLEGIO I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE -
INIRIDA - GUAINIA**




OBRA SIN INTERVENCION



OBRA SIN INTERVENCION



OBRA SIN INTERVENCION

<div><div>Ministerio de Educación Infraestructura Educativa</div></div>			INFORME GRÁFICO SEMANAL				PI - IN - F 18			
							VERSIÓN 01			
							Pág. 1 De 3			
OBJETO	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainía, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"									
INTERVENTOR	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021									
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCOL									
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA									
SEMANA N°	29		DEL	lunes, 18 de diciembre de 2023			AL	sábado, 23 de diciembre de 2023		
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL										
CONTRATO DE INTERVENTORIA						CONTRATO DE OBRA				
Contrato No .		No.1380-1601-2022				Contrato No .		1380-1601-2022		
Fecha de Iniciación		23 DE MARZO DE 2023				Fecha de Iniciación		23 DE MARZO DE 2023		
Fecha de Terminación		23 DE OCTUBRE DE 2023				Fecha de Terminación		23 DE OCTUBRE DE 2023		
Plazo Inicial		7 MESES				Plazo Inicial		7 MESES		
Valor inicial		\$ 219.937.402,00				Valor Inicial		\$ 1.540.062.598,00		
Fecha de Suspensión No. 1		05 DE SEPTIEMBRE DE 2023				Fecha de Suspensión No. 1		05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
Tiempo de Suspensión No. 1		30 DIAS CALENDARIO				Tiempo de Suspensión No. 1		30 DIAS CALENDARIO		
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1		05 DE OCTUBRE DE 2023				Fecha Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1		05 DE OCTUBRE DE 2023		
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1		32 DIAS CALENDARIO				Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1		32 DIAS CALENDARIO		
Fecha de Reinicio No. 1		06 DE NOVIEMBRE DE 2023				Fecha de Reinicio No. 1		06 DE NOVIEMBRE DE 2023		
Fecha de Suspensión No. 2		19 DE DICIEMBRE DE 2023				Fecha de Terminación Final		23 DE DICIEMBRE DE 2023		
Tiempo de Suspensión No. 2		30 DIAS CALENDARIO								
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 2		18 DE ENERO DE 2024								
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 2		30 DIAS CALENDARIO								
Fecha de Reinicio en Virtud de la Suspensión No. 2		17 DE FEBRERO DE 2024								
Fecha de Terminación Final		21 DE FEBRERO DE 2024								
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN										
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES			
No.	FRENTE		PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	LINEA POSTULACION (M, C o R)	ACTIVIDADES (ITEMS CONTRACTUALES)		DESCRIPCIÓN
1	I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE		10,23%	2,92%	100,00%	28,55%	M	EL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUA SIN RETOMAR LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES		IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
2	I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL		10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES		IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
3	I.E. ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL		10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES		IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
4	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO		28,41%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES		IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
5	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON		10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES		IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
6	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO		10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES		IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
7	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO		10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES		IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
8	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO		10,23%	0,00%	100,00%	0,00%	M	EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES		IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
TOTALES			100,00%	2,92%						
3. RESUMEN FINANCIERO										
BALANCE DE OBRA EJECUTADA		VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR		AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO	
		\$ 1.540.062.598	\$ 44.969.828		\$ 1.495.092.770					
4. PERSONAL EN LA OBRA										
PERSONAL			CANTIDAD		PERSONAL			CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			0		ASESOR AMBIENTAL			0		
RESIDENTE DE OBRA			0		SISOMA			0		
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS			0		MAESTRO DE OBRA			0		
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD			0		AYUDANTE DE OBRA			0		

ING. Yesid Leonardo Triana Díaz
Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Yesid Leonardo Triana Díaz,
o=Fondo de Financiamiento de
la Infraestructura Educativa, FFIE,
ou=Gestor Territorial FFIE,
email=vt triana@ffie.com.co. c=CO

**ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 29 - COLEGIO I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE -
INIRIDA - GUAINIA**



OBRA SIN INTERVENCION



OBRA SIN INTERVENCION



OBRA SIN INTERVENCION



ANEXO N. 8

INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD



ANEXO N. 9

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA



Bogotá D.C

A QUIEN INTERESE

REFERENCIA: CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Respetados Señores:

Yo, LEIDY LORENA HOYOS DIAZ, identificada con C.C. No 1.010.241.742 de Bogotá y con Tarjeta Profesional Vigente No. 282218 – T de la Junta Central de contadores de Colombia, en mi condición como contadora del CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 con NIT. 901634912-1, por medio de la presente me permito certificar que la empresa se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, Igualmente certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de la nómina a sus empleados durante los dos últimos meses del presente año.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2024.

Atentamente,

FIRMA:

NOMBRE R/ LEGAL

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA

LEIDY LORENA HOYOS DIAZ

C.C 1.010.241.742

CONTADORA PUBLICA

TP: 282218-T



ANEXO N. 10

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE OBRA



ANEXO N. 11

FOTOCOPIA DE PLANILLAS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-12-12, 03:34:31 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2023
Empresa	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
NIT	NI 901634912
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1059585037
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	333212587
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 6.580.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	11	\$ 2.239.400	\$ 15.300
N800229739	230201	PROTECCION	5	\$ 940.300	\$ 6.400
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 371.200	\$ 2.600
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 64.200	\$ 500
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 64.200	\$ 500
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	7	\$ 348.100	\$ 2.400
N830003564	EPS017	FAMISANAR	2	\$ 110.600	\$ 800
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 64.200	\$ 500
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	5	\$ 235.200	\$ 1.600
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 1.600	\$ 100
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	1	\$ 64.200	\$ 500
N890903790	14-11	ARL SURA	19	\$ 1.079.500	\$ 7.400
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	19	\$ 952.300	\$ 6.500
SubTotales:				\$ 6.535.000	\$ 45.100
Total a Pagar:					\$ 6.580.100

PAGADO 12/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021				
Documento	NI901634912			Dirección	CR 65 #103 - 62 OFICINA 904
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	6685020
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	ROJAS SANABRIA IVAN DARIO			Identificación	CC 79966391
Total Afiliados	19			ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	REL P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SEN	IGE	UNE	VAC	AVP	ICP	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARC	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1003000043	MARIA TERESA CASARRUBIA HERNANDEZ	01	00		X																0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	\$ 850.667	\$ 136.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 850.667	\$ 34.100	0,522	\$ 850.667	\$ 4.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 850.667	\$ 34.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.900
CC 1057585014	JOSE RODRIGO BELTRAN MORALES	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 1116992255	AUBIN VACA BEJARANO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.604.000	\$ 64.200	6,960	\$ 1.604.000	\$ 111.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.604.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.800
CC 1121925275	HARLEY ORLANDO VELOZ GONGORA	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.604.000	\$ 64.200	6,960	\$ 1.604.000	\$ 111.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.604.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.800
CC 1121927677	FABIAN SNEIDER CARRILLO ROJAS	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.604.000	\$ 64.200	6,960	\$ 1.604.000	\$ 111.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.604.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.800
CC 1121935469	SANTIAGO ANDRES ORDUZ DE ARMAS	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 1121944184	MAGDA ALEJANDRA PARRA ORTIZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 1121958113	JEFFERSON STIVEN HITUYAN DUSSAN	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.604.000	\$ 64.200	6,960	\$ 1.604.000	\$ 111.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.604.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.800
CC 1121959999	LAURA ALEJANDRA BARAJAS BELTRAN	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.604.000	\$ 64.200	6,960	\$ 1.604.000	\$ 111.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.604.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.800
CC 1124826245	VICTOR DANIEL MOJICA ESPINOSA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	\$ 1.604.000	\$ 64.200	6,960	\$ 1.604.000	\$ 111.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.604.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.800
CC 11338436	BERNARDO ANTONIO AREVALO BUSTOS	01	03																		0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 1.604.000	\$ 64.200	6,960	\$ 1.604.000	\$ 111.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.604.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.100
CC 1143120368	MELISSA ANDREA VALENCIA RODADO	01	00		X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 38.667	\$ 6.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 38.667	\$ 1.600	6,960	\$ 38.667	\$ 2.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.667	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.100
CC 79048393	ROBINSON VILLAMIL ROJAS	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 80242164	YECID ALEXANDER MAHECHA CUBILLOS	01	00		X																0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	\$ 348.000	\$ 55.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 348.000	\$ 14.000	6,960	\$ 348.000	\$ 24.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 348.000	\$ 14.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.000
CC 80242288	EDGAR ALEXANDER VALENZUELA CUBILLOS	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 86053485	RICHARD JHAIR LOBOA SANCHEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 86054470	RENE FRANCISCO CORONADO CAMARGO	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 86057092	MILTON ALFREDO AVILA ROCHA	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.604.000	\$ 64.200	6,960	\$ 1.604.000	\$ 111.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.604.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.800
CC 9175124	ARMANDO MIGUEL TAPIA GLORIA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPS048) EPS-S MUTUAL SER	\$ 1.604.000	\$ 64.200	6,960	\$ 1.604.000	\$ 111.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.604.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 22.189.334	\$ 23.793.334	\$ 23.793.334	\$ 23.793.334	\$ 3.550.900	\$ 952.300	\$ 1.079.500	\$ 952.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.535.000	\$ 45.100	\$ 6.580.100



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-01-08, 11:06:28 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2024
Empresa	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
NIT	NI 901634912
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1060150521
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	384329138
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 6.595.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	9	\$ 2.097.000	\$ 9.500
N800229739	230201	PROTECCION	5	\$ 1.070.200	\$ 4.900
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 371.200	\$ 1.700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 64.200	\$ 300
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 64.200	\$ 300
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	6	\$ 314.000	\$ 1.500
N830003564	EPS017	FAMISANAR	2	\$ 110.600	\$ 500
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 64.200	\$ 300
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	5	\$ 267.600	\$ 1.300
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	1	\$ 64.200	\$ 300
N890903790	14-11	ARL SURA	17	\$ 1.128.800	\$ 5.100
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	17	\$ 949.000	\$ 4.300

SubTotales:	\$ 6.565.200	\$ 30.000
Total a Pagar:		\$ 6.595.200



PAGADO 08/01/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021				
Documento	NI901634912			Dirección	CR 65 #103 - 62 OFICINA 904
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	6685020
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	ROJAS SANABRIA IVAN DARIO			Identificación	CC 79966391
Total Afiliados	17			ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SEN	IGE	LMC	VAC	AVP	OT	IRP	Dis AFP	Dis EPS	Dis ANC	Dis CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1057585014	JOSE RODRIGO BELTRAN MORALES	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 1116992255	AUBIN VACA BEJARANO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.604.000	\$ 64.200	6,960	\$ 1.604.000	\$ 111.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.604.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.800
CC 1121925275	HARLEY ORLANDO VELOZ GONGORA	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.604.000	\$ 64.200	6,960	\$ 1.604.000	\$ 111.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.604.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.800
CC 1121927677	FABIAN SNEIDER CARRILLO ROJAS	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.604.000	\$ 64.200	6,960	\$ 1.604.000	\$ 111.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.604.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.800
CC 1121935469	SANTIAGO ANDRES ORDUZ DE ARMAS	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 1121944184	MAGDA ALEJANDRA PARRA	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 1121958113	JEFFERSON STIVEN HITUYAN DUSSAN	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.604.000	\$ 64.200	6,960	\$ 1.604.000	\$ 111.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.604.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.800
CC 1121959999	LAURA ALEJANDRA BARAJAS BELTRAN	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.604.000	\$ 64.200	6,960	\$ 1.604.000	\$ 111.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.604.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.800
CC 1124826245	VICTOR DANIEL MOJICA ESPINOSA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	\$ 1.604.000	\$ 64.200	6,960	\$ 1.604.000	\$ 111.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.604.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.800
CC 11338436	BERNARDO ANTONIO AREVALO BUSTOS	01	03																	0	0	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 1.604.000	\$ 64.200	6,960	\$ 1.604.000	\$ 111.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.604.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.100
CC 79048393	ROBINSON VILLAMIL ROJAS	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 80242164	YECID ALEXANDER MAHECHA CUBILLOS	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200
CC 80242288	EDGAR ALEXANDER VALENZUELA CUBILLOS	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 86053485	RICHARD JHAIR LOBOA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 86054470	RENE FRANCISCO CORONADO CAMARGO	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 86057092	MILTON ALFREDO AVILA ROCHA	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.604.000	\$ 64.200	6,960	\$ 1.604.000	\$ 111.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.604.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.800
CC 9175124	ARMANDO MIGUEL TAPIA GLORIA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPS048) EPS-S MUTUAL SER	\$ 1.604.000	\$ 64.200	6,960	\$ 1.604.000	\$ 111.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.604.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 22.112.000	\$ 23.716.000	\$ 23.716.000	\$ 23.716.000	\$ 3.538.400	\$ 949.000	\$ 1.128.800	\$ 949.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.565.200	\$ 30.000	\$ 6.595.200



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-02-07, 10:50:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2024
Empresa	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
NIT	NI 901634912
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1061081586
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	442299177
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 5.096.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	10	\$ 1.374.600	\$ 2.500
N800229739	230201	PROTECCION	5	\$ 1.040.000	\$ 1.900
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 416.000	\$ 800
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 52.000	\$ 100
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 52.000	\$ 100
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	6	\$ 218.900	\$ 400
N830003564	EPS017	FAMISANAR	2	\$ 60.700	\$ 200
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 52.000	\$ 100
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	6	\$ 272.200	\$ 500
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	1	\$ 52.000	\$ 100
N890903790	14-11	ARL SURA	18	\$ 736.300	\$ 1.400
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	18	\$ 759.800	\$ 1.400

SubTotales:	\$ 5.086.500	\$ 9.500
Total a Pagar:		\$ 5.096.000



PAGADO 07/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021				
Documento	NI901634912			Dirección	CR 65 #103 - 62 OFICINA 904
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	6685020
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	ROJAS SANABRIA IVAN DARIO			Identificación	CC 79966391
Total Afiliados	18			ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TAP	TDP	USP	COR	SEN	IGE	UNE	VAC	AVP	OT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARC	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1057585014	JOSE RODRIGO BELTRAN MORALES	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	0,522	\$ 1.300.000	\$ 6.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 318.800
CC 1116992255	AUBIN VACA BEJARANO	01	00	X							X									0	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 216.667	\$ 34.700	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 216.667	\$ 8.700	6,960	\$ 216.667	\$ 15.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 216.667	\$ 8.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.200
CC 1121925275	HARLEY ORLANDO VELOZ GONGORA	01	00								X									0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500
CC 1121927677	FABIAN SNEIDER CARRILLO ROJAS	01	00	X							X									0	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 216.667	\$ 34.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 216.667	\$ 8.700	6,960	\$ 216.667	\$ 15.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 216.667	\$ 8.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.200
CC 1121935469	SANTIAGO ANDRES ORDUZ DE ARMAS	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	0,522	\$ 1.300.000	\$ 6.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 318.800
CC 1121944184	MAGDA ALEJANDRA PARRA ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	0,522	\$ 1.300.000	\$ 6.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 318.800
CC 1121958113	JEFFERSON STIVEN HITUYAN	01	00								X									0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500
CC 1121959999	LAURA ALEJANDRA BARAJAS BELTRAN	01	00	X																0	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 53.467	\$ 8.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 53.467	\$ 2.200	6,960	\$ 53.467	\$ 3.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 53.467	\$ 2.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.800
CC 1121965576	JUAN FELIPE GONZALEZ JIMENEZ	01	00	X																0	7	7	7	(230301) PORVENIR	\$ 303.334	\$ 48.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 303.334	\$ 12.200	6,960	\$ 303.334	\$ 21.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 303.334	\$ 12.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.200
CC 1124826245	VICTOR DANIEL MOJICA ESPINOSA	01	00								X									0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500
CC 11338436	BERNARDO ANTONIO AREVALO BUSTOS	01	03								X									0	0	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194.500
CC 79048393	ROBINSON VILLAMIL ROJAS	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	0,522	\$ 1.300.000	\$ 6.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 318.800
CC 80242164	YECID ALEXANDER MAHECHA CUBILLOS	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500
CC 80242288	EDGAR ALEXANDER VALENZUELA CUBILLOS	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	0,522	\$ 1.300.000	\$ 6.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 318.800
CC 86053485	RICHARD JHAIR LOBOA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	0,522	\$ 1.300.000	\$ 6.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 318.800
CC 86054470	RENE FRANCISCO CORONADO CAMARGO	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	0,522	\$ 1.300.000	\$ 6.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 318.800
CC 86057092	MILTON ALFREDO AVILA ROCHA	01	00								X									0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500
CC 9175124	ARMANDO MIGUEL TAPIA GLORIA	01	00								X									0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS048) EPS-S MUTUAL SER	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 17.690.135	\$ 18.990.135	\$ 18.990.135	\$ 18.990.135	\$ 2.830.600	\$ 759.800	\$ 736.300	\$ 759.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.086.500	\$ 9.500	\$ 5.096.000

PAGADO 07/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IVAN DARIO ROJAS SANABRIA											
Documento	CC79966391					Dirección	CR 40 #15 - 10					
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE					Teléfono	6137907					
Tipo Persona	NATURAL					Forma Presentación	ÚNICO					
Ciudad	BOGOTA D.C.					Departamento	BOGOTA D.C.					
Representante Legal						Identificación						
Total Afiliados	1					ARP	ARL SURA					

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	SIN	IGF	LMC	VAC	AVP	ACT	IMP	Días ARP	Días EPS	Días ANC	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 79966391	IVAN DARIO ROJAS SANABRIA	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.800.000	\$ 288.000	(EPS001) ALIANSALUD	\$ 1.800.000	\$ 225.000	0,522	\$ 1.800.000	\$ 9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 522.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 288.000	\$ 225.000	\$ 9.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 522.400	\$ 0	\$ 522.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Página 1 de 1

¡El Poder de lo SIMPLE!



ANEXO N. 12

FOTOCOPIA DE PLANILLAS CONTRATISTA DE OBRA