

Handwritten signature and date:
6/07/2023
3:40 P

Sincelejo 06 de julio de 2023.

OFICIO INTERNO No. 707 – 2023

DRA
GLORIA MORENO LEDESMA
JEFE DE DIVISION JURIDICA

REF.: LP-002-2022, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO.”

ASUNTO: Remisión de informe de interventoría, para apertura de proceso de incumplimiento y aplicación de multas.

Teniendo en cuenta la labor de supervisor encomendada dentro del contrato de obra de la referencia, me permito remitir el informe de interventoría sobre el presunto incumplimiento contractual que a fecha de emisión del mencionado informe tiene el **CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO**, representado legalmente por **CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA**, en este informe encontrará, toda la información necesaria para poder iniciar los trámites legales de apertura de sancionatorios en contra del mencionado consorcio.

Por parte del equipo de la División Técnica, hemos leído atentamente cada una de las consideraciones con las que el INTERVENTOR, solicita iniciar los trámites sancionatorios, y compartimos cada una de las causas enumeradas en el cuerpo del presente informe de interventoría.

Dentro de los hechos más relevantes para diagnosticar el presunto incumplimiento encontramos los siguientes:

- Que el **CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO** no ha realizado ninguna labor o actividad contractual desde que se reinició el contrato de obra No. LP-002-2022 el viernes 9 de junio 2023, habiendo transcurrido 18 días calendarios sin ejecución de actividades hasta la fecha.
- Que el **CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO** no ha mantenido el personal profesional en campo con ocupación del 100% desde que se reinició el contrato de obra No. LP-002-2022 el viernes 9 de junio 2023 habiendo transcurrido 18 días calendarios hasta la fecha de corte del presente informe.
- Con base a lo expuesto en el presente informe, en el marco de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011 y en uso de los deberes como interventoría de las labores que debía desarrollar el contratista, recomendamos ante la entidad contratante, iniciar proceso por el presunto incumplimiento del contrato, basado en los hechos narrados a lo largo del presente informe y con base a las disposiciones legales y jurisprudenciales que ponemos a consideración seguidamente.
- Como quiera que se encuentra probado en el presente informe, **METRO SABANAS S.A.S.** como entidad contratante, tiene la facultad de declarar el incumplimiento aplicando el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, lo

Handwritten mark: 4

anterior con el fin de garantizar el derecho al debido proceso y de defensa del contratista afectado.

- El Contrato de Obra Pública No. LP-002-2022 se encuentra asegurado, por lo cual, en el procedimiento administrativo sancionatorio se debe vincular a la aseguradora, ya que como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento se hará efectiva la póliza que ampara el contrato, pues el acto administrativo que declara el incumplimiento constituye el siniestro y es el título que presta mérito ejecutivo para reclamar a la aseguradora la efectividad de la póliza.
- Que el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, a corte del día 26 de junio, presenta un retraso del 8,73%, situación que preocupa a todos los actores del contrato de obra de la referencia, pues las obras que faltan por ejecutar, no se finalizarían dentro de los plazos que restan.

Por todas las razones anteriormente mencionadas es preciso mencionar que, con el no cumplimiento de los hechos relacionados anteriormente, se están vulnerando las siguientes cláusulas contractuales:

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.
19. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

6. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.
7. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.
8. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.

[Firma manuscrita]

11. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido y todos los demás contemplados en el desglose del AIU. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personales propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de METRO SABANAS previo visto bueno del supervisor.

En ese orden de ideas, el no cumplimiento de las cláusulas pactadas es razón suficiente para tazar las siguientes multas:

CLÁUSULA 15. MULTAS

1. Se impondrá una multa equivalente a 20 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

Teniendo en cuenta que a la fecha el contratista no ha presentado los soportes que acrediten la adquisición de los bienes nacionales relevantes definidos en el pliego de condiciones definitivo del proceso, el cual corresponde a ACERO y CEMENTO, el contratista por este concepto debe ser multado por el siguiente valor.

Valor multa en SMMLV 2023	SMMLV 2023	Valor multa en PESOS
20	\$1.160.000	\$23.200.000

Bien nacional relevante	Fecha de inscripción	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	% de participación	Puntaje individual de cada bien
1. ACERO		23/06/2022	7214200000	22.63%	10,2489541
		31/03/2023	7214200000		
		10/08/2022	7214200000		
		26/11/2022	7214200000		
2. CEMENTO		8/09/2022	2523290000	21.54%	9,7510459
		10/09/2022	2523290000		
		16/09/2022	2523290000		
		12/08/2022	2523290000		
		17/08/2022	2523290000		
		13/08/2022	2523290000		

Ilustración 1. Bienes Nacional Relevantes definidos en el Pliego de Condiciones Definitivo en el numeral 4.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Teniendo en cuenta que mediante oficio No 010-EN-082022 del 12 de agosto de 2022 se le relaciona al contratista el estado de sus compromisos contractuales y requeridos para el cumplimiento de las actividades preliminares, entre esos la

información que acredite la adquisición de los bienes nacionales relevantes, en el cual se establece el incumplimiento de esta responsabilidad contractual, y que hasta la fecha no se obtuvo respuesta sobre esto por parte del contratista de obra, por lo tanto el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO debe ser multado por el siguiente monto:

Valor multa en SMMLV 2023	SMMLV 2023	Número días del incumplimiento	Valor multa en PESOS	Valor máximo multa en PESOS según Cláusula 15, Parágrafo 6 del contrato.
5 por día	\$1.160.000	312	\$ 1,809,600,000.00	\$ 174,224,205.70

3. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

Teniendo en cuenta que para la semana de reinicio el porcentaje programado acumulado es del 31.36%, que esta semana estuvo comprendida del 9 al 11 de junio de 2023, que el porcentaje de lo ejecutado acumulado se mantuvo en 30,87% desde el reinicio el 9 de junio de 2023 hasta el corte del presente, se tiene que desde el domingo 11 de junio se empieza a acumular atrasos e incumplimientos al cronograma por partes del contratista, acumulando un atraso de 8,73% hasta la fecha.

Valor multa en % por día de atraso	Valor multa en PESOS por día de atraso	Número días del incumplimiento	Valor multa en PESOS	Valor máximo multa en PESOS según Cláusula 15, Parágrafo 6 del contrato.
0,5%	\$ 17,422,420.57	17	\$ 296,181,149.69	\$ 174,224,205.70

4. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.

Que según oficio No.237-EN-062023 del 10 de junio de 2023 se requiere al contratista el envío de la información relativa a la reprogramación de obra y flujo de caja actualizado con la fecha de reinicio; que dicha información debía ser entregada

a más tardar dos días hábiles posteriores a la suscripción del acta de inicio, la cual fue suscrita el viernes 9 de junio de 2023; que hasta la fecha el contratista no ha enviado la información solicitada por el interventor en los plazos y en los términos requeridos así como tampoco una explicación de porque esta no se ha entregado.

Por lo anterior, el contratista de obra debe ser multado por este concepto en la siguiente magnitud:

Valor multa en % por día de atraso	Valor multa en PESOS por día de atraso	Número días del incumplimiento	Valor multa en PESOS
0,2%	\$ 6,968,968.23	12	\$ 83,627,618.74

5. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

Que según oficio No. 241-EN-062023 del 15 de junio de 2023 se solicitó al contratista dar las explicaciones del abandono de la obra, la falta de personal profesional y obrero, equipos y maquinarias, y se requirió "...el reinicio inmediato de los frentes de trabajo con personal no calificado, materiales, maquinarias y herramientas menores y la presencia permanente del equipo de trabajo del contratista de obra."; que a la fecha de corte del informe no se evidencia la presencia del personal no calificado y los materiales que requieren los frentes de trabajo, así como tampoco se evidencia la presencia del equipo de trabajo profesional del contratista de obra según reposa en actas de comité, oficios, bitácora de obra y registro fotográfico; Por lo anterior el contratista de obra debe ser multado por este concepto en la siguiente magnitud:

Orden incumplida	Valor multa en % por orden incumplida	Valor multa en PESOS por orden incumplida	Valor multa en PESOS
Reinicio inmediato de los frentes de trabajo con personal no calificado, materiales, maquinarias y herramientas menores	0,3%	\$ 10,453,452.34	\$ 20,906,904.68
Presencia permanente del equipo de trabajo del contratista de obra	0,3%	\$ 10,453,452.34	

6. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

Handwritten signature/initials

Que según oficio No. 243-EN-062023 del viernes 15 de junio de 2023 se solicitó al contratista de obra las explicaciones del cambio del ingeniero residente de obra aprobado, ya que en obra, ese día únicamente se identificó en representación del contratista de obra la residente social aprobada y una ingeniera civil que no hace parte del equipo profesional aprobado por esta interventoría y la entidad contratante; que según oficio No. CREN°164 del 16 de junio de 2023 el contratista de obra envía hoja de vida de un ingeniero civil propuesto para reemplazar al profesional en el cargo de ingeniero residente de obra, dicho oficio sin ninguna explicación que diera cuenta de las razones o argumentos que explicaran la razón del cambio del profesional en cuestión sin la aprobación de la interventoría.

Por lo anterior el contratista de obra debe ser multado por este concepto en la siguiente magnitud:

Valor del contrato	% multa	Multa en PESOS
\$ 3,484,484,114.00	0.5%	\$ 17,422,420.57

1.1 RESUMEN DE MULTAS.



Causal de incumplimiento según Cláusula 15. Multas	Valor multa en pesos colombianos
Se impondrá una multa equivalente a 20 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.	\$23.200.000
Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.	\$ 174,224,205.70
Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.	\$ 174,224,205.70
Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.	\$ 83,627,618.74
Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al	\$ 20,906,904.68

0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.	
Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.	\$ 17,422,420.57
TOTAL MULTAS	\$ 470,405,355.39

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Con base al presunto incumplimiento del contrato evidenciado en los literales 2. ANTECEDENTES, 3. HECHOS CONSTITUTIVOS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO y 4. CLÁUSULAS DEL CONTRATO LP-002-2022 INCUMPLIDAS del presente, se solicita a la entidad contratante METRO SABANAS S.A.S iniciar los procesos administrativos y jurídicos de apremio y sanción amparados en el contrato de obra LP-002-2022, la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011 y demás que la complementen, las cuales fueron citadas, definidas, soportadas y tasadas en el presente informe.
- Teniendo en cuenta el reiterativo incumplimiento del contratista respecto a la programación de obra y falta de organización de las actividades que requiere el contrato para avanzar de forma contundente, el porcentaje presupuestal ejecutado por la interventoría desde el reinicio No. 1 de la obra sin ejecución de actividades, se solicita a la entidad requerir la indemnización al CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO por los perjuicios de dicha ejecución presupuestal de interventoría sin avance de obra, por lo que también se recomienda a la entidad contratante se valore la suspensión de los contratos de obra e interventoría a la luz de la inacción del contratista y la apertura de los procesos que deriven de este informe.
- Teniendo en cuenta que al corte del presente informe el contratista de obra mantiene el incumplimiento y el avance físico no ha variado desde la suspensión No. 1, pese a haber transcurrido 18 días desde el reinicio de obra, se recomienda que el inicio de los procesos administrativos y jurídicos no se limiten a los apremios o multas, si no que estos trasciendan a la valoración del incumplimiento del contrato de obra para la caducidad de este.
- Finalmente, también se solicita incluir dentro de las indemnizaciones por los perjuicios generados por el incumplimiento, las afectaciones a la comunidad enunciadas en el aparte 6.2 PERJUICIOS A LA COMUNIDAD.


ALVARO DEL TORO BARRIOS
JEFE DIVISION TECNICA.

	Nombre	Cargo y/o Vinculación	Firma
Revisó	HENRY CONTRERAS	Contratista división técnica	
Elaboró	ALDAIR MEZA HERNANDEZ	Contratista división técnica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Gerente.			

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.


Miércoles, 28 de junio de 2023 – Oficio No. 265-EN-062023

Señores:

METRO SABANAS S.A.S

Entidad contratante

Email: contacto@metrosabanas.gov.co



REFERENCIA: Contrato de consultoría No. CM-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO.

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.

Cordial saludo.

En concordancia a las responsabilidades adquiridas por esta interventoría mediante el contrato de la referencia, por medio del presente oficio hacemos entrega del informe de presunto incumplimiento al contrato estatal de obra LP-002-2022.

Atentamente.

Nombre	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
C.C. No:	92.554.979 de Corozal
Matrícula Profesional No.	0820282073 ATL
No. De NIT.	92.554.979-7
Dirección de correo:	CR 32B 34A-12
Ciudad:	Corozal
Teléfono:	3116811468-3014133429
Correo Electrónico:	edwinmeza1972@hotmail.es

EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

ENTIDAD CONTRATANTE
METRO SABANAS S.A.S

CONTRATO DE OBRA
N° LP-002-2022
CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO
R/L CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA

"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA
MUNICIPIO DE SINCELEJO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
N° CM-002-2022
EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
MUNICIPIO DE SINCELEJO
2023





<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	--

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	
1.1 LOCALIZACIÓN GENERAL	
1.2 INTRODUCCIÓN	
1.3 ASPECTOS CONTRACTUALES	
1.3.1 Condiciones generales del contrato de interventoría	
1.3.2 Condiciones generales del contrato de obra	
1.3.3 Información de pólizas del contrato de Obra	
1.4 INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	
1.4.1 Pagos realizados al contratista.	
1.4.2 Amortización del anticipo del contrato de obra	
1.5 Avance Físico de Obra	
1.6 Encargo fiduciario	
1.7 Planes o programas de inversión del anticipo	
1.7.1 Terceros beneficiarios	
1.8 Revisión y aprobación de órdenes de giro.	
1.8.1 Resumen ordenes de Giro	
1.9 Análisis de recursos girados al encargo fiduciario Vs ordenes de giro	
1.9.1 Amortización del anticipo del contrato de obra	
1.9.2 Análisis de recursos entregados a título de anticipo Vs inversión física de la obra	
2. ANTECEDENTES	
3. HECHOS CONSTITUTIVOS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	
4. CLAUSULAS DEL CONTRATO LP-002-2022 INCUMPLIDAS	
5. TASACIÓN DE LAS MULTAS	
6. CUANTIFICACIÓN DE INDENMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS	
6.1 PERJUICIOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE Y A LA INTERVENTORIA	
6.2 PERJUICIOS A LA COMUNIDAD	
7. ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	
7.1 Programación de obra actualizada.	
7.2 Informes semanales	
7.3 Pliego de Condiciones	
7.4 Contrato de Obra Pública No. LP-002-2022	
7.5 Actas suscritas en el contrato de obra	
7.6 Copia bitácora de obra	
7.7 Actas de comité de obra	
7.8 Correspondencia	
7.9 Registro fotográfico	

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

LISTADO DE TABLAS

ORDEN	NOMBRE DE LA TABLA
Tabla No. 1	Condiciones generales del contrato de interventoría
Tabla No. 2	Condiciones generales del contrato de obra
Tabla No. 3	Pólizas del Contrato de Obra
Tabla No. 4	Pagos realizados al contratista
Tabla No. 5	Valor girado al encargo fiduciario
Tabla No. 6	Amortización del anticipo
Tabla No. 7	Información de avance de obra
Tabla No. 8	Plan de inversión del anticipo No. 1
Tabla No. 9	Plan de inversión del anticipo No. 2
Tabla No. 10	Terceros beneficiarios
Tabla No. 11	Orden de giro No. 1
Tabla No. 12	Orden de giro No. 2
Tabla No. 13	Orden de giro No. 3
Tabla No. 14	Resumen de órdenes de giro
Tabla No. 15	Valor girado al encargo fiduciario
Tabla No. 16	Amortización del anticipo
Tabla No. 17	Cantidades Ejecutadas

LISTADO DE IMAGENES

Imagen No. 1	Ubicación del proyecto
Imagen No. 2	Control financiero del contrato de obra
Imagen No. 3	Porcentaje de ejecución

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 LOCALIZACIÓN GENERAL







Imagen 1. Ubicación del proyecto

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <hr/> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

1.2 INTRODUCCIÓN



El presente documento corresponde al informe técnico jurídico de presunto incumplimiento a corte de 26 de junio de 2023, comprendiendo cumplido con las obligaciones de seguimiento del contrato de obra.

En el presente informe se dan a conocer las razones por las cuales la entidad contratante debe adelantar el proceso por presunto incumplimiento por parte del contratista de obra.

Esta interventoría informa el avance alcanzado por el contratista, en lo que cabe resaltar el presunto incumplimiento de obra una vez se firmó el acta de reinicio de obra No. 1, debido a que suscrita dicha acta el contratista no reinició con las actividades contractuales.

Dentro de este informe se resalta el análisis de la inversión del anticipo, incluyendo las órdenes de pago realizadas, así como también se muestra la descripción por ítems según el estado de avance que actualmente tiene el contrato de obra.

Se señalan también los hechos constitutivos del presunto incumplimiento y las consecuencias representadas en la tasación de los daños ocasionados, anexando también los elementos probatorios.



<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías</p> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

1.3 ASPECTOS CONTRACTUALES

1.3.1 Condiciones generales del contrato de interventoría

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	CM-002-2022
EJECUTOR:	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$362.388.320,00). M/CTE IVA INCLUIDO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	01 DE JULIO DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SIETE (07) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	AGOSTO 05 DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	MARZO 04 DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	MARZO 03 DE 2023
PLAZO DE SUSPENSIÓN	UN (01) MES
FECHA DE ACTA AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1	ABRIL 03 DE 2023
TIEMPO DE AMPLIACIÓN No.1	DOS (02) MESES
FECHA DE ACTA AMPLIACIÓN No.2 DE SUSPENSIÓN No. 1	JUNIO 02 DE 2023
TIEMPO DE AMPLIACIÓN No.2	07 DÍAS MÁS O ANTES SI SE SUPERAN LOS MOTIVOS.
FECHA DE REINICIO No. 1	JUNIO 09 DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	SEPTIEMBRE 09 DE 2023

Tabla No. 1 Condiciones generales del contrato de interventoría

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <p>CONTRATO DE CONSULTORIA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

1.3.2 Condiciones generales del contrato de obra



DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	LP-002-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO
REPRESENTANTE LEGAL:	CAMILO GASTELBONDO PASTRANA
OBJETO:	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERA 22 Y 27 BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE (\$3.484.484.114,00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	JUNIO 23 DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SIETE (07) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	AGOSTO 05 DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	MARZO 04 DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	MARZO 03 DE 2023
PLAZO DE SUSPENSIÓN	UN (01) MES
FECHA DE ACTA AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1	ABRIL 03 DE 2023
TIEMPO DE AMPLIACIÓN No. 1	DOS (02) MESES
FECHA DE ACTA AMPLIACIÓN No. 2 DE SUSPENSIÓN No. 1	JUNIO 02 DE 2023
TIEMPO DE AMPLIACIÓN No. 2	07 DÍAS MÁS O ANTES SI SE SUPERAN LOS MOTIVOS.
FECHA DE REINICIO No. 1	JUNIO 09 DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	SEPTIEMBRE 09 DE 2023

Tabla No. 2 Condiciones generales del contrato de obra.

1.3.3 Información de pólizas del contrato de Obra

A continuación, se relaciona la información de la póliza que ampara el contrato de obra acorde con acta inicial del contrato, además se relaciona la información que ampara el contrato de obra acorde con el amparo de estabilidad otorgado mediante la póliza, inicia vigencia por cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, la cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

PÓLIZA CON RESPECTO AL CONTRATO ANEXO 0				
NUMERO DE PÓLIZA:	540 47 994000021100			
FECHA DE EXPEDICIÓN:	08 /07/ 2022			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO
	INICIAL	FINAL		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/06/2022	23/05/2023	\$348,448,411.40	VIGENTE
ANTICIPO	23/06/2022	23/05/2023	\$1,045,345,234.20	
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/06/2022	23/01/2026	\$348,448,411.40	VIGENTE
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA	VER NOTA	\$348,448,411.40	VIGENTE

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	--

PÓLIZA CON RESPECTO A ACTA DE INICIO ANEXO 1				
NUMERO DE PÓLIZA:	540 47 994000021100			
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12 /08/ 2022			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO
	INICIAL	FINAL		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/08/2022	05/07/2023	\$348,448,411.40	VIGENTE
ANTICIPO	05/08/2022	05/07/2023	\$1,045,345,234.20	
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	05/08/2022	05/03/2026	\$348,448,411.40	VIGENTE
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA	VER NOTA	\$348,448,411.40	VIGENTE

PÓLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 2				
NUMERO DE PÓLIZA:	540-74-994000004429			
FECHA DE EXPEDICIÓN:	18/08/2022			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO
	INICIAL	FINAL		
EXTRA CONTRACTUAL OCURRENCIA POR	23/01/2023	05/03/2023	\$ 400.000.000	VIGENTE

Tabla No. 3 Pólizas del Contrato de Obra

1.4 INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

Teniendo en cuenta las cláusulas 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO y 8. FORMA DE PAGO del contrato LP-002-2022 se realiza el siguiente análisis de los hitos de relevancia durante el proceso de aprobación de los programas de inversión del anticipo, revisión y aprobación de terceros beneficiarios, revisión y aprobación de giros e informes de movimientos y rendimientos de la cuenta del patrimonio autónomo encargado de la administración de los recursos entregados a título de anticipo.

1.4.1 Pagos realizados al contratista.

PAGOS REALIZADOS		% PAGADO
CONCEPTO	VALOR TOTAL	
ANTICIPO	\$ 1.045.345.234,20	30,00%
ACTA N° 1	\$ 1.029.756.845,75	29,45%

Tabla No. 4 Pagos realizados al contratista

Valor total del contrato	\$ 3.484.484.114,00
Valor del Anticipo (30%)	\$ 1.045.345.234,20
Retención Ley 418 (5%)	\$ 52.267.261,71
Valor recibido por el encargo fiduciario.	\$ 993.077.972,49

Tabla No. 5 Valor girado al encargo fiduciario




Imagen 2. Control financiero del contrato de obra

1.4.2 Amortización del anticipo del contrato de obra

Teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe el contratista presentó un acta parcial de cobro, el anticipo es amortizado de la siguiente manera:

VALOR ACTA PARCIAL No. 1	\$ 1.029.756.845,75
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (30%)	\$ 308.927.053,725
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 736.418.180,475

Tabla No. 6 Amortización del anticipo

1.5 Avance Físico de Obra

Para el periodo que ocupa este informe, el contrato de obra LP-002-2022 alcanzó un avance de ejecución correspondiente al 30,87% en avance físico, lo que es equivalente a un monto presupuestal de Mil Setenta y Cinco Millones Setecientos Veinticuatro Mil Seiscientos Dos pesos M/cte. con Setenta centavos (\$1.075.724.602,70) faltando por ejecutar un 69,13% Representado gráficamente se tiene lo siguiente:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN




Imagen 2. Porcentaje de ejecución

	MONTO PRESUPUESTAL	PORCENTAJE (%)
OBRA CONTRATADA	\$3.484.484.114,00	100%
OBRA EJECUTADA	\$1.075.724.602,70	30,87%

Tabla No. 7 Información de avance de obra




Imagen 3. Avance Físico de Obra

1.6 Encargo fiduciario

El contratista de obra mediante contrato fiduciario estableció la constitución de un patrimonio autónomo para la administración de los recursos entregados a título de anticipo con la empresa Alianza Fiduciaria, cuya minuta contractual fue aprobada por la interventoría, bajo el negocio 108757 FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VIAL SINCELEJO.

1.7 Planes o programas de inversión del anticipo

Durante el proceso de revisión y aprobación de los giros se aprobaron dos planes o programas de inversión de anticipos, los cuales se relacionan de la siguiente manera:

- ✓ Plan de inversión del anticipo No. 1 del 8 de septiembre de 2022 por solicitud de oficio No. CRE 056 y con VoBo sujeto a oficio MS-492-2022-DT de Metro Sabanas S.A.S.



ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR	VALOR PROGRAMA APROBADO	%
1	Compra de materiales para la construcción.	\$ 731.741.663,94	\$ 731.741.663,94	70,0%
2	Mano de obra, salarios, prestaciones y parafiscales	\$ 274.925.796,59	\$ 274.925.796,59	26,3%
3	Transporte de materiales y equipos	\$ 34.496.392,73	\$ 34.496.392,73	3,3%
4	Gravamen a los movimientos financieros (G.M.F)	\$ 4.181.380,94	\$ 4.181.380,94	0,4%
TOTAL		\$1.045.345.234,20	\$1.045.345.234,20	100,00%

Tabla No. 8 Plan de inversión del anticipo No. 1

- ✓ Plan de inversión del anticipo No. 2 del 22 de septiembre de 2022 por solicitud de Oficio No. CRE 056 y con radicado 710-22-2022-DT de Metro sabanas S.A.S.

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR	VALOR PROGRAMA APROBADO	%
1	Compra de materiales para la construcción.	\$ 690.973.199,60	\$ 690.973.199,60	69,6%
2	Mano de obra, salarios, prestaciones y parafiscales	\$ 248.269.493,05	\$ 248.269.493,05	25,0%
3	Alquiler de equipos	\$ 49.653.898,61	\$ 49.653.898,61	5,00%
4	Gravamen a los movimientos financieros (G.M.F)	\$ 4.181.380,94	\$ 4.181.380,94	0,4%
TOTAL		\$ 993.077.972,20	\$ 993.077.972,20	100,00%

Tabla No. 9 Plan de inversión del anticipo No. 2

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	--

1.7.1 Terceros beneficiarios

Una vez revisada la información allegada por el contratista de obra y ajustada se aprobó la información de los diferentes subcontratos.

NIT O CEDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)
901.526.648 -9	CONSTRUCTORA MARTINEZ & ASOCIADOS S.A.S	MANO DE OBRA, SALARIOS, PRESTACIONES Y PARAFISCALES
900.925.140 -8	LIMA CONSTRUCTORA S.A.S	COMPRA MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN
92.523.440	FABIÁN ALBERTO MANOTAS ORTEGA	MANO DE OBRA, SALARIOS, PRESTACIONES Y PARAFISCALES
823.001.878 -1	DISTRIBUIDORA NACIONAL S.A.S	COMPRA MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN
900.303.345	CONCRETOS DEL NORTE S.A.S	COMPRA MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN
1.102.825.613	JORGE ENRIQUE VERGARA RAMIREZ	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS
92.523.440	FABIÁN ALBERTO MANOTAS ORTEGA	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS



Tabla No. 10 Terceros beneficiarios

1.8 Revisión y aprobación de órdenes de giro.

En total durante el proceso de giro se revisaron y aprobaron un total de 3 órdenes de giro, las cuales se describen a continuación de forma resumida.

Tipo Documento	No. Documento	Nombre 1	Descripción del pago	Concepto contable	Valor Operación
Nit	900925140	LIMA CONSTRUCTORA SAS	COMPRA MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	1040001	\$ 514.014.312,00
Nit	823001878	DISTRIBUIDORA NACIONAL SAS	COMPRA MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	1040001	\$ 69.415.731,00
Nit	900303345	CONCRETOS DEL NORTE SAS	COMPRA MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	1040001	\$ 82.235.294,00

Tabla No. 11 Orden de giro No.1

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

Tipo Documento	No. Documento	Nombre 1	Apellido 1	Apellido 2	Descripción del pago	Concepto contable	Valor Operación
Nit	901526648	CONSTRUCTORA MARTINEZ Y ASOCIADOS SAS			MANO DE OBRA SALARIOS PRESTACIONES Y PARAFISCALES	1040001	\$30.107.266,39
Cédula Ciudadanía	92523440	FABIAN	MANOTAS	ORTEGA	MANO DE OBRA SALARIOS PRESTACIONES Y PARAFISCALES	1040001	\$215.711.304,00
Cédula Ciudadanía	92523440	FABIAN	MANOTAS	ORTEGA	TRASPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	1040001	\$ 49.600.000,00

Tabla No.12 Orden de giro No. 2



Tipo Documento	No. Documento	Nombre 1	Apellido 1	Apellido 2	Descripción del pago	Concepto contable	Valor Operación
Nit	900925140	LIMA CONSTRUCCIONES SAS			COMPRA MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	1040001	\$ 453.216,60
Cédula Ciudadanía	92523440	FABIAN	MANOTAS	ORTEGA	MANO DE OBRA SALARIOS PRESTACIONES Y PARAFISCALES	1040001	\$2.450.922,65
Cédula Ciudadanía	92523440	FABIAN	MANOTAS	ORTEGA	TRASPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	1040001	\$ 53.898,60

Tabla No. 13 Orden de giro No. 3

1.8.1 Resumen ordenes de Giro

Tipo Documento	No. Documento	Nombre 1	Apellido 1	Apellido 2	Descripción del pago	Concepto contable	Valor Operación	No Orden de Giro
Nit	900925140	LIMA CONSTRUCTORA SAS			COMPRA MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	1040001	\$ 514,014,312,00	1
Nit	823001878	DISTRIBUIDORA NACIONAL SAS			COMPRA MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	1040001	\$ 69,415,731,00	1
Nit	900303345	CONCRETOS DEL NORTE SAS			COMPRA MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	1040001	\$ 82,235,294,00	1
Nit	901526648	CONSTRUCTORA MARTINEZ Y ASOCIADOS SAS			MANO DE OBRA SALARIOS PRESTACIONES Y PARAFISCALES	1040001	\$ 30,107,266,39	2
Cédula Ciudadanía	92523440	FABIAN	MANOTAS	ORTEGA	MANO DE OBRA SALARIOS PRESTACIONES Y PARAFISCALES	1040001	\$ 215,711,304,00	2
Cédula Ciudadanía	92523440	FABIAN	MANOTAS	ORTEGA	TRASPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	1040001	\$ 49,600,000,00	2
Nit	900925140	LIMA CONSTRUCCIONES SAS			COMPRA MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	1040001	\$ 453,216,60	3
Cédula Ciudadanía	92523440	FABIAN	MANOTAS	ORTEGA	MANO DE OBRA SALARIOS PRESTACIONES Y PARAFISCALES	1040001	\$ 2,450,922,65	3
Cédula Ciudadanía	92523440	FABIAN	MANOTAS	ORTEGA	TRASPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	1040001	\$ 53,898,60	3
Nit	800022371	COLOMBIANA DE EXTRUSION S.A. EXTRUCOL			COMPRA MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	1040001	\$ 24,854,646,00	3
TOTAL, GIROS							\$ 988,896,591,24	
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF							\$ 4,181,380,94	
GRAN TOTAL							\$ 993,077,972,18	

Tabla No. 14 Resumen de órdenes de giro

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p>  <p>METRO SABANAS SAS</p>	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
--	---	---

1.9 Análisis de recursos girados al encargo fiduciario Vs ordenes de giro

Como se puede evidenciar en el Plan de Inversión del anticipo No. 2, el cual fue la versión enviada a la fiducia, el total de los valores enviados por la entidad contratante Metro Sabanas SAS a la fiducia constituida en la entidad Alianza Fiduciaria bajo el negocio 108757 FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VIAL SINCELEJO fue de \$ 993.077.972,20 teniendo en cuenta que de acuerdo a la ley 418 se genera un impuesto del 5 % sobre el contrato de obras, que se aplica a todos los pagos efectuados por la entidad y por ende a este anticipo generado, y según las ordenes de giro aprobadas por la interventoría y los descuentos a título de Gravamen a los movimientos financieros GMF el total de recursos girados desde el encargo fiduciario fue de \$ 993.077.972,18.

Valor total del contrato	\$ 3.484.484.114,00
Valor del Anticipo (30%)	\$ 1.045.345.234,20
Retención Ley 418 (5%)	\$ 52.267.261,71
Valor recibido por el encargo fiduciario.	\$ 993.077.972,49

Tabla No. 15 Valor girado al encargo fiduciario

1.9.1 Amortización del anticipo del contrato de obra



Teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe el contratista presentó un acta parcial de cobro, el anticipo es amortizado de la siguiente manera:

VALOR ACTA PARCIAL No. 1	\$ 1.029.756.845,75
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (30%)	\$ 308.927.053,725
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 736.418.180,475

Tabla No. 16 Amortización del anticipo



1.9.2 Análisis de recursos entregados a título de anticipo Vs inversión física de la obra

Teniendo en cuenta que el valor total de recursos entregados a título de anticipo fue por orden de \$1.045.345.234,20 correspondiente al 30% del valor del contrato y al término de este informe, a corte del 3 de marzo de 2023, el avance físico en obra es de \$1.075.724.602,71 correspondiente al 30,87% del valor del contrato.

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías</p> <hr/> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	---



2. ANTECEDENTES.

- El día 23 de junio de 2022 la empresa METROSABANAS S.A.S celebro con consorcio EL CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO el contrato de Obra Pública N° LP-002-2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO".
- Que el contrato mencionado se suscribió por un valor de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE (\$3.484.484.114,00) y un plazo de SIETE (7) MESES.
- El contratista presentó la póliza de cumplimiento a favor de entidades estatales (garantía única) 540-47-994000021100 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA., en la cual se reporta como beneficiario a METRO SABANAS S.A.S. La póliza tiene los amparos de: i) buen manejo y correcta inversión del anticipo; ii) cumplimiento del contrato; iii) estabilidad y calidad de la obra y iv) pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. A su vez, indica las fechas iniciales y de vencimiento de las coberturas, así como los valores asegurados, siendo aprobada por Metro Sabanas S.A.S. en su debida oportunidad.
- Que la interventoria del contrato es ejercida por un contratista externo; EDWIN DEL CRITO MEZA PINEDA, representado legalmente por EDWIN DEL CRITO MEZA PINEDA, de condiciones conocidas dentro de la presente actuación administrativa.
- Que el día 5 de agosto de 2022 se firmó acta de inicio por parte del gerente de METROSABANAS S.A.S, el contratista y el interventor.
- Que con relación al anticipo, se tiene que el valor total de recursos entregados a título de anticipo fue por orden de \$1.045.345.234,20 correspondiente al 30% del valor del contrato.
- Que el 22 de febrero de 2023 se suscribió acta parcial de obra No. 1, con valor total de Mil Veintiséis Millones Trescientos seis Mil Ochenta y Cuatro pesos M/cte. Con Noventa y Nueve centavos (\$1.026.306.084,99) correspondiente al 29,45% del valor contractual.
- Que el contratista de obra mediante oficio No. CREN°138 presentó solicitud de prórroga por 90 días con el fin de ejecutar todas las actividades contractuales y las actividades adicionales que den lugar al contrato.
- Que la interventoria avaló la solicitud de prórroga de 90 días realizada por el contratista de obra, teniendo en cuenta entre otros las siguientes razones: Retraso por precipitaciones, daños a la tubería de agua potable existente, retrasos y demoras en los suministros de los agregados, localización de postes sobre área (SIC) del proyecto; de igual manera solicitó la prórroga para el contrato de interventoría con su respectivo adicional en recursos.
- Que la entidad contratante mediante oficio interno No. MS-242-2023-DT solicitó la suspensión, bajo las siguientes justificaciones: la supervisión basado en todos los argumentos expuestos como soporte del tiempo perdido que impiden la culminación del proyecto en su totalidad, de acuerdo a la programación de obra inicial que era para el día 4 de marzo de 2023 y teniendo en cuenta la solicitud del recurso necesario para amparar la prórroga del contrato de

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <hr/> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	--



interventoría, toda vez que el contrato de obra tendrá una prórroga por el mismo tiempo y no puede quedar desamparada en esta materia, se debe tramitar ante la secretaría de planeación del municipio de Sincelejo un ajuste al proyecto, debido a que, este procedimiento requiere de un tiempo, se hace necesario para tal fin suspender los contratos de obra e interventoría a partir del 3 de marzo de 2023 por el término de un mes.

- Que el día 3 de marzo de 2023 se firmó acta de suspensión No. 1 hasta el día 3 de abril de 2023 de acuerdo con solicitud motivada del contratista.
- Que el día 31 de marzo de 2023 se solicitó ampliación de la suspensión No. 1; teniendo en cuenta que la información solicitada al contratista para culminar el proceso de ajuste fue radicada el jueves 30 de marzo de 2023 mediante oficio No. CRE N°159 y debe ser revisada y aprobada por la interventoría, y el tiempo restante del acta de suspensión no es suficiente para realizar la radicación ante la entidad contratante y la Alcaldía de Sincelejo.
- Que el día 3 de abril de 2023 se amplió la suspensión No. 1 por dos (2) meses, es decir, hasta el 3 de junio de 2023.
- Que el día 2 de junio de 2023 se amplió la suspensión No. 1 por siete (7) días más o antes si se supera los motivos que generaron la suspensión.
- Que el día 9 de junio de 2023 se firma acta de reinicio de obras por parte del gerente de METRO SABANAS S.A.S., el contratista y el interventor.
- Que el día 10 de junio de 2023 se realizó recorrido de obra por parte del equipo de trabajo de interventoría y se evidenció la ausencia del personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecución de actividades contractuales, por lo cual se levantó acta de comité de obra dejando evidencia de lo anterior.
- Que el día 13 de junio de 2023 se realizó recorrido en obra por parte del equipo de interventoría manteniéndose la ausencia del personal profesional de obra y la falta de ejecución de actividades en obra, se dejó evidencia en bitácora de obra.
- Que el día 14 de junio de 2023 se realizó recorrido en obra parte del equipo de interventoría manteniéndose la ausencia del personal profesional de obra y la falta de ejecución de actividades en obra, se levantó acta de comité.
- Que el día 15 de junio de 2023 se realizó comité en obra por las partes, contratante, contratista de obra e interventoría en el campamento de la obra, en el cual se socializó con los veedores que se contaba con reinicio total de los contratos de obra e interventoría, sin embargo, el contratista ese día tampoco desarrollo labores o actividades contractuales, evidencias que reposan en bitácora de obra. La interventoría envió Oficio No. 241-EN-062023 cuyo asunto es "Inacción del contratista respecto al reinicio del contrato de obra y ausencia del personal profesional en campo" dirigido al contratista de obra. Así mismo, envió oficio No. 242-EN-062023 cuyo asunto es "Respuesta a oficio MS-457-2023-DT cuyo asunto es "REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS DE LA REFERENCIA" dirigido a la entidad contratante.
- Que el día 16 de junio de 2023 se realizó recorrido de obra por parte de entidad contratante e

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <hr/> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

interventor, en el cual se encontró en campo la profesional social del contratista de obra y una ingeniera civil que aseguraba ser la ingeniera residente de obra, sin embargo, dicho cambio no contaba con aprobación de la entidad contratante o de la interventoría puesto no se había recibido oficio con solicitud de cambio del profesional por parte del contratista de obra. En este recorrido únicamente se evidenciaron acciones contingentes sobre la movilidad de los habitantes y reparación de una fuga de tubería de acueducto expuesto, más no se desarrollaron actividades contractuales y tampoco se contaba con presencia del resto del personal profesional de obra. Se dejó evidencia de esto en bitácora de obra.



- Que el día 16 de junio de 2023 el contratista de obra envió Oficio No. CREN°164 cuyo asunto es "CAMBIO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA" dirigido a la interventoría.
- Que el día 16 de junio de 2023 la interventoría envió Oficio No. 243-EN-062023 cuyo asunto es "Presencia en obra de un ingeniero residente diferente al aprobado." dirigido al contratista de obra; Oficio No. 244-EN-062023 cuyo asunto es "SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT) EN LA OBRA" dirigido al contratista de obra con copia a la entidad contratante Metro Sabanas S.A.S.
- Que el día 16 de junio de 2023 la interventoría envió Oficio No. 245-EN-062023 cuyo asunto es "falta de señalización y cerramiento de la obra, como estipula el PMA" dirigido al contratista de obra con copia a la entidad contratante Metro Sabanas S.A.S.
- Que el día 16 de junio de 2023 la interventoría Oficio No. 248-EN-062023 cuyo asunto es "Seguimiento a la ejecución de la obra posterior al acta de reinicio No.1 – 16 junio 2023" dirigido al contratista de obra con copia a la entidad contratante Metro Sabanas S.A.S.
- Que el día 17 de junio de 2023 se realizó recorrido en obra por parte del equipo de interventoría manteniéndose la ausencia del personal profesional de obra y la falta de ejecución de actividades en obra, se dejó evidencia en bitácora de obra. La interventoría envió Oficio No. 249-EN-062023 cuyo asunto es "SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS" dirigido al contratista de obra con copia a la entidad contratante Metro Sabanas S.A.S. Así mismo, envió Oficio No. 250-EN-062023 cuyo asunto es "RESPUESTA A OFICIO N°164 "HV RESIDENTE DE OBRA" dirigido al contratista de obra.
- Que el día 20 de junio de 2023 se realizó recorrido en obra en compañía del equipo de supervisión por parte de la entidad contratante y por parte del equipo de interventoría, manteniéndose la ausencia del personal profesional de obra y la falta de ejecución de actividades en obra, se levantó acta de comité.
- Que el día 20 de junio de 2023 la interventoría envió Oficio No. 251-EN-062023 cuyo asunto es "Inicio de procesos administrativos y jurídicos por el presunto incumplimiento al contrato LP-002-2022" dirigido a la entidad contratante Metro Sabanas S.A.S.
- Que el día 22 de junio de 2023 se realizó comité de obra convocado por la veeduría del proyecto, en la cual sólo asistió el equipo de supervisión de la entidad contratante Metro Sabanas S.A.S. y el personal de la interventoría.
- Que el día 23 de junio de 2023 la interventoría envió Oficio No. 255-EN-062023 cuyo asunto

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p>  <p>METRO SABANAS S.A.S.</p>	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
--	---	---

es "INCUMPLIMIENTO EN LA REPROGRAMACIÓN DE OBRAS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS" dirigido al contratista de obra con copia a la entidad contratante Metro Sabanas S.A.S.

- Que el día 26 de junio de 2023 se realizó recorrido en obra por parte del equipo de interventoría y personal de supervisión del contratante Metro Sabanas S.A.S. donde se evidenció únicamente un minicargador realizando acopio de material de base granular desde el campamento de obra hasta donde se construirán los andenes entre Cra 27 y Cra 26B; también se evidenció que el contratista de obra no cuenta con el personal profesional mínimo requerido en obra.
- Que el día 26 de junio de 2023 el contratista de obra envió Oficio No.CREN°164 cuyo asunto es "CAMBIO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA" dirigido a la interventoría.
- Que el día 26 de junio de 2023 la interventoría envió Oficio No. 256-EN-062023 cuyo asunto es "Incumplimiento en la reprogramación de obras y personal en campo" en el cual se le recuerda que el equipo de personal profesional debe estar completo, la falta de profesional ambiental, profesional SST y residente de obra evidencia una falta grave teniendo en cuenta que desde el reinicio del contrato de obra, el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO tiene la obligación de mantener en campo el personal profesional aprobado cumpliendo con la dedicación o permanencia establecida.
- Que a corte del presente informe, el avance físico en obra es del \$1.075.724.602,71 correspondiente al 30,87% del valor del contrato.
- Que dentro de las actividades para alcanzar el objeto del contrato de obra se encuentran detalladas las siguientes presentante el porcentaje ejecutado y el porcentaje que falta por ejecutar:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
PRELIMINARES				
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, CONTROL TOPOGRÁFICO DURANTE LA INSTALACIÓN	2233,39	55,02%	44,98%
1.02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO (No. Incluye cargue, transporte y disposición final)	360,12	44,36%	55,64%
1.03	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA DE DISCO	797,28	38,13%	61,87%
EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2.01	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN EN SECO (De 0 a 2 m de Profundidad, No incluye Cargue)	118,29	26,71%	73,29%
2.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN (De 0 a 2 m de Profundidad, No incluye Cargue)	1681,09	59,17%	40,83%
2.03	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	2793,87	52,47%	47,53%
PAVIMENTOS				
3.01	SUBBASE GRANULAR SEGÚN NORMA INVIAS (Incluye suministro, transporte, extensión, Compactación y demás actividades para su correcta ejecución en Obra)	371,53	45,77%	54,23%
3.02	ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa para Refuerzo de losas y/o Barras de Anclaje (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	3680,63	13,53%	86,47%
3.03	Sello de juntas Losas Reconstruidas (Incluye suministro, instalación y demás actividades para su correcta colocación en obra)	200,00	9,56%	90,44%

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <p>CONTRATO DE CONSULTORIA No. CM-002-2022</p>
---	---	--

3.04	ADITIVO LIQUIDO PARA CURADO DE CONCRETO (Incluye suministro, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	1434,58	35,34%	64,55%
3.05	ACERO DE REFUERZO $F_y=280$ Mpa PARA DOVELAS (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	2682,57	73,75%	26,25%
3.06	CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 PARA LOSAS EN TRAMOS EN RECONSTRUCCIÓN (Incluye suministro, transporte, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, TEXTURIZADO, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	329,95	35,34%	64,66%
3.07	Mejoramiento de Subrasante con Relleno Seleccionado SEGÚN NORMA INVIAS (Suelo Seleccionado) (Incluye suministro, transporte, extensión, Compactación y demás actividades para su correcta ejecución en Obra)	874,90	43,11%	56,89%
3.08	GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	2075,81	51,14%	51,14%
SEÑALIZACION				
4.01	LINEAS DE DEMARCACION HORIZONTAL (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO ACRILICA BASE SOLVENTE PARA LA DEMARCACIONES LINEALES DE 12 CM DE ESPESOR, CON MICROESFERAS DE VIDRIO)	0,00	0,00%	100%
4.02	TACHA REFLECTIVA (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	0,00%	100%
4.03	Suministro e Instalación de Señales Tipo I, Reflectivo Grado Diamante. Según manual de Señalización INVIAS	0,00	0,00%	100%
4.04	DEMARCACION HORIZONTAL (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO ACRILICA BASE SOLVENTE PARA LA DEMARCACIONES DE MARCAS VIALES (FLECHAS, CEBRAS, ARADEROS DE BUSES CON MICROESFERAS DE VIDRIO)	0,00	0,00%	100%
4.05	Reinstalación de Señales Reflectivo Grado Diamante.	0,00	0,00%	100%
4.06	Retiro de Señales	0,00	0,00%	100%
5.00 PRELIMINARES				
5.01	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO (No Incluye cargue, transporte y disposición final)	379,00	26,34%	73,66%
5.02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS EN CONCRETO	478,60	33,26%	67,74%
5.03	CORTE DE ANDEN CON CORTADORA DE DISCO	0,00	0,00%	100%
5.04	DEMOLICIÓN DE TERRAZAS DE CONCRETO (No Incluye cargue, transporte y disposición final)	0,00	0,00%	100%
5.05	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA E=0.15 Ms INCLUYE CARGUE (No Incluye cargue, transporte y disposición final)	0,00	0,00%	100%
6.00 EXCAVACIONES Y RELLENOS				
6.01	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN EN SECO (De 0 a 2 m de Profundidad, No incluye Cargue)	118,64	16,49%	83,51%
6.02	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	247,50	18,53%	81,47%
6.03	BASE GRANULAR PARA ANDENES (Incluye Suministro, Transporte, Extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución)	85,50	11,88%	88,12%
7.00 URBANISMO Y PAISAJISMO				
7.01	LOSETA RECTANGULAR TÁCTIL GUÍA DE 200 X 200 X 60 mm, U270 (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	148,87	10,35%	89,65%
7.02	LOSETA RECTANGULAR TÁCTIL ALERTA DE 200 X 200 X 60 mm, U270 (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	0,00%	100%
7.03	CONCRETO DE 21 Mpa para Reposición de escaleras (Incluye suministro, Acero de Refuerzo, transporte, FORMALETA, VIBRADO, TEXTURIZADO, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	0,00%	100%
7.04	MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO LATERAL EN CONCRETO CLASE D 21 MPa, Altura H=1 m (Incluye Refuerzo, Concreto de 21 Mpa, Material granular filtrante E=0,15 m y geotextil, transporte a botadero, formaletería, suministro, colocación y demás actividades necesarias para su correcta ejecución en obra)	0,00	0,00%	100%
7.05	MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO LATERAL EN CONCRETO CLASE D 21 MPa, Altura H=1,5 m (Incluye Refuerzo, Concreto de 21 Mpa, Material granular filtrante E=0,30 m y geotextil, formaletería, suministro, colocación y demás actividades necesarias para su correcta ejecución en obra)	0,00	0,00%	100%

INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. CM-002-2022

7.06	BORDILLO BARRERA RECTO U10 (800x150x450mm) (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra) EXTERIOR - PAVIMENTO	463,90	32,24%	67,76%
7.07	ANDEN EN CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa E= 10 Cm (Incluye suministro, transporte, Formaleta, Vibrado, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	86,68	4,82%	95,18%
7.08	ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa para Refuerzo de andenes (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	0,00%	100%
ACUEDUCTO				
8.00 PRELIMINARES				
8.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA TUBERÍA	508,80	67,84%	32,16%
9. EXCAVACIÓN				
9.01	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M	144,19	42,66%	57,34%
9.02	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL CONGLOMERADO 0,0 M < H ≤ 1,8 M	43,79	17,87%	82,13%
9.03	EXCAVACIÓN A MANO CON COMPRESOR MANUAL EN MATERIAL ROCOSO 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	0,00%	100%
9.04	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	289,41	100,00%	0,00%
10 RELLENOS				
10.01	RELLENO CON ARENA	55,93	81,06%	18,94%
10.02	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO AL 95% DEL P.M.	58,49	16,38%	83,62%
10.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA BALASTO AL 95% DEL P.M.	61,05	33,36%	66,64%
11 CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
11.01	MUERTO DE ANCLAJE EN CONCRETO DE 14 MPA ELABORADO EN OBRA	0,00	0,00%	100%
11.02	CONSTRUCCIÓN TUBO OPERADOR PARA VÁLVULAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN (INCLUYE LOSA EN CONCRETO 0.5 M X 0.5 M Y E = 0.25 M)	0,00	0,00%	100%
12 INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS				
12.01	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO EN TUBERÍA PEAD 16 MM PE 40 PN 10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS)	51,00	41,13%	58,87%
12.02	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD D = 110 MM PE 100 PN 10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS)	0,00	0,00%	100%
12.03	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD D = 90 MM PE 100 PN 10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS)	508,80	89,26%	10,74%
12.04	EMPALME A TUBERÍA DE ACUEDUCTO EXISTENTE DE < 3"	0,00	0,00%	100%
12.05	EMPALME A TUBERÍA DE ACUEDUCTO EXISTENTE DE 3" Y 4"	0,00	0,00%	100%
12.06	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE EXTREMO BRIDADO, DIÁMETRO ≤ 4" (NIPLES BRIDADOS, VÁLVULA, IDRANTE, FILTRO EN YEE Y MACROMEDIDOR)	0,00	0,00%	100%
13 SUMINISTRO DE ACUEDUCTO				
13.01	TUBERÍA PEAD DN = 16MM PE 40 PN10 (ACOMETIDA)	276,00	37,10%	62,90%
13.02	TUBERÍA PEAD DN = 110MM PE 100 PN10	0,00	0,00%	100%
13.03	TUBERÍA PEAD DN = 90MM PE 100 PN10	537,80	94,35%	5,65%
13.04	BRIDA METÁLICA DN = 160MM	0,00	0,00%	100%
13.05	BRIDA METÁLICA DN = 110MM	0,00	0,00%	100%
13.06	BRIDA METÁLICA DN = 90MM	2,00	3,08%	96,92%
13.07	BRIDA METÁLICA DN = 75MM	0,00	0,00%	100%
13.08	PORTAFLANCHE DN = 160MM PE 100 PN10	0,00	0,00%	100%
13.09	PORTAFLANCHE DN = 110MM PE 100 PN10	0,00	0,00%	100%
13.10	PORTAFLANCHE DN = 90MM PE 100 PN10	2,00	3,08%	96,92%
13.11	PORTAFLANCHE DN = 75MM PE 100 PN10	0,00	0,00%	100%
13.12	KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 160MM (Ø6") (INCLUYE TORNILLO TUERCA EMPAQUE GUASA Y ARANDELA)	0,00	0,00%	100%

INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.

Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías

CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. CM-002-2022

13.13	KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 90MM (Ø3") (INCLUYE TORNILLO TUERCA EMPAQUE GUASA Y ARANDELA)	1,00	1,54%	98,46%
13.14	KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 110MM (Ø4") (INCLUYE TORNILLO TUERCA EMPAQUE GUASA Y ARANDELA)	0,00	0,00%	100%
13.15	REDUCCIÓN DN = 160MM X 90MM PEAD PE 100 PN10	0,00	0,00%	100%
13.16	REDUCCIÓN DN = 110MM X 90MM PEAD PE 100 PN10	0,00	0,00%	100%
13.17	REDUCCIÓN DN = 90MM X 75MM PEAD PE 100 PN10	0,00	0,00%	100%
13.18	TAPÓN DN = 110 MM PEAD PE 100 PN10	0,00	0,00%	100%
13.19	TAPÓN DN = 90 MM PEAD PE 100 PN11	1,00	50,00%	50,00%
13.20	TEE DN = 150MM PEAD PE 100 PN10	0,00	0,00%	100%
13.21	TEE DN = 110MM PEAD PE 100 PN10	0,00	0,00%	100%
13.22	TEE DN = 90MM PEAD PE 100 PN10	17,00	80,95%	19,05%
13.23	UNIÓN BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 3" HD	0,00	0,00%	100%
13.24	UNIÓN BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 4" HD	0,00	0,00%	100%
13.25	UNIÓN BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 6" HD	0,00	0,00%	100%
13.26	VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE 4" HD BRIDADA	0,00	0,00%	100%
13.27	VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE 3" HD BRIDADA	1,00	3,70%	96,3%
13.28	TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 160MM (6")	0,00	0,00%	100%
13.29	TAPA VÁLVULA TIPO CHOROTE EN HD - TRÁFICO PESADO	0,00	0,00%	100%
13.30	ADAPTADOR HEMBRA DE 16MM PARA PEAD	0,00	0,00%	100%
13.31	ADAPTADOR HEMBRA DE 16MM PARA PVC	0,00	0,00%	100%
13.32	SILLETA PE TERMOFUSIÓN 90MM X 16MM PN10	51,00	41,13%	58,87%
ALCANTARILLADO PLUVIAL				
14 PRELIMINARES				
14.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA TUBERÍA	0,00	0,00%	100%
EXCAVACIONES				
14.02	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	0,00%	100%
14.03	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	0,00	0,00%	100%
14.04	RELLENO CON ARENA	0,00	0,00%	100%
14.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA BALASTO AL 95% DEL P.M.	0,00	0,00%	100%
CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
14.06	POZO DE INSPECCIÓN H ≤ 1,8 M DE PROFUNDIDAD, CON CAÑUELA, PELDAÑOS EN ACERO Y DIÁMETRO INTERIOR DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE TAPA (NO INCLUYE TAPA)	0,00	0,00%	100%
14.07	POZO DE INSPECCIÓN 1,8 M < H ≤ 3,0 M DE PROFUNDIDAD, CON CAÑUELA, PELDAÑOS EN ACERO Y DIÁMETRO INTERNO DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE TAPA (NO INCLUYE TAPA)	0,00	0,00%	100%
14.08	CONSTRUCCIÓN CAJA EN CONCRETO REFORZADO DE 1.0Mx1.4MX1.3M CON E=0.20m PARA MUROS Y FONDO (INCLUYE ESCALERA EN PERFILERIA	0,00	0,00%	100%
14.09	ACERO DE REFUERZO Fy=280 Mpa (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	0,00%	100%
INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS				
14.10	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D = 250 MM (10"), (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS)	0,00	0,00%	100%
14.11	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D = 315 MM (12"), (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS)	0,00	0,00%	100%
14.12	EMPALME A POZO DE INSPECCIÓN EXISTENTE	0,00	0,00%	100%
B. SUMINISTROS ALCANTARILLADO PLUVIAL				
1	TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 250 MM (10")	0,00	0,00%	100%
2	TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 315 MM (12")	0,00	0,00%	100%
3	TAPA PARA POZO DE INSPECCIÓN EN HD D = 0.61 M CON SISTEMA DE SEGURIDAD	0,00	0,00%	100%

INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

ALCANTARILLADO SANITARIO				
PRELIMINARES				
15,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA TUBERÍA	504,94	76,16%	23,84%
EXCAVACIONES				
15,02	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M	190,92	26,05%	73,95%
15,03	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL CONGLOMERADO 0,0 M < H ≤ 1,8 M	108,37	20,33%	79,67%
15,04	EXCAVACIÓN A MANO CON COMPRESOR MANUAL EN MATERIAL ROCOSO 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	0,00%	100%
15,05	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M	27,75	35,13%	64,87%
15,06	EXCAVACIÓN A MÁQUINA MATERIAL CONGLOMERADO 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	0,00%	100%
15,07	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL ROCOSO 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	0,00%	100%
15,08	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN 1,8 M < H ≤ 3,0 M	0,00	0,00%	100%
15,09	EXCAVACIÓN A MÁQUINA MATERIAL CONGLOMERADO 1,8 M < H ≤ 3,0 M	0,00	0,00%	100%
15,10	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	589,58	66,62%	33,38%
15,11	MANEJO DE AGUAS	219,25	34,91%	65,09%
15,12	ENTIBADO METÁLICO DE 1 A 7 USOS (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y RETIRO)	0,00	0,00%	100%
RELLENOS				
15,13	RELLENO CON ARENA	65,60	50,46%	49,54%
15,14	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO AL 95% DEL P.M.	0,00	0,00%	100%
15,15	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA BALASTO AL 95% DEL P.M.	131,23	31,70%	68,30%
CORTE Y DEMOLICIONES				
15,16	DEMOLICIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN CON COMPRESOR	7,00	77,78%	22,22%
15,17	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE D ≤ 12" DE LA EXCAVACIÓN	487,94	77,70%	22,3%
CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
15,18	POZO DE INSPECCIÓN H ≤ 1,8 M DE PROFUNDIDAD, CON CAÑUELA, PELDAÑOS EN ACERO Y DIÁMETRO INTERIOR DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE TAPA (NO INCLUYE TAPA)	5,90	36,88%	63,12%
15,19	POZO DE INSPECCIÓN 1,8 M < H ≤ 3,0 M DE PROFUNDIDAD, CON CAÑUELA, PELDAÑOS EN ACERO Y DIÁMETRO INTERNO DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE TAPA (NO INCLUYE TAPA)	2,00	100,00%	0,00%
15,20	REGISTRO DE INSPECCIÓN DE 0,6 M X 0,6 M CONCRETO DE 21 MPA (INCLUYE TAPA EN CONCRETO)	65,00	52,42%	47,58%
15,21	EMPALME A POZO DE INSPECCIÓN EXISTENTE	1,00	50,00%	50,00%
INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS				
15,22	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D = 160 MM (6"), (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS)	337,59	45,38%	54,62%
15,23	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D = 200 MM (8"), (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS)	475,94	66,94%	33,06%
SUMINISTROS ALCANTARILLADO				
1	TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 160 MM (6")	337,59	45,38%	54,62%
2	TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 200 MM (8")	475,94	66,94%	33,06%
3	KIT SILLA YEE PVC D = 200 MM X 160 MM	73,00	58,87%	41,13%
4	TAPA PARA POZO DE INSPECCIÓN EN HD D = 0.61 M CON SISTEMA DE SEGURIDAD	6,00	33,33%	66,67%

Tabla No. 17 Cantidades Ejecutadas

3. HECHOS CONSTITUTIVOS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.

Que el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO no ha realizado ninguna labor o actividad contractual desde que se reinició el contrato de obra No. LP-002-2022 el viernes 9 de junio 2023, habiendo transcurrido 18 días calendarios sin ejecución de actividades hasta la fecha.

Que el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO no ha mantenido el personal profesional en campo con ocupación del 100% desde que se reinició el contrato de obra No. LP-002-2022 el viernes 9 de junio 2023 habiendo transcurrido 18 días calendarios hasta la fecha de corte del presente informe.

3.1 HECHO 1: ADQUISICIÓN DE BIENES NACIONALES RELEVANTES:



Según el contrato No. LP-002-2022 en la CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO tiene la obligación de adquirir los bienes nacionales definidos en los documentos del proceso de contratación, los cuales para el presente corresponden a ACERO y CEMENTO y a la fecha el contratista **NO HA PRESENTADO** soportes que acrediten la adquisición de estos.

No.	Bien nacional relevante	Fecha de inscripción	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	% de participación	Puntaje individual de cada bien
1.	ACERO		23/06/2022	7214200000	22,63%	10,2489541
			31/03/2023	7214200000		
			10/08/2022	7214200000		
			26/11/2022	7214200000		
2.	CEMENTO		8/09/2022	2523290000	21,54%	9,7510459
			10/09/2022	2523290000		
			16/09/2022	2523290000		
			12/08/2022	2523290000		
			17/08/2022	2523290000		
			13/08/2022	2523290000		

Ilustración 1 Bienes Nacional Relevantes definidos en el Pliego de Condiciones Definitivo en el numeral 4.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

3.2 HECHO 2: SOLICITUD DE FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES NACIONALES RELEVANTES:

Teniendo en cuenta que mediante oficio No 010-EN-082022 del 12 de agosto de 2022 se le relaciona al contratista el estado de sus compromisos contractuales y requeridos para el cumplimiento de las actividades preliminares, entre esos la información que acredite la adquisición de los bienes naciones relevantes, en el cual se establece el incumplimiento de

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías</p> <hr/> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

esta responsabilidad contractual, y que hasta la fecha no se obtuvo respuesta sobre esto por parte del contratista de obra, es decir, el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO NO INFORMÓ LA FECHA EN QUE SE ADQUIERON LOS BIENES NACIONALES RELEVANTES DEL CONTRATO LP-002-2022.

3.3 HECHO 3: ATRASO E INCUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE OBRAS.

Teniendo en cuenta que para la semana de reinicio el porcentaje programado acumulado es del 31.36%, que esta semana estuvo comprendida del 9 al 11 de junio de 2023, que el porcentaje de lo ejecutado acumulado se mantuvo en 30,87% desde el reinicio el 9 de junio de 2023 hasta el corte del presente, se tiene que desde el domingo 11 de junio se empieza a acumular atrasos e incumplimientos al cronograma por partes del contratista, acumulando un atraso de 8,73% y un incumplimiento por este concepto de 17 días hasta la fecha.

3.4 HECHO 4: ENTREGA DE INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA POR EL INTERVENTOR.



Que según oficio No.237-EN-062023 del 10 de junio de 2023 se requiere al contratista el envío de la información relativa a la reprogramación de obra y flujo de caja actualizado con la fecha de reinicio; que dicha información debía ser entregada a más tardar dos días hábiles posteriores a la suscripción del acta de inicio, la cual fue suscrita el viernes 9 de junio de 2023; que hasta la fecha el contratista no ha enviado la información solicitada por el interventor en los plazos y en los términos requeridos así como tampoco una explicación de porque esta no se ha entregado. Por lo tanto, se establece un total de 12 días de incumplimiento por el presente concepto.

3.5 HECHO 5: INCUMPLIR LAS ORDENES DADAS POR LA INTERVENTORÍA.

Que según oficio No. 241-EN-062023 del 15 de junio de 2023 se solicitó al contratista dar las explicaciones del abandono de la obra, la falta de personal profesional y obrero, equipos y maquinarias, y se requirió "...el reinicio inmediato de los frentes de trabajo con personal no calificado, materiales, maquinarias y herramientas menores y la presencia permanente del equipo de trabajo del contratista de obra."; que a la fecha de corte del informe no se evidencia la presencia del personal no calificado y los materiales que requieren los frentes de trabajo, así como tampoco se evidencia la presencia del equipo de trabajo profesional del contratista de obra según reposa en actas de comité, oficios, bitácora de obra y registro fotográfico.

3.6 HECHO 6. CAMBIO DEL PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA SIN APROBACIÓN PREVIA DE LA INTERVENTORÍA.

Que según oficio No. 243-EN-062023 del viernes 15 de junio de 2023 se solicitó al contratista de obra las explicaciones del cambio del ingeniero residente de obra aprobado, ya que en obra, ese día únicamente se identificó en representación del contratista de obra la residente social aprobada y una ingeniera civil que no hace parte del equipo profesional aprobado por esta interventoría y la entidad



<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

contratante; que según oficio No.CREN°164 del 16 de junio de 2023 el contratista de obra envía hoja de vida de un ingeniero civil propuesto para reemplazar al profesional en el cargo de ingeniero residente de obra, dicho oficio sin ninguna explicación que diera cuenta de las razones o argumentos que explicaran la razón del cambio del profesional en cuestión sin la aprobación de la interventoría.

3.7 MANTENER EL PERSONAL PROFESIONAL DURANTA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Que el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO no ha mantenido el personal profesional en campo con ocupación del 100% desde que se reinició el contrato de obra No. LP-002-2022 el viernes 9 de junio 2023 habiendo transcurrido 18 días calendarios hasta la fecha de corte del presente informe, lo anterior registrado en los siguientes soportes anexos:

- **Acta de comité de obra del 10 de junio de 2023** en el que se realizó recorrido de obra por parte del equipo de trabajo de interventoría y se evidenció la ausencia del personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecución de actividades contractuales, por lo cual se levantó acta de comité de obra dejando evidencia de lo anterior.
- **Anotación en bitácora de obra el 13 de junio de 2023** en el que se realizó recorrido de obra por parte del equipo de trabajo de interventoría y se evidenció la ausencia del personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecución de actividades contractuales, por lo cual se dejó evidencia de lo anterior en la bitácora de obra.
- **Acta de comité de obra del 14 de junio de 2023** en el que se realizó recorrido de obra por parte del equipo de trabajo de interventoría y se evidenció la ausencia del personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecución de actividades contractuales, por lo cual se levantó acta de comité de obra dejando evidencia de lo anterior.
- **Oficio No. 248-EN-062023** cuyo asunto es "Seguimiento a la ejecución de la obra posterior al acta de reinicio No.1 – 16 junio 2023" donde nuevamente se solicita las explicaciones de la ausencia del personal profesional del contratista de obra y se solicita la subsanación inmediata de este incumplimiento.
- **Anotación en bitácora de obra el 17 de junio de 2023** en el que se realizó recorrido de obra por parte del equipo de trabajo de interventoría y se evidenció la ausencia del personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecución de actividades contractuales, por lo cual se dejó evidencia de lo anterior en la bitácora de obra
- **Acta de comité de obra del 20 de junio de 2023** en el que se realizó recorrido de obra por parte del equipo de trabajo de interventoría y la supervisión de la entidad contratante, donde se evidenció la ausencia del personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecución de actividades contractuales, por lo cual se levantó acta de comité de obra dejando evidencia de lo anterior.
- **Acta de comité de obra del 22 de junio de 2023:** se realizó comité de obra convocado por la veeduría del proyecto, en la cual sólo asistió el equipo de supervisión de la entidad contratante Metro Sabanas S.A.S. y el personal de la interventoría.
- **Acta de comité de obra del 22 de junio de 2023:** Se realizó recorrido en obra por parte del equipo de interventoría y personal de supervisión del contratante Metro Sabanas S.A.S. donde se evidenció únicamente un minicargador realizando acopio de material de base granular desde el campamento de obra hasta donde se construirán los andenes entre Cra 27 y Cra 26B; también se evidenció que el contratista de obra no cuenta con

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

el personal profesional mínimo requerido en obra.



- **Oficio No. 256-EN-062023** cuyo asunto es **"Incumplimiento en la reprogramación de obras y personal en campo"** en el cual se le recuerda que el equipo de personal profesional debe estar completo, la falta de profesional ambiental, profesional SST y residente de obra evidencia una falta grave teniendo en cuenta que desde el reinicio del contrato de obra, el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO tiene la obligación de mantener en campo el personal profesional aprobado cumpliendo con la dedicación o permanencia establecida.

Los anteriores anexos son la evidencia del claro incumplimiento de la CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. literal 11. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido y todos los demás contemplados en el desglose del AIU. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personales propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de METRO SABANAS previo visto bueno del supervisor", y pese a que esta situación no tenga establecido en el contrato LP-002-2022 una multa, esta interventoría recomienda insistentemente estos hechos sean tenidos en cuenta en la valoración del posible presunto incumplimiento del contrato de obra y por ese motivo la caducidad de este.

Con base a lo expuesto en el presente informe, en el marco de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011 y en uso de los deberes como interventoría de las labores que debía desarrollar el contratista, recomendamos ante la entidad contratante, iniciar proceso por el presunto incumplimiento del contrato, basado en los hechos narrados a lo largo del presente informe y con base a las disposiciones legales y jurisprudenciales que ponemos a consideración seguidamente.

Como quiera que se encuentra probado en el presente informe, METRO SABANAS S.A.S. como entidad Contratante, tiene la facultad de declarar el incumplimiento aplicando el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, lo anterior con el fin de garantizar el derecho al debido proceso y de defensa del contratista afectado.

El Contrato de Obra Pública No. LP-002-2022 se encuentra asegurado, por lo cual, en el procedimiento administrativo sancionatorio se debe vincular a la aseguradora, ya que como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento se hará efectiva la póliza que ampara el contrato, pues el acto administrativo que declara el incumplimiento constituye el siniestro y es el título que presta mérito ejecutivo para reclamar a la aseguradora la efectividad de la póliza.

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	--

4. CLÁUSULAS DEL CONTRATO LP-002-2022 INCUMPLIDAS.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.
19. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA



6. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.
7. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.
8. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.
11. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido y todos los demás contemplados en el desglose del AIU. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personales propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de METRO SABANAS previo visto bueno del supervisor.

5. TASACIÓN DE LAS MULTAS:

CLÁUSULA 15. MULTAS

5.1 . MULTA POR ADQUISICIÓN DE BIENES NACIONALES RELEVANTES.

Por lo establecido en el literal "1. Se impondrá una multa equivalente a 20 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base." de la CLÁUSULA 15. MULTAS del contrato LP-002-2022 y en el acápite 3.1 HECHO 1: ADQUISICIÓN DE BIENES NACIONALES RELEVANTES del presente informe, el contratista de obra CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO debe ser multado por este concepto en la siguiente magnitud:

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

Valor multa en SMMLV 2023	SMMLV 2023	Valor multa en PESOS
20	\$1.160.000	\$23.200.000

5.2 MULTA POR SOLICITUD DE FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES NACIONALES RELEVANTES:

Por lo establecido en el literal "2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omite presentarla, se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento." de la CLÁUSULA 15. MULTAS del contrato LP-002-2022 y en el acápite 3.2 HECHO 2: SOLICITUD DE FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES NACIONALES RELEVANTES del presente informe, el contratista de obra CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO debe ser multado por este concepto en la siguiente magnitud:

Valor multa en SMMLV 2023	SMMLV 2023	Número días del incumplimiento	Valor multa en PESOS	Valor máximo multa en PESOS según Cláusula 15, Parágrafo 6 del contrato.
5 por día	\$1.160.000	312	\$ 1,809,600,000.00	\$ 174,224,205.70



5.3 MULTA POR ATRASO E INCUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE OBRAS.

Por lo establecido en la causal "1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso." de la CLÁUSULA 15. MULTAS del contrato LP-002-2022 y en el acápite 3.3 HECHO 3: ATRASO E INCUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE OBRAS del presente informe, el contratista de obra CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO debe ser multado por este concepto en la siguiente magnitud:

Valor multa en % por día de atraso	Valor multa en PESOS por día de atraso	Número días del incumplimiento	Valor multa en PESOS	Valor máximo multa en PESOS según Cláusula 15, Parágrafo 6 del contrato.
0,5%	\$ 17,422,420.57	17	\$ 296,181,149.69	\$ 174,224,205.70

5.4 MULTA POR ENTREGA DE INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA POR EL INTERVENTOR.

Por lo establecido en la causal "3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.” de la CLÁUSULA 15. MULTAS del contrato LP-002-2022 y en el acápite No. 3.4 HECHO 4: ENTREGA DE INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA POR EL INTERVENTOR del presente informe, el contratista de obra CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO debe ser multado por este concepto en la siguiente magnitud:

Valor multa en % por día de atraso	Valor multa en PESOS por día de atraso	Número días del incumplimiento	Valor multa en PESOS
0,2%	\$ 6,968,968.23	12	\$ 83,627,618.74

5.5 MULTA POR INCUMPLIR LAS ORDENES DADAS POR LA INTERVENTORÍA.



Por lo establecido en la causal “6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida” de la CLÁUSULA 15. MULTAS del contrato LP-002-2022 y en el acápite No. 3.5 HECHO 5: INCUMPLIR LAS ORDENES DADAS POR LA INTERVENTORÍA del presente informe el contratista de obra CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO debe ser multado por este concepto en la siguiente magnitud:

Orden incumplida	Valor multa en % por orden incumplida	Valor multa en PESOS por orden incumplida	Valor multa en PESOS
Reinicio inmediato de los frentes de trabajo con personal no calificado, materiales, maquinarias y herramientas menores	0,3%	\$ 10,453,452.34	\$ 20,906,904.68
Presencia permanente del equipo de trabajo del contratista de obra	0,3%	\$ 10,453,452.34	

5.6 MULTA POR CAMBIO DEL PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA SIN APROBACIÓN PREVIA DE LA INTERVENTORÍA.

Por lo establecido en la causal “8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.” de la CLÁUSULA 15. MULTAS del contrato LP-002-2022 y en el acápite **3.6 HECHO 6: CAMBIO DEL PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA SIN APROBACIÓN PREVIA DE LA INTERVENTORÍA** el contratista de obra debe ser multado por este concepto en la siguiente magnitud:

Valor del contrato	% multa	Multa en PESOS
\$ 3,484,484,114.00	0.5%	\$ 17,422,420.57

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

5.7 RESUMEN DE MULTAS



Causal de incumplimiento según Cláusula 15. Multas	Valor multa en pesos colombianos
Se impondrá una multa equivalente a 20 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.	\$23.200.000
Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.	\$ 174,224,205.70
Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.	\$ 174,224,205.70
Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.	\$ 83,627,618.74
Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.	\$ 20,906,904.68
Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.	\$ 17,422,420.57
TOTAL MULTAS	\$ 470,405,355.39

6. CUANTIFICACIÓN DE INDENMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

A pesar de las multas tasadas anteriormente en las que incurre el contratista, la presente interventoría identifica que el accionar del CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO generó una serie de perjuicios a diferentes actores involucrados en el proyecto los cuales se expondrán y se cuantificarán a continuación.

6.1 PERJUICIOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE Y A LA INTERVENTORIA:

Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal del contrato de interventoría y la irresponsabilidad del contratista de obra de no retomar labores en los frentes de trabajo una vez se contara con el reinicio de los contratos, identificamos la facturación del contrato de interventoría en un periodo de tiempo donde no hubo ninguna avance físico de obra por cuenta de la inacción inexplicable y sin argumentos por parte del contratista de obra, lo anterior se traduce en la reducción del tiempo disponible por el contratista CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO para materializar el alcance del contrato LP-002-2022, incrementando el riesgo de un posible incumplimiento de la entrega de la obra en el tiempo estipulado. De lo anterior concluimos que se recomienda a la entidad emprender las acciones jurídicas que conlleven a la indemnización de los rubros facturados por parte de la interventoría en el periodo en el cual el



<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

contratista no realizó ninguna labora, mantuvo la obra en competo abandono y en el continuo incumplimiento de las cláusulas enumeradas anteriormente. El valor de la indemnización se calculará desde la fecha del reinicio si se declarare la caducidad del contrato de obra producto del presente proceso sancionatorio, o de un próximo proceso generado por los mismos hechos del presunto incumplimiento del presente.

Adicional a lo anterior, en el escenario en el cual se llegase a declarar caducidad al contrato de obra, el contratista debe indemnizar a la entidad contratante con los costos y gastos que acarrea la apertura de un nuevo proceso de selección para los contratos de obra e interventoría.

6.2 PERJUICIOS A LA COMUNIDAD.

Se tiene conocimiento que un sector de afectación directa y crítica de la obra un ciudadano de la tercera edad se encontraba en estado crítico de salud y los familiares y vecinos de la comunidad no lograron trasladar a dicha persona a un centro asistencial por el pésimo estado de transitabilidad vehicular y movilidad peatonal en la cual quedó el tramo de vía donde reside el ciudadano, por lo que ni siquiera la ambulancia logró acceder a prestarle los servicios básicos de atención que requería la situación. Este ciudadano falleció esa noche en la cual no logró ser atendido ni movilizado a un centro de atención. Además de lo anterior, en el escenario que se declare caducidad del contrato de obra producto del presente proceso sancionatorio, el contratista de obra debe ser responsable y asumir el costo los perjuicios que causaría a la comunidad la apertura de nuevos proceso de selección para finalizar el alcance del contrato de obra e incluir la forma de mitigar de forma temporal las condiciones críticas de movilidad en los puntos álgidos de la intervención a la fecha. En este aparte recomendamos a la entidad contratante que su equipo jurídico de planta y firma asesora jurídica externa se sirva de proceder con la cuantificación de este perjuicio y hacer uso de las herramientas jurídicas disponibles para solicitar la indemnización de la comunidad al contratista teniendo en cuanto que lo presente escapa del resorte y alcance de la presente interventoría, sin embargo manifestamos la absoluta disposición de proveer pruebas y soportes que se requieren para alcanzar este hito.

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

7. ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS

7.1 Programación de obra actualizada.

Se anexa la programación de obra que fue suministrada por el contratista de obra al momento de solicitar la prórroga, dado a que al término del presente informe y a pesar de las reiteradas solicitudes por parte de la interventoría, el contratista de obra no ha hecho entrega de la reprogramación de obra y flujo de caja actualizado con la fecha de reinicio.

7.2 Informes semanales

Se relacionan los informes semanales presentados durante el periodo transcurrido desde el acta de reinicio a corte del presente informe; estos hacen parte del control que la Interventoría lleva acorde con las exigencias de la entidad contratante METRO SABANAS S.A.S.

7.3 Pliego de Condiciones

Se anexa los pliegos de condiciones definitivos del proyecto.

7.4 Contrato de Obra Pública No. LP-002-2022

Se anexa Contrato de Obra Pública No. LP-002-2022, el cual fue suscrito el 23 de junio de 2022.

7.5 Actas suscritas en el contrato de obra

Se anexan todas las actas suscritas en el contrato de obra, se relacionan las siguientes

- Acta de Inicio.
- Acta parcial de obra No. 1
- Acta de Suspensión 1.
- Acta de ampliación No. 1 de suspensión No 1.
- Acta de ampliación No 2 de suspensión No 1.
- Acta de Reinicio 1

7.6 Copia bitácora de obra



Se anexa la copia de la bitácora de obra, de la cual se adjunta copia desde el acta de reinicio a corte del presente informe. Esta presenta los comentarios y observaciones realizados durante este periodo y precisa día a día la ejecución del proyecto y hace parte del seguimiento diario que la interventoría realiza en la ejecución del proyecto.

7.7 Actas de comité de obra

Se anexan las actas de comité que surgieron de las reuniones de seguimiento al contrato, desde el acta de reinicio a corte del presente informe.

7.8 Correspondencia

Se anexa toda la correspondencia que la interventoría radicó a los diferentes actores del proceso en

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <hr/> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

curso, en cumplimiento de sus obligaciones, así mismo, la correspondencia recibida, durante el periodo comprendido desde el acta de reinicio a corte del presente informe

7.9 Soporte del buen manejo del anticipo.



Se anexan todos los soportes que acreditan el buen manejo del anticipo como son, pre-facturas, contratos, facturas proforma, RUT, certificaciones bancarias, ordenes de giro, informes de rendimiento financieros y demás.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.



- Con base al presunto incumplimiento del contrato evidenciado en los literales 2. ANTECEDENTES, 3. HECHOS CONSTITUTIVOS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, 4. CLÁUSULAS DEL CONTRATO LP-002-2022 INCUMPLIDAS y 5. TASACIÓN DE LAS MULTAS del presente, se solicita a la entidad contratante METRO SABANAS S.A.S iniciar los procesos administrativos y jurídicos de apremio y sanción amparados en el contrato de obra LP-002-2022, la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011 y demás que la complementen, las cuales fueron citadas, definidas, soportadas y tasadas en el presente informe.
- Teniendo en cuenta el reiterativo incumplimiento del contratista respecto a la programación de obra y falta de organización de las actividades que requiere el contrato para avanzar de forma contundente, el porcentaje presupuestal ejecutado por la interventoría desde el reinicio No. 1 de la obra sin ejecución de actividades, se solicita a la entidad requerir la indemnización al CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO por los perjuicios de dicha ejecución presupuestal de interventoría sin avance de obra, por lo que también se recomienda a la entidad contratante se valore la suspensión de los contratos de obra e interventoría a la luz de la inacción del contratista y la apertura de los procesos que deriven de este informe.
- Teniendo en cuenta que al corte del presente informe el contratista de obra mantiene los incumplimientos enunciados en el literal 3. HECHOS CONSTITUTIVOS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO y el avance físico no ha variado desde la suspensión No. 1, pese a haber transcurrido 18 días desde el reinicio de obra, se recomienda que el inicio de los procesos administrativos y jurídicos no se limiten a los apremios o multas, si no que estos trasciendan a la valoración del incumplimiento del contrato de obra para la caducidad de este.
- Finalmente, también se solicita incluir dentro de las indemnizaciones por los perjuicios generados por el incumplimiento, las afectaciones a la comunidad enunciadas en el aparte 6.2 PERJUICIOS A LA COMUNIDAD.


EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
CC. 92.554.979 de Corozal




ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <hr/> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	--

Programación de obra actualizada


<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías</p> <hr/> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

Informes semanales

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.  Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias.	INFORME DE INTERVENTORIA	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO 																									
DATOS DEL PROYECTO																											
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CM-002-2022- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO																										
CONTRATO DE OBRA:	LP -002-2022 -MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO																										
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:30%;">INTERVENIOR:</td> <td style="width:30%; text-align: center;">EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA</td> <td style="width:30%;">CONTRATISTA:</td> <td style="width:30%; text-align: center;">CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO</td> </tr> </table>			INTERVENIOR:	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO																					
INTERVENIOR:	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO																								
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:30%;">SEMANA NUMERO:</td> <td style="width:30%; text-align: center;">32</td> <td style="width:30%;">DEL:</td> <td style="width:30%; text-align: center;">9-jun.-2023</td> <td style="width:30%;">AL:</td> <td style="width:30%; text-align: center;">11-jun.-2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tiempo transcurrido en días desde la iniciación del contrato de interventoría:</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">214</td> <td style="text-align: center;">70,39%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tiempo transcurrido en días desde la iniciación del contrato de obra:</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">214</td> <td style="text-align: center;">70,39%</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Nombre del Supervisor: Ing. Alvaro del Toro - Jefe de División Técnica - METRO SABANAS S.A.S</td> </tr> </table>				SEMANA NUMERO:	32	DEL:	9-jun.-2023	AL:	11-jun.-2023	Tiempo transcurrido en días desde la iniciación del contrato de interventoría:				214	70,39%	Tiempo transcurrido en días desde la iniciación del contrato de obra:				214	70,39%	Nombre del Supervisor: Ing. Alvaro del Toro - Jefe de División Técnica - METRO SABANAS S.A.S					
SEMANA NUMERO:	32	DEL:	9-jun.-2023	AL:	11-jun.-2023																						
Tiempo transcurrido en días desde la iniciación del contrato de interventoría:				214	70,39%																						
Tiempo transcurrido en días desde la iniciación del contrato de obra:				214	70,39%																						
Nombre del Supervisor: Ing. Alvaro del Toro - Jefe de División Técnica - METRO SABANAS S.A.S																											
DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS																											
CONTRATO DE OBRA: Contratista: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO Contrato No.: LP-002-2022 Valor Inicial: \$ 3.484.484.114 Valor Actualizado: \$ 3.484.484.114 Plazo Inicial: 7 MESES Fecha de Iniciación: 5-ago.-2022 Fecha Vencimiento Inicial: 4-mar.-2023 Fecha Suspensión No. 1: 3-mar.-2023 Fecha Reinicio No. 1: 9-jun.-2023 Prorroga: 3 MESES Plazo Actualizado: 10 MESES Nueva Fecha Vencimiento: 9-sep.-2023			CONTRATO DE INTERVENTORIA: Contratista: EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA Contrato No.: CM-002-2022 Valor Inicial: \$ 362.388.320,00 Valor Adicional: \$ 155.309.280,00 Valor Actualizado: \$ 517.697.600,00 Plazo Inicial: 7 MESES Fecha de Iniciación: 5-ago.-2022 Fecha Vencimiento Inicial: 4-mar.-2023 Fecha Suspensión No. 1: 3-mar.-2023 Fecha Reinicio No. 1: 9-jun.-2023 Prorroga: 3 MESES Plazo Actualizado: 10 MESES Nueva Fecha Vencimiento: 9-sep.-2023																								
AVANCE DEL PROYECTO																											
PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR			EJECUTADO ACUMULADO SEMANA ANTERIOR																								
DESCRIPCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO	DESCRIPCIÓN	ACUMULADO	SEMANAL																						
Obra Programada (%):	0,02%	29,45%	Obra Física Ejecutada (%):	30,87%	0,03%																						
Valor de la Obra:	\$613.911,24	\$ 1.026.306.084,10	Valor de la Obra ejecutada:	\$1.075.724.602,70	\$ 1.112.630,25																						
PROGRAMADO SEMANA ACTUAL			EJECUTADO ACUMULADO SEMANA ACTUAL																								
DESCRIPCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO	DESCRIPCIÓN	ACUMULADO	SEMANAL																						
Obra Programada (%):	1,91%	31,36%	Obra Física Ejecutada (%):	30,87%	0,00%																						
Valor de la Obra:	\$ 66.588.770,34	\$ 1.092.894.854,44	Valor de la Obra ejecutada:	\$1.075.724.602,70	\$ 0,00																						
CANTIDAD																											
ACTIVIDAD	SEMANA ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL																							
VIAS (ML)	0,00	266,19	0,00	266,19																							
ANDENES (M2)	0,00	86,68	0,00	86,68																							
TUBERIA SANITARIA (ML)	0,00	475,94	0,00	475,94																							
TUBERIA PLOVIAL (ML)	0,00	0,00	0,00	0,00																							
TUBERIA DE ACUEDUCTO (ML)	0,00	508,80	0,00	508,80																							
DATOS DEL CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DEL AVANCE DE LA INVERSIÓN																											
DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA																								
Acumulado anterior	29,45%	30,87%	-1,42%																								
Durante el periodo	1,91%	0,00%	1,91%																								
Acumulado actual	31,36%	30,87%	0,49%																								
OBSERVACIONES																											
Las actividades ejecutadas durante el periodo de la semana 32, representan un avance de 0,00% ejecutado, VS 1,91% programado semanal; para un acumulado de 30,87% ejecutado del proyecto VS 31,36% programado, visualizándose una diferencia de 0,49% con respecto al porcentaje total de la obra, según la programación.																											
GRÁFICO CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN																											
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN																											
																											





CURVAS



ÁREA TÉCNICA: En esta semana se firmó el acta de reinicio de los contratos de obra e interventoría, teniendo en cuenta que fueron superados los motivos que conllevaron a la suspensión el pasado 3 de marzo de 2023, el área de la división técnica solicitó al área de jurídica que fuera reiniciado y se adicione por un periodo de tres (03) meses más el plazo de ejecución inicial del contrato de obra LP-002-2022, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO", así mismo, al contrato de consultoría CM-002-2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP-002-2022, CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERA 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO". A su vez, adición por valor de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$155.309.280) al CONTRATO DE CONSULTORIA No. CM-002-2022. A pesar de contar con el acta de reinicio de fecha 9 de junio de 2023, el contratista de obra no inició con las actividades contractuales, la interventoría realizó recorrido en obra evidenciando la nula realización de actividades, en el sitio de la obra no hubo presencia de los profesionales del contratista de obra, ni obreros; dado esta situación la interventoría realizó comité de obra donde dejó precedente de la continua falta de acciones por parte del contratista para retomar las actividades en campo y dar cumplimiento a sus responsabilidades contractuales. También, mediante Oficio No.237-EN-062023 la interventoría le notificó al contratista de obra sobre el incumplimiento de los compromisos del acta de suspensión No.1 y requerimiento de información sobre el reinicio de obra, esta última haciendo referencia a la entrega de la reprogramación de obra y flujo de caja actualizado con la fecha de reinicio para el correcto seguimiento de la ejecución de la obra. Para esta semana lo ejecutado es del 0,00%; por tanto el avance ejecutado acumulado para esta semana se mantiene en 30,87%; cuando debería ser del 31,36% de acuerdo con la reprogramación de obra entregada por el contratista al momento de solicitar la prórroga.




ACTIVIDAD	CANTIDAD			
	SEMANA ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, CONTROL TOPOGRÁFICO DURANTE LA INSTALACIÓN	0,00	2201,01	0,00	2201,01
1.02 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO (no incluye cargue, transporte y disposición final)	0,00	359,71	0,00	359,71
1.03 CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA DE DISCO	0,00	359,71	0,00	359,71
2.01 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SECO (De 0 a 2 m de profundidad, no incluye cargue)	0,00	118,29	0,00	118,29
2.02 EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN (De 0 a 2 m de Profundidad, No incluye Cargue)	0,00	1668,05	0,00	1668,05
2.03 CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	0,00	2691,80	0,00	2691,80
3.01 SUBBASE GRANULAR SEGÚN NORMA INVIAS (incluye suministro, transporte, extensión, Compactación y demás actividades para su correcta ejecución en Obra)	0,00	374,53	0,00	374,53
3.02 ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa para Refuerzo de losas y/o Barras de Andaje (incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	3714,29	0,00	3714,29
3.03 Sello de juntas Losas Reconstruidas (incluye suministro, instalación y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.  Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias.		INFORME DE INTERVENTORIA		SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO 	
3,04 ADITIVO LIQUIDO PARA CURADO DE CONCRETO (Incluye suministro, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	1434,59	0,00	1434,59	
3,05 ACERO DE REFUERZO Fy=280 Mpa PARA DOVELAS (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	2682,56	0,00	2682,56	
3,06 CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 PARA LOSAS EN TRAMOS EN RECONSTRUCCIÓN (Incluye suministro, transporte, , INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, TEXTURIZADO, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	329,95	0,00	329,95	
3,07 Mejoramiento de Subrasante con Relleno Seleccionado SEGUN NORMA INVIAS (Suelo Seleccionado) (Incluye suministro, transporte, extensión, Compactación y demás actividades para su correcta ejecución en Obra)	0,00	771,12	0,00	771,12	
3,08 GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	1678,53	0,00	1678,53	
5,01 DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO (No Incluye cargue, transporte y disposición final)	0,00	397,00	0,00	397,00	
5,02 DEMOLICIÓN DE BORDILLOS EN CONCRETO	0,00	478,60	0,00	478,60	
6,01 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN EN SECO (De 0 a 2 m de Profundidad, No incluye Cargue)	0,00	118,64	0,00	118,64	
6,02 CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	0,00	247,50	0,00	247,50	
6,03 BASE GRANULAR PARA ANDENES (Incluye Suministro, Transporte, Extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución)	0,00	181,50	0,00	181,50	
7,01 LOSETA RECTANGULAR TÁCTIL GUÍA DE 200 X 200 X 60 mm, U270 (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	87,00	0,00	87,00	
7,06 BORDILLO BARRERA RECTO U10 (800x150x450mm) (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra) EXTERIOR - PAVIMENTO	0,00	463,90	0,00	463,90	
7,07 ANDEN EN CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa E= 10 Cm (Incluye suministro, transporte, Formaleta, Vibrado, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	50,05	0,00	50,05	
8,01 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA TUBERÍA	0,00	508,80	0,00	508,80	
9,01 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	149,19	0,00	149,19	
9,02 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL CONGLOMERADO 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	43,79	0,00	43,79	
9,04 CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	0,00	289,41	0,00	289,41	
10,01 RELLENO CON ARENA	0,00	55,93	0,00	55,93	
10,02 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO AL 95% DEL P.M.	0,00	58,49	0,00	58,49	
10,03 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA BALASTO AL 95% DEL P.M.	0,00	61,05	0,00	61,05	
12,01 INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO EN TUBERÍA PEAD 16 MM PE 40 PN 10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS)	0,00	51,00	0,00	51,00	
12,03 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD D = 90 MM PE 100 PN 10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS)	0,00	508,80	0,00	508,80	
13,01 TUBERÍA PEAD DN = 16MM PE 40 PN10 (ACOMETIDA)	0,00	316,00	0,00	316,00	
13,03 TUBERÍA PEAD DN = 90MM PE 100 PN10	0,00	314,60	0,00	314,60	
13,6 BRIDA METÁLICA DN = 90MM	0,00	2,00	0,00	2,00	
13,1 PORTAFLANCHE DN = 90MM PE 100 PN10	0,00	2,00	0,00	2,00	
13,13 KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 90MM (Ø3") (INCLUYE TORNILLO TUERCA EMPAQUE GUASA Y ARANDELA)	0,00	1,00	0,00	1,00	
13,19 TAPÓN DN = 90 MM PEAD PE 100 PN11	0,00	1,00	0,00	1,00	
13,22 TEE DN = 90MM PEAD PE 100 PN10	0,00	17,00	0,00	17,00	
13,27 VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE 3" HD BRIDADA	0,00	1,00	0,00	1,00	
13,32 SILLETA PE TERMOFUSIÓN 90MM X 16MM PN10	0,00	51,00	0,00	51,00	
15,01 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA TUBERÍA	0,00	377,94	0,00	377,94	
15,02 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	199,72	0,00	199,72	
15,03 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL CONGLOMERADO 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	116,86	0,00	116,86	
15,05 EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	43,39	0,00	43,39	
15,10 CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	0,00	496,96	0,00	496,96	
15,11 MANEJO DE AGUAS	0,00	219,25	0,00	219,25	
15,13 RELLENO CON ARENA	0,00	54,97	0,00	54,97	
15,15 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA BALASTO AL 95% DEL P.M.	0,00	108,41	0,00	108,41	


Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.  Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias.		INFORME DE INTERVENTORIA		<div>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</div> 	
15,16	DEMOLICIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN CON COMPRESOR	0,00	7,00	0,00	7,00
15,17	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE D ≤ 12" DE LA EXCAVACIÓN	0,00	377,94	0,00	377,94
15,18	POZO DE INSPECCIÓN 1,8 M < H ≤ 3,0 M DE PROFUNDIDAD, CON CAÑUELA, PELDAÑOS EN ACERO Y DIÁMETRO INTERNO DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE TAPA (NO INCLUYE TAPA)	0,00	5,90	0,00	5,90
15,19	POZO DE INSPECCIÓN 1,8 M < H ≤ 3,0 M DE PROFUNDIDAD, CON CAÑUELA, PELDAÑOS EN ACERO Y DIÁMETRO INTERNO DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE TAPA (NO INCLUYE TAPA)	0,00	2,00	0,00	2,00
15,20	REGISTRO DE INSPECCIÓN DE 0,6 M X 0,6 M CONCRETO DE 21 MPA (INCLUYE TAPA EN CONCRETO)	0,00	65,00	0,00	65,00
15,21	EMPALME A POZO DE INSPECCIÓN EXISTENTE	0,00	1,00	0,00	1,00
15,22	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D = 160 MM (6"). (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS)	0,00	299,19	0,00	299,19
15,23	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D = 200 MM (8"). (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS)	0,00	377,94	0,00	377,94
1	TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D=160 MM (6")	0,00	299,19	0,00	299,19
2	TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 200 MM (8")	0,00	377,94	0,00	377,94
3	KIT SILLA YEE PVC D = 200 MM X 160 MM	0,00	64,00	0,00	64,00
4	TAPA PARA POZO DE INSPECCION EN HD = 0.61 M CON SISTEMA DE SEGURIDAD	0,00	6,00	0,00	6,00
ESTADO DEL TIEMPO		COMPONENTE TÉCNICO: ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
NP	NP	De acuerdo con la reprogramación entregada el pasado 12 de abril de 2023 las actividades a realizar la siguiente semana son principalmente las concernientes al capítulo de urbanismo, instalación de loseta rectangular táctil guía y alerta, andén en concreto de 21 Mpa E=10 cm, acero de refuerzo Fy=420 Mpa para refuerzo de andenes, para actividades, nivelación de base granular para andenes (debido al tiempo que estuvo la obra en suspensión). También actividades de Localización, trazado y replanteo en los tramos entre la carrera 26 y 24A (MH2 y MH10).			
NP	NP				
NP	NP				
NP	NP				
VIERNES 9/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA				
SABADO 10/06/2023	MAÑANA SOLEADA- LLOVIOSA / TARDE LLUVIOSA				
DOMINGO 11/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA				
ACTIVIDADES SISOMA REALIZADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA					
AREA SST: Se llevó a cabo recorrido en obra, el día 9 y 10 de junio de 2023 se realizó recorridos de obra por parte del equipo de trabajo de interventoría y se evidenció la ausencia del personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecución de actividades contractuales, por lo cual se levantó acta de comité de obra dejando evidencia de lo anterior.					
AREA AMBIENTAL: El día 9 y 10 de junio el año en curso, se evidenció en inspección visual realizada al frente de trabajo, la falta de actividades y ejecución de obra, no se evidenció la presencia del personal por parte del contratista, en este caso, el Ing. Residente Ambiental, por lo cual se levantó acta de comité de obra dejando evidencia de lo anterior.					
AREA SOCIAL: En el componente social, se evidenció que el contratista no instaló punto de atención al ciudadano, ni realizó recorridos de atención a la comunidad para recepción de pqrs. Sin embargo, se llevó a cabo recorrido en obra por parte del ente contratante y representante de equipo de interventoría el 9 junio/23, con el fin de hacer seguimiento al reinicio de actividades por parte del contratista, en el que se identificó ausencia del personal del Consorcio Pavimentos Sincelejo en campo. Cabe resaltar, que dicho recorrido fué convocado por el área social de Metro Sabanas, a través del grupo de veeduría creado en WhatsApp.					
REPORTE PQRS					
TOTAL DE PQRS INTERPUESTAS		TOTAL PQRS ABIERTAS		PQRS CERRADAS EN EL PERIODO	
7		2		1	
				5	
INCONVENIENTES					
ÁREA AMBIENTAL Y SST: Se realiza inspección visual del frente de trabajo o más bien del AID del proyecto, encontrándose que el contratista no inició labores de acuerdo a cronograma de trabajo presentado, no se evidencia presencia del personal por su parte y no hubo forma de verificar el cumplimiento de las medidas descritas en el PMA. Por este motivo, fue levantada un acta de comité como constancia de lo anterior.					
En el Area Social: la comunidad en general se muestra a la defensiva con el reinicio de las obras, esperan que la próxima semana se inicien las actividades civiles.					
ACTIVIDADES SISOMA A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
En el área AMBIENTAL se realizará inspección en campo para verificar el reinicio de labores y actividades por parte del contratista, así como la implementación de las medidas descritas en el PMA.					
ÁREA SST: El Contratista debe cumplir con las señalización y cerramiento adecuado de la obra, asimismo, la implementando el PMT, pues NO se toman medidas y acciones para mitigar el impacto generado por la afectación del espacio público y la movilidad vial, con el propósito de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los peatones, ciclistas, pasajeros, conductores, personal de obra y vecinos del lugar, en cumplimiento de la normatividad vigente. Por otra parte, debe continuar con su cronograma de actividades SST.					
En el area SOCIAL se debe cumplir con instalacion de PAC, visita en obra para seguimiento, recorrido puerta a puerta informativo a la comunidad, adecuación de via Mano de Dios por solicitud de la comunidad y comité con veeduría.					

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.  Construcciones de Obras Civiles, Diverhios, Consultorias.	INFORME DE INTERVENTORIA	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO 	
RELACIÓN DE OFICIOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA			
OFICIOS ENVIADOS			
ASUNTO	CONSECUTIVO	DESTINO	FECHA
RESPUESTA A OFICIO N° 162 CUYO ASUNTO ES SOLICITUD DE PRORROGA	No. 236-EN-062023	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO	10/06/2023
INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL REINICIO	No.237-EN-062023	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO	10/06/2023
OFICIOS RECIBIDOS			
ASUNTO	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	FECHA
SOLICITUD DE PRÓRROGA	No.CREN°162	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO	08/06/2023
SOLICITUD DE MEDIDAS ADOPTADAS EN BASE AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°1.	MS-446-2023-DT	METRO SABANAS S.A.S	09/06/2023
RESUESTA RADICADO NO. 162-23 CUYO ASUNTO ES 'SOLICITUD DE PRORROGA DEL REINICIO DE ACTIVIDADES'	MS-447-2023-DT	METRO SABANAS S.A.S	09/06/2023
SOLICITUD A COMPARECER DE FIRMA DE REINICIO	MS-449-2023-DT	METRO SABANAS S.A.S	09/06/2023
EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA (SST, PROF AMBIENTAL Y ARQUITECTO RES. INTERVENTORIA) - Oficio No. 232-EN-052023, Rad. 512-22	MS-440-2023-DT	METRO SABANAS S.A.S	09/06/2023
REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
			
Imágen 1: Se evidencia por la Interventoria falta de señalización y cerramiento adecuado de la obra, así como tampoco personal ejecutando actividades de oficios varios, no hay presencia de la Brigada Ambiental al momento de la inspección.		Imágen 2: Se evidencia por la Interventoria que No se ha instalado la señalización preventiva e informativa adecuada, así como tampoco punto ecológico, baño portátil, entre otros requerimientos del PMA, al momento de la inspección.	

EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 	INFORME DE INTERVENTORIA	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO 											
GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES													
	<div data-bbox="678 491 1008 562" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 21 de abril de 2023 Wladimir C. P. S. (030) 444 4444 </div> <p> Buen día, buenas tardes y buenas noches. El presente mensaje tiene como objetivo de invitarlos a una reunión de seguimiento del estado y avance de la obra del proyecto de Surtido de agua. Fecha viernes 24 de abril 2023 hora: 4:00 pm Lugar: Calle 4 Centro Carrera 22 y 23B Por favor confirmar la asistencia a la comunidad y a los interesados en la actividad. Gracias por su atención. Wladimir C. P. S. </p> <p> Si no se olviden invitar a los contratistas, nosotros lo invitaremos la red social de que disponen. </p>												
Evidencias actividades sociales de la semana 32 de obra, para seguimiento de interventoría al cumplimiento de PMA.													
AREA TÉCNICA													
En esta semana no se evidencia registro fotográfico, dado que el contratista de obra no ejecutó actividades en obra.													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">DIRECTOR DE INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  FOTIA: NOMBRE: JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA </td> </tr> </table>	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	 FOTIA: NOMBRE: JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">PROYECTO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> NOMBRES </td> </tr> <tr> <td> JOHANA MARTINEZ SUAREZ - RESIDENTE INTERVENTORIA </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td> LUISA MARTINEZ - PROFESIONAL SOCIAL </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td> PAOLA IVONNE FADUL ORTEGA - PROFESIONAL AMBIENTAL </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td> MARIO MONTERROZA OTERO - ESPECIALISTA SST </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </table>	PROYECTO	NOMBRES	JOHANA MARTINEZ SUAREZ - RESIDENTE INTERVENTORIA		LUISA MARTINEZ - PROFESIONAL SOCIAL		PAOLA IVONNE FADUL ORTEGA - PROFESIONAL AMBIENTAL		MARIO MONTERROZA OTERO - ESPECIALISTA SST	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA													
 FOTIA: NOMBRE: JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA													
PROYECTO													
NOMBRES													
JOHANA MARTINEZ SUAREZ - RESIDENTE INTERVENTORIA													
LUISA MARTINEZ - PROFESIONAL SOCIAL													
PAOLA IVONNE FADUL ORTEGA - PROFESIONAL AMBIENTAL													
MARIO MONTERROZA OTERO - ESPECIALISTA SST													

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA  Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias.	INFORME DE INTERVENTORIA	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO 			
DATOS DEL PROYECTO					
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CM-002-2022- INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO"				
CONTRATO DE OBRA:	LP -002-2022 -MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO				
INTERVENTOR: <u>EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA</u> CONTRATISTA: <u>CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO</u>					
SEMANA NUMERO: <u>33</u> DEL: <u>12-jun.-2023</u> AL: <u>18-jun.-2023</u>					
Tiempo transcurrido en días desde la iniciación del contrato de interventoría: <u>221</u> 72,70%					
Tiempo transcurrido en días desde la iniciación del contrato de obra: <u>221</u> 72,70%					
Nombre del Supervisor: <u>Ing. Alvaro del Toro - Jefe de División Técnica - METRO SABANAS S.A.S</u>					
DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS					
CONTRATO DE OBRA: Contratista: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO Contrato No.: LP-002-2022 Valor Inicial: \$ 3.484.484.114 Valor Actualizado: \$ 3.484.484.114 Plazo Inicial: 7 MESES Fecha de Iniciación: 5-ago.-2022 Fecha Vencimiento Inicial: 4-mar.-2023 Fecha Suspensión No.1: 3-mar.-2023 Fecha Reinicio No.1: 9-jun.-2023 Promoga: 3 MESES Plazo Actualizado: 10 MESES Nueva Fecha Vencimiento: 9-sep.-2023		CONTRATO DE INTERVENTORIA: Contratista: EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA Contrato No.: CM-002-2022 Valor Inicial: \$ 362.388.320,00 Valor Adicional: \$ 155.309.280,00 Valor Actualizado: \$ 517.697.600,00 Plazo Inicial: 7 MESES Fecha de Iniciación: 5-ago.-2022 Fecha Vencimiento Inicial: 4-mar.-2023 Fecha Suspensión No.1: 3-mar.-2023 Fecha Reinicio No.1: 9-jun.-2023 Promoga: 3 MESES Plazo Actualizado: 10 MESES Nueva Fecha Vencimiento: 9-sep.-2023			
AVANCE DEL PROYECTO					
REPROGRAMADO SEMANA ANTERIOR		EJECUTADO ACUMULADO SEMANA ANTERIOR			
DESCRIPCIÓN	SEMANTAL	ACUMULADO			
Obra Programada (%)	1,91%	31,36%			
Valor de la Obra:	\$66.588.770,34	\$ 1.082.894.854,44			
REPROGRAMADO SEMANA ACTUAL		EJECUTADO ACUMULADO SEMANA ACTUAL			
DESCRIPCIÓN	SEMANTAL	ACUMULADO			
Obra Programada (%)	3,14%	34,51%			
Valor de la Obra:	\$ 109.441.029,59	\$ 1.202.335.884,03			
CANTIDAD					
ACTIVIDAD	SEMANA ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	
VIAS (ML)	0,00	266,19	0,00	266,19	
ANDENES (M2)	0,00	86,68	0,00	86,68	
TUBERIA SANITARIA (ML)	0,00	475,94	0,00	475,94	
TUBERIA PLUVIAL (ML)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TUBERIA DE ACUEDUCTO (ML)	0,00	508,80	0,00	508,80	
DATOS DEL CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DEL AVANCE DE LA INVERSIÓN		GRÁFICO CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN			
DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	<div style="text-align: center;"> CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN </div> 	
Acumulado anterior	31,36%	30,87%	0,49%		
Durante el periodo	3,14%	0,00%	3,14%		
Acumulado actual	34,51%	30,87%	3,63%		
OBSERVACIONES					
Las actividades ejecutadas durante el periodo de la semana 33, representan un avance de 0,00% ejecutado, VS 3,14% programado semanal para un acumulado de 30,87% ejecutado del proyecto VS 34,51% programado, visualizándose una diferencia de 3,63% con respecto al porcentaje total de la obra, según la reprogramación.					



CURVA S





AREA TÉCNICA: En esta semana tampoco se realizan actividades en obra, en el sitio de la obra no hubo presencia de los profesionales, ni obreros, la obra se encuentra en total abandono; el contratista realizó el día viernes (16/06/2023) el arreglo con uniones de reparación de la fuga en la tubería de acueducto que se encuentra sobre la vía entre la carrera 24B y 24A, también realizó la extensión de material entre las carreras 24, 24A y 24B para mejorar el acceso peatonal en ese tramo, dado que este material no es seleccionado debe ser retirado una vez se inicien las actividades; cabe destacar que estas actividades no son cuantificadas en el avance de obra. La interventoría realizó comité de obra el día 14 de junio de 2023 en cual deja constancia que en el sitio de la obra no se están adelantando labores en ninguno de los frentes de trabajo, ni hay presencia de los profesionales, ni el punto de atención al ciudadano PAC, lo cual denota un presunto incumplimiento de los compromisos y responsabilidades del CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, tanto en reiniciar con las actividades y en el contrato. A su vez, la interventoría mediante Oficio No. 241-EN-062023 de asunto "Inacción del contratista respecto al reinicio del contrato de obra y ausencia del personal profesional en campo", le requiere al contratista de obra el reinicio inmediato de los frentes de trabajo con personal no calificado, materiales, maquinarias y herramientas menores y la presencia permanente del equipo de trabajo del contratista de obra. Así mismo, mediante Oficio No. 248-EN-062023 de asunto "Seguimiento a la ejecución de la obra posterior al acta de reinicio No.1 - 16 junio 2023", se le conmina al contratista de obra a dar las explicaciones de porqué en campo no se encuentra el personal profesional aprobado por esta interventoría y la entidad contratante y se solicita la presencia inmediata de dicho personal en campo. Por otra parte, se realizó comité de obra con el acompañamiento del personal del contratista de obra, la interventoría y la entidad contratante, en este el contratista de se comprometió a reiniciar las actividades en la próxima semana. Para esta semana el porcentaje ejecutado acumulado se mantiene en 30,87%; cuando debería ser del 34,51% de acuerdo con la reprogramación de obra entregada por el contratista al momento de solicitar la prórroga, dado a que al término de esta semana y a pesar de las reiteradas solicitudes por parte de la interventoría, el contratista de obra no ha hecho entrega de la reprogramación de obra y flujo de caja actualizado con la fecha de reinicio para el correcto seguimiento de la ejecución del contrato.

ACTIVIDAD	CANTIDAD			
	SEMANA ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, CONTROL TOPOGRÁFICO DURANTE LA INSTALACIÓN	0,00	2201,01	0,00	2201,01
1.02 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO (no incluye cargue, transporte y disposición final)	0,00	359,71	0,00	359,71
1.03 CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA DE DISCO	0,00	359,71	0,00	359,71
2.01 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SECO (De 0 a 2 m de profundidad, no incluye cargue)	0,00	118,29	0,00	118,29
2.02 EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL COMÚN (De 0 a 2 m de Profundidad, No incluye Cargue)	0,00	1668,05	0,00	1668,05
2.03 CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	0,00	2691,80	0,00	2691,80
3.01 SUBBASE GRANULAR SEGÚN NORMA INVIAS (Induye suministro, transporte, extensión, Compactación y demás actividades para su correcta ejecución en Obra)	0,00	374,53	0,00	374,53
3.02 ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa para Refuerzo de losas y/o Barras de Andaje (Induye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	3714,29	0,00	3714,29
3.03 Sello de juntas Losas Reconstruidas (Induye suministro, instalación y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04 ADITIVO LIQUIDO PARA CURADO DE CONCRETO (Induye suministro, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	1434,59	0,00	1434,59
3.05 ACERO DE REFUERZO Fy=280 Mpa PARA DOVELAS (Induye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	2682,56	0,00	2682,56

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA  Construcciones de Obras Viales, Diseños, Consultorias.		INFORME DE INTERVENTORIA		<div>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINGEJO</div> <div></div>	
3,06 CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 PARA LOSAS EN TRAMOS EN RECONSTRUCCIÓN (Incluye suministro, transporte, , INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, TEXTURIZADO, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	329,95	0,00	329,95	
3,07 Mejoramiento de Subrasante con Relleno Seleccionado SEGUN NORMA INVIAS (Suelo Seleccionado) (Incluye suministro, transporte, extensión, Compactación y demás actividades para su correcta ejecución en Obra)	0,00	771,12	0,00	771,12	
3,08 GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	1678,53	0,00	1678,53	
5,01 DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO (No Incluye cargue, transporte y disposición final)	0,00	397,00	0,00	397,00	
5,02 DEMOLICIÓN DE BORDILLOS EN CONCRETO	0,00	478,60	0,00	478,60	
6, 01 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN EN SECO (De 0 a 2 m de Profundidad, No Incluye Cargue)	0,00	118,64	0,00	118,64	
6,02 CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	0,00	247,50	0,00	247,50	
6,03 BASE GRANULAR PARA ANDENES (Incluye Suministro, Transporte, Extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución)	0,00	181,50	0,00	181,50	
7,01 LOSETA RECTANGULAR TÁCTIL GUÍA DE 200 X 200 X 60 mm, U270 (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	87,00	0,00	87,00	
7,06 BORDILLO BARRERA RECTO U10 (800x150x450mm) (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra) EXTERIOR - PAVIMENTO	0,00	463,90	0,00	463,90	
7,07 ANDEN EN CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa E= 10 Cm (Incluye suministro, transporte, Formaleta, Vibrado, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	50,05	0,00	50,05	
8,01 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA TUBERÍA	0,00	508,80	0,00	508,80	
9,01 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	149,19	0,00	149,19	
9,02 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL CONGLOMERADO 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	43,79	0,00	43,79	
9,04 CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	0,00	289,41	0,00	289,41	
10,01 RELLENO CON ARENA	0,00	55,93	0,00	55,93	
10,02 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO AL 95% DEL P.M.	0,00	58,49	0,00	58,49	
10,03 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA BALASTO AL 95% DEL P.M.	0,00	61,05	0,00	61,05	
12,01 INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO EN TUBERÍA PEAD 16 MM PE 40 PN 10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS)	0,00	51,00	0,00	51,00	
12,03 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD D = 90 MM PE 100 PN 10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS)	0,00	508,80	0,00	508,80	
13,01 TUBERÍA PEAD DN = 16MM PE 40 PN10 (ACOMETIDA)	0,00	316,00	0,00	316,00	
13,03 TUBERÍA PEAD DN = 90MM PE 100 PN10	0,00	314,60	0,00	314,60	
13,6 BRIDA METÁLICA DN = 90MM	0,00	2,00	0,00	2,00	
13,1 PORTAFLANCHE DN = 90MM PE 100 PN10	0,00	2,00	0,00	2,00	
13,13 KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 90MM (Ø3") (INCLUYE TORNILLO TUERCA EMPAQUE GUASA Y ARANDELA)	0,00	1,00	0,00	1,00	
13,19 TAPÓN DN = 90 MM PEAD PE 100 PN11	0,00	1,00	0,00	1,00	
13,22 TEE DN = 90MM PEAD PE 100 PN10	0,00	17,00	0,00	17,00	
13,27 VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VASTAGO NO ASCENDENTE 3" HD BRIDADA	0,00	1,00	0,00	1,00	
13,32 SILLETA PE TERMOFUSIÓN 90MM X 16MM PN10	0,00	51,00	0,00	51,00	
15,01 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA TUBERÍA	0,00	377,94	0,00	377,94	
15,02 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	199,72	0,00	199,72	
15,03 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL CONGLOMERADO 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	116,86	0,00	116,86	
15,05 EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	43,39	0,00	43,39	
15, 10 CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	0,00	496,96	0,00	496,96	
15,11 MANEJO DE AGUAS	0,00	219,25	0,00	219,25	
15,13 RELLENO CON ARENA	0,00	54,97	0,00	54,97	
15,15 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA BALASTO AL 95% DEL P.M.	0,00	108,41	0,00	108,41	
15,16 DEMOLICIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN CON COMPRESOR	0,00	7,00	0,00	7,00	
15, 17 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE D ≤ 12" DE LA EXCAVACIÓN	0,00	377,94	0,00	377,94	

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA  Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias.		INFORME DE INTERVENTORIA		SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCÉLEJO 																			
15,18 POZO DE INSPECCIÓN 1,8 M < H ≤ 3,0 M DE PROFUNDIDAD, CON CAÑUELA, PELDAÑOS EN ACERO Y DIÁMETRO INTERNO DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE TAPA (NO INCLUYE TAPA)	0,00	5,90	0,00	5,90																			
15,19 POZO DE INSPECCIÓN 1,8 M < H ≤ 3,0 M DE PROFUNDIDAD, CON CAÑUELA, PELDAÑOS EN ACERO Y DIÁMETRO INTERNO DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE TAPA (NO INCLUYE TAPA)	0,00	2,00	0,00	2,00																			
15,20 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE 0,6 M X 0,6 M CONCRETO DE 21 MPA (INCLUYE TAPA EN CONCRETO)	0,00	65,00	0,00	65,00																			
15,21 EMPALME A POZO DE INSPECCIÓN EXISTENTE	0,00	1,00	0,00	1,00																			
15,22 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D = 160 MM (6"), (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS)	0,00	299,19	0,00	299,19																			
15,23 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D = 200 MM (8"), (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS)	0,00	377,94	0,00	377,94																			
1 TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D=160 MM (6")	0,00	299,19	0,00	299,19																			
2 TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 200 MM (8")	0,00	377,94	0,00	377,94																			
3 KIT SILLA YEE PVC D = 200 MM X 160 MM	0,00	64,00	0,00	64,00																			
4 TAPA PARA POZO DE INSPECCION EN HD = 0.61 M CON SISTEMA DE SEGURIDAD	0,00	6,00	0,00	6,00																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ESTADO DEL TIEMPO</th> <th>COMPONENTE TÉCNICO: ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LUNES 12/06/2023</td> <td>MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA</td> <td rowspan="7"> Actividades relacionadas al capítulo de urbanismo, instalación de loseta rectangular táctil guía y alerta, andén en concreto de 21 Mpa E=10 cm, acero de refuerzo Fy=420 Mpa para refuerzo de andenes, para actividades, nivelación de base granular para andenes (debido al tiempo que estuvo la obra en suspensión). También actividades de Localización, trazado y replanteo en los tramos entre la carrera 26 y 24A (MH2 y MH10). </td> </tr> <tr> <td>MARTES 13/06/2023</td> <td>MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA</td> </tr> <tr> <td>MIÉRCOLES 14/06/2023</td> <td>MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA</td> </tr> <tr> <td>JUEVES 15/06/2023</td> <td>MAÑANA LLOVIZNA / TARDE SOLEADA</td> </tr> <tr> <td>VIERNES 16/06/2023</td> <td>MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA</td> </tr> <tr> <td>SABADO 17/06/2023</td> <td>MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA</td> </tr> <tr> <td>DOMINGO 18/06/2023</td> <td>MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA</td> </tr> </tbody> </table>						ESTADO DEL TIEMPO		COMPONENTE TÉCNICO: ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	LUNES 12/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA	Actividades relacionadas al capítulo de urbanismo, instalación de loseta rectangular táctil guía y alerta, andén en concreto de 21 Mpa E=10 cm, acero de refuerzo Fy=420 Mpa para refuerzo de andenes, para actividades, nivelación de base granular para andenes (debido al tiempo que estuvo la obra en suspensión). También actividades de Localización, trazado y replanteo en los tramos entre la carrera 26 y 24A (MH2 y MH10).	MARTES 13/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA	MIÉRCOLES 14/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA	JUEVES 15/06/2023	MAÑANA LLOVIZNA / TARDE SOLEADA	VIERNES 16/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA	SABADO 17/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA	DOMINGO 18/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA
ESTADO DEL TIEMPO		COMPONENTE TÉCNICO: ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																					
LUNES 12/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA	Actividades relacionadas al capítulo de urbanismo, instalación de loseta rectangular táctil guía y alerta, andén en concreto de 21 Mpa E=10 cm, acero de refuerzo Fy=420 Mpa para refuerzo de andenes, para actividades, nivelación de base granular para andenes (debido al tiempo que estuvo la obra en suspensión). También actividades de Localización, trazado y replanteo en los tramos entre la carrera 26 y 24A (MH2 y MH10).																					
MARTES 13/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA																						
MIÉRCOLES 14/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA																						
JUEVES 15/06/2023	MAÑANA LLOVIZNA / TARDE SOLEADA																						
VIERNES 16/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA																						
SABADO 17/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA																						
DOMINGO 18/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA																						
ACTIVIDADES SISOMA REALIZADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA																							
AREA SST: Se realizó recorridos de obra por parte del equipo de trabajo de interventoría y se continua evidenció la ausencia del personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecución de actividades contractuales.																							
AREA AMBIENTAL: El día 14 de junio se participa en reunión sostenida con el Ing. Alvaro del Toro-Dirección Técnica Metro Sabanas S.A.S. en las instalaciones donde funciona el campamento del contratista, se trataron varios temas relacionados con el contrato, entre ellos, el cumplimiento de los lineamientos del PMA, más exactamente del reinicio de actividades y el acompañamiento del equipo interdisciplinario de los actores del proyecto en las mismas. Sin embargo, el contratista no cumple con los compromisos adquiridos en dicho encuentro, lo que es constatado en inspecciones realizadas entre semana, constatando la ausencia de actividades por parte de oficios varios y de los profesionales requeridos para la implementación de las medidas de manejo ambiental. Por este motivo, se oficia al contratista esperando que tome los respectivos correctivos. Ver sección OFICIOS ENVIADOS.																							
AREA SOCIAL: En el componente social, en el desarrollo de esta semana se evidenció que el contratista no instaló punto de atención al ciudadano, sin embargo, llevó a cabo puerta a puerta informativo a la comunidad el 16 junio/23, con el fin de manifestar sobre el inicio de trabajos en obra en la próxima semana, esta actividad contó con el acompañamiento de interventoría. Por otra parte, el equipo de interventoría realizó recorridos en obra durante toda la semana, para seguimiento y cumplimiento de sus funciones contractuales, donde se evidenció solamente una adecuación de vía en el sector Mano de Dios, por solicitud de la comunidad. Así mismo, se llevó a cabo comité informativo dirigido a veedores del proyecto, realizado en el campamento de obra el 15 junio/23, en los que asistieron contratista, ente contratante e interventoría, espacio en el que se explicaron las actividades de inicio, dinámica de trabajo y se atendieron y aclararon inquietudes presentadas por la veeduría presente. Por último, el área social de contratista brindó información en el grupo de veeduría creado en WhatsApp, donde reportó sobre puerta a puerta informativo realizado y adecuación de la vía en el sector Mano de Dios, a través de imágenes ilustrativas, que evidencian dichas actividades.																							
REPORTE PQRS																							
TOTAL DE PQRS INTERPUESTAS	TOTAL PQRS ABIERTAS	PQRS CERRADAS EN EL PERIODO	TOTAL PQRS CERRADAS																				
7	2	1	5																				
INCONVENIENTES																							
AREA AMBIENTAL Y SST: Se realiza inspección visual del frente de trabajo o más bien del AID del proyecto, encontrándose que el contratista no inició labores de acuerdo a cronograma de trabajo presentado, no se evidencia presencia del personal por su parte y no hubo forma de verificar el cumplimiento de las medidas descritas en el PMA. Por este motivo, fue levantada un acta de comité como constancia de lo anterior.																							
En el Área Social la comunidad en general se muestra a la defensiva con el reinicio de las obras, esperan que la próxima semana se inicien las actividades civiles.																							
ACTIVIDADES SISOMA A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																							
En el área AMBIENTAL se realizará inspección en campo para verificar el reinicio de labores y actividades por parte del contratista, así como la implementación de las medidas descritas en el PMA y dado el caso requerir el cumplimiento mediante oficios, anotaciones en bitácora, etc.																							
AREA SST: El Contratista debe cumplir con las señalización y cerramiento adecuado de la obra, asimismo, la implementando el PMT, pues NO se toman medidas y acciones para mitigar el impacto generado por la afectación del espacio público y la movilidad vial, con el propósito de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los peatones, ciclistas, pasajeros, conductores, personal de obra y vecinos del lugar, en cumplimiento de la normatividad vigente. Por otra parte, debe continuar con su cronograma de actividades SST																							
En el área SOCIAL se debe cumplir con instalación de PAC, visitas en obra para seguimiento, puerta a puerta informativo a la comunidad sobre instalación de PAC, visita a predios que presentan afectación según indican algunos propietarios.																							

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA  Construcciones de Obras Civiles, Dasehos, Consultorias.		INFORME DE INTERVENTORIA		SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO 	
RELACIÓN DE OFICIOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA					
OFICIOS ENVIADOS					
ASUNTO	CONSECUTIVO	DESTINO	FECHA		
Respuesta oficio MS 437-2023-DJ, solicitud de aplazamiento de AUDIENCIA	No.238-EN-062023	METRO SABANAS S.A.S	10/06/2023		
Aclaración sobre solicitud de aplazamiento de audiencia	No.239-EN-062023	METRO SABANAS S.A.S	13/06/2023		
Seguimiento a oficio No.237-EN-062023 cuyo asunto es "INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL REINICIO"	No.240-EN-062023	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO	14/06/2023		
Inacción del contratista respecto al reinicio del contrato de obra y ausencia del personal profesional en campo	No.241-EN-062023	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO	15/06/2023		
Respuesta a oficio MS-457-2023-DT cuyo asunto es "REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS DE LA REFERENCIA"	No.242-EN-062023	METRO SABANAS S.A.S	16/06/2023		
PRESENCIA EN OBRA DE UN INGENIERO RESIDENTE DIFERENTE AL APROBADO	No.243-EN-062023	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO	16/06/2023		
SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT) EN LA OBRA	No.244-EN-062023	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO	16/06/2023		
Falta de señalización y cerramiento de la obra, como estipula el PMA	No.245-EN-062023	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO	16/06/2023		
ENTREGA DE CUENTA No. 5	No.245-EN-062023	METRO SABANAS S.A.S	16/06/2023		
ENTREGA DE CUENTA No. 6	No.245-EN-062023	METRO SABANAS S.A.S	16/06/2023		
Seguimiento a la ejecución de la obra posterior al acta de reinicio No.1 - 16 junio 2023	No.248-EN-062023	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO	16/06/2023		
SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS	No.249-EN-062023	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO	17/06/2023		
RESPUESTA A OFICIO N°164 "HV RESIDENTE DE OBRA"	No.250-EN-062023	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO	17/06/2023		
OFICIOS RECIBIDOS					
ASUNTO	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	FECHA		
REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS DE LA REFERENCIA.	MS-457-2023-DT	METRO SABANAS S.A.S	14/06/2023		
CAMBIO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	No.CREN°164	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO	16/06/2023		
REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
					
Imágen 1: MH Sin señalización de medidas de seguridad			Imágen 2: Interventoria realizó recorridos en campo y no evidencia los profesional SST del contratista		

<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias.</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORIA</p>	<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 
		
<p>Imagen 3: Se evidencia por la Interventoria falta de señalización y cerramiento adecuado de la obra</p>	<p>Imagen 4: Se evidencia por la Interventoria que No se ha instalado la señalización preventiva e informativa adecuada</p>	
<p>GESTIÓN AMBIENTAL</p>		
		
<p>Imagen 1. Inspección realizada por el equipo de la interventoria en frente de obra. Se evidencia por la Interventoria falta de señalización y cerramiento adecuado de la obra, así como tampoco personal ejecutando actividades de oficios varios, no hay presencia de la Brigada Ambiental al momento de la inspección.</p>	<p>Imagen 2. Inspección realizada por el equipo de la interventoria en frente de obra. Se evidencia por la Interventoria falta de señalización y cerramiento adecuado de la obra, así como tampoco personal ejecutando actividades de oficios varios, no hay presencia de la Brigada Ambiental al momento de la inspección.</p>	
<p>GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES</p>		
 	 	
<p>Evidencias actividades sociales de la semana 33 de obra, para seguimiento de interventoria al cumplimiento de PMA.</p>		

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA  Asesoría Técnica de Obras Civiles, Drenaje, Estructuras	INFORME DE INTERVENTORIA	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINGAPOLO 
---	--------------------------	--






ÁREA TÉCNICA






Imagen 1. Reparación con uniones de reparación de la fuga en la tubería de acueducto que se encuentra sobre la vía entre la carrera 24B y 24A




Imagen 2. Extensión de material entre las carreras 24, 24A y 24B para mejorar el acceso peatonal en este tramo

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PROYECTO	
	NOMBRES:	
FIRMA:  NOMBRE: JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA	JOHANA MARTINEZ SUAREZ - RESIDENTE INTERVENTORIA	
	LUISA MARTINEZ - PROFESIONAL SOCIAL	
	PAOLA IVONNE FADUL ORTEGA - PROFESIONAL AMBIENTAL	
	MARIO MONTE ROLDAN OTERO - ESPECIALISTA SST	



Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.  Construcciones de Obras Civiles, Deseños, Consultorias.	INFORME DE INTERVENTORIA	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO  METRO SABANAS S.A.S.		
DATOS DEL PROYECTO				
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CM-002-2022- INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO			
CONTRATO DE OBRA:	LP -002-2022 -MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO			
INTERVENIOR: <u>EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA</u> CONTRATISTA: <u>CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO</u>				
SEMANA NUMERO: <u>34</u> DEL: <u>19-jun.-2023</u> AL: <u>25-jun.-2023</u> Tiempo transcurrido en días desde la iniciación del contrato de interventoría: <u>228</u> 75,00% Tiempo transcurrido en días desde la iniciación del contrato de obra: <u>228</u> 75,00% Nombre del Supervisor: Ing. Alvaro del Toro - Jefe de División Técnica - METRO SABANAS S.A.S				
DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS				
CONTRATO DE OBRA: Contratista: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO Contrato No.: LP-002-2022 Valor Inicial: \$ 3.484.484.114 Valor Actualizado: \$ 3.484.484.114 Plazo Inicial: 7 MESES Fecha de Iniciación: 5-ago.-2022 Fecha Vencimiento Inicial: 4-mar.-2023 Fecha Suspensión No.1: 3-mar.-2023 Fecha Reinicio No.1: 9-jun.-2023 Prorroga: 3 MESES Plazo Actualizado: 10 MESES Nueva Fecha Vencimiento: 9-sep.-2023		CONTRATO DE INTERVENTORIA: Contratista: EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA Contrato No.: CM-002-2022 Valor Inicial: \$ 362.388.320,00 Valor Adicional: \$ 155.309.280,00 Valor Actualizado: \$ 517.697.600,00 Plazo Inicial: 7 MESES Fecha de Iniciación: 5-ago.-2022 Fecha Vencimiento Inicial: 4-mar.-2023 Fecha Suspensión No.1: 3-mar.-2023 Fecha Reinicio No.1: 9-jun.-2023 Prorroga: 3 MESES Plazo Actualizado: 10 MESES Nueva Fecha Vencimiento: 9-sep.-2023		
AVANCE DEL PROYECTO				
REPROGRAMADO SEMANA ANTERIOR		EJECUTADO ACUMULADO SEMANA ANTERIOR		
DESCRIPCION	SEMANAL	ACUMULADO		
Obra Programada (%):	3,14%	34,51%		
Valor de la Obra:	\$109.441.029,59	\$ 1.202.335.884,03		
REPROGRAMADO SEMANA ACTUAL		EJECUTADO ACUMULADO SEMANA ACTUAL		
DESCRIPCION	SEMANAL	ACUMULADO		
Obra Programada (%):	5,10%	39,60%		
Valor de la Obra:	\$ 177.632.641,55	\$ 1.379.968.525,59		
CANTIDAD				
ACTIVIDAD	SEMANA ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
VIAS (ML)	0,00	266,19	0,00	266,19
ANDENES (M2)	0,00	86,68	0,00	86,68
TUBERIA SANITARIA (ML)	0,00	475,94	0,00	475,94
TUBERIA PLUVIAL (ML)	0,00	0,00	0,00	0,00
TUBERIA DE ACUEDUCTO (ML)	0,00	508,80	0,00	508,80
DATOS DEL CONTROL DE LA PROGRAMACION DEL AVANCE DE LA INVERSION		GRÁFICO CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN		
DESCRIPCION	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	
Acumulado anterior	34,51%	30,87%	3,63%	
Durante el periodo	5,10%	0,00%	5,10%	
Acumulado actual	39,60%	30,87%	8,73%	
OBSERVACIONES				
Las actividades ejecutadas durante el periodo de la semana 34, representan un avance de 0,00% ejecutado, VS 5,10% programado semanal, para un acumulado de 30,87% ejecutado del proyecto VS 39,60% programado, visualizándose una diferencia de 8,73% con respecto al porcentaje total de la obra, según la reprogramación.				CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 



CURVAS









AREA TÉCNICA: En esta la interventoría realizó recorrido diario en todos los frentes de trabajo del proyecto y se evidenció que el contratista de obra sigue sin dar reinicio a las actividades, es decir, en esta semana en el sitio de la obra no hubo presencia de los profesionales, ni obreros, tampoco se ejecutaron actividades, la obra se encuentra en total abandono por parte del contratista de obra. Se realizó comité de obra el día 20 de junio de 2023, en el cual participó el equipo de supervisión por parte de la entidad contratante Metro Sabanas S.A.S. y el personal de la interventoría, en el cual se deja constancia de las condiciones inseguras en las que se encuentra la comunidad y que deben ser atendidas de manera inmediata, adicionalmente se deja plasmado que no están adelantando labores en ninguno de los frentes de trabajo, ni hay presencia del equipo de profesionales, ni el punto de atención al ciudadano PAC, lo cual denota un presunto incumplimiento de los compromisos y responsabilidades del CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, tanto en reiniciar con las actividades y en el contrato. A su vez, la interventoría mediante Oficio No. 251-EN-062023 de asunto "Inicio de procesos administrativos y jurídicos por el presunto incumplimiento al contrato LP-002-2022", le solicita a la entidad contratante tomar medidas en relación con el presunto incumplimiento del contratista, en este oficio, se adjuntan evidencias del seguimiento realizado. Así mismo, mediante oficio No. 255-EN-062023 de asunto "Incumplimiento en la reprogramación de obras y entrega de documentos" la interventoría le informa al contratista de obra que ante el no reinicio de actividades y la falta de entrega de requerimientos como son las pólizas y reprogramación actualizadas de acuerdo a fecha de reinicio, la interventoría notificó a la entidad contratante para que aplique las medidas sancionatorias estipuladas contractualmente, porque realmente no se observa un interés real en la ejecución del proyecto. Para esta semana el porcentaje ejecutado acumulado se mantiene en 30,87%; cuando debería ser del 39,60% de acuerdo con la reprogramación de obra entregada por el contratista al momento de solicitar la prórroga, dado a que al término de esta semana y a pesar de las reiteradas solicitudes por parte de la interventoría, el contratista de obra no ha hecho entrega de la reprogramación de obra y flujo de caja actualizado con la fecha de reinicio para el correcto seguimiento de la ejecución del contrato.

ACTIVIDAD	CANTIDAD			
	SEMANA ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, CONTROL TOPOGRÁFICO DURANTE LA INSTALACIÓN	0,00	2201,01	0,00	2201,01
1.02 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO (no incluye cargue, transporte y disposición final)	0,00	359,71	0,00	359,71
1.03 CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA DE DISCO	0,00	359,71	0,00	359,71
2.01 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SECO (De 0 a 2 m de profundidad, no incluye cargue)	0,00	118,29	0,00	118,29
2.02 EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN (De 0 a 2 m de Profundidad, No incluye Cargue)	0,00	1668,05	0,00	1668,05
2.03 CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	0,00	2691,80	0,00	2691,80
3.01 SUBBASE GRANULAR SEGÚN NORMA INVÍAS (Incluye suministro, transporte, extensión, Compactación y demás actividades para su correcta ejecución en Obra)	0,00	374,53	0,00	374,53
3.02 ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa para Refuerzo de losas y/o Barras de Andaje (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	3714,29	0,00	3714,29
3.03 Sello de juntas Losas Reconstruidas (Incluye suministro, instalación y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04 ADITIVO LÍQUIDO PARA CURADO DE CONCRETO (Incluye suministro, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	1434,59	0,00	1434,59
3.05 ACERO DE REFUERZO Fy=280 Mpa PARA DOVELAS (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	2682,56	0,00	2682,56

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA  Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultoría		INFORME DE INTERVENTORIA		SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCCELLO  METRO SABANAS S.A.S.	
3.06 CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 PARA LOSAS EN TRAMOS EN RECONSTRUCCIÓN (Induye suministro, transporte, , INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, TEXTURIZADO, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	329,95	0,00	329,95	
3.07 Mejoramiento de Subrasante con Relleno Seleccionado SEGUN NORMA INVIA (Suelo Seleccionado) (Induye suministro, transporte, extensión, Compactación y demás actividades para su correcta ejecución en Obra)	0,00	771,12	0,00	771,12	
3.08 GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN (Induye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	1678,53	0,00	1678,53	
5.01 DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO (No Induye cargue, transporte y disposición final)	0,00	397,00	0,00	397,00	
5.02 DEMOLICIÓN DE BORDILLOS EN CONCRETO	0,00	478,60	0,00	478,60	
6.01 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN EN SECO (De 0 a 2 m de Profundidad, No incluye Cargue)	0,00	118,64	0,00	118,64	
6.02 CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	0,00	247,50	0,00	247,50	
6.03 BASE GRANULAR PARA ANDENES (Induye Suministro, Transporte, Extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución)	0,00	181,50	0,00	181,50	
7.01 LOSETA RECTANGULAR TÁCTIL GUÍA DE 200 X 200 X 60 mm, U270 (Induye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	87,00	0,00	87,00	
7.06 BORDILLO BARRERA RECTO U10 (800x150x450mm) (Induye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra) EXTERIOR - PAVIMENTO	0,00	463,90	0,00	463,90	
7.07 ANDEN EN CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa E= 10 Cm (Induye suministro, transporte, Formaleta, Vibrado, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	0,00	50,05	0,00	50,05	
8.01 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA TUBERÍA	0,00	508,80	0,00	508,80	
9.01 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	149,19	0,00	149,19	
9.02 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL CONGLOMERADO 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	43,79	0,00	43,79	
9.04 CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	0,00	289,41	0,00	289,41	
10.01 RELLENO CON ARENA	0,00	55,93	0,00	55,93	
10.02 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO AL 95% DEL P.M.	0,00	58,49	0,00	58,49	
10.03 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA BALASTO AL 95% DEL P.M.	0,00	61,05	0,00	61,05	
12.01 INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO EN TUBERÍA PEAD 16 MM PE 40 PN 10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS)	0,00	51,00	0,00	51,00	
12.03 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD D = 90 MM PE 100 PN 10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS)	0,00	508,80	0,00	508,80	
13.01 TUBERÍA PEAD DN = 16MM PE 40 PN10 (ACOMETIDA)	0,00	316,00	0,00	316,00	
13.03 TUBERÍA PEAD DN = 90MM PE 100 PN10	0,00	314,60	0,00	314,60	
13.6 BRIDA METÁLICA DN = 90MM	0,00	2,00	0,00	2,00	
13.1 PORTAFLANCHE DN = 90MM PE 100 PN10	0,00	2,00	0,00	2,00	
13.13 KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 90MM (Ø3") (INCLUYE TORNILLO TUERCA EMPAQUE GUASA Y ARANDELA)	0,00	1,00	0,00	1,00	
13.19 TAPÓN DN = 90 MM PEAD PE 100 PN11	0,00	1,00	0,00	1,00	
13.22 TEE DN = 90MM PEAD PE 100 PN10	0,00	17,00	0,00	17,00	
13.27 VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE 3" HD BRIDADA	0,00	1,00	0,00	1,00	
13.32 SILLETA PE TERMOFUSIÓN 90MM X 16MM PN10	0,00	51,00	0,00	51,00	
15.01 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA TUBERÍA	0,00	377,94	0,00	377,94	
15.02 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	199,72	0,00	199,72	
15.03 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL CONGLOMERADO 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	116,86	0,00	116,86	
15.05 EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M	0,00	43,39	0,00	43,39	
15.10 CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	0,00	496,96	0,00	496,96	
15.11 MANEJO DE AGUAS	0,00	219,25	0,00	219,25	
15.13 RELLENO CON ARENA	0,00	54,97	0,00	54,97	
15.15 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA BALASTO AL 95% DEL P.M.	0,00	108,41	0,00	108,41	
15.16 DEMOLICIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN CON COMPRESOR	0,00	7,00	0,00	7,00	
15.17 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE D ≤ 12" DE LA EXCAVACIÓN	0,00	377,94	0,00	377,94	

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.  Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias.		INFORME DE INTERVENTORIA		SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO 	
15,18 POZO DE INSPECCIÓN 1,8 M < H ≤ 3,0 M DE PROFUNDIDAD, CON CAÑUELA, PELDAÑOS EN ACERO Y DIÁMETRO INTERNO DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE TAPA (NO INCLUYE TAPA)	0,00	5,90	0,00	5,90	
15,19 POZO DE INSPECCIÓN 1,8 M < H ≤ 3,0 M DE PROFUNDIDAD, CON CAÑUELA, PELDAÑOS EN ACERO Y DIÁMETRO INTERNO DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE TAPA (NO INCLUYE TAPA)	0,00	2,00	0,00	2,00	
15,20 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE 0,6 M X 0,6 M CONCRETO DE 21 MPA (INCLUYE TAPA EN CONCRETO)	0,00	65,00	0,00	65,00	
15,21 EMPALME A POZO DE INSPECCIÓN EXISTENTE	0,00	1,00	0,00	1,00	
15,22 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D = 160 MM (6"), (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS)	0,00	299,19	0,00	299,19	
15,23 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D = 200 MM (8"), (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS)	0,00	377,94	0,00	377,94	
1 TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D=160 MM (6")	0,00	299,19	0,00	299,19	
2 TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 200 MM (8")	0,00	377,94	0,00	377,94	
3 KIT SILLA YEE PVC D = 200 MM X 160 MM	0,00	64,00	0,00	64,00	
4 TAPA PARA POZO DE INSPECCION EN HD = 0.61 M CON SISTEMA DE SEGURIDAD	0,00	6,00	0,00	6,00	
ESTADO DEL TIEMPO		COMPONENTE TÉCNICO: ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
LUNES 19/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA	Actividades relacionadas al capítulo de urbanismo, instalación de loseta rectangular táctil guía y alerta, andén en concreto de 21 Mpa E=10 cm, acero de refuerzo Fy=420 Mpa para refuerzo de andenes, para actividades, nivelación de base granular para andenes (debido al tiempo que estuvo la obra en suspensión). También actividades de Localización, trazado y replanteo en los tramos entre la carrera 26 y 24A (MH2 y MH10).			
MARTES 20/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA				
MIÉRCOLES 21/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA				
JUEVES 22/06/2023	MAÑANA LLOVIZNA / TARDE SOLEADA				
VIERNES 23/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA				
SABADO 24/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA				
DOMINGO 25/06/2023	MAÑANA SOLEADA / TARDE SOLEADA				
ACTIVIDADES SISOMA REALIZADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA					
AREA SST: se realizó recorridos de obra por parte del equipo de trabajo de interventoría y se continua evidenciando la ausencia del personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecución de actividades contractuales.					
AREA AMBIENTAL: Ante la falta de ejecución de las actividades contractuales, es decir, la no activación de frentes de obra, no fue posible verificar el cumplimiento de la implementación de medidas ambientales descritas en el PMA en el proyecto. El día 22 de junio del año en curso, se participó en reunión con la veeduría y la comunidad del AID del proyecto, donde por parte del contratista hubo ausencia total del personal. Se atendieron las inquietudes de los participantes, en compañía del Ente Gestor, es decir, Metro Sabanas S.A.S. relacionadas con el reinicio de las actividades, presupuestos y plazos para la ejecución.					
AREA SOCIAL: en el componente social, en el desarrollo de esta semana se evidenció que el contratista no instaló punto de atención al ciudadano, ni realización de puerta a puerta informativo a la comunidad para recepción de PQRS. Por otra parte, el equipo de interventoría realizó recorridos en obra durante toda la semana, para seguimiento y cumplimiento de sus funciones contractuales, donde se evidenció la ausencia del personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecución de actividades. Así mismo, se llevó a cabo comité SISOMA el 21 junio/23, en las oficinas de Metro Sabanas, en los que participaron equipo de interventoría y ente contratante; en dicho comité no se presentó el contratista, lo cual quedó sentado en acta. Por último, el día 22 de junio/23 se participó en reunión convocada por la veeduría del proyecto, donde no hubo presencia del contratista, sin embargo, asistió interventoría y Metro Sabanas para atender todas las inquietudes presentadas frente al no reinicio de actividades por parte del CONSORCIO PAVIMENTOS SINCELEJO.					
REPORTE PQRS					
TOTAL DE PQRS INTERPUESTAS	TOTAL PQRS ABIERTAS	PQRS CERRADAS EN EL PERIODO	TOTAL PQRS CERRADAS		
7	2	1	5		
INCONVENIENTES					
AREA AMBIENTAL: A la fecha el contratista no ha dado inicio a las labores contractuales, en lo que a activación de frentes de obra se refiere, por lo cual no ha sido posible verificar la implementación de las medidas descritas en el PMA, por parte de la Interventoría.					
AREA SST: Esta semana el Contratista continua incumpliendo con las señalización y cerramiento adecuado de la obra. La falta de cumplimiento de estas medidas puede generar consecuencias negativas para la seguridad de los trabajadores y la comunidad circundante específicamente los estudiantes de los colegios presente en el frente de obra. De igual manera, no se está implementando el PMT, pues NO se toman medidas y acciones para mitigar el impacto generado por la afectación del espacio público y la movilidad vial, con el propósito de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los peatones, ciclistas, pasajeros, conductores, personal de obra y vecinos del lugar, en cumplimiento de la normatividad vigente. Asimismo, le hago saber que la obra no está cumpliendo con el PMT en varios aspectos, tales como: • No se ha instalado la señalización preventiva e informativa adecuada para orientar a los usuarios sobre los desvíos y las restricciones viales. • No se ha garantizado el acceso peatonal ni el paso seguro de los transeúntes por las zonas intervenidas. • No se ha realizado un monitoreo ni una evaluación periódica del PMT para verificar su efectividad y hacer los ajustes necesarios.					
AREA SOCIAL: La comunidad en general se muestra desconcertada con el reinicio de la obra, debido a la demora en iniciar las actividades civiles, por ello, esperan que la próxima semana se inicien las actividades civiles.					
ACTIVIDADES SISOMA A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
AREA AMBIENTAL: Partiendo del hecho en que el contratista active los frentes de trabajo, será realizada una inspección completa al cumplimiento e implementación de las medidas descritas en el PMA. En caso de incumplimientos, tomar las acciones a que haya lugar de inmediato (suspensión de actividades, anotaciones en bitácora, requerimiento mediante oficio y/o comité).					
AREA SST: El Contratista debe cumplir con las señalización y cerramiento adecuado de la obra, asimismo, la implementando el PMT, pues NO se toman medidas y acciones para mitigar el impacto generado por la afectación del espacio público y la movilidad vial, con el propósito de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los peatones, ciclistas, pasajeros, conductores, personal de obra y vecinos del lugar, en cumplimiento de la normatividad vigente. Por otra parte, debe continuar con su cronograma de actividades SST.					
En el area SOCIAL se debe cumplir con instalación de PAC, visitas en obra para seguimiento, puerta a puerta informativo a la comunidad sobre instalación de PAC, visita a predios que presentan afectación según indican algunos propietarios, recorridos de seguimiento en obra.					

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.  Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultoría.		INFORME DE INTERVENTORIA		SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO 	
RELACION DE OFICIOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA					
OFICIOS ENVIADOS					
ASUNTO	CONSECUTIVO	DESTINO	FECHA		
Inicio de procesos administrativos y jurídicos por el presunto incumplimiento al contrato LP-002-2022	No.251-EN-062023	METRO SABANAS S.A.S	20/06/2023		
RESPUESTA OFICIO MS-437-2023-DJ - PROCESO SANCIONATORIO PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO CM-002-2022	No.252-EN-062023	METRO SABANAS S.A.S	21/06/2023		
ENVIO DE PODER	No.253-EN-062023	METRO SABANAS S.A.S	22/06/2023		
Entrega de póliza para aprobación	No.254-EN-062023	METRO SABANAS S.A.S	22/06/2023		
INCUMPLIMIENTO EN LA REPROGRAMACIÓN DE OBRAS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	No.255-EN-062023	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO	23/06/2023		
OFICIOS RECIBIDOS					
ASUNTO	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	FECHA		
Requerimiento de observaciones visita 20-06-2023	MS-468-2023-DT	METRO SABANAS S.A.S	20/06/2023		
Solicitud medidas ante el no reinicio de obra por parte del contratista	MS-474-2023-DT	METRO SABANAS S.A.S	21/06/2023		
REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
 <p>20 jun 2023 8:59:16 a. m. 2629 Calle 45 Sincelajo Sucre</p>					
Imágen 1: Interventoría realizó recorridos en campo con el ente contratante y no evidencia los profesional del contratista.			Imágen 2: Comité SISOMA con los profesionales del ente contratante, no se presento el contratista		
 <p>21 jun 2023 08:50:17 9.29273N 75.37865W 44.1 Carrera 25 Sincelajo Sucre Interventoría Edwin Meza</p>			 <p>23 jun 2023 8:17:46 a. m. #45-2 Carrera 26 Sincelajo Sucre</p>		
Imágen 3: Se evidencia por la Interventoría falta de señalización y cerramiento adecuado de la obra			Imágen 4 : Se evidencia por la Interventoría que No se ha instalado la señalización preventiva e informativa adecuada		

GESTIÓN AMBIENTAL



Imagen 1: Se evidencia la inactivación de frentes de trabajo en el proyecto






GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES





Evidencias actividades sociales de la semana 34 de obra, para seguimiento de interventoría al cumplimiento de PMA

ÁREA TÉCNICA

En esta semana no se evidencia registro fotográfico, dado que el contratista de obra no ejecutó actividades en obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PROYECTO	
<p>FIRMA: </p> <p>NOMBRE: JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA</p>	NOMBRES:	
	JOHANA MARTINEZ SUAREZ - RESIDENTE INTERVENTORIA	
	LUISA MARTINEZ - PROFESIONAL SOCIAL	
	PAOLA IVONNE FADUL ORTEGA - PROFESIONAL AMBIENTAL	
	MARIO MONTERROZA OTERO - ESPECIALISTA SST	

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <hr/> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	--

Pliego de Condiciones

DOCUMENTO BASE			
LICITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código:	CCE-EICP-GI-01	Página:	1 de 73
Versión No.:	6		

LICITACIÓN PÚBLICA ° LP – 002-2022

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO.

LEYES 80 DE 1993, 1150 DE 2007, 1474 DE 2011, 1882 DE 2018, DECRETO LEY
019 DE 2012, DECRETO 1082 DE 2015, DECRETO 392 DE 2018

MAYO DE 2022

INTRODUCCIÓN

METRO SABANAS S.A.S, en adelante la "entidad", pone a disposición de los interesados el pliego de condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública para **MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO**, en adelante el "contrato".

Los documentos del proceso que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio de sector, así como cualquiera de sus anexos, están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP–.

La selección del contratista se realizará a través del proceso de contratación No [LP-001-2022]

La entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en el pliego de condiciones y en la normativa aplicable.

El uso de los Documentos Tipo no exime a la entidad estatal de la obligación que le asiste de aplicar la normativa y la jurisprudencia aplicable al proceso de contratación, así como de dar cumplimiento a lo ordenado por sentencia judicial.

[La entidad no podrá modificar los Formatos, Anexos, Matrices y Formularios, ni solicitar soportes o requisitos adicionales a los establecidos en el documento tipo]

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso de contratación, en cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los Documentos del Proceso en los términos previstos en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015.

Los Documentos Tipo aplica a los procesos de licitación de obra pública de infraestructura de transporte (versión 3), que correspondan a las actividades definidas en la Matriz 1 – Experiencia. En consecuencia, las actividades de infraestructura de transporte no contempladas en la Matriz 1 – Experiencia no tienen que aplicar los documentos tipo; sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2.2.1.2.6.1.5. del Decreto 1082 de 2015.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTULO I	INFORMACIÓN GENERAL.....	6
1.1.	OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN	6
1.2.	DOCUMENTOS DEL PROCESO	6
1.3.	COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO	6
1.4.	CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)	7
1.5.	RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN.....	7
1.6.	REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES.....	8
1.7.	CRONOGRAMA DEL PROCESO	8
1.8.	IDIOMA	8
1.9.	DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR	9
1.10.	GLOSARIO	9
1.11.	INFORMACIÓN INEXACTA.....	9
1.12.	INFORMACIÓN RESERVADA	9
1.13.	MONEDA.....	10
1.14.	CONFLICTO DE INTERÉS DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL	11
1.15.	CAUSALES DE RECHAZO	11
1.16.	CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN.....	13
1.17.	NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	13
1.18.	RETIRO DE LA PROPUESTA	14
1.19.	VISITA AL SITIO DE LA OBRA.....	14
1.20.	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES	14
CAPÍTULO II	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	15
2.1.	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	15
2.2.	APODERADO	15
2.3.	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	16
2.3.1.	SOBRE No. 1.....	17
2.3.2.	SOBRE No. 2.....	17
2.4.	CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS	17
2.5.	INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONÓMICA	18
2.6.	AUDIENCIA EFECTIVA DE ADJUDICACIÓN	18
2.7.	PROPUESTAS PARCIALES.....	19
2.8.	PROPUESTAS ALTERNATIVAS.....	19
2.9.	LIMITACIÓN A MIPYME.....	20
CAPÍTULO III	REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN	20
3.1.	GENERALIDADES	20
3.2.	CAPACIDAD JURÍDICA	20
3.3.	EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.....	21
3.3.1.	PERSONAS NATURALES	21
3.3.2.	PERSONAS JURÍDICAS.....	21
3.3.3.	PROponentes PLURALES.....	24
3.4.	CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES	25
3.4.1.	PERSONAS JURÍDICAS.....	25
3.4.2.	PERSONAS NATURALES	25
3.4.3.	PROponentes PLURALES.....	26

Nit 900395709-2

3.4.4.	SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26
3.4.5.	ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.....	26
3.5.	EXPERIENCIA	26
3.5.1.	DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA.....	27
3.5.2.	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA	28
3.5.3.	CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.....	29
3.5.4.	CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”.....	32
3.5.5.	ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.....	32
3.5.6.	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.....	33
3.5.7.	PARA SUBCONTRATOS.....	34
3.5.8.	RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL	35
3.6.	CAPACIDAD FINANCIERA	35
3.7.	CAPITAL DE TRABAJO	36
3.8.	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	37
3.9.	ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL.....	37
3.9.1.	PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA.....	37
3.9.2.	PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA.....	37
3.10.	CAPACIDAD RESIDUAL	38
3.10.1.	CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC)	38
3.10.2.	CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)	39
CAPÍTULO IV	CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE ...	44
4.1.	OFERTA ECONÓMICA	44
4.1.1.	AJU	46
4.1.2.	CORRECCIONES ARITMÉTICAS	46
4.1.3.	PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO.....	46
4.1.4.	DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.....	47
4.2.	FACTOR DE CALIDAD	51
4.2.1.	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS	51
4.2.2.	DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA.....	51
4.2.3.	PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD	52
4.2.4.	GARANTÍA SUPLEMENTARIA O ADICIONAL	52
4.3.	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	52
4.3.1.	PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL.....	52
4.3.1.1.	ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL	56
4.3.2.	INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS.....	57
4.4.	VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.....	57
4.5.	TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA “OCCRE”.....	58
4.6.	CRITERIOS DE DESEMPATE	58
CAPÍTULO V	RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS	66
5.1.	AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS	66

Nit 900395709-2

CAPÍTULO VI	ACUERDOS COMERCIALES	67
CAPÍTULO VII	GARANTÍAS.....	67
7.1.	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	67
7.2.	GARANTÍAS DEL CONTRATO	68
7.2.1.	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	68
7.2.2.	ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA	69
7.2.3.	GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	70
CAPÍTULO VIII	MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO.....	71
8.1.	INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	71
8.2.	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	71
8.3.	ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	72
CAPÍTULO IX	LISTADO DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS	73
9.1.	ANEXOS	73
9.2.	FORMATOS	73
9.3.	MATRICES	73
9.4.	FORMULARIOS	73

DOCUMENTOS TIPO – LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)

CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL

1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del presente proceso de contratación se identifican en la siguiente tabla:

Objeto del proyecto	Plazo del contrato	Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)	Lugar(es) de ejecución del contrato
MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO	SIETE (07) MESES	\$3.581.410.072,00	calle 45 entre carrera 22 y carrera 27b Zona urbana del municipio de Sincelejo

[La información establecida en esta tabla deberá ser igual a la información que la entidad publique en el SECOP]

La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico y el estudio previo, los cuales incluyen la descripción de las obras e información técnica (localización, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del presente proceso de selección.

[Adicionalmente, la entidad debe indicar si las obras se ejecutarán en zona urbana o zona rural, según lo establecido en cada Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, o municipios, en los cuales se ejecutará la obra de infraestructura de transporte.]

1.2. DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los documentos del proceso son los señalados en el capítulo IX, así como todos los señalados en el artículo 1 de la resolución que adopta los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte.

1.3. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO

Los interesados deben enviar las observaciones al proceso de contratación por medio físico o electrónico. La correspondencia en físico o por medios electrónicos tiene la misma validez.

La correspondencia física debe entregarse en la Oficina de Metro Sabanas, calle 25 # 25 – 170 Of. 201 Avenida Las Peñitas en la ciudad de Sincelejo (Sucre) de lunes a viernes entre 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. y 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. La correspondencia electrónica debe enviarse al correo

Nit 900395709-2

electrónico juridica@metrosabanas.gov.co y el horario permitido es hasta las 11:59 p.m del día establecido en el cronograma, salvo que éste establezca una hora concreta. Dicha solicitud debe:

- Contener el número del proceso de contratación
- Dirigirse a METRO SABANAS S.A.S
- Enviarse dentro del plazo establecido en el cronograma del presente proceso
- Indicar los datos de contacto del remitente tales como el correo electrónico, la dirección y número telefónico

La entidad responderá las comunicaciones recibidas antes del cierre del proceso por medio de la plataforma del SECOP I. Después del cierre del proceso las respuestas de la entidad a las comunicaciones recibidas serán puestas en conocimiento del solicitante mediante comunicación dirigida al correo electrónico indicado en el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta y además se publicarán en el SECOP para conocimiento público.

1.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento [72] con el cuarto nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Clasificación UNSPSC	Descripción
72141001	Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas
72141103	Servicio de pavimentación de calles y carreteras

1.5. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

Número certificado disponibilidad presupuestal	Fecha certificado disponibilidad presupuestal	Valor certificado de disponibilidad presupuestal
036	28 de enero del 2022	\$ 694.366.705,00
122	30 de marzo de 2022	\$ 2.887.043.367

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES.

El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e íntegra, esto es, respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.

En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de evaluación, y a más tardar en el informe de evaluación, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, los cuales podrán ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los proponentes deberán allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que fueron solicitados y a más tardar hasta el término de traslado del informe de evaluación, es decir, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir del día hábil siguiente a la expedición del informe de evaluación.

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas y no los haya requerido durante el proceso de evaluación, a más tardar en el informe de evaluación, podrá requerir al proponente, otorgándole un término igual al establecido para el traslado del informe de evaluación, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustará el cronograma.

En los procesos adelantados en el SECOP I, las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se presentarán por cualquier medio: en físico, entre las horas de atención al público; o por correo electrónico hasta las 11:59 p. m. del día establecido en el cronograma. Los adelantados en el SECOP II se subsanarán por medio de mensajes, en la forma prevista en la plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los proponentes desde la presentación de la oferta. No obstante, pueden ser aclarados o ser objeto de explicación.

En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al Proceso o a las ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar su procedencia y oportunidad.

1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma del proceso es el contenido en el Anexo 2 – Cronograma.

1.8. IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser allegados en español. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al español.

Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, la traducción se realizará en los términos del Decreto 382 de 1951 y el artículo 33 de la Ley 962 de 2005, o la norma

que la modifique, sustituya o complemente. Es decir, junto con la traducción oficial se presentará el documento que certifica la aprobación de la prueba por parte del Centro Universitario que cuente con la facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocidas por el ICFES.

1.9. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de La Haya de 1961, sobre la abolición del requisito de legalización, deben apostillarse; en cambio, los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de Viena de 1963, deben legalizarse. Los documentos privados otorgados en el extranjero no requieren apostilla ni legalización, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario público, en cuyo caso requieren apostille o legalización, en la forma indicada antes.

Para efectos del trámite de Apostilla o Legalización de documentos otorgados en el exterior y la acreditación de la formación académica obtenida en el exterior, las entidades deberán aplicar los parámetros establecidos en las normas que regulen la materia.

1.10. GLOSARIO

Para los fines de este pliego de condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra manera, los términos deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y el Anexo 3 - Glosario. Los términos no definidos deben entenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

1.11. INFORMACIÓN INEXACTA

La entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades respectivas.

Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el proponente y la verificada por la entidad, la información que pretende demostrar el proponente se tendrá por no acreditada.

La entidad compulsará copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin que el proponente haya demostrado lo contrario, y rechazará la oferta.

No se configura este supuesto cuando a pesar de que las personas jurídicas están exentas de los aportes a seguridad social, en el "Formato 6- Pago de Seguridad Social" acreditan el pago.

1.12. INFORMACIÓN RESERVADA

Si dentro del Sobre 1 de la propuesta el proponente incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el carácter de información reservada, este debe manifestar esta circunstancia con claridad y precisión en el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, identificando el documento o información que considera goza de reserva, citando expresamente la disposición legal que lo ampara. Sin perjuicio de lo anterior y para evaluar las propuestas, la entidad se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores.

En todo caso, la entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores están obligados a mantener la reserva de la información que, por disposición legal, tenga dicha calidad y que haya sido identificada por el proponente.

1.13. MONEDA

A. Monedas Extranjeras

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en pesos colombianos. Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a pesos colombianos teniendo en cuenta lo siguiente:

- I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los Estados Unidos de América, los valores se convertirán a Pesos Colombianos, utilizando el valor correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del contrato y la TRM de la fecha de terminación del contrato. Para esto, el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión de cada contrato en el Formato 3 – Experiencia; la TRM utilizada será la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- II. Si los valores del contrato están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse inicialmente a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de cambio de la fecha de inicio del contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminación del contrato. Para tales efectos, se puede utilizar la información certificada por el Banco de la República. [Para el cálculo se recomienda acudir al siguiente link: <https://www.oanda.com/lang/es/currency/convert/>] Hecho esto, se procederá en la forma señalada en el numeral anterior.
- III. Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en Dólares de los Estados Unidos de América, el proponente y la entidad tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia de la fecha de expedición de los estados financieros.

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deben convertirse inicialmente a Dólares de los Estados Unidos de América utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha de expedición de los estados financieros. Para verificar la tasa de cambio entre la moneda y los Dólares de los Estados Unidos de América, el proponente podrá utilizar la página web <https://www.oanda.com/lang/es/currency/convert/> Hecho esto se procederá en la forma señalada en el numeral III.

B. Conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)

Cuando los Documentos del proceso señalen que un valor debe expresarse en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguirá el siguiente proceso:

Nit 900395709-2

- I. Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal anterior, o cuya moneda de origen sea el peso colombiano, deben convertirse a SMMLV, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República (<http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios>), del año correspondiente a la fecha de terminación del contrato.
- II. Los valores convertidos a SMMLV, se deben ajustar a la unidad más próxima de la siguiente forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo para valores menores a cero punto cinco (0.5).

Si el proponente aporta certificaciones en las que no indican el día, sino solamente el mes y el año, se procederá así:

Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes señalado en la certificación.

Fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes señalado en la certificación.

1.14. CONFLICTO DE INTERÉS DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL

No podrán participar en el procedimiento de selección y, por tanto, no serán objeto de evaluación, ni podrán ser adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de conflicto de interés, que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratación pública, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitución o la ley.

Tampoco podrán participar quienes hayan realizados los estudios y diseños de la obra cuyo proceso de contratación se va a contratar.

1.15. CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

- A. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar.
[Cuando en el mismo proceso de contratación se presentan oferentes en la situación descrita por los literales g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la entidad solo admitirá la oferta presentada primero en el tiempo]
- B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un proponente plural presente o haga parte en más de una propuesta para el presente proceso de contratación.
- C. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República.
- D. Que la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural esté incurso en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.
- E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6.

Nit 900395709-2

- F. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el cierre del proceso de contratación.
- G. Que el proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.
- H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11.
- I. Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del pliego de condiciones.
- J. Que la propuesta económica no se aporte firmada.
- K. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta.
- L. Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del contrato.
- M. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación.
- N. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la forma indicada en la sección 2.3 del pliego de condiciones.
- O. Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad.
- P. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.
- Q. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial: esta causal aplicara para todos los ítems que hacen parte del presupuesto oficial.
Para la aplicación de esta causal la entidad debe tener en cuenta que el valor unitario establecido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial incluye el valor de AIU]
- R. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial. [Se entiende que el proponente discrimina en la oferta económica el porcentaje de AIU cuando señala el porcentaje (%) correspondiente a la Administración, los Imprevistos y la Utilidad. En ningún caso la entidad rechazará la oferta por no presentar el desglose del AIU]
- S. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial.
- T. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato.
- U. Presentar la oferta extemporáneamente.
- V. No presentar oferta económica. Entregar la información de la propuesta económica en el sobre que no corresponda.
- W. Presentar más de una oferta económica con valores distintos en el Sobre 2.
- X. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la sección 4.1.3
- Y. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego de condiciones.

Nit 900395709-2

- Z. No informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.10.
- AA. Ofrecer un plazo superior al señalado por la entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico.
- BB. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico.
- CC. Las demás previstas en la ley.

1.16. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN

La entidad podrá declarar desierto el procedimiento de selección cuando:

- A. No se presenten ofertas.
- B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones.
- C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.
- D. Lo contemple la ley.

1.17. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Este pliego de condiciones debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben entenderse de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se considera integrada la información incluida en los documentos del proceso que lo acompañan y las adendas que se expidan.

Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del pliego de condiciones:

- A. El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de este pliego de condiciones no deben interpretarse como un grado de prelación entre los mismos.
- B. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en este pliego solo sirven como referencia y no afectan la interpretación de su contenido.
- C. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera.
- D. Los plazos en días establecidos en este pliego de condiciones se entienden como hábiles, salvo que de manera expresa la ley o la entidad indique que se trata de calendario o de meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil o no laboral para la entidad este se trasladará al día hábil siguiente.
- E. En caso de contradicción entre el contenido establecido en los Documentos Tipo y el incluido por la entidad, proponentes o contratista en los documentos del proceso, primará lo señalado en los Documentos Tipo.
- F. Las entidades estatales contratantes no podrán incluir o modificar dentro de los documentos del proceso, las condiciones habilitantes, factores técnicos y económicos de escogencia y sistemas de ponderación distintos a los señalados en los Documentos Tipo.
- G. Las palabras definidas en este pliego de condiciones deben entenderse en dicho sentido.

- H. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen.
- I. Los Documentos Tipo son inalterables y no se podrán incluir o modificar los Anexos, Formatos y Formularios, ni exigir soportes o requisitos adicionales; salvo cuando se permita en forma expresa, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris.
- J. Este pliego se interpretará, además, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del código civil definidas en los artículos 1618 a 1624.

1.18. RETIRO DE LA PROPUESTA

Los proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso, podrán retirarla, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la entidad antes de la fecha y hora del cierre. La oferta se devolverá al proponente sin abrir, previa expedición de una constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribió la oferta o su apoderado.

Si la propuesta es retirada después del cierre del proceso de selección, la entidad puede siniestrar la garantía de seriedad de la oferta.

Si la oferta se presenta a través de SECOP II, el proponente debe seguir el proceso indicado en la "Guía rápida para la presentación de ofertas en SECOP II". Una vez se cumpla la fecha de cierre del proceso, la plataforma del SECOP II bloquea a los proveedores la opción del retiro de ofertas. En este sentido, basta el retiro de la oferta en la plataforma del SECOP II, sin necesidad de enviar una solicitud a la entidad.

1.19. VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Para el presente proceso de selección no aplica visita al sitio de obra.

1.20. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES

Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la información pública puede exceptuarse de su acceso cuando pueda causar un daño a los siguientes derechos de las personas naturales o jurídicas: el derecho a la intimidad, el derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad y los secretos comerciales, industriales y profesionales. De acuerdo con lo anterior, la Entidad Estatal garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

Por tanto, en la plataforma del SECOP I y II no se publicará para conocimiento de terceros la información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento afecta el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Además, de acuerdo con el artículo 6 de Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos datos sensibles, como es el caso de la mujer víctima de violencia intrafamiliar o personas en proceso de reincorporación o

reintegración, o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencie el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

CAPÍTULO II ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el cual debe ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente individual o plural o por el apoderado.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.

De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo.

La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la información solicitada.

2.2. APODERADO

Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización.

Nit 900395709-2

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado para representar al proponente y/o a todos los integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los señalados en el pliego de condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente plural.

2.3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La oferta estará conformada por dos sobres, que deben cumplir todos los requisitos establecidos en los documentos del proceso. Los sobres deberán entregarse cerrados, separados e identificados.

Cada sobre debe indicar: i) el nombre de la entidad; ii) la dirección de radicación; iii) el objeto; iv) el número del proceso de contratación; v) el nombre y dirección comercial del proponente, y vi) el nombre del representante legal del proponente.

Los documentos que conforman los Sobres Nos. 1 y 2 deberán presentarse legajados, foliados, escritos en idioma castellano y en medio mecánico. Se deben numerar todas las hojas que contiene la oferta. La propuesta debe contener un índice, en el que se identifique en forma clara la documentación de la oferta y el folio o folios a los que corresponde.

La entidad solo recibirá una oferta por proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o grupos, cuando la entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios procesos de contratación con la entidad, el proponente dejará constancia para qué proceso presenta su ofrecimiento. La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo.

Cuando el proceso se estructure por lotes o grupos, el proponente debe presentar un Sobre No. 1 para todos los lotes o grupos a los cuales presenta oferta y el Sobre No. 2 que contiene la oferta económica de forma independiente para cada uno de ellos.

Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta y la entidad en ningún caso será responsable de los mismos.

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar salvado con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada.

Nit 900395709-2

Los sobres deben contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones:

2.3.1. SOBRE NO. 1

Contiene los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntajes diferentes a la oferta económica. El Sobre 1 debe tener las siguientes características:

- A. El proponente debe presentar el Sobre 1 en físico. Sin perjuicio de lo anterior, el proponente podrá presentar el contenido del Sobre 1 en medio magnético u óptico.
- B. La información en físico y en medio magnético debe ser idéntica. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en medio físico y la información incluida en el medio magnético prevalecerá la información entregada físicamente.

2.3.2. SOBRE NO. 2

Contiene únicamente la oferta económica del proponente y debe tener las siguientes características:

- A. El proponente debe presentar el Sobre 2 en físico. Sin perjuicio de lo anterior, el proponente podrá presentar el contenido del sobre 2 en medio magnético u óptico debidamente sellado. El medio magnético u óptico que contiene la información de la oferta económica debe ser distinto al que contiene la información del Sobre 1.
- B. Debe incluir la propuesta económica debidamente diligenciada, de conformidad con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.
- C. La información en físico y en medio magnético u óptico debe ser idéntica. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en medio físico y la información incluida en el medio magnético, prevalecerá la información consignada físicamente.
- D. La propuesta debe presentarse firmada.

2.4. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS

Se entenderán recibidas por la entidad las ofertas que a la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso de contratación se encuentren en el lugar destinado para su recepción.

No serán tenidas como recibidas las ofertas que hayan sido radicadas o entregadas en otras dependencias de la entidad.

Una vez vencido el término para presentar ofertas, la entidad estatal debe realizar la apertura del Sobre No. 1 en presencia de los proponentes o veedores que deseen asistir y elaborar un acta de cierre en la cual conste la fecha y hora de recibo de las ofertas, indicando el nombre o razón social de los oferentes y sus representantes legales, conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015. La hora de referencia será la hora legal colombiana certificada por el Instituto Nacional de Metrología (utilizando para tal efecto la página web <http://horalegal.inm.gov.co>).

En el lugar y fecha señalada, en un acto público se realizará la apertura del Sobre No. 1 de todas las ofertas y tendrá la responsabilidad de hacerlo la **División Jurídica**. Una vez realizada la apertura, las propuestas son públicas y cualquier persona podrá consultarlas en el sitio o pedir copias, de

Nit 900395709-2

conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios.

De lo anterior, se levantará un acta que solo será suscrita por los funcionarios o contratistas de la Entidad que intervengan en la diligencia de cierre, en la cual se relacionará como información del Sobre 1 de cada oferta, el nombre de los proponentes, si la carta de presentación fue incluida y está firmada; el número de la garantía de seriedad de la oferta que la acompaña; el número de folios, si hay folios en blanco, hojas por ambas caras, y las observaciones correspondientes, así como los demás aspectos relevantes que considere la entidad.

Un funcionario o contratista de la entidad verificará que el Sobre No. 2 de cada oferta esté sellado y requerirá a los asistentes a la diligencia de cierre para que firmen cada uno de ellos. Para generar confianza, al momento del cierre la entidad guardará en un sobre todos los sobres económicos, y éste lo firmarán quienes asistan al cierre, o los custodiará en una bolsa de seguridad, con el fin de que, al momento de su apertura en la audiencia efectiva de adjudicación se pueda verificar que los mismos no fueron alterados, cambiados o abiertos. La entidad custodiará en un lugar idóneo este sobre o la bolsa de seguridad para garantizar su seguridad.

En la apertura del Sobre No. 2, la entidad estatal permitirá tomar fotos a las ofertas económicas, si así lo solicita cualquier proponente.

2.5. INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONÓMICA

En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la entidad publicará el informe de evaluación de los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntaje, diferentes a la oferta económica, contenidos en el Sobre 1. El informe permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los interesados durante cinco (5) días hábiles, término hasta el cual los proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos y la información solicitada por la entidad en los términos señalados en la sección 1.6, salvo que ya lo hubieren hecho en un momento anterior, de conformidad con el mismo numeral citado.

En virtud del principio de transparencia, las entidades motivarán de forma detallada y precisa el informe de evaluación explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan subsanar -en caso de que no se hayan subsanado durante la etapa de evaluación-.

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a más tardar el día antes de la audiencia efectiva de adjudicación, hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2 – Cronograma, la entidad debe publicar el informe final de evaluación, en caso de que el inicial haya sufrido variaciones.

2.6. AUDIENCIA EFECTIVA DE ADJUDICACIÓN

En la fecha establecida en el Anexo 2 – Cronograma, la entidad procederá a la instalación y desarrollo de la audiencia efectiva de adjudicación, sin perjuicio de la utilización de los medios virtuales que garanticen la participación y la interacción de los interesados con la entidad contratante.

Al inicio de la audiencia, la entidad otorgará la palabra a los proponentes para presentar las observaciones al informe final de evaluación. Esta no podrá entenderse como una oportunidad

Nit 900395709-2

adicional para aportar documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido en el numeral 1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la entidad de realizar las verificaciones que considere pertinentes para la adecuada selección del contratista.

Resueltas las observaciones frente al informe de evaluación, en caso de que haya lugar a ello, la entidad procederá a dar apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados y evaluará la oferta económica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que resulte aplicable de conformidad con lo establecido en el numeral 4.1. del presente pliego de condiciones. Posteriormente, se correrá traslado a los proponentes habilitados solo para la revisión del aspecto económico y se definirá el orden de elegibilidad.

El orden de elegibilidad se establecerá a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las propuestas para cada uno de los criterios establecidos en el "CAPÍTULO IV" y ordenados de mayor a menor.

La entidad no será responsable por abrir los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada.

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la entidad, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso.

2.7. PROPUESTAS PARCIALES

No se admitirá la presentación de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del alcance del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en el pliego de condiciones.

2.8. PROPUESTAS ALTERNATIVAS

Los proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicación del contrato y cumplan con los siguientes requisitos:

- A. Que el proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en el pliego, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de selección objetiva allí contenidas.
- B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el principio de selección objetiva, de tal manera que no se afecten los parámetros neutrales de escogencia del contratista y no se desconozca el principio de igualdad.

Cuando un proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria para su análisis y una descripción detallada del proceso de construcción, características de los materiales y equipos y análisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, deben incluirse en los respectivos ítems de la oferta. Solo serán consideradas las propuestas alternativas del proponente favorecido con la adjudicación del contrato y la selección de la alternativa será potestad de la entidad.

2.9. LIMITACIÓN A MIPYME

El presente proceso No es susceptible de ser limitado a Mipymes.

CAPÍTULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN

La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluarán como "cumple". En caso contrario, se evaluará como "no cumple".

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.

La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo.

3.1. GENERALIDADES

- A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones.
- B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.
- C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.
- D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

3.2. CAPACIDAD JURÍDICA

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

- A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o extranjeras.

Nit 900395709-2

- B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

- A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta.
- B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.
- C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley.
- D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana—.

3.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas:

3.3.1. PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

- A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía.
- B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad competente.
- C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

- A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
 - I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, en el que se verificará:
 - a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse

la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

- b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de contratación.
 - c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.
 - d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.
 - e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
 - f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.
- II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.
- III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta

- B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de

conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos:

- I. Nombre o razón social completa.
- II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica.
- III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de selección.
- IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.
- V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.
- VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica.
- VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.
- VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

- C. C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con

Nit 900395709-2

los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:

- Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.
- Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.
- La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más.
- Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral "1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación".
- Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.
- La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.
- El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

3.3.3. PROPONENTES PLURALES

El documento de conformación de proponentes plurales debe:

- Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.
- Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación.
- Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente de la estructura plural.
- Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.

- E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%.
- F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

3.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

3.4.2. PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.

Nit 900395709-2

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

3.4.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales anteriores.

3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento.

3.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

3.5. EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales.

[Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de sector es necesario que el proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de franquicia, la entidad estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en el pliego de condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece en el RUP]

Nit 900395709-2

3.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la "Matriz 1 – Experiencia":

La escogencia y justificación de la complejidad técnica obedece a variables netamente técnicas como son: Topografía, La vía a intervenir, se encuentra localizada en zona urbana del municipio de Sincelejo y corresponde específicamente el sector de la calle 45 entre carrera 22 y carrera 27b en las coordenadas: Intersección entre calle 45 y arroyo Latitud: 9° 17' 24.15" N y Longitud: 75°22'45.29"O; Intersección entre calle 45 y Kra 27B Latitud: 9°17'42.34"N y Longitud: 75°22'40.73"O. La vía tiene una longitud aproximada de 0.692 km. Geología o Geotecnia, El análisis de las características geológicas y geomorfológicas del sitio estudiado permitió determinar que no existen limitaciones o amenazas geotécnicas importantes que afecten la estabilidad del proyecto. Dado lo anterior la zona de ubicación del proyecto es viable para el mejoramiento de la vía con pavimento rígido. Hidrología, La zona donde se llevará a cabo la construcción en pavimento rígido en la calle 45 entre carrera 22 y carrera 27b del municipio de Sincelejo, departamento de Sucre, es catalogada con una topografía con pendientes medianamente bajas, las cuales en periodos invernales se ven afectadas por un caudal el cual con su velocidad adquiere capacidad de arrastre, socavación, erosión y cárcavas. Condiciones de estabilidad o estructurales, El proyecto de mejoramiento en pavimento rígido se localiza en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre, en el cual se pretende mejorar 0.692 km de las vías que se encuentran en mal estado ya que presentan un grave estado en la capa de rodadura, las obras pueden generar un impacto medio bajo en cuanto a tráfico se refiere debido a que las vías son medianamente transitadas, para efectos de mitigar las inconformidades generadas por la construcción, se tiene establecido planes de manejo de tránsito en los cuales se plantean tomar rutas alternas para no impedir el paso del tránsito por la zona, de manera temporal.

El alcance del proyecto a desarrollarse en las vías que serán atendidas mediante el contrato derivado del presente proceso de contratación, corresponde a un proyecto de complejidad técnica Baja-Media, el cual contempla la ejecución de actividades de: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

6.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS. con un presupuesto oficial Entre 1.001 y 13.000 SMMVLV.

Experiencia General: "CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.

Nit 900395709-2

No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes."

Experiencia Específica: "Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).

Y

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos "

3.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:

- A. Que hayan contenido la ejecución de: "CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes."

Experiencia Específica: "Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).

Y

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos "

En los procesos estructurados por lotes, la entidad establecerá la experiencia de cada uno de ellos, de acuerdo con las actividades definidas en la Matriz 1 – Experiencia]

La experiencia que deberá acreditar el proponente será la establecida por la Entidad Estatal de forma independiente para cada uno de los lotes o grupos de acuerdo con las actividades definidas en la Matriz 1 – Experiencia en el literal A de la sección 3.5.2.

Dependiendo del presupuesto oficial en SMMLV deberán acreditar la experiencia específica señalada en la Matriz 1 – Experiencia en la(s) actividad(es) requerida(s) para la ejecución del objeto del contrato. [La entidad únicamente podrá solicitar experiencia específica cuando la Matriz 1 – Experiencia lo establezca]

- B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el proponente plural y no integrante.

El hecho de que el proponente no aporte el "Formato 3 - Experiencia" en ningún caso será motivo para rechazar la oferta. La subsanación de este requisito podrá realizarse en los términos del numeral 1.6. Mientras esté pendiente la subsanación del requisito, y en caso de que este no se subsane, la entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

- C. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo seis (6) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 3.5.8 del pliego de condiciones, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia.
- D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.
- E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. La entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.
- F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6.
- G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se consideran "Carreteras primarias" aquellas que sean certificadas por la entidad contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada.

3.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:

- A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia es el segmento 72.

Nit 900395709-2

- B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.
- C. Si el proponente relaciona o anexa más de seis (6) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.
- D. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia mínima exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia mínima exigida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %).

Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del proponente plural, bastará acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia general exigida en el pliego de condiciones y se calcularán sobre el "valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8.

Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 3.5.8.

- E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.
- F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.
- G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el "% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)" exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del "% de dimensionamiento" se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo

materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El "dimensionamiento" de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos.

- H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso.
- I. Para el caso de los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos soporte de la experiencia. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada
- J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación.

Nit 900395709-2

3.5.4. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos:

Segmentos	Familia	Clase	Nombre
72	14	10	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia.

3.5.5. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:

- A. Contratante
- B. Objeto del contrato
- C. Principales actividades ejecutadas
- D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica.
- E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

- F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

- G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.
- H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.
- I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

3.5.6. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:

- A. Acta de liquidación
- B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.
- C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo.
- D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio.
- E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:

- A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.

Nit 900395709-2

[Para efectos de acreditar la experiencia en relación con la clasificación de las vías, ya sea, "primaria", "secundaria" o "terciaria", la entidad empleará los sistemas de información disponibles para identificar el tipo de clasificación de la vía, en caso tal que ningún documento del numeral 3.5.5 establezca dicha condición. Si a través de la averiguación de la entidad estatal no es posible determinarlo, no será válida dicha experiencia.]

3.5.7. PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades estatales el proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación:

- A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones para efectos de acreditación de la experiencia.
- B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente:

- I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el presente proceso de selección.
- II. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la entidad concedente, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización.

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista cuando ambos se presenten de manera separada al proceso de contratación; es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo.

En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades exigidas.

Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación.

Nit 900395709-2

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los proponentes y de ninguna manera dicha obligación será de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente no advierta tal situación, la entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación.

3.5.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2	75%
De 3 hasta 4	120%
De 5 hasta 6	150%

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el número de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el proponente podrá subsanarla en los términos establecidos en la sección 1.6.

3.6. CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:

Indicador	Fórmula
Liquidez	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$
Nivel de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$
Razón de Cobertura de Intereses	$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Gastos Interes}}$

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:

$$\text{Indicador} = \frac{(\sum_{i=1}^n \text{Componente 1 del indicador}_i)}{(\sum_{i=1}^n \text{Componente 2 del indicador}_i)}$$

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio).

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

3.7. CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán:

$$CT = AC - PC \geq CTd$$

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

$$CT \geq CTd$$

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así:

Presupuesto oficial	Fórmula
$\leq \$10.000.000.000$	$CTd = 10\% \times (PO)$
Entre $\$10.000.000.001$ y $\$20.000.000.000$	$CTd = 20\% \times (PO)$
$\geq \$20.000.000.001$	$CTd = 30\% \times (PO)$

Donde,

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así:

$$CT_{\text{Proponente plural}} = \sum_{i=1}^n CT_i$$

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio).

3.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador	Fórmula
Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe)	$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Patrimonio}}$
Rentabilidad del Activo (Roa)	$\frac{\text{Unidad Operacional}}{\text{Activo Total}}$

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:

$$\text{Indicador} = \frac{(\sum_{i=1}^n \text{Componente 1 del indicador}_i)}{(\sum_{i=1}^n \text{Componente 2 del indicador}_i)}$$

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio).

3.9. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

3.9.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral.

3.9.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.

- A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

- B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.
- C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 2018, 2019 ó 2020, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa.

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13.

3.10. CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratación (CRPC). Así:

$$CRP \geq CRPC$$

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual.

3.10.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso:

$$CRPC = POE - \text{Anticipo y/o pago anticipado}$$

Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación

POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso:

$$CRPC = \frac{POE - \text{Anticipo y/o pago anticipado}}{\text{Plazo estimado (meses)}} * 12$$

3.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera:

$$CRP = CO * \left[\frac{(E + CT + CF)}{100} \right] - SCE$$

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente

CO = Capacidad de Organización

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecución

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje:

Factor	Puntaje máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	200

Nit 900395709-2

[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, disponible en la página web: <https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-plegos-tipo/manuales-y-guias/> así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organización (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de existencia del proponente.
Menos de un (1) año (*)	USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

- Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995.
- Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa

vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación.

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así:

$$E = \frac{\text{Valor total de los contratos (COP)}}{\text{Presupuesto total estimado (COP)}}$$

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:

$$E = \frac{\text{Valor total de los contratos (COP)}}{(\text{Presupuesto total estimado} * \% \text{ de participación})}$$

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Nit 900395709-2

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula:

$$\text{Índice de liquidez} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	0,5	20
0,5	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,5	35
1,5	Mayores	40

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:

- I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses.
- II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación.
- III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.
- IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

- V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura.
- VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones.

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto	Puntaje máximo
Oferta económica	60
Factor de calidad	19
Apoyo a la industria nacional	20
Vinculación de personas con discapacidad	1
Total	100

4.1. OFERTA ECONÓMICA

[La entidad debe indicar si la forma de pago es por precio global, llave en mano, precios unitarios, administración delegada o reembolso de gastos. El Anexo 1 – Anexo Técnico y el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial debe ser concordante con la modalidad de pago seleccionada]

[Cuando el presupuesto del proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la entidad debe aplicar las notas señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto oficial. Cuando se estructura a través de otra modalidad de pago, la entidad debe definir las notas que debe tener en cuenta el proponente para presentar su oferta económica]

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada.

[La entidad debe configurar el formato de oferta económica que se encuentra en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, para que sea diligenciado por los proponentes.

La entidad debe incluir el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial y la oferta económica en formato Excel]

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

[La entidad estatal en esta sección o en el "Formulario 1 – Formulario del presupuesto oficial" discriminará los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al proceso de contratación. Los oferentes tendrán en cuenta esta información al presentar su oferta]

IMPUESTOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES Y NACIONALES	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4%
ESTAMPILLA PROCULTURA	1%
ESTAMPILLA FONDO MICRO EMPRESARIAL	1%
ESTAMPILLA SOBRE TASA DEPORTE	1%
ESTAMPILLA FONDO DE SEGURIDAD	5%
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	0,5%
ESTAMPILLA UNISUCRE	1,5%
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1
RETENCION EN CONTRATO DE CONSTRUCCION	2,0%
RETEICA	1%
TOTAL	18%

4.1.1. AIU

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato.

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica. [La entidad no podrá exigir al proponente el desglose del AIU o componentes internos de la administración (A) en la propuesta económica, sino solo la discriminación de su valor en porcentaje (%). Para el proponente que resulte adjudicatario se podrá solicitar el desglose del A.I.U. ofertado.]

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U. establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.

4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS

La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

- A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.
- B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.

4.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico.

4.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes alternativas:

Concepto	Método
1	Mediana con valor absoluto
2	Media geométrica
3	Media aritmética baja
4	Menor valor

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: <https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819>).

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020].

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49	2	Media geométrica
De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas.

[En los procesos de contratación estructurados por lotes, la TRM definirá el método con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el orden definido por la entidad. Para la adjudicación del segundo lote o grupo se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método]

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

$$Me = Mediana(V_1; V_2; \dots; V_m)$$

Donde:

- V_i : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".
- m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal.
- Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:

- Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula:

$$Puntaje = \left[\left\{ 1 - \left| \frac{Me - V_i}{Me} \right| \right\} * 60 \right]$$

Donde:

- Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.
- V_i : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula

$$Puntaje = \left[\left\{ 1 - \left| \frac{V_{Me} - V_i}{V_{Me}} \right| \right\} * 60 \right]$$

Donde:

- V_{Me} : Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana.
- V_i : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

$$MG = \sqrt[n]{V_1 * V_2 * V_3 * \dots * V_n}$$

Donde:

- MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
- V_1 : Es el valor de una propuesta habilitada.
- V_n : Es el valor de la propuesta n habilitada.
- n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$Puntaje = 60 * \left(1 - \left(\frac{|MG - V_i|}{MG} \right) \right)$$

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica.

$$\bar{X}_B = \frac{(V_{min} + \bar{X})}{2}$$

Donde:

- V_{min} : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
- \bar{X} : Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas.
- \bar{X}_B : Es la media aritmética baja.

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

$$Puntaje = \left\{ \begin{array}{l} 60 * \left(1 - \left(\frac{\bar{X}_B - V_i}{\bar{X}_B} \right) \right) \text{ Para valores menores o iguales a } \bar{X}_B \\ 60 * \left(1 - \left(\frac{|\bar{X}_B - V_i|}{\bar{X}_B} \right) \right) \text{ Para valores mayores a } \bar{X}_B \end{array} \right\}$$

Donde:

- \bar{X}_B : Es la media aritmética baja.
- V_i : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

D. Menor Valor

La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor.

$$V_{min} = \text{Mínimo } (V_1; V_2, \dots, V_m)$$

Donde:

- V_i : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".
- m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad estatal.
- V_{min} : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Puntaje = \frac{60 * V_{min}}{V_i}$$

Donde:

- V_{min} : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
- V_i : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

4.1.5. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 2195 de 2021, durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual, se reducirá el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.

La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

4.2. FACTOR DE CALIDAD

La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto	Puntaje
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra.	5
(iii) presentación de un plan de calidad	14
Total	19

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.

[De acuerdo con las características del objeto a contratar y con el principio de proporcionalidad y razonabilidad la entidad debe elegir una o varias de las opciones previstas para otorgar el puntaje del factor de calidad. En todo caso, no puede establecer más de tres (3) criterios y la distribución del puntaje asignado no puede ser superior a 19 puntos. La entidad no podrá incluir criterios, documentos, compromisos o aspectos distintos a los señalados]

4.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

NO APLICA

4.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignará [5 puntos] al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones

Nit 900395709-2

funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina.

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo.

4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignará [14 puntos] al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna.

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral.

4.2.4. GARANTÍA SUPLEMENTARIA O ADICIONAL

NO APLICA

4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto	Puntaje
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional	20
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros	5

4.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por

estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

[Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual constará en los estudios y documentos previos y en las reglas definidas en la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector transporte]:

[Opción 1. Si la Entidad Estatal luego de aplicar la metodología para identificar los bienes nacionales relevantes prevista en la Matriz 4, determina uno o varios bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, incluirá los siguientes párrafos:]

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:

[La Entidad debe diligenciar la siguiente tabla con la información tomada del Registro de Productores de Bienes Nacionales]

No.	Bien nacional relevante	Fecha de inscripción	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	% participación de	Puntaje individual de cada bien
1.	ACERO		23/06/2022	7214200000	22,63%	10,2489541
			31/03/2023	7214200000		
			10/08/2022	7214200000		
			26/11/2022	7214200000		
2.	CEMENTO		8/09/2022	2523290000	21,54%	9,7510459
			10/09/2022	2523290000		
			16/09/2022	2523290000		
			12/08/2022	2523290000		
			17/08/2022	2523290000		
			13/08/2022	2523290000		

Nit 900395709-2

22/11/2022 2523290000

Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos.

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecución del contrato y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector transporte:

Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula.

$$P_i = \frac{\text{Participación (\%)}_i * (P_{max})}{\sum_i^n \text{Participación (\%)}}$$

Donde:

P_i: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: Número de bienes nacionales relevantes

Participación (%)_i: Porcentaje de participación del bien

P_{max} = Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)

Σ_iⁿ Participación (%): Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a cada Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje

Nit 900395709-2

individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará la siguiente fórmula.

$$Puntaje\ proponente = \sum_{j=0}^i P_i$$

Donde:

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente

$\sum_{j=0}^i P_i$: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:

No.	Composición del Proponente Plural	Regla de origen aplicable	Puntaje aplicable
1.	Únicamente integrantes colombianos	Decreto 1082 de 2015	Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional (4.3.1)
2.	Colombianos en asocio con extranjeros con trato nacional	Decreto 1082 de 2015	Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional (4.3.1)
3.	Únicamente integrado por extranjeros con trato nacional	La regla de origen del país con el que se tenga acuerdo comercial o la del Decreto 1082 de 2015. Si el Proponente Plural no especifica a cuál regla se acoge, se aplicará la del Decreto 1082 de 2015.	Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional (4.3.1)

No.	Composición del Proponente Plural	Regla de origen aplicable	Puntaje aplicable
4.	Proponente plural en el que al menos uno de los integrantes es extranjero sin trato nacional.	No aplica la regla de origen del Decreto 1082 de 2015, ni la de los países de origen.	Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros (4.3.2)

4.3.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:

- A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente.
- B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.
- C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Nit 900395709-2

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

4.3.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación.

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0).

4.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Nit 900395709-2

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación.

4.5. TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA “OCCRE”

No aplica.

4.6. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes:

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El proponente acreditará el origen de los servicios con los documentos señalados en la sección 4.3.1. del pliego de condiciones. Para el caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas en la ley.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se adquirirá desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaración debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso de selección.

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar

donde ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la nómina corresponda a un número cuyo primer dígito decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 deberá realizarse la aproximación decimal al número entero siguiente.

Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante del proponente que acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante.

Nit 900395709-2

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas mayores que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que la constitución sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma.

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso

de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración y los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero; o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del proponente plural)», junto con los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales:

(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona jurídica en la cual

participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.

(b) el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta.

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del párrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 10 G – Acreditación Mipyme», mediante el cual se certifique, bajo la gravedad de juramento, que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan

Nit 900395709-2

con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del párrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 10 G – Acreditación Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condición de micro o pequeña empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador público, o el representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 H- Pagos realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales».

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que:

64

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 G – Acreditación Mipyme».

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en los términos del numeral 8.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el número 1.

(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final.

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente que presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al proponente con el mayor número asignado.

Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate de los numerales 8, 9, 10 y 11.

CAPÍTULO V RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional]

5.1. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS

En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se llevará a cabo la audiencia pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones.

Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. La Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los riesgos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a reembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

CAPÍTULO VI ACUERDOS COMERCIALES

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Acuerdo Comercial	Entidad Estatal incluida	Umbral	Excepción aplicable	Proceso de Contratación cubierto
Alianza Pacifico	Chile	No 5.000.000 DEG No	No	No
	Perú	No 5.000.000 DEG No	No	No
Chile	Si	-	No	Si
Costa Rica	No	7.008.000 DEG No	No	No
Estados AELC	No	5.000.000 DEG No	No	No
Triángulo Norte	El Salvador	Si Menor cuantía Si	Si	No
	Guatemala	Si Menor cuantía Si	No	Si
Unión Europea	Si	5.000.000 DEG No	No	No
Reino Unido e Irlanda del Norte	Si	5.000.000 DEG No	No	No
Israel	No	5.000.000 DEG No	No	No

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.

CAPÍTULO VII GARANTÍAS

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta.

Las características de las garantías son las siguientes:

Característica	Condición
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria
Asegurado/ beneficiario	METRO SABANAS S.A.S., NIT: 900395709-2

Nit 900395709-2

Amparos	Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia	3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.
Valor Asegurado	Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección
Tomador	<ul style="list-style-type: none"> Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato.

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO

7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

Característica	Condición		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.		
Asegurado/ beneficiario	METRO SABANAS S.A.S., NIT: 900395709-2		
Amparos, vigencia y valores asegurados	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	Diez por ciento (10%) del valor del Contrato
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo	El valor de esta garantía debe ser el ciento por ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Diez por ciento (10%) del valor del Contrato

Característica	Condición		
	de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato		
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de la Obra.	Diez por ciento (10%) del valor del Contrato
Tomador	<ul style="list-style-type: none">• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.		
Información necesaria dentro de la póliza	<ul style="list-style-type: none">• Número y año del contrato• Objeto del contrato• Firma del representante legal del Contratista• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421		

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un periodo de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer

Nit 900395709-2

efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	METRO SABANAS S.A.S., NIT: 900395709-2 y el Contratista
Tomador	<ul style="list-style-type: none"> Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	Cuatrocientos (400) SMMLV
Vigencia	Igual al periodo de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y METRO SABANAS S.A.S., NIT: 900395709-2
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	<ul style="list-style-type: none"> Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del Contratista En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Nit 900395709-2

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CAPÍTULO VIII MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones de ejecución del contrato están previstas en el Anexo 5 – Minuta del contrato. Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado, obligaciones y derechos generales del contratista, obligaciones de la entidad, garantías, multas, cláusula penal y otras condiciones particulares aplicables al negocio jurídico a celebrar.

El proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario—RUT y demás documentos necesarios para la celebración del contrato al momento de firma.

[La entidad deberá incluir en el Anexo el contenido mínimo allí establecido. Podrá incluir cláusulas con condiciones adicionales que no contradigan lo dispuesto en el Anexo. En todo caso, las cláusulas adicionales deberán obedecer a las necesidades de ejecución del contrato ni deben contrariar las condiciones señaladas en los Documentos Tipo]

8.1. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los cinco (5) días siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.
2. Relación del equipo mínimo obligatorio.
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica.
4. Programa de obra.
5. Plan de manejo de tránsito- PMT.
6. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

El interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a ocho (8) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el contratista debe atenderlo en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad.

8.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario 1 – Formulario del presupuesto oficial, el análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo

Nit 900395709-2

con el formato que se presenta en el respectivo Formulario 1 – Formulario del presupuesto oficial, y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 – Formulario del presupuesto oficial toda vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el contratista deberá ajustar el precio unitario obtenido en el análisis consignado en el formulario de la propuesta.

El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su análisis de precios unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta económica autónoma.

8.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al 30% del valor básico del contrato. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.

CAPÍTULO IX LISTADO DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS

[Las entidades no podrán modificar el presente listado]

9.1. ANEXOS

1. Anexo 1 – Anexo Técnico
2. Anexo 2 – Cronograma
3. Anexo 3 – Glosario
4. Anexo 4 – Pacto de Transparencia
5. Anexo 5 – Minuta del Contrato

9.2. FORMATOS



1. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta
2. Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT)
3. Formato 3 – Experiencia
4. Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional
5. Formato 5 – Capacidad residual
6. Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales
7. Formato 7 – Factor de calidad
8. Formato 8 – Vinculación de personas en condición de discapacidad
9. Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional.
10. Formato 10 – Factores de desempate
11. Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales

9.3. MATRICES

1. Matriz 1 – Experiencia
2. Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales
3. Matriz 3 – Riesgos
4. Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector transporte

9.4. FORMULARIOS

1. Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <hr/> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	--

Contrato de Obra Pública No. LP- 002-2022

CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. L.P-002 DE 2022

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1.	DEFINICIONES
CLÁUSULA 2.	OBJETO
CLÁUSULA 3.	ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4.	PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5.	VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6.	ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7.	APROPiación PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8.	FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9.	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11.	DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 12.	OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13.	RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14.	INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15.	MULTAS
CLÁUSULA 16.	CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 17.	CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 18.	GARANTÍAS
CLÁUSULA 19.	INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20.	INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21.	CESIÓN
CLÁUSULA 22.	LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23.	SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24.	LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 25.	DOCUMENTOS

Entre **DIANA CAROLINA BAQUERO TOBIAS**, en su calidad de representante legal de **METRO SABANAS S.A.S.** por una parte; y, por la otra, **CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA** identificado con C.C. 92.257.991 de Sampués, en calidad de representante legal del **CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO** en adelante el "**CONTRATISTA**" identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

- I. Que mediante Resolución No. 068 del 11 de mayo de 2022, la Entidad abrió el Proceso de Contratación LICITACIÓN PÚBLICA No. LP – 002-2022, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO."
- II. Que mediante Resolución No. 089 del 17 de junio de 2022, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es el "**MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO**".

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-002-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de **SIETE (07) meses**, contados a partir de la suscripción de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de **TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE (\$3.484.484.114,00)**, equivalentes a 3.484,48 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022 suma que se discrimina de la siguiente manera:

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, CONTROL TOPOGRÁFICO DURANTE LA INSTALACIÓN	M2	4.059,00	\$ 4.649,00	\$ 4.649,00	\$ 18.870.291,00
1.02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO (No incluye cargue, transporte y disposición final)	M3	811,80	\$ 91.924,00	\$ 91.924,00	\$ 74.623.903,00
1.03	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA DE DISCO	ML	2.091,00	\$ 13.550,00	\$ 13.550,00	\$ 28.333.050,00
Subtotal						\$ 121.827.244,00
2.01	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN EN SECO (De 0 a 2 m de Profundidad, No incluye Cargue)	M3	442,80	\$ 48.825,00	\$ 48.825,00	\$ 21.619.710,00
2.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN (De 0 a 2 m de Profundidad, No incluye Cargue)	M3	2.841,30	\$ 11.673,00	\$ 11.673,00	\$ 33.166.495,00
2.03	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	M3	5.324,67	\$ 29.588,00	\$ 29.588,00	\$ 157.546.336,00

141

Subtotal						\$ 212.332.541,00
3.01	SUBBASE GRANULAR SEGUN NORMA INVIAS (Incluye suministro, transporte, extensión, Compactación y demás actividades para su correcta ejecución en Obra)	M3	811,80	\$ 143.473,00	\$ 143.473,00	\$ 116.471.381,00
3.02	ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa para Refuerzo de losas y/o Barras de Anclaje (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	KG	27.200,30	\$ 9.775,00	\$ 9.775,00	\$ 265.882.933,00
3.03	Sello de juntas Losas Reconstruidas (Incluye suministro, instalación y demás actividades para su correcta colocación en obra)	ML	2.091,00	\$ 8.243,00	\$ 8.243,00	\$ 17.236.113,00
3.04	ADITIVO LIQUIDO PARA CURADO DE CONCRETO (Incluye suministro, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	M2	4.059,00	\$ 9.325,00	\$ 9.325,00	\$ 37.850.175,00
3.05	ACERO DE REFUERZO Fy=280 Mpa PARA DOVELAS (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	KG	3.637,50	\$ 9.775,00	\$ 9.775,00	\$ 35.556.563,00
3.06	CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 PARA LOSAS EN TRAMOS EN RECONSTRUCCIÓN (Incluye suministro, transporte, , INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, TEXTURIZADO, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	M3	933,57	\$ 834.326,00	\$ 834.326,00	\$ 778.901.724,00
3.07	Mejoramiento de Subrasante con Relleno Seleccionado SEGÚN NORMA INVIAS (Suelo Seleccionado) (Incluye suministro, transporte, extensión, Compactación y demás actividades para su correcta ejecución en Obra)	M3	2.029,50	\$ 110.163,00	\$ 110.163,00	\$ 223.575.809,00
3.08	GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	M2	4.059,00	\$ 11.634,00	\$ 11.634,00	\$ 47.222.406,00

ds.

Ant

Subtotal						\$ 1.522.697.104,00
4.01	LINEAS DE DEMARCACION HORIZONTAL (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO ACRILICA BASE SOLVENTE PARA LA DEMARCACIONES LINEALES DE 12 CM DE ESPESOR, CON MICROESFERAS DE VIDRIO)	ML	1.845,00	\$ 15.058,00	\$ 15.058,00	\$ 27.782.010,00
4.02	TACHA REFLECTIVA (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	UN	369,00	\$ 24.926,00	\$ 24.926,00	\$ 9.197.694,00
4.03	Suministro e Instalación de Señales Tipo I, Reflectivo Grado Diamante. Según manual de Señalización INVIAS	UN	36,00	\$ 655.011,00	\$ 655.011,00	\$ 23.580.396,00
4.04	DEMARCACION HORIZONTAL (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO ACRILICA BASE SOLVENTE PARA LA DEMARCACIONES DE MARCAS VIALES (FLECHAS, CEBRAS, PARADEROS DE BUSES CON MICROESFERAS DE VIDRIO)	M2	105,00	\$ 97.597,00	\$ 97.597,00	\$ 10.247.685,00
4.05	Reinstalación de Señales Reflectivo Grado Diamante.	UN	4,00	\$ 31.291,00	\$ 31.291,00	\$ 125.164,00
4.06	Retiro de Señales	UN	5,00	\$ 33.983,00	\$ 33.983,00	\$ 169.915,00
Subtotal						\$ 71.102.864,00
5.01	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO (No Incluye cargue, transporte y disposición final)	M2	1.438,90	\$ 8.777,00	\$ 8.777,00	\$ 12.629.225,00
5.02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS EN CONCRETO	ML	1.438,90	\$ 8.270,00	\$ 8.270,00	\$ 11.899.703,00

MS

A/61

5.03	CORTE DE ANDEN CON CORTADORA DE DISCO	ML	999,32	\$ 12.088,00	\$ 12.088,00	\$ 12.079.780,00
5.04	DEMOLICIÓN DE TERRAZAS DE CONCRETO (No Incluye cargue, transporte y disposición final)	M3	20,00	\$ 60.799,00	\$ 60.799,00	\$ 1.215.980,00
5.05	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA E=0.15 Ms INCLUYE CARGUE (No Incluye cargue, transporte y disposición final)	M2	60,00	\$ 12.500,00	\$ 12.500,00	\$ 750.000,00
Subtotal						\$ 38.574.688,00
6.01	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN EN SECO (De 0 a 2 m de Profundidad, No incluye Cargue)	M3	719,45	\$ 48.825,00	\$ 48.825,00	\$ 35.127.146,00
6.02	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	M3	1.335,78	\$ 29.588,00	\$ 29.588,00	\$ 39.523.059,00
6.03	BASE GRANULAR PARA ANDENES (Incluye Suministro, Transporte, Extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución)	M3	719,45	\$ 169.065,00	\$ 169.065,00	\$ 121.633.814,00
Subtotal						\$ 196.284.019,00
7.01	LOSETA RECTANGULAR TÁCTIL GUÍA DE 200 X 200 X 60 mm, U270 (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	ML	1.438,90	\$ 28.023,00	\$ 28.023,00	\$ 40.322.295,00
7.02	LOSETA RECTANGULAR TÁCTIL ALERTA DE 200 X 200 X 60 mm, U270 (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	ML	181,20	\$ 29.194,00	\$ 29.194,00	\$ 5.289.953,00
7.03	CONCRETO DE 21 Mpa para Reposición de escaleras (Incluye suministro, Acero de Refuerzo, transporte, FORMALETA, VIBRADO, TEXTURIZADO, y	M3	7,00	\$ 1.103.606,00	\$ 1.103.606,00	\$ 7.725.242,00

h.

Ant

	demás actividades para su correcta colocación en obra)					
7.04	MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO LATERAL EN CONCRETO CLASE D 21 MPa, Altura H=1 m (Incluye Refuerzo, Concreto de 21 Mpa, Material granular filtrante E=0,15 m y geotextil, transporte a botadero, formaletería, suministro, colocación y demás actividades necesarias para su correcta ejecución en obra)	ML	40,00	\$ 539.969,00	\$ 539.969,00	\$ 21.598.760,00
7.05	MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO LATERAL EN CONCRETO CLASE D 21 MPa, Altura H=1,5 m (Incluye Refuerzo, Concreto de 21 Mpa, Material granular filtrante E=0,30 m y geotextil, formaletería, suministro, colocación y demás actividades necesarias para su correcta ejecución en obra)	ML	15,00	\$ 1.064.338,00	\$ 1.064.338,00	\$ 15.965.070,00
7.06	BORDILLO BARRERA RECTO U10 (800x150x450mm) (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra) EXTERIOR - PAVIMENTO	ML	1.438,90	\$ 81.071,00	\$ 81.071,00	\$ 116.653.062,00
7.07	ANDEN EN CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa E= 10 Cm (Incluye suministro, transporte, Formaleta, Vibrado, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	M2	1.798,63	\$ 63.226,00	\$ 63.226,00	\$ 113.720.180,00
7.08	ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa para Refuerzo de andenes (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	KG	4.983,75	\$ 9.775,00	\$ 9.775,00	\$ 48.716.156,00
Subtotal						\$ 369.990.718,00
8.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA TUBERÍA	ML	750,00	\$ 2.570,00	\$ 2.570,00	\$ 1.927.500,00

ds

P14

Subtotal						\$ 1.927.500,00
9.01	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M	M3	338,00	\$ 33.152,00	\$ 33.152,00	\$ 11.205.376,00
9.02	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL CONGLOMERADO 0,0 M < H ≤ 1,8 M	M3	245,00	\$ 47.864,00	\$ 47.864,00	\$ 11.726.680,00
9.03	EXCAVACIÓN A MANO CON COMPRESOR MANUAL EN MATERIAL ROCOSO 0,0 M < H ≤ 1,8 M	M3	31,00	\$ 84.643,00	\$ 84.643,00	\$ 2.623.933,00
9.04	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	M3	256,00	\$ 29.588,00	\$ 29.588,00	\$ 7.574.528,00
Subtotal						\$ 33.130.517,00
10.01	RELLENO CON ARENA	M3	69,00	\$ 97.401,00	\$ 97.401,00	\$ 6.720.669,00
10.02	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO AL 95% DEL P.M.	M3	357,00	\$ 28.454,00	\$ 28.454,00	\$ 10.158.078,00
10.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA BALASTO AL 95% DEL P.M.	M3	183,00	\$ 109.610,00	\$ 109.610,00	\$ 20.058.630,00
Subtotal						\$ 36.937.377,00
11.01	MUERTO DE ANCLAJE EN CONCRETO DE 14 MPA ELABORADO EN OBRA	M3	3,00	\$ 540.182,00	\$ 540.182,00	\$ 1.620.546,00
11.02	CONSTRUCCIÓN TUBO OPERADOR PARA VÁLVULAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN (INCLUYE LOSA EN CONCRETO 0.5 M X 0.5 M Y E = 0.25 M)	UND	25,00	\$ 72.130,00	\$ 72.130,00	\$ 1.803.250,00
Subtotal						\$ 3.423.796,00

185

7/9/1

12.01	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO EN TUBERÍA PEAD 16 MM PE 40 PN 10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS)	UND	124,00	\$ 62.959,00	\$ 62.959,00	\$ 7.806.916,00
12.02	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD D = 110 MM PE 100 PN 10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS)	ML	180,00	\$ 7.031,00	\$ 7.031,00	\$ 1.265.580,00
12.03	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD D = 90 MM PE 100 PN 10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS)	ML	570,00	\$ 5.749,00	\$ 5.749,00	\$ 3.276.930,00
12.04	EMPALME A TUBERÍA DE ACUEDUCTO EXISTENTE DE < 3"	UND	20,00	\$ 85.980,00	\$ 85.980,00	\$ 1.719.600,00
12.05	EMPALME A TUBERÍA DE ACUEDUCTO EXISTENTE DE 3" Y 4"	UND	2,00	\$ 155.201,00	\$ 155.201,00	\$ 310.402,00
12.06	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE EXTREMO BRIDADO, DIÁMETRO ≤ 4" (NIPLES BRIDADOS, VÁLVULA, HIDRANTE, FILTRO EN YEE Y MACROMEDIDOR)	UND	25,00	\$ 86.181,00	\$ 86.181,00	\$ 2.154.525,00
Subtotal						\$ 16.533.953,00
13.01	TUBERÍA PEAD DN = 16MM PE 40 PN10 (ACOMETIDA)	ML	744,00	\$ 1.761,00	\$ 1.761,00	\$ 1.310.184,00
13.02	TUBERÍA PEAD DN = 110MM PE 100 PN10	ML	180,00	\$ 30.607,00	\$ 30.607,00	\$ 5.509.260,00
13.03	TUBERÍA PEAD DN = 90MM PE 100 PN10	ML	570,00	\$ 20.604,00	\$ 20.604,00	\$ 11.744.280,00
13.04	BRIDA METÁLICA DN = 160MM	UND	2,00	\$ 54.915,00	\$ 54.915,00	\$ 109.830,00
13.05	BRIDA METÁLICA DN = 110MM	UND	2,00	\$ 37.052,00	\$ 37.052,00	\$ 74.104,00
13.06	BRIDA METÁLICA DN = 90MM	UND	65,00	\$ 29.108,00	\$ 29.108,00	\$ 1.892.020,00
13.07	BRIDA METÁLICA DN = 75MM	UND	1,00	\$ 97.552,00	\$ 97.552,00	\$ 97.552,00

05

11/10/21

13.08	PORTAFLANCHE DN = 160MM PE 100 PN10	UND	2,00	\$ 74.695,00	\$ 74.695,00	\$ 149.390,00
13.09	PORTAFLANCHE DN = 110MM PE 100 PN10	UND	2,00	\$ 37.230,00	\$ 37.230,00	\$ 74.460,00
13.10	PORTAFLANCHE DN = 90MM PE 100 PN10	UND	65,00	\$ 31.986,00	\$ 31.986,00	\$ 2.079.090,00
13.11	PORTAFLANCHE DN = 75MM PE 100 PN10	UND	1,00	\$ 22.891,00	\$ 22.891,00	\$ 22.891,00
13.12	KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 160MM (Ø6") (INCLUYE TORNILLO TUERCA EMPAQUE GUASA Y ARANDELA)	UND	2,00	\$ 56.552,00	\$ 56.552,00	\$ 113.104,00
13.13	KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 90MM (Ø3") (INCLUYE TORNILLO TUERCA EMPAQUE GUASA Y ARANDELA)	UND	65,00	\$ 31.669,00	\$ 31.669,00	\$ 2.058.485,00
13.14	KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 110MM (Ø4") (INCLUYE TORNILLO TUERCA EMPAQUE GUASA Y ARANDELA)	UND	2,00	\$ 41.638,00	\$ 41.638,00	\$ 83.276,00
13.15	REDUCCIÓN DN = 160MM X 90MM PEAD PE 100 PN10	UND	1,00	\$ 213.121,00	\$ 213.121,00	\$ 213.121,00
13.16	REDUCCIÓN DN = 110MM X 90MM PEAD PE 100 PN10	UND	3,00	\$ 104.497,00	\$ 104.497,00	\$ 313.491,00
13.17	REDUCCIÓN DN = 90MM X 75MM PEAD PE 100 PN10	UND	1,00	\$ 69.047,00	\$ 69.047,00	\$ 69.047,00
13.18	TAPÓN DN = 110 MM PEAD PE 100 PN10	UND	1,00	\$ 24.744,00	\$ 24.744,00	\$ 24.744,00
13.19	TAPÓN DN = 90 MM PEAD PE 100 PN11	UND	2,00	\$ 22.581,00	\$ 22.581,00	\$ 45.162,00
13.20	TEE DN = 150MM PEAD PE 100 PN10	UND	1,00	\$ 866.618,00	\$ 866.618,00	\$ 866.618,00
13.21	TEE DN = 110MM PEAD PE 100 PN10	UND	4,00	\$ 85.171,00	\$ 85.171,00	\$ 340.684,00
13.22	TEE DN = 90MM PEAD PE 100 PN10	UND	21,00	\$ 61.427,00	\$ 61.427,00	\$ 1.289.967,00
13.23	UNIÓN BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 3" HD	UND	18,00	\$ 79.542,00	\$ 79.542,00	\$ 1.431.756,00
13.24	UNIÓN BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 4" HD	UND	2,00	\$ 96.696,00	\$ 96.696,00	\$ 193.392,00
13.25	UNIÓN BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 6" HD	UND	2,00	\$ 141.721,00	\$ 141.721,00	\$ 283.442,00

8

13.26	VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE 4" HD BRIDADA	UND	3,00	\$ 418.022,00	\$ 418.022,00	\$ 1.254.066,00
13.27	VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE 3" HD BRIDADA	UND	27,00	\$ 357.167,00	\$ 357.167,00	\$ 9.643.509,00
13.28	TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 160MM (6")	ML	108,00	\$ 34.415,00	\$ 34.415,00	\$ 3.716.820,00
13.29	TAPA VÁLVULA TIPO CHOROTE EN HD - TRÁFICO PESADO	UND	27,00	\$ 254.496,00	\$ 254.496,00	\$ 6.871.392,00
13.30	ADAPTADOR HEMBRA DE 16MM PARA PEAD	UND	124,00	\$ 3.321,00	\$ 3.321,00	\$ 411.804,00
13.31	ADAPTADOR HEMBRA DE 16MM PARA PVC	UND	124,00	\$ 344,00	\$ 344,00	\$ 42.656,00
13.32	SILLETA PE TERMOFUSIÓN 90MM X 16MM PN10	UND	124,00	\$ 14.341,00	\$ 14.341,00	\$ 1.778.284,00
Subtotal						\$ 54.107.881,00
14.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA TUBERÍA	ML	326,40	\$ 2.570,00	\$ 2.570,00	\$ 838.848,00
Subtotal						\$ 838.848,00
14.02	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M	M3	117,77	\$ 33.152,00	\$ 33.152,00	\$ 3.904.311,00
14.03	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	M3	153,10	\$ 29.588,00	\$ 29.588,00	\$ 4.529.923,00
Subtotal						\$ 8.434.234,00
14.04	RELLENO CON ARENA	M3	27,34	\$ 97.401,00	\$ 97.401,00	\$ 2.662.943,00

fe/11/21

14.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA BALASTO AL 95% DEL P.M.	M3	109,36	\$ 109.610,00	\$ 109.610,00	\$ 11.986.950,00
Subtotal						\$ 14.649.893,00
14.06	POZO DE INSPECCIÓN H ≤ 1,8 M DE PROFUNDIDAD, CON CAÑUELA, PELDAÑOS EN ACERO Y DIÁMETRO INTERIOR DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE TAPA (NO INCLUYE TAPA)	UND	1,00	\$ 3.998.263,00	\$ 3.998.263,00	\$ 3.998.263,00
14.07	POZO DE INSPECCIÓN 1,8 M < H ≤ 3,0 M DE PROFUNDIDAD, CON CAÑUELA, PELDAÑOS EN ACERO Y DIÁMETRO INTERNO DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE TAPA (NO INCLUYE TAPA)	UND	3,00	\$ 6.163.865,00	\$ 6.163.865,00	\$ 18.491.595,00
14.08	CONSTRUCCIÓN CAJA EN CONCRETO REFORZADO DE 1.0Mx1.4MX1.3M CON E=0.20m PARA MUROS Y FONDO (INCLUYE ESCALERA EN PERFILERIA)	UND	8,00	\$ 3.011.287,00	\$ 3.011.287,00	\$ 24.090.296,00
Subtotal						\$ 46.580.154,00
14.09	ACERO DE REFUERZO Fy=280 Mpa (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	KG	1.350,84	\$ 9.775,00	\$ 9.775,00	\$ 13.204.461,00
Subtotal						\$ 13.204.461,00
14.10	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D = 250 MM (10"), (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS)	ML	171,00	\$ 15.737,00	\$ 15.737,00	\$ 2.691.027,00

DM

1131

14.11	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D = 315 MM (12"), (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS)	ML	130,00	\$ 18.328,00	\$ 18.328,00	\$ 2.382.640,00
14.12	EMPALME A POZO DE INSPECCIÓN EXISTENTE	UND	12,00	\$ 326.174,00	\$ 326.174,00	\$ 3.914.088,00
Subtotal						\$ 8.987.755,00
1	TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 250 MM (10")	ML	171,00	\$ 73.362,00	\$ 73.362,00	\$ 12.544.902,00
2	TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 315 MM (12")	ML	130,00	\$ 106.059,00	\$ 106.059,00	\$ 13.787.670,00
3	TAPA PARA POZO DE INSPECCIÓN EN HD D = 0.61 M CON SISTEMA DE SEGURIDAD	UND	4,00	\$ 883.715,00	\$ 883.715,00	\$ 3.534.860,00
Subtotal						\$ 29.867.432,00
15.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA TUBERÍA	ML	663,00	\$ 2.570,00	\$ 2.570,00	\$ 1.703.910,00
Subtotal						\$ 1.703.910,00
15.02	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M	M3	733,00	\$ 33.152,00	\$ 33.152,00	\$ 24.300.416,00
15.03	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL CONGLOMERADO 0,0 M < H ≤ 1,8 M	M3	533,00	\$ 47.864,00	\$ 47.864,00	\$ 25.511.512,00
15.04	EXCAVACIÓN A MANO CON COMPRESOR MANUAL EN MATERIAL ROCOSO 0,0 M < H ≤ 1,8 M	M3	66,00	\$ 84.643,00	\$ 84.643,00	\$ 5.586.438,00
15.05	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M	M3	79,00	\$ 11.256,00	\$ 11.256,00	\$ 889.224,00
15.06	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL CONGLOMERADO 0,0 M < H ≤ 1,8 M	M3	58,00	\$ 17.040,00	\$ 17.040,00	\$ 988.320,00

ps

10/11/19

15,07	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL ROCOSO 0,0 M < H ≤ 1,8 M	M3	7,00	\$ 24.142,00	\$ 24.142,00	\$ 168.994,00
15,08	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN 1,8 M < H ≤ 3,0 M	M3	7,00	\$ 15.196,00	\$ 15.196,00	\$ 106.372,00
15,09	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL CONGLOMERADO 1,8 M < H ≤ 3,0 M	M3	5,00	\$ 22.338,00	\$ 22.338,00	\$ 111.690,00
15,1	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de Botadero)	M3	885,00	\$ 29.588,00	\$ 29.588,00	\$ 26.185.380,00
15,11	MANEJO DE AGUAS	ML	628,00	\$ 3.599,00	\$ 3.599,00	\$ 2.260.172,00
15,12	ENTIBADO METÁLICO DE 1 A 7 USOS (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y RETIRO)	M2	352,00	\$ 49.650,00	\$ 49.650,00	\$ 17.476.800,00
Subtotal						\$ 103.585.318,00
15,13	RELLENO CON ARENA	M3	130,00	\$ 97.401,00	\$ 97.401,00	\$ 12.662.130,00
15,14	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO AL 95% DEL P.M.	M3	806,00	\$ 28.454,00	\$ 28.454,00	\$ 22.933.924,00
15,15	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA BALASTO AL 95% DEL P.M.	M3	414,00	\$ 121.530,00	\$ 121.530,00	\$ 50.313.420,00
Subtotal						\$ 85.909.474,00
15,16	DEMOLICIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN CON COMPRESOR	UND	9,00	\$ 332.774,00	\$ 332.774,00	\$ 2.994.966,00
15,17	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE D ≤ 12" DE LA EXCAVACIÓN	ML	628,00	\$ 6.079,00	\$ 6.079,00	\$ 3.817.612,00
Subtotal						\$ 6.812.578,00

10/11/19

15,18	POZO DE INSPECCIÓN H ≤ 1,8 M DE PROFUNDIDAD, CON CAÑUELA, PELDAÑOS EN ACERO Y DIÁMETRO INTERIOR DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE TAPA (NO INCLUYE TAPA)	UND	16,00	\$ 3.998.263,00	\$ 3.998.263,00	\$ 63.972.208,00
15,19	POZO DE INSPECCIÓN 1,8 M < H ≤ 3,0 M DE PROFUNDIDAD, CON CAÑUELA, PELDAÑOS EN ACERO Y DIÁMETRO INTERNO DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE TAPA (NO INCLUYE TAPA)	UND	2,00	\$ 6.163.865,00	\$ 6.163.865,00	\$ 12.327.730,00
15,2	REGISTRO DE INSPECCIÓN DE 0,6 M X 0,6 M CONCRETO DE 21 MPA (INCLUYE TAPA EN CONCRETO)	UND	124,00	\$ 456.691,00	\$ 456.691,00	\$ 56.629.684,00
15,21	EMPALME A POZO DE INSPECCIÓN EXISTENTE	UND	2,00	\$ 326.174,00	\$ 326.174,00	\$ 652.348,00
Subtotal						\$ 133.581.970,00
15,22	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D = 160 MM (6"), (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS)	ML	744,00	\$ 9.721,00	\$ 9.721,00	\$ 7.232.424,00
15,23	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D = 200 MM (8"), (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS)	ML	711,00	\$ 11.709,00	\$ 11.709,00	\$ 8.325.099,00
Subtotal						\$ 15.557.523,00
1	TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 160 MM (6")	ML	744,00	\$ 34.415,00	\$ 34.415,00	\$ 25.604.760,00
2	TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 200 MM (8")	ML	711,00	\$ 49.196,00	\$ 49.196,00	\$ 34.978.356,00

7/16/

3	KIT SILLA YEE PVC D = 200 MM X 160 MM	UND	124,00	\$ 152.610,00	\$ 152.610,00	\$ 18.923.640,00
4	TAPA PARA POZO DE INSPECCIÓN EN HD D = 0.61 M CON SISTEMA DE SEGURIDAD	UND	18,00	\$ 881.298,00	\$ 881.298,00	\$ 15.863.364,00
Subtotal						\$ 95.370.120,00

PGIO:					\$ 228.111.742,00
PAPSO:					\$ 12.418.500,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					\$ 3.484.484.114,00
VALOR TOTAL					

Este valor cubre integralmente los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.8 de los estudios previos.

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

ds.

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.

[La Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas de estas o establecer las que considere convenientes para el manejo del anticipo]

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea METRO SABANAS S.A.S., el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:

- El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.
- El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.
- Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.
- Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.
- La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato.

- En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.
- La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

con cargo Disponibilidad Presupuestal No. 036 del 28 de Enero de 2022 por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (\$ 694.366.705, 00) M/CTE expedida por la jefe de la División Administrativa y Financiera de METRO SABANA S.A.S., y Disponibilidad Presupuestal No. 122 del 30 de marzo de 2022 por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$ 2.887.043.367) M/CTE expedido por la responsable perfil gestión presupuesto de gastos en el SPGR (SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS)

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

METROSABANAS S.A.S. pagará el valor del presente contrato:

La Entidad cancelará al Contratista Un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato en calidad de anticipo, previo presentación y aprobación del plan de inversión del anticipo, perfeccionamiento y legalización del contrato y aprobación de la póliza de garantía (buen manejo del anticipo, estabilidad y calidad de la obra, cumplimiento de salarios y prestaciones sociales y responsabilidad civil extracontractual) por parte de METRO SABANAS S.A.S; como mecanismo de coordinación y control de todo desembolso pretendido relacionado en la contratación y debe obtener previa autorización de pago por parte del interventor.

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra y su amortización total deberá realizarse en el acta final de la obra, situación que deberá ser controlada por la Interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por un porcentaje equivalente al treinta por ciento (30%). Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado.

Perist

Para el trámite, manejo, control, seguimiento y amortización del anticipo otorgado al contrato de obra, la interventoría deberá presentar de manera mensual los informes financieros de correcta inversión del anticipo, donde deberá relacionar los siguientes puntos y los demás que en su momento requiera La Entidad.

- I. Plan de inversión del anticipo (para el cual se sugiere usar un modelo similar al formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1 de INVIAS).
- II. Ordenes de giro de la fiducia a los proveedores.
- III. Informe mensual de la fiduciaria del manejo del anticipo e informe final, el cual debe contener:
 - Relación detallada de gastos con sus respectivos soportes
 - Extractos bancarios
 - Conciliación bancaria
 - Certificación bancaria de rendimientos (si procede) y soportes de reintegro del anticipo con certificado de cuenta en cero (0) y cancelación del contrato de fiducia
 - Comprobante de egresos
 - Comprobante de movimiento (que contenga el número de la cedula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas que cumplan los requisitos de ley)
- IV. En caso de presentarse irregularidades y en caso de que se compruebe que a los dineros provenientes del anticipo se les dio una destinación diferente a la autorizada, el Interventor debe reportarlo para el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio y entregar los documentos soportes, con el fin de que la Entidad haga efectiva la garantía del buen manejo y correcta inversión del anticipo, declarando el siniestro del mismo antes de la liquidación del contrato de obra e iniciando las demás acciones administrativas y judiciales pertinentes.

Para los informes mensuales de inversión y buen manejo del anticipo se recomienda anexar el formato MINFRA-MN-IN-2-FR-2 de INVIAS.

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

Para hacer efectivo los pagos parciales el contratista deberá entregar, entre otros, los siguientes soportes:

- Soportes de pago de Seguridad social.
- Soporte de pagos de salarios de los profesionales de pliego de condiciones.
- Lista de trabajadores que participaron en el periodo del acta parcial de cobro.
- Soporte de los pagos de proveedores realizados durante el periodo.
- Certificado de parafiscales suscrito por el revisor fiscal o representante legal.
- Certificado de paz y salvo a la fecha de pagos a trabajadores y proveedores suscrito por el director de obra y representante legal.
- Presentar informe de cuenta de cobro el cual debe contener como mínimo un resumen de todas las actividades de obra ejecutadas en el periodo incluidas las ambientales, sociales, de comunicación y SST, con sus debidos soportes y anexos. Y todas aquellas que surjan en el desarrollo del proyecto de acuerdo con las recomendaciones de la interventoría y el ente contratante.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

ns

10/201

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Nota: para la suscripción del acta de recibo final el contratista deberá presentar certificación expedida por el ICBF, SENA y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR QUE CORRESPONDA, en la que se indique que se encuentra a paz y salvo del pago de los aportes parafiscales.

Igualmente, deberá entregar soporte de paz y salvo de todos los contratos suscritos desde el inicio del proyecto hasta su finalización, (Incluye profesionales de pliegos, trabajadores en general, proveedores, subcontratista en el caso de existir, arrendatarios, empresas de servicios públicos). Por su parte, la interventoría deberá revisar cada uno de estos soportes y aprobarlos una vez sean verificados con los registros que estos realizan, emitiendo el respectivo certificado el cual deberá ser anexado al informe final.

Así mismo deberá presentar certificación expedida por la oficina del MINISTERIO DEL TRABAJO, que aplique a la jurisdicción para la ciudad de Sincelejo departamento de Sucre, en el que conste que el contratista NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVO – LABORALES.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el pliego de Condiciones, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un del treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

Opción 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.

15

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 5 hábiles siguientes a la suscripción del contrato.
17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.
18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.
19. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

- i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición.
- ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.
- iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato.

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de responsabilidad:

15. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre de escombros.
16. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.
17. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad, en las áreas de intervención, en donde se realice la obra.
18. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes.
19. El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas o el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.
20. El Contratista, se obliga al cumplimiento de la Ley 99 de 1993 y su Decreto 2820 del 05 de Agosto de 2010 y las normas que remplacen adiciónen y complementen, relacionadas con el manejo ambiental.
21. Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.
22. Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario a la adjudicación, el listado de precios de los insumos (materiales, equipo, herramienta y mano de obra) así como la totalidad de los análisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma idéntica con el listado de precios de los insumos y de los unitarios presentados en la propuesta económica.
23. Presentar al supervisor para su aprobación, en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía, la organización del personal en un diagrama de ejecución (Organigrama General del Proyecto), líneas de mando y coordinación, niveles de decisión, número de profesionales, sitios en los cuales se desempeñarán los diferentes profesionales, Gerencia del proyecto, su ubicación. Las funciones de cada uno de los profesionales responsables de la dirección y, en general, de la ejecución de cada uno de los trabajos, manual de funciones del grupo de trabajo, tipos de contratos a realizar con cada uno, dedicación y alcance y, en general, todos los detalles necesarios para el aseguramiento del grupo de trabajo, sus funciones y resultados esperados. En este organigrama como en la descripción del equipo de trabajo se deberá incluir el tipo de organización administrativa con la cual contará el CONTRATISTA, las funciones del personal que interactuará con el DATT y el supervisor en el proceso de ejecución del contrato. Deberá describir las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social, primas de traslado, etc., y todas aquellas asociadas a la buena ejecución del proyecto.
24. Presentar al supervisor en un plazo no mayor a diez (10) días calendario a la firma del contrato, una descripción detallada de la metodología a seguir, para la ejecución del contrato, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.
25. El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien no podrá modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del Supervisor y la verificación por parte del DATT. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Supervisor le podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para el DATT. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales requerimientos del supervisor no incrementarán el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta.
26. Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberán ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el DATT.

241

27. Se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes del DATT.
28. EL CONTRATISTA se obliga a la instalación de UNA (1) valla informativa en lugar visible de las obras, de acuerdo con el diseño entregado por el DATT. Para la aprobación del primer desembolso (Acta de avance de obra N° 1), el contratista deberá enviar registro fotográfico de la valla instalada.
29. EL CONTRATISTA deberá elaborar los planos record de todos los diseños y planos; inicial y final de las obras realizadas, los cuales deberán ser entregados al DATT con el visto bueno de la supervisión, en el proceso de liquidación de la obra, en medio impreso y magnético.
30. EL CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos necesarios en la ejecución de obra como: cierre temporal de vías, o cualquier otra intervención del espacio público.
31. Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las Veedurías Ciudadanas en compañía del Supervisor del DATT.
32. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar a la entidad con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la entidad de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.

13.

El Contratista mantendrá indemne a la entidad por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLÁUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las "obligaciones generales del contratista", causará multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

1. Se impondrá una multa equivalente a 20 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más graves.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

1261

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

Opción 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la

ns

resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

Característica	Condición		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.		
Asegurado/ beneficiario	METROSABANAS S.A.S., NIT: 900395709-2		
Amparos, vigencia y valores asegurados	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	Diez por ciento (10%) del valor del Contrato
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	Hasta la liquidación del contrato	cien (100%) de la suma establecida como anticipo
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Diez por ciento (10%) del valor del Contrato

1281

Característica	Condición		
	nacional para la ejecución del contrato		
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de la Obra.	Diez por ciento (10%) del valor del Contrato
Tomador	<ul style="list-style-type: none">• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.		
Información necesaria dentro de la póliza	<ul style="list-style-type: none">• Número y año del contrato• Objeto del contrato• Firma del representante legal del Contratista• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421		

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y

1281

10014

montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 5 años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	METROSABANAS S.A.S., NIT: 900395709-2 y el Contratista
Tomador	<ul style="list-style-type: none"> Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	Cuatrocientos (400) SMMLV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y METROSABANAS S.A.S., NIT: 900395709-2
Amparos	<ul style="list-style-type: none"> Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe proteger a la Entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.

MS.

101311

	<ul style="list-style-type: none"> La póliza de responsabilidad extracontractual también debe cubrir los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado, lo anterior de conformidad con el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	<ul style="list-style-type: none"> Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del Contratista En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos

SS.

10(32)4

ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de Cuatro (04) meses.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en calle 45 entre carrera 22 y carrera 27b y el domicilio contractual Municipio de Sincelejo.

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.


DS.



5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Sincelejo, el 23 de junio de 2022.


DIANA CAROLINA BAQUERO TOBIAS
Gerente
Metro Sabanas S.A.S
CONTRATANTE.


CAMILO ERNESTO GASTELBONDO
PASTRANA
Rep.legal de **CONSORCIO PAVIMENTO**
SINCELEJO
CONTRATISTA

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTAS RESPONSABLES		NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Elaboró	RA Abogados Asociados	Abogado Externa		
Revisó	Gloria Moreno	Jefe División Jurídica		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.				

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <hr/> <p>CONTRATO DE CONSULTORIA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

Pólizas y aprobaciones de contratista e interventoría

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401426548

PÓLIZA No: 540-47-994000021100 ANEXO: 0

AGENCIA EXPIDIDORA: **MONTERÍA**

COO. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	07	2022	08	07	2022
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.606.237-9**

DIRECCIÓN: **CR 30 18 28 BRR DULCE NOMBRE**

CIUDAD: **SINCELEJO, SUCRE**

TELÉFONO: **3004864378**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **METRO SABANAS S.A..S**

IDENTIFICACIÓN: NIT **900.395.709-2**

BENEFICIARIO: **METRO SABANAS S.A..S**

IDENTIFICACIÓN: NIT **900.395.709-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	23/06/2022	23/05/2023	348,448,411.40
ANTICIPO	23/06/2022	23/05/2023	1,045,345,234.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	23/06/2022	23/01/2026	348,448,411.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	348,448,411.40

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901361007 - HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS - PART: 95.00%
CC 1102876220 - MARTINEZ ATENCIA, JEILY JAILYN - PART: 5.00%

BENEFICIARIOS
NIT 900395709 - METRO SABANAS S.A..S

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

*****OBJETO DE LA GARANTIA*****

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No LP-002 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO..

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ 2,090,690,468.40	VALOR PRIMA: \$ *****10,673,023	GASTOS EXPEDICION: \$ ****15,000.00	IVA: \$ ****2,030,724	TOTAL A PAGAR: \$ *****12,718,747
--	---	---	---------------------------------	---

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	9949	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.


FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000540142654

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE



PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA

COD. AGENCIA: 540

RAMO: 47

Nº PÓLIZA: 994000021100 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.606.237-9

ASEGURADO: METRO SABANAS S.A..S

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.395.709-2

BENEFICIARIO: METRO SABANAS S.A..S

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.395.709-2

TEXTO ITEM 1

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401426548

PÓLIZA No: 540-47-994000021100 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA**

COO. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	08	2022	12	08	2022
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.606.237-9**

DIRECCIÓN: **CR 30 18 28 BRR DULCE NOMBRE**

CIUDAD: **SINCELEJO, SUCRE**

TELÉFONO: **3004864378**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **METRO SABANAS S.A..S**

IDENTIFICACIÓN: NIT **900.395.709-2**

BENEFICIARIO: **METRO SABANAS S.A..S**

IDENTIFICACIÓN: NIT **900.395.709-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

DESCRIPCION AMPAROS
CONTRATO

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	
CUMPLIMIENTO	05/08/2022	05/07/2023	348,448,411.40
ANTICIPO	05/08/2022	05/07/2023	1,045,345,234.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	05/08/2022	05/03/2026	348,448,411.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		348,448,411.40

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901361007 - HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS - PART: 95.00%
CC 1102876220 - MARTINEZ ATENCIA, JEILY JAILYN - PART: 5.00%

BENEFICIARIOS
NIT 900395709 - METRO SABANAS S.A..S

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No LP-002 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO..

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ 2,090,690,468.40	VALOR PRIMA: \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00
--	------------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	9949	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000540142654

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC20790B0BFC7857



GRAN CONTRIBUYENTE RES 2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA

COD. AGENCIA: 540

RAMO: 47

Nº PÓLIZA: 994000021100 ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.606.237-9

ASEGURADO: METRO SABANAS S.A..S

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.395.709-2

BENEFICIARIO: METRO SABANAS S.A..S

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.395.709-2

TEXTO ITEM 1

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGÚN ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA Nº LP-002 DE 2022 DE FECHA 05 AGOSTO 2022. VIGENCIA ACTUAL 05 AGOSTO 2022 HASTA 05 MARZO 2023. LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES.

CLIENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS**
5401426621

PÓLIZA No: 540 -74 - 994000004429 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA				COD. AGE: 540				RAMO: 74				PAP:			
DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS
18	08	2022		23	01	2023	23:59	05	03	2023	23:59	41			
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				FECHA DE IMPRESIÓN			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION			

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA				VIGENCIA DEL ANEXO				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA			
DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS
23	01	2023	23:59	05	03	2023	23:59	41				05	03	2023	23:59
				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				VIGENCIA HASTA			

DATOS DEL TOMADOR			
NOMBRE: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO		IDENTIFICACIÓN: NIT 901.606.237-9	
DIRECCIÓN: CR 30 18 28 BRR DULCE NOMBRE		CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	
		TELÉFONO: 3004864378	

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO			
ASEGURADO: METRO SABANAS S.A..S		IDENTIFICACIÓN: NIT 900.395.709-2	
DIRECCIÓN: CARRERA 19 22 45 OFICINA 201		CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	
		TELÉFONO: (5) 2760666	
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS		IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8	

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS			
ASEGURADO: METRO SABANAS S.A..S		NIT : 900395709	
ITEM: 1		DEPARTAMENTO: SUCRE	
		CIUDAD: SINCELEJO	
DIRECCIÓN: LP-002 DE 2022			
ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA			
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL			
MANZANA:			

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		\$ 400,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	400,000,000.00		
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 5.00 SMLLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES				

ASEGURADOS ADICIONALES	
NIT 901606237 - CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO	

BENEFICIARIOS	
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS	
NIT 900395709 - METRO SABANAS S.A..S	

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del CONTRATO ESTATAL DE OBRA No LP-002 DE 2022 referente a MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO.

SE CONFIRMA QUE LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS SEGUN CONDICIONES DECRETO 1082 DE 2015:

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ****400,000,000.00	\$ *****0	\$ *****0.00	\$ *****0	\$ *****0

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	%PART	VALOR ASEGURADO
ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	9949	100.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR	(415)7701861000019(8020)00000000007000540142662	FIRMA TOMADOR
-------------------------	---	----------------------

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA

COD. AGENCIA: 540

RAMO: 74

Nº PÓLIZA: 994000004429 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.606.237-9

ASEGURADO: METRO SABANAS S.A..S

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.395.709-2

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

- " PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
- " PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
- " PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
- " RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
- " AMPARO PATRONAL.
- " VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

****NOTA ACLARATORIA****

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARIIBA CITADAS SEGÚN ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No LP-002 DE 2022 CON FECHA DE 05 AGOSTO 2022.
VIGENCIA ACTUAL 05 AGOSTO 2022 HASTA 05 MARZO 2023.
LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES.

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000004429	ANEXO: 2	TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA	PAGINA: 3
TOMADOR: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO	IDENTIFICACION: 901.606.237-9		

ASEGURADOS							
ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	METRO SABANAS S.A..S	900395709-2	LP-002 DE 2022	SINCELEJO	400,000,000.00	0	0
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						0	0

Código de Seguridad: s3YUSNHKQ0GvMjPxKkyNLQ==

No. PÓLIZA		NB-100217727		No. ANEXO		0		No. CERTIFICADO		71329608		No. RIESGO						
TIPO DE DOCUMENTO								FECHA DE EXPEDICIÓN		03/08/2022		SUC. EXPEDIDORA				BOGOTA		
VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA							
00:00 Horas Del			01/07/2022			24:00 Horas Del		01/02/2028		N/A			N/A			N/A		
TOMADOR		MEZA PINEDA, EDWIN										No. DOC. IDENTIDAD		92.554.979				
DIRECCIÓN		CARRERA 32B 34A-12										TELÉFONO		3106935588				
ASEGURADO		METRO SABANAS S.A.S										No. DOC. IDENTIDAD		900.395.709-2				
DIRECCIÓN		CALLE 25 NO. 25- 170										TELÉFONO		2760666				
BENEFICIARIO		METRO SABANAS S.A.S										No. DOC. IDENTIDAD		900.395.709-2				
DIRECCIÓN		CALLE 25 NO. 25- 170										TELÉFONO		2760666				

OBJETO DE CONTRATO

REEMPAZA A LA 100216008

REEMPLAZA A LA 100210000
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. CM-002-2022, CUYO
OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE
CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SINCELEO.

NOTA:

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO INICIARÁ VIGENCIA CUANDO SE REALICE EL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE LA OBRA, EN CONCORDANCIA CON LO ESTIPULADO EN EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/07/2022	24:00 Horas Del 01/06/2023	36.238.832,00	83.151,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 01/07/2022	24:00 Horas Del 01/06/2023	36.238.832,00	83.151,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 01/07/2022	24:00 Horas Del 01/02/2026	36.238.832,00	260.324,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 01/02/2023	24:00 Horas Del 01/02/2028	36.238.832,00	362.587,00
		TOTAL ASEGURADO	\$ 144.955.328,00	

INTERMEDIARIOS		TIPO		% PARTICIPACIÓN	
MARIA CONCEPCION CICUA CICUA		AGENTES		100,00	
DISTRIBUCIÓN COASEGURO					
COMPañÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	
CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/08/2022				

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Julius 13

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

Edw. J. Lipp

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege al medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA & APF
Asociación Panamericana de Planos
Panamerican Society Association

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100217727** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **MEZA PINEDA, EDWIN** Asegurado o Beneficiario: **METRO SABANAS S.A.S / METRO SABANAS S.A.S**, expedida por la Compañía en **03/08/2022**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTÁ a los **03** días del mes **AGOSTO** del año **2022**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

1. RIESGOS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:

- (I)** LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;
- (II)** EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y
- (III)** LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA).

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.

2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.

2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERÍODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

DEACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

LA ENTIDAD ESTATAL DE ACUERDO AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARÁN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARÁ A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARÁ LAS NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO REPRESENTA, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO

ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA;

D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

7. COMPENSACIÓN

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

8. PAGO DEL SINIESTRO.

LA ASEGURADORA PAGARÁ EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

8.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

PARÁGRAFO. – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOME POSESIÓN DE LA OBRA O CONTÍNE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS.

9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

10. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

11. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

12. NATURALEZA DEL SEGURO

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS

15. COASEGURO


EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

16. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

17. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS _____ DÍAS DEL MES DE _____ DE 20____



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



EL TOMADOR/ASEGURADO



LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NB-100216008 y endoso, 0 cuyo afianzado es: MEZA PINEDA, EDWIN Asegurado o Beneficiario: METRO SABANAS S.A.S / METRO SABANAS S.A.S , expedida por la Compañía en 22/07/2022, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los 22 días del mes JULIO del año 2022.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

1. RIESGOS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:

(I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;

(II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y

(III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.

2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.

2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERÍODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

LA ENTIDAD ESTATAL DE ACUERDO AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁ DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARÁN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARÁ A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARÁ LAS NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO REPRESENTA, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO

ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA;

D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

7. COMPENSACIÓN

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

8. PAGO DEL SINIESTRO.

LA ASEGURADORA PAGARÁ EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

8.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

PARÁGRAFO. – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOMÉ POSESIÓN DE LA OBRA O CONTÍNUÉ INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS.

9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

10. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

11. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

12. NATURALEZA DEL SEGURO

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS

15. COASEGURO


EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

16. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

17. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS _____ DÍAS DEL MES DE _____ DE 20____



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



EL TOMADOR/ASEGURADO

No. PÓLIZA	NB-100217727	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71557849	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/03/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 01/07/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 06/03/2028	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	MEZA PINEDA, EDWIN				No. DOC. IDENTIDAD	92.554.979	
DIRECCIÓN	CARRERA 32B 34A-12				TELÉFONO	3106935588	
ASEGURADO	METRO SABANAS S.A.S				No. DOC. IDENTIDAD	900.395.709-2	
DIRECCIÓN	CALLE 25 NO. 25- 170				TELÉFONO	2760666	
BENEFICIARIO	METRO SABANAS S.A.S				No. DOC. IDENTIDAD	900.395.709-2	
DIRECCIÓN	CALLE 25 NO. 25- 170				TELÉFONO	2760666	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., HACE CONSTAR QUE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE SUSPENSIÓN N.1 DE FECHA DEL 03 DE MARZO DEL 2023

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. CM-002-2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.

NOTA:

SE ACLARA QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO INICIARÁ VIGENCIA CUANDO SE REALICE EL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE LA OBRA, EN CONCORDANCIA CON LO ESTIPULADO EN EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/08/2022	24:00 Horas Del 05/07/2023	36.238.832,00	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 05/08/2022	24:00 Horas Del 05/07/2023	36.238.832,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/08/2022	24:00 Horas Del 05/03/2026	36.238.832,00	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 05/08/2022	24:00 Horas Del 05/02/2028	36.238.832,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 144.955.328,00	

INTERMEDIARIOS		TIPO	% PARTICIPACIÓN		PRIMA BRUTA	\$	0,00
MARIA CONCEPCION CICUA CICUA		AGENTES	100,00		DESCUENTOS	\$	
DISTRIBUCIÓN COASEGURO							
COMPañÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	EXTRA PRIMA		
					PRIMA NETA	\$	0,00
					GASTOS EXP.	\$	0,00
					IVA	\$	0,00
CONVENIO DE PAGO					DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/03/2023		
					TOTAL A PAGAR	\$	0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA NB-100217727		No. ANEXO 3		No. CERTIFICADO 71651148		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN		21/06/2023		SUC. EXPEDIDORA BOGOTÁ	
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	
00:00 Horas Del 01/07/2022		24:00 Horas Del 11/09/2028				VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
						N/A	
TOMADOR		MEZA PINEDA, EDWIN				No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		CARRERA 32B 34A-12				TELÉFONO	
ASEGURADO		METRO SABANAS S.A.S				No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		CALLE 25 NO. 25- 170				TELÉFONO	
BENEFICIARIO		METRO SABANAS S.A.S				No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		CALLE 25 NO. 25- 170				TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE REINICIO Y OTROSI NO. 1 DE FECHA 09/06/2023 AL CONTRATO, SE AJUSTA LA VIGENCIA Y EL VALOR ASEGURADO DE LAS GARANTÍAS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. CM-002-2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.

NOTA:

SE ACLARA QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO INICIARÁ VIGENCIA CUANDO SE REALICE EL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE LA OBRA, EN CONCORDANCIA CON LO ESTIPULADO EN EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/06/2023	24:00 Horas Del 11/01/2024	51.769.760,00	70.137,39
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 09/06/2023	24:00 Horas Del 11/01/2024	36.238.832,00	47.160,12
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/06/2023	24:00 Horas Del 11/09/2026	51.769.760,00	138.998,26
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 11/09/2023	24:00 Horas Del 11/09/2028	51.769.760,00	171.336,00
TOTAL ASEGURADO			\$	191.548.112,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
MARIA CONCEPCION CICUA CICUA	AGENTES	100,00		427.631,77
DISTRIBUCIÓN COASEGURO			DESCUENTOS	\$
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	EXTRA PRIMA	
		CERTIF. LÍDER	PRIMA NETA	\$ 427.631,77
		% PARTICIPACIÓN	GASTOS EXP.	\$ 0,00
			IVA	\$ 81.250,04
CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/06/2023		TOTAL A PAGAR	\$ 508.881,81

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

[Firma Tomador]

TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestra planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.




LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100217727** y endoso, 3 cuyo afianzado es: **MEZA PINEDA, EDWIN** Asegurado o Beneficiario: **METRO SABANAS S.A.S / METRO SABANAS S.A.S**, expedida por la Compañía en **21/06/2023**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTÁ a los 21 días del mes JUNIO del año 2023.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



APROBACION GARANTIAS PROCESO LP-002-2022

2. POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDA CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONTRATO: LP-002-2022

COMPAÑIA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con Nit. 860.524.654-6.

NUMERO PÓLIZA: 540-74-994000004429. ANEXO: 1

TOMADOR: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO identificado con con Nit. **901395709-2**, cuyos integrantes son los siguientes:

HC CONTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S identificado con Nit 901361007-8, con un porcentaje de participación del 95%

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA, iedentificada con cedula N° 1.102.876.220, con un porcentaje de participación del 5%

BENEFICIARIOS: METRO SABANAS S.A.S identificado con Nit 900.395.709-2 y terceros afectados.

ASEGURADOS ADICIONALES: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO identificado con con Nit. **901395709-2**, cuyos integrantes son los siguientes:

HC CONTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S identificado con Nit 901361007-8, con un porcentaje de participación del 95%

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA, iedentificada con cedula N° 1.102.876.220, con un porcentaje de participación del 5%


DETALLES:


DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES OPERACIONES, PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES, RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, AMPARO PATRONAL Y VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$400.000.000	23/06/2022	23/01/2023

APROBACION GARANTIAS PROCESO LP-002-2022

Nota: El Contratista, se obliga si hay lugar a ello, a actualizar la vigencias de las pólizas, de conformidad con la fecha en que se suscriba el acta de inicio del contrato y cuando se realicen modificaciones que afecten el valor o plazo del mismo, atendiendo lo establecido en el contrato LP-002-2022.

Para constancia se firma en Sincelejo a los diecinueve (19) días del mes de Julio de 2022.


GLORIA MORENO LEDESMA
JEFE DIVISION JURIDICA

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyecto	Andrea Rojas Acuña	Asesora Jurídica Externa	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Jefe Jurídico			

APROBACION GARANTIAS PROCESO LP-002-2022

APROBACIÓN DE GARANTÍAS

Para los efectos del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, METRO SABANAS S.A.S. se permite aprobar las garantías presentadas por **CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO**, identificado con Nit. 901395709-2, representado legalmente por el señor **CAMILO GASTELBONDO PASTRANA** identificado con cédula de ciudadanía No. **92.257.991**, adjudicatario del contrato **LP-002-2022**, por sujetarse ésta a lo dispuesto en el respectivo contrato amparando el cumplimiento idóneo y oportuno de las obligaciones a cargo del contratista, las cuales se detallan a continuación:

1. POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CONTRATO: LP-002-2022

COMPAÑIA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con Nit. 860.524.654-6.

NUMERO PÓLIZA: 540-47-994000021100. ANEXO: 0

TOMADOR: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO identificado con con Nit. 901395709-2, cuyos integrantes son los siguientes:

HC CONTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S identificado con Nit 901361007-8, con un porcentaje de participación del 95%

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA, identificada con cedula N° 1.102.876.220, con un porcentaje de participación del 5%

ASEGURADO BENEFICIARIO: METRO SABANAS S.A.S identificado con Nit 900 395 709-2

DETALLES:

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	\$348.448.411,40	23/06/2022	25/05/2023
ANTICIPO	1.045.345.234,20	23/06/2022	25/05/2023
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$348.448.411,40	NOTA ACLARATORIA DE LA POLIZA: El amparo de calidad y estabilidad de la obra otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a la ASEGURADORA SOLIDARIA.	

APROBACION GARANTIAS PROCESO LP-002-2022

APROBACIÓN DE GARANTÍAS

Para los efectos del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, METRO SABANAS S.A.S, se permite aprobar las garantías presentadas por **CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO**, identificado con Nit. **901395709-2**, representado legalmente por el señor **CAMILO GASTELBONDO PASTRANA** identificado con cédula de ciudadanía No. **92.257.991**, adjudicatario del contrato **LP-002-2022**, por sujetarse ésta a lo dispuesto en el respectivo contrato amparando el cumplimiento idóneo y oportuno de las obligaciones a cargo del contratista, las cuales se detallan a continuación:

1. POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
CONTRATO: LP-002-2022

COMPAÑIA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con Nit. 860.524.654-6.

NUMERO PÓLIZA: 540-47-994000021100. ANEXO: 1

TOMADOR: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO identificado con con Nit. **901395709-2**, cuyos integrantes son los siguientes:

HC CONTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S identificado con Nit 901361007-8, con un porcentaje de participación del 95%

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA, iedentificada con cedula N° 1.102.876.220, con un porcentaje de participación del 5%

ASEGURADO BENEFICIARIO: METRO SABANAS S.A.S identificado con Nit 900.395.709-2

DETALLES:

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	\$348.448.411,40	05/08/2022	05/07/2023
ANTICIPO	1.045.345.234,20	05/08/2022	05/07/2023
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$348.448.411,40	05/08/2022	05/03/2023
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$348.448.411,40	NOTA ACLARATORIA DE LA POLIZA: El amparo de calidad y estabilidad de la obra otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a la ASEGURADORA SOLIDARIA	

APROBACION GARANTIAS PROCESO LP-002-2022

2. POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

CONTRATO: LP-002-2022

COMPAÑIA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con Nit. 860.524.654-6.

NUMERO PÓLIZA: 540-74-994000004429. ANEXO: 1

TOMADOR: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO identificado con con Nit. **901395709-2**, cuyos integrantes son los siguientes:

HC CONTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S identificado con Nit 901361007-8, con un porcentaje de participación del 95%

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA, identificada con cedula N° 1.102.876.220, con un porcentaje de participación del 5%

BENEFICIARIOS: METRO SABANAS S.A.S identificado con Nit 900.395.709-2 y terceros afectados.

ASEGURADOS ADICIONALES: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO identificado con con Nit. **901395709-2**, cuyos integrantes son los siguientes:

HC CONTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S identificado con Nit 901361007-8, con un porcentaje de participación del 95%

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA, identificada con cedula N° 1.102.876.220, con un porcentaje de participación del 5%

DETALLES:

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES OPERACIONES, PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES, RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, AMPARO PATRONAL Y VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$400.000.000	05/08/2022	05/03/2023




2332
3 Sincelajo

APROBACION GARANTIAS PROCESO LP-002-2022

Nota: El Contratista, se obliga si hay lugar a ello, a actualizar la vigencias de las pólizas, de conformidad con la fecha en que se suscriba el acta de inicio del contrato y cuando se realicen modificaciones que afecten el valor o plazo del mismo, atendiendo lo establecido en el contrato LP-002-2022.

Para constancia se firma en Sincelajo a los ventidos (22) días del mes de Agosto de 2022


GLORIA MORENO LEDESMA
JEFE DIVISION JURIDICA

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Andrea Rojas Acuña	Asesora Jurídica Externa	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Jefe Jurídico			

PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-002-2022

APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA EN CONTRATO ESTATAL

Para los efectos del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, METRO SABANAS S.A.S. se permite aprobar la garantía única aportada por **EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA**, con cédula de ciudadanía No. **92.554.979**, adjudicatario del contrato **CM-002-2022**, por sujetarse ésta a lo dispuesto en el respectivo contrato amparando el cumplimiento idóneo y oportuno de las obligaciones a cargo del contratista, las cuales se detallan a continuación:

GENERALIDADES


1. **CONTRATO:** CM-002-2022.
2. **CIA ASEGURADORA:** SEGUROS MUNDIAL, con Nit. 860.037.013-6.
3. **NUMERO PÓLIZA:** NB-100216008.
4. **TOMADOR:** EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA, con C.C. 92.554.979.


DETALLES

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$36.238.832	01/07/2022	01/06/2023
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$36.238.832	01/07/2022	01/06/2023
PRESTACIONES SOCIALES	\$36.238.832	01/07/2022	01/02/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	\$36.238.832	01/02/2023	01/02/2028

Nota: El Contratista, se obliga a actualizar la vigencia de las pólizas, una vez suscrita la correspondiente acta de inicio.

Para constancia se firma en Sincelejo a los tres (3) días del mes de agosto de 2022.


GLORIA MORENO LEDESMA
Jefe División Jurídica
Metro Sabanas S.A.S.

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTAS RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Proyecto	Jorge Guerrero Hernández	Asesor Jurídico Externo	
El arriba firmante declara que el presente documento se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo su responsabilidad lo presenta para la firma.			

PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-002-2022

APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA EN CONTRATO ESTATAL

Para los efectos del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, METRO SABANAS S.A.S. se permite aprobar la garantía única aportada ajustada con el acta de inicio por **EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA**, con cédula de ciudadanía No. **92.554.979**, adjudicatario del contrato **CM-002-2022**, por sujetarse ésta a lo dispuesto en el respectivo contrato amparando el cumplimiento idóneo y oportuno de las obligaciones a cargo del contratista, las cuales se detallan a continuación:

GENERALIDADES

1. **CONTRATO:** CM-002-2022.
2. **CIA ASEGURADORA:** SEGUROS MUNDIAL, con Nit. 860.037.013-6.
3. **NUMERO PÓLIZA:** NB-100217727 anexo 1
4. **TOMADOR:** EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA, con C.C. 92.554.979.

DETALLES

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$36.238.832	05/08/2022	05/07/2023
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$36.238.832	05/08/2022	05/07/2023
PRESTACIONES SOCIALES	\$36.238.832	05/08/2022	05/03/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	\$36.238.832	05/08/2023	05/02/2028

Nota: La presente póliza se encuentra ajustada de conformidad con el acta de inicio.

Para constancia se firma en Sincelejo a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2022

GLORIA MORENO LEDESMA

Jefe División Jurídica

Metro Sabanas S.A.S.

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTAS RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Proyecto	Jessica Benavides Verdugo	Asesor Jurídico Externo	
El arriba firmante declara que el presente documento se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo su responsabilidad lo presenta para la firma			



RECIBO ELECTRONICO No. 2023036213

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 2022/07/22 12:30:18

VALOR TOTAL: 945.113,00

RECIBO DE: MEZA PINEDA EDWIN

NUMERO DE IDENTIFICACION: CC 92554979

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20221000413647	1565308002	BANCOLOMBIA	945,113.00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100216008 Certificado(s): 71308967;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO:

TES-08N-05/2019



RECIBO ELECTRONICO No. 1282797843

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: BOGOTÁ D.C. 22/06/2023 10:16:39 a.m.

VALOR TOTAL: \$508.881,81

RECIBO DE: MEZA PINEDA EDWIN

NUMERO DE IDENTIFICACION: 92554979

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20239900707575	3125944	BANCOLOMBIA	508.881,81

OBSERVACIONES:



Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100217727 Certificado(s): 71651148;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO:

TES-08N-05/2019

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías</p> <hr/> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

Actas suscritas en el contrato de
obra

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No LP-002 DE 2022

CONTRATO	LP-002-2022
CONTRATANTE	METROSABANAS S.A.S.
OBJETO	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARREAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO
VALOR	TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE (\$3.484.484.114.00).
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO
PLAZO	SIETE (07) MESES
INICIO	05 AGOSTO DE 2022
TERMINACION	05 MARZO DE 2023
INTERVENTOR	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
SUPERVISOR	DIVISION TECNICA – METROSABANAS S.A.S.

En la Ciudad de Sincelejo, en las oficinas de **METRO SABANAS S.A.S.** el día 05 de agosto de 2022, se reunieron: **ALVARO DEL TORO BARRIOS**, identificado con cedula de ciudadanía N°. 92.540.540, jefe de la División Técnica de la sociedad pública **METRO SABANAS S.A.S.**, actuando como Supervisor del presente contrato, el señor **CAMILO ERNESTO GASTELBONGO PASTRANA**, identificado con cedula de ciudadanía N°. 92.257.991 quien actúa como representante legal del **CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO** con NIT No 901.606.237-9, y el señor **EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA**, identificado con cedula de ciudadanía No 92.554979, como interventor; con el fin de dar inicio al contrato de obra celebrado bajo la modalidad de **LICITACION PUBLICA N°. LP-002-2022**, Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que mediante Resolución No 089 del 17 de junio de 2022, la Entidad adjudico el proceso de **LICITACION PUBLICA N°. LP-002-2022**, al **CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO** cuyo objeto es el: **"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARREAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO"**.

2. Que el día 23 de junio de 2022, **METRO SABANAS S.A.S.**, suscribió el Contrato de Obra Pública N°. **LP-002-2022**, cuyo objeto es el: **"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARREAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO"**, con el **CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO**.

3. Que el plazo y la entrada en vigor se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, lo cual deberá darse previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías exigidas.

4. Que el día 29 junio de 2022 se expide Registro Presupuestal N°322; por parte de la división Administrativa y Financiera de la entidad

5. Que **METRO SABANAS S.A.S** aprobó Garantía N°. 540-47994000021100 Anexo 0 expedida el día 11 de julio del 2022 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N°. 540-74-904000004429 Anexo 1 expedida el día 18 de julio del 2022; por Aseguradora Solidaria de Colombia;

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No LP-002 DE 2022


según consta en la aprobación de la póliza, suscritas por Gloria Moreno Ledesma Jefe de la División Jurídica de la entidad, el día 19 de julio de 2022; la cual forma parte integral del contrato.

6. Que se encuentran reunidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

7. Se deja constancia en esta acta que se le solicita al contratista la actualización de las pólizas N°. 540-47994000021100 y N°. 540-74-994000004429, como inicio de los amparos solicitados en la cláusula N°. 18 del contrato LP-002-2022



Conforme a lo anterior se da por iniciado el Contrato de Obra N°. LP-002-2022, el día 05 de agosto de 2022, quedando como fecha de terminación el día 05 de marzo de 2023.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 05 de agosto de 2022.


ALVARO DEL TORO BARRIOS
JEFE DIVISION TECNICA
METRO SABANAS S.A.S.
Supervisor


CAMILO ERNESTO GASTELBONGO PASTRANA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO
Contratista


EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTAS RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Proyecto	María Guerra Anaya	Arquitecto División Técnica	
Revisó	Alvaro Del Toro Barrios	Jefe División Técnica	

Los abajo firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tal motivo nuestra fe y fidelidad presentamos para la firma del representante.

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2022 SUSCRITO ENTRE METROSABANAS S.A.S. Y EL CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

Entre los suscritos a saber: **DIANA CAROLINA BAQUERO TOBIAS**, identificado con la cédula de ciudadanía N.º 23.182.770 de Sincelejo, actuando en nombre y representación de **METRO SABANAS S.A.S.** en su calidad de Gerente, quien en adelante se denominará **EL CONTRANTE**, por una parte; por la otra **CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA** en su calidad de representante del **CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO** identificado con NIT No. 901.606.237-9 quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, nos hemos reunido con el objeto de acordar la presente acta de suspensión No. 1 al **CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2022**, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO", teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Que las partes suscribieron el contrato el día 23 de junio de 2022. 2. Que, el plazo de ejecución establecido fue de 7 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 3. Que el acta de inicio fue suscrita el día 05 de agosto de 2022. 4. Que mediante oficio externo No. CREN°138 de fecha 10 de febrero de 2023, el contratista de obra solicitó a la interventoría una prórroga de 90 días, teniendo en cuenta entre otros los siguientes argumentos de su escrito "[...] El proyecto desde los inicios de su ejecución ha sido afectado por la fuerte ola invernal lo que ha ocasionado varias afectaciones puntuales durante la ejecución de la obra civil del proyecto. [...] Al inicio de cada proyecto las empresas prestadoras de servicios públicos suministran al contratista el catastro de redes y una guía para prevención de daños en redes de acueducto y alcantarillado, es por eso que cabe resaltar que algunas tuberías existentes no estaban en los planos record (SIC) suministrado lo que ha conllevado a causar daños reiterativos de estas tuberías. (...) cabe anotar que algunas actividades no generaban una paralización total de la obra, por lo que se procede a solicitar 90 días de prórroga con el fin de ejecutar todas las actividades contractuales [...]" 5. Que, Mediante oficio No. 173-EN-022023 del 02 de marzo de la presente anualidad, la interventoría avaló la solicitud realizada por el contratista de obra teniendo en cuenta entre otros las siguientes razones: "[...] Retraso por precipitaciones: el proyecto desde los inicios de su ejecución ha sido afectado por la fuerte ola invernal, la cual según Decreto 2113 de 2022 de la Presidencia de la República. (...) Daños a la tubería de agua potable. Al inicio de cada proyecto que involucran intervención o afectación de las redes de servicio público, las empresas prestadoras de estos servicios suministran al contratista el catastro de redes y una guía para prevención de daños en redes de acueducto y alcantarillado, es por eso que cabe resaltar que algunas tuberías existentes no estaban en los planos récord suministrados, lo que ha conllevado a causar daños reiterativos de estas tuberías. (...) Retrasos y demoras en los suministros de los agregados: teniendo en cuenta que la zona donde se está ejecutando el proyecto es de difícil acceso para vehículos pesados y que no se cuenta con sitios de acopio para los materiales granulares. (...) Localización de postes sobre el área (SIC) del proyecto: Dentro de la zona de ejecución del proyecto se puede apreciar la instalación de postes nuevos de energía, los cuales deben ser reubicados antes de seguir con la ejecución de las actividades sobre estos tramos, garantizando la integridad de los trabajadores o habitantes de la comunidad. [...]" 6. Que mediante oficio interno No. MS-242-2023-DT de tres (03) de marzo de 2023, el

Página 1 de 3

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2022 SUSCRITO ENTRE METROSABANAS S.A.S. Y EL CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

jefe de la División Técnica solicitó la suspensión, bajo las siguientes justificaciones: a) "[...]La supervisión basado en todos los argumentos antes expuestos como soporte del tiempo perdido que impiden la culminación del proyecto en su totalidad, de acuerdo a la programación de obra inicial que era para el día 4 de marzo de 2023, y teniendo en cuenta la solicitud del recurso necesaria amparar la prórroga al contrato de interventoría No CM-002-2022 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO", la cual fue enviada a la Alcaldía de Sincelejo bajo el radicado No 1363 de fecha 03 de marzo de 2023 [Ver anexo 3], toda vez que el contrato de obra tendrá una prórroga por el mismo tiempo y no puede quedar desamparado en esta materia. Según la cláusula 3 del convenio de cofinanciación el cual establece: "Cualquier costo adicional en el proyecto, entre los cuales se incluyen valores en infraestructura, así como las modificaciones, cambios y contingencias derivados de los diseños de ingeniería de detalle y diseños operacionales del SETP, que involucren un mayor valor de la misma, la diferencia entre costos estimados y el valor final de obra SETP, por cualquier concepto, deberán ser asumidos por el MUNICIPIO. Así mismo deberá establecer los mecanismos de ajuste y control económico necesarios para mantener en todo momento la viabilidad y sostenibilidad de la infraestructura requerida para el SETP". Solicita la suspensión del contrato de la referencia. b) "La necesidad de suspender se soporta en la necesidad de tramitar ante la secretaría de planeación del municipio de Sincelejo un ajuste al proyecto MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, identificado con BPIN 2022700010002, aportando a esta la documentación necesaria para tal fin, como lo indican las ORIENTACIONES TRANSITORIAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN del Sistema General de Regalías y por la premura del vencimiento del contrato se hace necesario tramitar la suspensión. "7. Que en razón a lo anterior las partes acordamos celebrar la presente acta de suspensión No. 1 del CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2022, CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO". 8. En virtud de la voluntad de las partes y a lo consagrado en los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, junto con las normas que las modifiquen o adicionen, por las leyes civiles, comerciales y el manual de contratación, la presente acta se registrará por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: SUSPENDER el CONTRATO DE OBRA No LP-002-2022, CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO", a partir de la fecha de suscripción por el término de un mes.

CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista se obliga a actualizar las pólizas de seguro una vez se reinicie la ejecución del CONTRATO DE OBRA No LP-002-2022.

CLÁUSULA TERCERA: Durante el periodo que se encuentre suspendido el contrato de obra, el contratista deberá tomar las acciones necesarias que permitan garantizar la seguridad

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2022 SUSCRITO ENTRE METROSABANAS S.A.S. Y EL CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO
dentro de las diferentes áreas intervenidas manteniendo las respectivas señalizaciones donde se identifique que sea necesario.

CLÁUSULA CUARTA. La presente acta de suspensión se perfecciona con la firma de las partes.




Para constancia se firma, en Sincelejo a los tres (03) de marzo de 2023.

GERENTE


DIANA CAROLINA BAQUERO TOBIAS
METROSABANAS S.A.S.

CONTRATISTA


CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA
CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

FUNCIONARIOS CONTRATISTAS RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Proyectó	Marcos Narváez	Abogado Contratista	
Revisó aspectos jurídicos	Gloria Moreno Ledesma	Jefe División Jurídica	
Revisó aspectos técnicos	Alvaro Enrique del Toro Bantón	Jefe División Técnica	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

**PRÓRROGA No. 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA
No. LP-002-2022 SUSCRITO ENTRE METROSABANAS S.A.S. Y EL CONSORCIO
PAVIMENTO SINCELEJO**

CONTRATO No.	LP-002-2020
FECHA DE SUSCRIPCION	23 DE JUNIO DE 2020
CONTRATANTE	METRO SABANAS SAS
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, con NIT. 901.606.237-9, cuyo Representante Legal es el señor CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA , identificado con cédula de ciudadanía No. 92.257.991 expedida en Sampués – Sucre.
OBJETO	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	SIETE (7) MESES
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 3.484.484.114
FECHA DE INICIO	05 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	03 DE MARZO DE 2023
PLAZO DE SUSPENSIÓN 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION DE SUSPENSIÓN N°1	03 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1	03 DE ABRIL DE 2023
TIEMPO DE AMPLIACION No. 1 A SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES
FECHA DE TERMINACION AMPLIACION N°1 A SUSPENSIÓN No. 1	03 DE JUNIO DE 2023.

Entre los suscritos a saber: **DIANA CAROLINA BAQUERO TOBIAS**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 23.182.770 de Sincelejo, actuando en nombre y representación de **METRO SABANAS S.A.S.**, en su calidad de Gerente, quien en adelante se denominará EL CONTRANTE, por una parte; por la otra **CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA** en su calidad de representante del CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO identificado con NIT No. 901.606.237-9 quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, nos hemos reunido con el objeto de acordar la prórroga No.1 al acta de suspensión No. 1 del **CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2022**, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO" con un plazo de ejecución de siete (07) meses, a partir del acta de inicio de fecha cinco (05) de agosto de 2022, amparada en los siguientes considerandos:

1. Que mediante oficio externo No. CREN°138 de fecha 10 de febrero de 2023, el contratista de obra solicitó a la interventoría una prórroga de 90 días, teniendo en cuenta entre otros los siguientes argumentos de su escrito "(...) El proyecto desde los inicios de su ejecución ha sido afectado por la fuerte ola invernal lo

Página 1 de 4



**PRÓRROGA No. 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA
No. LP-002-2022 SUSCRITO ENTRE METROSABANAS S.A.S. Y EL CONSORCIO
PAVIMENTO SINCELEJO**

que ha ocasionado varias afectaciones puntuales durante la ejecución de la obra civil del proyecto. (...) Al inicio de cada proyecto las empresas prestadoras de servicios públicos suministran al contratista el catastro de redes y una guía para prevención de daños en redes de acueducto y alcantarillado, es por eso que cabe resaltar que algunas tuberías existentes no estaban en los planos record (SIC) suministrado lo que ha conllevado a causar daños reiterativos de estas tuberías. (...) cabe anotar que algunas actividades no generaban una paralización total de la obra, por lo que se procede a solicitar 90 días de prórroga con el fin de ejecutar todas las actividades contractuales (...)" 2. Que mediante oficio No. 173-EN-022023 del 02 de marzo de la presente anualidad, la interventoría avaló la solicitud realizada por el contratista de obra teniendo en cuenta entre otros las siguientes razones: "(...) Retraso por precipitaciones: el proyecto desde los inicios de su ejecución ha sido afectado por la fuerte ola invernal, la cual según Decreto 2113 de 2022 de la Presidencia de la República. (...) Daños a la tubería de agua potable. Al inicio de cada proyecto que involucran intervención o afectación de las redes de servicio público, las empresas prestadoras de estos servicios suministran al contratista el catastro de redes y una guía para prevención de daños en redes de acueducto y alcantarillado, es por eso que cabe resaltar que algunas tuberías existentes no estaban en los planos récord suministrados, lo que ha conllevado a causar daños reiterativos de estas tuberías. (...). Retrasos y demoras en los suministros de los agregados: teniendo en cuenta que la zona donde se está ejecutando el proyecto es de difícil acceso para vehículos pesados y que no se cuenta con sitios de acopio para los materiales granulares. (...) Localización de postes sobre el área (SIC) del proyecto: Dentro de la zona de ejecución del proyecto se puede apreciar la instalación de postes nuevos de energía, los cuales deben ser reubicados antes de seguir con la ejecución de las actividades sobre estos tramos, garantizando la integridad de los trabajadores o habitantes de la comunidad. (...) 3. Que mediante oficio interno No. MS-242-2023-DT de tres (03) de marzo de 2023, el jefe de la División Técnica solicitó la suspensión, bajo las siguientes justificaciones: a) (...) La supervisión basado en todos los argumentos antes expuestos como soporte del tiempo perdido que impiden la culminación del proyecto en su totalidad, de acuerdo a la programación de obra inicial que era para el día 4 de marzo de 2023, y teniendo en cuenta la solicitud del recurso necesaria amparar la prórroga al contrato de interventoría No CM-002-2022 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO", la cual fue enviada a la Alcaldía de Sincelejo bajo el radicado No 1363 de fecha 03 de marzo de 2023 (Ver anexo 3), toda vez que el contrato de obra tendrá una prórroga por el mismo tiempo y no puede quedar desamparado en esta

Página 2 de 4

[Handwritten signature]

**PRÓRROGA No. 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA
No. LP-002-2022 SUSCRITO ENTRE METROSABANAS S.A.S. Y EL CONSORCIO
PAVIMENTO SINCELEJO**

materia. Según la cláusula 3 del convenio de cofinanciación el cual establece:
... "Cualquier costo adicional en el proyecto, entre los cuales se incluyen valores
en infraestructura, así como las modificaciones, cambios y contingencias
derivados de los diseños de ingeniería de detalle y diseños operacionales del
SETP, que involucren un mayor valor de la misma, la diferencia entre costos
estimados y el valor final de obra SETP, por cualquier concepto, deberán ser
asumidos por el **MUNICIPIO**. Así mismo deberá establecer los mecanismos de
ajuste y control económico necesarios para mantener en todo momento la
viabilidad y sostenibilidad de la infraestructura requerida para el SETP". Solicita
la suspensión del contrato de la referencia. b) "La necesidad de suspender se
soporta generándose la necesidad de tramitar ante la secretaria de planeación
del municipio de Sincelejo un ajuste al proyecto MEJORAMIENTO VIAL DE LA
CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE
SINCELEJO, identificado con bpin 2022700010002, aportando a esta la
documentación necesaria para tal fin, como lo indican las ORIENTACIONES
TRANSITORIAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN del Sistema
General de Regalías y por la premura del vencimiento del contrato se hace
necesario tramitar la suspensión, una vez superado el trámite, motivador de
dicha suspensión se procederá a dar reinicio y prórroga al contrato en
referencia." 4. Que mediante oficio MS-435-2023-DT de 31 de marzo del 2023, el
supervisor del contrato manifiesta que no se han superado los motivos que
conllevaron a la suspensión del contrato, por lo que se hace necesario prorrogar
por el termino de 2 meses más la suspensión No.1. 5. Que en razón a lo
anteriormente expuesto las partes acordamos celebrar la presente prórroga
No.1 al acta de suspensión No. 1 del CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2022, CUYO
OBJETO ES: "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B
BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO".

Que en virtud de la voluntad de las partes y a lo consagrado en los artículos 13,
32 y 40 de la Ley 80 de 1993, junto con las normas que las modifiquen o
adicionen, por las leyes civiles, comerciales y el manual de contratación, la
presente acta se registrá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Realizar la prórroga No. 1 a SUSPENSIÓN No. 1, del CONTRATO
DE OBRA No LP-002-2022, CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE
45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO.",
por un plazo de dos (2) meses más, o antes si superan los motivos que
conllevaron a esta.

CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista se obliga a actualizar las pólizas de seguro
una vez se reinicie la ejecución del CONTRATO DE OBRA No LP-002-2022.

Handwritten signatures and initials:
AD
DS

**PRÓRROGA No. 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA
No. LP-002-2022 SUSCRITO ENTRE METROSABANAS S.A.S. Y EL CONSORCIO
PAVIMENTO SINCELEJO**

CLÁUSULA TERCERA: Durante el período que se encuentre suspendido el contrato de obra, el contratista deberá tomar las acciones necesarias que permitan garantizar la seguridad dentro de las diferentes áreas intervenidas manteniendo las respectivas señalizaciones donde se identifique que sea necesario.

CLÁUSULA CUARTA. La presente prórroga al acta de suspensión se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma, en Sincelejo a los tres (3) días de abril de 2023.

GERENTE







DIANA CAROLINA BAQUERO TOBIAS
METROSABANAS S.A.S

CONTRATISTA



CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA
CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

FUNCIONARIOS y/o RESPONSABLES	CONTRATISTAS	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Proyectó		Marcos Narváez	Abogado Contratista	
Revisó aspectos jurídicos		Gloria Moreno Ledesma	Jefe División Jurídica	
Revisó aspectos técnicos		Álvoro Enrique del Toro Barrios	Jefe División Técnica	
Elaboró aspectos técnicos		Aldair Meza Hernández	Ingeniero contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.				

**PRÓRROGA No. 2 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA
No. LP-002-2022 SUSCRITO ENTRE METROSABANAS S.A.S. Y EL CONSORCIO
PAVIMENTO SINCELEJO**

CONTRATO No.	LP-002-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 DE JUNIO DE 2023
CONTRATANTE	METRO SABANAS SAS
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, con NIT. 901.606.237-9, cuyo Representante Legal es el señor CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.257.991 expedida en Sampedano - Sucre.
OBJETO	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SIETE (7) MESES
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 3.484.484.114
FECHA DE INICIO	05 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	03 DE MARZO DE 2023
PLAZO DE SUSPENSIÓN 1	1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1	03 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	03 DE ABRIL DE 2023
TIEMPO DE AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 1	03 DE JUNIO DE 2023.
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	02 de junio de 2023
TIEMPO DE AMPLIACIÓN No. 2 A SUSPENSIÓN No. 1	07 días más o menos si se superan los motivos
FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 2 A SUSPENSIÓN No. 1	10 de junio de 2023

Entre los suscritos a saber: **DIANA CAROLINA BAQUERO TOBIAS**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 23.182.770 de Sincelejo, actuando en nombre y representación de **METRO SABANAS S.A.S.**, en su calidad de Gerente, quien en adelante se denominará EL CONTRANTE, por una parte; por la otra **CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA** en su calidad de representante del CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO identificado con NIT No. 901.606.237-9 quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, nos hemos reunido con el objeto de

**PRÓRROGA No. 2 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA
No. LP-002-2022 SUSCRITO ENTRE METROSABANAS S.A.S. Y EL CONSORCIO
PAVIMENTO SINCELEJO**

acordar la prórroga No.2 al acta de suspensión No. 1 del **CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2022**, CUYO OBJETO ES **"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO"** con un plazo de ejecución de siete (07) meses, a partir del acta de inicio de fecha cinco (05) de agosto de 2022, amparada en los siguientes considerandos:

1. Que, una vez se determinó suspender las labores del contrato de la referencia por el vencimiento del plazo contractual y el agotamiento de los recursos que amparaban al contrato de interventoría sin culminar en un 100% el objeto contractual, y debido a que la ley colombiana no permite ejecutar obras públicas adelantadas a través de Licitaciones, sin que una interventoría externa, vele por el estricto cumplimiento de las especificaciones del proyecto, **METRO SABANAS SAS**, inicio todos los trámites legales, administrativos, técnicos y financieros, que posibilitaran una adición presupuestal al contrato de INTERVENTORIA, por parte del Municipio de Sincelejo, a fin de poder garantizar que el personal del consultor, siguiera con las actividades encomendadas en el contrato de CM-002-2022.
2. Que, **METRO SABANAS SAS** radicó ante el Municipio de Sincelejo el día 2 de marzo de 2023, la documentación necesaria a fin de poder realizar el ajuste del proyecto **"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO"**, toda vez que, al ser financiados con **RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**, este debe surtir el trámite legal que SGR tiene para ajustes.
3. Que, surtida todas las etapas de subsanaciones para el ajuste del proyecto, El Municipio de Sincelejo, finalmente envió a través de oficio SPM.1300.10.02.1189, la resolución de 1004 "POR MEDIO LA CUAL SE DECIDE SOBRE EL AJUSTE DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO **MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO**, identificado con BPIN 202200010002, ejecutado por **METRO SABANAS SAS**.
4. Que, El municipio de Sincelejo a través de CDP No 10382, garantiza los recursos para que sea adicionados al contrato de consultoría No CM-002-2023, y así garantizar que el personal profesional encargado del seguimiento del contrato de obra, pueda ejercer las funciones asignadas en el contrato.
5. Que, se solicitó la expedición del CDP al jefe de la División administrativa y financiera que ampare la adición del contrato de consultoría CM-002-2022 cuyo objeto es la: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 DEL BARRIO SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.
6. Que, el jefe de la División administrativa y financiera indica en el oficio MS-574-2023-DA en respuesta al punto anterior que: "...la apropiación respaldada en el CDP No 10382 de marzo 28 de 2023, no puede ser adicionado de inmediato al presupuesto de Ingresos y Gastos de Metro Sabanas SAS vigencia 2023, por carecer de facultades para ello. Por lo anterior, a continuación detallo el proceso legal instituido para la respectiva adición presupuestal, por valor de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$155.309.280,00): A) Convocar a junta directiva y solicitar facultades para adicionar el recurso comprometido al presupuesto del ente gestor de la vigencia 2023, de acuerdo al decreto 115 de 1996 y la resolución 003 de 2023 "por medio del cual se liquida y se desagrega el presupuesto de ingreso y gastos de la vigencia fiscal 2023", en las disposiciones generales, artículo 2, numeral 16 "Las adiciones, traslados o reducciones que modifiquen el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y

**PRÓRROGA No. 2 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA
No. LP-002-2022 SUSCRITO ENTRE METROSABANAS S.A.S. Y EL CONSORCIO
PAVIMENTO SINCELEJO**

- gastos de inversión serán aprobados por el Comité de Hacienda Municipal (CONFIS). Para estos efectos se requiere de la aprobación previa de la junta directiva. Las Secretarías de Hacienda y Planeación Municipal podrán solicitar la información que se requiera para su estudio y evaluación". B) Una vez la Junta directiva, si a bien lo considera aprobar la solicitud de adición al presupuesto, se debe solicitar al CONFIS las facultades para que autorice al representante legal las facultades para realizar dicha adición, esto al tenor del artículo 24 decreto 115 de 1996, "Las adiciones, traslados o reducciones que modifiquen el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobados por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, o quien éste delegue. Para estos efectos se requiere del concepto del Ministerio respectivo. Para los gastos de inversión se requiere adicionalmente el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación" C) Luego de haber surtido de manera positiva las aprobaciones anteriores, se procederá crear el acto administrativo por medio del cual se acoge las aprobaciones y facultades dadas y se incorporan dichos recursos al presupuesto.
7. Una vez incorporado los recursos al presupuesto de ingresos y gastos e inversión vigencia 2023, la ordenadora del gasto, deberá solicitar la expedición del CDP que ampare la adición al contrato CM-002-2022, Cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 DEL BARRIO SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO" y la posterior expedición del mismo, por el valor solicitado.
 8. El día 23 de mayo de 2023 se convocó a la junta directiva No. 084, con el objeto de solicitar la aprobación de adicionar al presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2023, la cual fue celebrada el día 01 de junio de la presente anualidad, obteniendo la aprobación solicitada para dicha incorporación.
 9. Luego de aprobada en el acta de junta directiva 084 las facultades solicitadas, el 01 de junio del presente se solicitó al Comité de Hacienda Municipal (CONFIS), las facultades o autorizaciones para incorporar los recursos apropiados en el CDP No 10382 de marzo 28 de 2023, de acuerdo al artículo 24 decreto 115 de 1996 "que " Las adiciones, traslados o reducciones que modifiquen el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobados por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, o quien éste delegue", en la actualidad la entidad se encuentra esperando que se surta dicho trámite por parte del confis.
 10. Que, por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que la prórroga No. 1 al Acta de suspensión No. 1, tiene fecha de vencimiento de 03 de junio de 2023, se hace necesaria prorrogar esta suspensión por un periodo de siete (7) días más o antes si superan los motivos que conllevaron a la suspensión de los contratos.

Que en virtud de la voluntad de las partes y a lo consagrado en los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, junto con las normas que las modifiquen o adicionen, por las leyes civiles, comerciales y el manual de contratación, la presente acta se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Realizar la prórroga No. 2 a la SUSPENSIÓN No. 1, del CONTRATO DE OBRA No LP-002-2022, CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO.", por un plazo de suspensión de siete (7) días más, o antes si superan

PRÓRROGA No. 2 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2022 SUSCRITO ENTRE METROSABANAS S.A.S. Y EL CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

los motivos que conllevaron a esta, a partir de la fecha de finalización de la prórroga No. 1 al Acta de suspensión No. 1.

CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista se obliga a actualizar las pólizas de seguro una vez se reinicie la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No LP-002-2022**.

CLÁUSULA TERCERA: Durante el periodo que se encuentre suspendido el contrato de obra, el contratista deberá tomar las acciones necesarias que permitan garantizar la seguridad dentro de las diferentes áreas intervenidas manteniendo las respectivas señalizaciones donde se identifique que sea necesario.

CLÁUSULA CUARTA. La presente prórroga al acta de suspensión se perfecciona con la firma de las partes.


Para constancia se firma, en Sincelejo a los dos (2) días de junio de 2023.

GERENTE



DIANA CAROLINA BAQUERO TOBIAS
METROSABANAS S.A.S

CONTRATISTA



CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA
CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTAS RESPONSABLES	NOMBRES APELLIDOS Y	CARGO	FIRMAS
Proyecto	Marcos Narváez	Abogado Contratista	
Revisó aspectos jurídicos	Gloria Moreno Ledesma	Jefe División Jurídica	
Revisó aspectos técnicos	Alvaro Enrique del Toro Barrios	Jefe División Técnica	
Elaboro aspectos técnicos	Aldair Meza Hernandez	Ingeniero contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

ACTA DE REINICIO Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2022 SUSCRITO ENTRE METROSABANAS S.A.S. Y EL CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

Entre los suscritos a saber: **DIANA CAROLINA BAQUERO TOBIAS**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 23.182.770 de Sincelejo, actuando en nombre y representación de **METRO SABANAS S.A.S.**, en su calidad de Gerente, quien en adelante se denominará **EL CONTRANTE**, por una parte; por la otra **CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA** en su calidad de representante del **CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO** identificado con NIT No. 901.606.237-9 quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, nos hemos reunido con el objeto de acordar la presente acta de reinicio No. 1 al **CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2022**, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO" con un plazo de ejecución de siete (07) meses, a partir del acta de inicio de fecha cinco (05) de agosto de 2022. 1. Que mediante oficio externo No. CREN°138 de fecha 10 de febrero de 2023, el contratista de obra solicitó a la interventoría una prórroga de 90 días, teniendo en cuenta entre otros los siguientes argumentos de su escrito "(...) El proyecto desde los inicios de su ejecución ha sido afectado por la fuerte ola invernal lo que ha ocasionado varias afectaciones puntuales durante la ejecución de la obra civil del proyecto. (...) Al inicio de cada proyecto las empresas prestadoras de servicios públicos suministran al contratista el catastro de redes y una guía para prevención de daños en redes de acueducto y alcantarillado, es por eso que cabe resaltar que algunas tuberías existentes no estaban en los planos record (SIC) suministrado lo que ha conllevado a causar daños reiterativos de estas tuberías. (...) cabe anotar que algunas actividades no generaban una paralización total de la obra, por lo que se procede a solicitar 90 días de prórroga con el fin de ejecutar todas las actividades contractuales (...)" 2. Mediante oficio No. 173-EN-022023 del 02 de la presente anualidad, la interventoría avaló la solicitud realizada por el contratista de obra teniendo en cuenta entre otras las siguientes razones: "(...) Retraso por precipitaciones: el proyecto desde los inicios de su ejecución ha sido afectado por la fuerte ola invernal, la cual según Decreto 2113 de 2022 de la Presidencia de la República. (...) Daños a la tubería de agua potable. Al inicio de cada proyecto que involucran intervención o afectación de las redes de servicio público, las empresas prestadoras de estos servicios suministran al contratista el catastro de redes y una guía para prevención de daños en redes de acueducto y alcantarillado, es por eso que cabe resaltar que algunas tuberías existentes no estaban en los planos récord suministrados, lo que ha conllevado a causar daños reiterativos de estas tuberías. (...). Retrasos y demoras en los suministros de los agregados: teniendo en cuenta que la zona donde se está ejecutando el proyecto es de difícil acceso para vehículos pesados y que no se cuenta con sitios de acopio para los materiales granulares. (...) Localización de postes sobre el área (SIC) del proyecto: Dentro de la zona de ejecución del proyecto se puede apreciar la instalación de postes nuevos de energía, los cuales deben ser reubicados antes de seguir con la ejecución de las actividades sobre estos tramos, garantizando la integridad de los trabajadores o habitantes de la comunidad. (...)" 3. Que mediante oficio interno No. MS-242-2023-DT de tres (03) de marzo de 2023, el jefe de la División Técnica solicitó la suspensión, bajo las siguientes justificaciones: a) "(...) La supervisión basado en todos los argumentos antes expuestos como soporte del tiempo perdido que impiden la culminación del proyecto en su totalidad, de acuerdo a la programación de obra inicial que era para el día 4 de marzo de 2023, y teniendo en cuenta la solicitud del recurso necesaria amparar la prórroga al contrato de interventoría No CM-002-2022 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO", la cual fue enviada a la Alcaldía de Sincelejo bajo el radicado No 1363 de fecha 03 de marzo de 2023 (Ver anexo 3). Toda vez que el contrato de obra tendrá una prórroga por el mismo tiempo y no puede quedar desamparado en esta materia. Según

Página 1 de 3

ACTA DE REINICIO Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2022 SUSCRITO ENTRE METROSABANAS S.A.S. Y EL CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

la cláusula 3 del convenio de cofinanciación el cual establece: "... Cualquier costo adicional en el proyecto, entre los cuales se incluyen valores en infraestructura, así como las modificaciones, cambios y contingencias derivados de los diseños de ingeniería de detalle y diseños operacionales del SETP, que involucren un mayor valor de la misma, la diferencia entre costos estimados y el valor final de obra SETP, por cualquier concepto, deberán ser asumidos por el MUNICIPIO. Así mismo deberá establecer los mecanismos de ajuste y control económico necesarios para mantener en todo momento la viabilidad y sostenibilidad de la infraestructura requerida para el SETP". Se solicitó la suspensión del contrato de la referencia. b) "La necesidad de suspender se soporta generándose la necesidad de tramitar ante la secretaria de planeación del municipio de Sincelejo un ajuste al proyecto MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, identificado con bpin 2022700010002, aportando a esta la documentación necesaria para tal fin, como lo indican las ORIENTACIONES TRANSITORIAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN del Sistema General de Regalías y por la premura del vencimiento del contrato se hace necesario tramitar la suspensión, una vez superado el trámite, motivador de dicha suspensión se procederá a dar reinicio y prórroga al contrato en referencia." 4. Que, METRO SABANAS SAS radicó ante el Municipio de Sincelejo el día 2 de marzo de 2023, la documentación necesaria a fin de poder realizar el ajuste del proyecto "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO", toda vez que, al ser financiados con RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, este debe surtir el trámite legal que SGR tiene para ajustes. 5. Que, surtida todas las etapas de subsanaciones para el ajuste del proyecto, El Municipio de Sincelejo, finalmente envió a través de oficio SPM.1300.10.02.1189, la resolución de 1004 "POR MEDIO LA CUAL SE DECIDE SOBRE EL AJUSTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO", identificado con BPIN 202200010002, ejecutado por METRO SABANAS SAS. 6. Que, El Municipio de Sincelejo a través de CDP No 10382, garantiza los recursos para que sea adicionados al contrato de consultoría No CM-002-2022, y así garantizar que el personal profesional encargada del seguimiento del contrato de obra, pueda ejercer las funciones asignadas en el contrato. 7. Que, Metro Sabanas presentó en la Junta Directiva No. 84 la solicitud de facultades para adicionar el recurso comprometido al presupuesto del ente gestor de la vigencia 2023, de acuerdo al decreto 115 de 1996 y la resolución 003 de 2023 "por medio del cual se liquida y se desagrega el presupuesto de ingreso y gastos de la vigencia fiscal 2023", en las disposiciones generales, artículo 2, numeral 16 "Las adiciones, traslados o reducciones que modifiquen el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobados por el Comité de Hacienda Municipal (CONFIS). Para estos efectos se requiere de la aprobación previa de la junta directiva. Las Secretarías de Hacienda y Planeación Municipal podrán solicitar la información que se requiera para su estudio y evaluación". 8. Que, una vez aprobado la solicitud de adición al presupuesto por parte de la Junta directiva, se solicitó al CONFIS para que autorice al representante legal las facultades para realizar dicha adición, esto al tenor del artículo 24 Decreto 115 de 1996, "Las adiciones, traslados o reducciones que modifiquen el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobados por el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, o quien éste delegue. Para estos efectos se requiere del concepto del Ministerio respectivo. Para los gastos de inversión se requiere adicionalmente el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación". 10. Que, una vez aprobada la solicitud de adición al presupuesto por parte del CONFIS, el jefe de la División administrativa y financiera expidió el CDP No. 201 de fecha 9 de junio de 2023 que respalda la adición

Página 2 de 3

ACTA DE REINICIO Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2022 SUSCRITO ENTRE METROSABANAS S.A.S. Y EL CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

de recursos al contrato de consultoría No CM-002-2022. 11. Que superados los motivos que conllevaron a la suspensión, el área de la división técnica solicitó mediante oficio No. MS-590-2023-DT al área de jurídica que sea reiniciado y se adicione por un periodo de tres meses más el plazo de ejecución inicial del contrato de obra LP-002-2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO". 12. Que en razón a lo anterior las partes acordamos celebrar la presente acta de reinicio y prórroga No. 1 del CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2022, CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO". 5. En virtud de la voluntad de las partes y a lo consagrado en los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, junto con las normas que las modifiquen o adicionen, por las leyes civiles, comerciales y el manual de contratación, la presente acta se registrá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: REINICIAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRA No LP-002-2022, CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO" a partir de la suscripción de la presente acta.

CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGAR el contrato por tres (3) meses más, contados a partir del vencimiento del plazo inicial del CONTRATO DE OBRA No LP-002-2022, CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO."

CLÁUSULA TERCERA: El contratista se obliga a actualizar las pólizas de seguro una vez se reinicie la ejecución del CONTRATO DE OBRA No LP-002-2022.

CLÁUSULA CUARTA: Durante el periodo que se encuentre suspendido el contrato de obra, el contratista deberá tomar las acciones necesarias que permitan garantizar la seguridad dentro de las diferentes áreas intervenidas manteniendo las respectivas señalizaciones donde se identifique que sea necesario.

CLÁUSULA QUINTA. La presente acta se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma, en Sincelejo a los nueve (09) de junio de 2023.

GERENTE

DIANA CAROLINA BAQUERO TOBIAS
METROSABANAS S.A.S

CONTRATISTA

CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA
CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

FUNCIONARIOS	y/o	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
CONTRATISTAS RESPONSABLES				
Proyecto		Marcos Narváez	Abogado Contratista	
Revisó aspectos jurídicos		Gloria Moreno Ledesma	Jefe División Jurídica	
Revisó aspectos técnicos		Alejo Enrique del Toro Barrios	Jefe División Técnica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del presente.				


ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1


CONTRATO No:	LP-002-2022
CONTRATANTE:	METRO SABANAS S.A.S
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO"
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 3.484.484.114
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (7) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	5 DE AGOSTO DE 2022
SUPERVISOR:	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
FECHA DE CORTE DEL ACTA PARCIAL:	VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2023

En Sincelejo a los VEINTIDOS (22) días del mes de febrero de 2023, se reunieron: CAMILO GASTELBONDO PASTRANA representante legal de consorcio pavimento Sincelejo con NIT901606237-9 y el señor EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA, identificada con cedula de ciudadanía No. 92.554.979 de Corozal, como Contratista interventor y ALVARO DEL TORO BARRIOS, identificado con cedula de ciudadanía N. 92.540.540, jefe de la División Técnica de la sociedad pública METRO SABANAS S.A.S, actuando como Supervisor del presente contrato; con el fin de suscribir el Acta Parcial de Obra No. 1 para el Contrato Estatal de Obras celebrado bajo la modalidad de licitación pública No LP-002-2022, suscrito con fecha del 23 de Junio de 2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO".


La suscripción de la presente acta se realiza acorde a la forma de pago establecida en la CLÁUSULA OCTAVA de la minuta del Contrato de obra No LP-002-2022, y el valor a pagar corresponde con la siguiente discriminación de costos:


VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 3.484.484.114
VALOR ANTICIPO (30,00 %) CONTRATO INICIAL	\$ 1.045.345.234,20
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA OCTAVA (29,45%)	\$ 1.026.306.084,99
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ACTA No. 1 (30,00 % DEL VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 1)	\$ 307.891.825,50
SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	\$ 737.453.408,70
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1	\$ 718.414.259,49
SALDO POR EJECUTAR	\$ 2.458.178.029,01

Se firma en Sincelejo a los VEINTIDOS (22) días del mes de febrero.


CAMILO GASTELBONDO PASTRANA
INGENIERO CIVIL NIT: 901606237-9
R/L CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO


EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
Contratista de Interventoría


V.o.B.o ALVARO DEL TORO BARRIO
Jefe División Técnica
METRO SABANAS S.A.S.



V.b. 
Alvaro Del Toro Barrios
Jefe División Técnica
METRO SABANAS S.A.S.



4

[illegible]

[illegible]

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

Copia bitácora de obra

Desde el sábado 4 de marzo de 2023 hasta el jueves 8 de junio de 2023 el proyecto se encontró en suspensión por los motivos descritos en el día de ayer, donde se firmó acta de suspensión No. 1. -

Luz Johana Martínez
Residente Interventoría

Viernes, 9 de junio 2023.

Estado del Tiempo: Mañana: Soleada / Tarde: Soleada.

En este día se firmó acta de reinicio de los contratos de obra e interventoría, teniendo en cuenta que fueron superados los motivos que conllevaron a la suspensión el pasado 3 de marzo 2023, el área de la división técnica solicitó al área de jurídica que fuera reiniciado y se adicione por un periodo de tres (03) meses más el plazo de ejecución inicial del contrato de obra LP-002-2022, cuyo objeto es Mejoramiento vial de la Cl 45 entre cras. 22 y 27B barrio Santa Cecilia municipio de Sincelejo, Así mismo, al contrato de consultoría CM-002-2022 cuyo objeto es "Interventoría Técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato (con) de obra pública No. LP-002-2022, cuyo objeto es el mejoramiento vial de la vía de la Cl 45 entre cra 22 y 27B Barrio Santa Cecilia municipio de Sincelejo". A su vez, adición por valor de ciento cincuenta y cinco millones trescientos nueve mil Dóscientos Ochenta Pesos M/cte (\$155 309 280) al contrato de Consultoría No. CM-002-2022. - A pesar de contar con el acta de reinicio de obra el contratista consorcio Pavimento Sincelejo, en el día no hubo presencia del personal profesional en obra, ni maquinaria ni personal de mano de obra no calificada. -

FIN DEL DIA. -

Luz Johana Martínez
Residente Interventoría

Sábado, 10 de junio de 2023

Estado del Tiempo: Mañana: Soleada / Tarde: Iboviosa.

El equipo de trabajo de interventoría realiza recorrido en obra evidenciando la nula realización de actividades en obra, no hay presencia del personal profesional, ni personal de mano de obra no calificada, siendo que se encuentra suscrita el acta de reinicio de obra desde el día de ayer 9 de junio de 2023, la interventoría realiza comité de obra dejando presente de esta situación. -

Ing. Johana Martínez
Residente Interventoría

Arg. Capling Alcan
Residente Interventoría

Domingo, 11 de junio 2023

Estado del Tiempo: Mañana: Soleada / Tarde: Soleada.

En este día tampoco se labora.

Ing. Johana Martínez
Residente Interventoría

Lunes, 12 de junio 2023

Estado del Tiempo: Mañana: Soleada / Tarde: Soleada.

En este día tampoco se labora.

Ing. Johana Martínez
Residente Interventoría

Martes, 13 de junio 2023.

Estado del Tiempo: Mañana: Soleada / Tarde: Soleada.

En este día tampoco se labora, en el sitio de obra no presencia del personal profesional, ni mano de obra no calificada, en campo no se evidencia realización de actividades. - El contratista no ha brindado explicaciones sobre esta situación. -

Ing. Johana Martínez
Residente Interventoría

Miércoles, 14 de junio 2023

Estado del Tiempo: Mañana: Soleada / Tarde: Soleada.

En este día tampoco se labora, el contratista de obra sigue sin dar inicio a las actividades contractuales, la interventoría con su equipo de trabajo realizó

recortado en los frentes de trabajo y se evidenció que no se están adelantando labores en ninguno de los frentes de trabajo, tampoco se evidenció la presencia del personal profesional del contratista de obra, lo cual denota un presunto incumplimiento de los compromisos y responsabilidades del consorcio pavimento Sincelajo, tanto en el acta de reinicio como del contrato como tal. --

Ing. Johana Marting
Residente Interventoría

Ing. Carolina Alan
Residente Interventoría

Ing. Amb. Inter. Paola Fadulo

Ing. Juan Guzmán
Esp. Vías

Luisa Mantz / P. Social

Jueves, 15 de junio 2023

Estado del Tiempo: Mañana: Horizna. Soleada / Tarde: Soleada.

En este día no se labora. -- se realiza comité de obra en las instalaciones del campamento del contratista de obra, en compañía del personal del contratista de obra, interventoría y entidad contratante metro sabanas S.A.S., en el cual el contratista en vocería del Director de obra Camilo Castibondo (Rep. Legal) se compromete a reiniciar con todas las actividades contractuales en la próxima semana. --

Ing. Johana Marting
Residente Interventoría

Ing. Amb. Inter.
Paola Fadulo

Viernes, 16 de junio 2023.

Estado del Tiempo: Mañana / Tarde: Soleada.

En este día no se labora, el contratista sigue sin reiniciar las actividades contractuales, la interventoría remite comunicados por vía correo solicitando requerimiento y exponiendo la preocupación ante la situación presentada. --

Ing. Johana Marting
Residente Interventoría

Ing. Amb. Inter.
Paola Fadulo

Sábado, 17 de junio 2023

Estado del Tiempo: Mañana: Soleada / Tarde: Soleada.

En este día no se labora, el contratista sigue sin hacer presencia en el sitio de la obra, la interventoría hace presencia y recorrido en todos los frentes del proyecto.

Luz Johana Martínez
Residente Interventoría



Domingo, 18 de junio 2023

Estado del Tiempo: Mañana: Soleada / Tarde: Soleada

En este día tampoco se labora.

Luz Johana Martínez
Residente Interventoría




Lunes, 19 de junio 2023

Estado del Tiempo: Mañana: Soleada / Tarde: Soleada.

En este día no se labora, el contratista sin reiniciar con las actividades del contrato.

Luz Johana Martínez
Residente Interventoría



Martes, 20 de junio 2023

Estado del Tiempo: Mañana: Soleada / Tarde: Soleada

En este día se realiza recorrido en obra y se levanta acta de comité, en compañía del personal de interventoría y equipo de supervisión de la entidad contratante dentro Sabanas S.A.S., en el recorrido se evidenció que no se están adelantando actividades en ninguno de los frentes de trabajo del contrato, no hay presencia del personal profesional del contratista de obra. También se evidenció condiciones inseguras que deben ser atendidas de forma inmediata y que ponen en riesgo a los moradores del área de influencia directa del proyecto y persisten puntos críticos en términos de excavaciones abiertas y acceso a viviendas que pueden causar accidentes. - FIN DEL DIA. -

Luz Johana Martínez
Residente Interventoría



21 junio / 23 - Miércoles

Estado del tiempo: mañana: Soleada / tarde: Soleada

Llegada a la obra 11:00 am No se encuentra presencia del personal del contratista de ningún profesional y mucho menos obreros

Interventoría solo la presencia del ingeniero Residente especialista en vías - SSTsido y arquitecto residente

- No se instaló el punto de atención al usuario en horas de la mañana.-

- Todo transurre normal en abandono total sin materiales y equipo.

Paula H.P.
Social
Metros S.A.S

Juan Pantoja
Arquitecto

Andrea Fleizel
Ing. Ambiental
Meto Sabinas S.A.S

En el día de hoy tampoco se encontró personal profesional, ni mano de obra no calificada, ni maquinaria en el sitio de la obra, por parte del contratista de obra, lo cual denota un presunto incumplimiento de los compromisos y responsabilidades del consorcio Pavimento Sincereps.-

Con relación a la presencia de los profesionales que hacen parte del área SISOMA de la interventoría y otros que hacen parte de la interventoría, ellos tienen una participación mínima y no es necesario que cuando se reciba la visita por parte de la supervisión de Meto Sabinas S.A.S. ellos tengan que estar presentes en el sitio de obra, ya sea porque hacen actividades administrativas en oficina o porque asisten a campo en un horario diferente al de la entidad contratante y de acuerdo a su participación en el proyecto.-

FIN DEL DIA. -

Ing. Johana Quintana
Residente Interventoría

Jueves, 22 de junio 2023

Estado del Tiempo: Mañana: Soleada / Tarde: Soleada
En horas de la madrugada desde las 4:00 am hasta las 7:05 am hubo presencia de lluvias moderadas y leves. Se realizó recorrido en horas de la mañana en el sitio de la obra y el contratista consorcio pavimento Sincelajó aún no hace presencia en obra, todo sigue en total abandono por parte del contratista de obra. -

A las 4:00 pm se realiza comité organizado por los vecinos y ediles del proyecto, donde se expresan las condiciones en cuales se encuentra el proyecto, específicamente sobre el contrato de obra, teniendo en el cuenta el no reinicio de actividades por parte del contratista de obra, sin embargo, la comunidad y vecinos presentes refieren que si el contratista no hace presencia en la fecha de estipulada, se dará cierre a la vía como forma de protesta ante los incumplimientos del consorcio pavimento Sincelajó. - FIN DEL DIA. -

Ing. Johana Martínez

Residente Interventoría

Viernes, 23 de junio 2023.

Estado del Tiempo: Mañana: Soleada / Tarde: Soleada
En horas de la madrugada hay presencia de lluvias leves como hasta las 6:10 am. - En el sitio de la obra sigue la situación igual, no hay presencia de profesionales, ni materiales, ni equipos y por ende no están realizando actividades. - FIN DIA. -

Ing. Johana Martínez

Residente Interventoría

Sábado, 24 de junio 2023.

Estado del Tiempo: Mañana: Soleada / Tarde: Soleada
En este día tampoco se labora. - la obra sigue en total abandono por parte del contratista obra. - FIN DEL DIA. -

Viernes 11 de Junio 2023

Estado del Tiempo: Mañana: Soleado / tarde: Soleado

En este día no se labora

Ing. Johana Martínez

Residente Interventoría



Lunes, 26 de Junio 2023

Estado del Tiempo: Mañana: Parcialmente Nublado / Tarde: Soleado


- Personal en obra Contratista: Director de obra, Director obra apoderado, profesional Social, topógrafo, cadenero, Ing Auxiliares, maestro pavimento, maestro de Peder, obrero (6), Auxiliar SST.
- Personal en obra Interventoría: Ing. Residente Interventoría, Arg Residente, Apoderado Rep Legal, Esp Vías, Esp. SST, Profesional Social.
- Herramientas y Equipos: minicargador (1), cortadora (1), vibrador de aguja.



En este día el contratista de obra se presentó en obra, se realizó recorrido, con el minicargador realiza acopio de material de base granular para relleno de andenes entre la cota 27 y 268 (MHS y MHA). La ingeniero auxiliares realiza inventario con el maestro de pavimento, en el cual se hizo énfasis en las obras de urbanismo, especialmente en los andenes. - En el frente de obra se encontró el personal descrito anteriormente, la interventoría mediante Oficio No 256-EN-062023 les recuerda que el equipo de personal profesional debe estar completo. - Al final del día no se realiza ninguna actividad representativa que cuantifique para el avance de la obra. - Se recibe personal de supervisión técnica de la Entidad contratante Metro Sabanao S.A.S.

FIN DEL DIA.

Ing. Johana Martínez

Residente Interventoría



<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías</p> <hr/> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	--

Actas de comité de obra



ACTA DE COMITÉ N°		FECHA	10 JUN 2023	
OBJETO: MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERA 22 Y 27 BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO		PAGINAS:	3	ANEXOS:
CONTRATO DE OBRA N°		LP-002-2022		
I. PARTICIPANTES				
NOMBRE	En representación de	CARGO	FIRMA	
Kevin Contreras	Edwin Meza D Interventor	Rep aprobado	[Firma]	
Jorge Alvarado M	Edwin Meza P Interventor	Dir. Delinea	[Firma]	
Paola Tachet O	Edwin Meza Interventora	Eng Ambiental	[Firma]	
Carolina Alvarado	Edwin Meza Interventora	Arquitecta	[Firma]	
Johana Martinez	Edwin Meza Interventora	Eng Res Interventora	[Firma]	
Lidia Martinez A	Edwin Meza Interventora	Trabajo Social	[Firma]	
Manuel Montoya	Edwin Meza Interventora	Publ. SST	[Firma]	

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias.

I. DESARROLLO:

Siendo las 9:00 am del 10 jun 2023 el equipo de trabajo de interventoría, los arriba firmantes, realizaron recorrido en Obra evidenciando la nula realización de actividades y la no presencia del personal profesional del Contratista de Obra, siendo suscrita el acta de reunión del contrato Lp-00-2022 el día de ayer 9 de jun de 2023, el día de hoy debe estar todo el personal en campo desempeñando sus labores.

El presente Comité marca un precedente de la continuada falta de acopese del Contratista para retomar las actividades en campo y dar cumplimiento a sus responsabilidades contractuales.



II. COMPROMISOS U OBSERVACIONES:

1. Seguimiento continuo por parte de la interventoría de los rendimientos de actividades en Obra y cumplimiento del contratista de obra

[illegible]

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias.

2. DESARROLLO:

Siendo las 2:30 pm del 14 junio de 2023 se realiza recorridos por los frentes de trabajo del contrato Lp-006-2022 por parte del equipo de trabajo de la interventoría conformado por Residente Ingeniera de Interventoría, Social, espec SST y espec ambiente además del Rep apoderado del Ingeniero Edwin Meza Pineda en el cual se evidencio que no se están adelantando labores en ninguno de los frentes de trabajo de contrato, tampoco se evidencio presencia del personal profesional del Contratista de Obra lo cual denota un presunto incumplimiento de los compromisos y responsabilidades del consorcio parimento Sincelco tanto en el acta de reinicio como del contrato como tal.

Se deja evidencia de los grandes riesgos en materia de Seguridad que se generan para el personal de interventoría manteniendo presencia en Obra sin que se realicen labores en los frentes de trabajo y no se tenga habilitados ni el punto de Atención al ciudadano PAC y el cumplimiento de Obra, razón por la cual el personal de Interventoría rota sus Ubicaciones en aras de salvaguardar su seguridad e integridad física. En todo caso se puntualiza el precedente de esta situación.

La presente realidad del contrato en materia de ejecución se viene presentando desde la firma de reinicio de los contratos de Obra e interventoría

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias.

3. COMPROMISOS U OBSERVACIONES:

1. Realizar Seguimiento Continuo al reinicio de labores en campo y presencia del personal profesional de Obra, e interir por parte de la interventoria
2. Oficiar al contratista de trabajo solicitando explicación de porque no se han reactivado las labores en campo y requerirlo para que se reinicien de inmediato.
Compromiso de la interventoria



ACTA DE COMITÉ Nº

FECHA	15 junio 2023
-------	---------------

PAGINAS:	ANEXOS:
----------	---------

CONTRATO DE OBRA N° LP-002-2022

I. PARTICIPANTES

[illegible]



I. DESARROLLO

Siendo las 8:40 a.m. del día 15/06/2023 se inicia comité de obra con el acompañamiento del personal de contratista, interventoría y entidad contratante.

En primera instancia toma la palabra el ingeniero Álvaro Del Toro expresando que al proyecto se le adicionó una prórroga de tres (03) meses, la cual se dio inicio el día 9 de junio de 2023, que le contratista de obra debe iniciar con adecuación de accesos a las viviendas que lo requieran. Así mismo, el contratista de obra debe entregar su plan de acción y cronograma de actividades de forma inmediata.

Que contratista e interventoría deben establecer canales de comunicación con la comunidad, para que esta se mantenga informada de lo concerniente al proyecto.

Seguidamente toma la palabra el ingeniero director de interventoría Jorge Armando Álvarez solicitando el cronograma de trabajo y argumenta que este documento ya se había solicitado por medio de un comunicado vía correo electrónico; a lo que el ingeniero Álvaro Del Toro expresa que teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha entregado el cronograma ajustado a la fecha de reinicio que se utilice conforme el plan de trabajo que entregó el contratista para solicitar la prórroga.

Toma la palabra Martha Montes (profesional social del contratista de obra) y propone un puerta a puerta para escuchar y atender todas las inquietudes de la comunidad, esto con el acompañamiento de la Interventoría y Metro Sabanas S.A.S.

Adicionalmente el ingeniero Álvaro Del Toro sugiere que el puerta a puerta se haga con el equipo de trabajo completo y le solicita al veedor Carlos (presente) que en las próximas reuniones el grupo de veeduría se encuentre completo y que se tiene la mejor disposición para atender sus inquietudes en el marco del respeto.

El ingeniero Jorge Armando recalca que la Interventoría hará el respectivo seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato.

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias.

II. COMPROMISOS U OBSERVACIONES:

- El contratista de obra se compromete a entregar plan de acción y cronograma de actividades.
- El contratista se compromete a reactivar el PAC el día de mañana 16 de junio de 2023.
- El contratista se compromete a reiniciar las actividades en obra a partir de la próxima semana.
- La interventoria se compromete a realizar seguimiento a todas las actividades y compromisos adquiridos por el contratista de obra.



ACTA DE COMITÉ N°

PAGINAS. 1 ANEXOS 4

CONTRATO DE OBRA N° LP-002-2022

NOMBRE

En representación de

CARGO

FIRMA

[illegible]



I. DESARROLLO

Siendo las 9:30 am se inicia recorrido en obra en los frentes de trabajo del contrato LP-002-2022, en compañía del personal de interventoría y equipo de supervisión de la entidad contratante MENTRO SABANAS SAS, en el recorrido se evidenció que no se están adelantando actividades en ninguno de los frentes de trabajo del contrato, tampoco se evidenció presencia del personal profesional del contratista de obra, lo cual denota un presunto incumplimiento de los compromisos y responsabilidades del consorcio Pavimento Sincolego en reiniciar las actividades contractuales, contando con el acta de reinicio de obra de fecha 9 de junio de 2023. -

Por otra parte, se evidencian condiciones inseguras que deben ser atendidas de forma inmediata y que ponen en riesgo a los moradores del área de influencia directa del proyecto, como es el caso del acceso de un punto de supergiros entre la carrera 27A y 27 lado izquierdo de vía; la funcionaria del Supergiros alerta sobre la proximidad de los pagos de adulto mayor y esto conlleva al aumento de visitantes al negocio y el acceso a este no se encuentra en las mejores condiciones, poniendo en riesgo a los visitantes. -

También se observa la falta de señalización y cerramiento de la obra, tal como se estipula en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). También persisten puntos críticos en términos de excavaciones abiertas,



I. DESARROLLO

accesos a viviendas y accesos peatonales que pueden afectar o causar accidentes. En terminos generales la obra se encuentra en total abandono por parte del contratista Consorcio Pavimento Sincelajo. -

- Se finalizo recorrido y se deja en el presente documento la constancia de lo encontrado en obra. -

f



II. COMPROMISOS U OBSERVACIONES

- Realizar seguimiento continuo al desarrollo de labores en campo y presencia del personal profesional de obra e interventoría, por parte de la interventoría.

[illegible]

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias

I. DESARROLLO:

Siendo las 10:00 am se realiza recorrido en obra, en los frentes de trabajo del contrato LP-002-2022, en donde se evidencia que no se están adelantando actividades en ninguno de los frentes de trabajo del contrato en mención. Además no se evidencia presencia del personal profesional del contratista de obra, lo cual conlleva al presunto incumplimiento de responsabilidades y compromisos del consorcio pavimento Sinrelejo, apoyadas en el acta de reinicio de obra con fecha 9 de junio de 2023.

Durante el recorrido se evidencia que no se instaló el punto de atención al usuario PAC ni el campamento de obra. También se observan puntos de accesos inseguros y excavaciones abiertas colocando en peligro a los peatones, asimismo no se encuentra señalización y cercamiento de la obra, el cual está estipulado en el PMA. Se hace énfasis en que la obra se encuentra inactiva por parte del contratista en mención.

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultoras.

II. COMPROMISOS U OBSERVACIONES:

1. La interventoría se compromete al continuo seguimiento al reinicio de actividades de obra por parte del contratista, por medio de la supervisión de los profesionales de interventoría.

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias.

ACTA DE COMITÉ N°			
OBJETO: MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERA 22 Y 27 BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO.		FECHA	22-06-2023
		PAGINAS:	ANEXOS:
CONTRATO DE OBRA N°		LP-002-2022	
I. PARTICIPANTES			
NOMBRE	En representación de	CARGO	FIRMA
Padra Fardot O. Adriana Zabala	Edwin Meza Metro Schenck	Ing. Amb. Interv. AS-SST	[Firma]
Kelly Quiso Posada	Metro Sabana	Tubaguteri Sp. c. Kelly Quiso D.	[Firma]
Paulo Mercado	Metro Sabana	T. Socia	Paulo M.
GUILERMO DÍAZ	Metro Sabana	INSPECTOR DE OBRAS	[Firma]
Tian Prieto	Metro Sabana	Arquitecto	[Firma]
HENRY COLOMBINI	Metro Sabana	ING. CIVIL	[Firma]
Kevin Gonzalez R	Edwin Meza Pineda	Rep. Apoderado	[Firma]
LISA MARTINEZ A.	Interventoria Edwin Meza Pineda	T. Socia.	Lisa M.
Jhony Martinez S.	Interventoria Edwin Meza	Ing. Res. Interv.	[Firma]
Hilario Guana Giraldo	Interventoria E. Meza	Ing. Especialista Vias	[Firma]
José Domínguez	Interventoria	Proyecto	[Firma]
Problema con Ac.	Stacelia	Comandante	[Firma]
Jorge yonas P.	JAC. La Mano de Dios	Presidente	Jorge yonas P.
Problema con Ac.	Victorio	Vedor	[Firma]
Edgar Mulet	Edt 1	Presidente	[Firma]
Edwin Meza	Lides Juana		[Firma]
Yina Ulladiego	Presidente Comuna 9	Presidente VAC	Yina
J. Chaves	re JAC	presidente	[Firma]



I. DESARROLLO

Se da INICIO A reunión Programada Y Convocada por la veeduría ciudadana siendo las 4:30pm, donde hace presencia equipo de METROSABANAS e INTERVENTORA, como consta en lista de asistencia. Posterior a la presentación de cada uno de los asistentes, Toma la Palabra el veedor Edgar Mulet, quien da apertura a dicha reunión, a través de la siguiente pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual el Contratista no ha reiniciado las actividades civiles? Para ello, Henry Contreras de la entidad de METROSABANAS explica que el contratante e INTERVENTORA ha realizado el seguimiento, vigilancia y control desde el 9 junio/23, que es la fecha contractual de reinicio, sin embargo, se han realizado los requerimientos correspondientes, dando cumplimiento a las responsabilidades; así como las visitas diarias a obras realizadas por parte de estas dos entidades. Se resalta que el día lunes 26 junio/23, el contratista hará presencia en obra, para el inicio de actividades.

Por otra parte, los representantes de veeduría presentes manifiestan que ejercieron una denuncia ante los entes de control, por la situación de incumplimiento por parte del contratista Consorcio Pavimento Sincelago. Además, se indica que si el contratista no hace presencia con las actividades civiles en la fecha referida, se



I. DESARROLLO

dará inicio un proceso sancionatorio de manera inmediata, con el fin de dejar por sentado las obligaciones contractuales como ente INTENENTOR.

Por otro lado, la Comunidad y vendedores presentes refieren que si el Contratista no hace presencia en la fecha estipulada, se dará cierre a la vía como forma de protesta ante los incumplimientos del consorcio Pavimento Síncrigo.

SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO

METRO
SABANAS S.A.S.

**INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL**

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias

CONTRATO DE CONSULTORIA
No. CM-002-2022

Correspondencia

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

Viernes 12 de agosto de 2022 – Oficio No. 010-EN-082022

Señor:

Camilo Gastelbondo Pastrana

Representante Legal

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

Contratista de obra.

Email: consorciopavimentosincelejo@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP-002-2022 cuyo objeto es MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO.

ASUNTO: Estado de compromisos previos a ejecución de obras.

Saludos.

En concordancia con las responsabilidades adquiridas por esta interventoría a través del contrato de consultoría CM-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO, relaciono el estado de los compromisos y responsabilidades que el contratista de obra adquirió mediante el contrato de la referencia para el respectivo seguimiento y en aras de obtener como respuesta una programación del cumplimiento de estas, algunas de las cuales se encuentran vencidas:

COMPROMISO	ESTADO
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	
16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 5 hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	ENVIADO POR EL CONTRATISTA - EN REVISIÓN POR LA INTERVENTORÍA.
17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.	PENDIENTE: oficio u acta donde se presenten observaciones o se confirme estar de acuerdo con los estudios y diseños.
18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes	PENDIENTE

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

Nacionales durante la ejecución del contrato.	
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.	
22. Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario a la adjudicación, el listado de precios de los insumos (materiales, equipo, herramienta y mano de obra) así como la totalidad de los análisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma idéntica con el listado de precios de los insumos y de los unitarios presentados en la propuesta económica.	Enviado el día 10 de agosto: Análisis de precios unitarios, listado de insumo, materiales y equipos; Programación de obra – En revisión – Pendiente flujo de caja del proyecto.
23. Presentar al supervisor para su aprobación, en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía, la organización del personal en un diagrama de ejecución (Organigrama General del Proyecto), líneas de mando y coordinación, niveles de decisión, número de profesionales, sitios en los cuales se desempeñarán los diferentes profesionales, Gerencia del proyecto, su ubicación. Las funciones de cada uno de los profesionales responsables de la dirección y, en general, de la ejecución de cada uno de los trabajos, manual de funciones del grupo de trabajo, tipos de contratos a realizar con cada uno, dedicación y alcance y, en general, todos los detalles necesarios para el aseguramiento del grupo de trabajo, sus funciones y resultados esperados. En este organigrama como en la descripción del equipo de trabajo se deberá incluir el tipo de organización administrativa con la cual contará el CONTRATISTA, las funciones del personal que interactuará con METRO SABANAS y el supervisor en el proceso de ejecución del contrato. Deberá describir las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, segur	PENDIENTE - VENCIDO
24. Presentar al supervisor en un plazo no mayor a diez (10) días calendario a la firma del contrato, una descripción detallada de la metodología a seguir, para la ejecución del contrato, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.	PENDIENTE - VENCIDA
28. EL CONTRATISTA se obliga a la instalación de UNA (1) valla informativa en lugar visible de las obras, de acuerdo con el diseño entregado por METRO SABANAS. Para la aprobación del primer desembolso (Acta de avance de obra N° 1), el contratista deberá enviar registro fotográfico de la valla instalada.	PENDIENTE
30. El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos necesarios en la ejecución de obra como: cierre temporal de vías, o cualquier otra intervención del espacio público	PENDIENTE.
31. Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las Veedurías Ciudadanas en compañía del Supervisor del METRO SABANAS.	PENDIENTE SOCIALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANA.
ANEXO TÉCNICO	
7. Información sobre el personal profesional	SUBSANACIONES ENVIADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA – EN REVISIÓN.
8. Posibles fuentes de materiales para el proyecto.	PENDIENTE

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

Recordamos además lo establecido en la cláusula décimo quinta (15) MULTAS, en la cual establece que en caso de mora o incumplimiento parcial de sus obligaciones, se podrán interponer multas en las proporciones establecidas según la situación específica.

Quedo atento a su respuesta con la documentación faltante, principalmente los compromisos vencidos según los plazos estipulados en el contrato.

Atentamente.

Nombre	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
C.C. No:	92.554.979 de Corozal
Matrícula Profesional No.	0820282073 ATL
No. De NIT.	92.554.979-7
Dirección de correo:	CR 32B 34A-12
Ciudad:	Corozal
Teléfono:	3116811468-3014133429
Correo Electrónico:	edwinmeza1972@hotmail.es



EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA



Viernes, 9 de junio de 2023 – Oficio No.236-EN-062023

Señor:

Camilo Gastelbondo Pastrana

Representante Legal

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

Contratista de obra.

Email: consorciopavimentosincelejo@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de consultoría No. CM-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO

Contrato de obra No. LP-002-2022 cuyo objeto es MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO N° 162 CUYO ASUNTO ES SOLICITUD DE PRORROGA.

Saludos.

Revisando los argumentos expuestos en el oficio del asunto, nos permitimos responder lo siguiente:

1. *El proyecto desde sus inicios de su ejecución ha sido afectado por las fuertes lluvias a raíz ola invernal, lo que ha provocado inconvenientes para su avance actualmente aún sigue ese periodo de lluvias consecutivas por lo cual su ejecución en diferentes actividades se verán impactadas como en las excavaciones de tuberías de alcantarillado y acueducto, extensión de las subbases granular por saturación del terreno, material perdido por las escorrentías y en el cronograma de las actividades y trabajos planteados que se verán reflejados en atraso a la programación de ejecución de dicha obra. Es evidente que bajo esta situación el consorcio pavimento Sincelejo en su afán de responder por las condiciones contractuales del proyecto se ha visto y se verá afectado en su cronograma de ejecución de obra y en su flujo de inversión, ya que la ocurrencia de lluvias y el terreno en condiciones saturadas, genera tiempos muertos en maquinaria y personal, generando pagos extras y mayor tiempo de ejecución por actividad.*

Respuesta punto 1: Si bien es cierto el año anterior tuvo un invierno recrudescido, este es uno de los riesgos cuya asignación y gestión está en mano del contratista de obra desde antes de ofrecer su propuesta, además de esto, el argumento anterior pierde todo peso al encontrarnos que en el municipio de Sincelejo, a pesar de las lluvias, se ejecutan contratos de infraestructura vial a través de las diferentes entidades ejecutoras de recursos públicos en el territorio, como la Alcaldía de Sincelejo, el Fondo Rotatorio de Valoración Municipal de Sincelejo FOMVAS y el mismo Metro Sabanas sas.

2. *En el Capítulo de instalaciones y tuberías se debe suministrar tubos en PVC de 10" y 12", el proveedor que nos suministra este tipo de material actualmente nos garantiza entrega en 20 días (suministro cotización) en donde se evidenciara un retraso para iniciar labores de suministro y colocación de tuberías y fundición de losas de concreto, es indispensable colocar de*



antemano la tubería para garantizar el funcionamiento del alcantarillado pluvial y de aguas negras.

Respuesta punto 2: El contratista en el ejercicio de su gerencia de proyectos debió, de forma previa, tener un plan de compras que tuviera en cuenta estas demoras por entrega de materiales específicos necesarios en la ruta crítica de actividades del proyecto.

3. *Otro de los factores que generaría un gran retraso en la ejecución parcial del proyecto es el suministro de concreto por parte de Concretos Industriales de Sucre SAS, el cual en esta ocasión va ser nuestro proveedor y nos comunica que el envío de la cantidad de concreto programado no se dará de manera continua y en fechas establecidas debido a los motivos expuesto en la cotización enviada y en la carta de suministros de parte de esta empresa en donde explican que el volumen de concreto se verá afectado por las fuertes lluvias, ya que uno de los materiales, que es la arena se disminuye en más de un 50% su consecución a medida que se incrementan la lluvias, además de aludir esta empresa la poca disposición de cemento en su proveedor para la fabricación en línea o sin impases del producto final en este caso un concreto MR- 42, que es el establecido para la utilización de la ejecución del contrato en referencia. Se hace notar esta actividad porque el no flujo continuo de este producto nos representaría el no cumplimiento del porcentaje de ejecución del proyecto en el tiempo estipulado, para terminar esta obra en tres meses. En dialogo sostenido con este proveedor hace énfasis en que esta problemática puede ser mejorada a partir de unos 20 días de la fecha de cotización del producto.*

Respuesta punto 3: Nuevamente se relaciona la necesidad de un plan de compras que involucre a más de un proveedor del concreto y no limitarse al uso de un solo aliado comercial que genera retrasos en la ejecución de actividades, siendo esto fácilmente solucionado con la integración de dos o más proveedores para el suministro de este material.

4. *Con respecto a la disposición de la maquinaria propuesta en el plan de contingencia que se necesitaría para la ejecución de contrato en referencia, cabe anotar que las diferentes empresas prestadoras del servicio de alquiler de maquinaria pesada de la zona, nos comunican que la colocación de todas estas máquinas en obra genera un periodo de consecución de 10 días debido a que en estos momentos la operatividad de sus equipos están dispuestas o libres para trabajar en este proyecto después de transcurrido el tiempo antes mencionada (suministro certificado de disposición de máquinas).*

Respuesta punto 4: Adjunto al oficio del asunto se envían dos comunicados enviados por dos proveedores de maquinarias, los cuales no son representativos de la oferta de alquiler de maquinarias en la región, nuevamente el contratista limita a uno o dos proveedores la adquisición de ciertos productos o servicios que claramente se puede solucionar simplemente usando proveedores diferentes a los dos que usa como soporte.

5. *Otra de las necesidades no menos importante es el suministro de material, en este caso, relleno seleccionado y subbase granular para cubrir estos dos ítems. El Consorcio Pavimento Sincelejo tiene como proveedor de estos productos la empresa AGRENORTE, la cual a través de un certificado hace constar que, debido al mal tiempo y fuertes lluvias, no puede suministrar estos materiales en un tiempo mínimo de 20 días. (Certificación de AGRENORTE).*

Respuesta punto 5: Nuevamente el contratista usa la comunicación de un solo proveedor para justificar la supuesta escasez de un material o servicio.

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Cíviles, Diseños, Consultorías.

Por lo tanto, una vez evaluado cada punto se encuentra improcedente la solicitud de ampliación de la suspensión por parte del contratista, toda vez que cada uno de los argumentos expuestos carecen de peso al limitarse al usar uno o dos proveedores como únicos aliados comerciales para la adquisición de algunos productos o servicios, lo anterior solucionable mediante la implementación de planes de compras previos o el uso de todos los proveedores de los diferentes productos o servicios mencionados anteriormente en la región de ejecución del proyecto.

Adicionalmente, y como se ha podido evidenciar en las diferentes actas de comité y visitas a obra posterior a la suspensión, la comunidad ha manifestado su inconformidad de manera continua respecto al estado de la obra y la necesidad explícita de que se retomen las labores en aras de materializar el objeto del proyecto, que es la solución última requerida en el terreno para superar las situación que generan inconformidad en la comunidad a día de hoy.

Finalmente, se debe dejar claro que las razones que motivaron la suspensión No. 1 de los contratos de la referencia fueron superadas en su totalidad a la fecha.

Por lo anterior, se le insta al contratista realizar las gestiones pertinentes que desemboque en la suscripción del acta de reinicio No.1 y reactivación de labores en campo, teniendo en cuenta el estado crítico y deplorable en lo relativo a accesos y movilidad en la que el contratista de obra CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO tiene los frentes de trabajo de la obra.

Sin nada más que agregar.

Atentamente.

Nombre	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
C.C. No:	92.554.979 de Corozal
Matrícula Profesional No.	0820282073 ATL
No. De NIT.	92.554.979-7
Dirección de correo:	CR 32B 34A-12
Ciudad:	Corozal
Teléfono:	3116811468-3014133429
Correo Electrónico:	edwinmeza1972@hotmail.es

EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

Con copia a: **Metro Sabanas SAS, Álvaro del Toro – Supervisor.**



Sábado, 10 de junio de 2023 – Oficio No.237-EN-062023

Señor:

Camilo Gastelbondo Pastrana

Representante Legal

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

Contratista de obra.

Email: consorciopavimentosincelejo@gmail.com

REFERENCIA:

Contrato de obra No. LP-002-2022 cuyo objeto es MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL REINICIO.

Cordial saludo.

Evaluando los compromisos adquiridos mediante el contrato de la referencia, el acta de suspensión No. 1 y los comités de obra posteriores a la suspensión, encontramos que el contratista de obra CONSORCIO PAVIMENTOS SINCELEJO no ha cumplido con la totalidad de estos, pues uno de los compromisos adquiridos en la reunión el día 2 de mayo de 2023 con la contraloría general de la nación fue la atención recurrente de los frentes de trabajo cada vez que hubiesen lluvias organizando los accesos a viviendas y garantizando la movilidad dentro de la zona crítica de intervención del proyecto, lo cual se cumplió únicamente el día posterior a la siguiente lluvia, desde entonces no se ejecutaron que garantizaran la movilidad segura y digna de la población beneficiaria dentro de la obra, como lo manifestaron los miembros de la comunidad en la reunión realizada el día de ayer, viernes 9 de junio de 2023, citada por la entidad contratante y a la cual no compareció ningún representante del CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO 2022.

CLÁUSULA PRIMERA: SUSPENDER el CONTRATO DE OBRA No LP-002-2022, CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO", a partir de la fecha de suscripción por el término de un mes.

CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista se obliga a actualizar las pólizas de seguro una vez se reinicie la ejecución del CONTRATO DE OBRA No LP-002-2022.

CLÁUSULA TERCERA: Durante el periodo que se encuentre suspendido el contrato de obra, el contratista deberá tomar las acciones necesarias que permitan garantizar la seguridad

dentro de las diferentes áreas intervenidas manteniendo las respectivas señalizaciones donde se identifique que sea necesario.

CLÁUSULA CUARTA. La presente acta de suspensión se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma, en Sincelejo a los tres (03) de marzo de 2023.

Ilustración 1. Captura de las cláusulas del acta de suspensión No. 1 del contrato de obra.

La falta de cumplimiento del consorcio en estos compromisos multiplica la necesidad de reiniciar inmediatamente las labores y trabajo en obra, teniendo en cuenta que ya se superaron las razones que motivaron el acta de suspensión No.1 y se evaluaron

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Cíviles, Diseños, Consultorías.

los argumentos expuestos por ustedes mediante el oficio N° 162 SOLICITUD DE PRORROGA, los cuales se encontraron improcedentes por las razones indicadas en el oficio No. No.236-EN-062023.

Por lo anterior, solicitamos a través de la presente el envío de la reprogramación de obra y flujo de caja actualizado con la fecha de reinicio para el correcto seguimiento de la ejecución de la obra. Lo anterior debe ser enviado dentro de los dos días hábiles siguientes a la suscripción del acta de reinicio No. 1 del contrato de la referencia.

Sin nada más que agregar.

Atentamente.

Nombre	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
C.C. No:	92.554.979 de Corozal
Matrícula Profesional No.	0820282073 ATL
No. De NIT.	92.554.979-7
Dirección de correo:	CR 32B 34A-12
Ciudad:	Corozal
Teléfono:	3116811468-3014133429
Correo Electrónico:	edwinmeza1972@hotmail.es

EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

Con copia a: **Metro Sabanas SAS, Álvaro del Toro – Supervisor.**

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

Sábado, 13 de junio de 2023 – Oficio No.238-EN-062023

Señor:

DIANA BAQUERO TOBÍAS

Gerente

Metro Sabanas S.A.S.

Email: contacto@metrosabanas.gov.co

REFERENCIA:

Contrato de consultoría No. CM-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO

ASUNTO: Respuesta oficio MS 437-2023-DJ, solicitud de aplazamiento de AUDIENCIA.

Cordial saludo.

Mediante la presente, encarecidamente solicito a usted sea aplazada la audiencia citada a través del oficio de la referencia ya que por razones de fuerza mayor no tendré posibilidad de conexión a internet, con toda la disposición de asistir al espacio citado, amablemente solicito a usted sea aplazada esta reunión para el próximo miércoles 21 de junio de 2023.

Atentamente.

Nombre	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
C.C. No:	92.554.979 de Corozal
Matrícula Profesional No.	0820282073 ATL
No. De NIT.	92.554.979-7
Dirección de correo:	CR 32B 34A-12
Ciudad:	Corozal
Teléfono:	3116811468-3014133429
Correo Electrónico:	edwinmeza1972@hotmail.es


EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

Miércoles, 14 de junio de 2023 – Oficio No.239-EN-062023

Señor:

DIANA BAQUERO TOBÍAS

Gerente

Metro Sabanas S.A.S.

Email: contacto@metrosabanas.gov.co

REFERENCIA:

Contrato de consultoría No. CM-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO

ASUNTO: Aclaración sobre solicitud de aplazamiento de audiencia.

Cordial saludo.

Teniendo en cuanto el oficio No. 238-EN-062023 enviado el día de ayer, les informo que la razón que me impidió acceder a la citación del día de hoy miércoles 14 de junio 2023 obedece a un recorrido de obra en zona rural que estoy desarrollando desde la semana anterior en donde no cuento con cobertura de red suficiente para sostener una conexión a internet. Teniendo en cuenta que el recorrido de obras que estoy desarrollando finaliza el martes de la semana siguiente, y teniendo plena disposición de comparecer en el espacio citado, por eso amablemente solicité la audiencia fuese pospuesta para el miércoles 21 de junio 2023. Toda documentación que requiera mi revisión, aprobación y suscripción, me ha sido enviada al sitio donde me encuentro para darle el trámite requerido.

Atentamente.


EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
INTERVENTOR

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

Miercoles, 14 de junio de 2023 – Oficio No. 240-EN-062023

Señor:

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

Contratista

Email: consorciopavimentosincelejo@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP-002-2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO.

ASUNTO: Seguimiento a oficio No.237-EN-062023 cuyo asunto es "INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL REINICIO"

Cordial saludo.

Considerando que el día 10 de junio de 2023, mediante Oficio No.237-EN-062023 se les solicitó la entrega de la documentación necesaria para el correcto seguimiento de la ejecución de la obra una vez esta reinicie. Estos documentos hacen referencia a la reprogramación y flujo de caja actualizado.

A raíz de esto, le requiere la entrega de esto de manera inmediata, es decir, a fecha máxima del día de hoy 14 de junio de 2023.

El no cumplimiento de la anterior directriz acarrea la activación de las causales de multa de acuerdo con lo establecido en la cláusula 15, literal 3 y 6 del contrato de obra.

Sin nada más que agregar.

Atentamente.

Nombre	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
C.C. No:	92.554.979 de Corozal
Matrícula Profesional No.	0820282073 ATL
No. De NIT.	92.554.979-7
Dirección de correo:	CR 32B 34A-12
Ciudad:	Corozal
Teléfono:	3116811468-3014133429
Correo Electrónico:	edwinmeza1972@hotmail.es

EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

Carrera 32b No 34a-12
Corozal.

Cel. 3014133429
Email: edwinmezap@hotmail.es



Jueves, 15 de junio de 2023 – Oficio No. 241-EN-062023

Señor:

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

Contratista

Email: consorciopavimentosincelejo@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP-002-2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO.

ASUNTO: Inacción del contratista respecto al reinicio del contrato de obra y ausencia del personal profesional en campo.

Cordial saludo.

Como es de su conocimiento, el día 9 de junio se suscribió el acta de reinicio del contrato de obra de la referencia, habiéndose superado todas las razones que propiciaron la suspensión y sus respectivas prórrogas, desde el día 9 de junio se requería que el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO 2022 reactivara las labores en los frentes de trabajo del contrato y mantener la presencia del personal del equipo de profesional del contratista de obra, ninguno de las dos anteriores se han cumplido desde el 9 hasta el 14 de junio 2023 según lo evidenciado en campo por recorridos por parte del personal de interventoría, lo cual quedó reposado en la bitácora de la obra y acta de comité del 14 de junio de 2023.

Recordamos que lo evidenciado se configura en un presunto incumplimiento de las responsabilidades del contratista, por lo anterior requerimos se sirvan dar las explicaciones de las razones de la inacción del contratista de obra en los frentes de trabajo posterior a la fecha de reinicio y la ausencia del personal técnico del equipo del contratista de obra.

Adicional a lo anterior, se requiere el reinicio inmediato de los frentes de trabajo con personal no calificado, materiales, maquinarias y herramientas menores y la presencia permanente del equipo de trabajo del contratista de obra.

Atentamente.


EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO



Recorrido en obra el día 14 de junio de 2023, donde no se evidencia presencia del equipo del contratista de obra ni trabajos adelantados en ningún frente de la obra.

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

Jueves, 15 de junio de 2023 – Oficio No. 242-EN-062023

Señor:

ALVARO DEL TORO BARRIOS

Supervisor

Email: contacto@metrosabanas.gov.co

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA LP-002-2022 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA CM-002-2022.

ASUNTO: Respuesta a oficio MS-457-2023-DT cuyo asunto es "REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS DE LA REFERENCIA"

Cordial saludo.

Siendo conocedores del estado de ejecución de los contratos de obra e interventoría de la referencia, la presente interventoría ha realizado seguimiento a las acciones y omisiones del contratista de obra posterior a la suscripción del acta de reinicio, el cual desde el 9 al 14 de junio no ha propiciado acciones en campo, ni presencia de maquinaria, materiales o personal en la obra, ni da cuenta de las razones que expliquen el porqué de esta situación. Lo anterior evidenciado en las anotaciones de la bitácora de obra y actas de comité en obra del 11 y 14 de junio de 2023. Teniendo en cuenta lo anterior, el personal del equipo de trabajo de interventoría realizó recorridos en campo y al no evidenciar labores de ningún tipo, decidió dejar constancia de lo anterior en el libro de bitácora y levantar un acta de comité en obra donde también se puntualiza el factor de inseguridad que se crea al permanecer en el sitio sin realizarse labor alguna de parte del contratista de obra.

Sin nada más que agregar.

Atentamente.


EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
INTERVENTOR

Se anexa registro fotográfico, oficio No. 241-EN-062023 - *Inacción del contratista respecto al reinicio del contrato de obra y ausencia del personal profesional en campo* y actas de comité de obra del 10 y 14 de junio de 2023.

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO



Recorrido en obra el día 14 de junio de 2023, donde no se evidencia presencia del equipo del contratista de obra ni trabajos adelantados en ningún frente de la obra.

Carrera 32b No 34a-12
Corozal.

Cel. 3014133429
Email: edwinmezap@hotmail.es



Viernes, 16 de junio de 2023 – Oficio No. 243-EN-062023

Señor:

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

Contratista

Email: consorciopavimentosincelejo@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP-002-2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO"

ASUNTO: PRESENCIA EN OBRA DE UN INGENIERO RESIDENTE DIFERENTE AL APROBADO.

Cordial saludo.

Por medio del presente, me dirijo a usted, para solicitarle que me informe las razones por las cuales se ha sustituido al Ing. Adolfo José Flórez Hernández, quien había sido designado y aprobado como ingeniero residente en la obra No. LP-002-2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO, sin haberme notificado previamente ni haberme presentado ningún documento que avale dicho cambio.

Le recuerdo que el cambio de ingeniero residente sin justificación ni autorización puede afectar el desarrollo y la calidad de la obra, así como generar inconformidades entre el personal y el ente contratante

Por lo anterior, se solicita sea enviado de forma inmediata un oficio con las explicaciones pertinentes sobre el cambio de ingeniero residente en la obra MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO, así como los documentos que respalden al nuevo ingeniero residente. De no hacerlo, se podrían tomar medidas administrativas o legales en su contra.

Sin otro particular, quedo a la espera de su respuesta.

Atentamente.


EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
INTERVENTOR



Viernes, 16 de junio de 2023 – Oficio No. 244-EN-062023

Señor:

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

Contratista

Email: consorciopavimentosincelejo@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP-002-2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO

ASUNTO: SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT) EN LA OBRA

Cordial saludo.

Por medio del presente, me dirijo a usted para solicitarle que se tomen las acciones que lleven al total cumplimiento del plan de manejo de tráfico (PMT) que fue aprobado por la secretaria de tránsito de Sincelejo del Contrato de obra No. LP-002-2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO

Le recuerdo que el PMT es un documento técnico que contiene las medidas y acciones que se deben implementar para mitigar el impacto generado por la afectación del espacio público y la movilidad vial, con el propósito de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los peatones, ciclistas, pasajeros, conductores, personal de obra y vecinos del lugar, en cumplimiento de la normatividad vigente.

Asimismo, le hago saber que la obra no está cumpliendo con el PMT en varios aspectos, tales como:

- No se ha instalado la señalización preventiva e informativa adecuada para orientar a los usuarios sobre los desvíos y las restricciones viales.
- No se ha garantizado el acceso peatonal ni el paso seguro de los transeúntes por las zonas intervenidas.
- No se ha realizado un monitoreo ni una evaluación periódica del PMT para verificar su efectividad y hacer los ajustes necesarios.

Por lo anterior, le solicito que a la mayor brevedad posible tome las medidas correctivas pertinentes para cumplir con el PMT en la obra del proyecto MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO, así como que me envíe un informe detallado sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos. De no hacerlo, se podrían iniciar procesos sancionatorios o contractuales en su contra.

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

Sin otro particular, quedo a la espera de su respuesta.

Atentamente.


EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
INTERVENTOR



Viernes, 16 de junio de 2023 – Oficio No. 245-EN-062023

Señor:

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

Contratista

Email: consorciopavimentosincelejo@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP-002-2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO

ASUNTO: falta de señalización y cerramiento de la obra, como estipula el PMA

Cordial saludo.

Por medio de este oficio, queremos expresar nuestra preocupación por la falta de señalización y cerramiento de la obra, tal como se estipula en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Le recordamos que es su responsabilidad cumplir con las normas y requisitos establecidos en el PMA, incluyendo la señalización y cerramiento adecuado de la obra. La falta de cumplimiento de estas medidas puede generar consecuencias negativas para la seguridad de los trabajadores y la comunidad circundante específicamente los estudiantes de los colegios presente en el frente de obra

Instamos a tomar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones contractuales, y evitar cualquier retraso o inconveniente que pueda afectar el éxito del proyecto.

Esperamos que, a partir de este momento, se realice la señalización y cerramiento adecuado de la obra, para garantizar la seguridad de todos los involucrados en el proyecto.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta y acción al respecto.

Atentamente.



EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
INTERVENTOR


Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias.

Viernes, 16 de junio de 2023 – Oficio No. 246-EN-062023

Señores:
METRO SABANAS S.A.S
Sincelejo
Email: contacto@metrosabanas.gov.co



REFERENCIA: Contrato de consultoría No. CM-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO".

ASUNTO: ENTREGA CUENTA DE COBRO N° 5


Cordial saludo.

En concordancia con las responsabilidades adquiridas por la entidad contratante METRO SABANAS S.A.S a través del contrato de consultoría de la referencia, hacemos entrega de tres (3) paquetes y dos (2) CD correspondientes a la cuenta parcial de cobro N° 5.

Sin nada más que agregar.

Atentamente,

Nombre	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
C.C. No:	92.554.979 de Corozal
Matrícula Profesional No.	0820282073 ATL
No. De NIT.	92.554.979-7
Dirección de correo:	CR 32B 34A-12
Ciudad:	Corozal
Teléfono:	3116811468-3014133429
Correo Electrónico:	edwinmeza1972@hotmail.es


EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

Carrera 32b No 34a-12
Corozal

Cel. 3014133429
Email: edwinmezap@hotmail.es

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias.

Viernes, 16 de junio de 2023 - Oficio No. 247-EN-062023

Señores:

METRO SABANAS S.A.S

Sincelejo

Email: contacto@metrosabanas.gov.co

METRO Radicación 4	
Correspondencia Recibida	
Fecha 16-06-23	Hora 5:16pm
Por Sandra	Folios Anexos

REFERENCIA: Contrato de consultoria No. CM-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO.

ASUNTO: ENTREGA CUENTA DE COBRO N° 6

Cordial saludo.

En concordancia con las responsabilidades adquiridas por la entidad contratante METRO SABANAS S.A.S a través del contrato de consultoria de la referencia, hacemos entrega de tres (3) paquetes y dos (2) CD correspondientes a la cuenta parcial de cobro N° 6.

Sin nada más que agregar.

Atentamente.

Nombre

C.C. No:

Matricula Profesional No.

No. De NIT.

Dirección de correo:

Ciudad:

Teléfono:

Correo Electrónico:

EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

92.554.979 de Corozal

0820282073 ATL

92.554.979-7

CR 32B 34A-12

Corozal

3116811468-3014133429

edwinmeza1972@hotmail.es


EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

Carrera 32b No 34a-12
Corozal.

Cel. 3014133429
Email: edwinmeza1972@hotmail.es



Viernes, 16 de junio de 2023 – Oficio No. 248-EN-062023

Señor:

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

Contratista

Email: consorciopavimentosincelejo@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP-002-2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO

ASUNTO: Seguimiento a la ejecución de la obra posterior al acta de reinicio No.1 – 16 junio 2023

Cordial saludo.

En el ejercicio de las responsabilidades de esta interventoría, durante el desarrollo de la jornada de trabajo del 16 de junio de 2023, en la obra se identificó que únicamente se encontraba el profesional social aprobado y una ingeniera civil quien funge como ingeniera residente sin la aprobación del cambio de dicho profesional, estando ausentes los profesionales que cuentan con una dedicación o permanencia en obra del 100%, incluso aquellos que tienen una dedicación menor, recordamos que el equipo del personal profesional del contratista de obra es el siguiente, según la documentación del proyecto, el contrato y sus anexos:

Profesional	Dedicación
Director de obra	Parcial
Ingeniero Residente de obra	Total
Arquitecto Residente	Total
Especialista en vías	Parcial
Profesional ambiental	Total
Especialista en seguridad y salud en el trabajo	Total
Residente social	Total
Topógrafo	Total
Cadenero	Total
Comunicador social	Total
Asesor Jurídico	Parcial
Auxiliar administrativo	Parcial



La anterior situación evidencia una falta grave teniendo en cuenta que desde el reinicio del contrato LP-002-2022 el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO tiene la obligación de mantener en campo el personal profesional aprobado.

En lo relativo a labores y actividades en campo, no se evidenció ejecución de actividades enmarcadas en el contrato, únicamente se evidenció la reparación de una fuga en una tubería de agua potable en servicio y la disposición de material terreo en un punto crítico de movilidad por el estado de la zona por el accionar de las aguas lluvias en la superficie de terreno natural de la vía por la no intervención del contratista. Respecto a esto, se evidencio disposición de un material con color oscuro y a pesar de que esta actividad no genera reconocimiento económico ni avance de obra, al ser una medida contingente de un imprevisto, se evaluará el comportamiento de este material en los días próximos con el accionar de las lluvias, y si su uso genera mayores inconvenientes en la transitabilidad de la zona, el contratista lo removerá de forma inmediata. Se deja precedente que este material de igual forma será removido puesto que sus características no cumplen para ser usado en la estructura de pavimento de forma definitiva, siendo su uso meramente temporal y contingente.

Por lo anterior, se conmina al contratista de obra a dar las explicaciones de porque en campo no se encuentra el personal profesional aprobado por esta interventoría y la entidad contratante y se solicita la presencia inmediata de dicho personal en campo. La respuesta a este oficio se espera a más tarde el miércoles 21 de junio de 2023, pero las acciones correctivas de estos hechos de incumplimiento al contrato de la referencia deben ser tomadas de forma inmediata, es decir, el día de mañana, sábado 17 de junio de 2023, se tiene que contar con todo el personal del equipo profesional del contratista de obra según sus porcentajes de dedicación.

Atentamente.


EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
INTERVENTOR

Con copia a: Metro Sabanas SA – Entidad Contratante
Alvaro del Toro Barrios – Supervisor.

Se anexa registro fotográfico.



REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO.



Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.



Carrera 32b No 34a-12
Corozal.

Cel. 3014133429
Email: edwinmezap@hotmail.es

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

Sábado, 17 de junio de 2023 – Oficio No. 249-EN-062023

Señor:

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

Contratista

Sincelejo

Email: consorciopavimentosincelejo@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP-002-2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO"

ASUNTO: SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS.

Cordial saludo.

En el ejercicio de las responsabilidades de esta interventoría, nos permitimos solicitarle la entrega de las pólizas actualizadas con el reinicio del contrato.

Sin nada más que agregar.

Atentamente.

Nombre	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
C.C. No:	92.554.979 de Corozal
Matrícula Profesional No.	0820282073 ATL
No. De NIT.	92.554.979-7
Dirección de correo:	CR 32B 34A-12
Ciudad:	Corozal
Teléfono:	3116811468-3014133429
Correo Electrónico:	edwinmeza1972@hotmail.es



EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

Sábado, 17 de junio de 2023 – Oficio No. 250-EN-062023

Señor:

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

Email: consorciopavimentosincelejo@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP-002-2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO"

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO N° 164 "HV RESIDENTE DE OBRA"

Cordial saludo.

En el ejercicio de las responsabilidades de esta interventoría, una vez revisada la hoja de vida de la ingeniera residente de obra, se presentan las siguientes observaciones:

- El certificado expedido por el COPNIA se encuentra sin firma del profesional.
- **NO CUMPLE** con los requisitos mínimos de experiencia específica estipulado en el anexo técnico del contrato de la referencia, debido a que solo presenta un (1) contrato de construcción de vías.

Ingeniero residente de obra	Deberá ser Ingeniero Civil o de vías 5 años a partir de la expedición de la matrícula profesional	Mínimo 2 contratos de construcción de vías urbanas como residente de obras
-----------------------------	--	--

Por lo tanto, la propuesta para el cargo es **RECHAZADA**.

Sin nada más que agregar.
Atentamente.

Nombre
C.C. No:
Matrícula Profesional No.
No. De NIT.
Dirección de correo:
Teléfono:
Correo Electrónico:

EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
92.554.979 de Corozal
0820282073 ATL
92.554.979-7
CR 32B 34A-12
3116811468-3014133429
edwinmeza1972@hotmail.es


EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

Carrera 32b No 34a-12
Corozal.

Cel. 3014133429
Email: edwinmezap@hotmail.es



Martes, 20 de junio de 2023 – Oficio No. 251-EN-062023

Señores:

Diana Baquero Tobías

Gerente

Álvaro del Toro Barrios

Jefe de dirección técnica - Supervisor

Metro Sabanas SAS

Email: Contacto@metrosabanas.gov.co - Dtecnica@metrosabanas.gov.co

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP-002-2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO

ASUNTO: Inicio de procesos administrativos y jurídicos por el presunto incumplimiento al contrato LP-002-2022.

Cordial saludo.

A través del presente nos permitimos alertar a la entidad contratante sobre los hechos de presunto incumplimiento del CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO en el contrato de obra No. LP-002-2022. Con preocupación hemos hecho seguimiento a las acciones del contratista de obra posterior al reinicio No. 1 de los contratos el día viernes 9 de junio de 2023, las cuales se han limitado a ser acciones contingentes para subsanar riesgos generados por la falta de avance en obra durante la suspensión, lo anterior bajo la presión de la presente interventoría y la entidad contratante, sin embargo, han transcurrido 12 días calendarios desde el reinicio de los contratos y no se ha desarrollado ninguna actividad contractual en los frentes de trabajo, no se ha encontrado personal ni profesional ni personal no calificado en obra, ninguna presencia de maquinarias, materiales o herramientas menores necesarias para la ejecución del trabajo, en resumen la obra se encuentra en total abandono y no se han evidenciado acciones que den fe de la voluntad o la capacidad del contratista de obra en reiniciar actividades en campo más allá de las palabras de compromiso del director de obra y representante legal del consorcio contratista de obra en el acta de comité del día jueves 15 de junio de 2023, compromisos también incumplidos hasta la fecha.

RELATORIA DE LOS HECHOS

- El viernes 9 de junio de 2023 se suscribió el acta de reinicio No. 1 del contrato de obra LP-002-2022.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

- El sábado 10 de junio de 2023 se realizó recorrido de obra por parte del equipo de trabajo de interventoría y se evidenció la ausencia del personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecución de actividades contractuales, por lo cual se levantó acta de comité de obra dejando evidencia de lo anterior.
- El martes 13 de junio de 2023 se realizó recorrido en obra por parte del equipo de interventoría manteniéndose la ausencia del personal profesional de obra y la falta de ejecución de actividades en obra, se dejó evidencia en bitácora de obra.
- El miércoles 14 de junio de 2023 se realizó recorrido en obra parte del equipo de interventoría manteniéndose la ausencia del personal profesional de obra y la falta de ejecución de actividades en obra, se levantó acta de comité.
- El jueves 15 de junio de 2023 se realizó comité en obra por las partes, contratante, contratista de obra e interventoría en el campamento de la obra, en el cual se socializó con los veedores que se contaba con reinicio total de los contratos de obra e interventoría, sin embargo, el contratista ese día tampoco desarrollo labores o actividades contractuales, evidencias que reposan en bitácora de obra.
- El jueves 15 de junio de 2023, interventoría envía Oficio No. 241-EN-062023 cuyo asunto es *"Inacción del contratista respecto al reinicio del contrato de obra y ausencia del personal profesional en campo"* dirigido al contratista de obra.
- El jueves 15 de junio de 2023 interventoría envió oficio cuyo asunto es *Respuesta a oficio MS-457-2023-DT cuyo asunto es "REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS DE LA REFERENCIA"* dirigido a la entidad contratante.
- El viernes 16 de junio se realizó recorrido de obra por parte de entidad contratante e interventor, en el cual se encontró en campo la profesional social del contratista de obra y una ingeniera civil que aseguraba ser la ingeniera residente de obra, sin embargo, dicho cambio no contaba con aprobación de la entidad contratante o de la interventoría puesto no se había recibido oficio con solicitud de cambio del profesional por parte del contratista de obra. En este recorrido únicamente se evidenciaron acciones contingentes sobre la movilidad de los habitantes y reparación de una fuga de tubería de acueducto expuesto, más no se desarrollaron actividades contractuales y tampoco se contaba con presencia del resto del personal profesional de obra. Se dejó evidencia de esto en bitácora de obra.
- El sábado 16 de junio de 2023 se realizó recorrido en obra por parte del equipo de interventoría manteniéndose la ausencia del personal profesional de obra y la falta de ejecución de actividades en obra, se dejó evidencia en bitácora de obra.



- El viernes 16 de junio de 2023, interventoría envía Oficio No. 243-EN-062023 cuyo asunto es *"PRESENCIA EN OBRA DE UN INGENIERO RESIDENTE DIFERENTE AL APROBADO."* dirigido al contratista de obra.
- El viernes 16 de junio de 2023, interventoría envía Oficio No. 244-EN-062023 cuyo asunto es *"SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT) EN LA OBRA"* dirigido al contratista de obra con copia a la entidad contratante Metro Sabanas SAS.
- El viernes 16 de junio de 2023, interventoría envía Oficio No. 245-EN-062023 cuyo asunto es *"falta de señalización y cerramiento de la obra, como estipula el PMA"* dirigido al contratista de obra con copia a la entidad contratante Metro Sabanas SAS.
- El viernes 16 de junio de 2023, interventoría envía Oficio No. 248-EN-062023 cuyo asunto es *"Seguimiento a la ejecución de la obra posterior al acta de reinicio No. 1 – 16 junio 2023"* dirigido al contratista de obra con copia a la entidad contratante Metro Sabanas SAS.

HECHOS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.

1. Que el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO no ha realizado ninguna labor o actividad contractual desde que se reinició el contrato de obra No. LP-002-2022 el viernes 9 de junio 2023, habiendo transcurrido 12 días calendarios sin ejecución de actividades hasta la fecha.
2. Que el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO no ha mantenido el personal profesional en campo con ocupación del 100% desde que se reinició el contrato de obra No. LP-002-2022 el viernes 9 de junio 2023 habiendo transcurrido 12 días calendarios hasta la fecha.

CLÁUSULAS DEL CONTRATO LP-002-2022 INCUMPLIDAS.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

6. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

7. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.

8. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.

11. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido y todos los demás contemplados en el desglose del AIU. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personales propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de METRO SABANAS previo visto bueno del supervisor.

En conclusión, la interventoría solicita a la entidad contratante iniciar los procesos administrativos y jurídicos estipulados en el contrato de obra y la ley colombiana de contratación pública para la investigación y declaración del incumplimiento del contrato de obra No. LP-002-2022 basados en los hechos y evidencias mencionados anteriormente y adjuntos al presente.

Atentamente.


EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
INTERVENTOR

Se anexa registro fotográfico y soportes.

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO.



RECORRIDO DE OBRA – EQUIPO DE INTERVENTORÍA – 14 JUNIO 2022



Carrera 32b No 34a-12
Corozal.

Cel. 3014133429
Email: edwinmezap@hotmail.es

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.



COMITÉ TÉCNICO – INTERVENTORÍA, ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA DE OBRA – 15 JUNIO 2022

Carrera 32b No 34a-12
Corozal.

Cel. 3014133429
Email: edwinmezap@hotmail.es

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.



RECORRIDO DE OBRA – EQUIPO DE INTERVENTORÍA Y ENTIDAD CONTRATANTE – 16 JUNIO 2022

Carrera 32b No 34a-12
Corozal.

Cel. 3014133429
Email: edwinmezap@hotmail.es

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.




Carrera 32b No 34a-12
Corozal.

Cel. 3014133429
Email: edwinmezap@hotmail.es

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.




Carrera 32b No 34a-12
Corozal.

Cel. 3014133429
Email: edwinmezap@hotmail.es

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.



Carrera 32b No 34a-12
Corozal.

Cel. 3014133429
Email: edwinmezap@hotmail.es



Miércoles, 21 de junio de 2023 – Oficio No. 252-EN-062023

Señores:

Diana Baquero Tobías

Gerente

Álvaro del Toro Barrios

Jefe de dirección técnica - Supervisor

Metro Sabanas SAS

Email: Contacto@metrosabanas.gov.co - Dtecnica@metrosabanas.gov.co

REFERENCIA: Contrato de consultoría No. CM-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO.

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO MS-437-2023-DJ - PROCESO SANCIONATORIO PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO CM-002-2022.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta el oficio MS-437-2023-DJ nos permitimos realizar la siguiente recopilación de hechos y su respectivo análisis relativos al presunto incumplimiento del contrato por presuntamente incurrir en las causales de multa 3 y 6 de la cláusula 15 del contrato de consultoría:

HECHOS

- 15 de marzo de 2023, MS-237-2023-DT: Primera solicitud de Álvaro hacia la interventoría solicitando los insumos para el ajuste, sin definir fecha de entrega explícitamente aclarando que debe entregarse de forma inmediata.

Cordial saludo,

Como supervisor de los contratos de obra e interventoría del proyecto Mejoramiento vial de la Calle 45 entre Carreras 22 y 27B Barrio Santa Cecilia en el municipio de Sincelajo y en aras de dar celeridad a los procesos de actualización del proyecto y solicitud de adición en tiempo y dinero del mismo, se hace necesario que se haga llegar a esta entidad la siguiente documentación, la cual debe ser congruente con la solicitud de adición en tiempo y recursos requerida:

- Plan de contingencia
- Cronograma
- Flujo de fondos
- Informe de interventoría con ejecución a la fecha
- Un informe puntual de ajuste del proyecto de acuerdo con la solicitud de adición.

Quedamos atentos a su pronta respuesta.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

- 17 de marzo de 2023, 204-EN-032023: respuesta de Edwin Meza informando que se trabaja con el contratista en la consecución de la información solicitada y no se definió fecha de entrega.

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO No. MS-237-2023 "Requerimiento de documentación para ajuste de proyecto en Banco de proyectos".

Cordial saludo,

Dando respuesta al comunicado mencionado en el asunto, les manifestamos que nos encontramos trabajando en paralelo con el contratista de obra CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, dado que algunos insumos son exclusividad del contratista de obra. Una vez, se cuente con toda la documentación requerida se realiza la entrega de esta.

Sin nada más que agregar.

- 17 de marzo de 2023, MS-253-2023: Metro Sabanas le recuerda a Edwin Meza que restan solo 17 días de suspensión y que se requiere la información sea entregada "cuanto antes" de tal forma que los trámites con la alcaldía se realicen dentro de los tiempos del acta de suspensión.

Cordial Saludo,

En atención al oficio de la referencia, se hace necesario informarle que el contrato se encuentra suspendido desde hace 14 días, lo que indica que para la finalización de la suspensión restan 17 días. Teniendo en cuenta lo anterior, es indispensable que la documentación sea entregada cuanto antes de manera que el trámite ante la Alcaldía municipal se haga en los tiempos indicados en el acta de suspensión. De esta forma, dejo bajo su responsabilidad la posibilidad de no cumplir con los tiempos de la suspensión.

Agradeciendo de ante mano la gestión.

- 27 de marzo de 2023, MS-271-2023: Alvaro del Toro a Edwin Meza: Por medio del solicita "entregar de manera urgente la documentación solicitada".

Cordial Saludo,

Por medio del presente reiteramos el oficio MS-253-2023DT radicado ante ustedes el día 17 de marzo de 2023 con el cual se solicita entregar de manera urgente la documentación solicitada en el oficio MS-237-2023DT. Y de igual forma reiteramos que se encuentra bajo su responsabilidad la posibilidad de no cumplir con los tiempos de la suspensión.

Es importante además mencionar que, la entrega oportuna de los informes de interventoría y demás solicitudes realizadas por la supervisión es una obligación contractual adquirida con la firma del contrato.

- 31 de marzo de 2023, 220-EN-032023: Por medio del cual se solicita ampliación de la suspensión teniendo en cuenta que la información solicitada al contratista para culminar el proceso de ajuste fue radicada el jueves 30 de marzo de 2023 mediante oficio No. CRE N°159, la cual debe ser revisada y aprobada por la interventoría, y el tiempo restante del acta de suspensión no



es suficiente para realizar la radicación ante la entidad contratante y la Alcaldía de Sincelejo.

Teniendo en cuenta las razones que motivaron la suscripción de las actas de suspensión No. 1 de los contratos de obra e interventoría de la referencia se soportan en la necesidad de dar trámite ante la Alcaldía de Sincelejo la modificación del proyecto cuyo BPIN es 2022700010002 el cual ampara dichos contratos; que para dicha modificación se requiere una documentación técnica y financiera; que el día jueves 30 de marzo a las 5:00 pm fue enviado por el contratista de obra la información técnica y financiera necesaria para el ajuste; por lo anterior, se solicita a través de la presente la ampliación de la suspensión de los contratos de obra e interventoría toda vez que la información enviada por el contratista de obra debe ser revisada, evaluada y aprobada por la interventoría previa radicación a Metro Sabanas SAS y Alcaldía de Sincelejo. Dicha ampliación de la suspensión deberá ser hasta que se superen los motivos que dieron origen a la suspensión.

Se adjunta correo del contratista de obra enviando la información del ajuste para revisión de interventoría.

- Acta de prórroga No. 1 a la suspensión No. 1 con fecha de 3 de abril de 2023, por dos meses.

de un (01) mes, finalizando el día tres (03) de abril de 2023. 5. Que mediante oficio interno MS-434-2023-DT de 31 de marzo del 2023, el supervisor del contrato manifiesta que no se han superado los motivos que conllevaron a la suspensión del contrato; por lo que se hace necesario prorrogar por el término de 2 meses más la suspensión No. 1. 6. Que en razón a lo anteriormente expuesto las partes acordamos celebrar la presente prórroga 1 al acta de suspensión No. 1 del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM-002-2022**, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP-002-2022. CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERA 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO". 7. En virtud de

- 12 de abril de 2023, 224-EN-042023: Envío parcial de la documentación solicitada, el contenido del oficio es el siguiente:

Teniendo en cuenta la negativa del contratista de obra CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO 2022 de suministrar la información en debida forma requerida por esta interventoría para culminar el proceso de solicitud de ajuste a los contratos que componen el proyecto cuyo BPIN es 2022700010002 en el marco de solicitud de ajuste del contrato de obra mediante Oficio No. 206-EN-032023 cuyo asunto es "SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA AJUSTE DE PROYECTO" y la determinación de la entidad contratante de responsabilizar al contratista de interventoría de la consecución de dicha información, nos hemos dedicado a la revisión y ajuste de la documentación parcial entregada por el contratista de obra y de forma unilateral construir la documentación faltante para lograr el cometido antes mencionado. En este sentido, hacemos envío parcial de los siguientes documentos como muestra de la gestión requerida por la entidad contratante:

- Cronograma
- Flujo de Caja
- Informe de interventoría con ejecución a la fecha
- Informe financiero y de solicitud de adicional del proyecto.

Lo anterior para adelantar la revisión de dicha documentación por parte de la supervisión del contrato, quedando pendiente el Plan de Contingencia el cual nos comprometemos a entregar el día 14 de abril de 2023.



- 14 de abril de 2023: Oficio No. 226-EN-04-2023, Por medio del cual se envía la documentación faltante del oficio 224 de la interventoría y se entrega toda la documentación en físico.

ASUNTO: SEGUIMIENTO A OFICIO No. 224-EN-04-2023

Saludos.

Según el compromiso realizado por esta interventoría en el oficio No. 224-EN-04-2023 se hace entrega del documento "Plan de Contingencia" y se entrega de forma física la siguiente documentación:

1. Oficio solicitud de ajuste a Alcaldía de Sincelejo
2. Balance Financiero del proyecto
3. Certificaciones interventoría
4. Informe puntual del proyecto al corte.
5. Plan de Contingencia
6. Reprogramación de obra
7. Flujo de caja

CLAUSULAS APLICADAS - CLÁUSULA 15. MULTAS. CAUSAL 3.

3. Si el interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0.2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.

Aplicación de la cláusula 3. Como se pudo evidenciar en los MS-237-2023-DT, MS-253-2023 y MS-271-2023, en ninguno de los comunicados se estableció una fecha límite de entrega de la documentación solicitada, siempre se usaron expresiones como "...que la documentación sea entregada cuanto antes...", "...se solicita entregar de manera urgente la información solicitada...", sin embargo no se estipula nunca una fecha específica que marcara un plazo definido para el cumplimiento más allá de dejar claro la urgencia de la entrega de dicha información. Como interventor del contrato de obra soy de los principales interesados de garantizar la correcta ejecución y liquidación de los contratos del proyecto, y eso incluye la entrega oportuna de información que se requiera para superar cuellos de botella en el desarrollo de la obra, sin embargo, documentos como Cronograma, Flujo de fondos y Plan de Contingencia que la entidad contratante quiso endilgar a esta interventoría desde su posición dominante en la relación contractual del contrato CMA-002-2022, no pueden ser proyectados desde la interventoría dado que técnicamente deben ser creados desde el contratista de obra pues dependen de su capacidad logística y organizativa. Fue la demora en la entrega oportuna de esta información por parte del contratista de obra a esta interventoría la que dilató la finalización del proceso administrativo, tanto así que a los entregables enviados por el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO 2022 el día 30 de marzo de 2023, se les hallaron observaciones que debían ser subsanadas, que de acuerdo a la negativa del contratista de subsanarlas esta interventoría procedió a corregirlas bajo la base de la información técnica y financiera ya radicada y generadas a partir de las responsabilidades y capacidades técnicas y organizativas del CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO 2022.



CAUSAL 6.

6. Por incumplir las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0.3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

Aplicación de la cláusula 6: Si la orden del supervisor que fue incumplida era la entrega de la información relacionada en el oficio MS-237-2023-DT, dicha orden fue cumplida con la entregables del oficio 224-EN-042023 y 2246-EN-042023 siempre bajo la premisa que la creación de dicha información no es responsabilidad de la interventoría y muy a pesar de la condición dominante de METRO SABANAS como entidad contratante en el contrato CMA-002-2022, no puede en el ejercicio de sus funciones inducir a esta interventoría al error solicitando la proyección de información que debe ser construida desde las responsabilidades y capacidades del contratista de obra CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO 2022, ruta jurídica seguida por EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA durante el proceso de ajuste del proyecto que cobija los contratos de obra e interventoría.

En conclusión, como se puede evidenciar las razones que motivaron el proceso sancionatorio fueron superadas con la entrega de información en los oficios 224-EN-042023 y 226-EN-042023

Atentamente.


EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
INTERVENTOR

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

Jueves, 22 de junio de 2023 – Oficio No. 253-EN-062023

Señor:

METRO SABANAS S.A.S

Sincelejo

Email: contacto@metrosabanas.gov.co

REFERENCIA: Contrato de consultoría No. CM-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO.

ASUNTO: ENVIO DE PODER

Cordial saludo.

Mediante el presente oficio, hacemos entrega de poder autenticado.

Sin nada más que agregar.

Atentamente.

Nombre	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
C.C. No:	92.554.979 de Corozal
Matrícula Profesional No.	0820282073 ATL
No. De NIT.	92.554.979-7
Dirección de correo:	CR 32B 34A-12
Ciudad:	Corozal
Teléfono:	3116811468-3014133429
Correo Electrónico:	edwinmeza1972@hotmail.es



EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias.

Jueves, 22 de junio de 2023 - Oficio No. 254-EN-062023

Señor:
METRO SABANAS S.A.S
Sincelejo
Email: contacto@metrosabanas.gov.co

METRO Indicado = 590-73
Correspondencia Recibida
Fecha 23-06-23 Hora 9:43Am
Santa Fe Folios 1 Anexos 3

REFERENCIA: Contrato de consultoría No. CM-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO.

ASUNTO: ENTREGA DE PÓLIZA PARA APROBACIÓN.


Cordial saludo.

En concordancia con las responsabilidades adquiridas por esta interventoria mediante el contrato de la referencia, por medio del presente oficio se hace entrega de la póliza actualizada según acta de reinicio y otro si No. 1 y soporte de pago, para su respectiva aprobación.

Sin nada más que agregar.

Atentamente.

Nombre	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
C.C. No.	92.554.979 de Corozal
Matrícula Profesional No.	0820282073 ATL
No. De NIT.	92.554.979-7
Dirección de correo:	CR 32B 34A-12
Ciudad:	Corozal
Teléfono:	3116811468-3014133429
Correo Electrónico:	edwinmeza1972@hotmail.es


EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

Viernes, 23 de junio de 2023 – Oficio No. 255-EN-062023

Señor:

Camilo Gastelbondo Pastrana

Representante Legal

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

Contratista de obra.

Email: consorciopavimentosincelejo@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP-002-2022 cuyo objeto es MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO EN LA REPROGRAMACIÓN DE OBRAS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento que en aras de concluir satisfactoriamente con el proyecto, la entidad contratante Metro Sabanas .S.A.S. concedió una prórroga al contrato referenciado por tres (03) meses; sin embargo, por parte de ustedes no se ha visto las verdaderas intenciones de querer cumplir a cabalidad con las obras contratadas, dado que no se están ejecutando actividades desde el 9 de junio de 2023 (fecha de reinicio de obras), en el sitio de la obra no hay presencia de los profesionales, ni obreros, ni maquinaria, la obra se encuentra en total abandono sin justa causa.

A la fecha el proyecto cuenta con un porcentaje acumulado ejecutado del 30,87%; siendo este, el mismo porcentaje reportado a corte del 3 de marzo de 2023 (fecha de suspensión de obra), cuando debería ser del 39,60%, según la reprogramación de obra entregada por ustedes al momento de solicitar la prórroga; esto teniendo en cuenta que también han incumplido en la entrega de la reprogramación de obra y flujo de caja semanal y mensual actualizado con la fecha de reinicio, les recordamos que este requerimiento ha sido solicitado mediante Oficio No.237-EN-062023 y en el comité de obra realizado el pasado jueves 15 de junio año en curso.

Adicional a lo anterior, también han incumplido en la actualización de las pólizas correspondientes a la prórroga otorgada, a pesar de la solicitud realizada por esta interventoría mediante Oficio No. 249-EN-062023, ha hecho caso omiso a esta obligación.

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.


Teniendo en cuenta lo expuesto, los antecedentes y el desempeño mostrado por ustedes en lo que va del plazo del contrato, les informamos que ante esta situación hemos notificado a la entidad contratante para que aplique las medidas sancionatorias estipuladas contractualmente, porque realmente no vemos por parte de ustedes un interés real en la ejecución del proyecto.

Sin nada más que agregar.

Atentamente.

Nombre	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
C.C. No:	92.554.979 de Corozal
Matrícula Profesional No.	0820282073 ATL
No. De NIT.	92.554.979-7
Dirección de correo:	CR 32B 34A-12
Ciudad:	Corozal
Teléfono:	3116811468-3014133429
Correo Electrónico:	edwinmeza1972@hotmail.es


EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
Contratista Interventor

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ Y REVISÓ.	ING JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	

Con copia a: Metro Sabanas S.A.S. – Entidad contratante

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

Lunes, 26 de junio de 2023 – Oficio No. 256-EN-062023

Señor:

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

Email: consorciopavimentosincelejo@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP-002-2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO"

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO EN LA REPROGRAMACIÓN DE OBRAS Y PERSONAL EN CAMPO.

Cordial saludo.

En recorrido del día de hoy, 26 de junio de 2023, en compañía de equipo de supervisión de entidad contratante METRO SABANAS S.A.S, se sigue evidenciando por parte de ustedes el NO reinicio de las actividades en obra, a pesar de que el pasado 9 de junio de 2023 se suscribió el acta de reinicio de obras. En el frente de obra se evidenció únicamente un minicargador realizando acopio de material desde el campamento de obra hasta punto para construcción de andenes, entre Cra 27 y Cra 26 B, así mismo, se encontró el siguiente personal:

- Dos (02) maestros de obra
- Seis (06) trabajadores.
- Dos (02) oficios varios.
- Operador minicargador.
- Topógrafo
- Cadenero
- Trabajadora social.

De igual manera, se le recuerda que el equipo de personal profesional debe estar completo, la falta de profesional ambiental, profesional SST y residente de obra evidencia una falta grave teniendo en cuenta que desde el reinicio del contrato LP-002-2022, el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO tiene la obligación de mantener en campo el personal profesional aprobado cumpliendo con la dedicación o permanencia establecida.

Lo anterior se encuentra establecido en la Clausula 10, literal 11 del contrato de obra: *"Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido y todos los demás contemplados en el*

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

desglose del AIU. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personales propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de METRO SABANAS previo visto bueno del supervisor"

Se anexa registro fotográfico.

Sin nada más que agregar.
Atentamente.

Nombre	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
C.C. No:	92.554.979 de Corozal
Matrícula Profesional No.	0820282073 ATL
No. De NIT.	92.554.979-7
Dirección de correo:	CR 32B 34A-12
Teléfono:	3116811468-3014133429
Correo Electrónico:	edwinmeza1972@hotmail.es


EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

Lunes, 26 de junio de 2023 – Oficio No. 257-EN-062023

Señor:

METRO SABANAS S.A.S

Email: contacto@metrosabanassas.gov.co

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP-002-2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO"

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO N°165 "CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA"

Cordial saludo.

En el ejercicio de las responsabilidades de esta interventoría, una vez revisada la hoja de vida del ingeniero propuesto para ocupar el puesto de residente de obra, es de notar que este cumple con la experiencia específica estipulada en el anexo técnico del contrato de la referencia, sin embargo, la experiencia general cumple siempre y cuando se tenga como límite la fecha actual, si la evaluación de esta se realiza desde la expedición de la tarjeta profesional hasta la fecha de cierre del proceso el profesional no cumple.

Como interventores del proyecto, consideramos que la evaluación de tiempo de experiencia general debe realizarse a fecha del presente oficio, teniendo en cuenta que el profesional entrará a ejercer sus funciones cumpliendo con la experiencia requerida, puesto a que desde la expedición de su tarjeta profesional hasta el día de hoy a acumulado la experiencia solicitada por ustedes.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos a ustedes como entidad contratante evaluar y determinar la aprobación del profesional propuesto.

Se anexa hoja de vida.

Sin nada más que agregar.
Atentamente.

Nombre

EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

C.C. No:

92.554.979 de Corozal

Matrícula Profesional No.

0820282073 ATL

No. De NIT.

92.554.979-7

Dirección de correo:

CR 32B 34A-12

Teléfono:

3116811468-3014133429

Correo Electrónico:

edwinmeza1972@hotmail.es


EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.



Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías.

Martes, 27 de junio de 2023 – Oficio No. 258-EN-062023

Señor:

METRO SABANAS S.A.S

Sincelejo

Email: contacto@metrosabanas.gov.co

REFERENCIA: Contrato de consultoría No. CM-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO.


ASUNTO: Respuesta a oficio MS-489-2023.

Cordial saludo.

Mediante el presente oficio solicito amablemente posponer la citación a la reunión programada para el día de hoy para el martes 04 de junio de 2023, debido a que me encuentro por fuera de la ciudad en recorridos de obra anteriormente programados y regreso el lunes 03 de junio.
Agradezco su comprensión.

Atentamente.

Nombre	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
C.C. No:	92.554.979 de Corozal
Matrícula Profesional No.	0820282073 ATL
No. De NIT.	92.554.979-7
Dirección de correo:	CR 32B 34A-12
Ciudad:	Corozal
Teléfono:	3116811468-3014133429
Correo Electrónico:	edwinmeza1972@hotmail.es



EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

Elaboró: Jorge Armando Álvarez – Director de obra.

MS-457-2023-DT

Sincelejo, 14 Junio de 2023

Señor:
CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO
R/L: CAMILO GASTELBONDO PASTRANA
consorciopavimentosincelejorp@gmail.com
Corozal – Sucre

EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
R/L: EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
Cra 32 B NO. 34ª 12 Barrio Concepción
interpavsc@gmail.com
Corozal – Sucre

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA LP-002-2022 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA CM-002-2022

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS DE LA REFERENCIA.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que de acuerdo al oficio No. MS-447-2023-DT, esta entidad solicito el reinicio de manera inmediata de las actividades de obra, considerando superados los motivos que suscitaron la paralización de las actividades, como parte del seguimiento de la supervisión, se realizó recorrido de obra con equipo multidisciplinar de la entidad contratante, en la que se evidencio la falta de ejecución de actividades en cada uno de los frentes de obra, ausencia de personal profesional tanto de obra como de interventoría; aun cuando se han dejado por sentado las necesidades prioritarias para la continuidad de los trabajos y la atención de los requerimiento realizados por la comunidad con relación al estado actual en que se encuentra cada uno de los frentes de trabajo.

Considerando el tiempo prorrogado y que se están dadas las condiciones para la realización de actividades, se conmina al interventor para que en el ejercicio de sus funciones explique las razones por la cuales a esta fecha transcurridos más de 5 días del reinicio no se observan gestiones en el sitio y se solicita al contratista de obra reiniciar de forma inmediata las actividades en los tramos de acuerdo a la reprogramación de obra.

Se recuerda a la interventoría que el hecho que el contratista de obra no se encuentre realizando actividades en campo, no lo exime a ustedes de cumplir con su objeto contractual y con cada una de las obligaciones y responsabilidades establecidas en contrato CM-002-2022 y de los demás documentos que hacen parte integral de contrato;

MS-457-2023-DT

por tanto, es su deber hacer seguimiento permanente y tomar acciones a que den lugar informando oportunamente a la entidad.

Por último, se cita a recorrido conjunto y atención a la comunidad para el día 15 de junio de 2023 a las 8:00 a.m

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
ALVARO DEL TORO BARRIOS
JEFE DIVISION TECNICA

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTAS RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Elaboro	Adriana Zabala Vélez	Asesor SST División Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Elaboro	Jaime Méndez Chávez	Asesor Ambiental División Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Elaboro	Kelly Olmos Barrios	Trabajador social – División Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Elaboro	Paola Mercado Pascuales	Trabajador social – División Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

Anexo: Registro Fotografico recorrido 14-06-2023

MS-457-2023-DT

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO



[Faint, illegible text, likely a stamp or signature]

Sincelejo, 9 de junio de 2023

Señor:
EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
R/L: **EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA**
Calle 32b No. 34a - 12
interpavsc@gmail.com
Corozal - Sucre

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CM-002-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO.

ASUNTO: Evaluación de hoja de vida del personal de interventoría (SST, profesional ambiental y arquitecto residente de interventoría) – Oficio No. 232-EN-052023, Rad. 512-22.

Cordial saludo,

Una vez revisada las hojas de vida del personal de interventoría (SST, profesional ambiental y arquitecto residente de interventoría) presentadas mediante Oficio No. 232-EN-052023 con radicado 512-22., se emiten la siguiente observación:

Perfil No.	Cargo	Título Profesional	Título de Posgrado	Experiencia General (años mínimos)	Experiencia Específica (años mínimos)	OBSERVACIONES
3	Arquitecto Residente de Interventoría	Arquitecta – Carolina Aleán Oviedo	N.A.	7,36 años	3,35 años	CUMPLE
5	Especialista en Seguridad y salud en el trabajo (SST)	Ingeniero industrial – Mario Monterroza	Especialista en salud ocupacional	13,21 años	2,11 años	CUMPLE
6	Profesional Ambiental	Ingeniero sanitario y ambiental – Paola Fadul Ortega	N.A.	14,30 años	2,25 años	CUMPLE

Atentamente,


ALVARO DEL TORO BARRIOS
Jefe División Técnica

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTAS RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Elaboró	Henry Contreras Morales	Ingeniero civil División Técnica	
Elaboró	Adriana Zabala	Profesional SST División Técnica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

MS-449-2023-DT

Sincelejo, 09 de junio de 2023

Señores:

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO
R/L: CAMILO GASTELBONDO PASTRANA
consorciopavimentosincelejorp@gmail.com

EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
R/L: EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
Cra 32 B NO. 34º 12 Barrio Concepción
Interpavsc@gmail.com

Copia

Aseguradora Solidaria de Colombia
ccorreos@confianza.com.co

Mundial de seguros

mundial@segurosmondial.com.co

ASUNTO: Solicitud de comparecer a firma de reinicio de obra

Referencia: Contrato de obra LP-003-2022 y de consultoría CM-003-2022



Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la última prorroga a la suspensión de los contratos de obra e interventoría de la referencia, las cuales se extienden hasta el día 10 de junio de 2023 y habiéndose superado las causales por las cuales se motivaron las suspensiones a los contratos mencionados, les solicitamos se sirvan comparecer a firmar las respectivas actas de reinicio de obra e interventoría en las instalaciones de Metro Sabanas SAS para efectos de formalizar los respectivos reinicios.

Por último, les recordamos que una vez firmados los reinicios a los contratos es su obligación contractual y actualizar las pólizas que amparan los respectivos contratos.

Cordialmente,


Ing. ALVARO DEL TORO BARRIOS
Jefe División Técnica – Metro sabanas S.A.S.

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTAS RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Elaboro	Jennifer Gómez	Ing. Civil división técnica	
Elaboró	Henry Contreras	Ing. Civil división técnica	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

MS-446-2023-DT

Sincelejo, Junio 09 de 2023

Señores.

EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
Calle 31 No 14-09. Barrio Nuevo México
interpavsc@gmail.com

Señores.

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO
R/L: CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA
consorciopavimentosincelejorp@gmail.com

Asunto: SOLICITUD DE MEDIDAS ADOPTADAS EN BASE AL ACTA DE SUSPENSION N°1.
Referencia: CONTRATO DE OBRA LP-002-2022 "CONTRATO LP -002-2022 cuyo objeto es
"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERA 22 Y 27 BARRIO SANTA
CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO"
comunicado MS-229-2023-DT- MS-343-2023-DT, MS-384-2023-DT.

Estimados contratistas, cordial saludo.

Como es de su conocimiento, en el acta de suspensión No 1 del contrato de la referencia, se establecieron una serie de compromisos a cargo del contratista de obra descritos en la cláusula tercera (ver abajo ilustración). Adicionalmente mediante los comunicados de la referencia, recorridos conjuntos y peticiones de la comunidad el contratista tiene claridad de las necesidades y requerimientos que deben ser atendidos de manera prioritaria. El pasado 07 y 09 de los presentes se identifican por esta entidad que aún persisten los requerimientos y algunos se han acentuado con las condiciones climáticas y otros factores. En ese sentido, las medidas esbozadas son totalmente consecuentes y hacen parte integral del Plan de Manejo Ambiental – PMA de la obra, de los Protocolos de Bioseguridad aprobados y de la normatividad ambiental, técnica y de SST relacionada con el marco preventivo establecido como obligatorio para mitigación de riesgos. Recordamos que dentro de las acciones preventivas el mantener espacios concertados necesarios en las obras de forma segura y responsable, y bajo cumplimiento integral normativo vigente, dando cuenta de los aspectos más relevantes a tener en cuenta en dicha fase de suspensión, a saber:

- 1) Proceder a la recuperación total de los cerramientos en las zonas de trabajo recorrida y enfatizada en general, procediendo a la reposición de la malla traslúcida y parales de cerramiento con anclaje adecuado, en zonas abiertas y que se podrían materializar en accidentes.
- 2) Proceder a limpieza general de áreas de trabajo.
- 3) Recolección y retiro general de escombros, residuos de concretos y demás evidenciados en diversos sitios de obra.
- 4) Proceder con el retiro inmediato y colocación adecuada de materiales de construcción existentes (triturados, piedra, arena, bordillos entre otras).
- 5) Recuperación total de la señalización vial preventiva en el entorno inmediato de la obra, señalización SST interna, entre otras.

MS-446-2023-DT

- 6) Recuperación integral de la implementación obligatoria del PMT, incluidas señales, pasacalles, barricadas, maletines, delineadores tubulares con cintas de peligros, señalización propiamente dicha, entre otros.
 - 7) Se amerita desarrollar una estrategia comunicativa y de información a la comunidad, que implementada en campo permita poner en conocimiento la suspensión de actividades y enfatizando la toma de medidas preventivas tomadas acorde a los protocolos de bioseguridad, PMA, PMT y especificaciones técnicas aprobados, llevando a tranquilidad de la comunidad del entorno de las obras.
 - 8) Garantizar los accesos a viviendas y tránsito seguro por los diferentes puntos de obra.
 - 9) Señalización de zonas sin terminar y cruces peatonales
 - 10) Las descritas en las actas de reunión y las levantadas por la interventoría.
- Todas aquellas de cumplimiento obligatorio del PMA y protocolo de bioseguridad aprobado y que sean requeridas por la interventoría o la necesidad del proyecto.

CLÁUSULA TERCERA: Durante el periodo que se encuentre suspendido el contrato de obra, el contratista deberá tomar las acciones necesarias que permitan garantizar la seguridad

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2022 SUSCRITO ENTRE METROSABANAS S.A.S. Y EL CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO
dentro de las diferentes áreas intervenidas manteniendo las respectivas señalizaciones donde se identifique que sea necesario.

De todo lo anterior se debe enviar las acciones correctivas pertinentes que den cuenta de la mejora y solución requerida e identificada de manera conjunta, adicional a ello debe tener en cuenta estas y las demás medidas establecidas en el PMA que son de su conocimiento para el reinicio de las actividades.


Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
ALVARO DEL TORO BARRIOS
JEFE DIVISIÓN TECNICA


FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTAS RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Elaboró	Andrea Alviz Montes	Ingeniera Ambiental División Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Elaboró	Jaime Méndez Chávez	Asesor Ambiental- División Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Elaboró	Henry Contreras Morales	Ingeniero Civil – División Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Elaboró	Adriana Zabala Vélez	Asesor SST División Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Elaboró	Marcela Diaz Vides	Ingeniera Ambiental División Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

MS-446-2023-DT


REGISTRO FOTOGRAFICO



MS-446-2023-DT



MS-446-2023-DT



MS-446-2023-DT



MS-447-2023-DT

Sincelejo, 09 Junio de 2023

Señor:
CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO
R/L: CAMILO GASTELBONDO PASTRANA
consorciopavimentosincelejorp@gmail.com
Corozal – Sucre

REFERENCIA: CONTRATO CM-002-2022 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA LP-002-2022.

ASUNTO: RESUESTA RADICADO NO. 162-23 CUYO ASUNTO ES "SOLICITUD DE PRORROGA DEL REINICIO DE ACTIVIDADES"

Cordial saludo,

En atención a la solicitud realizada por el contratista de obra mediante radicado No. 162-23, de prorrogar el reinicio de obra, la entidad no ve procedente su requerimiento toda vez que las causales que motivaron dicha suspensión se encuentran superadas; además recordamos que durante el periodo de suspensión la entidad a través de distintas reuniones celebradas con la comunidad, contratista de obra, interventoría y entes de controles, solicitó al contratista estar preparados y organizados con la logística necesaria para el reinicio de las actividades constructivas, de igual forma, mediante los oficios MS-343-2023-DT, MS-229-2023-DT y MS-384-2023-DT el ente contratante indico las acciones a seguir y tener en cuenta para el reinicio de actividades.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
ALVARO DEL TORO BARRIOS
JEFE DIVISION TECNICA

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTAS RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Elaboro	Adriana Zabala Vélez	Asesor SST División Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Elaboro	Jaime Méndez Chávez	Asesor Ambiental División Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Elaboro	Henry Contreras Morales	Ingeniero Civil – División Técnica	ORIGINAL FIRMADO


Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

Anexo: Registro fotográfico de las reuniones celebradas

Enviar con copia a: **Edwin Del Cristo Meza Pineda-** interpavsc@gmail.com

MS-447-2023-DT

REGISTRO FOTOGRAFICO



MS-468-2023-DT

Sincalejo, 20 Junio de 2023

Señor:

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO
R/L: CAMILO GASTELBONDO PASTRANA
consorciopavimentosincelejorp@gmail.com

EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
R/L: EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
Cra 32 B NO. 34ª 12 Barrio Concepción
interpavsc@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA LP-002-2022 Y CONTRATO DE
INTERVENTORIA CM-002-2022
ASUNTO: REQUERIMIENTO DE OBSERVACIONES VISITA 20-06-2023




Cordial saludo,

Durante el recorrido realizado a obra el día 20-06-2023, se evidencia la falta de actividades y ejecución de obra, no se evidencia la presencia del personal mínimo requerido, ni de mano de obra no calificada para el cumplimiento del objeto contractual LP-002-2022; además se evidencian condiciones inseguras que deben ser atendidas de forma inmediata y que ponen en riesgo a los moradores del área de influencia directa del proyecto. Se hace acompañamiento y se atiende solicitud verbal de funcionaria de supergiros que alerta sobre la proximidad de los pagos de adulto mayor y con ello el aumento de visitantes al negocio y el riesgo en el acceso del local.

No se evidencia en campo maquinarias, puntos ecológicos, puntos de emergencia, punto de hidratación, cerramientos, recuperación de señalización, atención a la comunidad, unidad sanitaria y los demás que hacen parte del PMA. Se conmina al contratista para que de manera prioritaria, tome las acciones y realice las gestiones pertinentes en el término de tales obligaciones. A su vez, se hace un llamado a la interventoría para que todo su personal este a disposición y realizando el seguimiento contractual, teniendo en cuenta que sólo se identificó en obra, al ingeniero especialista Álvaro Guevara, la ing residente Johana, y el especialista SST Mario Monterrosa.

Cordialmente,

ALVARO DEL TORO BARRIOS
JEFE DIVISION TECNICA

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTAS RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Elaboro	Adriana Zabala Vélez	Asesor SST División Técnica	
Elaboro	Jaime Méndez Chávez	Asesor Ambiental División Técnica	
Elaboro	Kelly Olmos Barrios	Trabajador social - División Técnica	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.



Anexo: Registro Fotografico recorrido 20-06-2023

MS-468-2023-DT

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO SANTA CECILIA



MS-468-2023-DT



MS-474-2023-DT

Sincelejo, Junio 21 de 2023

Señores.
EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
Calle 31 No 14-09. Barrio Nuevo Mexico
interpavsc@gmail.com

Asunto: SOLICITUD MEDIDAS ANTE EL NO REINICIO DE OBRAS POR PARTE DEL CONTRATISTA.
Referencia: CONTRATO DE OBRA LP-002-2022 "CONTRATO LP -002-2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERA 22 Y 27 BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO" Comunicado MS-229-2023-DT- MS-343-2023-DT, MS-384-2023-DT.

Señores Interventoría, Cordial Saludo

Teniendo en cuenta el alcance del objeto contractual de la interventoría y la reciente situación que se ha venido evidenciando ante la no respuesta del contratista de obra tras el reinicio de obra desde el pasado 10 de junio de 2023, lo cual se ha podido corroborar por las distintas visitas de obra realizadas día a día por la supervisión de la entidad, la no asistencia del contratista ante la citación a actividades como reuniones con la comunidad y el más reciente comité SISOMA convocado para el 21-06-2023, la no presencia de trabajadores en campo, maquinaria, materiales, vehículos, señalizaciones de reinicio, información a la comunidad y demás medidas establecidas en el PMA. Adicionalmente, es inaceptable que se haya hecho la adición a la interventoría y se produzca facturación de la interventoría sin haber reinicio de actividades en obra, por tanto, se solicita plantee las medidas y soluciones para tal caso.

Se solicita al interventor que, en el marco de sus funciones jurídicas, envíe a la entidad la ruta a seguir de acuerdo a la situación antes descrita y la cual ha sido evidenciada por ustedes. Dicha información se requiere de manera urgente y debe ser radicada en la entidad en un termino no superior a dos días hábiles contados a partir del recibo del presente comunicado.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
ALVARO DEL TORO BARRIOS
JEFE DIVISIÓN TECNICA


Anexos. Acta de reunión comité SISOMA 21-06-2023, Acta de visita de obra 20-06-2023. Registro Fotografico Visitas de Obra.

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTAS RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Elaboró	Andrea Alviz Montes	Ingeniera Ambiental División Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Elaboró	Marcela Diaz Vides	Ingeniera Ambiental División Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Elaboró	Jaime Méndez Chávez	Asesor Ambiental- División Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Elaboró	Henry Contreras Morales	Ingeniero Civil - División Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Elaboró	Adriana Zabala Vélez	Asesor SST División Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Elaboró	Paola Mercado pascuales	Trabajadora Social División Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Elaboró	Laurys Morón	Trabajadora Social División Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Elaboró	Kelly Olmos	Trabajadora Social División Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Elaboró	Iván Puertas	Arquitecto División Técnica	ORIGINAL FIRMADO

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

MS-474-2023-DT

REGISTR FOTOGRAFICO



MS-474-2023-DT



MS-474-2023-DT



CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO



Sincelejo, 16 de junio de 2023

No.CREN°164

Señor(es)
EDWIN DEL CRISTO MEZA
Interventor interpavsc@gmail.com
calle 31#14-209
Barrio Nuevo México
Sincelejo - Sucre

REF: Contrato de Obra LP-002-2022, "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO"

ASUNTO: CAMBIO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Cordial saludo,

Por medio de la presente envío hoja de vida de la señora DIANA MARCELA PACHECO RIOS, INGENIERA CIVIL para su revisión y aprobación, esta profesional reemplazara al ingeniero ADOLFO JOSE FLORES HERNANDEZ, en la residencia de obras del proyecto de referencia.

Sin otro particular y dando cumplimiento a las condiciones legales del contrato, quedo atento a su respectiva revisión y aprobación.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Camilo Gastelbondo Pastrana', written over a faint circular stamp.

CAMILO GASTELBONDO PASTRANA

Ingeniero civil NIT: 901606237-9
R/L consorcio pavimento Sincelejo
Correo electrónico:

consorciopavimentosincelejorp@gmail.com

Teléfono: 3012891522

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO



Sincelejo, 26 de junio de 2023

No.CREN°165

Señor(es)
EDWIN DEL CRISTO MEZA
Interventor interpavsc@gmail.com
calle 31#14-209
Barrio Nuevo México
Sincelejo - Sucre

REF: Contrato de Obra LP-002-2022, "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO"

ASUNTO: CAMBIO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Cordial saludo,

Por medio de la presente envié hoja de vida del señor JUAN CAMILO MORENO VERBEL, INGENIERO CIVIL para su revisión y aprobación, esta profesional reemplazara al ingeniero ADOLFO JOSE FLORES HERNANDEZ, en la residencia de obras del proyecto de referencia.

Sin otro particular y dando cumplimiento a las condiciones legales del contrato, quedo atento a su respectiva revisión y aprobación.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Camilo Gastelbondo Pastrana', is written over a faint circular stamp.

CAMILO GASTELBONDO PASTRANA
Ingeniero civil NIT: 901606237-9
R/L consorcio pavimento Sincelejo
Correo electrónico:
consorciopavimentosincelejorp@gmail.com
Teléfono: 3012891522

Sincelejo 26 de junio de 2023.

MS-489-2023-DT

Señor:
EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
R/L: EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
Calle 32b No. 34a - 12
interpavsc@gmail.com
Corozal - Sucre


Ref.: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO. No. CM-002-2022 cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO."


ASUNTO: CITACION A REUNION URGENTE.

Cordial Saludo.

A través del presente oficio, y como supervisor del contrato de la referencia, le hacemos extensiva la invitación a una reunión de urgente y obligatorio, el cual es de carácter indelegable, a llevarse a cabo en las instalaciones de METRO SABANAS SAS, el día 27 de junio de 2023, a las 8:30 am, en esta reunión se tratarán temas de suma importancia, y que son de injerencia directa de ustedes como interventoría.

Atentamente:


ALVARO DEL TORO BARRIOS
JEFE DIVISION TECNICA.

	Nombre	Cargo y/o Vinculación	Firma
Revisó	HENRY CONTRERAS	Contratista división técnica	
Elaboró	ALDAIR MEZA HERNANDEZ	Contratista división técnica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Gerente			

Sincelejo 26 de junio de 2023.

MS-490-2023-DT

Señor:

EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
R/L: EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
Calle 32b No. 34a - 12
interpavsc@gmail.com
Corozal - Sucre

Ref.: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO. No. CM-002-2022 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO."

ASUNTO: Respuesta a oficio N° 251-EN-062023 con radicado 576-23, de 20 de junio de 2023.

Cordial Saludo.


Teniendo en cuenta el oficio N° 251-EN-062023 con radicado 576-23, de 20 de junio de 2023, en el cual solicitan a la entidad contratante iniciar las actuaciones administrativas en contra del **CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO**, por el posible incumplimiento de las obligaciones pactadas dentro del contrato LP-002-2022, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO", nos permitimos precisar que para que se cumpla ese cometido, es importante que dentro del informe enviado, se dejen anotadas algunas situaciones a fin de poder proceder con los tramites de apertura de los procesos sancionatorios. por tal razón se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:



1. En el informe se debe dejar de forma clara y precisa, la tasación de las multas a la cuales se expone el contratista de obra.
2. Se debe dejar de forma clara y enumeradas que obligaciones del contrato fueron incumplidas.
3. Dentro del informe se debe anexar el cuadro de avance físico financiero del contrato, con el fin de poder determinar porcentajes de atrasos dentro de la ejecución.
4. Anexos al informe, debe enviar cada una de las evidencias que den fe, del incumplimiento de las obligaciones pactadas, (OFICIOS, INFORMES, BITACORAS).

Quedamos atento a su oportuna respuesta, para iniciar los trámites pertinentes y a los que haya lugar.

Atentamente:

ALVARO DEL TORO BARRIOS
JEFE DIVISION TECNICA.


	Nombre	Cargo y/o Vinculación	Firma
Revisó	HENRY CONTRERAS	Contratista división técnica	
Elaboró	ALDAIR MEZA HERNANDEZ	Contratista división técnica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Gerente.			

<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO</p> 	<p>INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.</p>  <p>Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias</p> <hr/> <p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-002-2022</p>
---	---	---

Soporte del buen manejo del anticipo



ALCALDIA DE SINCELEJO METRO SABANAS S.A.S SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPLAN-2022-FR-1				
		VERSIÓN	1 de 1				
		PÁGINA					
UNIDAD EJECUTORA: <u>METROSABANAS</u>		FECHA: <u>22/09/2022</u> (Día / Mes / Año)					
DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>SUCRE- SINCELEJO</u>							
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____ (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)							
DATOS GENERALES							
CONTRATO DE OBRA No. <u>LP-002-2022</u> (Indicar número y año)		CONTRATISTA: <u>CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO</u>					
OBJETO DEL CONTRATO: <u>MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERA 22 Y 27 BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO</u>							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>CM-002-2022</u> (Indicar número y año)		INTERVENTOR: <u>EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA</u>					
JUSTIFICACIÓN:							
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	\$ 690.973.199,60				\$ 690.973.199,60	69,6%
2	MANO DE OBRA, SALARIOS, PRESTACIONES Y PARAFISCALES	\$ 248.269.493,05				\$ 248.269.493,05	25,0%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	\$ 49.653.898,61				\$ 49.653.898,61	5,0%
4	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (G.M.F.)	\$ 4.181.380,94				\$ 4.181.380,94	0,4%
5							
N							
TOTAL		\$ 993.077.972,20				\$ 993.077.972,20	100,00%
NOTAS:							
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.							
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.							
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptualizar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.							
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.							
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.							
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, al número, año del contrato y al nombre del Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.							
Firma:		Firma:					
Nombre: CAMILO ENRIQUE GASTELBORDO PASTRANA		Nombre: EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA					
Representante Legal o su Apoderado		Representante Legal o su Apoderado					
Contratista		Interventor					
Matrícula Profesional No.: 13202707226v		Matrícula Profesional No.: 06202-82073 desde el 17 de agosto de 2000					
Original Archivo de Gestión del INVIAS.							
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventoría y Dirección Territorial.							



Se confirma la originalidad de la firma.

Vbno por el cto. d. de oficio N° CAEN-056
con Radicado 10-72 en Hef. SABANAS
del 10-15-492-2022-DT

Se confirma la originalidad de la firma

Detalle transacción

NOMBRE DEL NEGOCIO:

FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VIAL SI
NCELEJO

NÚMERO CUENTA:

04000003922

CÓDIGO NEGOCIO SIFI:

108757

FECHA:

2022-10-01

TIPO PAGO:

Transferencia Electrónica

TIPOLOGÍA DEL PAGO:

Giros con presupuesto y sin impuestos.

Total de pagos

3

Valor total de los pagos

\$665,665,337.00

Listado de pagos

Id	Id	Ident	Nombre	Apellido	Descripción	Concepto	SubTipo	Tipo	Banco	Cuenta	Fondo	Ident	Giro	Nombre	Apellido	SubTotal	Banco	Sucursal #	Ident	Nombre	Area	Rubro	Recur
Cargue	Registro	Causa		Pago	Ingreso	Pago		Cuenta									Emisor Banco	Encargo Aut					
			LIMA		COMPRA									LIMA									
282359	1205295	900925140	CONSTRUTORA		MATERIAL PARA	1040001	TN	CC	1	592568042	900925140	CONSTRUCTORA				\$514,014,312.00					977001	40112	21
			SAS		LA									SAS									
					CONSTRUCCION																		
			DISTRIBUIDORA		COMPRA									DISTRIBUIDORA									
282359	1205296	823001878	NACIONAL SAS		MATERIAL PARA	1040001	TN	CC	7	50600003710	823001878	NACIONAL SAS				\$69,415,731.00					977001	40112	21
					LA																		
					CONSTRUCCION																		
			CONCRETOS		COMPRA									CONCRETOS DEL									
282359	1205297	900303345	DEL NORTE SAS		MATERIAL PARA	1040001	TN	CC	7	50663333751	900303345	CONCRETOS DEL				\$82,235,294.00					977001	40112	21
					LA									NORTE SAS									
					CONSTRUCCION																		

Archivos de auditoria



ARCHIVO-VALIDACION-SIGED-PAGOS-CLIENTE-ID-CARGUE282359.CSV

Detalle transacción

NOMBRE DEL NEGOCIO:	NÚMERO CUENTA:	CÓDIGO NEGOCIO SIFI:
FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VIAL SI NCELEJO	04000003922	108757
FECHA:	TIPO PAGO:	TIPOLOGÍA DEL PAGO:
2022-10-06	Transferencia Electrónica	Giros con presupuesto y sin impuestos.
Total de pagos	Valor total de los pagos	
3	\$295,418,570.39	

Listado de pagos

id	id	Ident	Nombre	Apellido	Descripción	Concepto	SubTipo	Tipo	Banco	Cuenta	Fondo	IdentGiro	Nombre	Apellido	SubTotal	Banco	Sucursal #	Ident	Nombre	Area	Rubro	Recurs
Cargue	Registro	Causa			Pago	Ingreso	Pago	Cuenta								Emisor	Banco	Encargo	Aut			
			CONSTRUCTORA		MANO DE OBRA								CONSTRUCTORA									
284538	1213917	901526648	MARTINEZ Y ASOCIADOS SAS		SALARIOS PRESTACIONES Y PARAFISCALES	1040001	TN	CH	7	08200002363	901526648		MARTINEZ Y ASOCIADOS SAS		\$30,107,266.39					977001	41713	21
					MANO DE OBRA																	
284538	1213918	92523440	FABIAN	MANOTAS	SALARIOS PRESTACIONES Y PARAFISCALES	1040001	TN	CC	1	592417166	92523440		FABIAN		\$215,711,304.00					977001	41713	21
					TRANSPORTE DE																	
284538	1213919	92523440	FABIAN	MANOTAS	MATERIALES Y EQUIPOS	1040001	TN	CC	1	592417166	92523440		FABIAN		\$49,600,000.00					977001	40905	21

Archivos de auditoria

 ARCHIVO-VALIDACION-SIGED-PAGOS-CLIENTE-ID-CARGUE284538.CSV

Detalle transacción

NOMBRE DEL NEGOCIO:	NÚMERO CUENTA:	CÓDIGO NEGOCIO SIFI:
FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VIAL SINCELEJO	04000003922	108757
FECHA:	TIPO PAGO:	TIPOLOGÍA DEL PAGO:
2022-10-22	Transferencia Electrónica	Giros con presupuesto y sin impuestos.
Total de pagos	Valor total de los pagos	
4	\$27,812,683.85	

Listado de pagos

Id	Id	Ident	Nombre	Apellido	Descripción	Concepto	SubTipo	Tipo	Banco	Cuenta	IdentGiro	Nombre	Apellido	SubTotal	Banco	Sucursal #	Ident	Nombre	Area	Rubro	Recurs
Cargue	Registro	Causa			Pago	Ingreso	Pago	Cuenta	Fondo						Emisor Banco	Encargo Aut.					
290180	1236175	900925140	LIMA CONSTRUCCIONES SAS		COMPRA MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION MANO DE OBRA SALARIOS	1040001	TN	CC	1	592568042	900925140	LIMA COSTRUCTORA SAS		\$453,216.60					977001	40112	21
290180	1236177	92573440	FABIAN	MANOTAS PRESTACIONES Y PARAFISCALES	1040001	TN	CC	1	592417166	92573440	FABIAN			\$2,450,972.65					977001	41713	21
290180	1236178	92523440	FABIAN	MANOTAS MATERIALES Y EQUIPOS	1040001	TN	CC	1	592417166	92523440	FABIAN			\$53,896.60					977001	40905	21
290180	1236179	800022371	COLOMBIANA DE EXTRUSION S.A EXTRUCCOL		COMPRA MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	1040001	TN	CC	7	08902237119	800022371	COLOMBIANA DE EXTRUSION S.A EXTRUCCOL		\$24,854,646.00					977001	40112	21

Archivos de auditoria

ARCHIVO-VALIDACION-SIGED-PAGOS-CLIENTE-ID-CARGUE290180.CSV



LIMA CONSTRUCTORA S.A.S

Nit 900925140-8

Dirección: CL 24 39 52 BRR FLORENCIA

Telefono: (605) 2792247 Celular 3008376111

COLOMBIA SUCRE 70001

Factura Pro-Forma No.022317

VENDIDO A		DESPACHAR A		Fecha 27/09/2022 Pág. 1	
901606237 CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO CR 30 18 28 BRR DULCE NOMBRE		CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO		Zona SINCELEJO-SUCRE AO	
SINCELEJO, Sucre., COLOMBIA 3004864378 Fax:		'''		Bdga Rep. Vta O.C. #	
Transportador		Tarifa	Despachar en o antes	Despacho Parcial	Transbordos
			septiembre 27, 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ciudad Destino	Ciudad Origen	# Cuenta	Incoterm		
			EXW-		
Código	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
00000001	SUMINISTRO SUBBASE GRANULAR	M3	1054.3	96.000,00	101.212.800,00
00000002	SUMINISTRO RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	M3	2639	75.500,00	199.244.500,00
00000003	CONCRETO 42 KG/CM2 NORMAL 28D 1" AR 3/4" AR	M3	355	352.900,00	125.279.500,00
00000004	LOSETA RECTANGULAR TÁCTIL GUÍA DE 200 X 200 X 60 mm, U270	UND	200	2.100,00	420.000,00
00000005	LOSETA RECTANGULAR TÁCTIL ALERTA DE 200 X 200 X 60 mm, U270	UND	200	1.940,00	388.000,00
00000006	BORDILLO BARRERA RECTO U10 (800x150x450mm)	UND	200	27.000,00	5.400.000,00
SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS				SubTotal	431.944.800,00
				Descuento	0.00
				I.V.A	82.069.512,00
				TOTAL	514.014.312,00
				FIRMA CLIENTE	

Referencia bancaria



NIT.860.002.964.4

EL BANCO DE BOGOTA A SOLICITUD DEL INTERESADO

Informa que: LIMA CONSTRUCTORA S.A.S.

Identificada con: NIT 900.925.140-8

Está vinculado con el siguiente servicio financiero:

- **Cuenta Corriente No.592568042 Estado actual: normal activa**

TODOS SUS PRODUCTOS HAN SIDO BIEN ATENDIDOS

Se expide esta certificación en la ciudad de Sincelejo , Junio 1 del 2017

Firma autorizada

Banco de Bogotá
OFICINA SINCELEJO-592

Esta información es confidencial y se suministra sin responsabilidad alguna por parte del Banco

Junio/2005)

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14867594916



(415)7707212489984(8020) 000001486759491 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 2 5 1 4 0 8

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Sinclejo

14. Buzón electrónico

2 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

LIMA CONSTRUCTORA S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Sucre

7 0

40. Ciudad/Municipio

Sinclejo

0 0 1

41. Dirección principal

CL 24 39 52 BRR FLORENCIA

42. Correo electrónico

limaconstructora@outlook.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 8 0 0 2 0 1

45. Teléfono 2

3 0 0 8 3 7 6 1 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 1

2 0 1 6 0 1 1 3

7 1 1 2

2 0 1 6 0 1 1 3

4 2 9 0 4 6 6 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 09 - 27 / 11 : 42: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MANOTAS ORTEGA FABIAN ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14867594916



(415)7707212489984(8020) 000001486759491 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 2 5 1 4 0 8

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Sincolejo

14. Buzón electrónico

2 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	<input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas	<input type="text" value="1 2"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	<input type="text"/>
65. Fondos	<input type="text"/>	66. Cooperativas	<input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="text"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="text"/>	70. Beneficio	<input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4		82. Nacional
72. Número	0 0 0 0 0		
73. Fecha	2 0 1 6 0 1 0 8		83. Nacional público
74. Número de notaría			
75. Entidad de registro	0 3		84. Nacional privado
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 1 1 3		
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 9 0 0 1 3		85. Extranjero
78. Departamento	7 0		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1		86. Extranjero público
			87. Extranjero privado

Vigencia

80. Desde 2 0 1 6 0 1 0 8
81. Hasta 9 9 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14867594916



(415)7707212489984(8020) 000001486759491 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 9 2 5 1 4 0 8

Impuestos y Aduanas de Sincelo

2 3

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 9 0 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 2 5 2 3 4 4 0
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MANOTAS	105. Segundo apellido ORTEGA	106. Primer nombre FABIAN
107. Otros nombres ALBERTO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 9 0 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 6 4 5 8 4 3 2 4
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MENDEZ	105. Segundo apellido INFANTE	106. Primer nombre LISSETTE
107. Otros nombres PATRICIA		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14867594916



(415)7707212489984(8020) 000001486759491 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 2 5 1 4 0 8

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelejo

14. Buzón electrónico

2 3

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comercio 0 2

161. Actividad económica

Actividades de arquitectura

7 1 1 1

162. Nombre del establecimiento

LIMA CONSTRUCTORA SAS

163. Departamento

Sucre

7 0

164. Ciudad/Municipio

Sincelejo

0 0 1

165. Dirección

CL 24 # 39 - 52

166. Número de matrícula mercantil

0 0 0 9 0 0 4 5

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 1 6 0 1 1 4

168. Teléfono

2 8 0 0 2 0 1

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **92.523.440**

MANOTAS ORTEGA
APELLIDOS

EABIAN ALBERTO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-SEP-1974**

CHINU
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA


O+
G.S. RH

M
SEXO

15-MAR-1993 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2800100-62110251-M-0092523440-20030917

00110 03260N 01 124541045



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
LIMA CONSTRUCTORA SAS**

Fecha expedición: 2022/09/27 - 10:29:26 **** Recibo No. S000482927 **** Num. Operación. 01-APALACIO-20220927-0022

CODIGO DE VERIFICACIÓN 4jm11x5Z6G

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 2762603 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.ccsincelejo.org

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: LIMA CONSTRUCTORA SAS
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900925140-8
ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO
DOMICILIO : SINCELEJO

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 90013
FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 13 DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : ABRIL 01 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 486,906,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 24 39 52
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 2800201
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3008376111
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : limaconstructora@outlook.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 24 39 52
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 2800201
TELÉFONO 3 : 3008376111
CORREO ELECTRÓNICO : limaconstructora@outlook.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : limaconstructora@outlook.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
LIMA CONSTRUCTORA SAS**

Fecha expedición: 2022/09/27 - 10:29:26 **** Recibo No. S000482927 **** Num. Operación. 01-APALACIO-20220927-0022

CODIGO DE VERIFICACIÓN 4jm11x5Z6G

OTRAS ACTIVIDADES : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION

OTRAS ACTIVIDADES : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2016 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 20600 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE ENERO DE 2016, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA LIMA CONSTRUCTORA SAS.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
AC-12-16	20161212	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO RM09-22250	20170321

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL YA SEA POR EL SISTEMA CONVENCIONAL DE EDIFICACIONES INDIVIDUALES O POR EL SISTEMA MULTIFAMILIAR O EL DE PROPIEDAD HORIZONTAL O CONDOMINIO AUDITORIA E INTERVENTORIA CONSULTORIAS REALIZAR OBRAS DE ARQUITECTURA O DE INGENIERÍA DE CUALQUIER GÉNERO O NATURALEZA TOTAL O PARCIALMENTE YA FUERE PARA LA SOCIEDAD O PARA TERCEROS ASÍ COMO LAS DE SUBCONTRATAR LAS MISMAS REMODELAR RECONSTRUIR TODA CLASE DE EDIFICACIONES ANTIGUAS O MODERNAS LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR O ARRENDAR O DAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES Y MAQUINARIA O EQUIPO Y DEMÁS ENSERES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD LA COMPRAVENTA Y ARRIENDO DE TODAS CLASE DE BIENES INMUEBLES URBANOS O RURALES UBICADOS EN CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA LA SOCIEDAD PODRÁ TENER LA REPRESENTACIÓN O ESENCIA DE OTRAS FIRMAS QUE PRODUZCAN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA SOCIEDAD PUEDE PRODUCIR MATERIALES DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN LA SOCIEDAD PUEDE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA SOCIEDAD PODRÁ RECIBIR O DAR HIPOTECAS COMO GARANTÍA DE SUS OPERACIONES COMERCIALES O CIVILES CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL EN GENERAL OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO MONTAJES ELECTROMECÁNICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SISTEMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES OBRAS PARA MINERÍA E HIDROCARBUROS OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS ESTUDIO DE SUELOS VENTA DE PRENDAS DE VESTIR UNIFORMES EMPRESARIALES RECOLECCIÓN DE DESECHOS ASEO Y VIGILANCIA SOCIALIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES LA SOCIEDAD PODRÁ FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES ESTABLECIÉNDOLAS O FUNDÁNDOLAS DIRECTAMENTE O ADQUIRIENDO PARTE DE CAPITAL O ACCIONES DE COMPAÑÍAS EXISTENTES PODRÁ TOMAR DINERO EN MUTUO O LIBERAR GIRAR OTORGAR EMITIR ACEPTAR ENDOSAR PAGAR NEGOCIAR DESCARGAR Y PROTESTAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y DE OTROS QUE NO TENGAN ESA CALIDAD EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR ACTOS Y CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN OBRAS CIVILES AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL ENERGIA TELECOMUNICACIONES PLANEACIÓN AMBIENTAL SISTEMAS Y DISEÑOS PARA TRANSPORTES DESARROLLO URBANO SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA SANITARIA Y FORESTAL LA SOCIEDAD PODRÁ PRESTAR SERVICIOS QUE REQUIEREN CONOCIMIENTOS Y MÉTODOS ESPECIALES EN DETERMINADAS PROFESIONES EN CUANTO A ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN ASESORÍA CONTROL Y CONSULTORIA EN TODOS LOS ASPECTOS DE LAS INGENIERIAS ESPECIALMENTE LA INGENIERIA CIVIL AUDITORIA INTERVENTORIA SUPERVISIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN OPERACIÓN Y MANEJO DE SUS ACTIVIDADES Y ORGANISMOS PODRÁ POR LO TANTO LA COMPAÑÍA PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL DISEÑO IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD E INVERSIÓN DE DISEÑOS ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVOS CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO SOCIAL DE DIFUSIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES EN LOS TEMAS AFINES CON EL OBJETO SOCIAL ASÍ COMO LA REACTIVACIÓN DE EMPRESA SAS DE QUE TRATA LA LEY COLOMBIANA LA LIQUIDACIÓN E INTERVENTORIA DE EMPRESA ENTIDADES U ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO PRIVADO Y MIXTO ESPECIALMENTE EN SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LOS SERVICIOS PODRÁN SER PRESTADOS TANTO EN EL PAÍS COMO EN EL EXTERIOR PODRÁ ADEMÁS LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL A)ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO ONEROSO LA PROPIEDAD O CUALQUIER OTRO DERECHO REAL SOBRE MUEBLES O INMUEBLES B)VARIAR LA FORMA DE SUS BIENES ENAJENARLOS A CUALQUIER TITULO TRANSIGIR SOBRE SUS DERECHOS DE JUICIO O FUERA DE ÉL Y COMPROMETERLOS C) GRAVARLOS CON PRENDA O HIPOTECA D)ADQUIRIR EL USO DE A CUALQUIER TITULO PRECARIO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y ASÍ COMO CEDER EL USO DE LOS PROPIOS A IGUAL TÍTULO E RECIBIR CRÉDITOS EN DINERO O EN ESPECIE CON O SIN INTERESES O CON GARANTÍAS REALES O PERSONALES F)CELEBRAR EL CONTRATO DE CUENTAS CORRIENTES O CUALQUIER OTRA QUE USAREN LOS BANCOS O INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA FORMALIZAR SUS OPERACIONES G



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
LIMA CONSTRUCTORA SAS**

Fecha expedición: 2022/09/27 - 10:29:26 **** Recibo No. S000482927 **** Num. Operación. 01-APALACIO-20220927-0022

CODIGO DE VERIFICACIÓN 4jm11x5Z6G

ADQUIRIR ACCIONES CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL EN CUALQUIER CLASE DE SOCIEDAD TRANSFORMAR SU FORMA SOCIAL FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES O INCORPORARSE EN SIN (SIC) A OTRA U OTRAS H) OTORGAR GARANTÍAS HACER SEA EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN ASESORÍA CONTROL Y CONSULTORIA EN TODOS LOS ASPECTOS ACTIVIDADES Y FORMAS RELACIONADAS CON LAS PROFESIONES LIBERALES DE LA CONTADURIA PÚBLICA LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS EL DERECHO Y LAS CIENCIAS POLÍTICAS LAS INGENIERÍAS ESPECIALMENTE LA INGENIERÍA CIVIL CON ELLOS TODA CLASE DE OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA EL MEJOR LOGRO DEL OBJETO SOCIAL J) REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN ANÁLISIS EVALUACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE MERCADOS ESTUDIOS DE MERCADOS ASESORÍA EN MERCADO Y PUBLICIDAD CONSULTARÍAS EMPRESARIALES EN MERCADEO Y PUBLICIDAD CREACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ASESORÍA CONSULTORIA ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN A TODO TIPO DE EMPRESAS NATURALES Y/O JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS TÉCNICOS COMERCIALES LEGALES LÓGICOS Y OPERACIONALES ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE RECURSO HUMANO ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL EN LAS ÁREAS GERENCIAL ORGANIZACIONAL ECONÓMICA ADMINISTRATIVA COMERCIAL EN GENERAL EN TODAS LAS ÁREAS EMPRESARIALES REALIZAR DICTAR O DIRIGIR CHARLAS CONFERENCIAS SEMINARIOS TALLERES PANELES SIMPOSIOS Y TODO TIPO DE ACTIVIDADES EN EL CAMPO DE LA CAPACITACIÓN NO FORMAL LA SOCIEDAD PODRÁ PRESTAR EL SERVIDO DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE GRÚAS PARA EL TRANSPORTE DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y DE CONSTRUCCIÓN L) PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA Y OPERAR Y/O ADMINISTRAR PARQUEADEROS ABIERTOS AL PÚBLICO DE VEHÍCULOS SE ADICIONA LA DIVISIÓN DE SUMINISTROS POR MEDIO DE LA CUAL LA SOCIEDAD PODRÁ COMPRAR VENDER Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE SUMINISTROS DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA INCLUYE COMPUTADORES Y SUS COMPONENTES O PARTES Y PROGRAMAS INSUMOS Y MATERIALES PARA EQUIPOS DE OFICINA PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA UNIFORMES Y DOTACIONES PARA TRABAJADORES JUGUETERÍA Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y OTROS SIMILARES PRESTACIÓN DE SERVICIO EN LOS DOCTOS PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS MANTENIMIENTO DE ELLOS LA SOCIEDAD PODRÁ CONSTITUIRSE COMO GARANTE O AVAL CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES OBLIGACIONES PROPIAS DE LOS ACCIONISTAS O DE TERCEROS CON LA AUTORIZACIÓN DE CINCUENTA POR CIENTO (100%) DE LA ASAMBLEA GENERAL N) LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE GAS Y GASODUCTOS DOMÉSTICOS Y LAS RESPECTIVAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS REDES ELÉCTRICAS REDES DE AGUA POTABLES SERVIDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES CONEXAS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MENSAJERÍA Y SERVICIOS AGREGADOS ASÍ MISMO PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO Ñ) SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS PARA OBRAS DVLLES O DISEÑO PAISAJISTA Y EJECUCIÓN PARQUES JARDINES TERRAZAS BALCONES Y PATIOS PROYECTOS DE URBANIZACIONES EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS CLUBES CENTROS COMERCIALES BARRIOS CERRADOS Y COUNTRIES P) MANTENIMIENTO PAISAJISTA ESPECIALIZADO EN INTERIORES Y EXTERIORES Y MANTENIMIENTO PERMITA QUE EL DISEÑO INICIAL PERDURE EN EL TIEMPO ASEGURANDO SU INVERSIÓN RIEGO LIMPIEZA PODA FERTILIZACIÓN CONTROL FITOSANITARIO CORTE DE CÉSPED OTRAS Q) AMBIENTACIÓN CON PLANTAS NATURALES EN INTERIORES DE EMPRESAS HOTeles RESTAURANTES SALONES DE FIESTA Y ENTRADAS DE EDIFICIOS PARA GENERAR UN ÁMBITO DE TRABAJO ARMÓNICO Y AGRADEABLE PARA SUS CLIENTES O EMPLEADOS R) IMPLEMENTAR LA ARQUITECTURA SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO Y DIRECCIÓN RESPONSABLE DE UN AMBIENTE EDIFICADO SALUDABLE BASADO EN PRINCIPIOS ECOLÓGICOS Y DE USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS A TRAVÉS DEL USO EFICIENTE DE ENERGÍA Y DEMÁS RECURSOS DE LA EDIFICACIÓN SUSTENTABLE COMO UN AMBIENTE INTERIOR SALUDABLE MATERIALES ECOLÓGICAMENTE BENIGNO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FORMA MEDIOAMBIENTAL LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO EN GENERAL TODAS LAS OPERACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	150.000.000,00	150.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	60.000.000,00	60.000,00	1.000,00
CAPITAL PAGADO	60.000.000,00	60.000,00	1.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y UN SUPLENTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ACCIONISTA O NO DESIGNADOS PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL POR CUALQUIER CAUSA NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
LIMA CONSTRUCTORA SAS**

Fecha expedición: 2022/09/27 - 10:29:26 **** Recibo No. S000482927 **** Num. Operación. 01-APALACIO-20220927-0022

CODIGO DE VERIFICACIÓN 4jm11x5Z6G

DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL SI FUERE EL CASO LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DE/REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 08 DEL 29 DE AGOSTO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 24194 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	MANOTAS ORTEGA FABIAN ALBERTO	CC 92,523,440

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ACTA NÚMERO 08 DEL 29 DE AGOSTO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 24194 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	MENDEZ INFANTE LISETH PATRICIA	CC 64,584,324

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL LA SOCIEDAD SERÁ GERENIADA ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL A FALTA DE ESTE SERÁ REPRESENTADO POR EL SUPLENTE QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE POR LO TANTO SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** LIMA CONSTRUCTORA SAS

MATRICULA : 90045

FECHA DE MATRICULA : 20160114

FECHA DE RENOVACION : 20220401

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

DIRECCION : CL 24 NO 39 52

MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO

TELEFONO 1 : 2800201

TELEFONO 3 : 3008376111

CORREO ELECTRONICO : limaconstructora@outlook.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

OTRAS ACTIVIDADES : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION

OTRAS ACTIVIDADES : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 2,000,000



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
LIMA CONSTRUCTORA SAS**

Fecha expedición: 2022/09/27 - 10:29:26 **** Recibo No. S000482927 **** Num. Operación. 01-APALACIO-20220927-0022

CODIGO DE VERIFICACIÓN 4jm11x5Z6G

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$82,320,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7111

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
- b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta por 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siisincelajo.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 4jm11x5Z6G

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **92.497.729**

AVILA ARRIETA
APELLIDOS

OSCAR ALFONSO
NOMBRES



Oscar Avila
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-NOV-1959**
BUENAVISTA
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.84
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

22-ENE-1979 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2800100-62115893-M-0092497729-20031229

01356033630 02 143940112

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14847170314



(415)7707212489984(8020) 000001484717031 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 2 3 0 0 1 8 7 8

1

Impuestos y Aduanas de Sincolejo

2 3

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN		3 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 2 2 8	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	9 2 4 9 7 7 2 9		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido AVILA	105. Segundo apellido ARRIETA	106. Primer nombre OSCAR	107. Otros nombres ALFONSO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 2 3 0 0 1 8 7 8	109. DV 1	110. Razón social representante legal DISTRIBUIDORA NACIONAL SAS			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 2 2 8	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	1 0 1 8 4 4 4 7 8 4		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido AVILA	105. Segundo apellido SANTOS	106. Primer nombre OSCAR	107. Otros nombres ENRIQUE		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 2 3 0 0 1 8 7 8	109. DV 1	110. Razón social representante legal DISTRIBUIDORA NACIONAL SAS			
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14847170314



(415)7707212489984(8020) 000001484717031 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 2 3 0 0 1 8 7 8 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelo

14. Buzón electrónico

2 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	3 3 5 7	1	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 6 1 2 1 7	2 0 2 0 1 2 0 4	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	2		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 9 0 1 0 4	2 0 2 0 1 2 2 8	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 6 8 1 7	R M 0 9 2 9 8 2 8	
78. Departamento	7 0	7 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	3 4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 8 1 2 1 7		
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14847170314



(415)7707212489984(8020) 000001484717031 4

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 2 3 0 0 1 8 7 8 1

Impuestos y Aduanas de Sincelajo

2 3

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 9 2 5 1 8 5 7 0	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 5 5 2 9 3 T
128. Primer apellido ALVAREZ	129. Segundo apellido TUIRAN	130. Primer nombre RAFAEL	131. Otros nombres ANTONIO
132. Número de identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento 2 0 1 6 1 0 1 0			

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			

Contador

148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 3 9 5 4 4 9 9 3	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 3 7 6 7 3 T
152. Primer apellido GOMEZ	153. Segundo apellido MONGUA	154. Primer nombre ALBA	155. Otros nombres LUCIA
156. Número de identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 1 6 0 4 1 1			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14847170314



(415)7707212489984(8020) 000001484717031 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 2 3 0 0 1 8 7 8 1

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Sinclejo

14. Buzón electrónico

2 3

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 9 2 4 9 7 7 2 9	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido AVILA	116. Segundo apellido ARRIETA	117. Primer nombre OSCAR	118. Otros nombres ALFONSO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9 1 2 1 7	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
DISTRIBUIDORA NACIONAL SAS**

Fecha expedición: 2022/09/06 - 16:18:38 **** Recibo No. H000015577 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220906-0064

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN qrvymtTbUy

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 2762603 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.ccsincelejo.org

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL SAS
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 823001878-1
ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO
DOMICILIO : SINCELEJO

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 21224
FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 04 DE 1999
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 28 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 1,726,975,314.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL. 20A NRO. 24 - 34 CENTRO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 2825089
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 2810249
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3008437325
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : distrinaleu@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL. 20A NRO. 24 - 34 CENTRO
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 2825089
TELÉFONO 2 : 2810249
TELÉFONO 3 : 3008437325
CORREO ELECTRÓNICO : distrinaleu@hotmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : distrinaleu@hotmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA,

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14847170314



(415)7707212489984(8020) 0000014847170314

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 2 3 0 0 1 8 7 8 1

Impuestos y Aduanas de Sincelejo

2 3

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comercio 0 2

161. Actividad económica

Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento

DISTRIBUIDORA NACIONAL SAS

163. Departamento

Sucre

164. Ciudad/Municipio

Sincelejo

0 0 1

165. Dirección

CL 20 A 24 34

166. Número de matrícula mercantil

2 1 2 2 5

167. Fecha de la matrícula mercantil

1 9 9 9 0 1 0 4

168. Teléfono

3 0 0 8 4 3 7 3 2 5

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
DISTRIBUIDORA NACIONAL SAS**

Fecha expedición: 2022/09/06 - 16:18:38 **** Recibo No. H000015577 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220906-0064

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN qrvymtTbUy

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 DE EMPRESARIO UNIPERSONAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29828 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	AVILA ARRIETA OSCAR ALFONSO	CC 92,497,729

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 DE EMPRESARIO UNIPERSONAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29828 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	AVILA SANTOS OSCAR ENRIQUE	CC 1,018,444,784

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL: .- LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE 1 AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ SER REELEGIDO DE COMÚN ACUERDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES, SALVO SI EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL ACCIONISTA MAYORITARIO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : DISTRIBUIDORA NACIONAL
MATRICULA : 21225
FECHA DE MATRICULA : 19990104
FECHA DE RENOVACION : 20220328
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CL. 20A NRO. 24 - 34 CENTRO
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELEFONO 1 : 2825089



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
DISTRIBUIDORA NACIONAL SAS**

Fecha expedición: 2022/09/06 - 16:18:38 **** Recibo No. H000015577 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220906-0064

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN qrvymtTbUy

PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION

CERTIFICA - AFILIACIÓN

EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3357 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1998 OTORGADA POR Notaria 2a. de Sincelejo DE SINCELEJO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6817 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE ENERO DE 1999, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA DISTRIBUIDORA NACIONAL E.U..

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

- 1) DISTRIBUIDORA NACIONAL E.U.
Actual.) DISTRIBUIDORA NACIONAL SAS

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 SUSCRITO POR EMPRESARIO UNIPERSONAL REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29828 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2020, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE DISTRIBUIDORA NACIONAL E.U. POR DISTRIBUIDORA NACIONAL SAS

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 SUSCRITA POR EMPRESARIO UNIPERSONAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29828 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2020, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : TRANSFORMACION DE EMPRESA UNIPERSONAL (EU) A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (SAS)

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-312	19990223	NOTARIA 2A. DE SINCELEJO	SINCELEJO	RM09-6894	19990225
AC-1	20120719	EMPRESARIO CONSTITUYENTE	SINCELEJO	RM09-16047	20120727
EP-911	20150409	NOTARIA TERCERA	SINCELEJO	RM09-19157	20150417
AC-1	20170310	EMPRESARIO	SINCELEJO	RM09-23577	20170515
AC-1	20201204	EMPRESARIO UNIPERSONAL	SINCELEJO	RM09-29828	20201228

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LA COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y DETAL DE PINTURAS Y DISOLVENTES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARTES ELECTRICAS TUBERIA Y DEMAS ACCESORIOS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION, ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ASI COMO ACTUAR COMO CORRESPONSAL BANACARIO CELEBRAR SERVICIOS DE RECEPCION DE DINEROS DE TERCEROS, SUSCRIBIR CONVENIOS DE RECAUDO Y REALIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS. ASI MISMO PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	500.000.000,00	100.000,00	5.000,00
CAPITAL SUSCRITO	300.000.000,00	60.000,00	5.000,00
CAPITAL PAGADO	300.000.000,00	60.000,00	5.000,00

CERTIFICA



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
DISTRIBUIDORA NACIONAL SAS**

Fecha expedición: 2022/09/06 - 16:18:38 **** Recibo No. H000015577 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220906-0064

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN qrvymtTbUy

TELEFONO 2 : 2810249

TELEFONO 3 : 3008437325

CORREO ELECTRONICO : distrinaleu@hotmail.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 1,726,975,314

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$6,944,377,506

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4663

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación qrvymtTbUy

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Sincedejo,

28 de septiembre de 2022

COTIZACIÓN

5607

SEÑORES
 CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO
 ATN: SEÑORES (AS) CAMILO GASTELBONDO
 SINCELEJO

REF. OFERTA COMERCIAL CONCRENORTE SAS –PROPUESTA ECONOMICA CONCRETOS – PROYECTO:
 PAVIMENTO SINCELEJO

Cordial saludo,

Es un gusto para nosotros presentarle a CONCRENORTE S.A.S., la mejor opción de Concretos en Sucre y Córdoba, una compañía 100% colombiana que se constituye bajo la dirección de cuatro pilares fundamentales: Experiencia, Tecnología, Calidad y Respaldo, con los cuales queremos brindarle la mejor propuesta para su compañía.

Ofrecemos los productos que su obra necesita, con los más altos estándares de calidad y servicio.

Colocamos a su disposición los equipos de Transporte y Colocación, Mixer, Bombas Estacionarias, Autobombas y Plantas de concretos acordes con sus necesidades.

Todos nuestros equipos son monitoreados con GPS y sistemas de seguimiento para garantizarles la mayor confiabilidad en el cumplimiento.

CONCRENORTE cuenta con la más alta tecnología, para control de calidad, programación, despachos y seguimiento a la flota.

Nuestra asistencia técnica, es la promesa de valor para acompañarlos durante la ejecución de su obra. Nuestro equipo de profesionales lo asistirán para brindarle soporte, asesoría, capacitaciones y desarrollo de nuevos productos de acuerdo con sus necesidades.

Por medio de la presente le informamos los precios de los concretos solicitados, por m3:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
01420110203240506070808590	CONCRETO 42 KG/CM2 NORMAL 28D 1" AR	M3	1.0	\$ 420.000	\$ 420.000
					\$ 420.000

FORMA DE PAGO: CONTADO

VALIDEZ DE LA OFERTA: 8 DÍAS

SERVICIO DE BOMBA MÍNIMO 20 M3

DESPACHO MÍNIMO CON DESCARGA DIRECTA:

*PARA SINCELEJO 5 M3

*POR FUERA DE SINCELEJO 7M3

*SI EL MIXER NO VA CON ESTA CANTIDAD, SE DEBE COBRAR OLLA VACIA, EL CUAL SERÁ DE \$150,000 POR M3 VACIO

LA SOLICITUD DE DESPACHO DEBE REALIZARLA MÍNIMO CON 4 DIAS HÁBILES ANTICIPADA

TIEMPO MÁXIMO DEL MIXER EN OBRA 50 MINUTOS, ADICIONAL A ESTE TIEMPO SE COBRA \$150.000 POR HORA FRACCIÓN

LOS PERMISOS ANTE LAS ENTIDADES DE TRANSITO PARA INGRESAR A LA OBRA SON POR CUENTA DEL CLIENTE

LA EMPRESA CIERRA OPERACIONES CONTABLES MENSUALMENTE, POR LO TANTO LA FACTURACIÓN SERÁ GENERADA HASTA EL ÚLTIMO DESPACHO O REMISIÓN EMITIDA DENTRO DEL MES

EL DESCARGUE DEBE SER REALIZADO 50 MINUTOS DESPUÉS DE LA LLEGADA DEL MIXER, DE LO CONTRARIO DEBE SER INFORMADO EN PLANTA Y SE REALIZARÁ COBRO DE \$150,000 FRACCIÓN U HORA



CONDICIONES DE SUMINISTRO CONCRETOS DEL NORTE S.A.S.

Las condiciones de Suministro de CONCRENORTE S.A.S. harán parte integral de esta cotización. Las cuales encontraran adjuntas.

Durante la vigencia del negocio, la falta de programación para el suministro de Producto por parte del Cliente, durante un período que supere los treinta (30) días calendario, dejará sin efectos las obligaciones establecidas en la presente Oferta comercial.

Para atender sus requerimientos enviar por correo electrónico comercial@concrenorte.co y tesoreria@concrenorte.co el volante de consignación, si es en cheque se tramitará hasta que se haga efectivo por parte del Banco.

Tenemos disponibles las siguientes cuentas corrientes a nombre de CONCRETOS DEL NORTE S.A.S. NIT 900.303.345-1

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO	CONVENIO
BANCOLOMBIA	CORRIENTE RECAUDOS	506 633337-51	46108
BOGOTA	CORRIENTE	341-004-513	
DAVIVIENDA	CORRIENTE	2060-6999- 8436	
COLPATRIA	CORRIENTE	936-1000-630	

Esperamos que nuestra Oferta comercial sea de su total agrado. Si necesita más información, no dude en comunicarse con nosotros, estamos para servirle.

Tenemos a su disposición los siguientes canales de comunicación

PROGRAMACION	PRODUCCION@CONCRENORTE.CO	313 510 34 07
CONTABILIDAD	CONTABILIDAD@CONCRENORTE.CO	310 543 52 37
COMERCIAL	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	310 543 88 58
CALIDAD	CALIDAD@CONCRENORTE.CO	310 500 2779
PQRSF	GESTIONDECALIDAD@CONCRENORTE.CO	

A continuación anexamos las principales especificaciones técnicas de los concretos cotizados

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

TIPO DE CONCRETO	ASENTAMIENTO
NORMAL	4" +/- 1"
BOMBEABLE	6" +/- 1"
FLUIDO	8" +/- 1"

Cordialmente:

ING. MARIA ALEJANDRA ALTAMIRANDA MASS
ASESOR TECNICO COMERCIAL
3105438858
COMERCIAL@CONCRENORTE.CO

CONCRETOS DEL NORTE S.A.S.

Nit: 900303345

CALLE 38 #6-24 CARRETERA TRONCAL DE OCCIDENTE

Tels. 3135103385

SOMOS REGIMEN COMUN RESPONSABLES DE IVA.

**PROF-2022-09-3,02**

Cliente:

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

Nit: 901606237

Dirección: CR 30 18 28 BRR DULCE NOMBRE

Ciudad: SINCELEJO

Telefono: 3012891522

Email: contabilidadfacturación5@gmail.com

Concepto: PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO

FECHA EMISION:

28 de septiembre de 2022

FECHA VENCIMIENTO:

28 de septiembre de 2022

VENDEDOR:

MARIA ALEJANDRA ALTAMIRANDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MEDIDA	CANT.	IVA	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CONCRETO 42 KG/CM2 NORMAL 28D 1" AR 3/4" AR	M3	200,0	19%	\$ 352.941	\$ 70.588.235

OBSERVACIONES:

Factura Proforma impresa por CONCRETOS DEL NORTE S.A.S

ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALIDEZ COMO FACTURA DE VENTA

SUBTOTAL	\$	70.588.235
IVA 19%	\$	13.411.765
RETENCION 2,5%	\$	(1.764.706)
TOTAL	\$	82.235.294


CONCRETOS DEL NORTE S.A.S.

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO

Certificado Bancario

Miercoles, 27 de abril de 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONCRETOS DEL NORTE SAS identificado(a) con NIT 900303345, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE.	50663333751	2010/10/12	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

IDENTIFICACION

NUMERO 92.510.297

HERNANDEZ MONTES

APellidos

JORGE ALBERTO

Montes



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-FEB-1968

MONTERIA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

08-SEP-1986 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS JUAN RODRIGUEZ TORRES



A 3908000-00150276 MA-0050510297-20090613 0012493888A 1 26584774

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14802556662



(415)7707212489984(8020) 000001480255666 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 0 3 3 4 5 1

Impuestos y Aduanas de Sincelejo

2 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONCRETOS DEL NORTE S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

CONCRENORTE S.A.S.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Sucre

40. Ciudad/Municipio

Sincelejo

0 0 1

41. Dirección principal

CL 38 6 24 LC 1 Y LC 2 CRT TRONCAL DE OCCIDENTE

42. Correo electrónico

administrativo@concrenorte.co

CORREO FACTURACION: proveedores@concrenorte.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 8 2 7 0 0 0

45. Teléfono 2

3 1 3 5 1 0 3 3 8 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

51. Código

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

2 3 9 5

2 0 0 9 0 7 2 1

7 7 3 0

2 0 0 9 0 7 2 1

4 9 2 3 4 2 9 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 2 2

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

1

1

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 12 - 21 / 15 : 44: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre HERNANDEZ MONTES JORGE ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14802556662



(415)7707212489984(8020) 000001480255666 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 0 3 3 4 5 1

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Sincelajo

14. Buzón electrónico

2 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 4	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1	1 4	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 9 0 7 2 1	2 0 1 3 1 2 1 2	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			
75. Entidad de registro	0 3	0 3	85. Extranjero 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 9 0 7 3 0	2 0 1 3 1 2 1 2	86. Extranjero público 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	1 2 7 9 8	1 7 5 1 9	87. Extranjero privado 0 . 0 %
78. Departamento	7 0	7 0	
79. Ciudad/Municipio	3 4	3 4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 9 0 7 2 1		
81. Hasta	2 0 2 9 0 7 2 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 0 9 1 0 0 1		-
2	8 0	2 0 1 5 1 2 3 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14802556662



(415)7707212489984(8020) 000001480255666 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Sinclejo

2 3

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 0 3 3 4 5 1

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 3 0 2 0 1

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadani

1 3

101. Número de identificación

9 2 5 1 0 2 9 7

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

1

104. Primer apellido

HERNANDEZ

105. Segundo apellido

MONTES

106. Primer nombre

JORGE

107. Otros nombres

ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 0 3 3 4 5 1

109. DV

110. Razón social representante legal

CONCRETOS DEL NORTE S.A.S.

98. Representación

REPRS LEGAL SUPL

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 3 0 2 0 1

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadani

1 3

101. Número de identificación

9 2 5 3 7 4 4 4

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

2

104. Primer apellido

YEMAIL

105. Segundo apellido

BARRAGAN

106. Primer nombre

ALFREDO

107. Otros nombres

CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 0 3 3 4 5 1

109. DV

110. Razón social representante legal

CONCRETOS DEL NORTE S.A.S.

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

3

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

4

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

5

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14802556662



(415)7707212489984(8020) 000001480255666 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelajo

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 0 3 3 4 5 1

2 3

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 9 2 5 0 1 0 7 5	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido PALENCIA	116. Segundo apellido DIEGO	117. Primer nombre CARLOS	118. Otros nombres JOSE	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 9 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 6 8 1 4 9 3 0	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido DURAN	116. Segundo apellido MONTERROSA	117. Primer nombre JAIME	118. Otros nombres JOSE	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 9 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 9 2 5 1 0 2 9 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HERNANDEZ	116. Segundo apellido MONTES	117. Primer nombre JORGE	118. Otros nombres ALBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 9 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 9 2 5 0 1 0 2 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido RICO	116. Segundo apellido ALVAREZ	117. Primer nombre RENZO	118. Otros nombres ANIBAL	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 9 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 9 2 5 2 9 6 6 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido YEMAIL	116. Segundo apellido BARRAGAN	117. Primer nombre FREDY	118. Otros nombres ALFONSO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 9 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14802556662



(415)7707212489984(8020) 000001480255666 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Sincelajo

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 0 3 3 4 5 1

2 3

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 6 8 1 0 6 2 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ISAAC	116. Segundo apellido NADER	117. Primer nombre JAIRO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 9 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 3 1 9 9 1 3 6	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ABUABARA	116. Segundo apellido OROZCO	117. Primer nombre NADINE	118. Otros nombres BERNARDA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 9 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 9 3 4 4 2 0	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MARTINEZ	116. Segundo apellido GARCIA	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres DE JESUS	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 9 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14802556662



(415)7707212489984(8020) 000001480255666 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 0 3 3 4 5 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincetajo

14. Buzón electrónico

2 3

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 2 8 1 7 1 5 1		1 7 6 0 5 3 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	PATERNINA	JARAMILLO	JONATHAN	JAROL
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 9 0 4 0 3			
Contador	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 2 1 9 1 7 2 4		1 4 9 7 1 7 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	CHAMORRO	ACOSTA	JOSE	LUIS
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 9 0 4 0 3			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 0 8 2 6 7 7 2		2 3 7 6 7 7 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	DE LA HOZ	AYALA	MARIA	ISABEL
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 9 0 4 0 3			



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
DISTRIBUIDORA NACIONAL SAS**

Fecha expedición: 2022/09/06 - 16:18:38 **** Recibo No. H000015577 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220906-0064

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN qrvymtTbUy

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 2762603 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.ccsincelejo.org

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL SAS
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 823001878-1
ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO
DOMICILIO : SINCELEJO

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 21224
FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 04 DE 1999
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 28 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 1,726,975,314.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL. 20A NRO. 24 - 34 CENTRO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 2825089
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 2810249
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3008437325
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : distrinaleu@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL. 20A NRO. 24 - 34 CENTRO
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 2825089
TELÉFONO 2 : 2810249
TELÉFONO 3 : 3008437325
CORREO ELECTRÓNICO : distrinaleu@hotmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : distrinaleu@hotmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA,



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
DISTRIBUIDORA NACIONAL SAS**

Fecha expedición: 2022/09/06 - 16:18:38 **** Recibo No. H000015577 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220906-0064

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN qrvymtBtUy

PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION

CERTIFICA - AFILIACIÓN

EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3357 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1998 OTORGADA POR Notaria 2a. de Sincelejo DE SINCELEJO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6817 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE ENERO DE 1999, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA DISTRIBUIDORA NACIONAL E.U..

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

- 1) DISTRIBUIDORA NACIONAL E.U.
Actual.) DISTRIBUIDORA NACIONAL SAS

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 SUSCRITO POR EMPRESARIO UNIPERSONAL REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29828 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2020, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE DISTRIBUIDORA NACIONAL E.U. POR DISTRIBUIDORA NACIONAL SAS

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 SUSCRITA POR EMPRESARIO UNIPERSONAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29828 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2020, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : TRANSFORMACION DE EMPRESA UNIPERSONAL (EU) A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (SAS)

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-312	19990223	NOTARIA 2A. DE SINCELEJO	SINCELEJO	RM09-6894	19990225
AC-1	20120719	EMPRESARIO CONSTITUYENTE	SINCELEJO	RM09-16047	20120727
EP-911	20150409	NOTARIA TERCERA	SINCELEJO	RM09-19157	20150417
AC-1	20170310	EMPRESARIO	SINCELEJO	RM09-23577	20170515
AC-1	20201204	EMPRESARIO UNIPERSONAL	SINCELEJO	RM09-29828	20201228

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LA COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y DETAL DE PINTURAS Y DISOLVENTES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARTES ELECTRICAS TUBERIA Y DEMAS ACCESORIOS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION, ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ASI COMO ACTUAR COMO CORRESPONSAL BANACARIO CELEBRAR SERVICIOS DE RECEPCION DE DINEROS DE TERCEROS, SUSCRIBIR CONVENIOS DE RECAUDO Y REALIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS. ASI MISMO PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	500.000.000,00	100.000,00	5.000,00
CAPITAL SUSCRITO	300.000.000,00	60.000,00	5.000,00
CAPITAL PAGADO	300.000.000,00	60.000,00	5.000,00

CERTIFICA



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
DISTRIBUIDORA NACIONAL SAS**

Fecha expedición: 2022/09/06 - 16:18:38 **** Recibo No. H000015577 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220906-0064

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN qrvymtTbUy

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 DE EMPRESARIO UNIPERSONAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29828 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	AVILA ARRIETA OSCAR ALFONSO	CC 92,497,729

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 DE EMPRESARIO UNIPERSONAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29828 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	AVILA SANTOS OSCAR ENRIQUE	CC 1,018,444,784

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL: .- LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE 1 AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ SER REELEGIDO DE COMÚN ACUERDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES, SALVO SI EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL ACCIONISTA MAYORITARIO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : DISTRIBUIDORA NACIONAL

MATRICULA : 21225

FECHA DE MATRICULA : 19990104

FECHA DE RENOVACION : 20220328

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

DIRECCION : CL. 20A NRO. 24 - 34 CENTRO

MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO

TELEFONO 1 : 2825089



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
DISTRIBUIDORA NACIONAL SAS**

Fecha expedición: 2022/09/06 - 16:18:38 **** Recibo No. H000015577 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220906-0064

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN qrvymtTbUy

TELEFONO 2 : 2810249

TELEFONO 3 : 3008437325

CORREO ELECTRONICO : distrinaleu@hotmail.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 1,726,975,314

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$6,944,377,506

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4663

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación qrvymtTbUy

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

NIT: 1.102.825.613-7	Código: ALQ-MAQ-1
Sincelejo, 301 5018373	Versión: 1
	Fecha de vigencia : 14/09/2022

Contrato No. 14-09-2022

FECHA CONTRATO: 14 Septiembre 2022

Entre los suscritos a saber FABIAN MANOTAS ORTEGA , mayor y vecino de SINCELEJO, identificado con CC. No. 92.523.440 de SINCELEJO, con Nit 92.523.440-7 quien en el presente contrato se denominará EL ARRENDADOR y CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA, con CC./NIT. No.92.257.991, mayor, vecino de SAMPUES, actuando en nombre propio o en representación de CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO con NIT. No. 901606237-9, Dir. CR 30 18 BRR DULCE NOMBRE SINCELEJO-SUCRE Teléfono 3004864378 quien se denominará EL ARRENDATARIO, hemos celebrado el presente contrato de arrendamiento que se registrá por las cláusulas que se encuentran en el reverso de éste. Para efectos de pago se realizara el pago de un anticipo correspondiente al 50% del valor total del contrato.

COD.	EQUIPO	CANT	Vr. Total	Vr. Total/Dia	N° Hor	Total
046	TRANSPORTE DE MATERIAL	1	\$ 79,307,797.22			\$ 79,307,797.22

Observaciones:

CLAUSULAS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA CONSTRUCCION

PRIMERA: EL ARRENDADOR, entrega a título de arrendamiento a EL ARRENDATARIO los elementos relacionados en el anverso del presente contratar a los precios allí estipulados por día. **PARAGRAFO:** En caso de que el ARRENDATARIO requiera equipos adicionales a los especificados anteriormente deberá solicitarlos por escrito a EL ARRENDADOR, reservándose éste el derecho a arrendarlos caso en el cual los nuevos equipos entregados serán relacionados en un inventario adicional que para todos los efectos legales hará parte integrante de este contrato. **SEGUNDA:** El término de duración de este contrato es de () días, contados a partir de la fecha de este documento, pero podrá prorrogarse a solicitud de EL ARRENDATARIO. **TERCERA:** EL ARRENDADOR producirá y entregará a EL ARRENDATARIO, las facturas correspondientes al valor del arrendamiento de los equipos dentro de los cinco (5) primeros días siguientes a su liquidación. Si no se reclama contra el contenido de las facturas dentro de los tres (3) días siguientes a su entrega se tendrá por irrevocablemente aceptadas. A los valores que se facturen se le incluirá el valor del IVA establecido por ley. **CUARTA:** Las facturas deberán ser canceladas en las fechas de vencimiento estipuladas en cada una de ellas, y en caso de mora en el pago, se causarán intereses al doble del interés bancario corriente de acuerdo con los certificados por la Superintendencia Bancaria, sin perjuicio de las acciones que tiene EL ARRENDADOR de exigir el cumplimiento de la obligación judicial o extrajudicial. **QUINTA:** EL ARRENDATARIO declara recibir el equipo a entera satisfacción, en perfectas condiciones y apto para el trabajo a que está destinado y se obliga al vencimiento de este contrato en las mismas condiciones salvo el deterioro normal del buen uso. **SEXTA:** Los equipos dados en arriendo, deberán permanecer en el lugar donde se ejecute la obra para la cual fueron contratados. En el evento de que EL ARRENDATARIO desee trasladar los equipos arrendados a otro lugar, requerirá previa autorización escrita del ARRENDADOR con no menos de cinco (5) días de anticipación al traslado. **SEPTIMA:** EL ARRENDATARIO es la único y directo responsable, así actúe como intermediario o por contrato de administración delegado, de los equipos dados en arrendamiento y pagará el valor del respectivo equipos en caso de faltantes, hurto, pérdida parcial o total del equipo, así mismo serán de su cargo las reparaciones que deban efectuarse al equipo por daños que le sucedan fuera de su deterioro normal. **OCTAVA:** EL ARRENDADOR no asume responsabilidad por retardos o demoras en la obra por estar el equipo en mantenimiento, ni se hace responsable de accidente o daños por el mal uso, o descuido en el manejo de los equipos. **NOVENA:** El equipo deberá ser devuelto una vez concluida la obra o en la fecha de terminación del presente contrato en las bodegas de EL ARRENDADOR y, serán por cuenta de EL ARRENDATARIO los gastos de transporte de ida y regreso, los impuestos reglamentario de ley, los gastos de grúas si fuera necesario, los gastos de operarios, montaje y desmontaje, combustible y vigilancia, aseo y limpieza que requieran los equipos dados en arrendamiento. **PARAGRAFO:** EL ARRENDATARIO autoriza a quien EL ARRENDADOR designe, a retirar el equipo entregado en calidad de arrendamiento, del lugar donde se encuentre, sin previa orden judicial o policiva, en los siguientes casos: 1) Cuando adeude facturas de 2 o más periodos de arrendamiento, lo cual probará EL ARRENDADOR con la presentación de extracto de EL ARRENDATARIO. 2) Cuando EL ARRENDATARIO se declare en estado de quiebra, se someta a proceso concordatario, acuerdo de reestructuración o liquidación obligatoria, suspenda la obra sin justificación, convoque a concurso de arrendadores o sea embargado, etc. **DECIMA:** EL ARRENDATARIO al suscribir el presente contrato acepta todas las facturas que se generen en cumplimiento de este contrato y que incluyan valores por alquiler, prestación de servicios, faltante, reparaciones e intereses por mora en el pago de dichas facturas. **PARAGRAFO:** En caso de incumplimiento por parte de EL ARRENDATARIO, en la cancelación de tres (3) o más facturas de arrendamiento de equipos EL ARRENDADOR podrá suspender la facturación a EL ARRENDATARIO, clasificar el equipo que halle 6 en su poder como equipo retenido y ejercer las facultades establecidas en el parágrafo de la cláusula novena del presente contrato, sin perjuicio de las demás acciones legales, EL ARRENDATARIO se obliga a cancelar el valor de los cánones de arrendamiento que se causen durante el tiempo que estuviere el equipo retenido. **DECIMA PRIMERA:** Este contrato junto con las facturas dejadas de cancelar prestan mérito ejecutivo y EL ARRENDADOR podrá iniciar acción judicial contra EL ARRENDATARIO por incumplimiento de algunas de las cláusulas pactadas en él. **DECIMA SEGUNDA:** EL ARRENDATARIO da en garantía a EL ARRENDADOR y firma una letra de cambio en blanco, la que autoriza sea llenada en caso de incumplimiento con los valores que se adeuden por todo concepto de conformidad con el presente contrato. **DECIMA TERCERA:** En caso de las máquinas de transporte vertical (plumas grúas, malacates, andamios colgantes) equipo mecánico liviano (Benitin, canguros) sean operados por operarios contratados por EL ARRENDATARIO, es decir que no pertenezcan directa o indirectamente a EL ARRENDADOR, este último no se hará responsable bajo ninguna circunstancia, de ninguna indemnización sobre responsabilidad civil si llegase a presentarse el caso de que EL ARRENDATARIO exija una indemnización, ya sea por siniestro ocurrido en forma accidental, súbita o imprevista, el cual puede causar la muerte, lesiones o menoscabo en la salud de cualquier persona o cualquier otro perjuicio económico a terceros que estén relacionados con la operación de cualquiera de los equipos mencionados y que se ocasionen como consecuencia de siniestros ocurridos durante la vigencia el presente contrato.

Para constar se firma en Sincelejo (Sucre) a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2022

EL ARRENDADOR

EL ARRENDADOR

FABIAN MANOTAS ORTEGA

CC: 92.523.440

EL ARRENDATARIO

EL ARRENDATARIO

CAMILO GASTELBONDO PASTRANA

CC: 92.257.991

AUTORIZACION.		
INFORMACION GENERAL		
Razón social: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO	NIT: 901606237-9.	
Rep. Legal: CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA	Cargo:	
Contacto ventas:	Teléfono :	
E-Mail: contabilidadfacturacion5@gmail.com	Celular: 3004864378	Fax:
Domicilio: CR 30 18 BRR DULCE NOMBRE	Ciudad: SINCELEJO	
INFORMACION TRIBUTARIA		
Autor retenedor: SI _____ NO _____	Responsable del IVA: SI _____ NO _____	
Gran Contribuyente: SI _____ NO _____	No. Actividad CIIU:	Tarifa ICA: %
DATOS BANCARIOS PARA PAGOS		
Nombre de la cuenta:	Entidad Bancaria:	
Tipo de cuenta:	Número de cuenta :	

Lea cuidadosamente la siguiente cláusula y pregunte lo que no comprenda.

Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a ALQUITRAM o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito solicitado, para Consultar, en cualquier tiempo, en Data Crédito o en cualquier otra central de información de riesgo, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el nesgo futuro de concederme un crédito, b) Reportara Data Crédito o a cualquier central de información de nesgo, datos, tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma que éstas presenten una información veraz, pertinente, completa actualizada y exacta de mi desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa, c) Conservar, tanto en ALQUITRAM, en Data Crédito o en cualquier otra central de información de riesgo, con la debidas actualizaciones y durante el período necesario señalado en sus reglamentos la información indicada en los literales b) y d) de esta cláusula, d) Suministrar a Data Crédito o a cualquier otra central de información de riesgo datos relativos a mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos.

X

(Firma y Cedula Otorgante)

CDC N°0002

CONSOCIO PAVIMENTO SINCELEJO
NIT.: 901.606.237-9

DEBE A:
FABIAN MANOTAS ORTEGA
NIT.: 92.523.440

La suma de: Treinta y nueve millones seiscientos cincuenta y tres mil ochocientos noventa y ocho pesos (\$ 39,653,898,00) correspondientes al 50% del valor total del contrato de arrendamiento.

Por concepto de pago de anticipo del 50 % al subcontrato de mano de obra al contrato obra pública N° LP-002-2022 cuyo objeto es **MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA.**

Dado en Sincelejo, a los 14 días del mes de septiembre del año 2022.

Cordialmente,



FABIAN MANOTAS ORTEGA
C.C. 92.523.440
Subcontratista

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que FABIAN MANOTAS, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 92.523.440 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 592417166, abierta/o desde el 26/8/2008.

Se expide en Bogotá el día 27 del mes de Septiembre del año 2022 con destino a: Fabián Manotas



Firma Autorizada

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14867725989



(415)7707212489984(8020) 000001486772598 9

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

9 2 5 2 3 4 4 0

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelajo

14. Buzón electrónico

2 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

9 2 5 2 3 4 4 0

27. Fecha expedición

1 9 9 3 0 3 1 5

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Sucre

7 0

30. Ciudad/Municipio

Sincelajo

0 0 1

31. Primer apellido

MANOTAS

32. Segundo apellido

ORTEGA

33. Primer nombre

FABIAN

34. Otros nombres

ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Sucre

40. Ciudad/Municipio

Sincelajo

0 0 1

41. Dirección principal

CL 30 50 45 AP 702 VENECIA

42. Correo electrónico

famo74@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 8 0 0 2 0 1

45. Teléfono 2

3 0 0 8 3 7 6 1 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 2 1 1 1 5

Actividad secundaria

48. Código

4 1 1 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 2 1 1 1 5

Otras actividades

50. Código

8 5 4 4 4 9 2 3

Ocupación

51. Código

2 1 4 2

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 9 1 4 2 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 09 - 27 / 16 : 34: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MANOTAS ORTEGA FABIAN ALBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **92.523.440**

MANOTAS ORTEGA
APELLIDOS

FABIAN ALBERTO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-SEP-1974**

CHINU
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

15-MAR-1993 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rendifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDIFO LOPEZ



A-2800100-62110251-M-0092523440-20030917

0011003260N 01 124541045



NIT: 1.102.825.613-7

Sincelejo, 301 5018373

Código: ALQ-MAQ-1

Versión: 1

Fecha de vigencia : 12/09/2021

Contrato No. 0000169

FECHA CONTRATO: 12 Septiembre 2022

Entre los suscritos a saber JORGE ENRIQUE VERGARA RAMÍREZ, mayor y vecino de SINCELEJO, identificado con CC. No. 1.102.825.613 de SINCELEJO, con Nit 1.102.825.613-7 quien en el presente contrato se denominará EL ARRENDADOR y CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA, con CC./NIT. No.92.257.991, mayor, vecino de SAMPUES, actuando en nombre propio o en representación de CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO con NIT. No. 901606237-9, Dir. CR 30 18 BRR DULCE NOMBRE SINCELEJO-SUCRE Teléfono 3004864378 quien se denominará EL ARRENDATARIO, hemos celebrado el presente contrato de arrendamiento que se registrará por las cláusulas que se encuentran en el reverso de éste. Para efectos de pago se realizará el pago de un anticipo correspondiente al 50% del valor total del contrato.

COD.	EQUIPO	CANT	Vr. Total	Vr. Total/Dia	N° Hor	Total
046	TRANSPORTE DE MATERIAL	1	20.000.000			20.000.000

Observaciones:

CLAUSULAS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA CONSTRUCCION

PRIMERA: EL ARRENDADOR, entrega a título de arrendamiento a EL ARRENDATARIO los elementos relacionados en el anverso del presente contratar a los precios allí estipulados por día. **PARAGRAFO:** En caso de que el ARRENDATARIO requiera equipos adicionales a los especificados anteriormente deberá solicitarlos por escrito a EL ARRENDADOR, reservándose éste el derecho a arrendarlos caso en el cual los nuevos equipos entregados serán relacionados en un inventario adicional que para todos los efectos legales hará parte integrante de este contrato. **SEGUNDA:** El término de duración de este contrato es de () días, contados a partir de la fecha de este documento, pero podrá prorrogarse a solicitud de EL ARRENDATARIO. **TERCERA:** EL ARRENDADOR producirá y entregará a EL ARRENDATARIO, las facturas correspondientes al valor del arrendamiento de los equipos dentro de los cinco (5) primeros días siguientes a su liquidación. Si no se reclama contra el contenido de las facturas dentro de los tres (3) días siguientes a su entrega se tendrá por irrevocablemente aceptadas. A los valores que se facturen se le incluirá el valor del IVA establecido por ley. **CUARTA:** Las facturas deberán ser canceladas en las fechas de vencimiento estipuladas en cada una de ellas, y en caso de mora en el pago, se causarán intereses al doble del interés bancario corriente de acuerdo con los certificados por la Superintendencia Bancaria, sin perjuicio de las acciones que tiene EL ARRENDADOR de exigir el cumplimiento de la obligación judicial o extrajudicial. **QUINTA:** EL ARRENDATARIO declara recibir el equipo a entera satisfacción, en perfectas condiciones y apto para el trabajo a que está destinado y se obliga al vencimiento de este contrato en las mismas condiciones salvo el deterioro normal del buen uso. **SEXTA:** Los equipos dados en arriendo, deberán permanecer en el lugar donde se ejecute la obra para la cual fueron contratados. En el evento de que EL ARRENDATARIO desee trasladar los equipos arrendados a otro lugar, requerirá previa autorización escrita del ARRENDADOR con no menos de cinco (5) días de anticipación al traslado. **SEPTIMA:** EL ARRENDATARIO es la único y directo responsable, así actúe como intermediario o por contrato de administración delegado, de los equipos dados en arrendamiento y pagará el valor del respectivo equipos en caso de faltantes, hurto, pérdida parcial o total del equipo, así mismo serán de su cargo las reparaciones que deban efectuarse al equipo por daños que le sucedan fuera de su deterioro normal. **OCTAVA:** EL ARRENDADOR no asume responsabilidad por retardos o demoras en la obra por estar el equipo en mantenimiento, ni se hace responsable de accidente o daños por el mal uso, o descuido en el manejo de los equipos. **NOVENA:** El equipo deberá ser devuelto una vez concluida la obra o en la fecha de terminación del presente contrato en las bodegas de EL ARRENDADOR y, serán por cuenta de EL ARRENDATARIO los gastos de transporte de ida y regreso, los impuestos reglamentario de ley, los gastos de grúas si fuera necesario, los gastos de operarios, montaje y desmontaje, combustible y vigilancia, aseo y limpieza que requieran los equipos dados en arrendamiento. **PARAGRAFO:** EL ARRENDATARIO autoriza a quien EL ARRENDADOR designe, a retirar el equipo entregado en calidad de arrendamiento, del lugar donde se encuentre, sin previa orden judicial o policiva, en los siguientes casos: 1) Cuando adeude facturas de 2 o más periodos de arrendamiento, lo cual probará EL ARRENDADOR con la presentación de extracto de EL ARRENDATARIO. 2) Cuando EL ARRENDATARIO se declare en estado de quiebra, se someta a proceso concordatario, acuerdo de reestructuración o liquidación obligatoria, suspenda la obra sin justificación, convoque a concurso de arrendadores o sea embargado, etc. **DECIMA:** EL ARRENDATARIO al suscribir el presente contrato acepta todas las facturas que se generen en cumplimiento de este contrato y que incluyan valores por alquiler, prestación de servicios, faltante, reparaciones e intereses por mora en el pago de dichas facturas. **PARAGRAFO:** En caso de incumplimiento por parte de EL ARRENDATARIO, en la cancelación de tres (3) o más facturas de arrendamiento de equipos EL ARRENDADOR podrá suspender la facturación a EL ARRENDATARIO, clasificar el equipo que halle 6 en su poder como equipo retenido y ejercer las facultades establecidas en el parágrafo de la cláusula novena del presente contrato, sin perjuicio de las demás acciones legales, EL ARRENDATARIO se obliga a cancelar el valor de los cánones de arrendamiento que se causen durante el tiempo que estuviere el equipo retenido. **DECIMA PRIMERA:** Este contrato junto con las facturas dejadas de cancelar prestan mérito ejecutivo y EL ARRENDADOR podrá iniciar acción judicial contra EL ARRENDATARIO por incumplimiento de algunas de las cláusulas pactadas en él. **DECIMA SEGUNDA:** EL ARRENDATARIO da en garantía a EL ARRENDADOR y firma una letra de cambio en blanco, la que autoriza sea llenada en caso de incumplimiento con los valores que se adeuden por todo concepto de conformidad con el presente contrato. **DECIMA TERCERA:** En caso de las máquinas de transporte vertical (plumas grúas, malacates, andamios colgantes) equipo mecánico liviano (Benitín, canguros) sean operados por operarios contratados por EL ARRENDATARIO, es decir que no pertenezcan directa o indirectamente a EL ARRENDADOR, este último no se hará responsable bajo ninguna circunstancia, de ninguna indemnización sobre responsabilidad civil si llegase a presentarse el caso de que EL ARRENDATARIO exija una indemnización, ya sea por siniestro ocurrido en forma accidental, súbita o imprevista, el cual puede causar la muerte, lesiones o menoscabo en la salud de cualquier persona o cualquier otro perjuicio económico a terceros que estén relacionados con la operación de cualquiera de los equipos mencionados y que se ocasionen como consecuencia de siniestros ocurridos durante la vigencia el presente contrato.

Para constar se firma en Sincelejo (Sucre) a los DOCE (12) días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

EL ARRENDADOR


JORGE ENRIQUE VERGARA RAMÍREZ
NIT: 1.102.825.613

EL ARRENDATARIO

X 
CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA.
CC: 92.257.991.

AUTORIZACION.		
INFORMACION GENERAL		
Razón social: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO	NIT: 901606237-9.	
Rep. Legal: CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA	Cargo:	
Contacto ventas:	Teléfono :	
E-Mail: contabilidadfacturacion5@gmail.com	Celular: 3004864378	Fax:
Domicilio: CR 30 18 BRR DULCE NOMBRE	Ciudad: SINCELEJO	
INFORMACION TRIBUTARIA		
Autor retenedor: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Responsable del IVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Gran Contribuyente: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Actividad CIU:	Tarifa ICA: %
DATOS BANCARIOS PARA PAGOS		
Nombre de la cuenta:	Entidad Bancaria:	
Tipo de cuenta:	Número de cuenta :	

Lea cuidadosamente la siguiente cláusula y pregunte lo que no comprenda.

Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a ALQUITRAM o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito solicitado, para Consultar, en cualquier tiempo, en Data Crédito o en cualquier otra central de información de riesgo, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el nesgo futuro de concederme un crédito, b) Reportara Data Crédito o a cualquier central de información de nesgo, datos, tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma que éstas presenten una información veraz, pertinente, completa actualizada y exacta de mi desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa, c) Conservar, tanto en ALQUITRAM, en Data Crédito o en cualquier otra central de información de riesgo, con la debidas actualizaciones y durante el período necesario señalado en sus reglamentos la información indicada en los literales b) y d) de esta cláusula, d) Suministrar a Data Crédito o a cualquier otra central de información de riesgo datos relativos a mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos.

X

(Firma y Cédula Otorgante)

CONSOCIO PAVIMENTO SINCELEJO
NIT.: 901.606.237-9

DEBE A:
JORGE ENRIQUE VERGARA RAMÍREZ
NIT.: 102.825.613-7

La suma de: Diez millones de pesos (\$ 10.000.000,00) correspondientes al 50% del valor total del contrato de arrendamiento.

Por concepto de pago de anticipo del 50 % al subcontrato de mano de obra al contrato obra pública N° LP-002-2022 cuyo objeto es **MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA.**

Dado en Sincelejo, a los 12 días del mes de septiembre del año 2022.

Cordialmente,



JORGE ENRIQUE VERGARA RAMÍREZ
C.C. 102.825.613
ARRENDADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.102.825.613

NUMERO

VERGARA RAMIREZ

APELLIDOS

JORGE ENRIQUE

NOMBRES

Jorge E. Vergara

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
SINCELEJO
(SUCRE)

09-JUL-1989

LUGAR DE NACIMIENTO

1.89

A+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

02-AGO-2007 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JULIO CESAR GONZALEZ



P 2800100-62163382-M-1102825613-20071117

0423707321A 02 255607690



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**SINCELEJO,
SUCRE,
COLOMBIA,
A quién interese**

10/02/2022

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **JORGE ENRIQUE VERGARA RAMIREZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **1102825613**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	0570206570056310
Fecha de apertura	29/09/2014


Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14854997301



(415)7707212489984(8020) 000001485499730 1

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

1 1 0 2 8 2 5 6 1 3

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelejo

14. Buzón electrónico

2 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de identificación

1 1 0 2 8 2 5 6 1 3

27. Fecha expedición

2 0 0 7, 0 8, 0 2

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Sucre

7 0

30. Ciudad/Municipio

Sincelejo

0 0 1

31. Primer apellido

VERGARA

32. Segundo apellido

RAMIREZ

33. Primer nombre

JORGE

34. Otros nombres

ENRIQUE

35. Razón social

36. Nombre comercial

ALQUITRAM

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Sucre

7 0

40. Ciudad/Municipio

Sincelejo

0 0 1

41. Dirección principal

CR 10 C 13 A 85

42. Correo electrónico

jorgeseguros2013@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 5 0 1 8 3 7 3

45. Teléfono 2

2 8 0 7 2 6 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 9 2 3

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1, 0 1, 0 1

Actividad secundaria

48. Código

7 7 3 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 0, 0 1, 0 1

Otras actividades

50. Código

1 2

4 6 6 3, 4 2 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	8	5	2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 25 / 16 : 14: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VERGARA RAMIREZ JORGE ENRIQUE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14854997301



(415)7707212489984(8020) 0000014854997301

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 1 0 2 8 2 5 6 1 3 7

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelejo

14. Buzón electrónico

2 3

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 4 3 9 0
162. Nombre del establecimiento ALQUITRAM	
163. Departamento Sucre 7 0	164. Ciudad/Municipio Sincelejo 0 0 1
165. Dirección CR 20 12 03	
166. Número de matrícula mercantil 1 2 1 1 4 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 0 5 0 4
168. Teléfono 2 8 0 7 2 6 3	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre



CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 27/09/2022 - 16:18:28
Recibo No. S000483061, Valor 3200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN w7VsWuVYDg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 2762603 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.ccsincelejo.org

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : JORGE ENRIQUE VERGARA RAMIREZ
Identificación : CC. - 1102825613
Nit : 1102825613-7
Domicilio: Sincelejo

MATRÍCULA

Matrícula No: 121141
Fecha de matrícula: 04 de mayo de 2021
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : Cr 20 nro. 12- 03
Municipio : Sincelejo
Correo electrónico : vergara.coinses@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3015018373
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : Cr 20 nro. 12- 03
Municipio : Sincelejo
Correo electrónico de notificación : vergara.coinses@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3015018373
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: M7490
Actividad secundaria Código CIIU: M7020
Otras actividades Código CIIU: F4390 H4923

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social



CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 27/09/2022 - 16:18:28
Recibo No. S000483061, Valor 3200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN w7VsWuVYDg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-RUES- : Servicios profesionales como ingeniero industrial

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:

Activo corriente: \$2.000.000,00
Activo no corriente: \$0,00
Activo total: \$2.000.000,00
Pasivo corriente: \$0,00
Pasivo no corriente: \$0,00
Pasivo total: \$0,00
Patrimonio neto: \$2.000.000,00
Pasivo más patrimonio: \$2.000.000,00

Estado de resultados:

Ingresos actividad ordinaria: \$444.346.475,00
Otros ingresos: \$0,00
Costo de ventas: \$395.000.000,00
Gastos operacionales: \$26.881.212,00
Otros gastos: \$0,00
Gastos por impuestos: \$0,00
Utilidad operacional: \$22.465.263,00
Resultado del periodo: \$22.465.263,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$444,346,475
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7490.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES



CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 27/09/2022 - 16:18:28
Recibo No. S000483061, Valor 3200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN w7VsWuVYDg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

SUBCONTRATO DE OBRA AL CONTRATO OBRA PUBLICA N° LP-000-2022

En la ciudad de SINCELEJO, a los cinco (05) días del mes de septiembre del año 2022, entre los suscritos **CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO** identificado con Nit.: 901.606.237-9 Representado legalmente por **CAMILO GASTELBONDO PASTRANA** quien se denominará el CONTRATISTA y **FABIAN MANOTAS ORTEGA** identificado con el Nit.: 92.523.440 quien se denominará el SUBCONTRATISTA, en su orden, acordamos un subcontrato de obra regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- Objeto de subcontrato: El subcontratista se obliga para con el contratista a prestar la MANO DE OBRA TOTAL que incluye PAGO DE SALARIOS, JORNALES, MANO DE OBRA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS para iniciar la ejecución del contrato cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA"**, de acuerdo con la descripción, los planos y las especificaciones, cantidades de obra, y presupuesto previamente aprobados, detallado y especificado en el Contrato de Obra pública N° LP-002-2022; El contratista se reserva el derecho a rechazar cualquier parte de la topografía que no esté acorde con las especificaciones del contrato exigido. **SEGUNDA.** - Precio total del subcontrato: el presente subcontrato tendrá un valor total de setecientos diecinueve millones treinta y siete mil seiscientos ochenta y dos pesos (\$ 719,037,682.00). **TERCERA.** - Forma de Pago: el Subcontratista recibirá un Anticipo del 30% del subcontrato una vez inicie las actividades el resto será en pagos parciales de acuerdo al avance de las obras de acuerdo a cantidades de obras ejecutadas. **CUARTA.-** El subcontratista, sin perjuicio de su responsabilidad, garantiza la buena calidad de su servicio y del personal a su cargo. **QUINTA.-** Los salarios, la seguridad social y las prestaciones sociales que genere el personal que el subcontratista ocupe en la obra serán a cargo del contratista. **SEXTA.-** Puesto que el subcontratista tiene completa autonomía técnica y directiva en la mano de obra y se compromete a realizarla con sus propios medios y bajo su responsabilidad, este contrato no es de carácter laboral y por lo tanto no genera prestaciones sociales a su favor. **SEPTIMA.-** El subcontratista responderá de los daños que él o sus dependientes ocasionen en la obra a terceros. **OCTAVA.-** Cuando surjan graves e imprevisibles alteraciones de la normalidad económica que rompan el equilibrio de éste contrato, las partes podrán modificarlo de común acuerdo, previa comprobación de la gravedad de dichas alteraciones. **NOVENA.-** El Contratista podrá dar por terminado este contrato por las siguientes causas: a) Muerte o quiebra del subcontratista; b) Incumplimiento del subcontratista de cualquiera de sus obligaciones; c) El que se ejecuten los trabajos en forma tal que no garantice razonablemente su terminación oportuna.

En constancia de lo anterior, se firma por las partes en la ciudad de Sincelejo a los cinco (05) días del mes de septiembre del año 2022.



EL CONTRATISTA
CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO
REP. LEGAL
CAMILO GASTELBONDO PASTRANA



EL SUBCONTRATISTA
FABIAN MANOTAS ORTEGA
C.C. 92.523.440

Anexo 01. SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA AL CONTRATO OBRA PUBLICA N°LP-002-2022.

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA					
N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES					
1.02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO (No incluye cargue, transporte y disposición final)	M3	811.80	\$ 69,115.79	\$ 56,108,198.00
1.03	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA DE DISCO	ML	2,091.00	\$ 10,187.97	\$ 21,303,045.00
Subtotal					\$ 77,411,243.00
EXCAVACIONES Y RELLENOS					
2.01	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN EN SECO (De 0 a 2 m de Pro	M3	442.80	\$ 36,710.53	\$ 16,255,421.00
2.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN (De 0 a 2 m de Profundida	M3	2,841.30	\$ 8,776.69	\$ 24,937,214.00
2.03	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOM	M3	5,324.67	\$ 22,246.62	\$ 118,455,892.00
Subtotal					\$ 159,648,527.00
PAVIMENTOS					
3.02	ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa para Refuerzo de losas y/o Barras de Anclaje (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	KG	27,200.30	\$ 7,349.62	\$ 199,911,979.00
3.03	Sello de juntas Losas Reconstruidas (Incluye suministro, instalación y demás actividades para su correcta colocación en obra)	ML	2,091.00	\$ 6,197.74	\$ 12,959,483.00
3.04	ADITIVO LIQUIDO PARA CURADO DE CONCRETO (Incluye suministro, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	M2	4,059.00	\$ 7,011.28	\$ 28,458,778.00
3.05	ACERO DE REFUERZO Fy=280 Mpa PARA DOVELAS (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	KG	3,637.50	\$ 7,349.62	\$ 26,734,258.00
3.06	GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	M2	4,059.00	\$ 8,747.37	\$ 35,505,568.00
Subtotal					\$ 303,570,066.00
				COSTO DIRECTO	\$ 540,629,836.00
				AUI	\$ 178,407,846.00
				VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 719,037,682.00

CDC N°0001

CONSOCIO PAVIMENTO SINCELEJO
NIT.: 901.606.237-9


DEBE A:
FABIAN MANOTAS ORTEGA
NIT.: 92.523.440

La suma de: Doscientos diez millones de pesos (\$ 215.711.304,60) correspondientes al 30% del valor total del subcontrato de mano de obra.

Por concepto de pago de anticipo del 30 % al subcontrato de mano de obra al contrato obra pública N° LP-002-2022 cuyo objeto es **MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA.**

Dado en Sincelejo, a los 05 días del mes de septiembre del año 2022.

Cordialmente,



FABIAN MANOTAS ORTEGA
C.C. 92.523.440
Subcontratista

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que FABIAN MANOTAS, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 92.523.440 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 592417166, abierta/o desde el 26/8/2008.

Se expide en Bogotá el día 27 del mes de Septiembre del año 2022 con destino a: Fabián Manotas



Firma Autorizada

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

14867725989



(415)7707212489984(8020) 000001486772598 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 2 5 2 3 4 4 0

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelejo

14. Buzón electrónico

2 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

9 2 5 2 3 4 4 0

27. Fecha expedición

1 9 9 3 0 3 1 5

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Sucre

7 0

30. Ciudad/Municipio

Sincelejo

0 0 1

31. Primer apellido

MANOTAS

32. Segundo apellido

ORTEGA

33. Primer nombre

FABIAN

34. Otros nombres

ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Sucre

7 0

40. Ciudad/Municipio

Sincelejo

0 0 1

41. Dirección principal

CL 30 50 45 AP 702 VENECIA

42. Correo electrónico

famo74@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 8 0 0 2 0 1

45. Teléfono 2

3 0 0 8 3 7 6 1 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 2 1 1 1 5

Actividad secundaria

48. Código

4 1 1 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 2 1 1 1 5

Otras actividades

50. Código

8 5 4 4 4 9 2 3

Ocupación

51. Código

2 1 4 2

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 9 1 4 2 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 09 - 27 / 16 : 34 : 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MANOTAS ORTEGA FABIAN ALBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **92.523.440**

MANOTAS ORTEGA
APELLIDOS

EABIAN ALBERTO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-SEP-1974**

CHINU
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA


O+
G.S. RH

M
SEXO

15-MAR-1993 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2800100-62110251-M-0092523440-20030917

00110 03260N 01 124541045

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRÍCULA No. 1320271751BLU
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 14/05/98
APELLIDOS
MANOTAS ORTEGA
NOMBRES
FABIAN ALBERTO
C.C. 92,523,440
UNIV. DE CARTAGENA


Fabian Manotas
Presidente del Consejo

SUBCONTRATO DE OBRA AL CONTRATO OBRA PUBLICA N° LP-000-2022

En la ciudad de SINCELEJO, a los cinco (05) días del mes de septiembre del año 2022, entre los suscritos **CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO** identificado con Nit.: 901.606.237-9 Representado legalmente por **CAMILO GASTELBONDO PASTRANA** quien se denominará el CONTRATISTA y **CONSTRUCTORA MARTINEZ & ASOCIADOS S.A.S.** identificado con el Nit.: 901526648-9 quien se denominará el SUBCONTRATISTA, en su orden, acordamos un subcontrato de obra regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- Objeto de subcontrato: El subcontratista se obliga para con el contratista a prestar la MANO DE OBRA TOTAL que incluye PAGO DE SALARIOS, JORNALES, MANO DE OBRA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS para iniciar la ejecución del contrato cuyo objeto es "**MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA**", de acuerdo con la descripción, los planos y las especificaciones, cantidades de obra, y presupuesto previamente aprobados, detallado y especificado en el Contrato de Obra pública N° LP-002-2022; El contratista se reserva el derecho a rechazar cualquier parte de la topografía que no esté acorde con las especificaciones del contrato exigido. **SEGUNDA.-** Precio total del subcontrato: el presente subcontrato tendrá un valor total de cien millones trescientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con sesenta y cuatro centavos (\$ 100,357,554.64). **TERCERA.-** Forma de Pago: el Subcontratista recibirá un Anticipo del 30% del subcontrato una vez inicie las actividades el resto será en pagos parciales de acuerdo al avance de las obras de acuerdo a cantidades de obras ejecutadas. **CUARTA.-** El subcontratista, sin perjuicio de su responsabilidad, garantiza la buena calidad de su servicio y del personal a su cargo. **QUINTA.-** Los salarios, la seguridad social y las prestaciones sociales que genere el personal que el subcontratista ocupe en la obra serán a cargo del contratista. **SEXTA.-** Puesto que el subcontratista tiene completa autonomía técnica y directiva en la mano de obra y se compromete a realizarla con sus propios medios y bajo su responsabilidad, este contrato no es de carácter laboral y por lo tanto no genera prestaciones sociales a su favor. **SEPTIMA.-** El subcontratista responderá de los daños que él o sus dependientes ocasionen en la obra a terceros. **OCTAVA.-** Cuando surjan graves e imprevisibles alteraciones de la normalidad económica que rompan el equilibrio de éste contrato, las partes podrán modificarlo de común acuerdo, previa comprobación de la gravedad de dichas alteraciones. **NOVENA.-** El Contratista podrá dar por terminado este contrato por las siguientes causas: a) Muerte o quiebra del subcontratista; b) Incumplimiento del subcontratista de cualquiera de sus obligaciones; c) El que se ejecuten los trabajos en forma tal que no garantice razonablemente su terminación oportuna.

En constancia de lo anterior, se firma por las partes en la ciudad de Sincelejo a los cinco (05) días del mes de septiembre del año 2022.



EL CONTRATISTA
CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO
REP. LEGAL
C.C. 92.523.440
CAMILO GASTELBONDO PASTRANA



EL SUBCONTRATISTA
CONSTRUCTORA MARTINEZ & ASOCIADOS S.A.S.
REP. LEGAL
C.C. 1.100.694.909
ADRIANA BARBOSA VILLADIEGO

Anexo 01. SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA AL CONTRATO OBRA PUBLICA N°LP-002-2022.

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA					
ALCANTARILLADO					
15.02	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M	M3	733.00	\$ 24,926.32	\$ 18,270,989.00
15.04	EXCAVACIÓN A MANO CON COMPRESOR MANUAL EN MATERIAL ROCOSO 0,0 M < H ≤ 1,8 M	M3	66.00	\$ 63,641.35	\$ 4,200,329.00
15.11	MANEJO DE AGUAS	ML	628.00	\$ 2,706.02	\$ 1,699,377.00
15.12	ENTIBADO METÁLICO DE 1 A 7 USOS (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y RETIRO)	M2	352.00	\$ 37,330.83	\$ 13,140,451.00
Subtotal					\$ 37,311,146.00
RELLENOS					
15.13	RELLENO CON ARENA	M3	130.00	\$ 73,233.83	\$ 9,520,398.00
15.14	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO AL 95% DEL P.M.	M3	806.00	\$ 21,393.98	\$ 17,243,552.00
Subtotal					\$ 26,763,950.00
CORTE Y DEMOLICIONES					
15.16	DEMOLICIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN CON COMPRESOR	UND	9.00	\$ 250,206.02	\$ 2,251,854.00
15.17	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE D ≤ 12" DE LA EXCAVACIÓN	ML	628.00	\$ 4,570.68	\$ 2,870,385.00
Subtotal					\$ 5,122,239.00
INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS					
15.23	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D = 200 MM (8"), (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS)	ML	711.00	\$ 8,803.76	\$ 6,259,473.00
Subtotal					\$ 6,259,473.00
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 75,456,808.00
				AUI	\$ 24,900,746.64
				VALOR TOTAL	\$ 100,357,554.64

CDC N°0001

CONSOCIO PAVIMENTO SINCELEJO
NIT.: 901.606.237-9

DEBE A:
CONSTRUCTORA MARTINEZ & ASOCIADOS S.A.S.
NIT.: 901526648-9

La suma de: Doscientos diez millones de pesos (\$ 30,107,266.39) correspondientes al 30% del valor total del subcontrato de mano de obra.

Por concepto de pago de anticipo del 30 % al subcontrato de mano de obra al contrato obra pública N° LP-002-2022 cuyo objeto es **MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA.**

Dado en Sincelejo, a los 05 días del mes de septiembre del año 2022.

Cordialmente,


CONSTRUCTORA MARTINEZ & ASOCIADOS S.A.S.
REP. LEGAL
C.C. 1.100.694.909
ADRIANA BARBOSA VILLADIEGO

Certificación Bancaria



Sincelejo, 29 de Septiembre de 2022.

Señores

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUCTORA MARTINEZ & ASOCIADOS SAS identificado(a) con NIT No. 901526648 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	08200002363	2022/09/29	A ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez

Gerente Transformación de Sucursales

* Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Página 1/1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.100.694.909**
BARBOSA VILLADIEGO

APELLIDOS
ADRIANA LUCIA

NOMBRES

Adriana Barbosa Villadiego

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-NOV-1997**

REPELON
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.59
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

14-DIC-2015 SAMPUES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alexander Vega Rocha
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-2816000-01207150-F-1100694909-20210203

0073302499A 1

9914527265

2 Concepto **01** Inscripción

4 Número de formulario

14789809913



5 Número de identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 2 6 6 4 8

6 DV

9

12 Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Simoes

23

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

IDENTIFICACIÓN

24 Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25 Tipo de documento

1

26 Número de identificación

27 Fecha expedición

Lugar de expedición

28 País

29 Departamento

30 Ciudad/Municipio

31 Primer apellido

32 Segundo apellido

33 Primer nombre

34 Otros nombres

35 Razón social

CONSTRUCTORA MARTINEZ & ASOCIADOS S.A.S

36 Nombre comercial

37 Sigla

UBICACIÓN

38 País

COLOMBIA

39 Departamento

169 Sucre

40 Ciudad/Municipio

70 Sampués

670

41 Dirección principal

CL 29 CR 19 A 18 URB EL RECREO

42 Correo electrónico

construccionmartinezasociados@hotmail.com

43 Código postal

44 Teléfono 1

3146829190

45 Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46 Código 47 Fecha inicio actividad

4290 20210929

Actividad secundaria

48 Código 49 Fecha inicio actividad

7112 20210929

Otras actividades

50 Código 1 2

4220 4752

Ocupación

51 Código

52 Número de establecimiento

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53 Código 5 7 1 4 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54 Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55 Firma 56 Tipo Servicio 1 2 3 57 Modo 58 CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos SI ☐ NO ☒

60 No. de Folios 0

61 Fecha 2021-10-01/12-28-28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1612.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

984 Nombre MAIRA ALEJANDRA PEREZ PATERNINA

985 Cargo ABOGADO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página 2 de 3 Hoja 2

14789809913



5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Sincaya

9 0 1 5 2 6 6 4 8 9

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o insulados de dirección pública de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados.
67. Sociedades y organismos extranjeros.
70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento

1. Constitución

2. Reforma

Composición del Capital

71. Clase

0 4

72. Número

0 0 0 1

73. Fecha

2 0 2 1 0 9 2 9

74. Número de notaría

0 3

75. Entidad de registro

2 0 2 1 1 0 0 1

76. Fecha de registro

0 0 0 0 1 2 3 6 1 3

77. No. Matricula mercantil

7 0

78. Departamento

6 7 0

79. Ciudad/Municipio

Vigencia

80. Desde

2 0 2 1 1 0 0 1

81. Hasta

9 9 9 9 1 2 3 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 0 %

87. Extranjero privado

0 0 %

88. Entidad de vigilancia y control

Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item

89. Estado actual

90. Fecha cambio de estado

91. Número de identificación Tributaria (NIT)

92. DV

1

2

3

4

5

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

Vinculación económica

95. Número de identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de formulario

14789809913



(415)7707212489984(8020) 0000014789809913

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)

6 DV

12 Dirección seccional

14 Buzón electrónico

9 0 1 5 2 6 6 4 8 9

Impuestos y Aduanas de Sincero

2 3

Representación

98 Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99 Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 1-1 0 0 1

100 Tipo de documento

101 Número de identificación

102 DV

103 Número de tarjeta profesional

Cedula de Ciudadanía 1 3

1 1 0 0 6 9 4 9 0 9

104 Primer apellido

105 Segundo apellido

106 Primer nombre

107 Otros nombres

BARBOSA

VILLADIEGO

ADRIANA

LUCIA

108 Número de Identificación Tributaria (NIT)

109 DV

110 Razón social representante legal

98 Representación

99 Fecha inicio ejercicio representación

100 Tipo de documento

101 Número de identificación

102 DV

103 Número de tarjeta profesional

104 Primer apellido

105 Segundo apellido

106 Primer nombre

107 Otros nombres

108 Número de Identificación Tributaria (NIT)

109 DV

110 Razón social representante legal

98 Representación

99 Fecha inicio ejercicio representación

100 Tipo de documento

101 Número de identificación

102 DV

103 Número de tarjeta profesional

104 Primer apellido

105 Segundo apellido

106 Primer nombre

107 Otros nombres

108 Número de Identificación Tributaria (NIT)

109 DV

110 Razón social representante legal

98 Representación

99 Fecha inicio ejercicio representación

100 Tipo de documento

101 Número de identificación

102 DV

103 Número de tarjeta profesional

104 Primer apellido

105 Segundo apellido

106 Primer nombre

107 Otros nombres

108 Número de Identificación Tributaria (NIT)

109 DV

110 Razón social representante legal

98 Representación

99 Fecha inicio ejercicio representación

100 Tipo de documento

101 Número de identificación

102 DV

103 Número de tarjeta profesional

104 Primer apellido

105 Segundo apellido

106 Primer nombre

107 Otros nombres

108 Número de Identificación Tributaria (NIT)

109 DV

110 Razón social representante legal



CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/09/2022 - 10:33:03
Recibo No. S000482929, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN XAJCn5QDh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 2762603 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.ccsincelejo.org

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CONSTRUCTORA MARTINEZ & ASOCIADOS S.A.S
Nit : 901526648-9
Domicilio: Sampues

MATRÍCULA

Matrícula No: 123613
Fecha de matrícula: 01 de octubre de 2021
Ultimo año renovado: 2022
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : Cl 29 cr 19 a 18 urb el recreo
Municipio : Sampues
Correo electrónico : constructoramartinezasociados@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3146829190
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : Cl 29 cr 19 a 18 urb el recreo
Municipio : Sampues
Correo electrónico de notificación : constructoramartinezasociados@hotmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3146829190
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 29 de septiembre de 2021 de la Asamblea De Accionistas de Sampues, inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de octubre de 2021, con el No. 31303 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CONSTRUCTORA MARTINEZ & ASOCIADOS S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

la sociedad tendrá como objeto principal el desarrollo de las siguientes actividades: A. Trabajos de



CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/09/2022 - 10:33:03
Recibo No. S000482929, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN XAJCn5QDh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

construcción y reparación de obras civiles. B. Obras sanitarias de infraestructura de alcantarillado. O. Trabajos relacionados con la remoción y adecuación de terrenos. D. Trabajos de construcción, montaje, demolición, mantenimiento y reparación de obras mecánicas. E. Compra y venta de materiales para la construcción. F. Todas las actividades que integran el objeto social descrito en los apartados anteriores podrán desarrollarse tanto en Colombia como en el extranjero, pudiendo llevarse a cabo bien directamente en forma total o parcial por la sociedad, o bien mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades u otras entidades jurídicas con objeto idéntico o análogo. G. La sociedad podrá ser contratante y contratada en todo negocio relacionado con las actividades de la ingeniería civil. H. La sociedad podrá subcontratar con otras personas naturales o jurídicas en lo relacionado con las con las actividades de la ingeniería civil. I. Cualquier actividad comercial o civil de forma lícita y todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social, así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. J. Desarrollar todas las actividades comerciales propias para el desarrollo del servicio además de las siguientes actividades ingeniería de construcción en las diferentes disciplinas de la ingeniería en todas sus manifestaciones tales como fabricación, montaje, construcción, operación, mantenimiento, reposición expansión, comercialización, explotación de centrales y plantas para generación redes y sistemas de conducción o distribución hidráulicas y sanitarias construcción, montaje; instalaciones mecánicas y demás obras relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales igualmente ingeniería civil Ingeniería Ambiental y Sanitaria e ingeniería hidráulica. K. Adquirir, enajenar y gravar toda clase de bienes muebles y/o inmuebles sobre dichos bienes explotarlos darlos en arrendamiento y ejecutar todos los actos y celebrar cualquiera clase de contratos para el buen cumplimiento del objeto social. L. Servicios de seguridad y salud en el trabajo. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	\$ 2.000.000,00
No. Acciones	20,00
Valor Nominal Acciones	\$ 100.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	\$ 2.000.000,00
No. Acciones	20,00
Valor Nominal Acciones	\$ 100.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	\$ 2.000.000,00
No. Acciones	20,00
Valor Nominal Acciones	\$ 100.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

la representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo del gerente, quien podrá ser una persona natural o jurídica, accionista o no, designado para un término de un año por la Asamblea General de accionistas. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la Asamblea General de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica la cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la Ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la Asamblea General de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de esta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la Asamblea General de accionistas. Facultades y obligaciones del representante legal. El gerente es el representante legal de la sociedad, investido de plenas funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tiene a su cargo las



CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/09/2022 - 10:33:03
Recibo No. S000482929, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN XAJCn5QDh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

siguientes funciones: A. Llevar la representación legal de la sociedad en materia judicial, extrajudicial, administrativa y contractual. B. Coordinar la gestión comercial y financiera de la sociedad. C. Adquirir y enajenar bienes sociales, gravarlos y limitar su dominio d. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de accionistas. E. Convocar a Asamblea General de accionistas de acuerdo con lo previsto por estos estatutos y la Ley. F. Dirigir y vigilar la actividad de la empresa en todos los campos e impartirlas ordenes e instrucciones necesarias para lograr la adecuada realización de los objetivos que aquella se propone. G. Otorgar los poderes necesarios para la inmediata defensa de los intereses de la sociedad h. Elaborar un informe escrito anual sobre la forma como hubiese llevado a cabo su gestión, informe que conjuntamente con el balance general del ejercicio y demás documentos exigidos por la Ley, serán presentados a la Asamblea General de accionistas. I. Contratar pólizas de seguros, constituir apoderados, comparecer en juicio, transigir, arbitrar, conciliar, comprometer, desistir, tomar y dar dinero en mutuo, hacer empréstitos bancarios, girar, negociar, protestar, avalar, tener y pagartítulos valores y otros efectos de comercio y todos los demás actos jurídico necesarios para el desarrollo del objeto social j. Ejecutar o celebrar cualquier clase de negocio, acto o contrato, comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad, cuya cuantía se igual o inferior a cuatrocientos salarios mínimos mensuales legal vigentes (400 smmlv). Cuando el negocio, acto o contrato sea superior a esta cuantía, el gerente requerirá autorización expresa por parte de la Asamblea General de accionistas. K. Las demás funciones establecidas en la Ley el representante legal se entendera investido de los mas amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcion de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le esta prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado No. 1 del 29 de septiembre de 2021 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 01 de octubre de 2021 con el No. 31303 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	ADRIANA LUCIA BARBOSA VILLADIEGO	C.C. No. 1.100.694.909

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: M7112
Otras actividades Código CIIU: F4220 G4752



CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/09/2022 - 10:33:03
Recibo No. S000482929, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN XAJCn5QDh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$1

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Registro Fotográfico



Recorrido en los frentes de obra

INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías

CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. CM-002-2022



Recorrido en los frentes de obra

**INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL**

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA


Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorías

**CONTRATO DE CONSULTORIA
No. CM-002-2022**




Recorrido en los frentes de obra

**INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL**



Recorrido en los frentes de obra



Recorrido en los frentes de obra



Acarreo de base granular desde el campamento de obra hasta el sitio donde se construirán los andenes

INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA

Construcciones de Obras Civiles, Diseños, Consultorias

CONTRATO DE CONSULTORIA
No. CM-002-2022



16 jun. 2023 14:45:33
9.29183N 75.37889W
44-82 Carrera 24a
Sincelejo
Sucre
Interventoría Edwin Meza



16 jun. 2023 14:46:36
9.29183N 75.37889W
44-82 Carrera 24a
Sincelejo
Sucre
Interventoría Edwin Meza



16 jun. 2023 14:42:51
9.28917N 75.37983W
2699 Calle 44b
Sincelejo
Sucre
Interventoría Edwin Meza

Extensión de material entre las carreras 24, 24A y 24B para mejorar el acceso peatonal en este tramo. Material provisional que debe ser retirado, porque no cumple como material seleccionado



Reparación con uniones de reparación de la fuga en la tubería de acueducto que se encuentra sobre la vía entre la carrera 24B y 24A