



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA 1380-1061-2019
FORMATO FE-1-036
PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 3

En Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021) se reunieron las siguientes personas: JUANITA CASTILLO, actuando como Representante del CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA con NIT. 901.361.416-7 en calidad de INTERVENTOR y GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RAMIREZ, actuando como Representante de la UNIÓN TEMPORAL GMP con NIT. 901.352.703-8 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir la Prórroga No. 01 a la Suspensión No. 03 del Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 de 27 de diciembre del año 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

De acuerdo con los hallazgos encontrados en la Institución Educativa de la referencia y, además, teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por parte de la Entidad, el Contratista solicitó la suspensión No. 3 a la Fase 2 por el término de 30 días calendario, la cual fue avala por la Interventoría mediante la comunicación No. 2020-COP-1061-042. Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes justificaciones:

1. Que mediante el oficio 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO776, se hizo entrega al presupuesto solicitado.
2. Que en el mismo, teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en el proyecto, se justificó la necesidad de realizar obras adicionales.
3. Que dentro de las obras adicionales, además del apantallamiento requerido, se recomendó realizar ajustes a las puertas metálicas instaladas en los accesos a los salones, siendo estos necesarios para dar cumplimiento a la normatividad colombiana conforme lo establecido en la NTC – 4595, donde se manifiesta que: "La medida mínima útil para accesos es de 0.80 mt", no obstante, Se puede evidenciar que el acceso a las aulas existente tiene una medida de ingreso a cada salón entre 0.70 mt y 0.76 mt".
4. Que, teniendo en cuenta lo anterior, los hallazgos y recomendaciones socializadas con la Entidad, afectan y restringen la ejecución del alcance contractual del presente contratista, en el sentido la Implementación de apantallamiento limita las actividades eléctricas y RETIE; así mismo, las adecuaciones necesarias para espacios, vanos, suministro e instalación de puertas nuevas, afectan y restringen la terminación de acabado en pisos, pintura y resanes en el muro de acceso a las aulas, toda vez que se requiere el desmonte, suministro e instalación de nuevas puertas, actividades que se encuentran establecidas dentro del alcance del contratista de obra.

Los motivos que dieron origen a la suspensión no han sido superados, teniendo en consideración que en mesas de trabajo del 3 y 4 de marzo de 2021, entre contratista de obra e interventoría se revisaron los balances (cantidades y valores ítems no previstos), para esta IE los cuales serán radicados para revisión y aval u observación por parte de la interventoría CINCO OPCIONA, que será puesteo en consideración a la UG-FFIE para modificar el alcance del contrato en caso de ser procedente, por lo tanto, se realiza la prórroga 1 a la suspensión 3 a partir del 6 de marzo de 2021, hasta el 02 de mayo de 2021, reiniciando el 03 de mayo de 2021

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prorrogar la Suspensión No. 03 el Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 por el término de 58 días, contados a partir del 06 de marzo de 2021 hasta el 02 de mayo de 2021, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la prórroga a la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de obra.

OBJETO

Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa Antonio José Camacho República del Perú ubicada en el Distrito especial de cali, Valle del cauca requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNE

CONTRATISTA
LOCALIZACIÓN
PLAZO INICIAL
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1
FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1
TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1
FECHA DE PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1
TIEMPO DE PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1
FECHA DE REINICIO No. 1
FECHA DE MODIFICATORIO No. 001
TIEMPO DE MODIFICATORIO No. 001
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2
FECHA DE REINICIO No. 2
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 3
FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3
TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3

UNIÓN TEMPORAL GMP
IE ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERÚ
1 MES
30 de Junio de 2020
31 de Julio de 2020

27 de Julio de 2020
30 DÍAS CALENDARIO
26 de Agosto de 2020
60 DÍAS CALENDARIO
25 de Octubre de 2021
30 DÍAS CALENDARIO
24 de Noviembre de 2020
26 de Noviembre de 2020
3 MESES
26 de Noviembre de 2020
30 DÍAS CALENDARIO
26 de Diciembre de 2020
04 de Febrero de 2021
30 DÍAS CALENDARIO
06 de Marzo de 2021
58 DÍAS CALENDARIO

**"Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA"**



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA 1380-1061-2019
FDRMATO FE-1-036
PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 3

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3 03 de Mayo de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 15 de Mayo de 2021
INTERVENTOR CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta , a los seis (06) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
NIT/ C.C.
REP. LEGAL
C.C.

UNION TEMPORAL GMP
901.352.703-8
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RAMIREZ
80.088.26

PA-FFIE

FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER
SABOGAL

NIT/ C.C.
REP. LEGAL

830.052.812-2
Representante del CONSORCIO
ALIANZA BBVA, que actúa única y
exclusivamente como vocero y
administrador del PATRIMONIO
AUTÓNOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -
FFIE

"Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA"

INTERVENTOR
NIT/ C.C.
REP. LEGAL
C.C.

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
901.361.416-7
JUANITA CASTILLO
1020836285

COORDINADOR
REGIONAL

MARIA CAROLINA CAMARGO DÍAZ

NIT/ C.C.
UG del PA FFIE

52.516.156 de Bogotá

NOTA: El Consorcio FFIE Alianza BBVA suscribe el documento único y exclusivamente en calidad de vocero del PA FFIE, y en atención a las instrucciones impartidas, pero no toma las decisiones sobre las suspensiones de las obras, ni su pertinencia.