

Bogotá, D.C., 17 de diciembre de 2020

2020-COP-1061-020

Señores

GMP INGENIEROS S.A.S.

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ

Representante Legal

RODRIGO VICTORIA ZAPATA

Coordinador

Con copia gestores de contratos FFIE: María Isabel Velasco.

Referencia: Contrato No. 1380-1061-2020, objeto "Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

Asunto: Llamado de atención por atraso en ejecución de actividades en obra.


Cordial saludo,

El día 09 de diciembre de 2020, se dio reinicio de la prórroga 3 a la suspensión No.1 al contrato de obra No. 1380-1061-2019. Sin embargo, se han venido realizando las visitas diarias a las instalaciones de la I.E ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ DE CALI con el fin de hacer seguimiento y control a las actividades ejecutadas, donde evidenciamos la ausencia total por parte del contratista de obra, que directamente se ve reflejado en el atraso de las obras, pues a la fecha 8 días después no se han culminado las actividades previas necesarias para iniciar las actividades en obra, lo cual representa un atraso del 10% del plazo total.

El Consorcio Educativo Cinco Opciona, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se permite hacer llamado de atención, debido a que se percibe falta de compromiso por parte del Contratista de Obra, así mismo, se solicita de carácter urgente presentar plan de contingencia y reprogramación, el cual garantice la ejecución del 100% de las obras en los 52 días que a la fecha restan para la terminación de los contratos.

De igual manera nos permitimos mencionar que de acuerdo con las condiciones anteriormente mencionados, esta interventoría se abstendrá aprobar cualquier solicitud de prórroga en caso que llegue a presentarse pues como se evidencia el incumplimiento es completamente del contratista de obra.

Cordialmente,



MANUEL ANDRÉS ROMAN REYES
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO-OPCIONA

ANEXO: REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presenta registro fotográfico:



